

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ТАГАНРОГ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАГАНРОГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.04.2010

№ 1904

г. Таганрог

Об утверждении отчета о выполнении инвестиционной Программы города Таганрога на 2009 год, утвержденной Постановлением Администрации города Таганрога от 20.02.2009г. №252

В соответствии с пунктом 2.2 постановления Администрации города Таганрога от 20.02.2009г. №252 «Об утверждении инвестиционной Программы города Таганрога на 2009 год», Администрация города Таганрога постановляет:

1. Утвердить отчет о выполнении инвестиционной Программы города Таганрога на 2009 год, утвержденной постановлением Администрации города Таганрога от 20.02.2009г. №252 (приложение).

2. Комитету социального анализа, прогнозирования и информации Администрации города Таганрога (Титаренко И.Н.) обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Курьянова А.Ф.

Мэр города Таганрога

Н.Д.Федянин

**Отчет о выполнении инвестиционной Программы  
города Таганрога за 2009 год, утвержденной постановлением  
Администрации города Таганрога от 20.02.2009г. №252.**

Инвестиции за счет средств бюджета города Таганрога в 2009 году осуществлялись в соответствии с инвестиционной Программой города Таганрога на 2009 год (далее - Программа), утвержденной Постановлением Администрации города Таганрога от 20.02.2009 года № 252, в соответствии с Решением Городской Думы города Таганрога от 04.12.2008 года № 745 «О бюджете муниципального образования «Город Таганрог» на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов».

Программа финансировалась на основе четкого разграничения инвестиционных обязательств между федеральными органами исполнительной власти, органами субъекта Российской Федерации и органом местного самоуправления.

Реализация Программы осуществлялась на основе принципов, обеспечивающих рациональное и эффективное использование средств бюджета города Таганрога. Расходы в рамках Программы производились исходя из оптимизации муниципальных обязательств (отказ от инвестирования объектов, не соответствующих долгосрочным целям развития города), финансирования объектов высокой степени готовности, строительство и модернизация которых имеет большое значение для города, обеспечения максимальной социально-экономической эффективности инвестиционных расходов бюджета города.

Капитальные вложения направлялись преимущественно на стройки и объекты социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства.

В программу вошел 61 инвестиционный проект, финансируемый только за счет бюджетных средств, с общим планом финансирования 436,9 млн. рублей:

(млн.рублей)

Источник финансирования	План финансирования	Фактическое финансирование	% от уточненного плана
Всего, в том числе	436,9	388,7	89,0%
Средства федерального бюджета	125,0	115,5	92,4%
Средства областного бюджета	177,2	170,7	96,3%
Средства городского бюджета	134,7	102,5	75,2%

По состоянию на 01.01.2010г. исполнение по проектам, финансируемым за счет средств всех уровней бюджетной системы составило 388,7 млн. рублей (приложение 1), что составляет 89,0% от уточненного плана на 2009 год.

Данный процент исполнения обусловлен экономией средств по результатам проведения конкурсных процедур, по результатам фактически произведенных работ, а так же в следствии переноса финансирования по некоторым проектам на 2010 год.

Средства федерального бюджета в объеме 35,0 млн. рублей были направлены на *Реконструкцию Донского водопровода, в т.ч. Реконструкцию и расширение водопровода*. В 2009 году на эти цели также были предусмотрены средства областного бюджета в размере 95,0 млн. рублей и средства городского бюджета в размере 6,387 млн. рублей. По состоянию на 01.01.2010г. средства, запланированные на реализацию вышеуказанного проекта, освоены в полном объеме.

Также средства федерального бюджета были выделены на такие объекты как:

- *Берегоукрепление и противооползневые мероприятия на побережье Азовского моря в районе балки Валовая и балки Черепаха* – 55,0 млн. рублей. В 2009 году на эти цели также были предусмотрены средства городского бюджета в размере 3,0 млн. рублей.

По состоянию на 01.01.2010г. финансирование составило: из федерального бюджета – 46,826 млн. рублей, из городского бюджета – 1,5 млн. рублей.

Имеется кредиторская задолженность, которая будет погашена при поступлении средств федерального бюджета.

- *Реконструкция комплекса ЦГПБ им. А.П. Чехова по адресу: ул. Петровская, 96 – Греческая, 105 в г. Таганроге Ростовской области* – 19,1 млн. рублей. В 2009 году на эти цели также были предусмотрены средства областного бюджета в размере 10,0 млн. рублей и средства городского бюджета в размере 19,1 млн. рублей.

По состоянию на 01.01.2010г. работы на объекте полностью профинансированы из средств федерального и областного бюджета. В связи с изменением проектных решений, отсутствует необходимость в выполнении части видов работ, что привело к сложившейся экономии средств городского бюджета в размере 4,8 млн. рублей.

- *Закупка автотранспортных средств* – 15,9 млн. рублей. В 2009 году на эти цели также были предусмотрены средства городского бюджета в размере 6,8 млн. рублей.

По состоянию на 01.01.2010г. финансирование составило: из федерального бюджета – 14,6 млн. рублей, из городского бюджета – 6,3 млн. рублей. В результате проведения конкурсной процедуры сложилась экономия в размере 1,8 млн. рублей. Были приобретены 3 микроавтобуса (переданы на баланс в МУП «Управление «Водоканал») и 5 троллейбусов (переданы на баланс в МУП «ГТУ»).

Финансирование Программы за счет средств областного бюджета было произведено в объеме 170,7 млн. рублей (Фонд софинансирования расходов). Софинансирование за счет средств областного бюджета осуществлялось также по следующим объектам:

-Проектирование инженерных сетей 3-го и 4-го микрорайонов Северного жилого массива (0,4 млн. рублей);

-Реконструкция комплекса "Торпедо" (7,0 млн. рублей);

-Реконструкция сетей наружного (уличного) освещения (12,5 млн. рублей);

-капитальные ремонты автодорог и тротуаров (45,7 млн. рублей). Объем выполненных работ составил 83,7 тыс. кв. метров.

К празднованию мероприятий, посвященных 150-летию со дня рождения А.П. Чехова, были закончены следующие работы:

-Реконструкция сквера памятника А.П. Чехова (0,4 млн. рублей);

-Реконструкция комплекса ЦГПБ им. А.П. Чехова по адресу: ул. Петровская, 96 –Греческая, 105 (43,3 млн. рублей);

-Устройство фундамента и электрификация композиции «Человек в футляре» (0,1 млн. рублей);

Так же проведена экспертиза сметной документации реконструкции комплекса ЦГПБ (0,03 млн. рублей), проведены геодезические работы для благоустройства сквера (0,01 млн. рублей), разработана ПСД на благоустройство территории, прилегающей к ЦГПБ (0,05 млн. рублей).

В 2009 году были разработаны проектно-сметные документации и получены положительные заключения государственной экспертизы по объектам: Многофункциональный центр по адресу: пер. А.Глушко, 64; Дворец молодежи по адресу: ул. Петровская, 107, что позволило включить их инвестиционную Программу города Таганрога на 2010 год.

Следует отметить, что в связи с дефицитом мест в детских дошкольных учреждениях и в целях снятия социальной напряженности, в 2009 году осуществлялись работы по строительству детского сада по адресу: ул. С. Шило, 259-1. Объект строительство детского сада по адресу: пер. 1-й Новый,16. включен в инвестиционную Программу города Таганрога на 2010 год.

В целях предоставления жилья детям-сиротам и гражданам, проживающим в жилом фонде, признанным не пригодным для проживания (с высоким уровнем износа) в 2009 году профинансирована 1-я очередь строительства муниципального жилого дома по адресу: Мариупольское шоссе, 27-3. Объект является переходящим и реализация 2-го этапа строительства включена в инвестиционную Программу города Таганрога на 2010 год.

В 2009 году проведены работы по реконструкции социальных объектов. Так, проведена реконструкция «Зеленого театра», комплекса «Торпедо», начаты работы по строительству «Крытого катка с искусственным льдом».

Заместитель Главы Администрации-  
управляющий делами

С.В. Дробный

Приложение 1 к Отчету о  
выполнении инвестиционной  
Программы города Таганрога за  
2009 год, утвержденной  
постановлением Администрации  
города Таганрога от 20.02.2009  
№252

№	Содержание мероприятий, наименование объекта	Ответственный исполнитель и соисполнитель	План финансирования (тыс.руб.)	План финансирования в 2009 году (тыс.руб.)			Фактически профинансировано (тыс.руб.)	Фактически профинансировано в 2009 году (тыс.руб.)			Информация о реализации проекта
				Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет		Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8=9+10+11	9	10	11	12
1	Разработка ПСД на строительство многофункционального центра	УКС г. Таганрога	1 848,9			1 848,9	1 765,6			1 765,6	ПСД разработана, не оплачена кредиторская задолженность в сумме 82,9 тыс. руб. (замечания по смете). Проект по строительству многофункционального центра по адресу: пер. А. Глушко, 64 включен в Инвестиционную программу на 2010 год
2	Разработка ПСД на строительство административного здания МУ "Управление защиты от ЧС"	УКС г. Таганрога	1 529,0			1 529,0	267,6			267,6	Оплачена часть выполненных работ. По результатам судебного разбирательства вынесено решение о взыскании пени за неисполнение обязательств по контракту. Контракт с организацией будет расторгнут
3	Строительство муниципального жилого дома (по адресу: Мариупольское шоссе, 27-3)	УКС г. Таганрога	12 832,4			12 832,4	12 832,4			12 832,4	Работы выполнены в полном объеме в пределах выделенного лимита. Проект "Строительство 10-ти этажного 3-х секционного муниципального жилого дома" включен в Инвестиционную программу на 2010 год
4	Авторский надзор за строительством муниципального жилого дома	УКС г. Таганрога	100,0			100,0	31,1			31,1	Работы по авторскому надзору профинансированы пропорционально выполненным строительно-монтажным работам
5	Корректировка ПСД «Закрепление грунтов основания фундаментов жилого дома по адр. Комсомольский бульвар, 31»	УКС г. Таганрога	885,4			885,4	265,6			265,6	Заключен муниципальный контракт №1123 от 11.09.2009г. Профинансирован аванс, ведутся проектные работы Проект включен в Инвестиционную программу на 2010 год

1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8=9+10+11	9	10	11	12
6	Проектирование инженерных сетей 3-го и 4-го микрорайонов Северного жилого массива	УКС г.Таганрога	422,2		372,7	49,5	422,2		372,7	49,5	Погашена кредиторская задолженность за выполненные работы в 2008 году. Документация находится на госэкспертизе.
7	ПСД на строительство наружных инженерных сетей мкр. Диагональ	УКС г.Таганрога	584,9			584,9	0,0			0,0	Данный объект включен в Инвестиционную программу на 2009 год на основании Решения Городской Думы города Таганрога от 03.11.2009 №87 "О внесении изменений в Решение Городской Думы от 04.12.2008 №745 "О бюджете муниципального образования "Город Таганрог" на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов". Выполнение 1-го этапа топосъемки для уточнения сетей инфраструктуры мкр. Диагональ на общую сумму 584,8 тыс. руб. производилось следующим образом: по 2-ум участкам заключен договор с МУП «БТИ» исполнение по которым составило 78,0 тыс. руб. (кредиторская задолженность на 01.01.2010г.), по 4-ем участкам в 2009 году проведены котировки, победитель ООО «ТБК», заключение договора планируется в 2010 году. <b>Проект по обеспечению инфраструктурой микрорайона "Диагональ" включен в Инвестиционную программу на 2010 год</b>
8	Реконструкция сквера памятника А.П.Чехова	УКС г.Таганрога	420,4			420,4	420,4			420,4	Погашена кредиторская задолженность за выполненные работы в 2008 году. Работы на объекте выполнены в полном объеме
9	Присоединение к электрическим сетям при проведении работ по реконструкции сквера вокруг памятника А.П.Чехову	УКС г.Таганрога	173,5			173,5	173,5			173,5	Работы выполнены в полном объеме
10	Разработка ПСД на благоустройство сквера, прилегающего к ЦГПБ и драмтеатру им. А.П.Чехова	УКС г.Таганрога	98,0			98,0	98,0			98,0	Работы выполнены в полном объеме. ПСД разработана
11	Техосвидетельствование реконструкции автодороги по ул. 4 Линия, 14 Новый	УКС г.Таганрога	183,8			183,8	183,8			183,8	Работы выполнены в полном объеме. Получено заключение по техническому освидетельствованию реконструкции дороги
12	Разработка ПСД на строительство фонтана на Пушкинской набережной	УКС г.Таганрога	516,8			516,8	516,8			516,8	Погашена кредиторская задолженность за выполненные работы в 2008 году. ПСД разработана, получено положительное заключение госэкспертизы
13	Берегоукрепление в районе МУЗ "ДГБ" (ПИР)	УКС г.Таганрога	100,0			100,0	0,0			0,0	Муниципальный контракт №54 от 19.11.2009г. расторгнут по соглашению сторон В настоящий момент решается вопрос о целесообразности реализации проекта в 2010 г

1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8=9+10+11	9	10	11	12
14	Техпаспорт на берегоукрепление в районе б. Валовая (4 участок)	УКС г.Таганрога	99,0			99,0	99,0			99,0	Работы выполнены в полном объеме, техпаспорт разработан
15	Техзадание на берегоукрепление в районе Юго-западного побережья	УКС г.Таганрога	485,0			485,0	485,0			485,0	Работы выполнены в полном объеме, техническое задание разработано
16	Берегоукрепление и противооползневые мероприятия на побережье б.Валовая и б.Черепаша в г.Таганроге (участок №1)	УКС г.Таганрога	58 000,0	55 000,0		3 000,0	48 326,2	46 826,2		1 500,0	Средства освоены не в полном объеме по причине невозможности выполнения части работ в связи с погодными условиями. Имеется кредиторская задолженность в размере 5240,7 тыс. руб.
17	Рабочий проект берегоукрепительных и противооползневых мероприятий в районе жилых домов №№ 29, 31 по Комсомольскому бульвару	УКС г.Таганрога	667,5			667,5	667,5			667,5	Заключен муниципальный контракт №1122 от 11.09.2009г. Профинансирован аванс в размере 667,5 тыс. руб., ведется проектирование <b>Проект включен в Инвестиционную программу на 2010 год</b>
18	Строительство детского сада на 200 мест в 5 мкр. "Русское поле"	УКС г.Таганрога	36 450,0			36 450,0	27 655,9			27 655,9	Выполнены все основные работы, работы по отделке здания выполнены на 50%. Работы профинансированы согласно выполненным объемам. Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2010г. составила 8 332,7 тыс. руб. <b>Проект включен в Инвестиционную программу на 2010 год</b>
19	Авторский надзор за строительством детского сада на 200 мест в 5 мкр. "Русское поле"	УКС г.Таганрога	100,6			100,6	68,0			68,0	Работы по авторскому надзору профинансированы пропорционально выполненным строительным работам
20	Разработка ПСД на строительство детского сада на 200 мест в СЖМ	УКС г.Таганрога	3 998,5			3 998,5	3 051,9			3 051,9	Произведено финансирование согласно выполненным работам, в связи с уточнением нагрузок получено техусловие на электроснабжение <b>Проект по строительству детского сада на 200 мест на территории СЖМ включен в Инвестиционную программу на 2010 год</b>
21	Реконструкция комплекса ЦГПБ им. Чехова по адресу: ул. Петровская, 96 - Греческая, 105 в г.Таганроге Ростовской области	УКС г.Таганрога	48 179,5	19 125,0	10 000,0	19 054,5	43 336,3	19 125,0	10 000,0	14 211,3	Объект введен в эксплуатацию 18.01.2010г. В связи с изменением проектных решений, отсутствует необходимость в выполнении части видов работ. С подрядной организацией готовится доп. соглашение на снижение стоимости работ
22	Реконструкция комплекса ЦГПБ (оценка достоверности сметной стоимости (экспертизы) сметной документации (расширение системы газоснабжения)	УКС г.Таганрога	26,7			26,7	26,7			26,7	Работы выполнены в полном объеме, получено положительное заключение госэкспертизы

1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8=9+10+11	9	10	11	12
23	Геодезические работы для благоустройства сквера, прилегающего к ЦГПБ и драмтеатру им.А.П.Чехова	УКС г.Таганрога	10,6			10,6	10,6			10,6	Работы выполнены в полном объеме
24	Разработка ПСД на благоустройство территории, прилегающей к ЦГПБ (центральный дворик)	УКС г.Таганрога	48,0			48,0	48,0			48,0	Работы выполнены в полном объеме, ПСД разработана
25	Устройство забора — Реконструкция комплекса ЦГПБ	УКС г.Таганрога	194,7			194,7	0,0			0,0	Данный объект включен в Инвестиционную программу на 2009 год на основании Решения Городской Думы города Таганрога от 03.11.2009 №87 "О внесении изменений в Решение Городской Думы от 04.12.2008 №745 "О бюджете муниципального образования "Город Таганрог" на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов". Торги состоялись в конце декабря 2009 года. Выполнение работ запланировано в 2010 году
26	Авторский надзор за Реконструкцией комплекса ЦГПБ им. Чехова по адресу: ул. Петровская, 96 - Греческая, 105 в г.Таганроге	УКС г.Таганрога	100,0			100,0	16,0			16,0	Не представлен журнал производства работ. Финансирование будет произведено после предоставления полного комплекта отчетных документов
27	Устройство фундаментов под скульптуры, изготовление и установка скульптурных композиций.	УКС г.Таганрога	1 304,5			1 304,5	123,9			123,9	В декабре 2009 года выполнены и профинансированы работы по устройству фундамента и электроосвещению композиции "Человек в футляре". Работы по устройству фундамента и установке скульптурной композиции "Толстый и тонкий" планируются произвести в 2010 году
28	Разработка ПСД на реконструкцию Дворца молодежи	УКС г.Таганрога	1 193,5			1 193,5	1 193,5			1 193,5	Работы выполнены в полном объеме. Получено положительное заключение госэкспертизы. <b>Проект по реконструкции Дворца молодежи включен в Инвестиционную программу на 2010 год</b>
29	ПСД и непосредственно работы по благоустройству с элементами реконструкции на въезде в город по Ростовскому шоссе	УКС г.Таганрога	1 000,0			1 000,0	842,3			842,3	Работы выполнены в полном объеме, сложилась экономия по факту выполненных работ
30	Реконструкция Зеленого театра	УКС г.Таганрога	396,5			396,5	396,5			396,5	Работы выполнены в полном объеме

1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8=9+10+11	9	10	11	12
31	Реконструкция комплекса "Торпедо"	УКС г.Таганрога	22 653,7		7 045,6	15 608,1	18 988,8		7 045,6	11 943,2	За счет средств областного бюджета погашена кредиторская задолженность за выполненные работы в 2008 году Выполнены работы по реконструкции западной трибуны. На основании предписания Прокуратуры с подрядной организацией оформляется соглашение о расторжении муниципального контракта.
32	Разбивка осей на объекте: «Стадион Торпедо» северная трибуна, подпорные стенки и туалет для зрителей	УКС г.Таганрога	49,8			49,8	0,0			0,0	Подрядной организацией не представлена исполнительная документация, после предоставления отчета работы будут профинансированы
33	Авторский надзор за Реконструкцией комплекса "Торпедо"	УКС г.Таганрога	81,0			81,0	0,0			0,0	Финансирование не производилось так как не был предоставлен журнал производства работ, после предоставления отчетной документации работы будут профинансированы
34	Строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК - 1)	УКС г.Таганрога	256,6			256,6	0,0			0,0	Средства запланированы на повторное заключение экспертизы. ПСД находится на экспертизе, ориентировочная дата получения заключения госэкспертизы - 1 кв. 2010 года
35	Строительство объекта "Крытый каток с искусственным льдом в г.Таганроге"	УКС г.Таганрога	5 342,1			5 342,1	2 974,3			2 974,3	Заключен муниципальный контракт №48 от 14.10.2009г. Профинансирован аванс, начаты работы, основные работы запланированы на 2010 год, <b>проект включен в Инвестиционную программу на 2010 год</b>
36	Разбивка осей зданий и сооружений и вынос в натуру границ земельного участка по крытому катку в г.Таганроге	УКС г.Таганрога	15,2			15,2	15,2			15,2	Работы выполнены в полном объеме
37	Реконструкция Донского водопровода, в т.ч. реконструкция и расширение водопровода.	УЖКХ г.Таганрога	136 387,4	35 000,0	95 000,0	6 387,4	136 387,4	35 000,0	95 000,0	6 387,4	Работы выполнены в полном объеме, проложено более 3 км. трубы диаметром 1420 мм. Реализация проекта будет продолжена в 2010 году, <b>проект включен в Инаестиционную программу на 2010 год</b>
38	Разработка ПСД на санацию напорных коллекторов L=8,6 км Ø 900 мм от КНС «Восточная»	УЖКХ г.Таганрога	2 000,0			2 000,0	0,0			0,0	Работы выполнены в полном объеме, кредиторская задолженность в размере 2,0 будет погашена после получения положительного заключения государственной экспертизы по разработанной проектно-сметной документации
39	Устройство светофорных объектов	УЖКХ г.Таганрога	3 018,1			3 018,1	903,1			903,1	Работы выполнены в полном объеме, кредиторскую задолженность в размере 2,1 млн. руб. планируется погасить в 1-ом квартале 2010 года

1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8=9+10+11	9	10	11	12
40	Определение площадей водосборных участков в границах ЖМ и промзоны ЗМР	УЖКХ г.Таганрога	493,7			493,7	493,7			493,7	Работы выполнены в полном объеме
41	Обследование наземной части ливневой канализации, имеющей выпуск в Таганрогский залив в районе с.Петрушино	УЖКХ г.Таганрога	440,6			440,6	440,6			440,6	Работы выполнены в полном объеме
42	Реконструкция сетей наружного (уличного) освещения ФСР	УЖКХ г.Таганрога	14 156,9		13 258,3	898,6	13 394,9		12 544,4	850,5	Работы выполнены в полном объеме, сложилась экономия по факту выполненных работ
43	Капитальный ремонт а/д по ул. А. Крюйса (ул.Портовая-железнодорожный переезд - круг ул.Социалистическая) г. Таганрог, участок (от дома №6 до пер.Южного (дома №15)	УЖКХ г.Таганрога	10 245,2		9 220,7	1 024,5	9 526,9		8 574,2	952,7	Ремонт дороги осуществлен, работы выполнены в полном объеме, по результатам проведенного конкурса сложилась экономия бюджетных средств
44	Капитальный ремонт а/д по ул. Фрунзе (пер. Тургеневский – пер.Казачий) г.Таганрог, участок (пер. Тургеневский – пер. Вокзальный)	УЖКХ г.Таганрога	12 127,0		10 914,3	1 212,7	10 996,2		9 896,2	1 100,0	Ремонт дороги осуществлен, работы выполнены в полном объеме, по результатам проведенного конкурса сложилась экономия бюджетных средств
45	Капитальный ремонт тротуара по ул. Фрунзе (пер. Тургеневский – пер.Казачий) г.Таганрог, участок (пер. Тургеневский – пер. Вокзальный)	УЖКХ г.Таганрога	2 446,9		2 202,2	244,7	2 358,9		2 118,9	240,0	Ремонт тротуара осуществлен, работы выполнены в полном объеме, по результатам проведенного конкурса сложилась экономия бюджетных средств
46	Капитальный ремонт дороги: ул.Седова (ул.Строительная-Николаевское шоссе) г.Таганрог, участок (ул.Строительная-Большая Бульварная)	УЖКХ г.Таганрога	2 539,7		2 285,7	254,0	2 311,5		2 080,3	231,2	Ремонт дороги осуществлен, работы выполнены в полном объеме, по результатам проведенного конкурса сложилась экономия бюджетных средств
47	Капитальный ремонт а/д по 10-й Переулок (ул. Свободы - ул. Октябрьская), участок (ул.Свободы-ул.Короткая) г.Таганрог	УЖКХ г.Таганрога	3 105,3		2 794,8	310,5	2 607,5		2 342,0	265,5	Ремонт дороги осуществлен, работы выполнены в полном объеме, по результатам проведенного конкурса сложилась экономия бюджетных средств

1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8=9+10+11	9	10	11	12
48	Капитальный ремонт а/д по 10-й Переулоч (ул. Свободы - ул. Октябрьская), участок (ул.Кузнечная-ул.Октябрьская),г.Таганрог	УЖКХ г.Таганрога	2 957,8		2 662,0	295,8	2 560,1		2 299,4	260,7	Ремонт дороги осуществлен, работы выполнены в полном объеме, по результатам проведенного конкурса сложилась экономия бюджетных средств
49	Капитальный ремонт тротуаров по 10-ому Переулоч (ул. Свободы - ул. Октябрьская) г.Таганрог, участок (ул. Свободы - ул. Водопроводная)	УЖКХ г.Таганрога	964,7		868,2	96,5	948,8		853,9	94,9	Ремонт тротуаров осуществлен, работы выполнены в полном объеме, по результатам проведенного конкурса сложилась экономия бюджетных средств
50	Капитальный ремонт а/д и тротуар Октябрьская площадь г.Таганрог	УЖКХ г.Таганрога	3 913,6		3 522,2	391,4	3 467,0		3 119,3	347,7	Ремонт дороги и тротуаров осуществлен, работы выполнены в полном объеме, по результатам проведенного конкурса сложилась экономия бюджетных средств
51	Капитальный ремонт дороги: пер. Некрасовский (ул.Шмидта-ул.Шевченко) г.Таганрог, участок (ул. Петровская - ул. Шевченко)	УЖКХ г.Таганрога	3 288,8		2 959,9	328,9	3 082,1		2 773,9	308,2	Ремонт дороги осуществлен, работы выполнены в полном объеме, по результатам проведенного конкурса сложилась экономия бюджетных средств
52	Капитальный ремонт дороги: пер. Добролюбовский (ул.Шмидта-ул.Шевченко) г.Таганрог, участок (ул. Петровская - ул. Шевченко)	УЖКХ г.Таганрога	4 384,1		3 945,7	438,4	4 053,3		3 640,7	412,6	Ремонт дороги осуществлен, работы выполнены в полном объеме, по результатам проведенного конкурса сложилась экономия бюджетных средств
53	Капитальный ремонт дороги по ул. И. Голубца (ул. Сергея Лазо – ул. Зои Космодемьянской) г.Таганрог, участок (ул.Дзержинского-ул. Зои Космодемьянской)	УЖКХ г.Таганрога	1 052,2		947,0	105,2	1 026,1		923,5	102,6	Ремонт дороги осуществлен, работы выполнены в полном объеме, по результатам проведенного конкурса сложилась экономия бюджетных средств
54	Капитальный ремонт а/д по пер. Малый Садовый (ул.Греческая-ул.Лесная Биржа)г.Таганрог	УЖКХ г.Таганрога	3 997,2		3 597,5	399,7	3 035,7		2 732,1	303,6	Ремонт дороги осуществлен, работы выполнены в полном объеме, по результатам проведенного конкурса сложилась экономия бюджетных средств
55	Капитальный ремонт дороги по ул. Карла Либкнехта (пер. Некрасовский - пер. Добролюбовский) г.Таганрог	УЖКХ г.Таганрога	512,2		461,0	51,2	337,6		303,8	33,8	Ремонт дороги осуществлен, работы выполнены в полном объеме, по результатам проведенного конкурса сложилась экономия бюджетных средств
56	Капитальный ремонт тротуаров ул. Карла Либкнехта (пер. Некрасовский - пер. Добролюбовский), г.Таганрог	УЖКХ г.Таганрога	222,3		200,1	22,2	158,7		142,8	15,9	Ремонт тротуаров осуществлен, работы выполнены в полном объеме, по результатам проведенного конкурса сложилась экономия бюджетных средств

1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8=9+10+11	9	10	11	12
57	Капитальный ремонт дороги ул. Роза Люксембург (пер. Некрасовский - пер. Добролюбовский) г.Таганрог	УЖКХ г.Таганрога	415,2		373,7	41,5	303,9		273,5	30,4	Ремонт дороги осуществлен, работы выполнены в полном объеме, по результатам проведенного конкурса сложилась экономия бюджетных средств
58	Капитальный ремонт тротуаров ул. Роза Люксембург (пер. Некрасовский - пер. Добролюбовский) г.Таганрог	УЖКХ г.Таганрога	148,1		133,3	14,8	114,9		103,4	11,5	Ремонт тротуаров осуществлен, работы выполнены в полном объеме, по результатам проведенного конкурса сложилась экономия бюджетных средств
59	Капитальный ремонт дороги по пер. 1-й Крепостной (ул.Чехова-ул.Шевченко) г.Таганрог, участок (ул.Шевченко-пер.Полуротный)	УЖКХ г.Таганрога	806,9		726,2	80,7	791,1		712,0	79,1	Ремонт дороги осуществлен, работы выполнены в полном объеме, по результатам проведенного конкурса сложилась экономия бюджетных средств
60	Капитальный ремонт а/д по пер. Тургеневский (ул.Греческая - ул. Шевченко) г.Таганрог, участками	УЖКХ г.Таганрога	4 239,6		3 669,9	569,7	3 277,7		2 837,3	440,4	Ремонт дороги осуществлен, работы выполнены в полном объеме, по результатам проведенного конкурса сложилась экономия бюджетных средств
61	Закупка автотранспортных средств	УЖКХ г.Таганрога	22 677,0	15 873,9		6 803,1	20 848,3	14 593,8		6 254,5	Средства профинансированы в соответствии с объемом выполненных работ. Приобретено 3 автобуса и 5 троллейбусов.
<b>ИТОГО:</b>			<b>436 888,7</b>	<b>124 998,9</b>	<b>177 161,0</b>	<b>134 728,8</b>	<b>388 728,6</b>	<b>115 545,0</b>	<b>170 689,9</b>	<b>102 493,7</b>	

Заместитель Главы Администрации-  
управляющий делами

С.В. Дробный