

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ТАГАНРОГ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАГАНРОГА**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.03.2012

№ 1004

Об утверждении отчета о ходе работ в 2011 году по долгосрочной целевой программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2011-2014 годы»

В соответствии с постановлением Администрации г. Таганрога от 20.08.2009 № 3789 «О городских долгосрочных целевых программах и ведомственных целевых программах», постановлением Администрации города Таганрога от 08.11.2010 № 4794 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2011-2014 годы», руководствуясь статьей 41 Устава муниципального образования «Город Таганрог», **постановляю:**

1. Утвердить отчет о ходе работ в 2011 году по долгосрочной целевой программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2011-2014 годы», утвержденной постановлением Администрации города Таганрога от 08.11.2010 № 4794, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Комитету социального анализа, прогнозирования и информации Администрации города Таганрога (Титаренко И.Н.) обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Дергилева И.Г.

Мэр города Таганрога

Н.Д. Федянин

ОТЧЕТ

о ходе работ в 2011 году по долгосрочной целевой программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2011-2014 годы»

1. Отчет о финансировании

Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий по долгосрочной целевой программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2011-2014 годы» (далее - Программа) по состоянию на 01 января 2012 года приведен в приложении № 1 к настоящему отчету.

2. Сведения о результатах реализации Программы в 2011 году

В 2011 году реализованы следующие мероприятия, предусмотренные Программой и не требующие финансирования.

В рамках формирования областной нормативной правовой базы по вопросу переселения граждан в отчетном периоде постоянно проводился анализ нормативных правовых актов, регулирующих порядок переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции. В течении 2011 года в Программу неоднократно вносились изменения, которые были связаны с уточнением ресурсного обеспечения, площади аварийного жилищного фонда, порядка расчета объемов финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Администрацией города, являющейся получателем средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд содействия реформированию ЖКХ) на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, осуществлялась в соответствии муниципальными адресными программами:

Способами реализации мероприятий стали:

строительство муниципального дома по адресу: Мариупольское Шоссе, 27-3 (11 квартир);

участие в долевом строительстве многоквартирных домов по адресам:

ул. Розы Люксембург, 63 (ООО «ТД «Звезда-Стрела») - 19 квартир;

ул. Маршала Жукова, 223-а (ООО «Дон-Строй») - 7 квартир;

Мариупольское Шоссе, 27-2 (ООО «КПД») - 58 квартир;

ул. Нестерова, 21 (ООО «Кавказжилстрой») - 19 квартир;

ул. Бакинская, 66/ул. Лицина, 6 (ООО «ТД «Звезда-Стрела») - 17 квартир;

ул. Амвросиевская, 3 (ООО «ЮСА») - 14 квартир;

ул. Рябиновая, 55 (ИП Потемкин В.А.) - 9 квартир.

Плановые ассигнования 2011 года на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда составили:

средства Фонда содействия реформированию ЖКХ - 127 739,60 тыс. рублей;

средства областного бюджета - 37 544,80 тыс. рублей;

средства местного бюджета - 2 599,70 тыс. рублей.

С использованием бюджетных средств всех уровней в 2011 году переселены граждане, проживающие на 6 408,13 кв. м общей площади жилых помещений, расположенных в 29 многоквартирных домах, признанных непригодными для проживания, аварийными, в том числе:

переселено 143 семьи;

предоставлено по договорам социального найма 42 жилых помещения;

предоставлено по договорам мены 101 жилое помещение.

3. Данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников

В ходе реализации Программы в 2011 году было освоено 79 734,20 тыс. рублей, в том числе: средства Фонда содействия реформированию ЖКХ - 66 674,10 тыс. рублей, из областного бюджета - 11 064,80 тыс. рублей, из бюджета города Таганрога - 1 995,30 тыс. рублей. Все средства освоены в соответствии с целевым назначением.

4. Сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию Программы

Реализация Программы способствует созданию безопасных и благоприятных условий проживания граждан, отселенных в жилые помещения, отвечающие требованиям санитарных и технических норм, обеспечивает снижение социальной напряженности и создает условия для комплексного освоения территории после ликвидации аварийного жилищного фонда.

Решение этих проблем является необходимым условием дальнейшего социально-экономического развития города и улучшения его внешнего облика.

Результаты выполнения мероприятий Программы напрямую зависят от объемов вложенных средств.

Анализ выполненных мероприятий показал, что затраты на реализацию Программы соответствуют поставленным задачам и подтверждают достижение в 2011 ожидаемых результатов.

5. Сведения о соответствии фактических показателей реализации Программы плановым показателям

Общее количество многоквартирных жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, составило 29. Выполнение 100 %.

Общая площадь многоквартирных жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, составила 820,1 кв.м. Выполнение 100 %.

Общее число семей, подлежащих переселению из аварийных жилых домов составило 143. Выполнение 100 %.

Общее число граждан, подлежащих переселению из аварийных жилых домов составило 401. Выполнение 100 %.

6. Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий
Предусмотренные на 2011 год мероприятия программы в целом выполнены в полном объеме.

7. Оценка эффективности результатов реализации Программы

Информация об оценке эффективности реализации Программы за отчетный 2011 финансовый год представлена в приложении № 2 к настоящему отчету.

**Заместитель Главы Администрации –
управляющий делами**

А.В.Наврат

ОТЧЕТ

о финансировании, освоении и результативности в 2011 году проводимых программных мероприятий долгосрочной целевой программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2011-2014 годы"

Наименование мероприятия	Показатели результативности городских долгосрочных целевых программ					Объем ассигнований (тыс. рублей)										Степень выполнения мероприятия (процентов)
	наименование показателя результативности мероприятия	единица измерения	план	факт	отклонение (процентов)	уточненный план ассигнований на год (тыс. рублей)					исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей)					
						всего	Фонд содействия реформированию ЖКХ	областной бюджет	бюджет города Таганрога	прочие источники	всего	Фонд содействия реформированию ЖКХ	областной бюджет	бюджет города Таганрога	прочие источники	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2011-2014 годы	Общее количество многоквартирных жилых домов, признанных аварийным и подлежащими сносу	ед.	29	29	0	167884,10*	127739,60**	37544,80*	2599,70	-	79734,2	66674,1	11064,8	1995,3	-	47,5

	Общая площадь многоквартирных жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, кв.м	кв. м	820,1*	820,1*	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
	Общее число семей, подлежащих переселению из аварийных жилых домов	ед.	143	143	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
	Общее число граждан, подлежащих переселению из аварийных жилых домов	чел.	401	401	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
Итого						16784,1	127739,60	37544,80	2599,70	-	79734,2	66674,1	11064,8	1995,3	-

ОЦЕНКА

эффективности реализации в 2011 году долгосрочной целевой программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2011-2014 годы»

Наименование показателя результативности	Единица измерения	Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные программой			Фактически достигнутые конечные результаты		
		всего	2011 год	2012 - 2014 годы	всего	2011 год	2012 - 2014 годы
1	2	3	4	5	6	7	8
Общее количество многоквартирных жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу	ед.	59	29	59 (в том числе 27 частично)	29	29	-
Общая площадь многоквартирных жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, кв.м	кв.м	33 358,01	820,1	32 537,91	820,1	820,1	-
Общее число семей, подлежащих переселению из аварийных жилых домов	ед.	609	143	466	143	143	-
Общее число граждан, подлежащих переселению из аварийных жилых домов	чел.	1570	401	1169	401	401	-
Оценка эффективности программы	В ходе реализации Программы все средства были освоены в соответствии с целевым назначением. Степень выполнения мероприятий составила 47,5 %, в связи с тем что разница между плановыми ассигнованиями на год и кассовыми расходами составила 88 149,9 тыс. рублей. Из них 1 113,48 тыс. рублей составил возврат неиспользованных средств по программе малоэтажного строительства. В августе 2011 министерством строительства РО были доведены лимиты на сумму 87 036,42 тыс. рублей по программе «Переселение граждан из аварийного жилищного в 2011-2012 годах», которые будут освоены в 2012 году.						

*Полностью переселено 2 аварийных дома общей площадью 820,1 кв.м, 27 аварийных домов переселено частично

**В том числе целевые остатки 2010 года:

средства Фонда содействия реформированию ЖКХ в сумме 66 674,17 тыс. руб.;

средства областного бюджета в сумме 12 178,27 тыс. руб.

Заместитель Главы Администрации - управляющий делами

А.В. Наврат