

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ТАГАНРОГ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАГАНРОГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.07.2012

№ 2536

Об утверждении отчета о выполнении Инвестиционной программы города Таганрога на 2011 год, утвержденной постановлением Администрации города Таганрога от 30.12.2010 № 5904

В соответствии с пунктом 2.3 постановления Администрации города Таганрога от 30.12.2010 № 5904 «Об утверждении Инвестиционной программы города Таганрога на 2011 год» Администрация города Таганрога **постановляет:**

1. Утвердить отчет о выполнении Инвестиционной программы города Таганрога на 2011 год, утвержденной постановлением Администрации города Таганрога от 30.12.2010 № 5904 (приложение).
2. Комитету социального анализа, прогнозирования и информации Администрации города Таганрога обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации города Таганрога Деменева О.Н.

**Первый заместитель
Главы Администрации города Таганрога**

О.Н. Деменев

ОТЧЕТ

**о выполнении Инвестиционной программы города Таганрога за 2011 год,
утвержденной постановлением Администрации города Таганрога от 30.12.2010 №
5904**

Инвестиции за счет средств бюджета города Таганрога в 2011 году осуществлялись в соответствии с Инвестиционной программой города Таганрога на 2011 год (далее - Программа), утвержденной постановлением Администрации города Таганрога от 30.12.2010 № 5904 «Об утверждении Инвестиционной программы города Таганрога на 2011 год», в соответствии с Решением Городской Думы города Таганрога от 17.12.2010 № 252 «О бюджете муниципального образования «Город Таганрог» на 2011 год».

Программа финансировалась на основе четкого разграничения инвестиционных обязательств между федеральными органами исполнительной власти, органами субъекта Российской Федерации и органом местного самоуправления.

Реализация Программы осуществлялась на основе принципов, обеспечивающих рациональное и эффективное использование средств бюджета города Таганрога. Расходы в рамках Программы производились исходя из оптимизации муниципальных обязательств (отказ от инвестирования объектов, не соответствующих долгосрочным целям развития города), финансирования объектов высокой степени готовности, строительство и модернизация которых имеют большое значение для города, обеспечения максимальной социально-экономической эффективности инвестиционных расходов бюджета города.

Капитальные вложения направлялись преимущественно на строительство и реконструкцию объектов социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства.

В программу вошли 64 инвестиционных проекта, финансируемые только за счет бюджетных средств, с общим планом финансирования 276,2 млн рублей (таблица 1).

Таблица 1

(млн рублей)

Источник финансирования	План финансирования	Фактическое финансирование	% от уточненного плана
Всего, в том числе:	276,2	190,3	69,9%
Средства областного бюджета	120,2	58,9	48,7%
Средства городского бюджета	156,0	131,4	84,2%

По состоянию на 01.01.2012 исполнение по проектам, финансируемым за счет средств всех уровней бюджетной системы, составило 190,3 млн рублей (приложение № 1), что составляет 69,9% от уточненного плана на 2011 год. Данный процент исполнения обусловлен экономией средств по результатам проведения конкурсных процедур (3898,3 тыс. руб.), по результатам фактически произведенных работ (41158,6 тыс. руб.), а также вследствие переноса финансирования по ряду проектов на 2012 год, в том числе:

- Устройство светофорных объектов;
- Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники;
- Реконструкция комплекса стадиона «Торпедо»;
- Строительство МФЦ, в том числе ПСД, техприсоединение к электрическим сетям;
- Строительство ж/д по Мариупольскому Шоссе, 27-3;
- Капитальный ремонт МУЗ «Детская городская поликлиника № 1»;
- Капитальный ремонт МУЗ «Городская поликлиника № 2»;
- Капитальный ремонт филиала № 1 МУЗ «Городская поликлиника № 1»;
- Строительство крытого катка с искусственным льдом в г. Таганроге по адресу: ул. Чучева, 50.

В 2011 году за счет бюджетных средств (областных и местных) были осуществлены работы на следующих объектах:

за счет средств областного бюджета:

Капитальный ремонт МУЗ «Детская городская поликлиника № 1» - 13,1 млн рублей;

Капитальный ремонт филиала № 1 МУЗ «Городская поликлиника № 1» - 13,7 млн рублей и средства городского бюджета - 1,8 млн рублей;

Капитальный ремонт МУЗ «Родильный дом» - 25,9 млн рублей;

За счет средств городского бюджета:

закупка автотранспортных средств и коммунальной техники - 6,3 млн рублей. По состоянию на 01.01.2012 средства, запланированные на реализацию вышеуказанного проекта, освоены в полном объеме. Была приобретена дорожная фреза;

замена трубопроводов теплосетей с использованием предварительно изолированных трубопроводов с пенополиуретановой изоляцией – 22,5 млн рублей;

переподключение тепловых нагрузок подвальных котельных по ул. Дзержинского 111/10, 111/11, 111/25 на районную котельную ОАО «Тагмет» - 11,5 млн рублей;

противооползневые мероприятия (укрепление склона) в районе жилых домов по Комсомольскому Бульвару, 29, 31, в т.ч. авторский надзор – 5,4 млн рублей.

В 2011 году была разработана проектно-сметная документация по следующим объектам:

Разработка проектной документации по объекту «Комплексная реконструкция нежилого здания под многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Таганроге по ул. Ленина 153-а»;

ПСД на строительство наружных инженерных сетей микрорайона «Диагональ»;

Разработка проектной документации «Обеспечение системы теплоснабжения здания Администрации, расположенного по адресу: ул. Петровская, 73»;

Разработка ПСД на капитальный ремонт (закрепление грунтов основания фундаментов) здания жилого дома, расположенного по Комсомольскому Бульвару в г. Таганроге.

В целях предоставления жилья детям-сиротам и гражданам, проживающим в жилом фонде, признанным непригодным для проживания (с высоким уровнем износа), ведется строительство муниципального жилого дома по адресу: г. Таганрог, Мариупольское Шоссе, 27-3.

Общий объем инвестиций в основной капитал крупных и средних организаций на территории города Таганрога за 2011 год составил 5804,5 млн рублей, темп роста данного показателя к соответствующему периоду прошлого года составил 111,8%. Наибольшее влияние в 2011 году на величину и динамику инвестиций было оказано предприятием ОАО «Тагмет», на долю которого пришлось около 48,3% от общего объема инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям города.

Среди наиболее значимых инвестиционных проектов предприятий и организаций можно выделить следующие:

ОАО «Тагмет» - Модернизация и техническое перевооружение (развитие мощностей по производству стали). Объем инвестиций, затраченных на данный проект в 2011 году, составил 1891,4 млн руб.;

ОАО «ТКЗ "Красный котельщик» - Модернизация и развитие производства котельного и котельно-вспомогательного оборудования. Объем инвестиций, затраченных на данный проект в 2011 году, составил 325,0 млн руб.;

ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» - Перенос производства многоцелевого самолета-амфибии Бе-200 в ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева». Объем инвестиций, затраченных на данный проект в 2011 году, составил 23,2 млн руб.;

ООО «Торговый ряд» - Строительство торгового павильона № 7. Объем инвестиций, затраченных на данный проект в 2011 году, составил 19,0 млн руб.;

Филиал ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго». Производственное отделение «Юго-Западные электрические сети Ростовэнерго» - Реконструкция и модернизация городской электросети. Общий объем инвестиций, затраченных на данный проект в 2011 году, составил 55,8 млн руб.;

ОАО «Таганрогский завод «Прибой» - Техническое перевооружение производства для выпуска гидроакустических комплексов нового поколения. Общий объем инвестиций, затраченных на данный проект в 2011 году, составил 72,0 млн руб.;

ОАО «Центральный рынок» - Реконструкция «колхозных ларьков». Общий объем инвестиций, затраченных на данный проект в 2011 году, составил 31,8 млн руб.;

ОАО «Инпром Эстейт» - Строительство торгово-развлекательного центра в городе Таганроге по адресу: пл. Мира, 7. Общий объем инвестиций, затраченных на данный проект в 2011 году, составил 173,9 млн руб.;

Таганрогская таможня - Строительство служебно-производственного здания с производственно-складской базой по адресу: Мариупольское Шоссе, 27-б. Общий объем инвестиций, затраченных на данный проект в 2011 году, составил 77,8 млн руб.

ОАО ГТОК «Таганрог» - Проект по реконструкции, ремонту и оснащению гостиничного комплекса «Таганрог». Общий объем инвестиций, затраченных на данный проект в 2011 году, составил 29,1 млн руб.

На большинстве предприятий произошло повышение объемов инвестиций вследствие преодоления мирового финансового кризиса, улучшения условий кредитования.

В целях повышения инвестиционной привлекательности города Таганрога было выделено из бюджета города 100 тыс. рублей, из которых 60 тыс. рублей было потрачено на разработку, обновление и издание инвестиционного паспорта города Таганрога и 40 тыс. рублей - на участие в выставках, форумах, ярмарках (регистрационный взнос, изготовление стенда). Для привлечения инвестиций на территорию города Таганрога были проведены следующие мероприятия (таблица 2).

Таблица 2

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнитель	Срок выполнения	Источник финансирования	План финансирования на 2011 год (тыс. руб.)	Фактически профинансировано на 01.01.2012 (тыс. руб.)	Информация об исполнении
1	Разработка, обновление и издание инвестиционного паспорта города Таганрога	УЭР г. Таганрога	II полугодие 2011 года	Бюджет города Таганрога	60,0	0,0	Так как паспорт был издан только в начале 2011 года, обновление паспорта в 2011 году нецелесообразно
2	Участие в выставках, форумах, ярмарках (регистрационный взнос, изготовление стенда)	УЭР г. Таганрога	II полугодие 2011 года	Бюджет города Таганрога	40,0	0,0	Участие в выставках, форумах или ярмарках не требовало финансирования. На изготовление

						стендов средства были выделены за счет Долгосрочной целевой программы развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города Таганрога на 2010-2014 годы
3	Формирование и обновление реестра инвестиционных проектов, площадок города Таганрога	УЭР г. Таганрога	2011 год	Не требует финансирования	Не требует финансирования	Реестр сформирован, в него входит 40 проектов и 32 площадки
4	Распространение информации о конкурентных преимуществах города Таганрога на официальном сайте города Таганрога и официальном сайте Агентства инвестиционного развития Ростовской области	УЭР г. Таганрога	2011 год	Не требует финансирования	Не требует финансирования	На официальном портале города Таганрог опубликована информация о частных инвестиционных площадках в виде паспортов и реестр инвестиционных площадок
5	Распространение информации об инвестиционных проектах и предложениях, объектах инвестиционной инфраструктуры через средства массовой информации и международного информационно о обмена	УЭР г. Таганрога, отдел международных связей Администрации г. Таганрога	2011 год	Не требует финансирования	Не требует финансирования	Брошюры, «Инвестиционный паспорт г. Таганрога» и буклеты о городе были переданы бургомистру рыночной коммуны Вартберг-на-Кремсе Франсу Карлхуберу (представитель

						федеральной земли Верхней Австрии). Постоянно обновляется англоязычный сайт Taganrogcity.com для иностранных инвесторов
6	Проведение презентаций города Таганрога и отдельных инвестиционных проектов на форумах и выставках	УЭР г. Таганрога	2011 год	Не требует финансирования	Не требует финансирования	Оказана поддержка в проведении межмуниципального форума «Стратегия-2020», где были представлены инвестиционные проекты города Таганрога. Принято участие в XI международном бизнес-форуме на Дону
7	Использование дипломатических контактов города Таганрога с зарубежными государствами (официальные визиты послов, делегаций посольств, иностранных делегаций) для развития инвестиционного сотрудничества с ними	Отдел международных связей Администрации города Таганрога	2011 год	Не требует финансирования	Не требует финансирования	22-23 июня состоялся визит делегации Франции и ФРГ на предприятие «Лемакс» с целью развития сотрудничества
ИТОГО					100,0	0,0

**Заместитель Главы Администрации
города Таганрога – управляющий делами**

А.Б. Забежайло

Приложение № 1
к отчету о выполнении
инвестиционной программы города
Таганрога на 2011 год

№	Содержание мероприятий, наименование объекта	Ответственный исполнитель и соисполнитель	План финансирования (тыс. руб.)	План финансирования в 2011 году (тыс. руб.)			Фактически профинансировано (тыс. руб.)	Фактически профинансировано в 2011 году (тыс. руб.)			Информация о реализации проекта
				федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет		федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8=9+10+11	9	10	11	12
1	Устройство светофорных объектов	УЖКХ г.Таганрога	1 047,0			1 047,0	1 126,9			1 126,9	Светофорные объекты установлены: ул. Чехова /25-й Переулок, ул. Чехова / пер. Некрасовский, ул. Свободы /10-й Переулок
2	Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники	УЖКХ г.Таганрога	6 369,0			6 369,0	6369,0			6369,0	Закуплена техника: дорожная фреза
3	Переподключение тепловых нагрузок подвальных котельных по ул. Дзержинского 111/10, 111/11, 111/25 на районную котельную ОАО «Тагмет»	УЖКХ г.Таганрога	11500,0			11500,0	11500,0			11500,0	Средства освоены в полном объеме
4	Замена трубопроводов теплосетей с использованием предварительно изолированных трубопроводов с пенополиуретано	УЖКХ г.Таганрога	22500,0			22500,0	22500,0			22500,0	Средства освоены в полном объеме

	вой изоляцией									
5	Разработка ПСД на строительство городского ливневого коллектора в районе с.Петрушино	УЖКХ г.Таганрога	3833,0			3833,0	0,0		0,0	Средства перераспределены на другие социально значимые объекты
6	Корректировка ПСД и прочие мероприятия по 3-й очереди городского кладбища по Мариупольскому шоссе	УЖКХ г.Таганрога	3000,0			3000,0	0,0		0,0	Из-за невозможности согласования санитарно-земельной зоны финансирование не было осуществлено
7	Разработка ПСД для строительства моста по ул.Бакинской	УЖКХ г.Таганрога	2885,8			2885,8	51,9		51,9	Финансирование перенесено на 2012 год
8	Капитальный ремонт здания МУ УЗотЧС на Поляковском шоссе,24	Администрация г. Таганрога	5 262,7			5 262,7	6 320,3		6 320,3	Объект находится в стадии капитального ремонта. Выполнено: укрепление конструкций, монтаж инженерных коммуникаций, общестроительные работы, монтаж котельной, ремонт электроснабжения
9	Капитальный ремонт школы № 4	Управление образования г.Таганрога	3 000,0			3 000,0	2 123,2		2 123,2	В 2011 году производился не капитальный, а текущий ремонт ТМОЛ

10	Организация дошкольных ступеней (школы раннего развития для детей 5-6 лет) на 1-х этажах школ №№ 20, 34, 35,	Управление образования г.Таганрога	9 000,0			9 000,0	5 535,1			5 535,1	Дошкольная ступень МОБУ СОШ №34 введена в эксплуатацию, сумма финансирования составила 3149,6 тыс. руб., из них оснащение дош. ступени - 977,2 тыс. руб. Дош. ступень МОБУ СОШ №35 не введена, т.к. не окончен ремонт, сумма составила 2385,42 тыс. руб., из них оснащение - 991 тыс. руб. В связи с увеличением контингента обучающихся было принято решение о нецелесообразности ограничений дошкольных ступеней в МОБУ СОШ №20
11	Реконструкция комплекса стадиона «Торпедо»	Комитет по физ.культуре и спорту г.Таганрога	37 331,0		22 620,0	14 711,0	4 352,2			4 352,2	Начаты работы по подготовке основания по реконструкции большого тренировочного футбольного поля. В декабре 2011 года было снято областное финансирование и уменьшено финансирование за счёт бюджета г. Таганрога
12	Проведение работ по замене кровли здания МУК «Молодежный центр» Литер Б	Отдел культуры г. Таганрога	769,8			769,8	665,3			665,3	По результатам проведенных торгов стоимость работ по контракту составила 665,3 тыс. руб. Выполнен капитальный ремонт кровли
13	Подготовка ПСД на ремонт помещения МУК «Централизованная библиотечная система»	Отдел культуры г. Таганрога	450,0			450,0	272,4			272,4	По результатам запроса котировок цен стоимость работ по контракту составила 238,2 тыс. руб. ПСД разработана в полном объеме. Получено положительное заключение экспертизы (34,2 тыс. руб.)

14	МБУК ДК «Фестивальный» (ремонт теплотрассы, восстановление асфальтового покрытия)	Отдел культуры г. Таганрога	1 220,0			1 220,0	1 102,5		1 102,5	По результатам проведенных торгов стоимость работ по контракту составила 1102,5 тыс. руб. Работы по ремонту теплотрассы выполнены в полном объеме
15	Строительство МФЦ, в том числе ПСД, техприсоединение к электрическим сетям	УКС города Таганрога	41 757,2			41 757,2	356,9		356,9	Строительно-монтажные работы возможны после разработки ПСД. В настоящее время ведутся работы по разработке ПСД для реконструкции здания, расположенного по адресу: ул. Ленина, 153-а, под МФЦ.
16	Строительство ж/д по Мариупольскому шоссе,27-3	УКС города Таганрога	20 000,0			20 000,0	16 098,7		16 098,7	Заключен м/к с подрядной организацией ООО "Колизей" на сумму 145 179,7 тыс. руб., срок выполнения работ по которому - до декабря 2011 года, отсрочка платежа по контракту - 120 дней. Имеется отставание от графика по причине необходимости внесения изменений в проектную документацию, отсутствия авторского надзора. Ведется претензионно-исковая работа
17	ПСД на строительство наружных инженерных сетей мкр.Диagonalь	УКС города Таганрога	1 000,0			1 000,0	556,7		556,7	Заключен м/к на сумму 620,0 тыс.руб. с ЗАО "ИНТЕХ" на разработку ПСД "Наружные сети и сооружения инженерного оборудования водоотведения микрорайона". Срок выполнения работ - 4 месяца. Сумма уменьшена по результату торгов

18	Берегоукрепительные и противооползневые мероприятия в районе б. Валовая, в т.ч. техпаспорт	УКС города Таганрога	500,0			500,0	0,0		0,0	Средства предусмотрены на софинансирование объекта за счет вышестоящих уровней бюджетов. В связи с тем, что иные источники финансирования не были определены, средства перераспределены на другие социально значимые объекты
19	Реконструкция Дворца молодежи, по ул. Петровская, 107	УКС города Таганрога	5 253,8			5 253,8	621,7		621,7	Работы по объекту выполнены в полном объеме. В связи со сложившейся экономией средства перераспределены на другие социально значимые объекты
20	Строительство детского сада на 100-120 мест на территории МДОУ №99, в т.ч. ПСД	УКС города Таганрога	2 500,0			2 500,0	0,0		0,0	Строительно-монтажные работы возможны после разработки ПСД. Заключен м/к на разработку проектной документации с подрядной организацией на сумму 2012,7 тыс.руб. Ведется претензионная работа
21	Капитальный ремонт (закрепление грунтов основания фундаментов) здания жилого дома, расположенного по Комсомольскому бульвару в г. Таганроге, в том числе разработка ПСД	УКС города Таганрога	15 000,0			15 000,0	0,0		0,0	Закрепление грунтов основания фундаментов возможно после проведения работ по усилению склона. Работы по усилению завершены в декабре 2011 года. Средства перераспределены на другие социально значимые объекты
22	Капремонт фасадов многоквартирных домов в центральной части города (фасады)	УКС города Таганрога	5 000,0			5 000,0	0,0		0,0	Средства перераспределены в связи с отсутствием необходимости выполнения работ по фасадам

23	Капитальный ремонт МОУ СОШ №14	УКС города Таганрога	8 000,0			8 000,0	0,0		0,0	Выполнение строительно-монтажных работ возможно после разработки ПСД. Средства переаспределены на другие социально значимые объекты Управления образования города Таганрога
24	Капремонт гинекологического корпуса МУЗ "Родильный дом»	УКС города Таганрога	5 000,0			5 000,0	25 942,4		25 942,4	На начало 2011 г. утверждено 5000 тыс. руб. Согласно программе модернизации здравоохранения в г. Таганроге выделено 56717,3 тыс. руб. на капремонт и закрепление фундамента здания МУЗ "Роддом"
25	ПСД, экспертиза и капремонт по Мариинской гимназии	УКС города Таганрога	8 000,0			8 000,0	348,4		348,4	Получено положительное заключение экспертизы ПСД, имеется дефицит средств. Средства перераспределены на объекты Управления образования города Таганрога
26	Капитальный ремонт МОУ СОШ №8	УКС города Таганрога	899,6			899,6	951,1		951,1	Средства предусмотрены на разработку ПСД. Выполнены проектно-изыскательские работы на сумму 497,0 тыс. руб., а также экспертиза ПСД на кап. ремонт-454,1 тыс. руб. Подрядными организациями были выполнены работы согласно заключенным м/к на сумму большую, чем предусмотрен лимит на 2011 год
27	Капитальный ремонт МДОУ №15	УКС города Таганрога	6 600,4			6 600,4	3 210,9		3 210,9	В связи с отсутствием необходимости выполнения части работ в рамках заключенного муниципального контракта возникла экономия. Средства были перераспределены на другие

										социально значимые объекты
28	Капитальный ремонт МДОУ №11	УКС города Таганрога	6 000,0			6 000,0	3 573,4		3 573,4	Заключен м/к с ООО "СУ-100". В настоящее время оформляется соглашение о расторжении ввиду несоответствий, выявленных в проектно-сметной документации, а также невозможности дальнейшего выполнения работ на объекте
29	Капитальный ремонт детского сада №31 (ул.И.Голубца, 1) на 75 мест	УКС города Таганрога	5 000,0			5 000,0	0,0		0,0	Средства переаспределены на другие социально значимые объекты Управления образования города Таганрога
30	Строительство стадиона на базе МОУСОШ №23	УКС города Таганрога	3 000,0			3 000,0	0,0		0,0	Средства перераспределены на другие социально значимые объекты Управления образования города Таганрога
31	ПСД на строительство инженерной инфраструктуры завода «ТБО»	УКС города Таганрога	5 000,0			5 000,0	0,0		0,0	Разработка проектной документации возможна после подготовки исходных данных для проектирования сетей ВК и подъездной дороги. Средства перераспределены на другие социально значимые объекты

32	Разработка ПСД на строительство транспортной развязки в ЗЖМ (в районе катка и д/с на 200 мест)	УКС города Таганрога	3000,0			3000,0	198,4		198,4	Торги не проведены ввиду дефицита средств. Проведение торгов возможно после увеличения лимита финансирования. Сроки не определены. Заключен контракт на разработку ТЭО развития транспортной сети в ЗЖМ "Строит-во автомобильной дороги по ул. С.Шило, ул. Галицкого, ул. Чучева". Цена контракта - 198,35 тыс. руб.
33	Строительство ФОК, Северный жилой массив	УКС города Таганрога	10000,0			10000,0	0,0		0,0	Строительно-монтажные работы возможны после разработки ПСД. Средства переаспределены на другие социально значимые объекты
34	Приобретение и установка модульной котельной для санатория «Солнышко»	УКС города Таганрога	17 960,8			17 960,8	0,0		0,0	Торги не проведены ввиду дефицита средств. Средства переаспределены на другие социально значимые объекты Управления здравоохранения города Таганрога
35	Строительство крытого катка с искусственным льдом в г. Таганроге по адресу: ул. Чучева, 50	УКС города Таганрога	46473,7			46473,7	20 069,5		20 069,5	М/к заключен с ООО "ЮСА" на сумму 94 316,0 тыс. руб. Имеется отставание от графика, ведется претензионно-исковая работа
36	Капитальный ремонт МУЗ «Детская городская поликлиника № 1»	Управление здравоохранения	24915,4	24 915,4			13 107,6		13 107,6	Кап.ремонт поликлиники завершен
37	Капитальный ремонт акушерского корпуса, пищеблока и прачечной МУЗ	Управление здравоохранения	2322,8			2322,8	2 214,4		2 214,4	Ремонт кровли выполнен 100%

	«Родильный дом»										
38	Капитальный ремонт МУЗ «Городская поликлиника № 2»	Управление здравоохранения	35000,0	30000,0	5000,0	3 160,9		2 708,0	452,9	Объект является переходящим на 2012 год	
39	Капитальный ремонт систем отопления и горячего водоснабжения в МУЗ «Городская больница № 3»	Управление здравоохранения	3786,3		3786,3	141,2			141,2	По разработанному проекту работы выполнены, на кап.ремонт администр.корпуса разрабатывается ПСД	
40	Капитальный ремонт филиала № 1 МУЗ «Городская поликлиника № 1»	Управление здравоохранения	31372,2	24958,1	6414,1	15 608,8		13662,80	1946,00	Кап.ремонт будет завершен до 01.03.2012	
41	Разработка ПСД на капитальный ремонт лабораторного корпуса МУЗ «Родильный дом»	Управление здравоохранения	1480,4		1480,4	422,4			422,40	Работы продолжаются по капитальному ремонту лабораторного корпуса МУЗ «Родильный дом»	
42	Капитальный ремонт филиала № 3 МУЗ «Городская поликлиника № 2» (в том числе разработка проектно-сметной документации)	Управление здравоохранения	1500,0		1500,0	655,9			655,90	Разработан проект на кап.ремонт ф-ла №3. ПСД находится на экспертизе	
43	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт филиала №3 МУЗ «Городская	Управление здравоохранения	1500,0		1500,0	0,0			0,00	Произошло дублирование объекта, данный объект запланирован в п. 42	

	поликлиника №2»										
44	Капитальный ремонт педиатрического отделения №4 МУЗ «Детская городская поликлиника №2»	Управление здравоохранения	1946,4			1946,4	490,3			490,30	Разработан проект на кап.ремонт ПО №4 по адресу: пер. А. Глушко,12. ПСД находится на экспертизе
45	Разработка проектно-сметной документации на ремонт офтальмологического отделения МУЗ «Городская больница № 7»	Управление здравоохранения	1164,0			1164,0	494,6			494,60	Продолжается разработка ПСД на кап.ремонт офтальмологич.отделения . Применены штрафные санкции к подрядчику за срыв срока проектирования
46	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт МУЗ «Детская городская больница»	Управление здравоохранения	1148,5			1148,5	500,3			500,30	Разработана ПСД на кап.ремонт ХВС, ГВС, канализации и вентиляции. Работы будут выполнены в 2012 г.
47	Ремонт фасада и замена окон в МУЗ "Детский санаторий «Сказка»	Управление здравоохранения	2399,0			2399,0	952,8			952,80	Ремонт фасада и замена окон выполнен в полном объеме
		ИТОГО	432 648,8	79 873,5	22 620,0	330 155,3	165 227,1	0,0	29 478,4	135 748,7	

Информация о финансировании инвестиционных проектов города Таганрога по состоянию на 01.01.2012 года

№ п/п	Предприятие	Наименование проекта	Объем инвестиций на 2011 год (тыс. руб.)		Информация об исполнении
			Первоначальный план, согласно Программе	Фактически освоено	
1	ООО «Полимерпром»	Расширение производства основной продукции	15 000,0	16 650,0	Приобретение оборудования, монтаж, пусконаладочные работы, ввод в эксплуатацию
2	ОАО ГТОК «Таганрог»	Проект по реконструкции, ремонту и оснащению Гостиничного Комплекса «Таганрог»	14 000,0	29 170,0	Ремонт помещений административной части здания, 1-й этаж (кабинеты, склады), частичный ремонт водопровода, установка электронных замков в отдельных номерах, оформление технической документации, частичный ремонт кровли
3	ООО «Торговый ряд»	Строительство торгового павильона № 7	30 000,0	19 000,0	Стадия незавершенного строительства. Построен каркас, накрыто 50% кровли
4	ОАО «Красный котельщик»	Проведение модернизации и реконструкции котельного и котельно-вспомогательного оборудования	330 000,0	325 000,0	Приобретено: сварочный комплекс (69 ед. сварочного оборудования, для ручной и полуавтоматической сварки), 12 ед. металлообрабатывающего оборудования, 5 ед. установок для термообработки и др. необходимое оборудование, произведена модернизация 7 ед. оборудования
5	ООО «Морской зерновой терминал»	Реконструкция Северного мола и строительство универсального портового комплекса в торговом порту Таганрог	10 000,0	4 600,0	Осуществлена экспертиза проектной документации, обследование тех. состояния Северного мола, гос. экологическая экспертиза, инженерно-геологические изыскания, охрана объекта, проектные работы, плата за аренду Северного мола
6	ОАО «Таганрогмежрайгаз»	Перекладка газопровода ул. О. Кошевого, 2/ул. Спортивная; пер. Лермонтовский, 17. Строительство	11 970,0	12 183,9	Строительство газопровода г. Таганрог, ул. О. Кошевого, замена (установка) ШГРП, замена станции катодной защиты, замена запорной арматуры,

		ГГРПБ «Северное», замена и установка ШГРП, катодной защиты, запорной арматуры, дополнительных кранов			установка дополнительных кранов, строительство ГГРПБ “Северное”, перекладка газопровода ул. Свободы 30-33/6
7	ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго». Производственное отделение «Юго-Западные электрические сети Ростовэнерго»	Техперевооружение ТП, КП, ЛЭП, реконструкция КП, РУ, ПС, строительство РП, ТП	112 210,0	55 760,0	Сделано техническое перевооружение линий электропередачи, произведена реконструкция подстанции
8	ОАО «НКБ ВС»	Создание научно-испытательного центра	15 000,0	7 725,0	НКБ ВС заказано оборудование на сумму 8,5 млн руб., которое ожидается в первом квартале 2012 года
9	ОАО «Таганрогский морской торговый порт»	Приобретение машин и оборудования, строительство и реконструкция недвижимости	15 900,0	39 241,0	В целях обновления парка перегрузочной техники в 2011 году приобретены в лизинг вилочный погрузчик «Кальмар» и терминальный тягач «Кальмар»
10	ООО «Юг-Зерно-Т»	Строительство ЖК «Андреевский»	450 000,0	300,0	Проектная проработка схемы территориально-планировочной организации. Пояснительная записка, графическая часть, исходная документация. Проведены работы по уточнению границ и межеванию земельных участков
11	ЗАО «БЕТА-ИР»	Строительство инженерно-производственного центра аэрокосмических технологий	3 000,0	3 000,0	Выполнены работы по обустройству кровли и перекрытий
12	Таганрогская таможня	Строительство служебно-производственного здания с производственно-складской базой по адресу: Мариупольское Шоссе, 27-б	77 800,0	77 800,0	Строительство завершено, инвестиции освоены в полном объеме

13	ОАО «Таганрогский завод «Прибой»	Техническое перевооружение производства для выпуска гидроакустических комплексов нового поколения	72 000,0	72 000,0	Проведены строительно-монтажные работы на сумму 3 257,0 тыс. руб. Прочие затраты на сумму 25 543,0 тыс. руб.: демонтаж физически изношенного оборудования, вентиляционного оборудования, сантехники, сетей пневмо- и энергоснабжения, в т.ч. проектно-изыскательские работы на сумму 1 310,0 тыс. руб. Закуплено и внедрено оборудование на сумму 43 200 тыс. руб.
14	ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева»	Перенос производства многоцелевого самолета-амфибии Бе-200 в город Таганрог	66 400,0	23 256,0	Приобретено производственное и стендовое оборудование, программное обеспечение, инструмент и приспособления производственного назначения. Произведен монтаж, наладка, обработка и внедрение приобретаемого оборудования. Осуществлена модернизация и ремонт существующего парка оборудования. Выполнена реконструкция цехов и производственных участков. По техническим причинам часть данных работ перенесена на 2012 год
15		Реконструкция и модернизация аэродрома «Таганрог-Южный»	12 700,0	28 322,0	Заключены договоры с подрядчиком на разработку ПСД и на поставку комплекта светосигнального оборудования на аэродром «Таганрог-Южный». В 2011 подрядчику выплачены авансы по данным договорам. Заключен и полностью оплачен договор по проведению монтажных и наладочных работ на аэродроме (ранее на 2011 г. не планировался)
16	ФГУП «Росморпорт»	Реконструкция, модернизация Таганрогского филиала ФГУП «Росморпорт»	35 925,0	31 142,0	Реконструкция будет завершена в 2012 году
17	ОАО «Тагмет»	Модернизация и техническое перевооружение (развитие мощностей по производству стали)	1 236 000,0	1 891 455,0	«Строительство ДСП-135» в стадии строительства. «Строительство вакууматора» – реализован. Оборудование запущено в эксплуатацию

18		Прочие инвестиционные проекты	674 000,0	781 422,0	Выполняется строительство и модернизация объектов на предприятии. Замена физически изношенного оборудования, модернизация, техперевооружение существующего оборудования
19	ООО «Боун»	Строительство нового производственного комплекса пекарни	7 000,0	20 840,0	Строительство объекта завершено
20	ОАО «Инфо ТекС Таганрог Телеком»	Расширение и модернизация сети местной телефонной связи и сети передачи данных	15 800,0	21 918,0	Строительство линейно-кабельных сооружений. Подключены Администрация морского порта, ОАО «ДонЭнерго», Дворец молодежи, 4-й этап жилого дома на Мариупольском Шоссе, 27/2, 3-й Новый, 48, Сергея Шило, 259-1, детский сад, жилые дома в районе ЗЖМ
21	ОАО «Центральный рынок»	Строительство торгового павильона «Промтовары»	7 000,0	3 115,3	Оплачена разработка ПСД
22		Реконструкция «колхозных ларьков»	43 100,0	31 813,0	Возведено здание, ведутся внутренние отделочные работы
23	ФГУП «ТНИИС»	Инвестиционные вложения в производственные мощности. Закупка станкоинструментальной продукции	18 300,0	4 333,0	Закуплено оборудование
24	ОАО «Инпром Эстейт»	Строительство торгово-развлекательного центра в городе Таганроге по адресу: пл. Мира, 7	537 600,0	173 900,0	Стадия готовности объекта: получено разрешение на строительство, имеется положительное заключение госэкспертизы, завершено устройство фундаментов, возводится монолитный железобетонный каркас здания на уровне первого этажа
25	МУП «Таганрогэнерго»	Переподключение тепловых нагрузок подвальных котельных по ул. Дзержинского 111/10, 111/11, 111/25 на районную котельную ОАО «Тагмет»	3 500,0	0,0	Предприятие не направило собственные средства по данному объекту. Финансирование произведено за счет бюджетных средств
26		Замена трубопроводов теплосетей с использованием предварительно изолированных трубопроводов с	1 500,0	0,0	Предприятие не направило собственные средства по данному объекту. Финансирование произведено за счет бюджетных средств

		пенополиуретановой изоляцией			
27	ОАО «325 АРЗ»	Реконструкция производственных площадей, модернизация производственного оборудования и приобретение технологического оборудования	22 840,0	22 840,0	Произведена модернизация производственного оборудования
28	ОАО «Красный гидропресс»	Реконструкция и техническое перевооружение производства	77 000,0	36 601,9	Произведена реконструкция и техническое перевооружение производства
ИТОГО			4 231 845,0	3 733 388,1	