

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ТАГАНРОГ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАГАНРОГА**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.07.2012

№ 2591

Об утверждении отчета о ходе работ в 2011 году по программе «Модернизация здравоохранения города Таганрога на 2011 - 2012 годы»

В соответствии с постановлением Администрации г. Таганрога от 20.08.2009 № 3789 «О городских долгосрочных целевых программах и ведомственных целевых программах», руководствуясь статьей 41 Устава муниципального образования «Город Таганрог», **постановляю:**

1. Утвердить отчет о ходе работ в 2011 году по программе «Модернизация здравоохранения города Таганрога на 2011 - 2012 годы», утвержденной постановлением Администрации г. Таганрога от 21.04.2011 №1192, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Комитету социального анализа, прогнозирования и информации Администрации города Таганрога (Поддубный И.Г.) обеспечить официальное опубликование настоящего постановления и представить информацию о его опубликовании в общий отдел Администрации города Таганрога.

3. Общему отделу Администрации города Таганрога (Дьяченко Т.Д.) обеспечить представление копии настоящего постановления и информации о его официальном опубликовании в Правительство Ростовской области в установленные сроки.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Таганрога Радомскую М.В.

**Первый заместитель
Главы Администрации города Таганрога**

О. Н. Деменев

ОТЧЕТ

о ходе работ в 2011 году по программе «Модернизация здравоохранения г. Таганрога на 2011 - 2012 годы»

I. Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий программы «Модернизация здравоохранения г. Таганрога на 2011 - 2012 годы»
по состоянию на 31 декабря 2011 года

Наименование мероприятия	Показатели результативности городских долгосрочных целевых программ					Объем ассигнований (тыс. рублей)										Степень выполнения мероприятия
	наименование показателя результативности мероприятия	единица измерения	план	факт	отклонение (проценты)	Уточненный план ассигнований на год (тыс. рублей)					Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей)					
						всего	федеральный бюджет	областной бюджет	бюджет города Таганрога	прочие источники	всего	федеральный бюджет	областной бюджет	бюджет города Таганрога	прочие источники	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Всего по Программе						386432,6	362897,9	500,0	23034,7	-	135860,5	126067,8	500,0	9292,7		
Раздел I. Укрепление материально-технической базы медицинских учреждений																
1.1. Реформирование инфраструктуры здравоохранения и приведение ее в соответствие со структурой населения г. Таганрога, а также со структурой заболеваемости и смертности населения, сети и структуры учреждений здравоохранения с выходом на количество учреждений здравоохранения в соответствии с утвержденной номенклатурой, включая медицинские организации иных форм собственности (в сравнении с действующей сетью)																
Всего по разделу I:						370282,1	347807,3	-	22474,8	-	135360,5	126067,8		9292,7		
1.1.1. Дальнейшее развитие стационарозамещающих технологий						-	-	-	-	-						
1.1.2. Создание службы неотложной помощи (приобретение автотранспорта)						500,0			500,0		486,3			486,3		Средства направлены на приобретение двух автомашин (МБУЗ «Городская поликлиника № 1» – 246,8 тыс. рублей; МБУЗ «Городская поликлиника № 2» – 239,5 тыс. рублей)
1.1.3. Развитие						800,0			800,0							

центров здоровья															
Итого п. 1.1						1300,0			1300,0		486,3			486,3	
1.2. Приведение материально-технической базы муниципальных учреждений здравоохранения в соответствие с требованиями порядков оказания медицинской помощи															
1.2.1. Проведение капитального ремонта в шести муниципальных учреждениях, в т.ч. строительный надзор															
МБУЗ «Городская больница скорой медицинской помощи»						-	-	-	-	-					
МБУЗ «Городская поликлиника № 1»						19967,0	14845,0		5122,0		15608,8	13662,8		1946,0	Средства направлены на проведение капитального ремонта филиала № 1 (ул. Инструментал.,15). Сумма по контракту - 17185,0 тыс. рублей., кассовое исполнение составило (90,8%) 15608,8 тыс. рублей, в т.ч. строительный надзор 107,3 тыс. рублей)
МБУЗ «Городская поликлиника № 2»						34722,1	30000,0		4722,1		3160,9	2708,0		452,9	Средства направлены на проведение капитального ремонта поликлинического отделения (ул. Греческая, 104). Сумма по контракту на 2011 год – 16480,7 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило (19,2%) 3160,9 тыс. рублей, в т.ч. строительный надзор 1,6 тыс. рублей
МБУЗ «Детская городская поликлиника № 1»						13711,0	13613,0		98,0		13107,6	13107,6			Средства направлены на проведение капитального ремонта педиатрического

																отделения №2 (ул. Свободы, 42). Сумма по контракту - 13107,6 т. руб., кассовое исполнение – 13107,6 тыс. рублей (100%)
МБУЗ «Детская городская больница»						2784,7			2784,7		821,2			821,2		Средства направлены на проведение ремонтных работ в кабинетах для размещения компьютерного томографа. Произведены работы по монтажу системы вентиляции (148,1 тыс. рублей), разработан технологич. проект (130,2 тыс. рублей.), технологическое присоединение к электрическим сетям (75,7 тыс. рублей), закуплены стройматериалы (99,9 тыс. рублей), приобретены металлопластиковые окна (76,2 тыс. рублей), материалы для ремонта электрооборудования, системы приточной вентиляции (191,1 тыс. рублей), текущий ремонт помещений главного корпуса для размещения компьютерного томографа (100,0 тыс. рублей)
МБУЗ «Консультативно-диагностический центр»						2094,5			2094,5		874,0			874,0		Средства направлены на подготовку помещений для размещения маммографа. Разработан технологический. проект (94,4 тыс. рублей), оформлена техническая документация по

															электроснабжению (50,0 тыс. рублей), произведена оплата за технологическое присоединение к электрическим сетям в размере 10% (30,4 тыс. рублей), выполнен капитальный ремонт процедур. кабинета и кабинета врача (557,0 тыс. рублей.), приобретены электрическое распределительное устройство и опора (42,2 тыс. рублей), расходные материалы (54,0 тыс. рублей) и металлическая дверь (46,0 тыс. рублей)
МБУЗ «Родильный дом»					56855,5	56717,3		138,2		25974,3	25942,4		31,9	Средства направлены на капитальный ремонт гинекологического отделения. Из средств ФФОМС выполнены работы по усилению грунтов на сумму 12540,0 тыс. рублей (сумма по контракту - 12610,6 тыс. рублей), капитальный ремонт помещений на сумму 13402,4 тыс. рублей. Из средств местного бюджета оплачен авторский надзор – 31,9 тыс. рублей. Завершение ремонтных работ предстоит в 2012 году	
МБУЗ «Городская больница № 3»					1215,3			1215,3						Состоялся аукцион по ремонту помещений для размещения дезкамеры, гастродуоденоскопа и аппарата УЗИ на сумму	

															845,3 тыс. рублей
Итого п. 1.2.1						131350,1	115175,3		16174,8		59546,8	55420,8		4126,0	
1.2.2. Замена медицинского оборудования со степенью износа более 75% и закупка нового оборудования в соответствии с табелями оснащения учреждений здравоохранения															
МБУЗ «Городская больница № 3»						8050,0	8050,0				812,0	812,0			Приобретены стерилизаторы - 2 шт. (403,2 тыс. рублей), гастродуоденоскоп (250,0 тыс. рублей), дезкамера (158,8 тыс. рублей).
МБУЗ «Городская больница № 7»						9000,0	6000,0		3000,0		3351,1	416,4		2934,7	Из средств ФФОМС приобретен стол операционный офтальмологич. (416,3 тыс. рублей) и прибор для ультразвукового сканирования и пахиметрии с датчиками (289,4 тыс. рублей). Из средств местного бюджета приобретен факоэмульсификатор (2934,7 тыс. рублей)
МБУЗ «Городская больница скорой медицинской помощи»						46722,0	44722,0		2000,0		33303,1	31557,4		1745,7	За счет средств ФФОМС приобретены рентгеновский диагностический комплекс (2890,0 тыс. рублей), мониторы реанимационные - 10 шт. (220,0 тыс. рублей), дефибрилляторы

															гастроскоп (249,5 тыс. рублей)
МБУЗ «Родильный дом»						54560,0	54560,0				24182,7	24182,7			Приобретены анестезиолого-реанимационные мониторы - 6 шт. (1248,0 тыс. рублей), стерилизатор (72,5 тыс. рублей.), столы операционные- 2 шт. (354,2 тыс. рублей), инкубаторы для новорожденных - 5 шт. (2437,4 тыс. рублей), аппараты ИВЛ (10274,7 тыс. рублей), установка импульсная ксеноновая - 3 шт. (2312,4 тыс. рублей), эндоскоп -2 шт. (533,4 тыс. рублей), монитор фетальный -6 шт. (2152,5 тыс. рублей), реанимационная система для новорожденных - 2 шт. (4350,0 тыс. рублей), аппарат для измерения электрической активности (447,6 тыс. рублей)
МБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 1»						1000,0	1000,0				134,7	134,7			Приобретены стерилизаторы - 8 шт. (134,7 тыс. рублей)
Итого п. 1.2.2						237632,0	232632,0		5000,0		75327,4	70647,0		4680,4	
Раздел II. Внедрение современных информационных систем в здравоохранение															
2.1. Персонифицированный учет оказанных медицинских услуг, возможность ведения электронной медицинской карты						-	-	-	-		-	-	-	-	

гражданина, обмен телемедицинскими данными																		
МБУЗ «Городская больница скорой медицинской помощи»						706,2		500,0	206,2		500,0		500,0					Из средств областного бюджета приобретен Кодек TANDBERG Quick Set C 20 (325,0 тыс. рублей), напольная мобильная стойка (14,0 тыс. рублей.), телевизор жидкокристаллический (26,0 тыс. рублей), персональный компьютер (26,8 тыс. рублей), сканер (46,0 тыс. рублей), принтер (11,5 тыс. рублей), документ-камера AverMedia AyerVision CP355 (33.5 n/h). фотоаппарат NIKON P7000 (16,5 тыс. рублей), карта памяти SD Card Gb Agacer SDHC Glass 10 (0,7 тыс. рублей). Из средств местного бюджета не оплачена поставка программного обеспечения в декабре 2011 г.
2.1.1. Разработка проектно-сметной документации на создание локальной вычислительной сети																		Проведены конкурсные процедуры на разработку проектно-сметной документации для установки локально-вычислительных сетей (ЛВС) в декабре 2011 г.
МБУЗ «Первая городская больница»						66,6			66,6									
МБУЗ «Городская больница скорой медицинской помощи»						77,7			77,7									

МБУЗ «Городская больница № 7»						435,9	435,9									
МБУЗ «Детская городская больница»						971,3	971,3									
МБУЗ «Родильный дом»						1443,7	1443,7									
МБУЗ «Консультативно-диагностический центр»						958,1	958,1									
МБУЗ «Городская поликлиника № 1»						2029,0	2029,0									
МБУЗ «Городская поликлиника № 2»						2249,4	2249,4									
МБУЗ «Детская городская поликлиника № 1»						1556,5	1556,5									
МБУЗ «Детская городская поликлиника № 2»						1997,5	1997,5									
МБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 1»						530,4	530,4									
МБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 2»						530,4	530,4									
МБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 3»						530,4	530,4									
Итого по разделу III						15090,6	15090,6									

II. Оценка эффективности результатов реализации программы «Модернизация здравоохранения города Таганрога на 2011 - 2012 годы» за отчетный 2011 финансовый год

Наименование показателей результативности (целевых индикаторов)	Единица измерения	Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные программой, всего, в т.ч. по годам реализации	Фактически достигнуты конечные результаты, всего, в т.ч. по годам реализации
---	-------------------	--	--

		всего	2011 г.	2012 г.	Всего (по сравнению с 2010 г.)	2011 г.	2012 г.
Общая смертность населения	Количество случаев на 1000 человек населения	Снижение на 4,3%	16,2	16,0	Увеличение на 0,6%	16,4	
Младенческая смертность	На 1000 родившихся живыми	Стабилизация	5,4	7,3	Увеличение на 41,4%	8,2	
Смертность населения в трудоспособном возрасте	Количество случаев на 100 тыс. человек населения	Снижение на 2,7%	585,0	580,0	Снижение на 11,7%	533,8	
Смертность населения в трудоспособном возрасте от болезней системы кровообращения	Количество случаев на 100 тыс. человек населения	Снижение на 1,0%	176,0	176,0	Увеличение на 1%	179,4	
Смертность населения в трудоспособном возрасте от злокачественных новообразований	Количество случаев на 100 тыс. человек населения	Снижение на 4,3%	94,0	92,0	Снижение на 31,5%	73,0	
Доля детей 1-й и 2-й группы здоровья, обучающихся в общеобразовательных учреждениях	%	Увеличение на 1,3%	76,5	77,0	Увеличение на 2,6%	78,0	
Пятилетняя выживаемость лиц, перенесших острый инфаркт миокарда, с момента установления диагноза	%	Увеличение на 0,3%	97,9	98,0	Увеличение на 11,6%	67,5	
Среднегодовая занятость койки в муниципальных учреждениях здравоохранения	Дни	Увеличение на 3,9%	315	320	Уменьшение на 1,6%	308	
Размер дефицита обеспеченности врачами - всего	%	Снижение на 7,4%	35,5	35,0	Увеличение на 1,6%	38,2	
Размер дефицита обеспеченности врачами, оказывающими амбулаторную медицинскую помощь	%	Снижение на 13,2%	34,8	34,0	Снижение на 0,5%	38,3	
Размер дефицита обеспеченности врачами, оказывающими стационарную медицинскую помощь	%	Снижение на 2,9%	35,2	35,0	Увеличение на 3,1%	37,1	

Размер дефицита обеспеченности врачебными кадрами, оказывающими скорую медицинскую помощь*	%	Снижение на 27%	50,0	45,0	Увеличение на 6,3%	61,1	
Количество зданий учреждений здравоохранения, прошедших капитальный ремонт, из числа нуждающихся в нем	%	Увеличение на 50%	42,9	65,0	Увеличение на 76,1%	25,0	
Количество учреждений здравоохранения, материально- техническое оснащение которых приведено в соответствие с порядками оказания медицинской помощи	Единица	Увеличение в 2,5 раза	3	7	Увеличение в 2,5 раза	3	
Количество пациентов, у которых ведутся электронные медицинские карты	%	Увеличение на 25%	-	25,0	-	-	
Количество муниципальных учреждений здравоохранения, осуществляющих автоматизированную запись на прием к врачу с использованием сети Интернет и информационно- справочных сенсорных терминалов (инфоматов), к общему количеству муниципальных учреждений здравоохранения	%	Увеличение в 6 раз	62,5	80,0	Увеличение на 32,8%	16,6	
Количество муниципальных учреждений здравоохранения, использующих электронный документооборот при обмене медицинской информацией, от общего количества муниципальных учреждений	%		65,0	80,0	Увеличение на 19,8%	53,3	
Количество врачей-специалистов, оказывающих амбулаторную медицинскую помощь, которым были	%		100,00	100,00		100,0	

осуществлены денежные выплаты стимулирующего характера							
Количество лиц среднего медицинского персонала, работающего с врачами-специалистами либо оказывающего амбулаторную медицинскую помощь самостоятельно, которым были осуществлены денежные выплаты стимулирующего характера	%		100,00	100,00		100,0	
Удовлетворенность населения медицинской помощью	%		30	35		30	

**Заместитель Главы Администрации города Таганрога –
управляющий делами**

А.Б. Забежайло

III. Пояснительная записка к отчету о ходе работ по программе «Модернизация здравоохранения города Таганрога на 2011 - 2012 годы»

Программа «Модернизация здравоохранения города Таганрога на 2011 - 2012 годы» (далее Программа) разработана в 2011 г. и утверждена постановлением Администрации города Таганрога от 21.04.2011 № 1192.

Основной целью Программы является сохранение и улучшение здоровья жителей г. Таганрога, сокращение прямых и косвенных потерь населения за счет снижения заболеваемости и смертности населения и, как следствие, увеличение продолжительности жизни.

Программа представлена тремя направлениями, в рамках которых определены конкретные мероприятия для ее реализации, сроки и объемы финансирования:

I. Укрепление материально-технической базы медицинских учреждений:

проведение капитального ремонта в шести муниципальных учреждениях здравоохранения;

замена медицинского оборудования со степенью износа более 75% и закупка нового оборудования в соответствии с табелями оснащения учреждений здравоохранения,

дальнейшее развитие стационарозамещающих технологий,

создание службы неотложной помощи,

развитие центров здоровья.

II. Внедрение современных информационных систем в здравоохранение:

персонифицированный учет оказанных медицинских услуг, обмен телемедицинскими данными, а также внедрение систем электронного документооборота.

ведение единого регистра медицинских работников, электронного паспорта медицинского учреждения.

III. Внедрение стандартов медицинской помощи, повышение доступности амбулаторной медицинской помощи:

поэтапный переход к оказанию медицинской помощи в соответствии со стандартами медицинской помощи, устанавливаемыми

Минздравсоцразвития России,

проведение диспансеризации 14-летних подростков,

обеспечение потребности во врачах по основным специальностям с учетом объемов медицинской помощи по Программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи,

повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами.

Уточненный объем финансирования на реализацию Программы в 2011 г., утвержденный постановлением Администрации города Таганрога от 22.10.2010 г. № 4604, составлял 23 034,8 тыс. рублей из средств бюджета г. Таганрога.

Исполнение плана ассигнований в 2011 г. составило 9292,7 тыс. рублей. Указанные средства направлены на реализацию мероприятий по созданию службы неотложной помощи (приобретены 2 автомашины во взрослые городские поликлиники); на подготовку кабинетов для размещения рентгенологического оборудования (МБУЗ «КДЦ», МБУЗ «ДГБ»); приобретение эндоскопического и стоматологического медоборудования в МБУЗ «ГБСМП» и офтальмологического оборудования в МБУЗ «Городская больница № 7». Кроме того, из предусмотренных программой средств бюджета г. Таганрога оплачена часть общестроительных работ по капитальному ремонту зданий педиатрического отделения № 2 МБУЗ «Детская городская поликлиника № 1» и филиала № 1 МБУЗ «Городская поликлиника № 1».

План ассигнований 2011 г. в части средств бюджета г. Таганрога по кассовым расходам исполнен на 40,3% от запланированного объема, в т. ч. по капитальным ремонтам – на 25,5 %.

Неисполнение мероприятий программы обусловлено рядом объективных причин:

позднее заключение контрактов с подрядчиками ввиду переноса сроков проведения торгов из-за вносимых изменений в аукционную документацию МБУЗ «Родильный дом» и получение разрешения в Минкультуры РО на проведение работ в МБУЗ «Городской поликлинике № 2»;

неоднократная отмена итогов торгов по решению ФАС по Ростовской области в МБУЗ «Городская поликлиника № 2»;

невозможность завершения работ согласно технологическому процессу их выполнения в МБУЗ «Городская поликлиника №1» и МБУЗ «Родильный дом»;

позднее проведение минздравом РО торгов на закупку дорогостоящего рентгенологического оборудования, что не позволило полностью завершить работы по подготовке помещений в МБУЗ «КДЦ», МБУЗ «ДГБ»;

кредиторская задолженность на 01.01.2012 по заключенным в 2011 году контрактам за выполненные ремонтные работы в помещениях Центра здоровья МБУЗ «Детская городская поликлиника № 2»;

задержка внесения изменений в Программу в части внедрения современных информационных систем в ЛПУ и приостановление конкурсных процедур и работ по письму минздрава Ростовской области;

экономия от проведенных торгов.

**Начальник Управления
здравоохранения г. Таганрога**

Т.Н.Подлесная