

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ТАГАНРОГ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАГАНРОГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.03.2013

№ 936

г. Таганрог

Об утверждении отчета о ходе работ в 2012 году по долгосрочной целевой программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2011-2014 годы»

В соответствии с постановлением Администрации г. Таганрога от 20.08.2009 № 3789 «О городских долгосрочных целевых программах и ведомственных целевых программах», постановлением Администрации города Таганрога от 08.11.2010 № 4794 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2011-2014 годы», руководствуясь статьей 41 Устава муниципального образования «Город Таганрог», постановляю:

1. Утвердить отчет о ходе работ в 2012 году по долгосрочной целевой программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2011-2014 годы», утвержденный постановлением Администрации города Таганрога от 08.11.2010 № 4794, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Комитету социального анализа, прогнозирования и информации Администрации города Таганрога (Агеева М.В.) обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Таганрога Дранникова А.В.

Мэр города Таганрога

В.А. Прасолов

Верно
Начальник общего отдела

Т.Д. Дьяченко

Приложение к постановлению
Администрации города Таганрога
от 28.03.2013 № 936

ОТЧЕТ
о ходе работ в 2012 году по долгосрочной целевой программе «Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда на 2011-2014 годы»

1. Отчет о финансировании,
освоении и результативности проводимых программных мероприятий долгосрочной целевой программы «Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда на 2011-2014 годы»

Наименование мероприятия	Показатели результативности городских долгосрочных целевых программ					Объем ассигнований (тыс. рублей)										Степень выполнения мероприятия (процент)
	наименование показателя результативности мероприятия	единица измерения	план	факт	отклонение (процент)	уточненный план ассигнований на год (тыс. рублей)					исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей)					
						всего	Фонд содействия реформированию ЖКХ	областной бюджет на софинансирование средств Фонда	областной бюджет	бюджет города Таганрога	всего	Фонд содействия реформированию ЖКХ	областной бюджет на софинансирование средств Фонда	областной бюджет	бюджет города Таганрога	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого						108369,6	70670,5	27660,5	5355,8	4682,8	97020,9	66751,7	26026,7	1420,34	2724,13	

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2011-2014 годы	Общее количество многоквартирных жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу	ед .	33	33	0	108369,6	70670,5*	27660,5*	5355,8	4682,8	97020,881*	66751,71	26026,7	1420,34	2724,13	89,4	
	Общая площадь многоквартирных жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, кв. м	кв .м	3 108,1	2 626,5	15,5												84,5
	Общее число семей, подлежащих переселению из аварийных жилых домов	ед .	66	58	12												

2. Сведения о результатах реализации Программы в 2012 году

В 2012 году реализованы следующие мероприятия, предусмотренные Программой и не требующие финансирования.

В рамках формирования областной нормативной правовой базы по вопросу переселения граждан в отчетном периоде постоянно проводился анализ нормативных правовых актов, регулирующих порядок переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции. В течение 2012 года в Программу неоднократно вносились изменения, которые были связаны с уточнением ресурсного обеспечения, площади аварийного жилищного фонда, порядка расчета объемов финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Администрацией города, являющейся получателем средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд содействия реформированию ЖКХ), на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, осуществлялась в соответствии с муниципальными адресными программами.

Способами реализации мероприятий стали:

строительство муниципального дома по адресу: Мариупольское Шоссе, 27-3 (38 квартир);

участие в долевом строительстве многоквартирных домов по адресам:

ул. Адмирала Крюйса, 23 (ООО «ТД «Звезда-Стрела») – 28 квартир;

ул. Маршала Жукова, 1е, 1и, 1к (ООО «Авангард») – 8 квартир.

Плановые ассигнования 2012 года на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда составили:

средства Фонда содействия реформированию ЖКХ - 70 670,5 тыс. рублей;

средства областного бюджета на софинансирование средств Фонда - 27 660,5 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 5 355,8 тыс. рублей;

средства бюджета города Таганрога – 4 682,8 тыс. рублей.

С использованием бюджетных средств всех уровней в 2012 году приобретены жилые помещения 66 семьям, проживающим на 3 108,1 кв. м общей площади жилых помещений, расположенных в 33 многоквартирных домах, признанных непригодными для проживания, аварийными.

3. Данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников

В ходе реализации Программы в 2012 году было освоено 96 922,881 тыс. рублей, в том числе: средства Фонда содействия реформированию ЖКХ – 66 751,71398 тыс. рублей, средства областного бюджета на софинансирование средств Фонда – 26 026,69782 тыс. рублей, из областного бюджета – 1 420,34004 тыс. рублей, из бюджета города Таганрога – 2 724,12996 тыс. рублей. Все средства освоены в соответствии с целевым назначением.

4. Сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию Программы

Реализация Программы способствует созданию безопасных и благоприятных условий проживания граждан, отселенных в жилые помещения, отвечающие требованиям санитарных и технических норм, обеспечивает снижение социальной напряженности и создает условия для комплексного освоения территории после ликвидации аварийного жилищного фонда.

Решение этих проблем является необходимым условием дальнейшего социально-экономического развития города и улучшения его внешнего облика.

Результаты выполнения мероприятий Программы напрямую зависят от объемов вложенных средств.

Анализ выполненных мероприятий показал, что затраты на реализацию Программы соответствуют поставленным задачам и подтверждают достижение в 2012 году ожидаемых результатов.

5. Сведения о соответствии фактических показателей реализации Программы плановым показателям

Общее количество многоквартирных жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, составило 33. Выполнение 100%.

Общая площадь многоквартирных жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, составила 2 626,5 кв. м. Выполнение 84,5 %.

Общее число семей подлежащих переселению из аварийных жилых домов составило 58. Выполнение 88 %.

Общее число граждан, подлежащих переселению из аварийных жилых домов составило 183 человека. Выполнение 88,4 %.

6. Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий

Предусмотренные на 2012 год мероприятия Программы выполнить в полном объеме не представилось возможным по причине расторжения муниципального контракта № 1 от 29.02.2012 с ООО «СФ «Авангард» в судебном порядке из-за срыва срока ввода дома в эксплуатацию, установленного данным муниципальным контрактом.

В рамках муниципального контракта планировалось отселение 8 семей из жилых помещений общей площадью 481,6 кв. м.

7. Оценка эффективности результатов реализации Программы

Информация об оценке эффективности реализации Программы за отчетный 2012 финансовый год представлена в приложении к настоящему отчету.

Заместитель Главы Администрации
города Таганрога - управляющий делами

А.Б. Забежайло

Приложение к отчету
о ходе работ в 2012 году
по ДЦП «Переселение
граждан из аварийного жилищного
фонда на 2011-2014 годы»

ОЦЕНКА

эффективности реализации в 2012 году долгосрочной целевой программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2011-2014 годы»

Наименование показателей результативности	Единица измерения	Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные Программой					Фактически достигнутые конечные результаты				
		всего	2011	2012	2013	2014	всего	2011	2012	2013	2014
Общее количество многоквартирных жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу	ед.	60*	29*	33*	24*	**	60	29	33	-	-
Общая площадь многоквартирных жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу	кв. м	34110,81	820,1	3108,1	3285,8	26896,81	34110,81	820,1	2626,5	-	-
Общее число семей, подлежащих переселению из аварийных жилых домов	ед.	622	143	66	99	314	622	143	58	-	-
Общее число граждан, подлежащих переселению из аварийных жилых	чел.	1602	401	207	251	743	1602	401	183	-	-

ДОМОВ											
Оценка эффективности долгосрочной целевой программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2011-2014 годы»	В ходе реализации Программы все средства были освоены в соответствии с целевым назначением. Степень выполнения мероприятий составила 89,5 %, в связи с тем что разница между плановыми ассигнованиями на год и кассовыми расходами составила 11348,7 тыс. рублей.										

* Дома включенные в Программу, расселяются частично.

** Количество многоквартирных жилых домов будет известно после формирования программы переселения на 2014 год.