

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ТАГАНРОГ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАГАНРОГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.03.2014

№ 665

г.Таганрог

Об утверждении отчета о ходе выполнения работ в 2013 году по программе «Модернизация систем водоснабжения и водоотведения города Таганрога на период 2012-2014г.г.»

Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», постановления Администрации города Таганрога от 20.08.2009 № 3789 «О городских долгосрочных целевых программах и ведомственных целевых программах», руководствуясь статьей 41 Устава муниципального образования «Город Таганрог», **постановляю:**

1. Утвердить отчет о ходе выполнения работ в 2013 году по программе «Модернизация систем водоснабжения и водоотведения города Таганрога на период 2012-2014г.г.», утвержденной постановлением Администрации города Таганрога от 25.08.2011 № 2999, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Пресс-службе Администрации города Таганрога (Яковлева Т.Г.) обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации города Таганрога Деменева О.Н.

Мэр города Таганрога

В.А. Прасолов

Верно
Начальник общего отдела

Н.А. Лунева

ОТЧЕТ

о ходе работ в 2013 году по муниципальной программе «Модернизация систем водоснабжения и водоотведения города Таганрога на период 2012-2014 гг.»

I. Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий программы «Модернизация систем водоснабжения и водоотведения города Таганрога на период 2012-2014 гг.» по состоянию на 31.12.2013 года

Наименование мероприятия	Показатели результативности ведомственной целевой программы					Объем ассигнований (тыс. рублей)										Степень выполнения мероприятия %
	наименование показателя результативности мероприятия	единица измерения	план	факт	отклонение («+», «-») (процентов)	Уточненный план ассигнований на 2013 год (тыс. рублей)					Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей)					
						всего	федеральный бюджет	областной бюджет	бюджет города Таганрога	прочие источники	всего	федеральный бюджет	областной бюджет	бюджет города Таганрога	прочие источники	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Модернизация систем водоснабжения и водоотведения города Таганрога на период 2012-2014г.г																
Всего	-	тыс.руб.	1125,1	292,46446	-74	1125,1	-	-	1125,1	-	292,46446	-	-	292,46446	-	26,0

РАЗДЕЛ I. СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ, КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

Переключение 12-ти многоквартирных домов на напорные сети от отдельно стоящих ПНС с прокладкой (заменой) водопроводных сетей и реконструкцией оборудования. Монтаж модульных ПНС на придомовых территориях МКД с переустройством сетей ХВС и прокладкой сетей электроснабжения.	Водоснабжение	тыс.руб.	1125,1	292,46446	-74	1125,1	-	-	1125,1	-	292,46446	-	-	292,46446	-	26,0
---	---------------	----------	--------	-----------	-----	--------	---	---	--------	---	-----------	---	---	-----------	---	------

Начальник УЖКХ г.Таганрога

С.А. Бандурист

Исполнитель:
Е.И. Руденко,
343.372

2. Сведения о результатах реализации программы «Модернизация систем водоснабжения и водоотведения города Таганрога на период 2012-2014г.г.»

Программой «Модернизация систем водоснабжения и водоотведения города Таганрога на период 2012-2014 гг.» (далее - Программа) предусмотрено ежегодное выделение бюджетных средств на ряд мер, направленных на модернизацию систем водоснабжения и водоотведения города Таганрога. В 2013 году мероприятия Программы реализованы на 26 % от предусмотренного на год финансирования.

Исполнителем мероприятий Программы в 2013 году выступало муниципальное унитарное предприятие МУП «Управление «Водоканал». Главным распорядителем бюджетных средств являлось Управление жилищно-коммунального хозяйства города Таганрога.

3. Данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников

В течение 2013 года в Программу было внесено изменение постановлением Администрации г. Таганрога от 06.06.2013 № 1810.

На реализацию мероприятий Программы в 2013 году было запланировано 1 125,1 тыс. руб., освоено 292,46446 тыс.руб., что составляет 26 %.

Средства бюджета города Таганрога на реализацию мероприятия Программы использовались по целевому назначению.

4. Сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию Программы

Реализация Программы носит динамичный характер.

В 2013 году ликвидирована повысительная насосная станция водоснабжения, расположенную в подвальном помещении многоквартирного жилого дома по адресу: ул.Толбухина, 1/2.

5. Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий

В результате реализации запланированного мероприятия Программы за счет средств бюджета города Таганрога выполнена работа по переподключению на напорные сети водоснабжения жилых домов по адресам: ул.Толбухина, 1/2, ул.Толбухина, 1/3. Однако ограниченность средств в бюджете города Таганрога не позволила в полном объеме выполнить программное мероприятие - вывести из эксплуатации шесть встроенных в подвальные помещения многоквартирных домов повысительных насосных станций, расположенных по адресам: ул. Фрунзе, 43, ул. Фрунзе, 45, ул. Толбухина, 1/2, Октябрьская площадь 4, Октябрьская площадь, 2, ул.Фрунзе, 3.

6. Оценка эффективности результатов реализации Программы в 2013 году и за весь период реализации

Наименование показателей результативности (целевых индикаторов)	Единица измерения	Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные программой			Фактически достигнутые конечные результаты	
		2012 год	2013 год	2014 год	2012 год	2013 год
1	2	3	4	5	6	7
Ликвидация ПНС, встроенных в подвальные помещения МКД	штук	0	6	0	0	1
Уменьшение аварийности на водоводах и канализационных коллекторах за счёт повышения надёжности работы систем водоснабжения и водоотведения.	Количество аварий (инцидентов)	1000	900	800	1104	1115
Затраты на реализацию программы, всего	тыс. рублей	0	1125,1	28930,0	0	292,46446
Оценка эффективности программы	Эффективность реализации в 2013 году мероприятий программы «Модернизация систем водоснабжения и водоотведения города Таганрога на период 2012-2014 гг.» считать неудовлетворительной.					

Начальник УЖКХ г. Таганрога

С.А. Бандурист

Исполнитель:
Е.И. Руденко,
343.372

Заместитель Главы Администрации
города Таганрога
управляющий делами

А.Б. Забежайло