

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ТАГАНРОГ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАГАНРОГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.05.2014

№ 1483

г.Таганрог

Об утверждении отчета о выполнении
Инвестиционной программы города
Таганрога на 2013 год, утвержденной
постановлением Администрации
города Таганрога от 25.12.2012
№ 4678

В соответствии с постановлением Администрации города Таганрога от 25.12.2012 № 4679 «О Порядке формирования и реализации Инвестиционной программы города Таганрога», пунктом 2.2 постановления Администрации города Таганрога от 25.12.2012 № 4678 «Об утверждении Инвестиционной программы города Таганрога на 2013 год» **постановляю:**

1. Утвердить отчет о выполнении Инвестиционной программы города Таганрога на 2013 год, утвержденной постановлением Администрации города Таганрога от 25.12.2012 № 4678, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Пресс-службе Администрации города Таганрога (Яковлева Т.Г.) обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации города Таганрога Деменева О.Н.

Мэр города Таганрога

В.А. Прасолов

Верно
главный специалист
общего отдела

И.В. Адова

Приложение
к постановлению Администрации
города Таганрога
от 19.05.2014 № 1483

ОТЧЕТ
о выполнении Инвестиционной программы города Таганрога на 2013 год,
утвержденной постановлением Администрации города Таганрога
от 25.12.2012 № 4678

Инвестиции за счет средств бюджета города Таганрога в 2013 году осуществлялись в соответствии с Инвестиционной программой города Таганрога на 2013 год (далее – Программа), утвержденной постановлением Администрации города Таганрога от 25.12.2012 № 4678, в соответствии с Решением Городской Думы города Таганрога от 26.12.2012 № 512 «О бюджете муниципального образования «Город Таганрог» на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов».

Программа финансировалась на основе четкого разграничения инвестиционных обязательств между федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти Ростовской области и органами местного самоуправления.

Реализация Программы осуществлялась на основе принципов, обеспечивающих рациональное и эффективное использование средств бюджета города Таганрога. Расходы в рамках Программы производились исходя из принципов оптимизации муниципальных обязательств (отказ от инвестирования объектов, не соответствующих долгосрочным целям развития города), финансирования объектов высокой степени готовности, строительство и модернизация которых имеет большое значение для города, обеспечения максимальной социально-экономической эффективности инвестиционных расходов бюджета города.

В Программу вошли 43 инвестиционных проекта, финансируемые только за счет бюджетных средств, с общим планом финансирования 524,8 млн. рублей (таблица 1).

Таблица 1
(млн. рублей)

Источники финансирования	План финансирования	Фактическое финансирование	% от уточненного плана
Всего, в том числе:	524,8	298,3	56,7%
Средства федерального бюджета	166,5	32,3	19,4%
Средства областного бюджета	159,9	107,9	67,4%
Средства городского бюджета	198,4	157,1	79,3%

По состоянию на 01.01.2014 исполнение по проектам, финансируемым за счет всех уровней бюджетной системы, составило 297,3 млн. рублей, что составляет 56,7% от уточненного плана на 2013 год (на 01.01.2013 исполнение Инвестиционной программы города на 2012 год составило 74,6%). Данный процент исполнения обусловлен экономией средств по результатам проведения конкурсных процедур, по результатам фактически произведенных работ, а также вследствие переноса финансирования ряда проектов на 2014 год (таблица 2), в том числе:

капитального ремонта МДОУ № 31 (в связи со срывом сроков проведения работ по вине подрядчика ведется претензионная работа с подрядчиком);

проектные работы по капитальному ремонту перинатального центра на территории МБУЗ «Родильный дом» (в связи со срывом сроков проведения работ по вине подрядчика ведется претензионная работа с подрядчиком);

строительство детского сада на территории СЖМ (в связи со срывом сроков проведения работ по вине подрядчика ведется претензионная работа с подрядчиком).

В рамках реализации Программы капитальные вложения направлялись преимущественно на строительство и реконструкцию объектов социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства.

Среди наиболее крупных инвестиционных проектов, реализованных в 2013 году за счет бюджетных средств, можно выделить следующие:

В сфере здравоохранения:

капитальный ремонт МБУЗ «Детская городская больница» на сумму 9 386,3 тыс. рублей (7 913,6 тыс. рублей – областной бюджет, 1 472,6 – бюджет города Таганрога);

капитальный ремонт в филиалах МБУЗ «ГП № 2» на сумму 33 084,0 тыс. рублей (26 228,4 тыс. рублей – областной бюджет, 6855,6 – бюджет города Таганрога)

капитальный ремонт МБУЗ «Первая городская больница» на сумму 3498,6 тыс. рублей (бюджет города Таганрога);

капитальный ремонт административного корпуса МБУЗ «ГБСМП» на сумму 49 521,6 тыс. рублей (бюджет города Таганрога).

В сфере образования:

капитальный ремонт МАОУ ДОД «ТДХШ им. С.И. Блонской» на сумму 1365,88 тыс. рублей (998,83 тыс. руб. – областной бюджет, 12647,05 – бюджет города Таганрога);

технологическое присоединение МОБУ ДОД «Детская музыкальная школа № 3» на сумму 505,65 тыс. рублей (бюджет города Таганрога).

В сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города:

капитальный ремонт дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на сумму 29 519,0 тыс. рублей (21 371,8 тыс. рублей – областной бюджет, 8 147,2 – бюджет города Таганрога).

В целях предоставления жилья детям-сиротам и гражданам, проживающим в жилом фонде, признанном непригодным для проживания (с высоким уровнем износа), была завершена реализация инвестиционного проекта

по строительству муниципального жилого дома, расположенного по адресу: г. Таганрог, Мариупольское Шоссе, 27/3, на который было направлено 26 787,0 тыс. рублей.

Отчет о реализации инвестиционных проектов, включенных в Программу, приведен в таблице 2.

Таблица 2

Отчет о реализации инвестиционных проектов, включенных в Инвестиционную программу города Таганрога, за 2013 год по состоянию на 01.01.2014 года

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта (согласно Инвестиционной программе)	Объем финансирования, предусмотренный Инвестиционной программой (тыс. руб.)				Объем финансирования инвестиционного проекта, предусмотренный муниципальным контрактом (тыс. руб.)				Исполнено (кассовые расходы) (тыс. руб.)				Объем неосвоенных средств, причины неосвоения
		всего	федеральный бюджет	областной бюджет	Бюджет города Таганрога	Всего	федеральный бюджет	областной бюджет	бюджет города Таганрога	всего	федеральный бюджет	областной бюджет	бюджет города Таганрога	
1	Строительство 10-эт. 3-секционного муниципального жилого дома по адресу: Мариупольское Шоссе, 27-3 в г. Таганроге (сети водоснабжения, канализации, технологическое присоединение, авторский надзор, устройство наружных сетей электроснабжения, оценка соответствия лифтов)	26787,0	-	-	26787,0	26787,0	-	-	26787,0	26786,58			26786,58	Работы выполнены в полном объеме. Экономия составила 0,42 тыс.руб.
2	Обеспечение инфраструктурой земельных участков мкр. Диагональ (ПСД) и других городских территорий	0			0	0			0	0			0	Необходимо согласование акта выбора земельного участка по КНС.
3	Разработка ПСД на строительство напорно-самотечного коллектора вдоль	1997,0		1445,8	551,2	1997,0		1445,8	551,2	961,78		410,58	551,2	Кредиторская задолженность в объеме 1035,22

Северо-Западного Шоссе и насосных станций для водоотведения I-II-III-IVмкр. СЖМ и перспективной застройки г. Таганрога													
Строительство напорно-самотечного коллектора вдоль Северо-Западного Шоссе и насосных станций для водоотведения I-II-III-IVмкр. СЖМ и перспективной застройки г. Таганрога	138,12		100,0	38,12									Не освоено 138,12 тыс. руб. Положительное заключение Госэкспертизы получено 09.12.13. Учитывая регламентированные сроки проведения торгов, заключение контракта в 2013 году не представлялось возможным. Объект является переходящим на 2014г.

4	Обеспечение системы теплоснабжения здания Администрации, расположенного по адресу: г. Таганрог, ул. Петровская, 73, авторский надзор, обслуживание котельной	3348,5			3348,5	3348,5			3348,5	2073,81			2073,81	Не освоено 1274,69 тыс. руб. Получено предписание РС ГСК РО по итоговой проверке, установление выявленных замечаний. Объект является переходящим на 2014г.
5	Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство станции кислородоснабжения для лечебных корпусов МБУЗ «ГБСМП» по адресу: Большой Проспект, 16	825,0			825,0	825,0			825,0	380,462			380,462	Не освоено 444,54 тыс. руб. Направлена претензия за нарушение сроков выполнения работ. Заключен договор на прохождение Госэкспертизы №1645/2013 от 05.12.13г.
6	Разработка проектной документации для «Комплексного капитального ремонта существующего здания перинатального центра на территории МБУЗ «Родильный дом» по ул. Ленина, 153 в г. Таганроге»	805,02			805,02	805,02			805,02	220,52			220,52	Не освоено 584,5 тыс. руб. Ведется претензионная работа за нарушение сроков выполнения работ
7	Субсидии на оказание финансовой поддержки	42400,0	42400,0			42400,0	42400,0							Не освоено 42400,00 тыс. руб.

	муниципальным образованиям области для расширения сети дошкольных образовательных учреждений												Размещение на данном участке ДОУ не представляется возможным. Объектов удовлетворяющих условиям предоставления субсидии на приобретении ДОУ в 2013 году на территории города Таганрога не выполнено.
	Строительство детского сада на территории СЖМ по адресу: пер.1-й Новый, 16-д в г. Таганроге Ростовской области	84858,8	73445,2	11413,6	41345,3	29934,0		11411,3	777,69	563,05	214,64	Не освоено 84081,11 тыс. руб. В связи с существенным нарушением сроков выполнения работ с подрядной организацией ведется претензионная работа.	
8	Устройство ограждения участка территории по адресу: пер. 1-й Новый, 16-д в г. Таганроге Ростовской области, услуги по охране объекта, технологическое присоединение, оценка состояния зеленых насаждений, устройство теплосети, авторский надзор	2825,5		2825,5					2825,51		2825,51	Работы выполнены в полном объеме	
9	Строительство объекта	4474,5		4474,5	4474,5			4474,5	4474,03		4474,03	Работы	

	«Крытый каток с искусственным льдом в г. Таганроге», в т.ч. строительство наружных сетей водопровода и канализации, инженерно-геологические и инженерно-геодезистские изыскания, корректировка ПСД												выполнены в полном объеме
10	Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство локальных очистных сооружений (ЛОС) ливневых стоков ливневой канализации с выпуском в море по адресу: Площадь Авиаторов, 1-л в г. Таганроге Ростовской области»	204,9			204,9	204,86			204,86				Не освоено 204,86 тыс. руб. В адрес проектной организации направлена претензия за нарушение сроков выполнения работ. Не получены технические условия по электроснабжению
11	Технологическое присоединение МОБУ ДОД «Детская музыкальная школа № 3»	505,65			505,65	505,65			505,65	505,65		505,65	Работы выполнены в полном объеме
12	Технологическое присоединение к электрическим сетям МБУЗ детского санатория «Березка»	80,4			80,4	80,4			80,4	80,31		80,31	Работы выполнены в полном объеме
13	Планировка территории (ул. Варданяна,	794,8			794,8	794,8			794,8	794,8		794,8	Работы выполнены в полном объеме

	ул. Шишкина)													
14	Разработка ПСД по объекту «Комплексная реконструкция нежилого здания под многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Таганроге» по адресу: ул. Ленина, 153-а	457,0			457,0	457,0			457,0					Не освоено 457,0 тыс. руб. Исполненный лист направлен в ФУ г.Таганрога. В соответствии с БК РФ оплата будет произведена в течении 3х месяцев
15	Инструментальное обследование (наблюдение за осадками) здания жилого дома, расположенного на Комсомольском Бульваре, 31 в г. Таганроге Ростовской области	259,4			259,4	259,38			259,38	194,53		194,53		Не освоено 64,87 тыс. руб. Выполнен 4-й цикл наблюдений, предоставлен отчет. Ведется 5-й цикл наблюдения
16	Усиление несущих строительных конструкций в месте левой и центральной частей здания Литературного музея А.П. Чехова, здания бывшей мужской гимназии, где А.П. Чехов учился в 1868-1879 гг., расположенного по адресу: ул. Октябрьская, 9 в г.Таганроге Ростовской области. Заделка трещин левой части здания, устройство отмостки, геодезистские	1403,0			1403,0	1403,0			1403,0	940,03		940,03		Не освоено 498,97 тыс. руб. Работы выполнены, оплата задолженности в I кв. 2014 года

	инструментальные наблюдения за осадками												
17	Строительство дошкольных образовательных учреждений детских садов на территории города Таганрога, в том числе разработка ПСД	4507,0		3263,1	1243,9	4507,035		3263,1	1243,935	1243,93		1243,93	Не освоено 3263,07 тыс. руб. Кредиторская задолженность за счет средств областного бюджета
18	Комплексный капитальный ремонт объекта МДОУ № 31 по адресу: Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Ивана Голубца, 1/ Зои Космодемьянской, 11, в том числе авторский надзор	68385,5	50708,4		17677,1	68385,5	50708,4		17677,1	14261,34	10325,2 1	3936,13	Не освоено 54124,16 тыс. руб. Нарушение сроков выполнения работ, ведется претензионная работа.
19	Капитальный ремонт здания лечебного корпуса, административного корпуса МБУЗ «ГБСМП» по адресу: Большой Проспект, 16 в г. Таганроге, в том числе авторский надзор, разработка рабочей и проектной документации	49521,6			49521,6	49521,6			49521,6	49521,6		49521,6	Работы выполнены в полном объеме
	Инструментальное наблюдение за осадкой зданий; детальное (инструментальное) обследование с выдачей технического заключения о состоянии строительных	1310,0			1310,0	1258,82			1258,82	499,23		499,23	Не освоено 810,77 тыс. руб. Оплата за проектные работы будет произведена после получения положительного заключения

	конструкций здания МБУЗ «ГБСМП» по адресу: Большой Проспект, 16 в г. Таганроге; судебная экспертиза проектной документации												Госэкспертизы	
20	Внеплощадочные сети водопровода В1. Студенческий городок Южного федерального университета (комплекс общежитий) по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Бакинская	13000,6		9412,4	3588,2	13000,59		9412,4	3588,19	5946,01		3952,1	1993,91	Не освоено 7054,59 тыс. руб. За счет средств областного бюджета сложилась кредиторская задолженность в объеме 1278,3 тыс. руб. Оплата в 2014 году.
21	Комплексный (капитальный) ремонт и детальное (инструментальное) обследование главного корпуса МБУЗ «Родильный дом» по адресу: ул. Ленина, 153, г. Таганрог, Ростовской области	49043,0		48943,2	99,8	49043,0		48943,2	99,8	49042,9		48943,1	99,8	Работы выполнены в пределах выделенного лимита
22	Строительство 9-этажного муниципального многоквартирного жилого дома по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Чехова, 324-в (в том числе разработка проектной и рабочей документации)	8227,8		5017,3	3210,5	8227,82		5017,3	3210,52	796,77			796,77	Не освоено 7431,05 тыс. руб. Нарушение сроков проектирования, ведется претензионная работа
23	Капитальный ремонт в палатах кардиологического,	6851,0			6851,0	6850,9			6850,9	3498,6			3498,6	Работы по всем договорам выполнены в

	неврологического терапевтических отделений, капитальный ремонт помещений лаборатории, капитальный ремонт кровли, капитальный ремонт внутренних сетей водоснабжения с установкой повысительной насосной станции МБУЗ «Первая городская больница»												полном объеме, 3352,273 тыс. руб. – сумма кредиторской задолженности на 01.01.2014г.	
24	Капитальный ремонт приемного отделения корпуса литер «Ж», приобретение медицинского оборудования и мебели в МБУЗ «ГБ № 3»	1618,5			1618,5	1618,5			1618,5	1618,5			1618,5	Работы выполнены в полном объеме
25	Устройство входа с пандусом в филиале по адресу: ул. Яблочкина, 8 в МБУЗ «ДГП № 1»	1752,6			1752,6	1751,8			1751,8	1442,0			1442,0	Работы выполнены в полном объеме. Сумма кредитной задолженности 310,8 тыс.руб.
26	Экспертиза, разработка рабочей и проектно-сметной документации на капитальный ремонт главного корпуса, разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт	1522,6			1522,6	1442,6			1442,6	1442,6			1442,6	Работы выполнены в полном объеме, экономия 80,0

	лабораторного корпуса, технологическое присоединение энергопринимающих устройств, устройство ограждения МБУЗ «Родильный дом»													
27	Приобретение автотранспортного средства для МБУЗ «Родильный дом»	268,2			268,2	268,2			268,2	268,2			268,2	Работы выполнены в полном объеме
28	Капитальный ремонт помещений главного корпуса МБУЗ «ДГБ», в том числе разработка ПСД	9386,3		7913,6	1472,7	9386,2		7913,6	1472,6	9386,2		7913,6	1472,6	Работы выполнены в полном объеме
29	Капитальный ремонт лифта, приобретение сервера, экспертиза и проверка достоверности сметного расчета на капитальный ремонт офтальмологического корпуса МБУЗ «ГБ № 7»	1811,8			1811,8	1798,7			1798,7	1598,7			1598,7	Работы выполнены в полном объеме. Экономия по результатам торгов 213,1 тыс. руб.
30	Капитальный ремонт в помещениях, разработка проектно-сметной документации на переоборудование кровли в филиале № 1 по адресу ул. Инструментальная, 15, приобретение медицинского оборудования, автомобиля для кабинета неотложной медицинской помощи	2121,0		759,8	1361,2	2121,0		759,8	1361,2	2121,0		759,8	1361,2	Работы выполнены в полном объеме

	для МБУЗ «ГП № 1»														
31	Разработка ПСД на капитальный ремонт приточно-вытяжной вентиляции на ул. Чучева, 26, приобретение медицинского оборудования для МБУЗ «ДГП № 1»	383,6			383,6	383,6			383,6	383,6			383,6	Работы выполнены в полном объеме	
32	Приобретение медицинского оборудования для МБУЗ «ДГП № 2»	440,0			440,0	440,0			440,0	440,0			440,0	Работы выполнены в полном объеме	
33	Разработка ПСД на капитальный ремонт внутренних электрических сетей, приобретение сервера для МБУЗ «СП № 1»	211,1			211,1	208,4			208,4	208,4			208,4	Работы выполнены в полном объеме	
34	Приобретение медицинского оборудования и сервера для МБУЗ «СП № 2»	650,0			650,0	644,7			644,7	644,7			644,7	Оборудование приобретено, установлено и оплачено.	
35	Приобретение медицинского оборудования и сервера для МБУЗ «СП № 3»	476,9			476,9	476,9			476,9	476,9			476,9	Оборудование установлено и оплачено.	
36	Капитальный ремонт в филиалах МБУЗ «ГП № 2»	33096,4		26228,4	6868,0	33084,0			26228,4	6855,6		33084,0	26228,4	6855,6	Работы выполнены. В связи с экономией средств не освоено 10,1 тыс. руб.

37	Приобретение автомобиля для кабинета неотложной медицинской помощи, мебели, медицинской мебели и медицинского оборудования для филиалов, расположенных по адресам: ул. Ленина, 216; ул. Л. Чайкиной, 39; ул. Греческая, 104, МБУЗ «ГП № 2»	2570,0			2570,0	2570,0			2570,0	2570,0			2570,0	Работы выполнены в полном объеме
38	Приобретение мебели, медицинской мебели и медицинского оборудования для оснащения административно-лечебного корпуса МБУЗ «ГБСМП»	2193,0			2193,0	2192,9			2192,9	2192,9			2192,9	Работы выполнены в полном объеме
39	Выборочный капитальный ремонт МБОУ ДОД «ТДХШ им С.И. Блонской»	13650,0		1000,0	12650,0	13647,05		1000,0	12647,05	13645,88		998,83	12647,05	Работы выполнены в полном объеме. Кредиторская задолженность 1002,95 тыс. руб.
40	Капитальный ремонт объекта, расположенного по адресу: ул. Морозова, 8	0			0	0			0	0			0	Работы по капитальному ремонту перенесены на 2015 год
41	Разработка ПСД на капитальный ремонт стадиона «Радуга»	1500,0			1500,0	1500,0			1500,0	449,6			449,6	Работы выполнены в полном объеме.

														Кредиторская задолженность 1050,4 тыс. руб.
42	Капитальный ремонт, в том числе разработка ПСД, внутригородских дорог и тротуаров	42783,6		30233,6	12550,0	42783,6		30233,6	12550,0	29988,6		18693,7	11294,9	Работы выполнены в полном объеме. В связи с отсутствием областных средств сложилась кредиторская задолженность в размере 12795,0 тыс. руб.
43	Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов	35403,0		25584,5	9818,5	33166,0		23347,5	9818,5	29519,0		21371,8	8147,2	Не освоено 5884,2 тыс. руб. Работы по 4м объектам не проводились, т.к. при согласовании документации с Министерством транспорта РО выявлено, что данные объекты входят в состав внутригородских дорог и не являются дворовыми территориями.
ИТОГО		524849,69	166553,6	159901,7	198394,39	475966,83	123042,4	157564,7	195359,73	297306,86	32260,06	107900,11	157146,69	

ПСД - проектно-сметная документация.

Заместитель Главы Администрации
города Таганрога – управляющий делами

А.Б. Забежайло