

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ТАГАНРОГ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАГАНРОГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.03.2015

№ 1059

г. Таганрог

Об утверждении отчета о реализации в 2014 году муниципальной программы города Таганрога «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Таганрога»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Таганрог», постановлением Администрации города Таганрога от 30.09.2013 № 3015 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ» **постановляю:**

1. Утвердить отчет о реализации в 2014 году муниципальной программы города Таганрога «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Таганрога» утвержденной постановлением Администрации города Таганрога от 15.10.2013 № 3204, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Пресс-службе Администрации города Таганрога (Яковлева Т.Г.) обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Таганрога Панасенко В.В.

Мэр города Таганрога

В.А. Прасолов

Верно
Начальник общего отдела

Н.А. Лунева

ОТЧЕТ

о реализации в 2014 году муниципальной программы города Таганрога
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Таганрога»

1. Результаты реализации Программы в 2014 году

В 2014 году в рамках реализации муниципальной программы города Таганрога «Обеспечение доступным комфортным жильем населения города Таганрога», утвержденной постановлением Администрации города Таганрога от 15.10.2013 № 3204 (далее - Программа), велась работа по следующим направлениям:

1. Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда».

Для осуществления мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2014 году между Администрацией города Таганрога и министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области заключено соглашение. Программа предусматривает отселение 126 семей (314 человек) из 126 квартир общей площадью 5004,04 кв. м из 27 домов.

Проведена работа с гражданами по выбору способа отселения: выкуп либо приобретение.

Заключено 52 договора выкупа, также заключен и зарегистрирован муниципальный контракт участия в долевом строительстве на приобретение 65 благоустроенных жилых помещений.

2. Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в городе Таганроге».

Между Администрацией города Таганрога и министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области заключено соглашение от 25.09.2014 № 23-ОБ и дополнительное соглашение от 18.11.2014 № 1 на финансирование 20 молодых семей в 2014 году, объем финансирования мероприятий составляет: за счет средств федерального бюджета - 4 118, 6 тыс. руб., за счет средств областного бюджета - 8 202, 6 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета - 3 360, 8 тыс. рублей.

Свидетельства выданы 30.09.2014 и 20.11.2014, срок реализации свидетельств составляет 9 месяцев, т.е. соответственно до 30.06.2015 и 20.08.2015.

3. Подпрограмма «Реализация проектов капитального строительства социального жилья на территории города Таганрога».

Управление капитального строительства города Таганрога является заказчиком на разработку проектной и рабочей документации по объекту: «Строительство девятиэтажного муниципального дома по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Чехова, 324-в». Контракт от 29.08.2013 с проектной организацией ООО «Севкавнипиагпропром» на сумму 9 002,76 тыс. руб.

18.07.2014 получено положительное заключение экспертизы. Освоено бюджетных средств – 8 206,0 тыс. руб.

Разработана проектная документация по объекту: «г. Таганрог, муниципальный многоквартирный жилой дом по ул. Мариупольское Шоссе, 27-3. Корпус 1в. (3-я очередь строительства)».

4. Подпрограмма «Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений».

В 2014 году утвержден список на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот в размере 25 725 000 рублей на 30 человек. Заключен муниципальный контракт участия в долевом строительстве с ООО «Связь Информ Медиа», по условиям которого срок ввода дома в эксплуатацию 01.08.2015.

После регистрации права собственности квартиры будут предоставлены детям-сиротам.

Кроме того, в отчетном периоде завершены мероприятия по обеспечению жильем 16 детей-сирот, мероприятия по которым не были профинансированы в 2013 году.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за год представлены в таблице № 1.

2. Описание результатов реализации Программы в 2014 году

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

Заключено и оплачено 52 договора выкупа.

Заключен и зарегистрирован муниципальный контракт участия в долевом строительстве на приобретение 65 благоустроенных жилых помещений. Произведена оплата средств местного бюджета в размере 30 млн. руб. и средств областного бюджета в размере 56, 8 млн. рублей. По условиям муниципального контракта ввод в эксплуатацию запланирован на 3 квартал 2015 года.

В связи с отказом 9 семей от заключения договоров выкупа, Администрацией города Таганрога в министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области направлены предложения по внесению изменений в постановление Правительства Ростовской области от 18.04.2013 № 196 «Об утверждении областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2013-2017 годах» по этапу 2014 года – перенос 9 квартир на 2015 год.

Освоено 93 % средств местного бюджета и 92 % областного бюджета.

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в городе Таганроге»

В 2014 году выделено 4 118, 560 тыс. руб. из федерального бюджета, 8 202, 631 тыс. руб. из областного бюджета и 3 360, 810 тыс. руб. из местного бюджета для обеспечения 20 молодых семей города Таганрога. Все свидетельства выданы в установленные сроки, из 20 свидетельств, выданных в 2014 году, реализовано 14. Не реализовали свое право 6 молодых семей в связи с подбором подходящего жилого помещения. Срок реализации свидетельств составляет 9 месяцев (до 30.06.2015 и 20.08.2015 согласно датам выдачи). Выбор жилья молодыми семьями осуществляется самостоятельно.

В соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации не использованные в 2014 году межбюджетные трансферты, предоставленные из федерального и областного бюджетов в форме субсидий для обеспечения жильем молодых семей, будут возвращены в доход бюджета, из которого они были предоставлены, в течение первых 15 рабочих дней 2015 года. Расходование в 2015 году остатков средств федерального бюджета 2014 года, будет возможно только после подтверждения Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации потребности Ростовской области в использовании остатков субсидий прошлых лет. Как показывает практика, потребность в использовании остатков федеральных средств подтверждается в марте - апреле очередного финансового года. Таким образом, дальнейшее освоение средств возможно после возврата денег в бюджет г. Таганрога.

Кроме того, в 2014 году реализовано 2 свидетельства, выданных молодым семьям в 2013 году.

Подпрограмма «Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений».

В 2014 году утвержден список на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот в размере 25 725 000 рублей на 30 человек. Объявленный 26.05.2014 аукцион не состоялся в связи с отсутствием участников. Повторно объявленный 27.08.2014 аукцион состоялся 14.10.2014, по его итогам заключен муниципальный контракт участия в долевом строительстве с ООО «Связь Информ Медиа», по условиям которого срок ввода дома в эксплуатацию 01.08.2015 года. По условиям контракта произведена оплата в полном объеме.

После регистрации права собственности квартиры будут предоставлены детям-сиротам.

Кроме того, в 2014 году завершены мероприятия по обеспечению жильем 16 детей-сирот, мероприятия по которым не были профинансированы в 2013 году.

Постановлением Администрации города Таганрога от 27.05.2014 № 1617 все дети-сироты обеспечены жильем. Лица из числа детей-сирот вселились и заключили договоры найма.

В соответствии с действующим законодательством финансовое обеспечение органов местного самоуправления на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, является обязательством субъектов РФ. Протоколом заседания ОМВК от 16.10.2014 № 19 внесены изменения в сводный список детей-сирот 2014 года.

25.11.2014 проект дополнительного соглашения направлен в министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области.

15.12.2014 средства поступили в бюджет города Таганрога.

18.12.2014 средства переведены застройщику.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ представлены в таблице № 2.

3. Сведения об использовании средств бюджета муниципального образования «Город Таганрог», областного, федерального бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Таганрога»
за 2014 год представлены в таблице № 3.

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Таганрога»

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			2013	2014		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области»						
1	Доля молодых семей, реализовавших свое право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий, в общем количестве молодых семей – претендентов на получение социальных выплат	проценты	10	10	11,1	В связи с уменьшением количества молодых семей, принятых на учет в 2014 году (в сравнении с предыдущим годом), увеличилась доля молодых семей, реализовавших свое право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий, в общем количестве молодых семей – претендентов на получение социальных выплат
Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»						
2	Планируемая площадь ликвидируемого жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции	тыс. кв. м	5824	2 500	544,08	Отсутствие средств в бюджете города Таганрога на данные цели
3	Площадь жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, признанного таковым до 01.01.2012, подлежащая отселению до 31.12.2015	тыс. кв. м	3662	2 000	4418,55	Руководствуясь постановлением Правительства Ростовской области от 18.04.2013 № 196 «Об утверждении областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2013-2017 годах», в 2014 году было расселено 4418,55 кв. м

4	Площадь ликвидированного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, признанного таковым до 01.01.2012, по годам реализации до 31.12.2015	тыс. кв. м	3662	2000	4418,55	Руководствуясь постановлением Правительства Ростовской области от 18.04.2013 № 196 «Об утверждении областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2013-2017 годах», в 2014 году было расселено 4418,55 кв. м
5	Количество семей, переселенных из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции.	семей	163	40	52 переселено, кроме того на 65 семей закуплены квартиры	Увеличение объемов средств областного бюджета, выделенных на реализацию программы в 2014 году
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в городе Таганроге»						
6	Количество молодых семей – претендентов на получение социальных выплат	семей	22	20	20	Количество молодых семей, получивших свидетельства, соответствует запланированному показателю
7	Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) молодыми семьями – претендентами на получение социальных выплат	тыс. кв. м	1 300,0	1200,0	981,5	На 01.01.2015 из 20 выданных свидетельств реализовано 14. 6 молодых семей подбирают жилые помещения подходящей для них площадью
Подпрограмма «Реализация проектов капитального строительства социального жилья на территории города Таганрога»						
8	Общая площадь введенного социального жилья	тыс. кв. м	4 696,1	-	-	Финансирование мероприятий в отчетном периоде не планировалось
Подпрограмма «Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений»						
9	Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей подлежащих обеспечению жильем	чел.	39	65	65	Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жильем, соответствует запланированному показателю

10	Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	тыс. кв. м.	1137,99	1625	1625	Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, соответствует запланированному показателю
----	---	-------------	---------	------	------	--

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

№ п/п	Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы	Ответственный исполнитель (должность, Ф.И.О.)	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»									
1.1	Приобретение жилых помещений гражданам, переселяемым из ветхого и аварийного жилья	Начальник отдела по жилищной политике и ипотечному кредитованию Гладких А.П.	3-4 квартал 2014	3-4 квартал 2014	09.10.2014 объявлен электронный аукцион участия в долевом строительстве	26.12.2014 произведена оплата средств областного бюджета в размере 56, 8 млн. рублей	Заключение муниципальных контрактов на закупку квартир	Заключен муниципальный контракт на 65 квартир	
1.2	Оплата выкупной стоимости за изымаемые у них жилые помещения	Начальник отдела по жилищной политике и ипотечному кредитованию Гладких А.П.	3-4 квартал 2014	3-4 квартал 2014	Август 2014	Декабрь 2014	Заключение договоров выкупа с собственникам и жилых помещений	Заключено и оплачено 52 договора выкупа	Отказ 9 семей от заключения договоров выкупа
1.3	Снос аварийных домов	Председатель Комитета по управлению имуществом г. Таганрога Ткаченко Г.Б.	2014	2014	Январь 2014	Январь 2014	Проведение мероприятия по сносу жилых домов по ул. Дачная, 84-1, ул. Чехова, 137	Проведены мероприятия по сносу жилого дома по ул. Дачная, 84-1	В связи с изданием постановления Администрации города Таганрога от 10.10.2014 № 3183 «О мерах по обеспечению исполнению бюджета

									муниципального образования «Город Таганрог» в октябре-ноябре 2014 года» отсутствует возможность заключения договоров на проведение мероприятий по сносу аварийного многоквартирного жилого дома по ул. Чехова, 137
1.4	Реализация жилищного законодательства в рамках подпрограммы	Начальник отдела по жилищной политике и ипотечному кредитованию Гладких А.П.	3 квартал 2014	3 квартал 2014	3 квартал 2014	4 квартал 2014	Проведение электронного аукциона для заключения муниципального контракта на проведение оценки жилых помещений	Заключено и оплачено 2 муниципальных контракта на оказание услуг по оценке квартир	Исправление недочетов в работе подрядчиком
1.5	Расходы на погашение кредиторской задолженности в рамках подпрограммы	Начальник отдела по жилищной политике и ипотечному кредитованию Гладких А.П.	1 квартал 2014 года	1 квартал 2014 года	1 квартал 2014 года	1 квартал 2014 года	Оплата кредиторской задолженности 2013 года	Кредиторская задолженность 2013 года оплачена в 1 квартале 2014 года	
Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей в городе Таганроге»									
2.1	Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома экономкласса	Начальник отдела по жилищной политике и ипотечному кредитованию Гладких А.П.	3-4 квартал 2014	3-4 квартал 2014	30.09.2014	31.12.2014	Выдача и оплата свидетельств	Выдано 20 свидетельств, оплачено 14	Позднее поступление средств областного бюджета в бюджет города Таганрога (28.11.2014); подбор молодыми семьями подходящего жилого

									помещения
2.2	Расходы на приобретение жилых помещений молодым семьям (целевые остатки 2013)	Начальник отдела по жилищной политике и ипотечному кредитованию Гладких А.П.	1-3 квартал 2014	1-3 квартал 2014	май 2014	июль 2014	Оплата 2 свидетельств, выданных в 2013 году	Оплата 2 свидетельств, выданных в 2013 году	Областные и федеральные средства поступили в бюджет города Таганрога в мае 2014 года
Подпрограмма 3 «Реализация проектов капитального строительства социального жилья на территории города Таганрога»									
3.2	Разработка ПСД по объекту: «Строительство 9-этажного муниципального многоквартирного жилого дома по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Чехова, 324-в»	И.о. начальника УКС г. Таганрога Дегтярев Н.Н.	янв. 2014	дек. 2014	янв. 2014	июль 2014	Разработка ПСД	Разработано ПСД	-
	Экспертиза ПСД и достоверность стоимости объекта: «Строительство 9-этажного муниципального многоквартирного жилого дома по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Чехова, 324-в»	И.о. начальника УКС г. Таганрога Дегтярев Н.Н.	янв. 2014	дек. 2014	янв. 2014	июль 2014	Прохождение экспертизы	Получено положительное заключение Госэкспертизы	-
	Технологическое присоединение к электрическим сетям жилого дома по	И.о. начальника УКС г. Таганрога Дегтярев Н.Н.	янв. 2014	дек. 2014	янв. 2014	дек. 2014	Осуществление тех. присоединения	Осуществлено тех. присоединение	-

	адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Чехова 324-в.								
	Корректировка ПСД на строительство жилого дома по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, Мариупольское Шоссе, 27-3 (3 очередь)	И.о. начальника УКС г. Таганрога Дегтярев Н.Н.	янв. 2014	дек. 2014	янв. 2014	дек. 2014	Выполнение корректировки ПСД	Работы не выполнены	Подрядчик не предоставил акты выполненных работ
Подпрограмма 4 «Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений»									
4.1	Приобретение жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа	Начальник отдела по жилищной политике и ипотечному кредитованию Гладких А.П.	2-3 квартал 2014 года	3 квартал 2014 года	27.08.2014	09.12.2014	Заключение муниципального контракта участия в долевом строительстве	Заключен и оплачен муниципальный контракт в полном объеме	Первый аукцион, объявленный 26.05.2014 не состоялся, в связи с отсутствием участников
4.2	Расходы на погашение кредиторской задолженности за 2013 год в рамках подпрограммы	Начальник отдела по жилищной политике и ипотечному кредитованию Гладких А.П.	2-3 квартал 2014 года	4 квартал 2014 года	4 квартал 2014 года	4 квартал 2014 года	Окончательная оплата контракта	18.12.2014 за счет средств областного бюджета осуществлена оплата контракта в полном объеме	Позднее возвращение в бюджет города Таганрога остатка субвенций 2013 года для окончательной оплаты контракта

СВЕДЕНИЯ

об использовании средств бюджета муниципального образования «Город Таганрог», областного, федерального бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы города Таганрога «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Таганрога за 2014 г.

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП	Источники финансирования	Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.)	Фактические расходы (тыс. руб.)
1	2	3	4	5
Муниципальная программа	Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Таганрога	всего	332 749,0	313 946,2
		местный бюджет	76867,55	72895,0
		областной бюджет	213254,6	199958,2
		федеральный бюджет	42626,85	41093,0
Подпрограмма 1	Переселение граждан из аварийного жилищного фонда	всего	266264,9	252819,7
		местный бюджет	68219,7	65090,8
		областной бюджет	198045,2	187728,93
		федеральный бюджет	-	-
Основное мероприятие 1.1	Приобретение жилых помещений гражданам, переселяемым из ветхого и аварийного жилья	всего	97 855,7	97 311,54
		местный бюджет	40 496,5	40 496,4
		областной бюджет	57 359,2	56 815,14
		федеральный бюджет	-	-
Основное мероприятие 1.2	Оплата выкупной стоимости за изымаемые у них жилые помещения	всего	91 722,5	78 867,15
		местный бюджет	25 509,8	22 425,15
		областной бюджет	66 212,7	56 442,0
		федеральный бюджет	-	-
Основное мероприятие 1.3	Снос аварийных домов	всего	176,4	176,4
		местный бюджет	176,4	176,4
		областной бюджет	-	-
		федеральный бюджет	-	-
Основное мероприятие 1.4	Реализация жилищного законодательства в рамках подпрограммы	всего	2037,0*	1992,85
		местный бюджет	2037,0	1992,85
		областной бюджет	-	-

		федеральный бюджет	-	-
Основное мероприятие 1.5	Расходы на погашение кредиторской задолженности за 2013 год в рамках подпрограммы	всего	74473,3	74471,79
		местный бюджет	-	-
		областной бюджет	74473,3	74471,79
		федеральный бюджет	-	-
Подпрограмма 2	Обеспечение жильем молодых семей в городе Таганроге	всего	17 633,6	12 374,75
		местный бюджет	3 604,75	2 859,76
		областной бюджет	9334,5	6354,48
		федеральный бюджет	4694,35	3160,51
Основное мероприятие 2.1	Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома экономкласса	всего	15682,11	10 423,26
		местный бюджет	3360,81	2 615,82
		областной бюджет	8202,7	5222,68
		федеральный бюджет	4118,6	2 584,76
Основное мероприятие 2.2	Расходы на приобретение жилых помещений молодым семьям (целевые остатки 2013)	всего	1951,49	1951,49
		местный бюджет	243,94	243,94
		областной бюджет	1131,8	1131,8
		федеральный бюджет	575,75	575,75
Подпрограмма 3	Реализация проектов капитального строительства социального жилья на территории города Таганрога	всего	10060,5	9 961,8
		местный бюджет	5043,1	4 944,5
		областной бюджет	5017,4	5 017,3
		федеральный бюджет	-	-
Основное мероприятие 3.1	Строительство 9-этажного муниципального многоквартирного жилого дома по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Чехова, 324-в	всего	0,0	0,0
		местный бюджет	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0
	Строительство 10-этажного муниципального многоквартирного жилого дома по адресу: Мариупольское Шоссе, 27-3 (3-я очередь)	всего	0,0	0,0
		местный бюджет	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0
Основное мероприятие 3.2	Разработка ПСД по объекту: «Строительство 9-этажного муниципального многоквартирного жилого дома по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Чехова, 324-в»	всего	8 206,2	8 206,0
		местный бюджет	3188,8	3188,7
		областной бюджет	5017,4	5017,3
		федеральный бюджет	-	-
	Экспертиза ПСД и достоверность стоимости объекта: «Строительство ж/д по ул. Чехова, 324-в»	всего	757,279	757,278
		местный бюджет	757,279	757,278
		областной бюджет	-	-

		федеральный бюджет	-	-
	Технологическое присоединение к электрическим сетям жилого дома по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Чехова, 324-в	всего	999,0	998,52
		местный бюджет	999,0	998,52
		областной бюджет	-	-
		федеральный бюджет	-	-
	Корректировка ПСД на строительство ж/д по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, Мариупольское Шоссе, 27-3 (3-я очередь)	всего	98,0	-
		местный бюджет	98,0	-
		областной бюджет	-	-
		федеральный бюджет	-	-
Подпрограмма 4	Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	всего	38 790,0	38 790,0
		местный бюджет	-	-
		областной бюджет	857,5	857,5
		федеральный бюджет	37 932,5	37 932,5
Основное мероприятие 4.1	Приобретение жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа	всего	25 725,0	25 725,0
		местный бюджет	-	-
		областной бюджет	857,5	857,5
		федеральный бюджет	24 867,5	24 867,5
Основное мероприятие 4.2	Расходы на погашение кредиторской задолженности за 2013 год в рамках подпрограммы	всего	13 065,0	13 065,0
		местный бюджет	-	-
		областной бюджет	-	-
		федеральный бюджет	13 065,0	13 065,0

*в том числе денежные средства в сумме 1697,0 тыс. руб., выделенные из резервного фонда Администрации города Таганрога в 2014 году, в соответствии с распоряжением Администрации города Таганрога от 16.01.2014 № 4

Заместитель Главы Администрации
города Таганрога - управляющий делами

А.Б. Забежайло