

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ТАГАНРОГ»**

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАГАНРОГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.04.2015

№ 1122

г. Таганрог

Об утверждении отчета о реализации в 2014 году муниципальной программы города Таганрога «Развитие транспортной системы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Решением Городской Думы города Таганрога от 30.09.2013 № 590 «Об утверждении Положения «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе муниципального образования «Город Таганрог», постановлением Администрации города Таганрога от 30.09.2013 № 3015 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ», а также на основании результатов исполнения программных мероприятий **постановляю:**

1. Утвердить отчет о реализации в 2014 году муниципальной программы города Таганрога «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Администрации города Таганрога от 17.10.2013 № 3277, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Пресс-службе Администрации города Таганрога (Яковлева Т.Г.) обеспечить опубликование настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Таганрога Махова А.В.

Мэр города Таганрога

В.А. Прасолов

Верно

Начальник общего отдела

Н.А. Лулева

ОТЧЕТ

о реализации в 2014 году муниципальной программы города Таганрога «Развитие транспортной системы»

1. Основные результаты, достигнутые в 2014 году в рамках муниципальной программы города Таганрога «Развитие транспортной системы» на 2014-2020 годы.

На реализацию в 2014 году мероприятий муниципальной программы города Таганрога «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Администрации города Таганрога от 17.10.2013 № 3277 (далее - Программа), предусматривалось 256118,35 тыс. руб. в том числе средства областного бюджета - на сумму 107334,7 тыс. руб., средства местного бюджета - на сумму 148783,65 тыс. руб.

За 2014 год расходы из средств областного и местного бюджетов на проведение мероприятий, направленных на дорожную деятельность и повышение безопасности дорожного движения, а также на совершенствование управления городским пассажирским транспортом составили 187460,9 тыс. руб. (средства областного бюджета – 63113,7 тыс. руб., местного бюджета – 124347,2 тыс. руб.).

Кроме того, в соответствии с договорами приняты работы по содержанию, капитальному ремонту автомобильных дорог и разработке проектной документации на строительство дорог на сумму 39283,3 тыс. руб. (областного бюджета - на сумму 38742,7 тыс. руб., средства местного бюджета - на сумму 540,6 тыс. руб.), которые подлежат оплате в 2015 году.

По подпрограмме «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования и повышение безопасности дорожного движения улично-дорожной сети города Таганрога» с учетом принятых обязательств освоение средств в 2014 году составляет 92,9 % $(149960,9+39283,3):203788,4$.

По подпрограмме «Совершенствование системы управления городским пассажирским транспортом, повышение качества пассажирских перевозок и экологической безопасности города Таганрога» приняты услуги в размере 14330, подлежащие оплате в 2015 году $(37500+14330):52330$ освоение – 99 %).

С учетом принятых обязательств, освоение средств, в 2014 году по Программе составляет 94,1 % $(187460,9+39283,3+14330):256118,4$.

Выполненный комплекс работ по развитию транспортной системы позволил обеспечить в 2014 году нормативное содержание городских дорог в соответствии с требованиями технических регламентов, комфортную эксплуатацию внутригородских автомобильных дорог, на которых проведен ремонт, движение транспортных средств без образования заторов и пробок, сохранность элементов обустройства, обеспечение безопасности дорожного движения, эстетический вид и экологическое состояние автомобильных дорог. Проведенный комплекс работ за

2014 год по обеспечению безопасности дорожного движения позволил снизить количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий по сравнению с 2013 годом - на 57 %, тяжесть последствий (количество погибших на 100 пострадавших) на 58 %.

Для достижения результатов в организации дорожной деятельности в г. Таганроге проведены работы по своевременному нанесению дорожной разметки в весенний период, выполнению работ по устранению ямочности дорожного покрытия, уборке придорожных сметов, замене дорожных знаков, установке барьерных и дорожных ограждений, капитальному ремонту 4 автомобильных дорог, зимнему содержанию автомобильных дорог, уборке снега и борьбе с гололедными явлениями.

Программное выполнение мероприятий позволило продлить межремонтные сроки нормативной эксплуатации автомобильных дорог без существенных финансовых затрат и обеспечить эффективную и бесперебойную работу общественного транспорта.

Существенными результатами реализации муниципальной подпрограммы «Совершенствование системы управления городским пассажирским транспортом, повышение качества пассажирских перевозок и экологической безопасности города Таганрога», достигнутыми за отчетный год, являются: улучшение характеристик комфортабельности поездки за счёт увеличения показателя средней вместимости парка транспортных средств общего пользования до 48 пассажиромест; повышение экологической безопасности путем уменьшения среднего возраста парка транспортных средств общего пользования по городу Таганрогу до 11,4 лет. Выполнение сменно-суточного плана рейсов и доля пассажиров, перевезенных электротранспортом, в общем объеме пассажирских перевозок остались на плановом уровне: 73 % и 27 % соответственно. Достигнутые основные результаты в 2014 году являются вкладом в решении задач по повышению качества регулярных перевозок пассажиров и багажа транспортом общего пользования в городе Таганроге, совершенствованию системы управления городским пассажирским транспортом общего пользования; развитию и восстановлению городского электротранспорта как наиболее перспективного и экологически чистого вида транспорта.

2. Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы города Таганрога «Развитие транспортной системы»

При реализации основных целей и задач муниципальной программы по развитию улично-дорожной сети города Таганрога достигнуты запланированные показатели:

по созданию альтернативных маршрутов движения транспорта по улице Спортивной на участке от Поляковского Шоссе до переулка Красногвардейского;

по повышению общего уровня благоустройства города путем восстановления эксплуатационных характеристик автомобильных дорог ямочным ремонтом, наведению санитарной чистоты;

по предупреждению дорожно-транспортных происшествий на улично-дорожной сети города нанесением дорожной разметки, выполнение установки дорожных знаков, дорожного и барьерного ограждения;

по сокращению числа погибших в результате ДТП и тяжести их последствий;

по снижению детского дорожно-транспортного травматизма путем содержания и ремонта элементов обустройства, автомобильных дорог на школьных маршрутах,

по развитию системы городского пассажирского транспорта;

по повышению качества пассажирских перевозок, совершенствованию системы управления городским транспортом.

В течение 2014 года при реализации программных мероприятий решены следующие задачи:

Выполнен капитальный ремонт автомобильных дорог:

по пер. Красногвардейский на участке от ул. Новая до ул. Инструментальная отремонтировано покрытие дороги на площади - 7295 м², въезды – 919 м², тротуары 2365,8 м², установлено дорожных знаков - 920 шт., нанесена дорожная разметка 1625,5 м;

по ул. Больничная (между 24-м Переулком и пер. Зеленый) на участке от ул. 4-я Западная до Большого Проспекта отремонтировано покрытие дороги на площади - 4413 м², въезды – 198 м², тротуары - 571,2 м², установлено дорожных знаков - 9 шт., нанесена дорожная разметка 2242 м;

по ул. 4-я Западная (между ул. Больничная и ул. 2-я Советская) на участке от ул. Транспортная до ул. Больничная отремонтировано покрытие дороги на площади - 2732 м², въезды – 110 м², тротуары - 755,6 м², установлено дорожных знаков-5 шт., нанесена дорожная разметка 590 м.

- ул. Спортивная (пер. Красногвардейский - ул. Транспортная) отремонтировано покрытие дороги на площади - 11021,5 м², съезды - 3590 м², тротуары - 3870 м², установлено дорожных знаков – 65 шт.

Выполнен комплекс работ по содержанию автомобильных дорог:

нанесена дорожная разметка осевая линия пластиком – 6322 м²; краской – 5605,4 м²;

нанесена дорожная разметка «Пешеходный переход», пластиком – 1364 м²; краской – 14602,2 м²;

нанесена дорожная разметка «Стоп – линия», вертикальная разметка – 1099,4 м²; установлено дорожных знаков 437 шт.;

проведена замена исчерпавших ресурс дорожных знаков 500 шт.;

установлены турникетные ограждения – 600 м (ул. Сызранова, ул. Дзержинского, ул. Большая Лиманная, 38-1, ул. Ломоносова, ул. Комарова, ул. Большая Бульварная, ул. Москатова, ул. Социалистическая, ул. Инициативная);

выполнены работы по содержанию барьерного ограждения – 3243,0 м., содержание турникетов - 6861,5 м²;

выполнен покос обочин дорог с учетом необходимой кратности работ- 1896 930,4 м²;

выполнены работы по восстановлению поперечного профиля и ровности проезжей части дорог - 56 200,0 м²;

выполнен ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия дорог - 38303,25 м²;

выполнены работы по обслуживанию 83 светофорных объектов;
выполнены работы по содержанию системы видеонаблюдения «Безопасный город» и «Безопасный город» - 8 объектов;
проведена установка бортовых камер - 491 шт.;

расчистка городских дорог от снега, борьба с гололедными явлениями – очищено - 71 690 500 кв. м., посыпано противогололедными материалами -1253,5 т.;

выполнены работы по устранению мелких повреждений на 177 остановках общественного транспорта;

выполнены работы по уборке городских улиц и переулков остановок общественного транспорта: автомобильных дорог - 625; внутриквартальных проездов - 329; остановок общественного транспорта 197 шт.

При реализации мероприятий совершенствования системы управления городским пассажирским транспортом, повышения качества пассажирских перевозок и экологической безопасности города Таганрога решены задачи:

уменьшения уровня транспортной дискриминации населения;
уменьшения среднего времени передвижения на транспорте общего пользования;

снижено количество пересадок, коэффициент заполнения салона в часы пик;
обеспечена регулярность движения пассажирского транспорта;
обновления парка подвижного состава;
улучшен показатель комфортабельности поездки;
проведены работы по капитальному ремонту контактно-кабельной сети и путевого хозяйства горэлектротранспорта;
улучшены показатели безопасности перевозки пассажиров, экологической безопасности, информационного сервиса.

В 2014 году введено использование спутниковой системы слежения ГЛОНАСС/GPS за работой городского транспорта общего пользования.

Улучшение экологической безопасности достигнуто путем увеличения доли перевозок электротранспортом и снижением выбросов СО и СН автобусами при ужесточении экологических нормативов.

Поэтапная замена изношенного подвижного состава автомобильного пассажирского автотранспорта и электротранспорта позволит обеспечить качество транспортного обслуживания населения на более высоком уровне, а также сократить удельные выбросы токсичных веществ и отработанных газов, что будет являться фактором снижения степени экологических последствий влияния жизнедеятельности человека на окружающую среду.

Вкладом подпрограммы в экономическое развитие города Таганрога является повышение степени социальной устойчивости и трудовой активности его населения, а также привлекательности города как объекта туристического бизнеса.

Таблица 1

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие транспортной системы» на 2014-2020 годы по состоянию на 01 января 2015 года

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			год, предшествую щий отчетному <1>	отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы»						
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Таганрог»	процентов	22,0	22,0	22,0	Сохранность дорог общего пользования на уровне 22% достигнуто за счет проведения работ по устранению ямочности, выбоин и просадок асфальтобетонного покрытия, автомобильных дорог в соответствии с требованиями технических регламентов, выравнивание профиля дорог, имеющих щебеночное основание.
	Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий	человек	25	24	14	В 2014 году совершено 350 ДТП, снижение численности погибших от плана произошло за счет обустройства автомобильных дорог барьерными и дорожными ограждениями, обустройства дорог искусственными неровностями по ул. Петровская, ул. Ленина, ул. Большая Бульварная, использования современных материалов для нанесения разметки из термопластика
	Снижение тяжести последствий (количество погибших на 100 пострадавших)	количество погибших на 100 пострадавших	5,29	5,29	3,3	

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			год, предшествую щий отчетному <1>	отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
						на пешеходных переходах, замене знаков 5,19 «пешеходный переход» на знаки с желто-зеленым отражающим фоном. Проведения своевременных обработок противогололедными материалами в зимний период. Принимались меры по предупреждению ДТП, проведению профилактических мероприятий сотрудниками ОГИБДД УВД России по г. Таганрогу
Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования и повышение безопасности дорожного движения улично-дорожной сети города Таганрога на период 2014-2020 годов»						
1.1	Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Таганрог	км	0	0	0	В течение 2014 года выполнены работы по разработке проектной документации на строительство 4 подъездных дорог к строящимся детским дошкольным учреждениям
1.2	Протяженность капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования муниципального образования город Таганрога	км	1,05	1,3	2,898	Увеличение протяженности капитального ремонта дорог произошло в связи с дополнительным проведением капитального ремонта дороги по ул. Спортивной
1.3	Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	8,27	0	0	Из-за отсутствия финансирования ремонт дорожного покрытия в 2014 не проводился
Подпрограмма 2 «Совершенствование системы управления городским пассажирским транспортом, повышение качества пассажирских перевозок						

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			год, предшествую щий отчетному <1>	отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
и экологической безопасности города Таганрога»						
2.1	Средняя вместимость парка транспортных средств общего пользования	Количество мест	47	47	48	Отклонения связаны с началом конкурса на право заключения договора на осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа транспортом общего пользования в г. Таганроге на 2014-2015 годы посредством увеличения баллов в критериях оценки, понуждение перевозчиков за счет собственных средств к обновлению подвижного состава большей вместимости (преимущественно категории М 3), соответствующего более высокому экологическому классу
2.2	Средний возраст парка транспортных средств общего пользования	лет	15	15	11,4	
2.3	Процент выполнения рейсов согласно сменно-суточному плану	%	73	73	73	-
2.4	Доля пассажиров, перевезенных электротранспортом, в общем объеме перевозок	%	27	27	27	-

Таблица 2

**Сведения
о степени выполнения в 2014 году основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы
«Развитие транспортной системы» на 2014-2020 годы**

№ п/п	Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы	Ответственный исполнитель (должность, Ф.И.О.)	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования и повышение безопасности дорожного движения улично-дорожной сети города Таганрога на период 2014-2020 годов»									
1.1	Основное мероприятие. Содержание автомобильных дорог, внутриквартальных проездов общего пользования муниципального образования «Город Таганрог» и искусственных сооружений на них (мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения)	Директор МБУ «Благоустройство» Михайленко Е.В.	01.01.2014	31.12.2014	01.01.2014	31.12.2014	Обеспечение безопасного нормативно содержания автомобильных дорог общего пользования	Устранение деформаций и повреждений дорожного покрытия автомобильных дорог асфальтобетонными смесями является одним из основных видов работ для сохранения эксплуатационных характеристик автомобильных дорог. В 2014 году ямочность асфальтобетонного покрытия дорог устранена на площади 38 303,25 м ² в связи с чем продлены межремонтные сроки выполнения работ на основных транспортных дорогах	
1.2	Основное мероприятие. Ремонт автомобильных дорог, внутриквартальных проездов общего пользования	Директор МБУ «Благоустройство» Михайленко Е.В.	-	-	-	-	-	-	Не выделено финансирование

	муниципального образования «Город Таганрог» и искусственных сооружений на них								
1.3	Основное мероприятие. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Таганрог»	Директор МБУ «Благоустройство» Михайленко Е.В.	01.05.2014	30.11.2014	01.05.2014	30.11.2014	Восстановление характеристик надежности и безопасности автомобильных дорог, имеющих асфальтобетонное покрытие по ул. Больничная, ул. 4-я Западная, пер. Красногвардейский, ул. Спортивная	На основании проведенного капитального ремонта на дорогах по ул. Больничная, ул. 4-я Западная, пер. Красногвардейский, ул. Спортивная восстановлена пропускная способность движения транспорта, восстановлены пешеходные зоны, установлены дорожные знаки, нанесена дорожная разметка, выполнено восстановление асфальтобетонного покрытия на площади 37286 м ²	
1.4	Основное мероприятие. Проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Таганрог»	Директор МБУ «Благоустройство» Михайленко Е.В.	-	-	-	-	-	-	Не выделено финансирование
1.5	Основное мероприятие. Строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Таганрог» и искусственных сооружений на них	Директор МБУ «Благоустройство» Михайленко Е.В.	-	-	-	-	-	-	Не выделено финансирование

1.6	Основное мероприятие. Проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Таганрог»	Директор МБУ «Благоустройство» Михайленко Е.В.	20.09.2014	30.11.2014	20.09.2014	30.11.2014	Разработка проектной документации на строительство подъездных дорог к 4 дошкольным учреждениям	Разработана проектная документация на строительство подъездных дорог к 4 детским садам по пер. 1-й Новый, 16-д, ул. Сергея Шило, 259-2, ул. Чучева, 48 и ул. Чучева, 48-а	В связи с необходимостью формирования земельного участка и подготовки градостроительного плана земельного участка, положительное заключение государственной экспертизы на проекты 3 дорог получено в январе 2015 года
1.7	Основное мероприятие. Выполнение работ по текущему ремонту и содержанию уличного освещения	Директор МБУ «Благоустройство» Михайленко Е.В.	01.01.2014	31.12.2014	01.01.2014	31.12.2014	Обеспечение освещенности улично-дорожной сети	Работы по ремонту наружного освещения проведены за счет собственных средств МУП «Таганрогэнерго»	Не передано имущество МУП «Таганрогэнерго» в МБУ «Благоустройство» по причине отклонения решения кредиторов и МУП «Таганрогэнерго»
1.8	Основное мероприятие. Оплата за	Директор МБУ «Благоустройство»	01.01.2014	31.12.2014	01.01.2014	31.12.2014	Обеспечение освещенности улично-дорожной	Освещение автомобильных дорог на рабочих сетях наружного освещения	

	электроэнергию, потребляемую сетями уличного освещения	Михайленко Е.В.					сети	осуществлялось без ограничения в соответствии с установленными лимитами потребления	
1.9	Основное мероприятие. Проведение оценки достоверности определения сметной стоимости проектно-изыскательных работ по строительству дорог к детским садам	Директор МБУ «Благоустройство» Михайленко Е.В.	01.04.2014	31.09.2014	01.04.2014	31.09.2014	Подтверждение обоснования начальной максимальной цены работ по капитальному ремонту автомобильных дорог	Получено заключение с подтверждением начальной максимальной цены работ по капитальному ремонту автомобильных дорог	
1.10	Основное мероприятие. Технологическое присоединение к электрическим сетям	Директор МБУ «Благоустройство» Михайленко Е.В.	01.01.2014	31.12.2014	01.01.2014	31.12.2014	Получение технических условий на присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок) к электрическим сетям сетевой организации	Технические условия на присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок) к электрическим сетям сетевой организации получены	
Подпрограмма 2 «Совершенствование системы управления городским пассажирским транспортом, повышение качества пассажирских перевозок и экологической безопасности города Таганрога»									
2.1	Основное мероприятие. Повышение безопасности движения транспорта общего пользования и экологической безопасности	Начальник отдела транспорта Администрации г. Таганрога И.П. Ковалев во взаимодействии с МУП «ГТУ»	01.01.2014	31.12.2014	01.01.2014	31.12.2014	Повышение качества регулярных перевозок пассажиров и багажа электротранспортом в городе Таганроге	Повышение качества регулярных перевозок пассажиров и багажа электротранспортом в городе Таганроге	-
2.1	Основное мероприятие. Меры социальной поддержки населения города Таганрога	Начальник отдела транспорта Администрации г. Таганрога И.П. Ковалев	01.01.2014	31.12.2014	01.01.2014	31.12.2014	Повышение качества регулярных перевозок пассажиров и багажа		В связи с дефицитом средств муниципального образования

		во взаимодействии с МУП «ГТУ»					транспортом общего пользования в городе Таганроге, совершенствовани е системы управления городским пассажирским транспортом общего пользования		«Город Таганрог», образование м кредиторско й задолженно сти в выплатах субсидий :ОАО «Автоколон на № 1423», ООО «Автолайн-К», ООО «Русскаяй транзит-2», ООО «Маршрутно ое такси «Южный город»)
--	--	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	---

Таблица 3

Сведения

об использовании средств бюджета муниципального образования «Город Таганрог», областного, федерального бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы города Таганрога «Развитие транспортной системы» за 2014 г.

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП	Источники финансирования	Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.)	Фактические расходы (тыс. руб.)
Муниципальная программа	Развитие транспортной системы	Всего	256 118,35	187460,9
		Местный бюджет	148783,65	124347,2
		Областной бюджет	107334,7	63113,7
		Федеральный бюджет	-	-
		Внебюджетные источники	-	-
Подпрограмма 1	Развитие сети автомобильных дорог общего пользования и повышение безопасности дорожного движения улично-дорожной сети города Таганрога на период 2014-2020 годов»	Всего	203788,35	149960,9
		Местный бюджет	96 453,65	86847,2
		Областной бюджет	107 334,7	63113,7
		Федеральный бюджет	-	-
		Внебюджетные источники	-	-
Основное мероприятие 1.1.	Содержание автомобильных дорог, внутриквартальных проездов общего пользования муниципального образования «Город Таганрог» и искусственных сооружений на них (мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения)	Всего	90645,2	62353,4
		Местный бюджет, в том числе кредиторская задолженность 1988,2 за 2013 год	33303,2	32200,8
		Областной бюджет, в том числе кредиторская задолженность 3019,6 за 2013 год	57342,0	30152,6
		Федеральный бюджет	-	-
		Внебюджетные источники	-	-
		Местный бюджет	-	-
		Областной бюджет	-	-
		Федеральный бюджет	-	-
		Внебюджетные источники	-	-
		Основное мероприятие 1.2	Капитальный ремонт автомобильных дорог и внутриквартальных проездов общего пользования муниципального образования «Город Таганрог» и искусственных	Всего
Местный бюджет	14550,0			13 252,6
Областной бюджет, в том числе кредиторская задолженность 10935,0 за 2013 год	48322,3			32961,1
Федеральный бюджет	-			-
Внебюджетные источники	-			-

	сооружений на них	Внебюджетные источники	-	-
Основное мероприятие 1.3	Строительство и реконструкцию автомобильных дорог и внутриквартальных проездов общего пользования о муниципального образования «Город Таганрог» и искусственных сооружений на них	Всего	-	-
		Местный бюджет	-	-
		Областной бюджет	-	-
		Федеральный бюджет	-	-
		Внебюджетные источники	-	-
Основное мероприятие 1.4	Разработка проектной документации на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Таганрог» и искусственных сооружений на них	Всего	2935,3	181,1
		Местный бюджет	1264,9	181,1
		Областной бюджет	1670,4	-
		Федеральный бюджет	-	-
		Внебюджетные источники	-	-
Основное мероприятие 1.5	Выполнение работ по текущему ремонту и содержанию уличного освещения	Всего	2600,1	-
		Местный бюджет	2600,1	-
		Областной бюджет	-	-
		Федеральный бюджет	-	-
		Внебюджетные источники	-	-
Основное мероприятие 1.6	Оплата за электроэнергию потребляемую сетями уличного освещения	Всего	44669,9	41 149,3
		Местный бюджет	44669,9	41 149,3
		Областной бюджет		
		Федеральный бюджет		
		Внебюджетные источники		
Основное мероприятие 1.7	Проведение оценки достоверности определения сметной стоимости проектно-изыскательных работ по строительству дорог к детским садам	Всего	60	60
		Местный бюджет	60	60
		Областной бюджет		
		Федеральный бюджет		
		Внебюджетные источники		
Основное мероприятие 1.8	Технологическое присоединение к электрическим сетям	Всего	5,6	1,7
		Местный бюджет	5,6	1,7
		Областной бюджет		
		Федеральный бюджет		
		Внебюджетные источники		

Подпрограмма 2	Совершенствование системы управления городским пассажирским транспортом, повышение качества пассажирских перевозок и экологической безопасности города Таганрога	Всего	52 330,0	37 500,0
		Местный бюджет	52 330,0	37 500,0
		Областной бюджет	-	-
		Федеральный бюджет	-	-
		Внебюджетные источники	-	-
Основное мероприятие 2.1	Повышение безопасности движения транспорта общего пользования и экологической безопасности	Всего	10 000,0	10 000,0
		Местный бюджет	10 000,0	10 000,0
		Областной бюджет	-	-
		Федеральный бюджет	-	-
		Внебюджетные источники	-	-
Основное мероприятие 2.2	Меры социальной поддержки населения города Таганрога	Всего	42 330,0	27 500,0
		Местный бюджет	42 330,0	27 500,0
		Областной бюджет	-	-
		Федеральный бюджет	-	-
		Внебюджетные источники	-	-

Таблица 4

Информация

о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств муниципального образования «Город Таганрог» при реализации в 2014 году основных мероприятий муниципальной программы города Таганрога «Развитие транспортной системы» на 2014-2020 годы

Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов)	Установленный объем софинансирования расходов* (%)			Объем фактических расходов *					
	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	за счет средств федерального бюджета		за счет средств областного бюджета		за счет средств местного бюджета	
				тысяч рублей	%	тысяч рублей	%	тысяч рублей	%
Программа «Развитие транспортной системы» на 2014-2020 годы									
Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования и повышение безопасности дорожного движения улично-дорожной сети города Таганрога на период 2014-2020 годов»									
Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Таганрог»									
Капитальный ремонт а/д ул. Спортивная (пер. Красногвардейский /ул. Транспортная)	-	72,4	27,6	-	-	-	-	4855,8	80,4
Капитальный ремонт а/д ул. 4-я Западная (между ул. Больничная и ул. 2-я Советская) на участке от ул. Транспортная до ул. Больничная	-	72,4	27,6	-	-	4819,7	94,6	1837,3	94,6

Капитальный ремонт а/д по ул. Больничная (между 24-м Переулком и пер. Зеленый) на участке от ул. 4-я Западная до Большого Проспекта	-	72,4	27,6			7218,2	95,8	2751,7	95,8
Капитальный ремонт а/д по пер. Красногвардейском у на участке от ул. Новая до ул. Инструментальная	-	72,4	27,6			9988,2	92,5	3807,7	92,5
Проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Таганрог»									
Разработка проектной документации на строительство автомобильных дорог: к детскому саду по пер. 1-й Новый. 16 в г. Таганроге, по ул. Сергея Шило, 259/2 со стороны ул. Сергея Шило в г. Таганроге, по ул. Сергея Шило от дома ул. Сергея Шило, 257 до ул. Галицкого в г. Таганроге, по ул. Чехова вдоль детского сада по	-	72,4	27,6			-	-	181,1	14,3

ул. Чучева, ул. Чучева, 48 до ул. Чучева 46/1 в г. Таганроге									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

* Объем расходов по договору

* ул. Спортивная - 19274,2 тыс. руб. (ОБ – 13954,5 тыс. руб., МБ – 5319,7 тыс. руб.), профинансировано: МБ – 4855,8 тыс. руб.

* пер. Красногвардейский - 14922,0 тыс. руб., (ОБ – 10803,5 тыс. руб., МБ – 4118,5 тыс. руб.), профинансировано: 13795,9 тыс. руб. , из них ОБ – 9988,2 тыс. руб., МБ – 3807,7 тыс. руб.

* ул. 4-я Западная – 7039,1 тыс. руб. (ОБ- 5096,3 тыс. руб., МБ – 1942,8 тыс. руб.), профинансировано: 6657,0 тыс. руб., из них ОБ – 4819,7 тыс. руб., МБ – 1837,3 тыс. руб.

* ул. Больничная – 10404,5 тыс. руб. (ОБ -7532,8 тыс. руб., МБ – 2871,7 тыс. руб.), профинансировано: 9969,9 тыс. руб., из них: ОБ – 7218,2 тыс. руб., МБ – 2751,7 тыс. руб.

Заместитель Главы Администрации города Таганрога –
управляющий делами

А.Б. Забежайло