

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ТАГАНРОГ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАГАНРОГА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

14.04.2015

№ 1207

г. Таганрог

Об утверждении отчета о реализации в 2014 году муниципальной программы города Таганрога «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Таганрога»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Решением Городской Думы города Таганрога от 30.09.2013 № 590 «Об утверждении Положения «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе муниципального образования «Город Таганрог», постановлением Администрации города Таганрога от 30.09.2013 № 3015 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ», а также на основании результатов исполнения программных мероприятий **постановляю:**

1. Утвердить отчет о реализации в 2014 году муниципальной программы города Таганрога «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Таганрога», утвержденной постановлением Администрации города Таганрога от 21.10.2013 № 3309, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Пресс-службе Администрации города Таганрога (Яковлева Т.Г.) обеспечить опубликование настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Таганрога Махова А.В.

Мэр города Таганрога

В.А. Прасолов

Верно  
Начальник общего отдела

Н.А. Лунева

**ОТЧЕТ**  
**о реализации в 2014 году муниципальной программы города Таганрога**  
**«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами**  
**населения города Таганрога»**

1. Основные результаты, достигнутые в 2014 году в рамках муниципальной программы города Таганрога «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Таганрога»

На реализацию в 2014 году мероприятий муниципальной программы города Таганрога «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Таганрога», утвержденной постановлением Администрации города Таганрога от 21.10.2013 № 3309 (далее - Программа), предусматривалось 213544,9 тыс. руб. за счет средств бюджета города Таганрога.

Всего в 2014 году расходы на проведение мероприятий составили:  
развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание условий для управления многоквартирными домами на территории города Таганрога - 252534,9 тыс. руб. (291224,6 тыс. руб. фактическое выполнение):

43458,7 тыс. руб. (82107,5 тыс. руб. фактическое выполнение) из средств бюджета города Таганрога,

209076,2 тыс. руб. из средств областного бюджета;

модернизация систем водоснабжения и водоотведения города Таганрога - 105737,9 тыс. руб. (106535,9 тыс. руб. фактическое выполнение):

103424,5 тыс. руб. (104222,5 тыс. руб. фактическое выполнение) из средств бюджета города Таганрога,

2313,4 тыс. руб. (2313,4 тыс. руб. фактическое выполнение) из средств областного бюджета.

обеспечение реализации муниципальной программы - 66661,7 тыс. руб. (72153,9 тыс. руб. фактическое выполнение) из средств городского бюджета.

Процент освоения средств, выделенных на реализацию Программы по источникам финансирования и направлениям расходов по статье «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание условий для управления многоквартирными домами на территории города Таганрога», составил 81,2 %.

На сегодняшний день количество Управляющих организаций составляет 44, по плану 45, уменьшение связано с банкротством управляющих организаций.

Доля ТСЖ меньше на 2,66 % в связи с изменениями в законодательстве.

## 2. Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей Программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Таганрога»

Основные цели Программы – улучшение предоставления качественных жилищно-коммунальных услуг населению города Таганрога.

Основными задачами Программы являются:

развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание условий для управления многоквартирными домами на территории города Таганрога;

модернизация систем водоснабжения и водоотведения города Таганрога;

обеспечение реализации Программы;

оздоровление зеленых насаждений, рекреационных зон.

В рамках Программы реализован комплекс мероприятий, результаты реализации которых способствовали решению задач и достижению целей Программы.

Проведен капитальный ремонт пятнадцати многоквартирных домов, проведена модернизация и замена 69 лифтов на 24 домах, отработавших срок службы. Приобретены резервные источники электроснабжения на общую сумму 4307,7 тыс. руб.

Проводится работа по информированию населения в средствах массовой информации по управлению многоквартирным домом, а также о необходимости установки приборов учета.

Был проведен конкурс на лучший многоквартирный дом, победителям были выданы денежные сертификаты, на эти цели было потрачено 1166,1 тыс. руб. Проводится благоустройство территорий города на сумму 11356,8 тыс. руб.

Проведена экспертиза проектно-сметной документации на капитальный ремонт инфраструктуры города Таганрога, на нее потрачено 99,5 тыс. руб.

Проведен ремонт жилья по обращениям граждан.

В рамках подпрограммы модернизация систем водоснабжения и водоотведения города Таганрога возмещены недополученные доходы и затраты МУП «Управление «Водоканал» на сумму 100 000,0 тыс. руб., было завершено строительство внеплощадочных сетей водопровода В (студ.городок ЮФУ). Произведен 1 этап технологического присоединения к электрическим сетям напорно-самотечного коллектора вдоль Северо-Западного Шоссе и насосных станций для водоотведения I-II-III-IV мкр. СЖМ и перспективой застройки г. Таганрога, в т.ч. разработка проектов лесов. Разработана проектно-сметная документация на строительство локальных очистных сооружений ливневых стоков ливневой канализации с выпуском в море по адресу Площадь Авиаторов, 1.

Приобретены резервные источники электроснабжения в количестве 12 штук.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы города Таганрога «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Таганрога»

№ п/п	Вид нормативного правового акта	Основные положения нормативного правового акта	Ответственный исполнитель и соисполнители	Ожидаемые сроки принятия
1	2	3	4	5
Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание условий для управления многоквартирными домами на территории города Таганрога»				
1	Постановление Администрации города Таганрога «О расходовании средств Фонда софинансирования расходов, выделенных на капитальный ремонт многоквартирных домов г. Таганрога» в соответствующем году	В соответствии с муниципальной программой города Таганрога «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Таганрога»	УЖКХ г. Таганрога	Мэром г. Таганрога подписано постановление Администрации от 16.06.2014 № 1836 «О расходовании субсидий и иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета местными бюджетами на капитальный ремонт многоквартирных домов г. Таганрога в 2014 году»
2	Постановление Администрации города Таганрога «Об утверждении перечня объектов капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств бюджета города Таганрога» на соответствующий финансовый год	В соответствии с муниципальной программой города Таганрога «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Таганрога»	УЖКХ г. Таганрога	Мэром города Таганрога в 2014 утвержден перечень объектов капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств бюджета города Таганрога
3	Постановление Администрации города Таганрога от 06.04.2012 № 1250 «О порядке отбора многоквартирных домов для включения в долгосрочную целевую программу «Капитальный ремонт многоквартирных домов и создание условий для управления многоквартирными домами на территории города Таганрога на 2011-2014 годы»	В части изменения наименования и приведения в соответствие с муниципальной программой города Таганрога «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Таганрога»	УЖКХ г. Таганрога	В 2014 году Управлением жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога, согласно постановлению Администрации города Таганрога от 06.04.2012 № 1250 «О порядке отбора многоквартирных домов для включения в долгосрочную целевую программу «Капитальный ремонт

				<p>многоквартирных домов и создание условий для управления многоквартирными домами на территории города Таганрога на 2011-2014 годы» произведен отбор многоквартирных домов для создания перечня капитального ремонта</p>
4	<p>Постановление Администрации города Таганрога от 11.09.2013 № 2817 «О проведении ежегодного конкурса на звание «Лучший многоквартирный дом», «Лучший подъезд многоквартирного жилого дома», «Лучшая клумба на территории земельного участка многоквартирного дома», «Самая благоустроенная усадьба», «Самая благоустроенная улица (часть) индивидуальной жилой застройки»</p>	<p>В части изменения наименования и приведения в соответствие с муниципальной программой города Таганрога «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Таганрога»</p>	<p>УЖКХ г. Таганрога</p>	<p>Постановлением Администрации от 29.12.2014 № 4270 внесены изменения в постановление Администрации города Таганрога от 11.09.2013 № 2817 «О проведении ежегодного конкурса на звание «Лучший многоквартирный дом», «Лучший подъезд многоквартирного жилого дома», «Лучшая клумба на территории земельного участка многоквартирного дома», «Самая благоустроенная усадьба», «Самая благоустроенная улица (часть) индивидуальной жилой застройки»</p>

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы города Таганрога  
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Таганрога»  
по состоянию за 2014 год

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			год, предшест- вующий отчетному <1>	отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа города Таганрога «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Таганрога»						
1.1	Доля многоквартирных домов в целом по городу Таганрогу, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива	проценты	13,67	13,7	11,04	В связи с тем, что в законодательство внесены поправки, доля вновь образовавшихся ТСЖ уменьшилась
1.2	Количество управляющих организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами	единиц	43	45	44	Уменьшение связано с банкротством управляющих организаций
1.3	Уровень износа коммунальной инфраструктуры	процент	53	52,5	68,65	Увеличение связано с большим износом сетей водоснабжения и водоотведения, а также трубопроводов теплоснабжения
Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание условий для управления многоквартирными домами на территории города Таганрога»						
2.1	Количество управляющих организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами	единиц	43	45	44	Уменьшение связано с банкротством управляющих организаций
2.2	Доля ТСЖ, созданных собственниками помещений в многоквартирном доме (от количества многоквартирных домов)	процентов	13,67	13,7	11,04	В связи с тем, что в законодательство внесены поправки, доля вновь образовавшихся ТСЖ уменьшилась
2.3	Общая площадь многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт	тыс. м2	300	300	179,993	Из-за лимита средств областного и местного бюджета работы капитального характера были выполнены в меньшем количестве площадей многоквартирных

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			год, предшествующий отчетному <1>	отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
						домов
2.4	Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт	единиц	41	41	15	В связи с дефицитом бюджета было запланировано выполнение капитальных работ только в 15 МКД
2.5	Количество лифтов, отработавших нормативный срок службы, которые планируют заменить	единиц	53	72	69	В связи с дефицитом бюджета была запланирована замена отработавших срок службы 69 лифтов
2.6	Количество обученных и повысивших квалификацию физических лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами или имеющих намерение осуществлять такую деятельность	человек	50	50	50	
2.7	Освещение в средствах массовой информации вопросов выбора способа управления многоквартирными домами, деятельности управляющих организаций, ТСЖ либо жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, организаций по обслуживанию жилищного фонда	репортаж	12	12	12	
Подпрограмма 2 «Модернизация систем водоснабжения и водоотведения города Таганрога»						
3.1	Уровень износа сетей водоснабжения	процентов	53	52,5	55,6	Увеличение связано с тем, что проводятся работы по текущему ремонту и не производится замена
3.2	Уровень износа сетей водоотведения	процентов	53	52,5	81,7	Из-за отсутствия финансирования предприятия выполняют работы по текущему ремонту
3.3	Уровень обеспеченности населения услугами водоснабжения и водоотведения	процентов	91	92	Водоснабжение 91,9 Водоотведение 90,1	

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			год, предшест- вующий отчетному <1>	отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»						
4	Уровень экономии бюджетных средств при проведении процедур муниципального заказа	процентов	2,1	2,15	2,15	

Сведения о степени выполнения в 2014 году основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города Таганрога  
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Таганрога»

№ п/п	Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы	Ответственный исполнитель (должность, Ф.И.О.)	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание условий для управления многоквартирными домами на территории города Таганрога»									
1.1	Предоставление субсидий УО, ТСЖ, ЖСК, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации проведение энергетических обследований многоквартирных домов	Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога Гаврилова Е.В.	01.01.2014	31.12.2015	01.01.2014	31.12.2014	Проведение капремонта	Проведен ремонт 15 многоквартирных домов	
1.2	Предоставление субсидий УО, ТСЖ, ЖСК, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на замену и модернизацию лифтов, отработавших срок службы	Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога Гаврилова Е.В.	01.01.2014	31.12.2014	01.01.2014	31.12.2014	Замена (модернизация) лифтов	Произведена замена 69 лифтов	

1.3	Предоставление субсидий УО, ТСЖ, ЖСК, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на капитальный ремонт фасадов центральной части города	-/-	01.01.2018	31.12.2020			Капремонт фасадов МКД, расположенных в центральной части города	В 2014 году денежные средства не планировались	
1.4	Предоставление мер муниципальной поддержки капитального ремонта ТСЖ, жилищным, ЖСК или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в соответствии с Жилищным Кодексом РФ, Управляющие организации, региональному оператору в соответствии с Областным законом от 11.06.2013 № 1101-ЗС «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области»	-/-	01.01.2018	31.12.2020			Капремонт МКД	В 2014 году денежные средства не планировались	
1.5	Мероприятия по обеспечению резервными источниками электроснабжения объектов жизнеобеспечения города Таганрога	МБУ «ОДСО ЖКХ г. Таганрога», исполнитель директор Сокульский Н.Н.	01.01.2014	31.12.2014	03.10.2014	01.12.2014	Обеспечение резервными источниками электроснабжения объектов жизнеобеспечения города Таганрога	Приобретены резервные источники электроснабжения объектов жизнеобеспечения города Таганрога в количестве 5 штук	

1.6	Предоставление субсидий МБУ на проведение капитального ремонта МКД	Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога Гаврилова Е.В.	01.01.2014	31.12.2020	01.01.2014	31.12.2014	Капремонт МКД	Управлением жилищно-коммунального хозяйства из средств местного бюджета предоставлена субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на проведение капитального ремонта многоквартирных домов	
1.7	Предоставление субсидий УО, ТСЖ, ЖСК, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на разработку и (или) изготовление ПСД	-/-	01.01.2018	31.12.2020			Предоставление субсидии на разработку ПСД	В 2014 году денежные средства не планировались	
1.8	Субсидии МБУ на геологические, геофизические исследования и изготовление проектной документации по укреплению грунтов и оснований фундаментов МКД	-/-	01.01.2014	31.12.2014	01.01.2014	31.12.2014	Предоставление субсидий на геологические геофизические исследования и разработку ПСД на укрепление грунтов	Субсидия на геологические геофизические исследования и разработку ПСД на укрепление грунтов предоставлена из местного бюджета	
1.9	Техническое заключение по аварийным домам	-/-	01.01.2015	31.12.2020			Техническое заключение по аварийным домам	В 2014 году денежные средства не планировались	
1.10	Мероприятия по созданию условий для проживания в многоквартирных домах инвалидов-колясочников	-/-	01.01.2017	31.12.2020			Устройство пандусов	В 2014 году денежные средства не планировались	
1.11	Информирование населения по вопросам управления многоквартирными	-/-	01.01.2014	31.12.2018	01.01.2014	31.12.2014	Повышение уровня информированности населения о правах и обязанностях	Постоянно ведется разъяснительная работа в СМИ для информирования жителей о необхо-	

	домами и энергоэффективности в жилищной сфере							димости установки приборов учета, о выборе способа управления, о начислениях за коммунальные услуги	
1.12	Поощрение победителей по итогам конкурсов в сфере ЖКХ	-/-	01.01.2014	31.12.2020	01.01.2014	31.12.2014	Привлечение собственников к управлению общим имуществом	Проведены конкурсы на лучший многоквартирный дом, лучшую клумбу, самый благоустроенный двор и придворовую территорию	
1.13	Благоустройство городских территорий	-/-	01.01.2014	31.12.2020	01.01.2014	31.12.2014	Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания	Производится уборка улиц, газонов, вывозится мусор, производится благоустройство кладбищ	
1.14	Приобретение спец. техники для коммунального хозяйства. Лизинг	-/-	01.01.2016	31.12.2020			Приобретение спец. техники для коммунального хозяйства. Лизинг	В 2014 году денежные средства не планировались	
1.15	Экспертиза ПСД на капитальный ремонт инфраструктуры города	-/-	01.01.2014	31.12.2014	01.01.2014	31.12.2014	Экспертиза ПСД на капитальный ремонт инфраструктуры города	Проведена экспертиза проектно-сметной документации на капитальный ремонт инфраструктуры города, деньги выделены из местного бюджета	
1.16	Ремонт жилья по обращениям граждан	-/-	01.01.2014	31.12.2014	01.01.2014	31.12.2014	Ремонт жилья	Проведен ремонт жилья по обращениям граждан	
1.17	Ремонт жилья по обращениям граждан	Председатель КУИ г. Таганрога Ткаченко Г.Б.	01.01.2014	31.12.2014	07.04.2014	31.12.2014	Ремонт муниципальных квартир	Приобретено и установлено газовое оборудование в муниципальных квартирах	
1.18	Возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за коммунальные услуги	Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога Гаврилова Е.В.	01.01.2014	31.12.2017	07.04.2014	31.12.2014	Возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за коммунальные услуги	Из областного и местного бюджетов выделены средства на возмещение части платы граждан за коммунальные услуги	

Подпрограмма 2 «Модернизация систем водоснабжения и водоотведения города Таганрога»

2.1	Строительство, реконструкция и капитальный ремонт	Начальник Управления жилищно- коммунального хозяйства г. Таганрога Гаврилова Е.В., и.о. начальника УКС Дегтярев Н.Н.	01.01.2014	31.12.2020	01.01.2014	31.12.2014	Строительство, реконструкция и капитальный ремонт	Реализованы мероп- риятия по возмещению недополученных доходов и затрат МУП «Управ- ление «Водоканал». Произведена реконст- рукция внеплощадочных сетей водопровода (студенческий городок). Выполнена разработка ПСД на техприсое- динение к электрическим сетям напорно- самотечного коллектора вдоль Северо-Западного Шоссе и насосных стан- ций для водоотведения I- II-III-IV мкр. СЖМ и перспективной застройки г. Таганрога, в т.ч. разра- ботан проект освоения лесов	
2.2	Разработка ПСД на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт	-/-	01.01.2014	31.12.2020	01.01.2014	31.12.2014	Разработка ПСД на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт	Погашена кредиторская задолженность за разработку ПСД на строительство напорно-самотечного коллектора вдоль Северо-Западного Шоссе и насосных станций для водоотведения I-II-III-IV мкр. СЖМ и перспективной застройки г. Таганрога. Разработана ПСД на строительство локальных ливневых стоков канализации с выпуском в море по адресу Площадь Авиаторов, 1	Не выполнено мероприятие по обеспечению земельных участков инфраструктурой микрорайона «Диагональ», в т.ч. техприсоединение к электрическим сетям

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

3.1	Обеспечение деятельности УЖКХ г. Таганрога и подведомственных учреждений УЖКХ г. Таганрога	Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога, Гаврилова Е.В.	01.01.2014	31.12.2020	01.01.2014	31.12.2014	Создание условий для реализации муниципальной программы в целом и реализации её подпрограмм	Специалисты УЖКХ г. Таганрога проходят обучения по программам министерства ЖКХ, приобретаются хозтовары, оргтехника для поддержания деятельности	
3.2	Ремонт и содержание помещений КТОС	-/-	01.01.2014	31.12.2020	01.01.2014	31.12.2014	Ремонт и содержание помещений КТОС	Производится ремонт и содержание помещений КТОСа	
3.3	Уплата налогов на имущество организаций, земельный налог	Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога, Гаврилова Е.В.	01.01.2014	31.12.2020	01.01.2014	31.12.2014	Уплата налогов на имущество организаций, земельный налог	Уплачиваются налоги	

Многokвартирные дома по муниципальному образованию  
«Город Таганрог», подлежащие замене и модернизации лифтов, отработавших нормативный срок службы, в 2014 году

№	Наименование объекта (адрес)	Общая площадь, кв. м	Кол- во, ед.	Всего в части бюдж. средств, тыс. руб.	в т. ч., тыс. руб.			Фактические расходы (тыс.руб.)			Фактическое выполнение (тыс.руб.)		
					ОБ	МБ	МБ (не приватиз. квартиры)	ОБ	МБ	МБ (не приватиз. квартиры)	ОБ	МБ	МБ (не приватиз. квартиры)
1	7-я Садовая площадка, 12	8 638,80	4	4 004,715	2 857,845	1 089,455	57,415	2857,845	0,204		2857,845	1089,455	57,415
2	Азовская ул., 3	10 625,34	5	4 950,801	3 559,863	1 357,076	33,862	3559,863			3559,863	1357,076	33,862
3	Дзержинского ул., 163	9 732,30	4	3 985,617	2 858,110	1 089,557	37,950	2858,110			2858,110	1089,557	37,950
4	Инструментальная ул., 21	3 614,00	2	1 966,715	1 423,901	542,814	0,000	1423,901			1423,901	542,814	
5	Котлостроительная ул., 31	5 710,30	2	1 966,172	1 423,508	542,664	0,000	1423,508			1423,508	542,664	
6	Ленина ул., 157	13 460,0	5	4 945,413	3 567,228	1 359,883	18,302	3567,228			3567,228	1359,883	18,302
7	Лизы Чайкиной ул., 45	5 125,1	3	2 956,170	2 104,321	802,201	49,648	2104,321			2104,321	802,201	49,648
8	Ломоносова ул., 57	11 406,09	4	6 844,374	4 821,694	1 838,105	184,575	4821,694			4821,694	1838,105	184,575
9	Мариупольское Шоссе, 27	10 981,80	4	4 004,715	2 857,845	1 089,455	57,415	2857,845	1089,455		2857,845	1089,455	57,415
10	Морозова ул., 1	4 683,10	1	983,497	712,051	271,446	0,000	712,051	271,446		712,051	271,446	
11	Москатова ул., 27	9 639,80	4	5 318,600	3 850,666	1 467,934	0,000	3850,666	1467,934		3850,666	1467,934	
12	Некрасовский пер., 4	2 177,3	1	979,951	709,484	270,467	0,000	709,484			709,484	270,467	
13	Нижняя Линия ул., 31	8 561,20	4	3 834,247	2 737,129	1 043,437	53,681	2737,129			2737,129	1043,437	53,681
14	Парковый пер., 8	6 609,70	3	2 860,200	2 070,784	789,416	0,000	2070,784			2070,784	789,416	
15	Пархоменко ул., 17	6 933,00	4	3 955,3	2 857,845	1 089,455	8,000	2857,845			2857,845	1089,455	8,000
16	Пархоменко ул., 19	3 840,0	1	1 008,299	712,043	271,442	24,814	712,043			712,043	271,442	24,814

17	Сергея Лазо ул., 1-2	4 009,00	2	2 816,116	2 038,867	777,249	0,000	2038,867			2038,867	777,249	0,0
18	Сергея Лазо ул., 5-3	5 953,30	3	2 968,240	2 143,609	817,177	7,454	2143,609	0,0		2143,609	817,177	7,454
19	Сергея Шило ул., 247-а	5 260,00	1	899,798	651,453	248,345	0,000	651,453			651,453	248,345	
20	Смирновский пер.,137	10 837,20	5	4 947,964	3 570,402	1 361,093	16,469	3570,402			3570,402	1361,093	16,469
21	Чехова ул., 322	13 382,20	1	1 013,9	653,771	249,228	110,901	653,771			653,771	249,228	110,901
22	Чехова ул., 361-1	5751,30	3	3 034,088	2 143,257	817,043	73,788	2143,257			2143,257	817,043	73,788
23	Чехова ул., 359	4 249,90	2	1 952,286	1 409,091	537,168	6,027	1409,091			1409,091	537,168	6,027
24	Чучева ул., 46	4 984,30	1	993,534	714,080	272,219	7,235	714,080			714,080	272,219	7,235
	Кредиторская задолженность					10,705			10,705				
	Нераспределенный остаток			88,288	61,153	12,766	3,664						
				23,471									
	<b>Итого по МО: 24 МКД</b>		<b>69</b>	<b>73 279,0</b>	<b>52 510,000</b>	<b>20 017,800</b>	<b>751,200</b>	<b>52448,847</b>	<b>2839,7</b>		<b>52448,847</b>	<b>20752,5</b>	

Многоквартирные дома по муниципальному образованию «Город Таганрог»,  
подлежащие капитальному ремонту в 2014 году

№	Наименование объекта (адрес)	Общая площадь, кв. м	Всего в части бюджетных средств, тыс. руб.	в т.ч., тыс. руб.			Фактические расходы (тыс.руб.)			Фактическое выполнение (тыс.руб.)		
				ОБ	МБ	МБ (не приватизированные квартиры)	ОБ	МБ	МБ (не приватизированные квартиры)	ОБ	МБ	МБ (не приватизированные квартиры)
1	10-й Переулок, 118	3300,0	3 214,723	2 311,944	881,352	21,427	2311,944	173,484		2311,944	881,352	21,427
2	17-й Новый пер., 1	4916,1	5 601,114	4 047,396	1 542,931	10,787	4047,396	560,984		4047,396	1542,931	10,787
3	Гоголевский пер., 43	1757,83	4 197,254	3 022,490	1 152,222	22,542	3022,490	886,250		3022,490	1152,222	22,542
4	Гарибальди пер., 27	3676	3 505,654	2 525,276	962,676	17,702	2525,276	99,614		2525,276	2962,676	17,702
5	Дзержинского ул., 152-4	5172,1	5 553,018	3 996,381	1 523,492	33,145	3996,381	1495,111		3996,381	1523,492	33,145
6	Котлостроительная ул., 31-1	3990	8 441,259	6 086,195	2 320,156	34,908	6086,195	1168,704		6086,195	2320,156	34,908
7	Котлостроительная ул., 33	3987,0	8 895,023	6 408,948	2 443,198	42,877	6408,948	1345,692		6408,948	2443,198	42,877
8	Лизы Чайкиной ул., 42	6094,4	10 231,916	7 335,347	2 796,348	100,221	7335,347	2003,418		7335,347	2796,348	100,221
9	Петровская ул., 109	7272,9	6 392,481	4 620,592	1 761,442	10,447	4620,592	913,197		4620,592	1761,442	10,447
10	Толбухина ул., 1-3	4258,38	6 794,074	4 863,024	1 853,860	77,190	4863,024	593,347		4863,024	1853,86	77,19
11	Транспортная ул., 65-67	4429,25	18 430,212	12 154,861	4 633,635	1 641,716	12154,861	3195,449		12154,861	4633,635	1641,716

12	Инициативная ул., 86	4299,1	3 468,530	2 492,70 1	947,974	27,855	2492,700	744,053		2492,700	947,974	27,855
13	Антон Глушко пер., 12	5778,9 5	2 916,227	2 105,46 5	800,352	10,410	2105,470	466,335		2105,470	800,352	10,410
14	Свободы ул., 11	3159,0 8	6 125,056	4 359,99 0	1 659,81 5	105,25 1	4359,990	226,163		4359,990	1659,815	105,251
15	Фрунзе ул., 62-1	2334,6	2 346,873	1 672,28 2	637,500	37,091	1672,28	275,898		1672,28	637,500	37,091
16	Большая Бульварная ул., 9		440,0		440,0			439,073			439,073	
	Нераспределенный остаток		3 278,586	1 878,408	722,947	677,23 1						
	<b>Итого</b>	<b>64425,69</b>	<b>99 832,0</b>	<b>69 881,3</b>	<b>27 079,9</b>	<b>2870,8</b>	<b>68002,892</b>	<b>14586,8</b>		<b>68002,892</b>	<b>28549,6</b>	

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу города Таганрога «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Таганрога от 21.10.2012 № 3309»

№ постановления Администрации	Дата	Наименование постановления Администрации
№582	28.02.2014	«О внесении изменений в постановление Администрации города Таганрога от 21.10.2013 № 3309»
№2809	09.09.2014	«О внесении изменений в постановление Администрации города Таганрога от 21.10.2013 № 3309»
№3255	17.10.2014	«О внесении изменений в постановление Администрации города Таганрога от 21.10.2013 № 3309»
№4314	30.12.2014	«О внесении изменений в постановление Администрации города Таганрога от 21.10.2013 № 3309»

Сведения об использовании средств бюджета муниципального образования «Город Таганрог», областного, федерального бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы города Таганрога «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Таганрога» за 2014 г.

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП	Источники финансирования	Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.)	Фактические расходы (тыс. руб.)
<b>Муниципальная программа</b>	<b>Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Таганрога</b>	<b>Всего</b>	<b>478121,0</b>	<b>424934,5 (469914,4 фактическое выполнение)</b>
		<b>Местный бюджет</b>	<b>264714,6</b>	<b>213544,9 (258483,9 фактическое выполнение)</b>
		<b>Областной бюджет</b>	<b>213406,3</b>	<b>211389,6 (211389,6)</b>
		<b>Федеральный бюджет</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>Внебюджетные источники</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Подпрограмма 1	Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание условий для управления многоквартирными домами на территории города Таганрога	<b>Всего</b>	<b>296340,2</b>	<b>252534,9 (291224,6 фактическое выполнение)</b>
		<b>Местный бюджет</b>	<b>85247,5</b>	<b>43458,7 (82107,5 фактическое выполнение)</b>
		<b>Областной бюджет</b>	<b>211092,7</b>	<b>209076,2 (209076,2)</b>
		<b>Федеральный бюджет</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>Внебюджетные источники</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Основное мероприятие 1.1.	Предоставление субсидий УО, ТСЖ, ЖСК, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление ПСД, проведение энергетических обследований многоквартирных домов	<b>Всего</b>	100988,1	82589,7 (96552,5 фактическое выполнение)
		<b>Местный бюджет</b>	29950,7	14586,8 (28549,6 фактическое выполнение)
		<b>Областной бюджет</b>	69881,3	68002,9
		<b>Федеральный бюджет</b>	-	-
		<b>Внебюджетные источники</b>	-	-
	Кредиторская задолженность по основному мероприятию 1.1	<b>Всего</b>	63857,7	63855,9
		<b>Местный бюджет</b>	1156,1	1156,1
		<b>Областной бюджет</b>	62701,6	62699,7
		<b>Федеральный бюджет</b>	-	-
		<b>Внебюджетные источники</b>	-	-

	Кредиторская задолженность по РФПРО	Всего	9384,6	9384,6
		Местный бюджет	-	-
		Областной бюджет	9384,6	9384,6
		Федеральный бюджет	-	-
		Внебюджетные источники	-	-
Основное мероприятие 1.2	Предоставление субсидий УО, ТСЖ, ЖСК, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на замену и модернизацию лифтов, отработавших срок службы	Всего	73279,0	55288,5 (73201,3 фактическое выполнение)
		Местный бюджет	20769,0	2839,7 (20752,5 фактическое выполнение)
		Областной бюджет	52510,0	52448,8
		Федеральный бюджет	-	-
		Внебюджетные источники	-	-
	Кредиторская задолженность по основному мероприятию 1.2	Всего	24915,1	24114,9
		Местный бюджет	11852,0	11052,2
		Областной бюджет	13063,1	13062,7
		Федеральный бюджет	-	-
		Внебюджетные источники	-	-
Основное мероприятие 1.3	Предоставление субсидий УО, ТСЖ, ЖСК, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на капитальный ремонт фасадов центральной части города	Всего	0,0	0,0
		Местный бюджет	-	-
		Областной бюджет	-	-
		Федеральный бюджет	-	-
		Внебюджетные источники	-	-
Основное мероприятие 1.4	Предоставление мер муниципальной поддержки капитального ремонта ТСЖ, жилищным, ЖСК или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в соответствии с ЖК РФ, УО, региональному оператору в соответствии с Областным законом от 11.06.2013 № 1101-ЗС «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области»	Всего	0,0	0,0
		Местный бюджет	-	-
		Областной бюджет	-	-
		Федеральный бюджет	-	-
		Внебюджетные источники	-	-
Основное мероприятие 1.5	Мероприятия по обеспечению резервными источниками электроснабжения объектов жизнеобес-	Всего	4352,5	4307,7
		Местный бюджет	1233,7	1188,9
		Областной бюджет	3118,8	3118,8

	печения города Таганрога	Федеральный бюджет	-	-
Основное мероприятие 1.6	Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на проведение капитального ремонта МКД	Всего	117,2	117,2
		Местный бюджет	117,2	117,2
		Областной бюджет	-	-
		Федеральный бюджет	-	-
		Внебюджетные источники	-	-
Основное мероприятие 1.7	Предоставление субсидий УО, ТСЖ, ЖСК, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации	Всего	0,0	0,0
		Местный бюджет	-	-
		Областной бюджет	-	-
		Федеральный бюджет	-	-
		Внебюджетные источники	-	-
Основное мероприятие 1.8	Субсидии МБУ на геологические, геофизические исследования и изготовление проектной документации по укреплению грунтов и оснований фундаментов МКД	Всего	935,7	0,0 (797,7)
		Местный бюджет	935,7	0,0 (797,7)
		Областной бюджет	-	-
		Федеральный бюджет	-	-
		Внебюджетные источники	-	-
Основное мероприятие 1.9	Техническое заключение по аварийным домам	Всего	0,0	0,0
		Местный бюджет	-	-
		Областной бюджет	-	-
		Федеральный бюджет	-	-
		Внебюджетные источники	-	-
Основное мероприятие 1.10	Мероприятия по созданию условий для проживания в многоквартирных домах инвалидов-колясочников	Всего	0,0	0,0
		Местный бюджет	-	-
		Областной бюджет	-	-
		Федеральный бюджет	-	-
		Внебюджетные источники	-	-
Основное мероприятие 1.11	Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере	Всего	20,0	19,1
		Местный бюджет	20,0	19,1
		Областной бюджет	-	-
		Федеральный бюджет	-	-
		Внебюджетные источники	-	-
Основное мероприятие 1.12	Поощрение победителей по итогам конкурсов в сфере жилищно - коммунального хозяйства	Всего	1179,2	1166,1 (1172,9 фактическое выполнение)
		Местный бюджет	1179,2	1166,1 (1172,9 фактическое выполнение)
		Областной бюджет	-	-
		Федеральный бюджет	-	-
		Внебюджетные источники	-	-

Основное мероприятие 1.13	Благоустройство городских территорий, в том числе	Всего	17749,6	11356,8 (17259,5 фактическое выполнение)
		Местный бюджет	17429,9	11066,8 (16969,5 фактическое выполнение)
		Областной бюджет	319,7	290,0
	Благоустройство территорий (прочие расходы)	Всего	12096,7	7381,0 (11664,3 фактическое выполнение)
		Местный бюджет	11777,0	7091,0 (11374,3 фактическое выполнение)
		Областной бюджет	319,7	290,0
		Федеральный бюджет	-	-
	Благоустройство городских кладбищ	Всего	5652,9	3975,8 (5595,2 фактическое выполнение)
		Местный бюджет	5652,9	3975,8 (5595,2 фактическое выполнение)
		Областной бюджет	-	-
Федеральный бюджет		-	-	
Внебюджетные источники		-	-	
Основное мероприятие 1.14	Приобретение специальной техники для коммунального хозяйства. Лизинг	Всего	0,0	0,0
		Местный бюджет	-	-
		Областной бюджет	-	-
		Федеральный бюджет	-	-
		Внебюджетные источники	-	-
Основное мероприятие 1.15	Экспертиза ПСД на капитальный ремонт инфраструктуры города	Всего	99,5	99,5
		Местный бюджет	99,5	99,5
		Областной бюджет	-	-
		Федеральный бюджет	-	-
		Внебюджетные источники	-	-
Основное мероприятие 1.16	Ремонт жилья по обращениям граждан	Всего	162,5	102,1
		Местный бюджет	162,5	102,1
		Областной бюджет	-	-
		Федеральный бюджет	-	-
		Внебюджетные источники	-	-
Основное мероприятие 1.17	Ремонт жилья по обращениям граждан (КУИ)	Всего	286,3	40,9 (106,9 фактическое выполнение)
		Местный бюджет	286,3	40,9 (106,9 фактическое выполнение)
		Областной бюджет	-	-
		Федеральный бюджет	-	-

		Внебюджетные источники	-	-
Основное мероприятие 1.18	Возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за коммунальные услуги	Всего	161,7	92,0
		Местный бюджет	55,7	23,3
		Областной бюджет	106,0	61,2
		Федеральный бюджет	-	-
		Внебюджетные источники	-	-
	Кредиторская задолженность по основному мероприятию 1.18	Всего	7,6	7,5
		Местный бюджет	-	-
		Областной бюджет	7,6	7,5
<b>Подпрограмма 2</b>	<b>Модернизация систем водоснабжения и водоотведения города Таганрога</b>	<b>Всего</b>	<b>106682,6</b>	<b>105737,9 (106535,9 фактическое выполнение)</b>
		<b>Местный бюджет</b>	<b>104368,9</b>	<b>103424,5 (104222,5 фактическое выполнение)</b>
		<b>Областной бюджет</b>	<b>2313,6</b>	<b>2313,4 (2313,4)</b>
		<b>Федеральный бюджет</b>	-	-
		<b>Внебюджетные источники</b>	-	-
Основное мероприятие 2.1	Строительство, реконструкция и капитальный ремонт, в т.ч.	Всего	103489,0	102788,9 (103488,9 фактическое выполнение)
		Местный бюджет	102210,6	101510,6 (102210,6 фактическое выполнение)
		Областной бюджет	1278,4	1278,3
		Федеральный бюджет	-	-
		Внебюджетные источники	-	-
Мероприятие 2.1.1	Реконструкция и расширение водопровода г. Таганрога (2-я очередь строительства) с учётом корректировки рабочей документации	Всего	0,0	0,0
		Местный бюджет	-	-
		Областной бюджет	-	-
		Федеральный бюджет	-	-
		Внебюджетные источники	-	-
Мероприятие 2.1.2	Санация напорных коллекторов от КНС «Восточная» г. Таганрог Ростовской области	Всего	0,0	0,0
		Местный бюджет	-	-
		Областной бюджет	-	-
		Федеральный бюджет	-	-
		Внебюджетные источники	-	-
Мероприятие 2.1.3	Станция УФ обеззараживания воды на ВОС «Донвод» г. Таганрог	Всего	0,0	0,0
		Местный бюджет	-	-
		Областной бюджет	-	-
		Федеральный бюджет	-	-
		Внебюджетные источники	-	-

Мероприятие 2.1.4	Выборочный капитальный ремонт ограждения по периметру очистных сооружений «Донвод»	Всего	0,0	0,0
		Местный бюджет	-	-
		Областной бюджет	-	-
		Федеральный бюджет	-	-
Мероприятие 2.1.5	Возмещение недополученных доходов и затрат МУП «Управление «Водоканал»	Всего	100000,0	100000,0
		Местный бюджет	100000,0	100000,0
		Областной бюджет	-	-
		Федеральный бюджет	-	-
		Внебюджетные источники	-	-
Мероприятие 2.1.6	Внеплощадочные сети водопровода В 9 (студ. Городок ЮФУ)	Всего	1510,6	1510,6
		Местный бюджет	1510,6	1510,6
		Областной бюджет	-	-
		Федеральный бюджет	-	-
		Внебюджетные источники	-	-
	Кредиторская задолженность	Всего	1278,4	1278,3
		Местный бюджет	-	-
		Областной бюджет	1278,4	1278,3
Мероприятие 2.1.7	Строительство напорно-самотечного коллектора вдоль Северо-Западного Шоссе и насосных станций для водоотведения перспективной застройки I-II-III-IV мкр. СЖМ и перспективной застройки г. Таганрога (I этап)	Всего	0,0	0,0
		Местный бюджет	-	-
		Областной бюджет	-	-
		Федеральный бюджет	-	-
		Внебюджетные источники	-	-
Мероприятие 2.1.8	Субсидия МУП «Управление «Водоканал» на возмещение недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с оказанием услуг по подключению модульных садов к канализационной сети	Всего	700,0	0,0 (700,0 фактическое выполнение)
		Местный бюджет	700,0	0,0 (700,0 фактическое выполнение)
		Областной бюджет	-	-
		Федеральный бюджет	-	-
		Внебюджетные источники	-	-
Основное мероприятие 2.2	Разработка ПСД на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт, в т.ч.	Всего	3193,5	2949,0 (3047,0 фактическое выполнение)
		Местный бюджет	2158,3	1913,9 (2011,9)
		Областной бюджет	1035,2	1035,1
		Федеральный бюджет	-	-
		Внебюджетные источники	-	-

Мероприятие 2.2.1	Техприсоединение к электрическим сетям напорно-самотечного коллектора вдоль Северо-Западного Шоссе и насосных станций для водоотведения I-II-III-IV мкр. СЖМ и перспективной застройки г. Таганрога, в т.ч. разработка проекта освоения лесов	Всего	1864,5	1843,1
		Местный бюджет	1864,5	1843,1
		Областной бюджет	-	-
		Федеральный бюджет	-	-
		Внебюджетные источники	-	-
Мероприятие 2.2.2	Строительство (реконструкция) магистральных трубопроводов водопроводной сети, в том числе	Всего	0,0	0,0
		Местный бюджет	-	-
		Областной бюджет	-	-
		Федеральный бюджет	-	-
	Строительство водопровода d 500 мм L = 1,55 км по ул. Дзержинского от пер. 7-й Артиллерийского до ул. Железнодорожной и от пер. Паркового до ул. 1-й Котельной	Всего	0,0	0,0
		Местный бюджет	-	-
		Областной бюджет	-	-
		Федеральный бюджет	-	-
Замена водопровода d 500 мм L = 1,1 км по ул. Социалистической от ЦДР до пер. Парковый	Всего	0,0	0,0	
	Местный бюджет	-	-	
	Областной бюджет	-	-	
	Федеральный бюджет	-	-	
Мероприятие 2.2.3	Погашение кредиторской задолженности за разработку ПСД на строительство напорно-самотечного коллектора вдоль Северо-Западного Шоссе и насосных станций для водоотведения I-II-III-IV мкр. СЖМ и перспективной застройки г. Таганрога	Всего	1035,2	1035,1
		Местный бюджет	-	-
		Областной бюджет	1035,2	1035,1
		Федеральный бюджет	-	-
		Внебюджетные источники	-	-
Мероприятие 2.2.4	Разработка ПСД на строительство локальных очистных сооружений (ЛОС) ливневых стоков ливневой канализации с выпуском в море по адресу Площадь Авиаторов, 1-л	Всего	70,9	70,8
		Местный бюджет	70,9	70,8
		Областной бюджет	-	-
		Федеральный бюджет	-	-
		Внебюджетные источники	-	-
Мероприятие 2.2.5	Обеспечение земельных участков инфраструктурой микрорайона	Всего	222,9	0,0 (98,0 фактическое выполнение)

	«Диagonalь», в т.ч. техприсоединение к электрическим сетям	Местный бюджет	-	0,0 (98,0 фактическое выполнение)
		Областной бюджет	-	-
		Федеральный бюджет	-	-
		Внебюджетные источники	-	-
<b>Подпрограмма 3</b>	<b>Обеспечение реализации муниципальной программы</b>	<b>Всего</b>	<b>75098,2</b>	<b>66661,7 (72153,9 фактическое выполнение)</b>
		<b>Местный бюджет</b>	<b>75098,2</b>	<b>66661,7 (72153,9 фактическое выполнение)</b>
		<b>Областной бюджет</b>	-	-
		<b>Федеральный бюджет</b>	-	-
		<b>Внебюджетные источники</b>	-	-
Основное мероприятие 3.1.	Обеспечение деятельности УЖКХ г. Таганрога и подведомственных учреждений	Всего	74366,1	66218,4 (71685,4 фактическое выполнение)
		Местный бюджет	74366,1	66218,4 (71685,4 фактическое выполнение)
		Областной бюджет	-	-
Основное мероприятие 3.2	Ремонт и содержание помещений КТОС	Всего	273,4	146,3
		Местный бюджет	273,4	146,3 (163,1 фактическое выполнение)
		Областной бюджет	-	-
		Федеральный бюджет	-	-
		Внебюджетные источники	-	-
Основное мероприятие 3.3	Уплата налогов на имущество организаций, земельный налог	Всего	458,7	297,0 (305,4 фактическое выполнение)
		Местный бюджет	458,7	297,0 (305,4 фактическое выполнение)
		Областной бюджет	-	-
		Федеральный бюджет	-	-
		Внебюджетные источники	-	-

Заместитель Главы Администрации города Таганрога  
- управляющий делами

А.Б. Забежайло