

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ТАГАНРОГ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАГАНРОГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.06.2015

№ 1769

г. Таганрог

Об утверждении отчета о выполнении  
Инвестиционной программы города  
Таганрога на 2014 год, утвержденной  
постановлением Администрации  
города Таганрога от 11.03.2014  
№ 633

В соответствии с постановлением Администрации города Таганрога от 25.12.2012 № 4679 «О Порядке формирования и реализации Инвестиционной программы города Таганрога», подпунктом 2.2 пункта 2 постановления Администрации города Таганрога от 11.03.2014 № 633 «Об утверждении Инвестиционной программы города Таганрога на 2014 год» **постановляю:**

1. Утвердить отчет о выполнении Инвестиционной программы города Таганрога на 2014 год, утвержденной постановлением Администрации города Таганрога от 11.03.2014 № 633, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Пресс-службе Администрации города Таганрога (Яковлева Т.Г.) обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Таганрога Махова А. В.

Мэр города Таганрога

В.А. Прасолов

## ОТЧЕТ

о выполнении Инвестиционной программы города Таганрога на 2014 год,  
утвержденной постановлением Администрации города Таганрога  
от 11.03.2014 № 633

Инвестиции за счет средств бюджета города Таганрога в 2014 году осуществлялись в соответствии с Инвестиционной программой города Таганрога на 2014 год (далее – Программа), утвержденной постановлением Администрации города Таганрога от 11.03.2014 № 633, в соответствии с Решением Городской Думы города Таганрога от 20.12.2013 № 617 «О бюджете муниципального образования «Город Таганрог» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».

Программа финансировалась на основе четкого разграничения инвестиционных обязательств между федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти Ростовской области и органами местного самоуправления.

Реализация Программы осуществлялась на основе принципов, обеспечивающих рациональное и эффективное использование средств бюджета города Таганрога. Расходы в рамках Программы производились исходя из принципов оптимизации муниципальных обязательств (отказ от инвестирования объектов, не соответствующих долгосрочным целям развития города), финансирования объектов высокой степени готовности, строительство и модернизация которых имеет большое значение для города, обеспечения максимальной социально-экономической эффективности инвестиционных расходов бюджета города.

В Программу вошли 39 инвестиционных проектов, финансируемых только за счет бюджетных средств, с общим планом финансирования 671,8 млн. рублей (таблица 1).

Таблица 1

Источники финансирования	План финансирования, млн. рублей	Фактическое финансирование, млн. рублей	% от уточненного плана
Всего, в том числе	671,8	551,8	82,1%
Средства федерального бюджета	309,1	266,3	86,2%
Средства областного бюджета	185,1	135,7	73,3%
Средства городского бюджета	166,9	149,8	89,8%

По состоянию на 01.01.2015 фактическое исполнение по проектам, финансируемым за счет всех уровней бюджетной системы, составило 551,8 млн.

рублей, что составляет 82,1% от уточненного плана на 2014 год (на 01.01.2014 исполнение Инвестиционной программы города Таганрога на 2013 год составило 56,7%). Данный процент исполнения обусловлен экономией средств по результатам проведения конкурсных процедур, по результатам фактически произведенных работ, а также переносом финансирования ряда проектов на 2015 год (таблица 2), в том числе:

комплексного капитального ремонта МБДОУ № 31, в том числе авторского надзора, проверки соответствующих разделов, установки пожарной сигнализации, обрезки газопроводов (в связи с переносом работ по обрезке газопровода на 2 квартал 2015 года);

строительства детского сада на территории СЖМ (в связи со срывом сроков проведения работ по вине подрядчика);

разработки ПСД на капитальный ремонт объекта, расположенного по адресу: г. Таганрог, ул. Морозова, 8 (в связи со срывом сроков проведения работ по вине подрядчика, с исполнителем ведется претензионная работа).

В рамках реализации Программы капитальные вложения направлялись преимущественно на строительство и реконструкцию объектов социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства.

Среди наиболее крупных инвестиционных проектов, реализованных в 2014 году за счет бюджетных средств, можно выделить следующие:

в сфере образования:

приобретение модульных детских садов на сумму 109 089,7 тыс. рублей (87 271,7 тыс. рублей – федеральный бюджет, 21 817,9 тыс. рублей – бюджет города Таганрога);

мероприятия по расширению сети дошкольных образовательных учреждений на сумму 51 582,0 тыс. рублей (41 265,6 тыс. рублей – федеральный бюджет, 10 316,4 тыс. рублей – бюджет города Таганрога);

в сфере здравоохранения:

проведение капитального ремонта помещений МБУЗ «Первая городская больница» на сумму 3 352,2 тыс. рублей (бюджет города Таганрога);

замена лифтов в МБУЗ «Детская городская больница» на сумму 1 852,3 тыс. рублей (бюджет города Таганрога);

в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города:

капитальный ремонт автомобильной дороги по пер. Красногвардейский на участке от ул. Новая до ул. Инструментальная на сумму 13 795,9 тыс. рублей (3 807,68 тыс. рублей – областной бюджет, 9 988,28 – бюджет города Таганрога);

в целях увеличения объемов строительства социального жилья на территории города Таганрога была завершена разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство 9 этажного многоквартирного жилого дома по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Чехова, 324-в», в том числе экспертиза и технологическое присоединение, на что было направлено 9 961,8 тыс. рублей.

Отчет о реализации инвестиционных проектов, включенных в Программу, представлен в таблице 2.

Таблица 2

Отчет о реализации инвестиционных проектов, включенных в Инвестиционную программу города Таганрога, за 2014 год по состоянию на 01.01.2015

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта (согласно Инвестиционной программе)	Объем финансирования, предусмотренный Инвестиционной программой (тыс. руб.)				Объем финансирования инвестиционного проекта, предусмотренный муниципальным контрактом (тыс. руб.)				Исполнено (кассовые расходы) (тыс. руб.)				Объем неосвоенных средств, причины неосвоения
		всего	федеральный бюджет	областной бюджет	бюджет города Таганрога	всего	федеральный бюджет	областной бюджет	бюджет города Таганрога	всего	федеральный бюджет	областной бюджет	бюджет города Таганрога	
1	2	3=4+5+6	4	5	6	7=8+9+10	8	9	10	11=12+13+14	12	13	14	15
1	Технологическое присоединение к электрическим сетям канализационно-насосной станции № 3 напорно-самотечного коллектора вдоль Северо-Западного Шоссе и насосных станций для водоотведения перспективной застройки I-II-III-IV мкр. СЖМ и перспективной застройки г. Таганрога	1 834,5			1 834,5	1 834,1			1 834,1	1 834,1			1 834,1	В соответствии с условиями договора, оплачено 10 % стоимости работ. Существует дефицит бюджета в объеме 16 506,48 тыс. руб.

2	Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Строительство 9 этажного муниципального многоквартирного жилого дома по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Чехова, 324-в», в том числе экспертиза и технологическое присоединение	9 962,5		5 017,4	4 945,1	9 962,5		5 017,4	4 945,1	9 961,8		5 017,3	4 944,5	Получено положительное заключение Госэкспертизы ПСД от 18.07.2014
3	Комплексный капитальный ремонт объекта МБДОУ № 31 по адресу: Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Ивана Голубца, 1 /ул. Зои Космодемьянской, 11, в том числе авторский надзор, проверка соответствующих разделов, установка пожарной сигнализации, обрезка газопровода	52 092,86	39 299,3		12793,56	52 092,9	39 299,3		12 793,6	51 088,7	39 273,1		11 815,6	Капитальный ремонт завершен. Неосвоение бюджетных средств - 1 004,2 тыс. руб. 26.12.2014 размещено извещение в ЕИС на проведение открытого электронного аукциона на выполнение работ по установке пожарной сигнализации и системы оповещения управления эвакуацией людей при пожаре на

														объекте. Работы по обрезке газопровода перенесены на II квартал 2015 года. Работы по авторскому надзору оплачены согласно предоставленным актам
4	Разработка проектной документации на строительство дошкольной образовательной организации на 280 мест по адресу: г. Таганрог, жилой массив «Русское поле» по ул. Чучева, 48	7 910,4		5 727,1	2 183,3	7 910,4		5 727,1	2 183,3	7 910,4		5 727,1	2 183,3	Получено положительное заключение Госэкспертизы № 61-1-5-0439-14 от 08.09.2014
5	Разработка проектной документации на строительство дошкольной образовательной организации на 220 мест по адресу: г. Таганрог, жилой массив «Русское поле» по ул. Сергея Шилю, 259-2	3 263,1		3 263,1		3 263,1		3 263,1		3 263,1		3 263,1		Работы выполнены в полном объеме. Получено положительное заключение Госэкспертизы

6	Мероприятия по расширению сети дошкольных образовательных учреждений	63 000,0	40 694,2	4 917,8	17 388,0	63 000,0	40 694,2	4 917,8	17 388,0	63 000,0	40 694,2	4 917,8	17 388,0	Получено свидетельство о гос. регистрации объекта недвижимости (ул. Чучева, 48 А) от 03.12.2014. Объект передан в муниципальную казну города Таганрога
7	Строительство детского сада на территории СЖМ по адресу: пер. 1-й Новый, 16-д в г. Таганроге Ростовской области, в том числе авторский надзор	102 684,2	82 068,5		20 615,7	102 684,2	82 068,5		20 615,7	78 161,4	57 635,3		20 526,1	В связи с резким увеличением цен и отсутствием оборотных средств у подрядной организации, ООО «Донстрой технологии» не было возможности своевременно приобрести технологическое оборудование для детского сада и бассейна, что в свою очередь повлияло на окончательные сроки выполнения работ. Неосвоение средств - 24 522,8 тыс. руб.

8	Строительство дошкольной образовательной организации на 220 мест по адресу: г. Таганрог, жилой массив «Русское поле» по ул. Сергея Шилов, 259-2, в том числе авторский надзор	95 566,0		74 952,9	20 613,1	95 566,0		74 952,9	20 613,1	61 357,7		40 917,7	20 440,0	Неосвоение бюджетных средств в 2014 году - 16,54 млн. руб. Кредиторская задолженность - 12,7 млн. руб. Степень готовности объекта 39,3 %. Завершение строительства - июль 2015 года
9	Строительство дошкольной образовательной организации на 280 мест по адресу: г. Таганрог, жилой массив «Русское поле» по ул. Чучева, 48	6 282,4		5 730,4	552,0	-				-				Размещено извещение о проведении конкурса ограниченным участием от 24.11.2014. Подведены итоги конкурса от 29.12.2014. Заключен муниципальный контракт от 12.01.2015 с ООО «ТЭКО»

10	Разработка проектной и рабочей документации по объекту: «Реконструкция МОУ ДОД «Дом детского творчества» в дошкольную образовательную организацию по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Чехова, 337-3», в том числе проверка достоверности стоимости	7 390,0		5 335,9	2 054,1	7 390,0		5 335,9	2 054,1	7 390,0		5 335,9	2 054,1	Документация разработана, получено положительное заключение Госэкспертизы № 61-1-5-0361-14 от 21.08.2014. Сметная стоимость - 221 323,77 руб.
11	Разработка проектно-сметной документации на установку Памятной стелы «Город воинской славы»	1 814,8			1 814,8	1 768,0			1 768,0	1 768,0			1 768,0	Получено положительное заключение Госэкспертизы Ростовской области от 25.12.2014. Размещение закупки на СМР запланировано на февраль 2015 года

12	Ремонт фасада левой пристройки здания Литературного музея им. А.П. Чехова; разработка ПСД и строительно-монтажные работы по усилению основания правой пристройки здания Литературного музея им. А.П. Чехова; инструментальное геодезическое наблюдение за вертикальными перемещениями правой и левой пристроек здания Литературного музея им. А.П. Чехова	1 941,4			1 941,4	740,2			740,2	740,2			740,2	Неосвоение бюджетных средств - 1 201,2 тыс. руб. Кредиторская задолженность - 457,4 тыс. руб.
13	Капитальный ремонт главного корпуса МБУЗ «Родильный дом» по ул. Ленина, 153 г. Таганрога, Ростовской области, в том числе авторский надзор и строительный контроль	65 637,6		47 217,4	18 420,2	65 637,6		47 217,4	18 420,2	54 241,7		47 217,4	7 024,3	Срок завершения ремонта - 30.06.2015. Работы выполняются в соответствии с графиком производства работ. Кредиторская задолженность из бюджета города Таганрога - 11 079,1 тыс. руб.

14	Разработка ПСД на капитальный ремонт объекта, расположенного по адресу: г. Таганрог, ул. Морозова, 8	420,0			420,0	-								Завершение работ - 05.05.2015. Ведутся проектные работы. С исполнителем ведется претензионная работа, оплачены штрафные санкции в объеме 39,71 тыс. руб.
15	Строительство внеплощадочных сетей водопровода В1 (студенческий городок ЮФУ), в том числе авторский надзор	2 788,98		1 278,4	1 510,58	2 789,0		1 278,3	1 510,6	2 788,9		1 278,3	1 510,6	Работы выполнены в полном объеме
16	Разработка ПСД на строительство детских образовательных организаций по адресам: г. Таганрог, ул. Адмирала Крюйса, 25 а; ул. Пальмиро Тольятти, 32 б; Мариупольское Шоссе, 31/7, в том числе проверка достоверности стоимости, исследование почвы, экспертиза	1 160,9			1 160,9	1 160,9			1 160,9	517,1			517,1	Оплачены работы по проверке достоверности сметной стоимости в полном объеме (60 тыс. руб.). Ведутся проектные работы, документация передана в Госэкспертизу Ростовской области. Неосвоение бюджетных средств - 643,78

														тыс. руб. Кредиторская задолженность - 614,5 тыс. руб. На строительство ДОО по адресу: г. Таганрог, ул. Адмирала Крюйса, 25 а, получено положительное заключение № 61-1-5-0652-14 от 23.12.2014
17	Проведение капитального ремонта помещений МБУЗ «Первая городская больница»	3 352,2			3 352,2	3 352,2			3 352,2	3 352,2			3 352,2	
18	Разработка, негосударственная экспертиза и проверка достоверности определения сметной стоимости проектной документации по объекту «Капитальный комплексный ремонт здания 2 этажного офтальмологи- ческого корпуса (Литер Б, п/Б, б)», МБУЗ «Городская больница № 7»	877,9			877,9	877,9			877,9	877,9			877,9	

19	Ремонт кровли гаражных боксов, пристройки и перехода здания МБУЗ «Консультативно-диагностический центр» по адресу: г. Таганрог, ул. Дзержинского, 156, ремонт кабинета охраны зрения для детей	1 161,2			1 161,2	1 161,2			1 161,2				Отсутствие финансирования, кредиторская задолженность - 1 161,2 тыс. руб.
20	Замена лифтов в МБУЗ «Детская городская больница»	1 852,3			1 852,3	1 852,3			1 852,3	1 852,3		1 852,3	
21	Укрепление стены, ремонт крылец и отделки фасада корпуса «Б» МБУЗ «Городская больница № 3»	933,8			933,8	933,8			933,8				Отсутствие финансирования, кредиторская задолженность - 933,8 тыс. руб.
22	Выполнение работ по устройству индивидуального теплового пункта и установке узла учета тепловой энергии МБУЗ «Городская больница № 3»	396,4			396,4	396,4			396,4	396,4		396,4	

23	Техническое перевооружение системы теплоснабжения с установкой приборов учета тепловой энергии филиала № 3, расположенного по адресу: г. Таганрог, ул. Жуковского, 9, МБУЗ «Городская поликлиника № 1»	872,7			872,7	872,7			872,7	872,7			872,7	
24	Капитальный ремонт входной группы для устройства пандусов по адресу: г. Таганрог, ул. Яблочкина 8, МБУЗ «Детская городская поликлиника № 1»	300,0			300,0	300,0			300,0	300,0			300,0	
25	Капитальный ремонт пандуса и навеса на вход здания МБУЗ «Детская городская поликлиника № 1» по адресу: г. Таганрог, ул. Чучева, 26	298,0			298,0	298,0			298,0	298,0			298,0	

26	Выборочный капитальный ремонт зданий по адресу: г. Таганрог, пер. Каркасный, 2, ул. Лизы Чайкиной, 45, ул. Пальмиро Тольятти, 18 (установка пандусов) МБУЗ «Детская городская поликлиника № 2»	336,7			336,7	336,7			336,7	336,7			336,7	
27	Капитальный ремонт - замена окон в помещениях женской консультации № 1, по адресу: г. Таганрог, ул. Розы Люксембург, 240/6, МБУЗ «Родильный дом» г. Таганрога	748,3			748,3	748,3			748,3					Отсутствие финансирования, кредиторская задолженность - 748,3 тыс. руб.
28	Разработка проектно-сметной документации на общестроительные работы по капитальному ремонту для адаптации помещений объектов социальной инфраструктуры с целью создания доступной среды для инвалидов	0,0			0,0									Проект перенесен на 2015 год

29	Асфальтирование территории учреждений образования (МОБУ СОШ № 3, МОБУ СОШ № 30, МАОУ лицей № 28/14, МОБУ СОШ № 23, МБДОУ № 63, МОБУ СОШ № 36, МОБУ СОШ № 26, МАОУ лицей № 27, МОБУ СОШ № 17, МБДОУ № 9, МОБУ СОШ № 21, МБДОУ № 46, МОБУ СОШ № 6, МБДОУ № 52, МОБУ СОШ № 24, МБДОУ № 41, МОБУ СОШ № 35, МБДОУ № 20)	2 337,4	817,6	28,1	1 491,7	1 313,2			1 313,2	1 313,2			1 313,2	1 024,2 тыс. руб. - неосвоение средств (экономия по результатам проведения конкурсных процедур и наличие кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2015 из средств федерального, областного бюджетов)
----	--	---------	-------	------	---------	---------	--	--	---------	---------	--	--	---------	--

30	Изготовление и устройство навесов в образовательных учреждениях (МОБУ СОШ № 3, МОБУ СОШ № 30, МАОУ лицей № 28/14, МОБУ СОШ № 23, МБДОУ № 63, МОБУ СОШ № 36, МОБУ СОШ № 26, МАОУ лицей № 27, МОБУ СОШ № 17, МБДОУ № 9, МОБУ СОШ № 21, МБДОУ № 46, МОБУ СОШ № 6, МБДОУ № 52, МОБУ СОШ № 24, МБДОУ № 41, МОБУ СОШ № 35, МБДОУ № 20)	2 177,9	1 353,8	46,4	777,7	296,4			296,4	296,4			296,4	1 881,5 тыс. руб. - экономия по результатам проведения конкурсных процедур; перенос сроков заключения договоров на 2015 год
----	--	---------	---------	------	-------	-------	--	--	-------	-------	--	--	-------	---

31	Устройство входной группы в образовательных учреждениях (МОБУ СОШ № 3, МОБУ СОШ № 30, MAOY лицей № 28/14, МОБУ СОШ № 23, МБДОУ № 63, МОБУ СОШ № 36, МОБУ СОШ № 26, MAOY лицей № 27, МОБУ СОШ № 17, МБДОУ № 9, МОБУ СОШ № 21, МБДОУ № 46, МОБУ СОШ № 6, МБДОУ № 52, МОБУ СОШ № 24, МБДОУ № 41, МОБУ СОШ № 35, МБДОУ № 20)	2 792,4	1 353,8	46,4	1 392,2	781,6			781,6	781,6			781,6	2 010,8 тыс. руб. - экономия по результатам проведения конкурсных процедур; перенос сроков заключения договоров на 2015 год
32	Приобретение специализированного оборудования	2 000,0	1 400,0	48,0	552,0	764,9	205,8	7,1	552,0	764,9	205,8	7,1	552,0	1 235,1 тыс. руб. - наличие кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2015 из средств федерального и областного бюджетов

33	Устройство пандусов и подъемников образовательных учреждениях (МОБУ СОШ № 3, МОБУ СОШ № 30, МАОУ лицей № 28/14, МОБУ СОШ № 23, МБДОУ № 63, МОБУ СОШ № 36, МОБУ СОШ № 26, МАОУ лицей № 27, МОБУ СОШ № 17, МБДОУ № 9, МОБУ СОШ № 21, МБДОУ № 46, МОБУ СОШ № 6, МБДОУ № 52, МОБУ СОШ № 24, МБДОУ № 41, МОБУ СОШ № 35, МБДОУ № 20)	2 373,5	1 353,8	46,4	973,3	439,6			439,6	439,6			439,6	1 933,9 тыс. руб. - экономия по результатам проведения конкурсных процедур; перенос сроков заключения договоров на 2015 год
34	Приобретение модульных детских садов	109 089,7	87 271,8		21 817,9	109 089,7	87 271,7		21 817,9	109 089,7	87 271,7		21 817,9	
35	Мероприятия по расширению сети дошкольных образовательных учреждений	64 189,0	53 504,0		10 685,0	51 582,0	41 265,6		10 316,4	51 582,0	41 265,6		10 316,4	12 238,4 тыс. руб. - экономия по результатам проведения конкурсных процедур

36	Капитальный ремонт а/д по ул. Больничная (между 24-м Переулком и пер. Зеленый) на участке от ул. 4-я Западная до Большого Проспекта	10 404,5		7 532,8	2 871,7	10 404,4		7 532,8	2 871,6	9 969,9		7 218,2	2 751,7	По результатам выполнения работ экономия составила 434,52 тыс. руб.
37	Капитальный ремонт а/д ул. 4-я Западная (между ул. Больничная и ул. 2-я Советская) на участке от ул. Транспортная до ул. Больничная	7 039,1		5 096,3	1 942,8	7 039,1		5 096,3	1 942,8	6 657,0		4 819,7	1 837,3	По результатам выполнения работ экономия составила 382,03 тыс. руб.
38	Капитальный ремонт а/д по пер. Красногвардейский на участке от ул. Новая до ул. Инструментальная	14 922,0		10 803,5	4 118,5	14 921,9		10 803,5	4 118,5	13 795,9		9 988,3	3 807,7	По результатам выполнения работ экономия составила 1 126,0 тыс. руб.
39	Капитальный ремонт а/д по ул. Спортивная/ пер. Красногвардейский – ул. Транспортная	19 571,6		13 954,6	5 617,0	19 274,2		13 954,5	5 319,7	4 855,8			4 855,8	По результатам проведения конкурсных процедур и выполнения работ экономия составила 1 978,1 тыс. руб. На оплате в министерстве

