

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ТАГАНРОГ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАГАНРОГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.05.2017

№ 758

г. Таганрог

Об утверждении отчета о реализации в 2016 году муниципальной программы города Таганрога «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Таганрога»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации города Таганрога от 30.09.2013 № 3015 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ» **постановляю:**

1. Утвердить отчет о реализации в 2016 году муниципальной программы города Таганрога «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Таганрога», утвержденной постановлением Администрации города Таганрога от 15.10.2013 № 3204, согласно приложению.
2. Пресс-службе Администрации города Таганрога (Егорова Е.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Таганрога Голубеву И.В.

Глава Администрации
города Таганрога

А.В. Лисицкий

ОТЧЕТ

о реализации в 2016 году муниципальной программы города Таганрога
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Таганрога»

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы в 2016 году

В 2016 году на реализацию мероприятий муниципальной программы города Таганрога «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Таганрога», утвержденной постановлением Администрации города Таганрога от 15.10.2013 № 3204 (далее – муниципальная программа), было предусмотрено 126 974,9 тыс. рублей, исполнение составило 122 076,8 тыс. рублей или 96,1 % к плану года. Бюджетная эффективность муниципальной программы определяет степень реализации расходных обязательств. В 2016 году велась работа по реализации муниципальной программы в рамках следующих подпрограмм:

1.1. Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда».

В 2016 году на реализацию мероприятий подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» было предусмотрено 70 906,1 тыс. рублей, исполнение составило 66 008,0 тыс. рублей или 93,1 % к плану года, в том числе:

5 494,8 тыс. рублей за счет средств ФСР ЖКХ, освоено 1 493,3 тыс. рублей;
38 531,8 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, освоено 37 665,3 тыс. рублей;

26 879,5 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, освоено 26 849,4 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы заключено 3 муниципальных контракта на приобретение в муниципальную собственность квартир на вторичном рынке жилья и 33 соглашения об изъятии земельных участков и недвижимости. Таким образом, из ветхого жилья переселены 33 семьи. Средства в объеме 4 898,1 тыс. рублей остались неосвоенными, так как по 3 квартирам, в связи с отказом граждан от переселения, проводятся судебные разбирательства.

1.2. Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в городе Таганроге».

В 2016 году в рамках полученных сертификатов на право получения социальной выплаты 16 молодых семей - участниц муниципальной программы смогли реализовать свое право и улучшить жилищные условия. На предоставление им социальных выплат были предусмотрены средства в сумме 10 443,8 тыс. рублей, освоение составило 100 % к плану года, в том числе:

4 913,1 тыс. рублей для обеспечения жильем 7 молодых семей - участниц подпрограммы, получивших свидетельства в 2015 году;

5 530,7 тыс. рублей для обеспечения жильем 8 молодых семей – участниц подпрограммы, получивших свидетельства в 2016 году.

1.3. Подпрограмма «Реализация проектов капитального строительства социального жилья на территории города Таганрога».

В 2016 году расходы в рамках муниципальной программы не планировались и не производились.

1.4. Подпрограмма «Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений».

В 2016 году, согласно утвержденному списку детей-сирот, средства в размере 45 625,0 тыс. рублей были предусмотрены на обеспечение жилыми помещениями 70 детей-сирот. Средства освоены в полном объеме.

По условиям муниципальных контрактов срок передачи 23 квартир – 01.08.2016, 47 квартир - 20.12.2017 застройщиком нарушен.

Постановлением Администрации города Таганрога от 20.12.2016 № 2747 предоставлено 11 квартир. 28.12.2016 заключены договора специализированного найма. 24.04.2017 застройщиком передано в муниципальную собственность 4 квартиры. Предоставление планируется после 20.05.2017. Остальные квартиры планируются к предоставлению во втором квартале 2017 года после передачи регистрации права муниципальной собственности.

1.5. Оценка эффективности муниципальной программы.

Эффективность реализации мероприятий муниципальной программы в 2016 году определялась в соответствии с методикой по следующим показателям:

количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жильем. По плану - 70 детей-сирот, фактически - 11 детей-сирот или 15,7 %;

количество семей, переселенных из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции. По плану - 39 семей, фактически - 33 семьи или 84,6 %;

количество молодых семей – претендентов на получение социальных выплат. По плану – 16 семей, фактически - 16 семей или 100 %.

Площадь ликвидированного многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, по плану 137,7 кв. м, фактически - 137,7 кв. м или 100 %; в 2016 году были запланированы и освоены средства на снос 1 многоквартирного дома по пер. Итальянскому, 6, работы выполнены в полном объеме;

площадь многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, признанного таковым до 1 января 2012 г., подлежащего отселению до 1 сентября 2017 г., по плану – 1513,68 кв. м, фактически (выплата возмещения) - 1072,22 кв. м или 70,8 %.

Ввиду нарушения графика строительства, многоквартирный дом по адресу: ул. Победы, 103 введен в эксплуатацию 05.10.2016 (разрешение на ввод в эксплуатацию № 61-58-108-2016) (45 семьям приобретено 48 жилых помещений:

1 семье приобретено 3 квартиры по норме предоставления). Планируемая площадь отселения 1632,52 кв. м. или 61 %. Отселение собственников и нанимателей жилых помещений планируется в начале 2017 года;

площадь ликвидированного многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, признанного таковым до 1 января 2012 г., по годам реализации до 1 сентября 2017 г., по плану – 137,7 кв. м, по факту - 137,7 кв. м или 100 %

Таким образом, в результате реализации муниципальной программы в 2016 году из 10 запланированных показателей достигнуто в полном объеме 5 показателей, не выполнено 5 показателей.

В соответствии с методикой оценки эффективности муниципальной программы в целом результативность реализации муниципальной программы составила 82,2 %, в связи с чем степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как удовлетворительная.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2016 год представлены в таблице № 1.

2. Результаты реализации основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ в разрезе подпрограмм в 2016 году

В отчетном периоде мероприятия муниципальной программы реализовывались в плановом порядке.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ представлены в таблице № 2.

3. Результаты реализации мер правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

Меры правового регулирования муниципальной программой не предусмотрены.

4. Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

4.1. Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда».

В 2016 году между Администрацией города Таганрога и министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области заключены соглашения о долевым финансировании мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда от 31.03.2016 № 8, согласно которым планировалось переселение 39 семей.

По итогам исполнения муниципальной программы в 2016 году переселено 33 семьи, с которыми были заключены соглашения о возмещении.

Для трех семей приобретены жилые помещения. В связи с отказом от переселения в приобретенные квартиры, Администрацией города Таганрога поданы иски в суд.

9 семей из домов, грозящих обрушением, перенесены в этап 2017 года.

Предусмотренные средства освоены на 93,1 %.

Для переселения 45 семей между Администрацией города Таганрога и ООО «СОЮЗСТРОЙ-ЭКО» в 2015 году заключены муниципальные контракты путем участия в долевом строительстве на приобретение квартир. В связи с нарушением сроков сдачи дома застройщиком, квартиры семьям предоставлены по договорам мены в 2017 году. Муниципальные контракты были оплачены за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – ФРС ЖКХ), областного и местного бюджетов. По условиям контрактов окончательный расчет производился в 2016 году. В январе 2016 года средства были перечислены застройщику.

В 2016 году мероприятия подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда», при плановых назначениях 70 906, 1 тыс. рублей, были реализованы на 66 008,0 тыс. рублей или 93,1 % к плану года.

Средства местного бюджета в размере 26 879,5 тыс. рублей были направлены на участие в долевом строительстве домов, выплату возмещения за аварийные помещения и изъятые земельные участки, оплату договоров по оценке аварийных квартир и снос аварийного дома.

Мероприятия 1.1 и 1.2 подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» включали в себя переселение 49 семей:

33 семьям выплачены возмещения за аварийные жилые помещения;

3 семьям приобретены квартиры на вторичном рынке жилья. В связи с отказом от переселения поданы иски в суд;

13 семей перенесены в этап 2017 года. Из них 4 семьи написали заявления о согласии на переселение в раннее приобретенные квартиры в многоквартирном доме по пер. 1-й Новый, 26.

Из 70 906,1 тыс. рублей освоено 66 008,0 тыс. рублей или 93,1 %, в том числе:

1 493,3 тыс. рублей за счет средств ФРС ЖКХ;

37 665,3 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;

26 879,5 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

В рамках мероприятия 1.3 подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» в 2016 году снесен аварийный дом по адресу: пер. Итальянский, 6, площадью 137,7 кв. м.

На мероприятие 1.4 подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» в рамках реализации жилищного законодательства при плановых показателях 3 545,6 тыс. рублей исполнение составило 3 515,5 тыс. рублей: оплачено 4 муниципальных контракта за услуги по оценке квартир на общую сумму 49,2 тыс. рублей и произведена доплата за разницу предоставления гражданам жилых помещений по социальной норме. Кроме того, по решениям суда выплачена доля возмещения Степиной С.О. и Христос П.А. Освоение средств составило 99,2 %.

4.2. Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в городе Таганроге».

В 2016 году Администрацией города Таганрога и министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области

заключено соглашение от 30.05.2015 № 30–ОБ по 9 молодым семьям на общую сумму 5 530,6 тыс. рублей, в том числе:

1 570,6 тыс. рублей за счет средств бюджета города Таганрога;

3 960,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.

Выбор жилья осуществлялся семьями самостоятельно. Срок реализации свидетельств – 30.01.2017.

В 1-м полугодии 2016 года завершены мероприятия 2015 года согласно заключенному По соглашению от 30.05.2016 № 30-ОБ молодыми семьями реализовано 7 свидетельств, выданных в 2015 году на общую сумму 4 913,1 тыс. рублей, в том числе:

2 846,4 тыс. рублей за счет средств бюджета города Таганрога;

1 966,9 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;

99,8 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета.

4.3. Подпрограмма «Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений».

В соответствии с договором от 27.01.2015 № 52-ДС о предоставлении субвенций на осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и протоколом рассмотрения единственной заявки электронного аукциона заключены муниципальные контракты с ООО «МЕМ-СТРОЙ» на строительство многоквартирного дома по адресу: ул. Генерала армии Маргелова, 1 (3-й этап строительства). Срок передачи объекта по условиям контрактов 20.12.2016 застройщиком нарушен. 30.01.2017 объект введен в эксплуатацию. Ведутся внутренние отделочные работы. Проводится претензионная работа. Предоставление квартир планируется во 2-м квартале 2017 года, после передачи застройщиком объекта в муниципальную собственность Администрации города Таганрога.

В соответствии с дополнительным соглашением от 11.05.2016 к договору от 15.01.2016 № 52-ДС о предоставлении субвенций на осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и протоколом рассмотрения единственной заявки электронного аукциона заключены муниципальные контракты участия в долевом строительстве от 20.06.2016, закуплено 23 квартиры по адресу: ул. Генерала армии Маргелова, 1 (11 квартир - 1-й этап строительства, 12 квартир - 4-й этап строительства). Застройщик ООО «МЕМ-СТРОЙ». Срок передачи объекта по условиям контрактов 01.08.2016 застройщиком нарушен.

Постановлением Администрации города Таганрога от 20.12.2016 № 2747 предоставлено 11 квартир (1-й этап строительства). 28.12.2016 заключены договора специализированного найма.

24.04.2017 в соответствии с актом передачи застройщиком передано в муниципальную собственность 4 квартиры. Предоставление планируется после регистрации права муниципальной собственности не ранее 20.05.2017.

Остальные квартиры планируются к предоставлению во втором квартале 2017 года.

Средства, предусмотренные муниципальной программой в размере 45 625,0 тыс. рублей, перечислены застройщику в полном объеме на этапе строительства домов, согласно условиям заключенных контрактов.

Процент освоения средств, выделенных на реализацию подпрограммы, составил 100 %.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2016 год представлены в таблице № 3.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2016 год представлены в таблице № 1.

6. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу

В рамках эффективной реализации мероприятий муниципальной программы в 2016 году были приняты следующие постановления Администрации города Таганрога:

от 26.02.2016 № 421 «О внесении изменений в постановление Администрации города Таганрога от 15.10.2013 № 3204», в целях уточнения объемов финансирования, показателей реализации муниципальной программы;

от 17.05.2016 № 1099 «О внесении изменений в постановление Администрации города Таганрога от 15.10.2013 № 3204», в целях уточнения объемов финансирования, показателей реализации муниципальной программы;

от 30.06.2016 № 1398 «О внесении изменений в постановление Администрации города Таганрога от 15.10.2013 № 3204», в целях уточнения объемов финансирования, показателей реализации муниципальной программы;

от 31.08.2016 № 1909 «О внесении изменений в постановление Администрации города Таганрога от 15.10.2013 № 3204», в целях уточнения объемов финансирования, показателей реализации муниципальной программы;

от 28.10.2016 № 2334 «О внесении изменений в постановление Администрации города Таганрога от 15.10.2013 № 3204», в целях уточнения объемов финансирования, показателей реализации муниципальной программы.

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В целях оптимизации бюджетных расходов в рамках муниципальной программы на 2016 год усилен контроль за эффективностью расходования бюджетных средств и результативностью количественных и качественных показателей, предусмотренных муниципальной программой. К сожалению, работа по привлечению внебюджетных источников не велась.

Учитывая итоги реализации муниципальной программы в 2016 году, работа по достижению высокого уровня исполнения муниципальной программы будет продолжена.

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы города Таганрога
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Таганрога» за 2016 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
|--|---|----------------------|---|---------|---------|--|
| | | | 2015 | 2016 | | |
| | | | | план | факт | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Таганрога» | | | | | | |
| 1 | Доля молодых семей, реализовавших свое право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий, в общем количестве молодых семей – претендентов на получение социальных выплат | проценты | 70 | 65 | 65 | Значение соответствует запланированному |
| Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» | | | | | | |
| 2 | Планируемая площадь ликвидируемого жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции | кв. м | 544,08 | 137,7 | 137,7 | В бюджете города на 2016 год были запланированы средства на снос 1 многоквартирного дома, работы выполнены в полном объеме |
| 3 | Площадь многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, признанного таковым до 1 января 2012 г., подлежащего отселению до 1 сентября 2017 г. | кв. м | 4418,55 | 1513,68 | 1072,22 | Администрацией города Таганрога ведется судебная работа с гражданами, отказывающимися от выплаты возмещения за изымаемые жилые помещения |

| | | | | | | |
|--|--|-------|--|--|---|--|
| 4 | Площадь ликвидированного многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, признанного таковым до 1 января 2012 г., по годам реализации до 1 сентября 2017 г. | кв. м | 4418,55 | 2000 | 1908,47 | Администрацией города Таганрога ведется судебная работа с гражданами, отказывающимися от выплаты возмещения за изымаемые жилые помещения |
| 5 | Количество семей, переселенных из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции | семей | 52 переселено, кроме того на 65 семей закуплены квартиры | 39 семей планируется переселить, для 45 семей закуплены квартиры | 33 семьи переселено, на 45 семей закуплено 48 квартир | Значение соответствует запланированному |
| Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в городе Таганроге» | | | | | | |
| 6 | Количество молодых семей – претендентов на получение социальных выплат | семей | 13 | 15 | 15 | Количество молодых семей, получивших свидетельства, соответствует запланированному показателю |
| 7 | Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) молодыми семьями – претендентами на получение социальных выплат | кв. м | 1009,45 | 1200,0 | 826,4 | На 01.01.2016 из 20 выданных свидетельств в 2016 году реализовано 13, оставшиеся 7 семей подбирают помещения подходящей площади. Кроме того, в 2015 году реализовано 6 свидетельств, выданных в 2014 году |
| Подпрограмма «Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» | | | | | | |
| 8 | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жильем | чел. | 46 | 70 | 11 | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жильем, соответствует запланированному показателю |

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города Таганрога
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Таганрога»,
мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель (должность, Ф.И.О.) | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
|--|--|--|-------------------|----------------------|---|----------------------|---|---|---|
| | | | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» | | | | | | | | | |
| 1.1 | Приобретение жилых помещений гражданам, переселяемым из ветхого и аварийного жилья | Начальник отдела по жилищной политике и ипотечному кредитованию Администрации города Таганрога | 3-4 квартал 2015 | 1 квартал 2017 | 31.03.2016 заключено соглашение о долевом финансировании мероприятий по переселению граждан из домов, грозящих обрушением | | Ввод в эксплуатацию многоквартирного дома по ул. Победы, 103. Планируемый срок сдачи 31.07.2016 | Заключены и оплачены (оплата в январе 2016г. по условиям контрактов) муниципальные контракты на 48 квартир. 05.10.2016 дом по ул. Победы, 103 введен в эксплуатацию | |
| 1.2 | Заключение соглашений о возмещении за аварийные жилые помещения | Начальник отдела по жилищной политике и ипотечному кредитованию | 3-4 квартал 2016 | 3-4 квартал 2016 | 31.03.2016 заключено соглашение о долевом финансировании | декабрь 2016 | Заключение соглашений о возмещении с собственниками жилых помещений | Заключено 33 соглашения о возмещении по домам, грозящим обрушением, из | Отказ граждан от заключения соглашения о возмещении |

| | | | | | | | | | |
|--|---|---|------------------------|------------------------|--|----------------------|---|--|--|
| | | Администрации города Таганрога | | | мероприяти й по переселени ю граждан из домов, грозящих обрушением | | | них с 9 семьями из этапа муниципальной программы 2014 года | |
| 1.3 | Снос аварийных домов | Заместитель председателя Комитета по управлению имуществом Анохин А.А. | 2016 | 2016 | 3квартал 2016 | 4 квартал 2016 | Проведение мероприятий по сносу аварийных домов | Снесен аварийный дом по пер. Итальянскому, 6 | |
| 1.4 | Реализация жилищного законодательства в рамках подпрограммы | Начальник отдела по жилищной политике и ипотечному кредитованию Администрации города Таганрога | 3 квартал 2016 | 3 квартал 2016 | 3 квартал 2016 | 4 квартал 2016 | Проведение электронного аукциона для заключения муниципального контракта на проведение оценки жилых помещений | Заключено 4 контракта на оказание услуг по оценке квартир. Оплачено: 1 контракт, заключенный в 2014 году; 3 контракта из заключенных в 2015 году | Исправление недочетов в работе с подрядчиком |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей в городе Таганроге» | | | | | | | | | |
| 2.1 | Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома экономкласса | Начальник отдела по жилищной политике и ипотечному кредитованию Администрации города Таганрога | 3-4 квартал 2015 | 3-4 квартал 2015 | 30.06.2016 | 31.12.2016 | Выдача и оплата свидетельств | Выдано 8 свидетельств, оплачено 8. Переходящие обязательства 2015 года - 7 семей- | |
| Подпрограмма 3 «Реализация проектов капитального строительства социального жилья на территории города Таганрога» | | | | | | | | | |
| 3.2 | Корректировка ПСД | Начальник | янв. 2014 | дек. 2014 | янв. 2014 | дек. 2016 | Выполнение | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|---|------------------|----------------|------------|--------------------------|---|---|--|
| | на строительство жилого дома по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, Мариупольское Шоссе, 27-3 (3 очередь) | Управления капитального строительства города Таганрога Булыга С.В. | | | | | корректировки ПСД | | |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» | | | | | | | | | |
| 4.1 | Приобретение жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа | Начальник отдела по жилищной политике и ипотечному кредитованию Администрации города Таганрога Гончарова Ю.Н. | 1-3 квартал 2015 | 3 квартал 2015 | 12.03.2015 | 12.10.2015 14.10.2015 | Заключение муниципальных контрактов участия в долевом строительстве | Заключены муниципальные контракты, оплачены в полном объеме | Первый аукцион от 12.03.2015 на 46 заявок состоялся по 6 лотам. По остальным 40 лотам электронные аукционы от 03.03.2015, 06.04.2015, 13.05.2015, 26.05.2015, 19.06.2015, 03.07.2015, 24.07.2015 признаны несостоявшимися в связи с отсутствием участников |

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы города Таганрога «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Таганрога» за 2016 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Кассовый расход (тыс. рублей) |
|---|------------------------------------|---|----------------------------|-------------------------------|
| | | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Таганрога» | всего | 126 974,9 | 126 974,9 | 122 076,8 |
| | местный бюджет | 31 296,5 | 31 296,5 | 31 266,4 |
| | областной бюджет | 71 983,8 | 71 983,8 | 71 117,3 |
| | Фонд содействия реформированию ЖКХ | 5 494,8 | 5 494,8 | 1 493,3 |
| | федеральный бюджет | 18 199,8 | 18 199,8 | 18 199,8 |
| Подпрограмма 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» | всего | 70 906,1 | 70 906,1 | 66 008,0 |
| | местный бюджет | 26 879,5 | 26 879,5 | 26 849,4 |
| | областной бюджет | 38 531,8 | 38 531,8 | 37 665,3 |
| | Фонд содействия реформированию ЖКХ | 5 494,8 | 5 494,8 | 1 493,3 |
| | всего | 7 272,7 | 7 272,7 | 6 410,9 |
| Мероприятие 1.1. Расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (приобретение жилых помещений) | местный бюджет | 3 286,0 | 3 286,0 | 3 286,0 |
| | областной бюджет | 3 986,7 | 3 986,7 | 3 124,9 |
| | Фонд содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | всего | 53 207,3 | 53 207,3 | 49 201,1 |
| Мероприятие 1.2. Расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (оплата возмещения за изымаемые у граждан жилые помещения) | местный бюджет | 13 167,3 | 13 167,3 | 13 167,3 |
| | областной бюджет | 34 545,1 | 34 545,1 | 34 540,4 |
| | Фонд содействия реформированию ЖКХ | 5 494,8 | 5 494,8 | 1 493,3 |
| | всего | 660,0 | 660,0 | 660,0 |
| Мероприятие 1.3. Снос аварийных домов | местный бюджет | 660,0 | 660,0 | 660,0 |

| | | | | |
|---|--------------------|----------|----------|----------|
| | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.4. Реализация жилищного законодательства в рамках подпрограммы | всего | 3 545,5 | 3 545,5 | 3 416,1 |
| | местный бюджет | 3 545,5 | 3 545,5 | 3 416,1 |
| | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.5. Обязательства прошлых лет | | 8 315,3 | 8315,3 | 8 315,3 |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей в городе Таганроге» | всего | 10 443,8 | 10 443,8 | 10 443,8 |
| | местный бюджет | 4 417,0 | 4 417,0 | 4 417,0 |
| | областной бюджет | 5 927,0 | 5 927,0 | 5 927,0 |
| | федеральный бюджет | 99,8 | 99,8 | 99,8 |
| Мероприятие 2.1. Расходы на обеспечение жильем молодых семей | всего | 8 377,0 | 8 377,0 | 8 377,0 |
| | местный бюджет | 4 417,0 | 4 417,0 | 4 417,0 |
| | областной бюджет | 3 960,0 | 3 960,0 | 3 960,0 |
| | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.2. Расходы на приобретение жилых помещений молодым семьям (целевые остатки 2013, 2014, 2015 годов) | всего | 2 066,7 | 2 066,7 | 2 066,7 |
| | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | областной бюджет | 1 966,9 | 1 966,9 | 1 966,9 |
| | федеральный бюджет | 99,8 | 99,8 | 99,8 |
| Подпрограмма 3 «Реализация проектов капитального строительства социального жилья на территории города Таганрога» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.1. Корректировка ПСД на строительство ж/д по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, Мариупольское Шоссе, 27-3 (3-я очередь) | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмм 4 «Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» | всего | 45 625,0 | 45 625,0 | 45 625,0 |
| | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | областной бюджет | 27 525,0 | 27 525,0 | 27 525,0 |
| | федеральный бюджет | 18 100,0 | 18 100,0 | 18 100,0 |
| Мероприятие 4.1. Приобретение жилых помещений детям-сиротам и детям, | всего | 45 625,0 | 45 625,0 | 45 525,0 |

| | | | | |
|---|--------------------|----------|----------|----------|
| оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | областной бюджет | 27 525,0 | 27 525,0 | 27 525,0 |
| | федеральный бюджет | 18 100,0 | 18 100,0 | 18 100,0 |
| Подпрограмма 5 «Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5.1. Расходы на приобретение в муниципальную собственность жилого помещения в целях предоставления по договору социального найма гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, в составе семьи которых имеется десять (или более) несовершеннолетних детей | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5.2. Предоставление жилых помещений гражданам, в отношении которых приняты судебные постановления, обязывающие органы местного самоуправления обеспечить их жильем в порядке, отличном от действующего | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Управляющий делами
Администрации города Таганрога

М.В. Баксов