

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ТАГАНРОГ»**

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАГАНРОГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.06.2017

№ 831

г. Таганрог

Об утверждении отчета о реализации в 2016 году муниципальной программы города Таганрога «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Таганрога»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Решением Городской Думы города Таганрога от 30.09.2013 № 590 «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе муниципального образования «Город Таганрог», постановлением Администрации города Таганрога от 30.09.2013 № 3015 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ», а также на основании результатов исполнения программных мероприятий **постановляю:**

1. Утвердить отчет о реализации в 2016 году муниципальной программы города Таганрога «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Таганрога», утвержденной постановлением Администрации города Таганрога от 21.10.2013 № 3309, согласно приложению.
2. Пресс-службе Администрации города Таганрога (Егорова Е.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Таганрога Михайлова В.В.

Глава Администрации
города Таганрога

А.В. Лисицкий

ОТЧЕТ

о реализации в 2016 году муниципальной программы города Таганрога
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения
города Таганрога»

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы

На реализацию в 2016 году мероприятий муниципальной программы города Таганрога «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Таганрога», утвержденной постановлением Администрации города Таганрога от 21.10.2013 № 3309 (далее – муниципальная программа), было предусмотрено 264 169,4 тыс. руб., (из них 201079,4 тыс. руб. из бюджета города Таганрога, 63 090,0 тыс. руб. из средств областного бюджета), кассовое исполнение составило 227353,7 тыс. руб., исполнение с учетом фактически выполненных работ составило 232484,6 тыс. руб., в том числе по подпрограммам:

развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание условий для управления многоквартирными домами на территории города Таганрога – 126865,9 тыс. руб. (фактическое выполнение 130450,0 тыс. руб.);

модернизация систем водоснабжения и водоотведения города Таганрога - 36 518,0 тыс. руб. из средств местного бюджета;

обеспечение реализации муниципальной программы – 63 969,8 тыс. руб. (фактическое выполнение 65516,6 тыс. руб.).

На реализацию муниципальной программы средства внебюджетных источников не привлекались.

Результатами реализации муниципальной программы стали:

достижение уровня соответствия жилищного фонда современным условиям энергоэффективности, экологическим требованиям;

повышение удовлетворенности населения города Таганрога уровнем жилищно-коммунального обслуживания;

снижение уровня общего износа жилищного фонда; обеспечение надежности работы инженерных систем жизнеобеспечения;

создание комфортных и безопасных условий для проживания граждан.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится с использованием показателей (индикаторов) выполнения муниципальной программы, мониторинг и оценка степени достижения целевых значений которых позволяют проанализировать ход выполнения муниципальной программы и выработать правильное управленческое решение.

Оценка эффективности муниципальной программы оценивается путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы и их плановых значений, является высокой и составляет 88,0 %.

Подпрограмма 1 муниципальной программы выполнена с высоким уровнем эффективности и составляет 80,9 %, подпрограмма 2 муниципальной программы выполнена с высоким уровнем эффективности и составляет 100 %, подпрограмма 3 муниципальной программы выполнена с высоким уровнем эффективности и составляет 98,7 %.

2. Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы и мероприятий ведомственных целевых программ в разрезе подпрограмм муниципальной программы

Основными мероприятиями муниципальной программы являются:
повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению;
создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, улучшение технического состояния многоквартирных домов;
развитие общественного самоуправления в рамках реформы жилищно-коммунального хозяйства;
создание условий для управления многоквартирными домами на территории города Таганрога.

За счет средств субсидии некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» был произведен капитальный ремонт 4 многоквартирных домов.

В рамках муниципальной программы выполнялись мероприятия по благоустройству территорий города, в том числе вывоз свалок бытового и строительного мусора, уборка береговой полосы и склонов, борьба с вредными насекомыми, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории города, уборка и ремонт трамвайных остановок, ремонт и содержание детских игровых и спортивных площадок. В 2016 году предприятиям жилищно-коммунального хозяйства была возмещена часть платы граждан за коммунальные услуги.

Сведения о степени выполнения в 2016 году основных мероприятий муниципальной программы содержатся в таблице 1.

3. Результаты реализации мер правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

Меры правового регулирования муниципальной программой не предусмотрены.

4. Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2016 год представлены в таблице 2.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2016 год представлены в таблице 3.

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу

В течение 2016 года в муниципальную программу были внесены изменения следующими муниципальными правовыми актами:

от 15.03.2016 № 545 «О внесении изменений в постановление Администрации города Таганрога от 21.10.2013 № 3309»;

от 30.06.2016 № 1419 «О внесении изменений в постановление Администрации города Таганрога от 21.10.2013 № 3309»;

от 09.09.2016 № 1960 «О внесении изменений в постановление Администрации города Таганрога от 21.10.2013 № 3309»;

от 30.12.2016 № 2862 «О внесении изменений в постановление Администрации города Таганрога от 21.10.2013 № 3309»;

от 20.03.2017 № 428 «О внесении изменений в постановление Администрации города Таганрога от 21.10.2013 № 3309».

Все изменения, вносимые в муниципальную программу, касались ресурсного обеспечения муниципальной программы, необходимого для реализации основных мероприятий муниципальной программы.

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В 2017 году в рамках муниципальной программы планируется реализация законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, проведение капитального ремонта в муниципальных квартирах, мероприятия по благоустройству.

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения в 2016 году основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города Таганрога
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Таганрога»

№ п/п	Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы	Ответственный исполнитель (должность, Ф.И.О.)	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание условий для управления многоквартирными домами на территории города Таганрога»									
1.1	Предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов	Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога Матько К.А.	01.01.2016	31.12.2016			Проведение капремонта	В 2016 году денежные средства не планировались	
1.2	Предоставление	-	01.01.2016	31.12.2020			Замена	В 2016 году денежные	

	субсидий управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на замену и модернизацию лифтов, отработавших срок службы						(модернизация) лифтов	средства не планировались	
1.3	Предоставление субсидий управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на капитальный ремонт фасадов центральной части города	Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога Матько К.А.	01.01.2016	31.12.2020			Капремонт фасадов МКД, расположенных в центральной части города	В 2016 году денежные средства не планировались	
1.4	Предоставление мер муниципальной поддержки капитального ремонта товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в соответствии с Жилищным кодексом Российской	-	01.01.2016	31.12.2020			Капремонт МКД	В 2016 году денежные средства не планировались	

	Федерации, управляющим организациям, региональному оператору в соответствии с Областным законом от 11.06.2013 № 1101-ЗС «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области»								
1.5	Субсидия некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на софинансирование работ по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджета города Таганрога	Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога Матько К.А.	01.01.2016	31.12.2016	09.01.2016	31.12.2016	Субсидия на капремонт	За счет субсидии отремонтировано 4 многоквартирных дома	
1.6	Мероприятия по обеспечению резервными источниками электроснабжения объектов жизнеобеспечения города Таганрога	Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога Матько К.А., МКУ «ОДСО ЖКХ г. Таганрога», и.о. директора Угрюмов В.В.	01.01.2016	31.12.2020			Капремонт МКД	В 2016 году денежные средства не планировались	

1.7	Субсидия бюджетным учреждениям на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов	Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога Матько К.А.	01.01.2016	31.12.2020			Предоставление субсидии	В 2016 году денежные средства не планировались	
1.7.1	Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома	-	01.01.2016	31.12.2020			Капремонт МКД	В 2016 году денежные средства не планировались	
1.7.2	Разработка проектной документации на капитальный ремонт (усиление несущих конструкций и грунтов фундаментов)	-	01.01.2016	31.12.2016			Разработка ПСД	В 2016 году денежные средства не планировались	
1.8	Экспертиза ПСД на капитальный ремонт инфраструктуры города	-	01.01.2016	31.12.2016			Экспертиза ПСД на капитальный ремонт	В 2016 году денежные средства не планировались	
1.9	Предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на разработку и (или)	-	01.01.2016	31.12.2020			Субсидия УК, ТСЖ, ЖСК на разработку и (или) изготовление ПСД	В 2016 году денежные средства не планировались	

	изготовление проектно-сметной документации								
1.10	Реализация законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства	Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога Матыко К.А.	01.01.2016	31.12.2020	09.01.2016	31.12.2016	Реализация законодательства	Реализация законодательства	
1.10.1	Заполнение актов о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме	-	01.01.2016	31.12.2020	09.01.2016	31.12.2016	Заполнение актов о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме	Заполнение актов о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме	
1.10.2	Субсидия лицам, уполномоченным в установленном законом порядке осуществить государственную регистрацию товариществ собственников жилья в г. Таганроге	-	01.01.2016	31.12.2018	09.01.2016	31.12.2016	Предоставление субсидии	Предоставлена субсидия лицам, уполномоченным в установленном законом порядке осуществить государственную регистрацию товариществ собственников жилья в г. Таганроге	
1.10.3	Предоставление неисключительных прав использования портала программного обеспечения интернет-сайта жилищно-коммунального хозяйства	-	01.01.2016	31.12.2016	09.01.2016	31.12.2016	Использование портала интернет-сайта ЖКХ	Использование портала интернет-сайта ЖКХ	
1.11	Поощрение победителей по итогам конкурсов в сфере жилищно-коммунального хозяйства		01.01.2016	31.12.2016			Поощрение победителей по итогам конкурса	В 2016 году денежные средства не планировались	

1.12	Капитальный ремонт муниципальных квартир	Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога Матько К.А.	01.01.2016	31.12.2020	09.01.2016	31.12.2016	Капитальный ремонт муниципальных квартир	В 2016 проведен ремонт 8 муниципальных квартир	
1.13	Мероприятия по благоустройству городских территорий	-	01.01.2016	31.12.2020	09.01.2016	31.12.2016	Благоустройство территорий	Благоустройство территорий	
1.13.1	Прочие расходы по благоустройству городских территорий	-	01.01.2016	31.12.2020	09.01.2016	31.12.2016	Благоустройство территорий	Производится вывоз свалок ТБО, борьба с вредными насекомыми, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории города, уборка и ремонт трамвайных остановок. Ремонт и содержание детских игровых комплексов, содержание МКУ «Приморье». Проведены работы по благоустройству, ремонту «Пушкинской набережной», «Приморского пляжа», Приморского парка», Чеховской набережной», восстановление ограждений	
1.13.1.1	Субсидии бюджетным учреждениям на иные финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг	-	01.01.2016	31.12.2016				В 2016 деньги не выделялись	

1.13.1.2	Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	-	01.01.2016	31.12.2016				В 2016 деньги не выделялись	
1.13.1.2.1	Субсидии бюджетным учреждениям на приобретение основных средств	-	01.01.2016	31.12.2016				В 2016 деньги не выделялись	
1.13.1.2.2	Субсидии бюджетным учреждениям на текущий ремонт зданий и сооружений	-	01.01.2016	31.12.2016				В 2016 деньги не выделялись	
1.13.1.2.3	Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение работ по благоустройству территории города	Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога Матыко К.А.	01.01.2016	31.12.2016				В 2016 деньги не выделялись	
1.13.2	Содержание городских кладбищ	-	01.01.2016	31.12.2020	09.01.2016	31.12.2016	Содержание городского кладбища	Уборка территорий, вывоз мусора, обрезка деревьев, покос травы, борьба с вредными насекомыми	
1.13.2.1	Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг	-	01.01.2016	31.12.2020	09.01.2016	31.12.2016		В 2016 деньги не выделялись	
1.13.2.2	Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	-	01.01.2016	31.12.2016				В 2016 деньги не выделялись	
1.13.2.2.1	Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение работ по благоустройству территории города	-	01.01.2016	31.12.2016				В 2016 деньги не выделялись	
1.14	Финансовая аренда (лизинг) специализированной техники	-	01.01.2016	31.12.2016	09.01.2016	31.12.2016	Лизинг специальной техники	Оплачены лизинговые платежи согласно заключенного муниципального	

								контракта	
1.15	Субсидии бюджетным учреждениям за счет средств Резервного фонда Правительства Ростовской области	-	01.01.2016	31.12.2016			Субсидии из резервного фонда	В 2016 деньги не выделялись	
1.16	Ремонт жилья по обращениям граждан	-	01.01.2016	31.12.2016			Ремонт жилья по обращениям граждан	В 2016 средства не планировались	
1.17	Субсидия бюджетным учреждениям на выполнение мероприятий по ремонту и содержанию муниципальных жилых помещений	Председатель Комитета по управлению имуществом г. Таганрога Анохин А.А.	01.01.2016	31.12.2016				В 2016 средства не планировались	
1.18	Возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги	Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога Матько К.А.	01.01.2016	31.12.2020	09.01.2016	31.12.2016	Возмещение платы граждан за коммунальные услуги	Предприятиям возмещена часть платы граждан за коммунальные услуги	
1.19	Подготовка технической и иной документации, в т.ч. о состоянии зданий и сооружений	-	01.01.2016	31.12.2016	09.01.2016	31.12.2016	Подготовка технической документации	В 2016 подготовлена техническая документация	
1.20	Мероприятия по созданию условий для проживания в многоквартирных домах инвалидов-колясочников		01.01.2016	31.12.2016			Создание условий для проживания в многоквартирных домах инвалидов-колясочников	В 2016 средства не планировались	
Подпрограмма 2 «Модернизация систем водоснабжения и водоотведения города Таганрога»									
2.1	Строительство, реконструкция и капитальный ремонт	Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства	01.01.2016	31.12.2016			Строительство, реконструкция и капитальный ремонт	В 2016 средства не планировались	

		г. Таганрога Матько К.А., начальник Управления капитального строительства города Таганрога Черненко О.Е.							
2.1.1	Выборочный капитальный ремонт ограждения по периметру очистных сооружений «Донвод»	-	01.01.2016	31.12.2016			Капитальный ремонт ограждения	В 2016 средства не планировались	
2.1.2	Внеплощадочные сети водопровода (студ. городок ЮФУ)	Начальник Управления капитального строительства города Таганрога Черненко О.Е.	01.01.2016	31.12.2016				В 2016 средства не планировались	
2.1.3	Строительство напорно-самотечного коллектора вдоль Северо-Западного Шоссе и насосных станций для водоотведения перспективной застройки I-II-III-IV мкр. СЖМ и перспективной застройки г. Таганрога (I этап)	-	01.01.2016	31.12.2016			Строительство напорно-самотечного коллектора	В 2016 средства не планировались	
2.2	Разработка ПСД на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства «Строительство напорно-самотечного коллектора вдоль	Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога Матько К.А., начальник Управления капитального строительства	01.01.2016	31.12.2016	09.01.2016	31.12.2016	Разработка ПСД на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт	Разработана ПСД	

	Северо-Западного Шоссе и насосных станций для водоотведения перспективной застройки I-II-III-IV мкр. СЖМ и перспективной застройки г. Таганрога, II этап проектирования»	города Таганрога Черненко О.Е.							
2.2.1	Техприсоединение к электрическим сетям напорно-самотечного коллектора вдоль Северо-Западного Шоссе и насосных станций для водоотведения I-II-III-IV мкр. СЖМ и перспективной застройки г. Таганрога, в т.ч. разработка проекта освоения лесов	Начальник Управления капитального строительства города Таганрога Черненко О.Е.	01.01.2016	31.12.2016			Техприсоединение к электрическим сетям	В 2016 средства не планировались	
2.2.2	Разработка ПСД на строительство локальных очистных сооружений (ЛОС) ливневых стоков ливневой канализации с выпуском в море по адресу: Площадь Авиаторов, 1-л	Начальник Управления капитального строительства города Таганрога Черненко О.Е.	01.01.2016	31.12.2016			Разработка ПСД на строительство ЛОС	В 2016 средства не планировались	
2.2.3	Обеспечение земельных участков инфраструктурой микрорайона «Диагональ», в т.ч. присоединение к электрическим сетям (инженерно-	-	01.01.2016	31.12.2016				В 2016 средства не планировались	

	топографическая съемка)								
2.2.4	Разработка ПСД на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства	Начальник Управления капитального строительства города Таганрога Черненко О.Е.	01.01.2016	31.12.2016	09.01.2016	31.12.2016	Разработка ПСД на строительство и реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства «Строительство напорно-самотечного коллектора вдоль Северо-Западного Шоссе и насосных станций для водоотведения перспективной застройки I-II-III-IV мкр. СЖМ и перспективной застройки г. Таганрога II, этап проектирования»	Разработана ПСД на строительство и реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства (проект планировки и межевания территории линейного объекта: строительство напорно-самотечного коллектора)	
2.2.5	Определение достоверности сметной стоимости разработки проекта планирования межевания территории размещения объекта «Строительство напорно-самотечного коллектора»	Начальник Управления капитального строительства города Таганрога Черненко О.Е.	01.01.2016	31.12.2016	09.01.2016	31.12.2016	Определение достоверности стоимости разработки проекта	Определена достоверность стоимости разработки проекта	
2.3	Субсидия юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, оказывающим услуги по содержанию и ремонту объектов	-	01.01.2016	31.12.2016	09.01.2016	31.12.2016	Предоставление субсидии юридическим лицам	Предоставлена субсидия МУП «Управление «Водоканал»	

	жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с оказанием услуг								
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»									
3.1	Обеспечение деятельности УЖКХ г. Таганрога	Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога Матько К.А.	01.01.2016	31.12.2020	09.01.2016	31.12.2016	Создание условий для реализации муниципальной программы в целом и реализации ее подпрограмм	Эффективное управление в сфере ЖКХ	
3.2	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	-	01.01.2016	31.12.2020	09.01.2016	31.12.2015	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	
3.2.1	Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	-	01.01.2016	31.12.2016				В 2016 средства не планировались	
3.2.2	Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели	-	01.01.2016	31.12.2016				В 2016 средства не планировались	
3.2.2.1	Субсидии бюджетным учреждениям на оплату требований исполнительных листов	-	01.01.2016	31.12.2016				В 2016 средства не планировались	

3.2.2.2	Субсидии бюджетным учреждениям на оплату административных штрафов		01.01.2016	31.12.2016				В 2016 средства не планировались	
3.2.2.3	Субсидии бюджетным учреждениям на приобретение основных средств. Субсидии бюджетным учреждениям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности	-	01.01.2016	31.12.2016				В 2016 средства не планировались	
3.2.2.4	Субсидии бюджетным учреждениям на текущий ремонт зданий и сооружений	-	01.01.2016	31.12.2016				В 2016 средства не планировались	
3.3	Прочие мероприятия, обеспечивающие функционирование системы жилищно-коммунального хозяйства	-	01.01.2016	31.12.2020	09.01.2016	31.12.2016	Прочие мероприятия, обеспечивающие функционирование системы жилищно-коммунального хозяйства	Прочие мероприятия, обеспечивающие функционирование системы жилищно-коммунального хозяйства	
3.3.1	Ремонт и содержание помещений КТОС	-	01.01.2016	31.12.2020	09.01.2016	31.12.2015	Ремонт и содержание помещений КТОС	Ремонт и содержание помещений КТОС	
3.3.2	Уплата налогов и иных платежей	-	01.01.2016	31.12.2020	09.01.2016	31.12.2016	Уплата налогов и иных платежей	Уплата налогов и иных платежей	
3.4	Уплата судебных исков	-	01.01.2016	31.12.2016				В 2016 средства не планировались	

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы города Таганрога «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Таганрога за 2016 год

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП	Источники финансирования	Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных		Кассовый расход (тыс. руб.)
		муниципальной программой	сводной бюджетной росписью	
Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Таганрога	Всего	264 169,4	264 169,4	227 353,7 (фактическое выполнение 232 484,6)
	Местный бюджет	201 079,4	201 079,4	171 928,9 (фактическое выполнение 177 059,8)
	Областной бюджет	63 090,0	63 090,0	55 424,8 (фактическое выполнение 55 424,8)
	Федеральный бюджет	-	-	-
	Внебюджетные источники	-	-	-
Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание условий для управления многоквартирными домами на территории города Таганрога»	Всего	161 240,4	161 240,4	126 865,9 (фактическое выполнение 150 541,3)
	Местный бюджет	99 235,0	99 235,0	72 525,7 (фактическое выполнение 96 201,1)
	Областной бюджет	62 005,4	62 005,4	54 340,2
	Федеральный бюджет	-	-	-
	Внебюджетные источники	-	-	-
Основное мероприятие 1.1. Предоставление субсидий УО, ТСЖ, ЖСК, жилищным или иным специализированным потребительским	Всего	0,0	0,0	0,0
	Местный бюджет	-	-	-
	Областной бюджет	-	-	-
	Федеральный бюджет	-	-	-

кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление ПСД, проведение энергетических обследований многоквартирных домов	Внебюджетные источники	-	-	-
Основное мероприятие 1.2. Предоставление субсидий УО, ТСЖ, ЖСК, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на замену и модернизацию лифтов, отработавших срок службы	Всего	0,0	0,0	0,0
	Местный бюджет			
	Областной бюджет	-		-
	Федеральный бюджет	-		-
	Внебюджетные источники	-		-
Основное мероприятие 1.3. Предоставление субсидий УО, ТСЖ, ЖСК, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на капитальный ремонт фасадов центральной части города	Всего	0,0	0,0	0,0
	Местный бюджет			
	Областной бюджет	-	-	-
	Федеральный бюджет	-	-	-
	Внебюджетные источники	-	-	-
Основное мероприятие 1.4. Предоставление мер муниципальной поддержки капитального ремонта ТСЖ, жилищным, ЖСК или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, УО, региональному оператору в соответствии с Областным законом от 11.06.2013 № 1101-ЗС «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области»	Всего	0,0	0,0	0,0
	Местный бюджет	-	-	-
	Областной бюджет	-	-	-
	Федеральный бюджет	-	-	-
	Внебюджетные источники	-	-	-
Основное мероприятие 1.5. Субсидия некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на софинансирование работ по капитальному ремонту	Всего	25 099,7	25 099,7	19 938,6 (фактическое выполнение 24 766,9)
	Местный бюджет	25 099,7	25 099,7	19 938,6 (фактическое выполнение 24 766,9)
	Областной бюджет	-	-	-
	Федеральный бюджет	-	-	-

многоквартирных домов за счет средств бюджета города Таганрога	Внебюджетные источники	-	-	-
Основное мероприятие 1.6. Мероприятия по обеспечению резервными источниками электроснабжения объектов жизнеобеспечения города Таганрога	Всего	0,0	0,0	0,0
	Местный бюджет			
	Областной бюджет	-	-	-
	Федеральный бюджет	-	-	-
Основное мероприятие 1.7. Субсидия бюджетным учреждениям на проведение капитального ремонта МКД, разработку и (или) изготовление ПСД, проведение энергетических обследований многоквартирных домов	Всего	0,0	0,0	0,0
	Местный бюджет			
	Областной бюджет	-	-	-
	Федеральный бюджет	-	-	-
	Внебюджетные источники	-	-	-
Мероприятие 1.7.1. Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома	Всего	0,0	0,0	0,0
	Местный бюджет			
	Областной бюджет	-	-	-
	Федеральный бюджет	-	-	-
	Внебюджетные источники	-	-	-
Мероприятие 1.7.2. Разработка проектной документации на капитальный ремонт (усиление несущих конструкций и грунтов фундаментов)	Всего	0,0	0,0	0,0
	Местный бюджет			
	Областной бюджет	-	-	-
	Федеральный бюджет	-	-	-
	Внебюджетные источники	-	-	-
Основное мероприятие 1.8. Экспертиза ПСД на капитальный ремонт инфраструктуры города	Всего	0,0	0,0	0,0
	Местный бюджет	-	-	-
	Областной бюджет	-	-	-
	Федеральный бюджет	-	-	-
	Внебюджетные источники	-	-	-
Основное мероприятие 1.9. Предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации	Всего	0,0	0,0	0,0
	Местный бюджет	0,0	0,0	0,0
	Областной бюджет	-	-	-
	Федеральный бюджет	-	-	-
	Внебюджетные источники	-	-	-
Основное мероприятие 1.10. Реализация законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства	Всего	407,8	407,8	303,3 (фактическое выполнение 407,8)
	Местный бюджет	407,8	407,8	303,3 (фактическое выполнение 407,8)

	Областной бюджет	-	-	-
	Федеральный бюджет	-	-	-
	Внебюджетные источники	-	-	-
Мероприятие 1.10.1. Заполнение актов о состоянии имущества собственников помещений в многоквартирном доме	Всего	0,0	0,0	0,0
	Местный бюджет			
	Областной бюджет	-	-	-
	Федеральный бюджет	-	-	-
	Внебюджетные источники	-	-	-
Мероприятие 1.10.2. Субсидия лицам, уполномоченным в установленном законом порядке осуществить государственную регистрацию товариществ собственников жилья в г. Таганроге	Всего	8,8	8,8	4,0 (фактическое выполнение 8,8)
	Местный бюджет	8,8	8,8	4,0 (фактическое выполнение 8,8)
	Областной бюджет	-	-	-
	Федеральный бюджет	-	-	-
	Внебюджетные источники	-	-	-
Мероприятие 1.10.3. Предоставление неисключительных прав использования портала программного обеспечения интернет-сайта жилищно-коммунального хозяйства	Всего	399,0	399,0	299,3 (фактическое выполнение 399,0)
	Местный бюджет	399,0	399,0	299,3 (фактическое выполнение 399,0)
	Областной бюджет			
	Федеральный бюджет			
	Внебюджетные источники			
Основное мероприятие 1.11. Поощрение победителей по итогам конкурсов в сфере жилищно - коммунального хозяйства	Всего	0,0	0,0	0,0
	Местный бюджет			
	Областной бюджет	-	-	-
	Федеральный бюджет	-	-	-
	Внебюджетные источники	-	-	-
Основное мероприятие 1.12. Капитальный ремонт муниципальных квартир	Всего	1755,5	1755,5	53,6 (фактическое выполнение 1 175,1)
	Местный бюджет	1755,5	1755,5	53,6 (фактическое выполнение 1 175,1)
	Областной бюджет	-	-	-
	Федеральный бюджет	-	-	-
	Внебюджетные источники	-	-	-
Основное мероприятие 1.13. Мероприятия по благоустройству городских территорий	Всего	22 869,6	22 869,6	17 037,3 (фактическое выполнение 21 953,2)
	Местный бюджет	22 869,6	22 869,6	17 037,3 фактическое выполнение 21 953,2)
	Областной бюджет	-	-	-
	Федеральный бюджет	-	-	-

	Внебюджетные источники	-	-	-
Основное мероприятие 1.13.1. Прочие расходы по благоустройству городских территорий	Всего	18 256,9	18 256,9	13 430,6 (фактическое выполнение 17 345,8)
	Местный бюджет	18 256,9	18 256,9	13 430,6 (фактическое выполнение 17 345,8)
	Областной бюджет	-	-	-
	Федеральный бюджет	-	-	-
	Внебюджетные источники	-	-	-
Мероприятия 1.13.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Всего	0,0	0,0	0,0
	Местный бюджет			
	Областной бюджет	-	-	-
	Федеральный бюджет	-	-	-
	Внебюджетные источники	-	-	-
Мероприятия 1.13.1.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	Всего	0,0	0,0	0,0
	Местный бюджет			
	Областной бюджет	-	-	-
	Федеральный бюджет	-	-	-
	Внебюджетные источники	-	-	-
Мероприятия 1.13.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на приобретение основных средств	Всего	0,0	0,0	0,0
	Местный бюджет			
	Областной бюджет	-	-	-
	Федеральный бюджет	-	-	-
	Внебюджетные источники	-	-	-
Мероприятия 1.13.1.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на текущий ремонт зданий и сооружений	Всего	0,0	0,0	0,0
	Местный бюджет			
	Областной бюджет	-	-	-
	Федеральный бюджет	-	-	-
	Внебюджетные источники	-	-	-
Мероприятия 1.13.1.2.3. Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение работ по благоустройству территории города	Всего	0,0	0,0	0,0
	Местный бюджет			
	Областной бюджет	-	-	-
	Федеральный бюджет	-	-	-
	Внебюджетные источники	-	-	-
Мероприятие 1.13.2. Содержание городских кладбищ	Всего	4 612,7	4 612,7	3 606,7 (фактическое выполнение 4607,4)
	Местный бюджет	4,612,7	4,612,7	3 606,7 (фактическое выполнение 4607,4)
	Областной бюджет	-	-	-
	Федеральный бюджет	-	-	-

	Внебюджетные источники	-	-	-
Мероприятие 1.13.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Всего	0,0	0,0	0,0
	Местный бюджет			
	Областной бюджет	-	-	-
	Федеральный бюджет	-	-	-
	Внебюджетные источники	-	-	-
Мероприятие 1.13.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	Всего	0,0	0,0	0,0
	Местный бюджет			
	Областной бюджет	-	-	-
	Федеральный бюджет	-	-	-
	Внебюджетные источники	-	-	-
Основное мероприятие 1.14. Финансовая аренда (лизинг) специализированной техники	Всего	19 992,3	19 992,3	19 992,3
	Местный бюджет	19 992,3	19 992,3	19 992,3
	Областной бюджет	-	-	-
	Федеральный бюджет	-	-	-
	Внебюджетные источники	-	-	-
Основное мероприятие 1.15. Субсидии бюджетным учреждениям за счет средств Резервного фонда Правительства Ростовской области	Всего	0,0	0,0	0,0
	Местный бюджет	0,0	0,0	0,0
	Областной бюджет	-	-	-
	Федеральный бюджет	-	-	-
	Внебюджетные источники	-	-	-
Основное мероприятие 1.16. Ремонт жилья по обращениям граждан	Всего	0,0	0,0	0,0
	Местный бюджет	-	-	-
	Областной бюджет			
	Федеральный бюджет	-	-	-
	Внебюджетные источники	-	-	-
Основное мероприятие 1.17. Субсидия бюджетным учреждениям на выполнение мероприятий по ремонту и содержанию муниципальных жилых помещений	Всего	0,0	0,0	0,0
	Местный бюджет	-	-	-
	Областной бюджет	-	-	-
	Федеральный бюджет	-	-	-
	Внебюджетные источники	-	-	-
Основное мероприятие 1.18. Возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги	Всего	91 016,5	91 016,5	69 441,8 (фактическое выполнение 82 147,0)
	Местный бюджет	29 011,1	29 011,1	15 101,7 (фактическое выполнение 27 806,8)
	Областной бюджет	62 005,4	62 005,4	54340,2
	Федеральный бюджет	-	-	-
	Внебюджетные источники	-	-	-
Основное мероприятие 1.19. Подготовка технической и иной	Всего	99,0	99,0	99,0
	Местный бюджет	99,0	99,0	99,0

документации. в т.ч. о состоянии зданий и сооружений	Областной бюджет	-	-	-
	Федеральный бюджет	-	-	-
	Внебюджетные источники	-	-	-
Основное мероприятие 1.20 Мероприятия по созданию условий для проживания в многоквартирных домах инвалидов - колясочников	Всего	0,0	0,0	0,0
	Местный бюджет			
	Областной бюджет			
	Федеральный бюджет			
	Внебюджетные источники			
Подпрограмма 2 «Модернизация систем водоснабжения и водоотведения города Таганрога»	Всего	36 518,6	36 518,6	36 518,0
	Местный бюджет	35 433,4	35 433,4	35 433,4
	Областной бюджет	1 084,6	1 084,6	1084,6
	Федеральный бюджет	-	-	-
	Внебюджетные источники			
Основное мероприятие 2.1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт	Всего	0,0	0,0	0,0
	Местный бюджет	-	-	
	Областной бюджет	-	-	
	Федеральный бюджет	-	-	-
	Внебюджетные источники	-	-	-
Мероприятие 2.1.1. Выборочный капитальный ремонт ограждения по периметру очистных сооружений «Донвод»	Всего	0,0	0,0	0,0
	Местный бюджет	-	-	-
	Областной бюджет	-	-	-
	Федеральный бюджет	-	-	-
	Внебюджетные источники	-	-	-
Мероприятие 2.1.2. Внеплощадочные сети водопровода (студенческий городок ЮФУ)	Всего	0,0	0,0	0,0
	Местный бюджет	-	-	-
	Областной бюджет	-	-	-
	Федеральный бюджет	-	-	-
	Внебюджетные источники	-	-	-
Основное мероприятие 2.2. Разработка ПСД на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства «Строительство напорно-самотечного коллектора вдоль Северо-Западного Шоссе и насосных станций для водоотведения перспективной застройки I-II-III-IV мкр. СЖМ и перспективной застройки г. Таганрога, II этап проектирования»	Всего	1 518,6	1 518,6	1 518,0
	Местный бюджет	434,0	434,0	433,4
	Областной бюджет	1084,6	1084,6	1084,6
	Федеральный бюджет	-	-	-
	Внебюджетные источники	-	-	-

Мероприятие 2.2.1. Техприсоединение к электрическим сетям напорно-самотечного коллектора вдоль Северо-Западного Шоссе и насосных станций для водоотведения I-II-III-IV мкр. СЖМ и перспективной застройки г. Таганрога, в т.ч. разработка проекта освоения лесов	Всего	0,0	0,0	0,0
	Местный бюджет	-	-	-
	Областной бюджет	-	-	-
	Федеральный бюджет	-	-	-
	Внебюджетные источники	-	-	-
Мероприятие 2.2.2. Разработка ПСД на строительство локальных очистных сооружений (ЛОС) ливневых стоков ливневой канализации с выпуском в море по адресу: Площадь Авиаторов, 1-л	Всего	0,0	0,0	0,0
	Местный бюджет	-	-	-
	Областной бюджет	-	-	-
	Федеральный бюджет	-	-	-
	Внебюджетные источники	-	-	-
Мероприятие 2.2.3. Обеспечение земельных участков инфраструктурой микрорайона «Диагональ», в т.ч. техприсоединение к электрическим сетям (инженерно-топографическая съемка)	Всего	0,0	0,0	0,0
	Местный бюджет	-	-	-
	Областной бюджет	-	-	-
	Федеральный бюджет	-	-	-
	Внебюджетные источники	-	-	-
Мероприятие 2.2.4. Разработка ПСД на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства	Всего	1 498,6	1 498,6	1 498,6
	Местный бюджет	414,0	414,0	413,4
	Областной бюджет	1084,6	1084,6	1084,6
	Федеральный бюджет	-	-	-
	Внебюджетные источники	-	-	-
Мероприятие 2.2.5. Определение достоверности сметной стоимости разработки проекта планирования межевания территории размещения объекта «Строительство напорно-самотечного коллектора	Всего	20,0	20,0	20,0
	Местный бюджет	20,0	20,0	20,0
	Областной бюджет	-	-	-
	Федеральный бюджет	-	-	-
	Внебюджетные источники	-	-	-
Основное мероприятие 2.3. Субсидия юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, оказывающим	Всего	35 000,0	35 000,0	35 000,0
	Местный бюджет	35 000,0	35 000,0	35 000,0
	Областной бюджет	-	-	-
	Федеральный бюджет	-	-	-

услуги по содержанию и ремонту объектов жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с оказанием услуг	Внебюджетные источники	-	-	-
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»	Всего	66 410,4	66 410,4	63 969,8 (фактическое выполнение 65 516,6)
	Местный бюджет	66 410,4	66 410,4	63 969,8 (фактическое выполнение 65 516,6)
	Областной бюджет	-	-	-
	Федеральный бюджет	-	-	-
	Внебюджетные источники	-	-	-
Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности УЖКХ г. Таганрога	Всего	14 511,7	14 511,7	14 039 (фактическое выполнение 14 337,1)
	Местный бюджет	14 511,7	14 511,7	14 039 (фактическое выполнение 14 337,1)
	Областной бюджет	-	-	-
	Федеральный бюджет	-	-	-
	Внебюджетные источники	-	-	-
Основное мероприятие 3.2. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	Всего	51 745,0	51 745,0	49 837,0 (фактическое выполнение 51 074,7)
	Местный бюджет	51 745,0	51 745,0	49 837,0 (фактическое выполнение 51 074,7)
	Областной бюджет	-	-	-
	Федеральный бюджет	-	-	-
	Внебюджетные источники	-	-	-
Мероприятие 3.2.1. Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Всего	0,0	0,0	0,0
	Местный бюджет			
	Областной бюджет	-	-	-
	Федеральный бюджет	-	-	-
	Внебюджетные источники	-	-	-
Мероприятия 3.2.2 Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели	Всего			
	Местный бюджет	0,0	0,0	0,0
	Областной бюджет	-	-	-
	Федеральный бюджет	-	-	-
Мероприятие 3.2.2.1.	Всего	0,0	0,0	0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на оплату требований исполнительных листов	Местный бюджет			
	Областной бюджет	-	-	-
	Федеральный бюджет	-	-	-
	Внебюджетные источники	-	-	-
Мероприятие 3.2.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на оплату административных штрафов	Всего	0,0	0,0	0,0
	Местный бюджет			
	Областной бюджет	-	-	-
	Федеральный бюджет	-	-	-
Мероприятие 3.2.2.3. Субсидии бюджетным учреждениям на приобретение основных средств. Субсидии бюджетным учреждениям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности	Всего	0,0	0,0	0,0
	Местный бюджет			
	Областной бюджет	-	-	-
	Федеральный бюджет	-	-	-
Мероприятие 3.2.2.4. Субсидии бюджетным учреждениям на текущий ремонт зданий и сооружений	Всего	0,0	0,0	0,0
	Местный бюджет	-	-	-
	Областной бюджет	-	-	-
	Федеральный бюджет	-	-	-
Основное мероприятие 3.3. Прочие мероприятия, обеспечивающие функционирование системы жилищно-коммунального хозяйства	Всего	153,7	153,7	93,8 (фактическое выполнение 104,8)
	Местный бюджет	153,7	153,7	93,8 (фактическое выполнение 104,8)
	Областной бюджет	-	-	-
	Федеральный бюджет	-	-	-
	Внебюджетные источники	-	-	-
Мероприятие 3.3.1. Ремонт и содержание помещений КТОС	Всего	93,7	93,7	55,9 (фактическое выполнение 66,9)
	Местный бюджет	93,7	93,7	55,9 (фактическое выполнение 66,9)
	Областной бюджет	-	-	-
	Федеральный бюджет	-	-	-
	Внебюджетные источники	-	-	-
Мероприятие 3.3.2. Уплата налогов и иных платежей	Всего	60,0	60,0	37,9
	Местный бюджет	60,0	60,0	37,9
	Областной бюджет	-	-	-
	Федеральный бюджет	-	-	-
	Внебюджетные источники	-	-	-

Мероприятие 3.4. Уплата судебных исков	Всего	0,0	0,0	0,0
	Местный бюджет			
	Областной бюджет	-	-	-
	Федеральный бюджет	-	-	-
	Внебюджетные источники	-	-	-

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы города Таганрога
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Таганрога» за 2016 год

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			год, предшествующий отчетному <1>	отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
1. Муниципальная программа города Таганрога «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Таганрога»						
1.1	Доля многоквартирных домов в целом по городу Таганрогу, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива	проценты	13,75	10,5	10,3	В связи с тем, что в законодательство внесены поправки, доля вновь образовавшихся ТСЖ уменьшилась
1.2	Количество управляющих организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами	единиц	46	37	36	Уменьшение связано с получением управляющими организациями лицензий на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами
1.3	Уровень износа коммунальной инфраструктуры	процент	68,6	70,45	73,5	Увеличение связано с большим износом сетей водоснабжения и водоотведения, а также трубопроводов теплоснабжения
2. Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание условий для управления многоквартирными домами на территории города Таганрога»						
2.1	Количество управляющих организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами	единиц	37	50,16	36	Уменьшение связано с банкротством управляющих организаций и получением управляющими организациями лицензий на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами
2.2	Доля ТСЖ, созданных собственниками помещений в многоквартирном доме (от количества многоквартирных домов)	процентов	10,5	10,5	10,3	В связи с тем, что в законодательство внесены поправки, доля вновь образовавшихся ТСЖ уменьшилась

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			год, предшествующий отчетному <1>	отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
2.3	Общая площадь многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт	тыс. м ²	300,0	6,2	6,2	Из-за лимита средств областного и местного бюджета работы капитального характера были выполнены в меньшем количестве площадей многоквартирных домов: ул. Петровская, 41, ул. Чехова, 363, ул. Л.Чайкиной, 29, 31
2.4	Количество обученных и повысивших квалификацию физических лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами или имеющих намерение осуществлять такую деятельность	человек	50	50	50	
2.5	Освещение в средствах массовой информации вопросов выбора способа управления многоквартирными домами, деятельности управляющих организаций, ТСЖ либо жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, организаций по обслуживанию жилищного фонда	репортаж	12	12	12	
3. Подпрограмма 2 «Модернизация систем водоснабжения и водоотведения города Таганрога»						
3.1	Уровень износа сетей водоснабжения	процентов	55,6	58,3	60,1	Увеличение связано с тем, что проводятся работы по текущему ремонту и не производится замена
3.2	Уровень износа сетей водоотведения	процентов	81,7	82,6	83,7	Из-за отсутствия финансирования предприятия выполняют работы по текущему ремонту
3.3	Уровень обеспеченности населения услугами водоснабжения и водоотведения	процентов	Водоснабжение 91,9 Водоотведение 90,1	Водоснабжение 100 Водоотведение 96	Водоснабжение 100 Водоотведение 96	
4. Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»						
4.1	Уровень экономии бюджетных средств при	процентов	2,15	2,15	2,15	

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			год, предшест- вующий отчетному <1>	отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
	проведении процедур муниципального заказа					

<1> Приводится фактическое значение показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному

ИНФОРМАЦИЯ
о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств
муниципального образования «Город Таганрог» при реализации основных мероприятий муниципальной программы
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Таганрога» за 2016 год

Наименование основного мероприятия муниципальной программы	Установленный объем софинансирования расходов (%)			Объем фактических расходов					
				за счет средств федерального бюджета		за счет средств областного бюджета		за счет средств местного бюджета	
	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%
Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Таганрога»									
Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание условий для управления многоквартирными домами на территории города Таганрога»									
Основное мероприятие 1.18. Возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги	-	72,4	27,6	-	-	54340,2	74,2	15101,7	15,0
Всего		72,4	27,6			54340,2	74,2	15101,7	15,0

ИНФОРМАЦИЯ

о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Таганрога» за 2016 год

Наименование основного мероприятия муниципальной программы	Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы		Примечание (дата и номер нормативного правового акта)
	Сумма (тыс. руб.) (+, -)	Причины распределения	
Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Таганрога»			
Подпрограмма 1 «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Таганрога»			
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	-99,0	В связи с необходимостью оплаты кредиторской задолженности	Решение Городской Думы города Таганрога от 28.04.2016 № 195 «О внесении изменений в Решение Городской Думы города Таганрога от 28.12.2015 № 166 «О бюджете муниципального образования «Город Таганрог» на 2016 год»
Подготовка технической и иной документации, в т. ч. о состоянии зданий и сооружений	+99,0		
Мероприятия по благоустройству городских территорий	-105,1	В связи с необходимостью обеспечения деятельности подведомственных учреждений	Решение Городской Думы города Таганрога от 28.04.2016 № 195 «О внесении изменений в Решение Городской Думы города Таганрога от 28.12.2015 № 166 «О бюджете муниципального образования «Город Таганрог» на 2016 год»
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	+105,1		
Мероприятия по благоустройству городских территорий	-84,0	В связи с необходимостью обеспечения деятельности подведомственных учреждений	Решение Городской Думы города Таганрога от 30.06.2016 № 215 «О внесении изменений в Решение Городской Думы города Таганрога от 28.12.2015 № 166 «О бюджете муниципального образования
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	+84,0		

			«Город Таганрог» на 2016 год»
Реализация законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства	-28,5	В связи с необходимостью обеспечения деятельности УЖКХ г. Таганрога	Решение Городской Думы города Таганрога от 28.07.2016 № 222 «О внесении изменений в Решение Городской Думы города Таганрога от 28.12.2015 № 166 «О бюджете муниципального образования «Город Таганрог» на 2016 год»
Обеспечение деятельности УЖКХ г. Таганрога	+28,5		
Мероприятия по благоустройству городских территорий	-65,0	В связи с необходимостью обеспечения деятельности подведомственных учреждений	Решение Городской Думы города Таганрога от 28.07.2016 № 222 «О внесении изменений в Решение Городской Думы города Таганрога от 28.12.2015 № 166 «О бюджете муниципального образования «Город Таганрог» на 2016 год»
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	+65,0		
Мероприятия по благоустройству городских территорий	-535,0	В связи с потребностью оплаты налога на имущество организаций	Распоряжение Финансового управления г. Таганрога от 28.12.2015 № 47
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	+535,0		
Мероприятия по благоустройству городских территорий	-235,4	В связи с необходимостью обеспечения деятельности подведомственных учреждений	Решение Городской Думы города Таганрога от 29.09.2016 № 242 «О внесении изменений в Решение Городской Думы города Таганрога от 28.12.2015 № 166 «О бюджете муниципального образования «Город Таганрог» на 2016 год»
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	+235,4		
Реализация законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства	-167,5	В связи с необходимостью обеспечения деятельности аппарата УЖКХ г. Таганрога	Решение Городской Думы города Таганрога от 29.09.2016 № 242 «О внесении изменений в Решение Городской Думы города Таганрога от 28.12.2015 № 166 «О бюджете муниципального образования «Город Таганрог» на 2016 год»
Обеспечение деятельности УЖКХ г. Таганрога	+167,5		
Капитальный ремонт муниципальных квартир	-3,5	В связи с необходимостью обеспечения деятельности	Решение Городской Думы города Таганрога от 29.09.2016 № 242 «О внесении изменений в Решение Городской Думы города
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	+3,5		

		подведомственных учреждений	Таганрога от 28.12.2015 № 166 «О бюджете муниципального образования «Город Таганрог» на 2016 год»
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	-105,0	В связи с потребностью оплаты труда и начислений	Распоряжение Финансового управления г. Таганрога от 28.12.2015 № 47
Обеспечение деятельности УЖКХ г. Таганрога	+105,0		
Мероприятия по благоустройству городских территорий	-50,0	В связи с необходимостью обеспечения деятельности подведомственных учреждений	Решение Городской Думы города Таганрога от 28.10.2016 № 256 «О внесении изменений в Решение Городской Думы города Таганрога от 28.12.2015 № 166 «О бюджете муниципального образования «Город Таганрог» на 2016 год»
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	+50,0		
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	-1833,2	В связи с необходимостью оплаты заработной платы, начислений на выплаты по оплате труда, прочих выплат	Решение Городской Думы города Таганрога от 28.10.2016 № 256 «О внесении изменений в Решение Городской Думы города Таганрога от 28.12.2015 № 166 «О бюджете муниципального образования «Город Таганрог» на 2016 год»
Обеспечение деятельности УЖКХ г. Таганрога	+1833,2		
Мероприятия по благоустройству городских территорий	-612,6	В связи с необходимостью оплаты налога на имущество, начислений на выплаты по оплате труда	Решение Городской Думы города Таганрога от 29.11.2016 № 268 «О внесении изменений в Решение Городской Думы города Таганрога от 28.12.2015 № 166 «О бюджете муниципального образования «Город Таганрог» на 2016 год»
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	+612,6		
Капитальный ремонт муниципальных квартир	-241,0	В связи с необходимостью оплаты заработной платы	Решение Городской Думы города Таганрога от 29.11.2016 № 268 «О внесении изменений в Решение Городской Думы города Таганрога от 28.12.2015 №166 «О бюджете муниципального образования «Город Таганрог» на 2016 год»
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	+241,0		
Реализация законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства	-49,7	В связи с необходимостью оплаты заработной платы,	Решение Городской Думы города Таганрога от 29.11.2016 № 268 «О внесении изменений в
Финансовая аренда (лизинг) специализированной	-7,7		

техники		начислений на выплаты по оплате труда	Решение Городской Думы города Таганрога от 28.12.2015 № 166 «О бюджете муниципального образования «Город Таганрог» на 2016 год»
Обеспечение деятельности УЖКХ г. Таганрога	+57,4		
Мероприятия по благоустройству городских территорий	-11,061	В связи с необходимостью оплаты начислений на выплаты по оплате труда	Распоряжение Финансового управления г. Таганрога от 28.12.2015 № 47
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	+11,061		
Возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги	-147,1	В связи с необходимостью оплаты заработной платы	Решение Городской Думы города Таганрога от 21.12.2016 № 282 «О внесении изменений в Решение Городской Думы города Таганрога от 28.12.2015 №166 «О бюджете муниципального образования «Город Таганрог» на 2016 год»
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	+49,0		
Обеспечение деятельности УЖКХ г. Таганрога	+98,1		
Всего			

Управляющий делами
Администрации города Таганрога

М.В. Баксов