

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ТАГАНРОГ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАГАНРОГА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

03.07.2018

№ 1274

г. Таганрог

Об утверждении отчета о реализации в 2017 году муниципальной программы города Таганрога «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Таганрога»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Решением Городской Думы города Таганрога от 30.09.2013 № 590 «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе муниципального образования «Город Таганрог», постановлением Администрации города Таганрога от 30.09.2013 № 3015 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ», а также на основании результатов исполнения программных мероприятий **постановляю:**

1. Утвердить отчет о реализации в 2017 году муниципальной программы города Таганрога «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Таганрога», утвержденной постановлением Администрации города Таганрога от 21.10.2013 № 3309, согласно приложению.
2. Пресс-службе Администрации города Таганрога (Кувалдина И.Ю.) обеспечить опубликование настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Таганрога Михайлова В.В.

Глава Администрации  
города Таганрога

А.В. Лисицкий

## ОТЧЕТ

о реализации в 2017 году муниципальной программы города Таганрога  
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения  
города Таганрога»

### 1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы

На реализацию в 2017 году мероприятий муниципальной программы города Таганрога «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Таганрога», утвержденной постановлением Администрации города Таганрога от 21.10.2013 № 3309 (далее – муниципальная программа), было предусмотрено 411 995,93 тыс. руб., (из них 183 993,73 тыс. руб. – из бюджета города Таганрога, 78 173,00 тыс. руб. – из средств областного бюджета, 149 829,2 тыс. руб. – из средств федерального бюджета), кассовое исполнение составило 373 910,33 тыс. руб., в том числе по подпрограммам:

развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание условий для управления многоквартирными домами на территории города Таганрога – 288 102,9 тыс. руб. (фактическое выполнение 214 563,17 тыс. руб.);

обеспечение реализации муниципальной программы – 85 807,4 тыс. руб. (фактическое выполнение 85 700,80 тыс. руб.).

На реализацию муниципальной программы средства внебюджетных источников не привлекались.

Результатами реализации муниципальной программы стали:

достижение уровня соответствия жилищного фонда современным условиям энергоэффективности, экологическим требованиям;

повышение удовлетворенности населения города Таганрога уровнем жилищно-коммунального обслуживания;

снижение уровня общего износа жилищного фонда;

обеспечение надежности работы инженерных систем жизнеобеспечения;

создание комфортных и безопасных условий для проживания граждан.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится с использованием показателей (индикаторов) выполнения муниципальной программы, мониторинг и оценка степени достижения целевых значений которых позволяют проанализировать ход выполнения программы и выработать правильное управленческое решение.

Эффективность муниципальной программы оценивается путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы и их плановых значений, является высокой и составляет 71,4 %.

Подпрограмма 1 муниципальной программы выполнена с высоким уровнем эффективности и составляет 71,4 %, на выполнение подпрограммы 2

муниципальной программы средства не выделялись, подпрограмма 3 муниципальной программы выполнена с высоким уровнем эффективности и составляет 93,0 %.

## 2. Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы и мероприятий ведомственных целевых программ в разрезе подпрограмм муниципальной программы

Основными мероприятиями муниципальной программы являются: повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению;

создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, улучшение технического состояния многоквартирных домов;

развитие общественного самоуправления в рамках реформы жилищно-коммунального хозяйства;

создание условий для управления многоквартирными домами на территории города Таганрога.

За счет средств субсидии некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» был произведен капитальный ремонт четырех многоквартирных домов.

В рамках муниципальной программы выполнялись мероприятия по благоустройству территорий города, в том числе вывоз свалок бытового и строительного мусора, уборка береговой полосы и склонов, борьба с вредными насекомыми, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории города, уборка и ремонт трамвайных остановок, ремонт и содержание детских игровых и спортивных площадок. В 2017 году предприятиям жилищно-коммунального хозяйства была возмещена часть платы граждан за коммунальные услуги.

Сведения о степени выполнения в 2017 году основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы содержатся в таблице 1.

## 3. Результаты реализации мер правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

Меры правового регулирования муниципальной программой не предусмотрены.

## 4. Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2017 год представлены в таблице 2.

## 5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2017 год представлены в таблице 3.

## 6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу

В течение 2017 года в муниципальную программу были внесены изменения следующими муниципальными правовыми актами:

от 20.03.2017 № 428 «О внесении изменений в постановление Администрации города Таганрога от 21.10.2013 № 3309»;

от 24.05.2017 № 763 «О внесении изменений в постановление Администрации города Таганрога от 21.10.2013 № 3309»;

от 14.09.2017 № 1573 «О внесении изменений в постановление Администрации города Таганрога от 21.10.2013 № 3309».

Все изменения, вносимые в муниципальную программу, касались ресурсного обеспечения муниципальной программы, необходимого для реализации основных мероприятий муниципальной программы.

## 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В 2018 году в рамках муниципальной программы планируется реализация законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, проведение капитального ремонта в муниципальных квартирах, мероприятия по благоустройству.

## СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения в 2017 году основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города Таганрога «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Таганрога»

№ п/п	Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы	Ответственный исполнитель (должность, Ф.И.О.)	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание условий для управления многоквартирными домами на территории города Таганрога»									
1.1	Предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов	Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога Каргаев В.Ф.	01.01.2017	31.12.2017	01.01.2017	31.12.2017	Проведение капремонта	В 2017 году планировалась финансовая поддержка ЖКС-59 за счет средств Государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на возмещение части расходов на уплату процентов за пользование кредитом на проведение капитального ремонта крыши	
1.2	Предоставление субсидий управляющим организациям, ТСЖ, ЖКС, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на замену и модернизацию лифтов, отработавших срок службы	-	01.01.2016	31.12.2020			Замена (модернизация) лифтов	В 2017 году денежные средства не планировались	

1.3	Предоставление субсидий управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на капитальный ремонт фасадов центральной части города		01.01.2016	31.12.2020			Капремонт фасадов МКД, расположенных в центральной части города	В 2017 году денежные средства не планировались	
1.4	Предоставление мер муниципальной поддержки капитального ремонта товариществ собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, управляющим организациям, региональному оператору в соответствии с Областным законом от 11.06.2013 № 1101-3С «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области»	-	01.01.2016	31.12.2020			Капремонт МКД	В 2017 году денежные средства не планировались	
1.5	Субсидия некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на софинансирование работ по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджета города Таганрога	Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога Каргаев В.Ф.	01.01.2017	31.12.2017	09.01.2017	31.12.2017	Субсидия на капремонт	За счет субсидии отремонтирована крыша на многоквартирном доме по ул. Бабушкина, 57	

1.6	Мероприятия по обеспечению резервными источниками электроснабжения объектов жизнеобеспечения города Таганрога	-	01.01.2016	31.12.2020			Субсидия на приобретение	В 2017 году денежные средства не планировались	
1.7	Субсидия бюджетным учреждениям на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов	-	01.01.2016	31.12.2020			Предоставление субсидии	В 2017 году денежные средства не планировались	
1.7.1	Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома	-	01.01.2016	31.12.2020			Капремонт МКД	В 2017 году денежные средства не планировались	
1.7.2	Разработка проектной документации на капитальный ремонт (усиление несущих конструкций и грунтов фундаментов)	-	01.01.2017	31.12.2017			Разработка ПСД	В 2017 году денежные средства не планировались	
1.8	Экспертиза ПСД на капитальный ремонт инфраструктуры города	-	01.01.2017	31.12.2017			Экспертиза ПСД на капитальный ремонт	В 2017 году денежные средства не планировались	
1.9	Предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации	-	01.01.2016	31.12.2020			Субсидия УК, ТСЖ, ЖСК на разработку и (или) изготовление ПСД	В 2017 году денежные средства не планировались	

1.10	Реализация законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства	Начальник Управления жилищно- коммунального хозяйства г. Таганрога Каргаев В.Ф.	01.01.2016	31.12.2020	09.01.2017	31.12.2017	Реализация законодательс тва	Реализация законодательства	
1.10.1	Заполнение актов о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме	Начальник Управления жилищно- коммунального хозяйства г. Таганрога Каргаев В.Ф.	01.01.2016	31.12.2020	09.01.2017	31.12.2017	Заполнение актов о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартир ном доме	Заполнение актов о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме	
1.10.2	Субсидия лицам, уполномоченным в установленном законом порядке осуществить государственную регистрацию товариществ собственников жилья в г. Таганроге	Начальник Управления жилищно- коммунального хозяйства г. Таганрога Каргаев В.Ф.	01.01.2016	31.12.2018	09.01.2017	31.12.2017	Предоставлен ие субсидии	Предоставлена субсидия лицам, уполномоченным в установленном законом порядке осуществить государственную регистрацию товариществ собственников жилья в г. Таганроге	
1.10.3	Предоставление неисключительных прав использования портала программного обеспечения интернет-сайта жилищно-коммунального хозяйства	Начальник Управления жилищно- коммунального хозяйства г. Таганрога Каргаев В.Ф.	01.01.2016	31.12.2016	09.01.2017	31.12.2017	Используй вание портала интернет- сайта ЖКХ	Использование портала интернет-сайта ЖКХ	
1.11	Поощрение победителей по итогам конкурсов в сфере жилищно-коммунального хозяйства	-	01.01.2017	31.12.2017			Поощрение победителей по итогам конкурса	В 2017 году денежные средства не планировались	

1.12	Капитальный ремонт муниципальных квартир	Начальник Управления жилищно- коммунального хозяйства г. Таганрога Каргаев В.Ф.	01.01.2016	31.12.2020	09.01.2017	31.12.2017	Капитальный ремонт муниципальн ых квартир	В 2017 проведен ремонт 7 муниципальных квартир	
1.13	Мероприятия по благоустройству городских территорий	Начальник Управления жилищно- коммунального хозяйства г. Таганрога Каргаев В.Ф.	01.01.2016	31.12.2020	09.01.2017	31.12.2017	Благоустройст во территорий	Благоустройство территорий	
1.13.1	Прочие расходы по благоустройству городских территорий	Начальник Управления жилищно- коммунального хозяйства г. Таганрога Каргаев В.Ф.	01.01.2016	31.12.2020	09.01.2017	31.12.2017	Благоустройст во территорий	Вывоз свалок ТБО, борьба с вредными насекомыми, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории города, уборка и ремонт трамвайных остановок. Ремонт и содержание детских игровых комплексов, содержание МКУ «Приморье». Проведены работы по благоустройству, ремонту Пушкинской Набережной, Приморского пляжа, Приморского парка, Чеховской Набережной, восстановление ограждений	

1.13.1.1	Субсидии бюджетным учреждениям финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг	-	01.01.2017	31.12.2017				В 2017 деньги не выделялись	
1.13.1.2	Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	-	01.01.2017	31.12.2017				В 2017 деньги не выделялись	
1.13.1.2.1	Субсидии бюджетным учреждениям на приобретение основных средств	-	01.01.2017	31.12.2017				В 2017 деньги не выделялись	
1.13.1.2.2	Субсидии бюджетным учреждениям на текущий ремонт зданий и сооружений	-	01.01.2017	31.12.2017				В 2017 деньги не выделялись	
1.13.1.2.3	Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение работ по благоустройству территории города	-	01.01.2017	31.12.2017				В 2017 деньги не выделялись	
1.13.2	Содержание городских кладбищ	Начальник Управления жилищно- коммунального хозяйства г. Таганрога Каргаев В.Ф.	01.01.2016	31.12.2020	09.01.2017	31.12.2017	Содержание городского кладбища	Уборка территорий, вывоз мусора, обрезка деревьев, покос травы, борьба с вредными насекомыми	
1.13.2.1	Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг	-	01.01.2016	31.12.2020				В 2017 деньги не выделялись	
1.13.2.2	Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	-	01.01.2017	31.12.2017				В 2017 деньги не выделялись	
1.13.2.2.1	Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение работ по благоустройству территории города	-	01.01.2017	31.12.2017				В 2017 деньги не выделялись	
1.14	Финансовая аренда (лизинг) специализированной техники	Начальник Управления жилищно-	01.01.2017	31.12.2017	09.01.2017	31.12.2017	Лизинг специальной техники	Оплачены лизинговые платежи согласно заключенному	

		коммунального хозяйства г. Таганрога Каргаев В.Ф.						муниципальному контракту	
1.15	Субсидии бюджетным учреждениям за счет средств Резервного фонда Правительства Ростовской области	-	01.01.2017	31.12.2017			Субсидии из резервного фонда	В 2017 деньги не выделялись	
1.16	Ремонт жилья по обращениям граждан	-	01.01.2017	31.12.2017			Ремонт жилья по обращениям граждан	В 2017 средства не планировались	
1.17	Субсидия бюджетным учреждениям на выполнение мероприятий по ремонту и содержанию муниципальных жилых помещений	Председатель Комитета по управлению имуществом г. Таганрога Анохин А.А.	01.01.2017	31.12.2017				В 2017 средства не планировались	
1.18	Возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги	Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога Каргаев В.Ф.	01.01.2016	31.12.2020	09.01.2017	31.12.2017	Возмещение платы граждан за коммунальные услуги	Предприятиям возмещена часть платы граждан за коммунальные услуги	
1.19	Подготовка технической и иной документации, в т. ч. о состоянии зданий и сооружений	-	01.01.2017	31.12.2017			Подготовка технической документации	В 2017 средства не планировались	
1.20	Мероприятия по созданию условий для проживания в многоквартирных домах инвалидов-колясочников		01.01.2017	31.12.2017			Создание условий для проживания в многоквартирных домах инвалидов-колясочников	В 2017 средства не планировались	
1.21	Мероприятия по формированию современной городской среды в	Начальник Управления	01.01.2017	31.12.2017	09.01.2017	31.12.2017	Создание условий по	Проведены мероприятия по формированию	

	части благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов	жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога Каргаев В.Ф.					формированию современной городской среды в многоквартирных домах	современной городской среды в части благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов	
1.22	Мероприятия по формированию современной городской среды в части благоустройства территорий общего пользования	Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога Каргаев В.Ф.	01.01.2017	31.12.2017	09.01.2017	31.12.2017	Создание условий по формированию современной городской среды на территориях общего пользования (парках, скверах и пр.)	Проведены мероприятия по формированию современной городской среды в части благоустройства территорий общего пользования «Приморский парк»	
Подпрограмма 2 «Модернизация систем водоснабжения и водоотведения города Таганрога»									
2.1	Строительство, реконструкция и капитальный ремонт, в том числе	-	01.01.2017	31.12.2017			Строительство, реконструкция и капитальный ремонт	В 2017 средства не планировались	
2.1.1	Выборочный капитальный ремонт ограждения по периметру очистных сооружений «Донвод»	-	01.01.2017	31.12.2017			Капитальный ремонт ограждения	В 2017 средства не планировались	
2.1.2	Внеплощадочные сети водопровода (студ. городок ЮФУ)	Начальник Управления капитального строительства города Таганрога Черненко О.Е.	01.01.2017	31.12.2017				В 2017 средства не планировались. Внеплощадочные сети водопровода переданы как объект незавершенного строительства	
2.1.3	Строительство напорно-самотечного коллектора вдоль	-	01.01.2016	31.12.2016			Строительство напорно-	В 2016–2017 годах средства на строительство	Проектная документация

	Северо-Западного Шоссе и насосных станций для водоотведения перспективной застройки I-II-III-IV мкр. СЖМ и перспективной застройки г. Таганрога (I этап)						самотечного коллектора	не предусматривались	разработана в 2013 году. В 2016 году истек срок действия геодезических и инженерных изысканий
2.2	Разработка ПСД на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт, в том числе:	Начальник Управления капитального строительства города Таганрога Черненко О.Е.	01.01.2017	31.12.2017			Разработка ПСД на строительство, напорно-самотечного коллектора вдоль Северо-Западного Шоссе и насосных станций для водоотведения перспективной застройки I-II-III-IV микрорайона в СЖМ и перспективной застройки г. Таганрога, II этап проектирования»	В 2017 средства не предусматривались	Техническое задание проходит согласование в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области
2.2.1	Техприсоединение к электрическим сетям напорно-самотечного коллектора вдоль Северо-Западного Шоссе и насосных станций для	Начальник Управления капитального строительства города Таганрога	01.01.2017	31.12.2017			Техприсоединение к электрическим сетям	В 2017 средства не планировались	

	водоотведения I-II-III-IV мкр. СЖМ и перспективной застройки г. Таганрога, в т.ч. разработка проекта освоения лесов	Черненко О.Е.							
2.2.2	Разработка ПСД на строительство локальных очистных сооружений (ЛОС) ливневых стоков ливневой канализации с выпуском в море по адресу: Площадь Авиаторов, 1-л	Начальник Управления капитального строительства города Таганрога Черненко О.Е.	01.01.2017	31.12.2017			Разработка ПСД на строительство ЛОС	В 2017 средства не предусматривались	Проектно-сметная документация разработана ООО «Гипрохим Волга» в 2014 году. В 2015 году получено отрицательное заключение Государственной экспертизы. В целях устранения замечаний необходимо получить исходные данные от МБУ «Благоустройство» и УЖКХ г. Таганрога
2.2.3	Обеспечение земельных участков инфраструктурой микрорайона «Диагональ», в т.ч. присоединение к электрическим сетям (инженерно-топографическая съемка)	-	01.01.2017	31.12.2017				В 2017 средства не планировались	
2.2.4	Разработка ПСД на	Начальник	01.01.2017	31.12.2017			Разработка	В 2017 средства не	Техническое

	строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства	Управления капитального строительства города Таганрога Черненко О.Е.					ПСД на строительство и реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства «Строительство напорно-самотечного коллектора вдоль Северо-Западного Шоссе и насосных станций для водоотведения перспективной застройки I-II-III-IV мкр. СЖМ и перспективной застройки г. Таганрога II, этап проектирования»	предусматривались	задание проходит согласование в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области
2.2.5	Определение достоверности сметной стоимости разработки проекта планирования	Начальник Управления капитального	01.01.2017	31.12.2017	09.01.2017	31.12.2017	Определение достоверности и стоимости	Проект планировки и межевания территории размещения объекта	

	межевания территории размещения объекта «Строительство напорно-самотечного коллектора»	строительства города Таганрога Черненко О.Е.					разработки проекта	«Строительство напорно-самотечного коллектора» разработан и утвержден постановлением Администрации города Таганрога от 25.08.2017 № 1401	
2.3	Субсидия юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, оказывающим услуги по содержанию и ремонту объектов жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с оказанием услуг	-	01.01.2017	31.12.2017	01.01.2017	31.12.2017	Предоставление субсидий юридическим лицам	В 2017 средства не предусматривались	
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»									
3.1	Обеспечение деятельности УЖКХ г. Таганрога	Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога Каргаев В.Ф.	01.01.2017	31.12.2017	01.01.2017	31.12.2017	Эффективное управление в сфере ЖКХ	Созданы условия для реализации муниципальной программы в целом и реализации ее подпрограмм	
3.2	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога Каргаев В.Ф.	01.01.2017	31.12.2017	01.01.2017	31.12.2017	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	
3.2.1	Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на	-	01.01.2017	31.12.2017				В 2017 средства не планировались	

	оказание муниципальных услуг								
3.2.2	Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели	-	01.01.2017	31.12.2017				В 2017 средства не планировались	
3.2.2.1	Субсидии бюджетным учреждениям на оплату требований исполнительных листов	-	01.01.2017	31.12.2017				В 2017 средства не планировались	
3.2.2.2	Субсидии бюджетным учреждениям на оплату административных штрафов		01.01.2017	31.12.2017				В 2017 средства не планировались	
3.2.2.3	Субсидии бюджетным учреждениям на приобретение основных средств. Субсидии бюджетным учреждениям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности	-	01.01.2017	31.12.2017				В 2017 средства не планировались	
3.2.2.4	Субсидии бюджетным учреждениям на текущий ремонт зданий и сооружений	-	01.01.2017	31.12.2017				В 2017 средства не планировались	
3.3	Прочие мероприятия, обеспечивающие функционирование системы жилищно-коммунального хозяйства	Начальник Управления жилищно- коммунального хозяйства г. Таганрога Каргаев В.Ф.	01.01.2017	31.12.2017	01.01.2017	31.12.2017	Прочие мероприятия, обеспечивающие функционирование системы жилищно-коммунального хозяйства	Выполнены мероприятия, обеспечивающие функционирование системы жилищно-коммунального хозяйства	
3.3.1	Ремонт и содержание помещений КТОС	Начальник Управления жилищно- коммунального хозяйства г. Таганрога Каргаев В.Ф.	01.01.2016	31.12.2020	09.01.2017	31.12.2017	Ремонт и содержание помещений КТОС	Ремонт и содержание помещений КТОС	

3.3.2	Уплата налогов и иных платежей	Начальник Управления жилищно- коммунального хозяйства г. Таганрога Каргаев В.Ф.	01.01.2016	31.12.2020	09.01.2017	31.12.2017	Уплата налогов и иных платежей	Уплачены налоги и иные платежи	
3.4	Уплата судебных исков	-	01.01.2017	31.12.2017				В 2017 средства не планировались	

## СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы города Таганрога «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Таганрога за 2017 год

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП	Источники финансирования	Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных		Кассовый расход (тыс. руб.)
		муниципальной программой	сводной бюджетной росписью	
Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Таганрога	Всего	381 974,7	411 995,9	373 910,3
	Местный бюджет	152 367,5	183 993,7	176 272,3
	Областной бюджет	79 778,0	78 173,0	67 128,1
	Федеральный бюджет	149 829,2	149 829,2	130 509,9
	Внебюджетные источники	-	-	-
Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание условий для управления многоквартирными домами на территории города Таганрога»	Всего	309 188,8	322 749,5	288 102,9
	Местный бюджет	79 581,6	94 747,3	90 464,9
	Областной бюджет	79 778,0	78 173,0	67 128,1
	Федеральный бюджет	149 829,2	149 829,2	130 509,9
	Внебюджетные источники	-	-	-
Основное мероприятие 1.1. Предоставление товариществам собственников жилья средств финансовой поддержки Государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на возмещение части расходов на уплату процентов за пользование займом или кредитом, использованным в целях оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах	Всего	0,0	251,8	0,0
	Областной бюджет	-	251,8	-

Основное мероприятие 1.2. Предоставление субсидий УО, ТСЖ, ЖСК, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на замену и модернизацию лифтов, отработавших срок службы	Всего	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.3. Предоставление субсидий УО, ТСЖ, ЖСК, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на капитальный ремонт фасадов центральной части города	Всего	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.4. Предоставление мер муниципальной поддержки капитального ремонта ТСЖ, жилищным, ЖСК или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, УО, региональному оператору в соответствии с Областным законом от 11.06.2013 № 1101-ЗС «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области»	Всего	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.5. Субсидия некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на софинансирование работ по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджета города Таганрога	Всего	4 828,4	5 423,4	5 423,4
	Местный бюджет	4 828,4	5 423,4	5 423,4
Основное мероприятие 1.6. Мероприятия по обеспечению резервными источниками электроснабжения объектов жизнеобеспечения города Таганрога	Всего	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.7. Субсидия бюджетным учреждениям на проведение капитального ремонта МКД, разработку и (или) изготовление ПСД, проведение энергетических обследований многоквартирных домов	Всего	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1.7.1. Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома	Всего	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1.7.2. Разработка проектной документации на капитальный ремонт (усиление несущих конструкций и грунтов фундаментов)	Всего	0,0	0,0	0,0

Основное мероприятие 1.8. Экспертиза ПСД на капитальный ремонт инфраструктуры города	Всего	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.9. Предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации	Всего	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.10. Реализация законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства	Всего	404,8	403,8	403,8
	Местный бюджет	404,8	403,8	403,8
Мероприятие 1.10.1. Заполнение актов о состоянии имущества собственников помещений в многоквартирном доме	Всего	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1.10.2. Субсидия лицам, уполномоченным в установленном законом порядке осуществить государственную регистрацию товариществ собственников жилья в г. Таганроге	Всего	4,8	4,8	4,8
	Местный бюджет	4,8	4,8	4,8
Мероприятие 1.10.3. Предоставление неисключительных прав использования портала программного обеспечения интернет-сайта жилищно-коммунального хозяйства	Всего	400,0	399,0	399,0
	Местный бюджет	400,0	399,0	399,0
Основное мероприятие 1.11. Поощрение победителей по итогам конкурсов в сфере жилищно-коммунального хозяйства	Всего	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.12. Капитальный ремонт муниципальных квартир	Всего	3 255,5	3 255,5	3 198,9
	Местный бюджет	3 255,5	3 255,5	3 198,9
Основное мероприятие 1.13. Мероприятия по благоустройству городских территорий	Всего	22 424,1	26 031,3	24 215,6
	Местный бюджет	22 424,1	26 031,3	24 215,6
Основное мероприятие 1.13.1. Прочие расходы по благоустройству городских территорий	Всего	17 778,5	20 487,1	19 687,1
	Местный бюджет	17 778,5	20 487,1	19 687,1
	Областной бюджет	-	-	-
Мероприятие 1.13.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Всего	0,0	0,0	0,0

Мероприятие 1.13.1.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	Всего	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1.13.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на приобретение основных средств	Всего	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1.13.1.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на текущий ремонт зданий и сооружений	Всего	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1.13.1.2.3. Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение работ по благоустройству территории города	Всего	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1.13.2. Содержание городских кладбищ	Всего	4 645,6	5 544,2	4 528,5
	Местный бюджет	4 645,6	5 544,2	4 528,5
Мероприятие 1.13.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Всего	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1.13.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	Всего	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1.14. Финансовая аренда (лизинг) специализированной техники	Всего	30 302,8	30 302,8	30 302,8
	Местный бюджет	30 302,8	30 302,8	30 302,8
Основное мероприятие 1.15. Субсидии бюджетным учреждениям за счет средств Резервного фонда Правительства Ростовской области	Всего	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.16. Ремонт жилья по обращениям граждан	Всего	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.17. Субсидия бюджетным учреждениям на выполнение мероприятий по ремонту и содержанию муниципальных жилых помещений	Всего	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.18. Возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги	Всего	64 237,2	73 344,8	64 513,7
	Местный бюджет	17 348,7	28 313,1	26 034,2
	Областной бюджет	46 888,5	45 031,7	38 479,5

Основное мероприятие 1.19. Подготовка технической и иной документации, в т. ч. о состоянии зданий и сооружений	Всего	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.20. Мероприятия по созданию условий для проживания в многоквартирных домах инвалидов - колясочников	Всего	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.21. Формирование современной городской среды в части благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов	Всего	122 478,8	122 478,8	98 787,5
	Местный бюджет	678,1	678,1	546,9
	Областной бюджет	21 924,2	21 924,2	17 683,4
	Федеральный бюджет	99 876,5	99 876,5	80 557,2
Основное мероприятие 1.22. Формирование современной городской среды в части благоустройства территорий общего пользования	Всего	61 257,2	61 257,3	61 257,2
	Местный бюджет	339,2	339,3	339,3
	Областной бюджет	10 965,3	10 965,3	10 965,2
	Федеральный бюджет	49 952,7	49 952,7	49 952,7
Подпрограмма 2 «Модернизация систем водоснабжения и водоотведения города Таганрога»	Всего	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт	Всего	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.1.1. Выборочный капитальный ремонт ограждения по периметру очистных сооружений «Донвод»	Всего	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.1.2. Внеплощадочные сети водопровода (студенческий городок ЮФУ)	Всего	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.2. Разработка ПСД на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства «Строительство напорно-самотечного коллектора вдоль Северо-Западного Шоссе и насосных станций для водоотведения перспективной застройки I-II-III-IV мкр. СЖМ и перспективной застройки г. Таганрога, Этап проектирования»	Всего	0,0	0,0	0,0

Мероприятие 2.2.1. Техприсоединение к электрическим сетям напорно-самотечного коллектора вдоль Северо-Западного Шоссе и насосных станций для водоотведения I-II-III-IV мкр. СЖМ и перспективной застройки г. Таганрога, в т. ч. разработка проекта освоения лесов	Всего	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.2.2. Разработка ПСД на строительство локальных очистных сооружений (ЛОС) ливневых стоков ливневой канализации с выпуском в море по адресу: Площадь Авиаторов, 1-л	Всего	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.2.3. Обеспечение земельных участков инфраструктурой микрорайона «Диагональ», в т. ч. техприсоединение к электрическим сетям (инженерно-топографическая съемка)	Всего	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.2.4. Разработка ПСД на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства	Всего	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.2.5. Определение достоверности сметной стоимости разработки проекта планирования межевания территории размещения объекта «Строительство напорно-самотечного коллектора	Всего	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.3. Субсидия юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, оказывающим услуги по содержанию и ремонту объектов жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с оказанием услуг	Всего	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»	Всего	72 785,8	89 246,4	85 807,4
	Местный бюджет	72 785,8	89 246,4	85 807,4
Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности УЖКХ г. Таганрога	Всего	13 276,8	14 088,2	13 526,4
	Местный бюджет	13 276,8	14 088,2	13 526,4
Основное мероприятие 3.2. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	Всего	59 334,3	75 044,8	72 174,4
	Местный бюджет	59 334,3	75 044,8	72 174,4

Мероприятие 3.2.1. Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Всего	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 3.2.2 Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели	Всего	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 3.2.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на оплату требований исполнительных листов	Всего	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 3.2.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на оплату административных штрафов	Всего	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 3.2.2.3. Субсидии бюджетным учреждениям на приобретение основных средств. Субсидии бюджетным учреждениям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности	Всего	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 3.2.2.4. Субсидии бюджетным учреждениям на текущий ремонт зданий и сооружений	Всего	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 3.3. Прочие мероприятия, обеспечивающие функционирование системы жилищно-коммунального хозяйства	Всего	174,7	113,4	106,6
	Местный бюджет	174,7	113,4	106,6
Мероприятие 3.3.1. Ремонт и содержание помещений КТОС	Всего	69,7	40,7	35,7
	Местный бюджет	69,7	40,7	35,7
Мероприятие 3.3.2. Уплата налогов и иных платежей	Всего	105,0	72,7	70,9
	Местный бюджет	105,0	72,7	70,9
Мероприятие 3.4. Уплата судебных исков	Всего	0,0	0,0	0,0

## СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы города Таганрога  
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Таганрога» за 2017 год

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			год, предшествующий отчетному <1>	отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
1. Муниципальная программа города Таганрога «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Таганрога»						
1	Доля многоквартирных домов в целом по городу Таганрогу, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива	процентов	10,3	13,85	10,3	В связи с тем, что в законодательство внесены поправки, доля вновь образовавшихся ТСЖ не изменилась
2	Количество управляющих организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами	единиц	36	48	39	Изменения связаны с получением управляющими организациями лицензий на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами
3	Уровень износа коммунальной инфраструктуры	процент	73,5	51	73,5	Увеличение связано с большим износом сетей водоснабжения и водоотведения, а также трубопроводов теплоснабжения
2. Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание условий для управления многоквартирными домами на территории города Таганрога»						
1.1	Количество управляющих организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами	единиц	44	48	39	Уменьшение связано с банкротством управляющих организаций и получением управляющими организациями лицензий на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами
1.2	Доля ТСЖ, созданных собственниками помещений в многоквартирном доме (от количества многоквартирных домов)	процентов	10,5	13,85	10,3	В связи с тем, что в законодательство внесены поправки, доля вновь образовавшихся ТСЖ уменьшилась

1.3	Общая площадь многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт	тыс. м <sup>2</sup>	6,2	показатель не установлен	6,2	Из-за лимита средств областного и местного бюджета работы капитального характера были выполнены в одном многоквартирном доме: ул. Бабушкина, 57
1.4	Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт	штук	-	1	1	
1.5	Количество лифтов, отработавших нормативный срок службы, которые планируется заменить	штук	-	показатель не установлен	-	
1.6	Количество обученных и повысивших квалификацию физических лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами или имеющих намерение осуществлять такую деятельность	человек	50	50	50	
1.7	Освещение в средствах массовой информации вопросов выбора способа управления многоквартирными домами, деятельности управляющих организаций, ТСЖ либо жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, организаций по обслуживанию жилищного фонда	репортаж	12	12	12	
Подпрограмма 2 «Модернизация систем водоснабжения и водоотведения города Таганрога»						
2.1	Уровень износа сетей водоснабжения	процентов	60,1	51	60,1	Увеличение связано с тем, что проводятся работы по текущему ремонту и не производится замена
2.2	Уровень износа сетей водоотведения	процентов	83,7	51	83,7	Из-за отсутствия финансирования предприятия выполняют работы по текущему ремонту
2.3	Уровень обеспеченности населения услугами водоснабжения и водоотведения	процентов	Водоснабжение 100 Водоотведение 96	95	Водоснабжение 100 Водоотведение 96	
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»						
3.1	Уровень экономии бюджетных средств при проведении процедур муниципального заказа	процентов	2,15	2,3	2,15	

<1> Приводится фактическое значение показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному

**ИНФОРМАЦИЯ**  
о соблюдении условий финансирования расходных обязательств  
муниципального образования «Город Таганрог» при реализации основных мероприятий муниципальной программы  
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Таганрога» за 2017 год

Наименование основного мероприятия муниципальной программы	Установленный объем финансирования расходов (%)			Объем фактических расходов					
				за счет средств федерального бюджета		за счет средств областного бюджета		за счет средств местного бюджета	
	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%
Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Таганрога»									
Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание условий для управления многоквартирными домами на территории города Таганрога»									
Основное мероприятие 1.18. Возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги	-	45 031,7	28 313,1			38 479,5	85	26 524,4	93
Всего		45 031,7	28 313,1			38 479,5	85	26 524,4	93

## ИНФОРМАЦИЯ

о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Таганрога» за 2017 год

Наименование основного мероприятия муниципальной программы	Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы		Примечание (дата и номер нормативного правового акта)
	Сумма (тыс. руб.) (+, -)	Причины распределения	
Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Таганрога»			
Подпрограмма 1 «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Таганрога»			Решение Городской Думы города Таганрога от 20.02.2017 № 320 «О внесении изменений в Решение Городской Думы города Таганрога от 21.12.2016 № 284 «О бюджете муниципального образования «Город Таганрог» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
Мероприятия по благоустройству городских территорий	99,8	В связи с необходимостью увеличения заработной платы	
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»			Решение Городской Думы города Таганрога от 16.03.2017 № 325 «О внесении изменений в Решение Городской Думы города Таганрога от 21.12.2016 № 284 «О бюджете муниципального образования «Город Таганрог» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	5,0	В связи с увеличением заработной платы	
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»			Решение Городской Думы города Таганрога от 21.12.2016 № 284 «О бюджете муниципального образования «Город Таганрог» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
Обеспечение деятельности УЖКХ г. Таганрога	- 9,1	В связи с оптимизацией расходов на обеспечение деятельности УЖКХ г. Таганрога и подведомственных учреждений	
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	- 13 348,3		
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»			Решение Городской Думы города Таганрога от 16.03.2017 № 325 «О внесении изменений в Решение Городской Думы города Таганрога от 21.12.2016 № 284 «О бюджете муниципального образования «Город Таганрог» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
Мероприятия по благоустройству городских территорий	- 16,2	В связи со снятием объемов выполненных работ	
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	133,9	В связи с оптимизацией расходов на обеспечение деятельности УЖКХ г. Таганрога и подведомственных учреждений	

## ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий муниципальной программы, в том числе и в результате проведенных торгов, при условии его исполнения в полном объеме в 2017 году

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП	Сумма экономии (тыс. руб.)		Причина экономии (краткое описание с пояснениями)
	всего	в том числе в результате проведенных торгов	
Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Таганрога	38 085,6	24 630,22	Общая экономия средств по всем видам: в результате перераспределения средств в соответствии с решениями Городской Думы города Таганрога; в результате проведения конкурсных процедур; по фактическому выполнению работ на основании подтверждающих документов; в результате не принятия выполненных работ у подрядной организации
Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание условий для управления многоквартирными домами на территории города Таганрога»	34 646,6		В соответствии с платежными документами
		-	
Основное мероприятие 1.12. Капитальный ремонт муниципальных квартир	56,6	56,6	Средства сэкономлены в результате проведенных конкурсных процедур по отбору подрядных организаций для ремонта муниципальных квартир
Основное мероприятие 1.13. Мероприятия по благоустройству городских территорий	1 815,7	1 815,7	Средства сэкономлены в результате проведенных конкурсных процедур по отбору подрядных организаций для выполнения работ по вывозу свалок ТБО, борьбе с вредными насекомыми, поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территории города, уборке и ремонту трамвайных остановок, ремонту и содержанию детских игровых комплексов, содержанию МКУ «Приморье», работ по благоустройству, ремонту Пушкинской Набережной, Приморского пляжа, Приморского парка, Чеховской Набережной, восстановлению ограждений, а также по факту выполнения работ на основании подтверждающих документов

Основное мероприятие 1.18. Возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги	8 831,1		Оплата произведена по факту поступления финансовых средств на основании подтверждающих документов теплоснабжающих организаций
Основное мероприятие 1.21. Формирование современной городской среды в части благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов	23 691,3	23 691,3	Средства сэкономлены в результате проведения конкурсных процедур по отбору подрядных организаций для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, а также по факту выполнения работ на основании подтверждающих документов
	-	-	
Основное мероприятие 1.22. Формирование современной городской среды в части благоустройства территорий общего пользования	0,1	0,1	Средства сэкономлены в результате проведения конкурсных процедур по отбору подрядных организаций для выполнения работ по благоустройству территорий общего пользования
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»	3 439,0		Средства сэкономлены в результате перераспределения средств в соответствии с решениями Городской Думы города Таганрога, а также в соответствии с платежными документами
	3 439,0		
Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности УЖКХ г. Таганрога	561,8		В соответствии с платежными документами
Основное мероприятие 3.2. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	2 870,4		По факту поступления финансовых средств на основании подтверждающих документов
Основное мероприятие 3.3. Прочие мероприятия, обеспечивающие функционирование системы жилищно-коммунального хозяйства	6,8		В соответствии с платежными документами

Заместитель начальника общего отдела  
Администрации города Таганрога

И.В. Адова