

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ТАГАНРОГ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАГАНРОГА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

№706

г. Таганрог

30.04.2019

Об утверждении отчета о реализации в 2018 году муниципальной программы города Таганрога «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Таганрога»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации города Таганрога от 30.09.2013 № 3015 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ» **постановляю:**

1. Утвердить отчет о реализации в 2018 году муниципальной программы города Таганрога «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Таганрога», утвержденной постановлением Администрации города Таганрога от 15.10.2013 № 3204, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит размещению на официальном портале Администрации города Таганрога в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Таганрога Голубеву И.В.

Глава Администрации  
города Таганрога

А.В. Лисицкий

## ОТЧЕТ

о реализации в 2018 году муниципальной программы города Таганрога  
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Таганрога»

### 1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы в 2018 году

В 2018 году на реализацию мероприятий муниципальной программы города Таганрога «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Таганрога», утвержденной постановлением Администрации города Таганрога от 15.10.2013 № 3204 (далее – муниципальная программа), было предусмотрено 106 198,3 тыс. рублей, исполнение составило 106 170,5 тыс. рублей или 99,97 % к плану года. Бюджетная эффективность муниципальной программы определяет степень реализации расходных обязательств. В 2018 году велась работа по реализации муниципальной программы в рамках следующих подпрограмм:

1.1. Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда».

В 2018 году на реализацию мероприятий подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» было предусмотрено 32 119,2 тыс. рублей (включая средства местного бюджета на снос расселенных аварийных домов – 550,2 тыс. рублей), исполнение по переселению граждан из аварийного жилищного фонда составило 32 091,7 тыс. рублей, в том числе:

22 705,8 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, освоено 22 678,8 тыс. рублей. Освоение 100%;

8 813,6 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, освоено 8 813,6 тыс. рублей (в том числе дополнительные средства местного бюджета в сумме 835,2 тыс.) рублей. Освоение 100 %;

49,6 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета, предусмотренных на оценку жилых помещений. Освоение составило 100%;

550,2 тыс. рублей – денежные средства, предусмотренные на снос аварийных домов.

В соответствии с областной адресной программой «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012 г., в 2017–2030 годах», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 12.08.2016 № 569, на основании соглашения от 22.01.2018 № 8, дополнительных соглашений от 01.02.2018 № 1, от 28.05.2018 № 2, от 22.08.2018 № 3, от 13.11.2018 № 4 и от 27.12.2018 № 5 о долевом финансировании мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2018

году было запланировано переселение 31 семьи: 8 семей – на приобретение, 23 семьи – на получение возмещения.

Лимиты составили 31 519, 4 тыс. рублей, из них: 22 705,8 тыс. рублей областного бюджета, 8 813,6 тыс. рублей местного бюджета (с учетом дополнительных средств в размере 835,2 тыс. рублей).

Из 31 семьи:

22 705,8 тыс. рублей – средства областного бюджета;

8 813,59 тыс. рублей – средства местного бюджета. Все семьи переселены.

Из них:

3 семьям предоставлены перераспределяемые квартиры по пер. 1-й Новый, 26 (данные квартиры приобретались в соответствии с муниципальным контрактом в 2014 году. В связи с отказом от переселения в приобретенные квартиры с гражданами проведены судебные разбирательства, изменен способ переселения – с приобретения на выплату возмещения за изъятое имущество. Денежные средства по договорам об изъятии жилых помещений, непригодных для проживания, оплачены в полном объеме).

Квартиры предложены гражданам в программе 2018 года, получено согласие на переселение. Квартиры предоставлены (заключены договоры мены жилых помещений от 18.06.2018 № 3, № 4, № 5);

2 семьям приобретены квартиры путем участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: ул. Победы, 101, кв. 98, кв. 96, оплата по муниципальным контрактам произведена в полном объеме;

1 семье приобретена квартира на первичном рынке жилья по адресу: ул. Нестерова, 25, кв. 14

Выпущены постановления о предоставлении указанных квартир гражданам: от 03.07.2018 № 1254, от 11.09.2018 № 1727, от 11.09.2018 № 1728;

2 семьям (исполнение обязательств прошлых лет) приобретены квартиры путем участия в долевом строительстве жилого дома по ул. Победы, 101, кв. 130, кв. 127. Заключены муниципальные контракты от 09.10.2018 № 353/18 и от 07.11.2018 № 373/18. Денежные средства по контрактам оплачены в полном объеме;

С 23 семьями заключены договоры об изъятии аварийных жилых помещений, непригодных для проживания. Денежные средства оплачены в полном объеме.

Осуществлен снос аварийных домов общей площадью 2 928,00 кв. м на сумму средств местного бюджета 549,83 тыс. рублей. Снесены аварийные дома по адресам: ул. Транспортная, 81, ул. Чехова, 290, пер. Итальянский, 96-а, ул. Котлостроительная, 15-1, ул. Котлостроительная, 15-2.

1.2. Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в городе Таганроге».

Плановые показатели по уровню бюджета 5 183,6 тыс. рублей, из них:

3 820,3 тыс. рублей – средства областного бюджета, освоение составило 3 820,0 тыс. рублей;

1 363,3 тыс. рублей – средства местного бюджета, освоение составило 1 363,3 тыс. рублей.

В 2018 году в рамках полученных сертификатов на право получения

социальной выплаты 5 молодых семей-участниц муниципальной программы смогли реализовать свое право и улучшить жилищные условия. На предоставление им социальных выплат были предусмотрены средства в сумме 5 183,6 тыс. руб., освоение составило 99,8 % к плану года.

1.3. Подпрограмма «Реализация проектов капитального строительства социального жилья на территории города Таганрога».

В 2018 году расходы в рамках муниципальной программы не планировались и не производились.

1.4. Подпрограмма «Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений».

Средства, предусмотренные муниципальной программой в размере 68 895,5 тыс. рублей – средства областного бюджета, из них:

11 610,5 тыс. рублей – перечислены застройщику ООО «Перспектива», обязательства по оплате 76 муниципальных контрактов, заключенных в 2017 году;

57 285,0 тыс. рублей – перечислены застройщику ООО «Перспектива» в рамках обязательств муниципальных контрактов, заключенных в 2018 году для обеспечения 70 детей-сирот. Срок передачи объектов долевого строительства, расположенных по адресу: г. Таганрог, ул. Победы, 101, по условиям контрактов от 01.08.2019. Предоставление жилья детям-сиротам запланировано на апрель 2019 года.

В 3 квартале 2018 года детям-сиротам постановлением Администрации города Таганрога от 20.09.2018 № 1783 предоставлено 76 квартир в жилом доме, расположенном по адресу: г. Таганрог, ул. Победы, 101, приобретенных в 2017 году.

1.5. Оценка эффективности муниципальной программы.

Эффективность реализации мероприятий муниципальной программы в 2018 году определялась в соответствии с методикой по следующим показателям:

площадь ликвидированного фонда в 2018 году составила 2 928,00 кв. м. Снесены аварийные дома по адресам: ул. Транспортная, 81, ул. Чехова, 290, пер. Итальянский, 96-а, ул. Котлостроительная, 15-1, ул. Котлостроительная, 15-2. Освоение составило 100 %;

площадь многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, признанного таковым до 1 января 2012 г., подлежащего отселению до 1 сентября 2017 г., а также признанного аварийным после 1 января 2012 г., подлежащего отселению в 2017–2030 годах. До 01.01.2012 по плану – 21 620,55 кв. м, фактически 21 380,47 кв. м или 98,9 %. После 01.01.2012 по плану – 9 464,38 кв. м, фактически – 924,33 кв. м;

площадь ликвидированного многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, признанного таковым до 1 января 2012 г., по годам реализации до 1 сентября 2017 г., а также признанного аварийным после 1 января 2012 г., по годам реализации в 2017–2030 годах. В 2018 году в плане – 924,33 кв. м, фактически расселено – 924,33 кв. м. Исполнение 100%;

количество семей, переселенных из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции. По плану – 31 семья, фактически – 31 семья или 100,00 %;

молодых семей-претендентов на получение социальных выплат. По плану – 5 семей, фактически – 5 семей или 100 %;

общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строющихся) молодыми семьями-претендентами на получение социальных выплат по плану – 432,0 кв. м, фактически – 481,40 кв. м или 111,44 %;

общая площадь введенного социального жилья по плану – 132 000, кв. м, фактически – 132 700,00 кв. м или 101 %;

количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жильем. По плану – 70 детей-сирот, обеспечение в 2019 году, (участие в долевом строительстве), фактически – 76 лиц из числа детей-сирот, квартиры которым приобретены в 2017 году. Освоение 100 %;

количество граждан, в отношении которых приняты судебные постановления, обязывающие органы местного самоуправления обеспечить их жильем в порядке, отличном от действующего законодательства:

3 гражданам, страдающим тяжелыми формами хронического заболевания, на первичном рынке жилья закуплено и предоставлено 3 квартиры на общую сумму 3 734,0 тыс. рублей;

4 семьям в порядке переселения из аварийного жилья приобретены и предоставлены квартиры за счет средств местного бюджета на сумму 4 972,495 тыс. рублей.

Таким образом, исполнение показателя составило 100 %.

В результате реализации муниципальной программы в 2018 году из 10 запланированных показателей 1 показатель, ввиду отсутствия семей, имеющих десять или более несовершеннолетних детей, не запланирован. Из 9 показателей достигнуто в полном объеме 9 показателей.

В соответствии с методикой оценки эффективности муниципальной программы в целом результативность реализации муниципальной программы составила 91,13 %, в связи с чем степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как удовлетворительная.

## 2. Результаты реализации основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ в разрезе подпрограмм в 2018 году

В отчетном периоде мероприятия муниципальной программы реализовывались в плановом порядке.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ представлены в таблице № 2.

## 3. Результаты реализации мер правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

Меры правового регулирования муниципальной программой не

предусмотрены.

#### 4. Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Все мероприятия муниципальной программы направлены на развитие жилищного строительства в рамках реализации приоритетных направлений государственной политики в жилищной сфере деятельности.

Целью муниципальной программы является повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан.

Для достижения цели муниципальной программы необходимо решение следующих задач:

обеспечение жильем граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде по договорам социального найма и договорам мены, приобретение жилых помещений на первичном и вторичном рынках жилья, инвестирование средств в строительство муниципальных домов, ликвидация аварийного, подлежащего сносу жилищного фонда;

предоставление в установленном порядке молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома экономкласса;

обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

реализация первоочередных мероприятий в части капитального строительства социально значимых объектов.

4.1. В рамках подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» Администрацией города Таганрога проводятся мероприятия по переселению граждан из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции. Мероприятия носят социальный характер и направлены на создание органами государственной власти и органами местного самоуправления условий для осуществления гражданами права на безопасные условия проживания.

В рамках подпрограммы в 2018 году между министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области и Администрацией города Таганрога заключены соглашения от 22.01.2018 № 8, дополнительные соглашения от 01.02.2018 № 1, от 28.05.2018 № 2, от 22.08.2018 № 3, от 13.11.2018 № 4 и от 27.12.2018 № 5 о долевом финансировании мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. В рамках соглашений запланировано переселение 31 семьи на общую сумму денежных средств 31 492,3 тыс. рублей, из них:

22 678,74 тыс. рублей – средства областного бюджета;

8 813,59 тыс. рублей – средства местного бюджета.

В рамках мероприятий 1.1 и 1.2 подпрограммы:

заключено 5 договоров мены жилых помещений. Выпущено 3

постановления о предоставлении квартир;

с 23 семьями заключены договоры об изъятии жилых помещений. Денежные средства выплачены в полном объеме.

Таким образом, переселена 31 семья.

Мероприятия подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» при плановых назначениях 32 119, 2 тыс. рублей были реализованы на 32 091,73 тыс. рублей (включая снос аварийных домов) или 99,9 % к плану года.

Результатом реализации мероприятия 1.3 подпрограммы является не только решение проблемы переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, но и улучшение городской среды за счет комплексного освоения территории после ликвидации жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

В рамках мероприятия 1.3 подпрограммы в 2018 году снесены аварийные дома по адресам: ул. Транспортная, 81, ул. Чехова, 290, пер. Итальянский, 96-а, ул. Котлостроительная, 15-1, ул. Котлостроительная, 15-2. Всего площадь ликвидированного аварийного фонда 2 928,00 кв. м.

4.2. Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в городе Таганроге».

В подпрограмму включена реализация мероприятий по предоставлению молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома экономкласса, создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств банков и других организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы для приобретения жилья или строительства индивидуального жилого дома.

В рамках подпрограммы между министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области и Администрацией города Таганрога подписано соглашение от 02.04.2018 № 60737000-1-2018-001 о предоставлении в 2018 году субсидии из бюджета Ростовской области бюджету муниципального образования на софинансирование расходных обязательств муниципального образования Ростовской области на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и дополнительные соглашения от 06.06.2018 № 60737000-1-2018-001/1, от 27.08.2018 № 60737000-1-2018-001/2 на сумму 5 183,6 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 1 623,6 тыс. рублей, областной бюджет – 2 196,3 тыс. рублей, муниципальный бюджет – 1 363,3 тыс. рублей. Для обеспечения 5 молодых семей. Все 5 свидетельств выданы молодым семьям 09.06.2018. На сегодняшний день все молодые семьи приобрели жилые помещения на общую сумму 5 183,3 тыс. руб.

4.3. Подпрограмма «Обеспечение предоставления жилых помещений

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений».

В рамках подпрограммы оказывается государственная поддержка в решении жилищных проблем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, а также социальных проблем жизненного устройства данной категории граждан. Формируется единая информационная база данных о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей. Ежегодно определяются объемы средств областного и федерального бюджетов, выделяемых на данные цели.

В соответствии с договором от 19.01.2018 № 54-ДС о предоставлении субвенций на осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и протоколом рассмотрения единственной заявки электронного аукциона заключены муниципальные контракты с ООО «Перспектива» на строительство многоквартирного дома по адресу: ул. Победы, 101. Срок передачи объекта по условиям контрактов – август 2019. Предоставление квартир планируется во 2-м квартале 2019 года, после передачи застройщиком объекта в муниципальную собственность Администрации города Таганрога.

Средства, предусмотренные муниципальной программой в размере 68 895,5 тыс. рублей, из них:

11 610,5 тыс. рублей перечислены застройщику ООО «Перспектива», обязательства по оплате 76 муниципальных контрактов, заключенных в 2017 году,

57 285,0 тыс. рублей перечислены застройщику ООО «Перспектива» в рамках обязательств муниципальных контрактов, заключенных в 2018 году для обеспечения 70 детей-сирот.

Процент освоения средств, выделенных на реализацию подпрограммы, составил 100 %.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2018 год представлены в таблице № 3.

#### 5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2018 год представлены в таблице № 1.

#### 6. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу

В рамках эффективной реализации мероприятий муниципальной программы, а также в целях уточнения объемов финансирования и показателей реализации муниципальной программы в 2018 году были приняты следующие постановления Администрации города Таганрога:

от 08.02.2018 № 235 «О внесении изменений в постановление Администрации города Таганрога от 15.10.2013 № 3204»;

от 19.04.2018 № 739 «О внесении изменений в постановление Администрации города Таганрога от 15.10.2013 № 3204»;

от 25.05.2018 № 1000 «О внесении изменений в постановление Администрации города Таганрога от 15.10.2013 № 3204»;

от 05.12.2018 № 2315 «О внесении изменений в постановление Администрации города Таганрога от 15.10.2013 № 3204»;

от 27.12.2018 № 2484 «О внесении изменений в постановление Администрации города Таганрога от 15.10.2013 № 3204».

#### 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Предложений по реализации муниципальной программы нет, поскольку постановлением Администрации города Таганрога от 13.11.2018 № 2146 утверждена новая муниципальная программа города Таганрога «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Таганрога» со сроками реализации 2019–2030 годы.

В 2019 году в рамках новой муниципальной программы планируется контроль в целях эффективности расходования бюджетных средств и результативности количественных и качественных показателей.

Начальник общего отдела  
Администрации города Таганрога

И.В. Адова

## СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города Таганрога  
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Таганрога»,  
мероприятий ведомственных целевых программ

№ п/п	Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы	Ответственный исполнитель (должность, Ф.И.О.)	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»									
1	Мероприятие 1.1. Расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (приобретение жилых помещений)	Отдел по жилищной политике и ипотечному кредитованию Администрации города Таганрога	01.01.2018	31.12.2018	В 2018 году между министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области и Администрацией города Таганрога заключено соглашение от 22.01.2018 № 8 и дополнительные соглашения к нему от	31.12.2018	Приобретение в муниципальную собственность жилого помещения на первичном рынке жилья	Предоставлены 3 перераспределяемые квартиры на 1-ый Новый, 26. Заключены договоры мены от 18.06.2018 № 3, № 4, № 5. Приобретены 3 квартиры на первичном рынке жилья. Выпущены постановления Администрации города Таганрога о предоставлении квартир от 03.07.2018	

					01.02.2018 № 1, от 28.05.2018 № 2, от 22.08.2018 № 3 и от 13.11.2018 № 4, от 27.12.2018 № 5 о долевом финансировании мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда			№ 1254, от 11.09.2018 № 1727, от 11.09.2018 № 1728. Приобретены 2 квартиры путем участия в долевом строительстве жилого дома по ул. Победы, 101. Заключены контракты от 09.10.2018 № 353/18 и от 07.11.2018 № 373/18. Квартиры предоставлены	
2	Мероприятие 1.2. Расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (оплата возмещения за изымаемые у граждан жилые	Отдел по жилищной политике и ипотечному кредитованию Администрации города Таганрога	01.01.2018	31.12.2018	В 2018 году между министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области и Администрацией города Таганрога заключено соглашение от 22.01.2018 № 8 и дополнительные соглашения к нему от 01.02.2018 № 1,	31.12.2018	Заключение соглашений о возмещении с собственниками жилых помещений	Заключено 23 договора об изъятии жилых помещений, непригодных для проживания	

	помещения)				от 28.05.2018 № 2, от 22.08.2018 № 3 и от 13.11.2018 № 4, от 27.12.2018 № 5 о долевом финансировании и мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда				
3	Мероприятие 1.3. Снос аварийных домов	Комитет по управлению имуществом г. Таганрога	01.01.2018	31.12.2018	01.01.2018	31.12.2018	Проведение мероприятий по сносу аварийных домов	Снесены аварийные дома по адресам: ул. Транспортная, 81, ул. Чехова, 290, пер. Итальянский, 96-а, ул. Котлостроительная, 15-1, ул. Котлостроительная, 15-2	
4	Мероприятие 1.4. Реализация жилищного законодательства в рамках подпрограммы	Отдел по жилищной политике и ипотечному кредитованию Администрации города Таганрога	01.01.2018	20.11.2018	01.01.2018	20.11.2018	Проведение электронного аукциона для заключения муниципального контракта на проведение оценки жилых помещений	Заключен 1 контракт на оказание услуг по оценке квартир. Оплачен 1 контракт	

5	Мероприятие 1.5. Обязательства прошлых лет	Отдел по жилищной политике и ипотечному кредитованию Администрации города Таганрога	01.06.2017	31.12.2017	01.06.2017	30.06.2017	Ввиду отказа собственника от суммы возмещения за аварийные жилые помещения, проведены судебные разбирательст ва. Неосвоенные остатки 2016 года возвращены в областной бюджет		Взыскате ль не представ ляет реквизит ы счета в банке и исполнит ельные листы для перечисл ения суммы возмеще ния
Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей в городе Таганроге»									
6	Мероприятие 2.1. Расходы на обеспечение жильем молодых семей	Отдел по жилищной политике и ипотечному кредитованию Администрации города Таганрога	09.06.2018	09.01.2019	04.07.2018	17.12.2018	Выдача и оплата свидетельств	Выдано 5 свидетельств, оплачено 5	
7	Мероприятие 2.2. Расходы на обеспечение жильем молодых семей (целевые остатки 2013, 2014, 2015 годов)	Отдел по жилищной политике и ипотечному кредитованию Администрации города Таганрога	-	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма 3 «Реализация проектов капитального строительства социального жилья на территории города Таганрога»									
8	Основное мероприятие 3.2.1. Разработка ПСД	Управление капитального строительства города Таганрога	01.01.2014	31.12.2014	01.01.2014	-	Выполнение корректиров ки ПСД	Проектная документация не откорректирова на	Проектно й организа цией

	<p>по объекту: «Строительство 9-этажного муниципального многоквартирного жилого дома по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Чехова, 324в»**</p>								<p>ООО «ИСК «Перспек тива» не исполнен ы обязатель ства по корректи ровке проектно й документ ации в рамках договора от 16.07. 2014 № 117/П. В 2017 году с ООО «ИСК «Перспек тива» велась претензи онно- исковая работа. В настояще е время в адрес проектно й организа ции направле но</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

									соглашение о расторжении договора
9	Основное мероприятие 3.2.2. Экспертиза ПСД и достоверность стоимости объекта: «Строительство ж/д по ул. Чехова, 324в»**	Управление капитального строительства города Таганрога	-	-	-	-	-	-	-
10	Основное мероприятие 3.2.3. Технологическое присоединение к электрическим сетям жилого дома по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Чехова, 324в**	Управление капитального строительства города Таганрога	-	-	-	-	-	-	-
11	Корректировка ПСД на строительство жилого дома по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, Мариупольское Шоссе, 27-3 (3 очередь)	Управление капитального строительства города Таганрога	01.01.2014	31.12.2014	01.01.2014	-	Выполнение корректировок и ПСД	Проектная документация не откорректирована	Проектной организацией ООО «ИСК «Перспектива» не исполнены свои обязательства по коррекци

									<p>ровке проектно й документации, в рамках договора от 16.07.2014 № 117/П. В 2017 году с ООО «ИСК «Перспектива» велась претензионно-исковая работа. В настоящее время в адрес проектно й организации направлено соглашение о расторжении договора</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Подпрограмма 4 «Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений»

12	Мероприятие 4.1. Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	Начальник отдела по жилищной политике и ипотечному кредитованию Администрации города Таганрога	01.01.2018	31.12.2018	19.01.2018 заключен договор о предоставлении и субвенций	27.03.2018 03.09.2018	Заключение муниципальных контрактов участия в долевом строительстве	Заключены муниципальные контракты, оплачены в полном объеме	
Подпрограмма 5 «Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан»									
13	Мероприятие 5.1. Расходы на приобретение в муниципальную собственность жилого помещения в целях предоставления по договору социального найма гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма, в составе семьи которых	Начальник отдела по жилищной политике и ипотечному кредитованию Администрации города Таганрога	-	-	-	-	-	-	-

	имеется десять (или более) несовершеннолетних детей								
14	Мероприятие 5.2. Предоставление жилых помещений гражданам, в отношении которых приняты судебные постановления, обязывающие органы местного самоуправления обеспечить их жильем в порядке, отличном от действующего	Начальник отдела по жилищной политике и ипотечному кредитованию Администрации города Таганрога	-	-	-	-	-	-	-

**СВЕДЕНИЯ**  
**об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию**  
**муниципальной программы города Таганрога «Обеспечение доступным и комфортным**  
**жильем населения города Таганрога» за 2018 год**

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источники финансирования	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных		Кассовый расход (тыс. рублей)
		муниципальной программой	сводной бюджетной росписью	
1	2	3	4	5
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Таганрога»	всего	106 198,3	106 198,3	106 170,57
	местный бюджет	10 776,7	10 776,7	10 776,29
	областной бюджет	95 421,6	93 797,8	93 770,61
	Фонд содействия реформированию ЖКХ	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет	0,0	1 623,8	1 623,66
Подпрограмма 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»	всего	32 119,2	32 119,2	32 091,73
	местный бюджет	9 413,4	9 413,4	9 412,99
	областной бюджет	22 705,8	22 705,8	22 678,74
	Фонд содействия реформированию ЖКХ	0,0	0,0	0,0
	всего	6 560,659	6 560,659	6 533,68
Мероприятие 1.1. Расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (приобретение жилых помещений)	местный бюджет	2 095,059	2 095,059	2 095,059
	областной бюджет	4 465,6	4 465,6	4 438,62
	Фонд содействия реформированию ЖКХ	0,0	0,0	0,0
	всего	25 008,296	25 008,296	25 008,219
Мероприятие 1.2. Расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (оплата возмещения за изымаемые у граждан жилые помещения)	местный бюджет	6 768,096	6 768,096	6 768,096
	областной бюджет	18 240,2	18 240,2	18 240,123
	Фонд содействия реформированию ЖКХ	0,0	0,0	0,0
	всего	0,0	0,0	0,0

Мероприятие 1.3. Снос аварийных домов	всего	550,2	550,2	549,83
	местный бюджет	550,2	550,2	549,83
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1.4. Реализация жилищного законодательства в рамках подпрограммы	всего	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1.5. Обязательства прошлых лет	всего	0,0	0,0	0,0
	Фонд содействия реформированию ЖКХ	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей в городе Таганроге»	всего	5 183,6	5 183,61	5 183,34
	местный бюджет	1 363,3	1 363,3	1 363,3
	областной бюджет	3 820,3	2 196,51	2 196,38
	федеральный бюджет	0,0	1 623,8	1 623,66
Мероприятие 2.1. Расходы на обеспечение жильем молодых семей	всего	5 183,6	5 183,61	5 183,34
	местный бюджет	1 363,3	1 363,3	1 363,3
	областной бюджет	3 820,3	2 196,51	2 196,38
	федеральный бюджет	0,0	1 623,8	1 623,66
Мероприятие 2.2. Расходы на приобретение жилых помещений молодым семьям (целевые остатки 2013, 2014, 2015 годов)	всего	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 3 «Реализация проектов капитального строительства социального жилья на территории города Таганрога»	всего	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 3.1. Корректировка ПСД на строительство ж/д по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, Мариупольское Шоссе, 27-3 (3-я очередь)	всего	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 4 «Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по	всего	68 895,5	68 895,5	68 895,5
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0

договорам найма специализированных жилых помещений»	областной бюджет	68 895,5	68 895,5	68 895,5
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 4.1. Приобретение жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа	всего	68 895,5	68 895,5	68 895,5
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	68 895,5	68 895,5	68 895,5
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 5 «Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан»	всего	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 5.1. Расходы на приобретение в муниципальную собственность жилого помещения в целях предоставления по договору социального найма гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, в составе семьи которых имеется десять (или более) несовершеннолетних детей	всего	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 5.2. Предоставление жилых помещений гражданам, в отношении которых приняты судебные постановления, обязывающие органы местного самоуправления обеспечить их жильем в порядке, отличном от действующего	всего	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0

**СВЕДЕНИЯ**  
о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы города Таганрога  
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Таганрога» за 2018 год

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			2017	2018		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
1	Планируемая площадь ликвидируемого жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции	кв. м	1 409,98	2 928,00	2 928,00	В бюджете города на 2018 год были запланированы средства на снос 5-х многоквартирных домов, работы выполнены в полном объеме
2	Площадь многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, признанного таковым до 1 января 2012 г., подлежащего отселению до 1 сентября 2017 г.	кв. м	4 418,55	31 084,93	22 304,8	Администрацией города Таганрога отселение аварийных домов, признанных таковыми после 01.01.2012, ведется в рамках 1-го этапа программы 2018-2019 гг. В рамках 2018 года завершены мероприятия по переселению на 100%. В рамках 2019 года начаты мероприятия по переселению.
3	Площадь ликвидированного многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, признанного таковым до 1 января 2012 г., по годам реализации до 1 сентября 2017 г.	кв. м	1 332,88	924,33	924,33	

4	Количество семей, переселенных из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции	семей	10 переселено	31	31	
5	Количество молодых семей – претендентов на получение социальных выплат	семей	5	5	5	Количество молодых семей, получивших свидетельства, соответствует запланированному показателю
6	Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) молодыми семьями – претендентами на получение социальных выплат	кв. м	1 009,45	432,00	481,40	В рамках 2018 года завершены мероприятия по обеспечению жильем молодых семей. На 01.01.2019 из 5 выданных свидетельств в 2018 году реализовано 5 освоение составило 100 %. В рамках 2019 года начаты мероприятия по обеспечению жильем молодых семей. Получены свидетельства для обеспечения 4 – х семей.
7	Общая площадь введенного социального жилья	кв. м.	136 300,00	132 000,000	132 700,00	
8	Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жильем	чел.	76	70	76	Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жильем, соответствует запланированному показателю 76 детей-сирот, квартиры закупленные в 2017 году, 70 детей-сирот - долевое строительство, предоставление в 2019 году.
9	Количество граждан, в отношении которых приняты судебные постановления, обязывающие органы местного самоуправления обеспечить их жильем в порядке, отличном от действующего законодательства	чел.	5	7	7	Отсутствие финансирования
10	Количество семей, подлежащих обеспечению жильем по договору социального найма, в составе	семей	0	0	0	

	которых имеется десять или более несовершеннолетних детей					
--	--	--	--	--	--	--