

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ТАГАНРОГ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАГАНРОГА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

13.05.2019

№740

г. Таганрог

Об утверждении отчета о реализации в 2018 году муниципальной программы города Таганрога «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Таганрога»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Решением Городской Думы города Таганрога от 30.09.2013 № 590 «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе муниципального образования «Город Таганрог», постановлением Администрации города Таганрога от 30.09.2013 № 3015 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ», а также на основании результатов исполнения программных мероприятий **постановляю:**

1. Утвердить отчет о реализации в 2018 году муниципальной программы города Таганрога «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Таганрога», утвержденной постановлением Администрации города Таганрога от 21.10.2013 № 3309, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит размещению на официальном портале Администрации города Таганрога в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Таганрога Михайлова В.В.

Глава Администрации  
города Таганрога

А.В. Лисицкий

## ОТЧЕТ

о реализации в 2018 году муниципальной программы города Таганрога  
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения  
города Таганрога»

### 1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы

На реализацию в 2018 году мероприятий муниципальной программы города Таганрога «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Таганрога», утвержденной постановлением Администрации города Таганрога от 21.10.2013 № 3309 (далее – муниципальная программа), было предусмотрено 833 236,1 тыс. руб. (из них 281 870,7 тыс. руб. – из бюджета города Таганрога, 551 365,4 тыс. руб. – из средств областного бюджета), кассовое исполнение составило 667 738,1 тыс. руб., в том числе по подпрограммам:

развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание условий для управления многоквартирными домами на территории города Таганрога – 228 457,4 тыс. руб. (фактическое выполнение – 209 133,3 тыс. руб.);

модернизация систем водоснабжения и водоотведения города Таганрога – 493 365,3 тыс. руб. (фактическое выполнение – 348 852,2 тыс. руб.);

обеспечение реализации муниципальной программы – 111 413,4 тыс. руб. (фактическое выполнение – 109 752,7 тыс. руб.).

На реализацию муниципальной программы средства внебюджетных источников не привлекались.

Результатами реализации муниципальной программы стали:

достижение уровня соответствия жилищного фонда современным условиям энергоэффективности, экологическим требованиям;

снижение уровня общего износа жилищного фонда;

обеспечение надежности работы инженерных систем жизнеобеспечения;

создание комфортных и безопасных условий для проживания граждан.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится с использованием показателей (индикаторов) выполнения муниципальной программы, мониторинг и оценка степени достижения целевых значений которых позволяют проанализировать ход выполнения муниципальной программы и выработать правильное управленческое решение

Эффективность муниципальной программы оценивается путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы и их плановых значений, является невысокой и составляет 45,1 %.

Подпрограмма 1 муниципальной программы выполнена с низким уровнем эффективности и составляет 22,1 %, на выполнение подпрограммы 2 муниципальной программы средства не выделялись, подпрограмма 3 муниципальной программы выполнена со средним уровнем эффективности и составляет 50,1 %.

## 2. Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы и мероприятий ведомственных целевых программ в разрезе подпрограмм муниципальной программы

Основными мероприятиями муниципальной программы являются:  
повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению;  
создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, улучшение технического состояния многоквартирных домов;  
развитие общественного самоуправления в рамках реформы жилищно-коммунального хозяйства;  
создание условий для управления многоквартирными домами на территории города Таганрога.

За счет средств субсидии некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» был произведен капитальный ремонт 4 многоквартирных домов.

В рамках муниципальной программы выполнялись мероприятия по благоустройству территорий города, в том числе вывоз свалок бытового и строительного мусора, уборка береговой полосы и склонов, борьба с вредными насекомыми, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории города, уборка и ремонт трамвайных остановок, ремонт и содержание детских игровых и спортивных площадок. В 2018 году предприятиям жилищно-коммунального хозяйства была возмещена часть платы граждан за коммунальные услуги.

Сведения о степени выполнения в 2018 году основных мероприятий муниципальной программы содержатся в таблице 1.

## 3. Результаты реализации мер правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

Меры правового регулирования муниципальной программой не предусмотрены.

## 4. Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2018 год представлены в таблице 2.

## 5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2018 год представлены в таблице 3.

## 6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу

В течение 2018 года в муниципальную программу были внесены изменения следующими муниципальными правовыми актами:

от 18.06.2018 № 1154 «О внесении изменений в постановление Администрации города Таганрога от 21.10.2013 № 3309»;

от 25.09.2018 № 1818 «О внесении изменений в постановление Администрации города Таганрога от 21.10.2013 № 3309»;

от 06.12.2018 № 2316 «О внесении изменений в постановление Администрации города Таганрога от 21.10.2013 № 3309»;

от 13.02.2019 № 224 «О внесении изменений в постановление Администрации города Таганрога от 21.10.2013 № 3309»;

Все изменения, вносимые в муниципальную программу, касались ресурсного обеспечения муниципальной программы, необходимого для реализации основных мероприятий муниципальной программы.

## 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В 2019 году в рамках муниципальной программы планируется реализация законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, проведение капитального ремонта в муниципальных квартирах, проведение мероприятий по благоустройству.

## СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения в 2018 году основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города Таганрога  
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Таганрога»

№ п/п	Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы	Ответственный исполнитель (должность, Ф.И.О.)	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание условий для управления многоквартирными домами на территории города Таганрога»									
1.1	Предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов	Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога Каргаев В.Ф.	01.01.2018	31.12.2018	01.01.2018	31.12.2018	Проведение капремонта	В 2018 году продолжались выплаты в соответствии с финансовой поддержкой ЖСК-59 за счет средств Государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на возмещение части расходов на уплату процентов за пользование кредитом на проведение капитального ремонта крыши	

1.2	Предоставление субсидий управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на замену и модернизацию лифтов, отработавших срок службы	-	01.01.2016	31.12.2020			Замена (модернизация) лифтов	В 2018 году денежные средства не планировались	
1.3	Предоставление субсидий управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на капитальный ремонт фасадов центральной части города		01.01.2016	31.12.2020			Капремонт фасадов МКД, расположенных в центральной части города	В 2018 году денежные средства не планировались	
1.4	Предоставление мер муниципальной поддержки капитального ремонта товариществ собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, управляющим организациям, региональному оператору в соответствии с Областным законом от 11.06.2013 № 1101-ЗС «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области»	-	01.01.2016	31.12.2020			Капремонт МКД	В 2018 году денежные средства не планировались	

1.5	Субсидия некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на софинансирование работ по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджета города Таганрога	Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога Каргаев В.Ф.	01.01.2018	31.12.2018	09.01.2018	31.12.2018	Субсидия на капремонт	В 2018 году денежные средства не планировались	
1.6	Мероприятия по обеспечению резервными источниками электроснабжения объектов жизнеобеспечения города Таганрога	-	01.01.2016	31.12.2020			Субсидия на приобретение	В 2018 году денежные средства не планировались	
1.7	Субсидия бюджетным учреждениям на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов	-	01.01.2016	31.12.2020			Предоставление субсидии	В 2018 году денежные средства не планировались	
1.7.1	Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома	-	01.01.2016	31.12.2020			Капремонт МКД	В 2018 году денежные средства не планировались	
1.7.2	Разработка проектной документации на капитальный ремонт (усиление несущих конструкций и грунтов фундаментов)	-	01.01.2018	31.12.2018			Разработка ПСД	В 2018 году выделены денежные средства на изготовление проектной документации по усилению несущих конструкций и грунтов основания фундамента МКД	

								по ул. Котлостроительно й, 17-3	
1.8	Экспертиза ПСД на капитальный ремонт инфраструктуры города	-	01.01.2018	31.12.2018			Экспертиза ПСД на капитальный ремонт	В 2018 году денежные средства не планировались	
1.9	Предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации	-	01.01.2016	31.12.2020			Субсидия УК, ТСЖ, ЖСК на разработку и (или) изготовление ПСД	В 2018 году денежные средства не планировались	
1.10	Реализация законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства	Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога Каргаев В.Ф.	01.01.2016	31.12.2020	09.01.2018	31.12.2018	Реализация законодательства	Реализация законодательства	
1.10.1	Заполнение актов о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме	Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога Каргаев В.Ф.	01.01.2016	31.12.2020	09.01.2018	31.12.2018	Заполнение актов о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме	Заполнение актов о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме	
1.10.2	Субсидия лицам,	Начальник	01.01.2016	31.12.2018	09.01.2018	31.12.2018	Предоставлен	Предоставлена	

	уполномоченным в установленном законом порядке осуществить государственную регистрацию товариществ собственников жилья в г. Таганроге	Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога Каргаев В.Ф.					ие субсидии	субсидия лицам, уполномоченным в установленном законом порядке осуществить государственную регистрацию товариществ собственников жилья в г. Таганроге	
1.10.3	Предоставление неисключительных прав использования портала программного обеспечения интернет-сайта жилищно-коммунального хозяйства	Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога Каргаев В.Ф.	01.01.2016	31.12.2020	09.01.2018	31.12.2018	Использование портала интернет-сайта ЖКХ	Использование портала интернет-сайта ЖКХ	
1.11	Поощрение победителей по итогам конкурсов в сфере жилищно-коммунального хозяйства	-	01.01.2018	31.12.2018			Поощрение победителей по итогам конкурса	В 2018 году денежные средства не планировались	
1.12	Капитальный ремонт муниципальных квартир	Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога Каргаев В.Ф.	01.01.2016	31.12.2020	09.01.2018	31.12.2018	Капитальный ремонт муниципальных квартир	В 2018 году проведен ремонт 20 муниципальных квартир и 1 нежилого помещения	
1.13	Мероприятия по благоустройству городских территорий	Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога Каргаев В.Ф.	01.01.2016	31.12.2020	09.01.2018	31.12.2018	Благоустройство территорий	Благоустройство территорий	
1.13.1	Прочие расходы по благоустройству городских территорий	Начальник Управления	01.01.2016	31.12.2020	09.01.2018	31.12.2018	Благоустройство	Вывоз свалок ТБО, борьба с вредными	

	территорий	жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога Каргаев В.Ф.					территорий	насекомыми, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории города, уборка и ремонт трамвайных остановок. Ремонт и содержание детских игровых комплексов, содержание МКУ «Приморье». Проведены работы по благоустройству, ремонту Пушкинской набережной, Приморского пляжа, Приморского парка, Чеховской набережной, восстановление ограждений	
1.13.1.1	Субсидии бюджетным учреждениям финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг	-	01.01.2018	31.12.2018				В 2018 году средства не выделялись	
1.13.1.2	Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	-	01.01.2018	31.12.2018				В 2018 году средства не выделялись	
1.13.1.2.1	Субсидии бюджетным учреждениям на приобретение основных	-	01.01.2018	31.12.2018				В 2018 году средства не выделялись	

	средств								
1.13.1.2.2	Субсидии бюджетным учреждениям на текущий ремонт зданий и сооружений	-	01.01.2018	31.12.2018					В 2018 году средства не выделялись
1.13.1.2.3	Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение работ по благоустройству территории города	-	01.01.2018	31.12.2018					В 2018 году средства не выделялись
1.13.2	Содержание городских кладбищ	Начальник Управления жилищно- коммунального хозяйства г. Таганрога Каргаев В.Ф.	01.01.2016	31.12.2020	09.01.2018	31.12.2018	Содержание городского кладбища	Уборка территорий, вывоз мусора, обрезка деревьев, покос травы, борьба с вредными насекомыми	
1.13.2.1	Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг	-	01.01.2016	31.12.2020					В 2018 году средства не выделялись
1.13.2.2	Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	-	01.01.2018	31.12.2018					В 2018 году средства не выделялись
1.13.2.2.1	Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение работ по благоустройству территории города	-	01.01.2018	31.12.2018					В 2018 году средства не выделялись
1.14	Финансовая аренда (лизинг) специализированной техники	Начальник Управления жилищно- коммунального хозяйства г. Таганрога Каргаев В.Ф.	01.01.2018	31.12.2018	09.01.2018	31.12.2018	Лизинг специальной техники	Оплачены лизинговые платежи согласно заключенному муниципальному контракту	
1.15	Субсидии бюджетным учреждениям за счет средств Резервного фонда Правительства Ростовской	-	01.01.2018	31.12.2018			Субсидии из резервного фонда	В 2018 году средства не выделялись	

	области								
1.16	Ремонт жилья по обращениям граждан	-	01.01.2018	31.12.2018			Ремонт жилья по обращениям граждан	В 2018 году средства не выделялись	
1.17	Субсидия бюджетным учреждениям на выполнение мероприятий по ремонту и содержанию муниципальных жилых помещений	Председатель Комитета по управлению имуществом г. Таганрога Анохин А.А.	01.01.2018	31.12.2018				В 2018 году средства не выделялись	
1.18	Возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги	Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога Каргаев В.Ф.	01.01.2016	31.12.2020	09.01.2018	31.12.2018	Возмещение платы граждан за коммунальные услуги	Предприятиям возмещена часть платы граждан за коммунальные услуги	
1.19	Подготовка технической и иной документации, в т.ч. о состоянии зданий и сооружений	-	01.01.2018	31.12.2018			Подготовка технической документации	В 2018 году средства не выделялись	
1.20	Мероприятия по созданию условий для проживания в многоквартирных домах инвалидов-колясочников		01.01.2018	31.12.2018			Создание условий для проживания в многоквартирных домах инвалидов-колясочников	В 2018 году средства не выделялись	
1.21	Мероприятия по формированию современной городской среды в части благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов	Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога Каргаев В.Ф.	01.01.2018	31.12.2018	09.01.2018	31.12.2018	Создание условий по формированию современной городской среды в многоквартирных	Проведены мероприятия по формированию современной городской среды в части благоустройства дворовых	

							ных домах	территорий многоквартирных домов	
1.22	Мероприятия по формированию современной городской среды в части благоустройства территорий общего пользования	Начальник Управления жилищно- коммунального хозяйства г. Таганрога Каргаев В.Ф.	01.01.2018	31.12.2018	09.01.2018	31.12.2018	Создание условий по формированию современной городской среды на территориях общего пользования (парках, скверах и пр.)	Проведены мероприятия по формированию современной городской среды в части благоустройства территорий общего пользования - Приморский парк	
Подпрограмма 2 «Модернизация систем водоснабжения и водоотведения города Таганрога»									
2.1	Строительство, реконструкция и капитальный ремонт, в том числе	-	01.01.2018	31.12.2018			Строительство, реконструкция и капитальный ремонт	В 2018 году средства не выделялись	
2.1.1	Выборочный капитальный ремонт ограждения по периметру очистных сооружений «Донвод»	-	01.01.2018	31.12.2018			Капитальный ремонт ограждения	В 2018 году средства не выделялись	
2.1.2	Внеплощадочные сети водопровода (студ. городок ЮФУ)	Начальник Управления капитального строительства города Таганрога Черненко О.Е.	01.01.2018	31.12.2018				В 2018 году средства не выделялись. Внеплощадочные сети водопровода переданы как объект незавершенного строительства	
2.1.3	Строительство напорно-самотечного коллектора вдоль Северо-Западного	-	01.01.2018	31.12.2018			Строительство напорно-самотечного	В 2016-2018 годах средства на строительство не	Проектная документация

	Шоссе и насосных станций для водоотведения перспективной застройки I-II-III-IV мкр. СЖМ и перспективной застройки г. Таганрога (I этап)						коллектора	предусматривались	разработан а в 2013 году. В 2016 году истек срок действия геодезических и инженерных изысканий
2.2	Разработка ПСД на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт, в том числе:	Начальник Управления капитального строительства города Таганрога Черненко О.Е.	01.01.2018	31.12.2018			Разработка ПСД на строительство о напорно-самотечного коллектора вдоль Северо-Западного Шоссе и насосных станций для водоотведения перспективно й застройки I-II-III-IV микрорайоно в СЖМ и перспективно й застройки г. Таганрога, II этап проектирован ия	В 2018 году средства не выделялись	Техническо е задание проходит согласован ие в министерст ве жилищно-коммуналь ного хозяйства Ростовской области
2.2.1	Техприсоединение к электрическим сетям напорно-самотечного	Начальник Управления капитального	01.01.2018	31.12.2018			Техприсоедин ение к электрически	В 2018 средства не планировались	

	коллектора вдоль Северо-Западного Шоссе и насосных станций для водоотведения I-II-III-IV мкр. СЖМ и перспективной застройки г. Таганрога, в т.ч. разработка проекта освоения лесов	строительства города Таганрога Черненко О.Е.					м сетям		
2.2.2	Разработка ПСД на строительство локальных очистных сооружений (ЛОС) ливневых стоков ливневой канализации с выпуском в море по адресу: Площадь Авиаторов, 1-л	Начальник Управления капитального строительства города Таганрога Черненко О.Е.	01.01.2018	31.12.2018			Разработка ПСД на строительство ЛОС	В 2018 средства не предусматривались	Проектно-сметная документация разработана ООО «Гипрохим Волга» в 2014 году. В 2015 году получено отрицательное заключение Государственной экспертизы
2.2.3	Обеспечение земельных участков инфраструктурой микрорайона «Диагональ», в т. ч. присоединение к электрическим сетям (инженерно-топографическая съемка)	-	01.01.2018	31.12.2018				В 2018 средства не планировались	
2.2.4	Разработка ПСД на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства	Начальник Управления капитального строительства города Таганрога Черненко О.Е.	01.01.2018	31.12.2018			Разработка ПСД на строительство и реконструкцию и капитальный ремонт	В 2018 средства не предусматривались	Техническое задание проходит согласование в министерстве жилищно-

							объектов водопроводно-канализационного хозяйства «Строительство напорно-самотечного коллектора вдоль Северо-Западного Шоссе и насосных станций для водоотведения перспективной застройки I-II-III-IV мкр. СЖМ и перспективной застройки г. Таганрога, II этап проектирования»		коммунального хозяйства Ростовской области
2.2.5	Определение достоверности сметной стоимости разработки проекта планирования межевания территории размещения объекта «Строительство напорно-самотечного коллектора»	Начальник Управления капитального строительства города Таганрога Черненко О.Е.	01.01.2018	31.12.2018	09.01.2018	31.12.2018	Определение достоверности и стоимости разработки проекта	Проект планировки и межевания территории размещения объекта «Строительство напорно-самотечного коллектора» разработан и утвержден	

								постановлением Администрации города Таганрога от 25.08.2017 № 1401	
2.3	Субсидия юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, оказывающим услуги по содержанию и ремонту объектов жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с оказанием услуг	-	01.01.2018	31.12.2018	01.01.2018	31.12.2018	Предоставление субсидии юридическим лицам	В 2018 средства не предусматривались	
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»									
3.1	Обеспечение деятельности УЖКХ г. Таганрога	Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога Каргаев В.Ф.	01.01.2018	31.12.2018	01.01.2018	31.12.2018	Эффективное управление в сфере ЖКХ	Созданы условия для реализации муниципальной программы в целом и ее реализации ее подпрограмм	
3.2	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога Каргаев В.Ф.	01.01.2018	31.12.2018	01.01.2018	31.12.2018	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	
3.2.1	Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения	-	01.01.2018	31.12.2018				В 2018 средства не предусматривались	

	муниципального задания на оказание муниципальных услуг								
3.2.2	Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели	-	01.01.2018	31.12.2018				В 2018 средства не предусматривались	
3.2.2.1	Субсидии бюджетным учреждениям на оплату требований исполнительных листов	-	01.01.2018	31.12.2018				В 2018 средства не предусматривались	
3.2.2.2	Субсидии бюджетным учреждениям на оплату административных штрафов		01.01.2018	31.12.2018				В 2018 средства не предусматривались	
3.2.2.3	Субсидии бюджетным учреждениям на приобретение основных средств. Субсидии бюджетным учреждениям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности	-	01.01.2018	31.12.2018				В 2018 средства не предусматривались	
3.2.2.4	Субсидии бюджетным учреждениям на текущий ремонт зданий и сооружений	-	01.01.2018	31.12.2018				В 2018 средства не предусматривались	
3.3	Прочие мероприятия, обеспечивающие функционирование системы жилищно-коммунального хозяйства	Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога Каргаев В.Ф.	01.01.2018	31.12.2018	01.01.2018	31.12.2018	Прочие мероприятия, обеспечивающие функционирование системы жилищно-коммунального хозяйства	Выполнены мероприятия, обеспечивающие функционирование системы жилищно-коммунального хозяйства	
3.3.1	Ремонт и содержание помещений КТОС	Начальник Управления жилищно-	01.01.2016	31.12.2020	09.01.2018	31.12.2018	Ремонт и содержание помещений	Ремонт и содержание помещений КТОС	

		коммунального хозяйства г. Таганрога Каргаев В.Ф.					КТОС		
3.3.2	Уплата налогов и иных платежей	Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога Каргаев В.Ф.	01.01.2016	31.12.2020	09.01.2018	31.12.2018	Уплата налогов и иных платежей	Уплачены налоги и иные платежи	
3.4	Уплата судебных исков	-	01.01.2018	31.12.2018				В 2018 средства не предусматривались	

## СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы города Таганрога «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Таганрога» за 2018 год

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП	Источники финансирования	Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных		Кассовый расход (тыс. руб.)
		муниципальной программой	сводной бюджетной росписью	
Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Таганрога	Всего	833 236,1	833 236,1	667 738,1
	Местный бюджет	281 870,7	281 870,7	197 755,9
	Областной бюджет	551 365,4	551 365,4	469 982,2
	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
	Внебюджетные источники	-	-	-
Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание условий для управления многоквартирными домами на территории города Таганрога»	Всего	228 457,4	228 457,4	209 133,3
	Местный бюджет	228 457,4	228 457,4	209 133,3
	Областной бюджет	0,0	0,0	0,0
	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
	Внебюджетные источники	-	-	-
Основное мероприятие 1.1. Предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов	Всего	0,0	0,0	0,0

Основное мероприятие 1.2. Предоставление субсидий УО, ТСЖ, ЖСК, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на замену и модернизацию лифтов, отработавших срок службы	Всего	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.3. Предоставление субсидий УО, ТСЖ, ЖСК, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на капитальный ремонт фасадов центральной части города	Всего	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.4. Предоставление мер муниципальной поддержки капитального ремонта ТСЖ, жилищным, ЖСК или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, УО, региональному оператору в соответствии с Областным законом от 11.06.2013 № 1101-ЗС «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области»	Всего	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.5. Субсидия некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на софинансирование работ по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджета города Таганрога	Всего	637,2	637,2	637,1
	Местный бюджет	637,2	637,2	637,1
Основное мероприятие 1.6. Мероприятия по обеспечению резервными источниками	Всего	0,0	0,0	0,0

электроснабжения объектов жизнеобеспечения города Таганрога				
Основное мероприятие 1.7. Субсидия бюджетным учреждениям на проведение капитального ремонта МКД, разработку и (или) изготовление ПСД, проведение энергетических обследований многоквартирных домов	Всего	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1.7.1. Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома	Всего	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1.7.2. Разработка проектной документации на капитальный ремонт (усиление несущих конструкций и грунтов фундаментов)	Всего	0,0	0,0	0,0
	Местный бюджет	0,0	0,0	0,0
	Областной бюджет	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.8. Экспертиза ПСД на капитальный ремонт инфраструктуры города	Всего	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.9. Предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации	Всего	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.10. Реализация законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства	Всего	299,3	299,3	299,25
	Местный бюджет	299,3	299,3	299,25
Мероприятие 1.10.1. Заполнение актов о состоянии имущества собственников помещений в многоквартирном доме	Всего	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1.10.2. Субсидия лицам, уполномоченным в установленном законом порядке	Всего	0,0	0,0	0,0
	Местный бюджет	0,0	0,0	0,0

осуществить государственную регистрацию товариществ собственников жилья в г. Таганроге				
Мероприятие 1.10.3. Предоставление неисключительных прав использования портала программного обеспечения интернет-сайта жилищно-коммунального хозяйства	Всего	299,3	299,25	299,25
	Местный бюджет	299,3	299,25	299,25
Основное мероприятие 1.11. Поощрение победителей по итогам конкурсов в сфере жилищно - коммунального хозяйства	Всего	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.12. Капитальный ремонт муниципальных квартир	Всего	3 255,5	3 255,5	3 122,5
	Местный бюджет	3 255,5	3 255,5	3 122,5
Основное мероприятие 1.13. Мероприятия по благоустройству городских территорий	Всего	22 745,8	22 745,8	22 129,6
	Местный бюджет	22 745,8	22 745,8	22 129,6
Основное мероприятие 1.13.1. Прочие расходы по благоустройству городских территорий	Всего	17 795,7	17 795,7	17 191,6
	Местный бюджет	17 795,7	17 795,7	17 795,7
Мероприятия 1.13.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Всего	0,0	0,0	0,0
Мероприятия 1.13.1.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	Всего	0,0	0,0	0,0
Мероприятия 1.13.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на приобретение основных средств	Всего	0,0	0,0	0,0
Мероприятия 1.13.1.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на текущий ремонт зданий и сооружений	Всего	0,0	0,0	0,0
Мероприятия 1.13.1.2.3. Субсидии бюджетным учреждениям на	Всего	0,0	0,0	0,0

выполнение работ по благоустройству территории города				
Мероприятие 1.13.2.	Всего	4 950,1	4 950,1	4 938,0
Содержание городских кладбищ	Местный бюджет	4 950,1	4 950,1	4 938,0
Мероприятие 1.13.2.1.	Всего	0,0	0,0	0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг				
Мероприятие 1.13.2.2.	Всего	0,0	0,0	0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели				
Мероприятие 1.13.2.2.1	Всего	0,0	0,0	0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение работ по благоустройству территории города				
Мероприятие 1.14.	Всего	0,0	0,0	0,0
Финансовая аренда (лизинг) специализированной техники	Местный бюджет	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.15.	Всего	0,0	0,0	0,0
Субсидии бюджетным учреждениям за счет средств Резервного фонда Правительства Ростовской области				
Основное мероприятие 1.16.	Всего	0,0	0,0	0,0
Ремонт жилья по обращениям граждан				
Основное мероприятие 1.17.	Всего	0,0	0,0	0,0
Субсидия бюджетным учреждениям на выполнение мероприятий по ремонту и содержанию муниципальных жилых помещений				
Основное мероприятие 1.18.	Всего	81 413,2	81 413,2	72 625,19
Возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги	Местный бюджет	21 005,2	21 005,2	18 737,3
	Областной бюджет	60 408,0	60 408,0	53 887,89

Основное мероприятие 1.19. Подготовка технической и иной документации, в т.ч. о состоянии зданий и сооружений	Всего	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.20 Мероприятия по созданию условий для проживания в многоквартирных домах инвалидов - колясочников	Всего	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.21 Реализация мероприятий по формированию современной городской среды в части благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов на территории муниципального образования «Город Таганрог»	Всего	0,0	0,0	0,0
	Местный бюджет	0,0	0,0	0,0
	Областной бюджет	0,0	0,0	0,0
	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.22 Реализация мероприятий по формированию современной городской среды в части благоустройства территорий общего пользования на территории муниципального образования «Город Таганрог»	Всего	0,0	0,0	0,0
	Местный бюджет	0,0	0,0	0,0
	Областной бюджет	0,0	0,0	0,0
	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.23. Предоставлении товариществам собственников жилья средств финансовой поддержки Государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд ЖКХ) на возмещение части расходов на уплату процентов за пользование займом или кредитом, использованным в целях оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах	Всего	251,7	251,7	197,6
Мероприятие 1.24	Всего	18 773,1	18 773,1	18 773,0

Приобретение материалов для ремонта аварийных тепловых сетей				
Мероприятие 1.25 Плата за пользование имуществом (МКУ «Приморье»)	Всего	143,2	143,2	31,4
Мероприятие 1.26 Приобретение контейнеров для сбора ТКО на территории муниципального образования «Город Таганрог»	Всего	30 865,9	30 865,9	21 530,0
Мероприятие 1.27 Предоставление субсидии на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по теплоснабжению на территории города Таганрога	Всего	70 072,5	70 072,5	69 815,7
	Местный бюджет	955,0	955,0	698,2
	Областной бюджет	69 117,5	69 117,5	69 117,5
<b>Подпрограмма 2 Модернизация систем водоснабжения и водоотведения города Таганрога»</b>	Всего	493 365,3	493 365,3	348 852,2
Основное мероприятие 2.1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт, в том числе	Всего		0,0	0,0
Мероприятие 2.1.1. Выборочный капитальный ремонт ограждения по периметру очистных сооружений «Донвод»	Всего	0,0	0,0	0,0
	Местный бюджет	0,0	0,0	0,0
	Областной бюджет	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.1.2. Внеплощадочные сети водопровода (студенческий городок ЮФУ)	Всего	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.1.3. Разработка ПСД на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства «Строительство напорно-самотечного коллектора вдоль Северо-Западного Шоссе и насосных станций для водоотведения перспективной застройки I-II-III-IV мкр. СЖМ и	Всего	0,0	0,0	0,0

перспективной застройки г. Таганрога, Этап проектирования»				
Мероприятие 2.2. Разработка ПСД на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт, в том числе	Всего	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.2.1. Техприсоединение к электрическим сетям напорно-самотечного коллектора вдоль Северо-Западного Шоссе и насосных станций для водоотведения I-II-III-IV мкр. СЖМ и перспективной застройки г. Таганрога, в т.ч. разработка проекта освоения лесов	Всего	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.2.2. Разработка ПСД на строительство локальных очистных сооружений (ЛОС) ливневых стоков ливневой канализации с выпуском в море по адресу: Площадь Авиаторов, 1-л	Всего	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.2.3. Обеспечение земельных участков инфраструктурой микрорайона «Диагональ», в т.ч. техприсоединение к электрическим сетям (инженерно-топографическая съемка)	Всего	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.2.4. Разработка ПСД на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства	Всего	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.2.5. Определение достоверности сметной стоимости разработки проекта планирования межевания территории размещения объекта «Строительство напорно-самотечного коллектора	Всего	0,0	0,0	0,0

Основное мероприятие 2.3. Субсидия юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, оказывающим услуги по содержанию и ремонту объектов жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с оказанием услуг	Всего	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.4. Расходы на восстановление аварийных участков канализационных коллекторов с последующим возмещением затрат за счет средств резервного фонда правительства РО	Всего	69 732,1	69 732,1	0,0
	Местный бюджет	69 732,1	69 732,1	0,0
Основное мероприятие 2.5. Расходы на возмещение затрат по восстановлению двух аварийных участков канализационных коллекторов	Всего	177 514,6	177 514,6	110 201,1
	Областной бюджет	177 514,6	177 514,6	110 201,1
Основное мероприятие 2.6. Расходы на приобретение гидравлического шламового насоса, гидравлической станции и комплектов рукавов, труб для перекачки канализационных стоков в целях проведения аварийных работ на напорно-самотечном коллекторе	Всего	12 033,3	12 033,3	12 013,9
	Областной бюджет	12 033,3	12 033,3	12 013,9
Основное мероприятие 2.7. Расходы на приобретение установок угля для улучшения качества питьевой воды с применением дробленных активированных (активных) углей на каменноугольной основе с целью их внедрения на объектах водоснабжения	Всего	29 600,0	29 600,0	22 152,0
	Областной бюджет	29 600,0	29 600,0	22 152,0

Основное мероприятие 2.8. Предоставление субсидии на возмещение затрат, связанных с выполнением работ и оказанием услуг по водоснабжению и водоотведению на территории муниципального образования «Город Таганрог»	Всего	204 485,3	204 485,3	204 485,2
	Местный бюджет	2 045,0	2 045,0	2 044,9
	Областной бюджет	202 440,3	202 440,3	202 440,3
<b>Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»</b>	Всего	111 413,4	111 413,4	109752,7
	Местный бюджет	111 413,4	111 413,4	109752,7
Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности УЖКХ г. Таганрога	Всего	13 815,7	13 815,7	13 232,9
	Местный бюджет	13 815,7	13 815,7	13 232,9
Основное мероприятие 3.2. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	Всего	97 476,2	97 476,2	96 457,9
	Местный бюджет	97 476,2	97 476,2	96 457,9
Мероприятие 3.2.1. Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Всего	0,0	0,0	0,0
Мероприятия 3.2.2. Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели	Всего	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 3.2.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на оплату требований исполнительных листов	Всего	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 3.2.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на оплату административных штрафов	Всего	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 3.2.2.3. Субсидии бюджетным учреждениям на приобретение основных средств. Субсидии бюджетным учреждениям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности	Всего	0,0	0,0	0,0

Мероприятие 3.2.2.4. Субсидии бюджетным учреждениям на текущий ремонт зданий и сооружений	Всего	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 3.3. Прочие мероприятия, обеспечивающие функционирование системы жилищно-коммунального хозяйства	Всего	121,5	121,5	61,8
	Местный бюджет	121,5	121,5	61,8
Мероприятие 3.3.1. Ремонт и содержание помещений КТОС	Всего	84,8	84,8	25,6
	Местный бюджет	84,8	84,8	25,6
Мероприятие 3.3.2. Уплата налогов и иных платежей	Всего	36,73	36,73	36,73
	Местный бюджет	36,73	36,73	36,73
Мероприятие 3.4. Уплата судебных исков	Всего	0,0	0,0	0,0

**СВЕДЕНИЯ**  
о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы города Таганрога  
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Таганрога» за 2018 год

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			год, предшествующий отчетному<1>	отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Муниципальная программа города Таганрога «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Таганрога»</b>						
1	Доля многоквартирных домов в целом по городу Таганрогу, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива	процентов	10,3	13,85	9,41	В связи с ликвидацией и переходом отдельных ЖСК в управление управляющими организациями, доля ТСЖ уменьшилась
2	Количество управляющих организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами	единиц	39	48	37	Изменения связаны с банкротством, а также перерегистрацией управляющих организаций осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами
3	Уровень износа коммунальной инфраструктуры	процент	73,5	51	73,5	Увеличение связано с большим износом сетей водоснабжения и водоотведения, а также трубопроводов теплоснабжения
<b>2. Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание условий для управления многоквартирными домами на территории города Таганрога»</b>						
1.1	Количество управляющих организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами	единиц	39	48	37	Изменения связаны с банкротством, а также перерегистрацией управляющих организаций осуществляющих

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			год, предшествующий отчетному <1>	отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
						деятельность по управлению многоквартирными домами
1.2	Доля ТСЖ, созданных собственниками помещений в многоквартирном доме (от количества многоквартирных домов)	процентов	10,3	13,85	9,41	В связи с ликвидацией и переходом отдельных ЖСК в управление управляющими организациями, доля ТСЖ уменьшилась
1.3	Общая площадь многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт	тыс. м <sup>2</sup>	-	показатель не установлен	-	Работы капитального характера за средства бюджета Ростовской области и города Таганрога в 2018 году не выполнялись
1.4	Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт	штук	-	-	-	
1.5	Количество лифтов, отработавших нормативный срок службы, которые планируется заменить	штук	-	показатель не установлен	-	
1.6	Количество обученных и повысивших квалификацию физических лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами или имеющих намерение осуществлять такую деятельность	человек	50	50	50	
1.7	Освещение в средствах массовой информации вопросов выбора способа управления многоквартирными домами, деятельности управляющих организаций, ТСЖ либо жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, организаций по обслуживанию жилищного фонда	репортаж	12	12	12	

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			год, предшествующий отчетному <1>	отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма 2 «Модернизация систем водоснабжения и водоотведения города Таганрога»						
2.1	Уровень износа сетей водоснабжения	процентов	60,1	51	60,1	Увеличение связано с тем, что проводятся работы по текущему ремонту и не производится замена
2.2	Уровень износа сетей водоотведения	процентов	83,7	51	83,7	Из-за отсутствия финансирования предприятия выполняют работы по текущему ремонту
2.3	Уровень обеспеченности населения услугами водоснабжения и водоотведения	процентов	Водоснабжение 100 Водоотведение 96	95	Водо снаб жени е 100 Водо отвед ение 96	
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»						
3.1	Уровень экономии бюджетных средств при проведении процедур муниципального заказа	процентов	2,15	2,3	15	

<1> Приводится фактическое значение показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному

**ИНФОРМАЦИЯ**  
о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств  
муниципального образования «Город Таганрог» при реализации основных мероприятий муниципальной программы  
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Таганрога» за 2018 год

Наименование основного мероприятия муниципальной программы	Установленный объем софинансирования расходов (%)			Объем фактических расходов					
				за счет средств федерального бюджета		за счет средств областного бюджета		за счет средств местного бюджета	
	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%
Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Таганрога»									
Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание условий для управления многоквартирными домами на территории города Таганрога»									
Основное мероприятие 1.18. Возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги	-	60 408,0	21 005,2			53 887,91	89,2	18 737,3	89,2
Всего		60 408,0	21 005,2			53 887,91	89,2	18 737,3	89,2

Начальник общего отдела  
Администрации города Таганрога

И.В. Адова