

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ТАГАНРОГ»**

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАГАНРОГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.04.2020

№ 797

г. Таганрог

Об утверждении отчета о реализации в 2019 году муниципальной программы города Таганрога «Развитие транспортной системы»

В соответствии с постановлением Администрации города Таганрога от 06.11.2018 № 2085 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Таганрога», а также на основании результатов исполнения программных мероприятий **постановляю:**

1. Утвердить отчет о реализации в 2019 году муниципальной программы города Таганрога «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Администрации города Таганрога от 13.11.2018 № 2138, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит размещению на официальном портале Администрации города Таганрога в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Таганрога Михайлова В.В.

Глава Администрации
города Таганрога

А.В. Лисицкий

ОТЧЕТ

о реализации в 2019 году муниципальной программы
города Таганрога «Развитие транспортной системы»

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые в 2019 году

Муниципальная программа города Таганрога «Развитие транспортной системы», утвержденная постановлением Администрации города Таганрога от 13.11.2018 № 2138 (далее – муниципальная программа), направлена на развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, предупреждение дорожно-транспортных происшествий на улично-дорожной сети города, развитие системы городского пассажирского транспорта, повышение качества пассажирских перевозок, совершенствование системы управления городским транспортом.

Для достижения поставленных целей муниципальной программы необходимо выполнение следующих основных задач:

реализация мероприятий по эксплуатации, ремонту, капитальному ремонту, реконструкции, строительству улично-дорожной сети города Таганрога, повышению уровня безопасности дорожного движения;

реализация мероприятий по развитию городского пассажирского транспорта, повышению качества пассажирских перевозок, повышению экологической безопасности.

Муниципальная программа включает в себя две подпрограммы:

развитие сети автомобильных дорог общего пользования и повышение безопасности дорожного движения улично-дорожной сети города Таганрога;

совершенствование системы управления городским пассажирским транспортом, повышение качества пассажирских перевозок и экологической безопасности города Таганрога.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2019 году предусмотрено 406072,4 тыс. руб., в том числе:

из областного бюджета – 130404,6 тыс. руб.;

из местного бюджета – 152782,0 тыс. руб.

Расходы из средств областного и местного бюджетов на проведение мероприятий, направленных на дорожную деятельность и повышение безопасности дорожного движения, составили 360543,0 тыс. руб., в том числе:

из областного бюджета – 130404,6 тыс. руб.;

из местного бюджета – 107252,6 тыс. руб.

В соответствии с заключенными в течение 2019 года договорами и контрактами приняты работы и услуги на сумму 360543,0 тыс. руб.

Освоение средств в 2019 году по выполнению мероприятий муниципальной программы составило 97,8 % с учетом фактически выполненных работ.

По подпрограмме 1 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования и повышение безопасности дорожного движения улично-дорожной сети города Таганрога» с учетом принятых обязательств освоение средств составило 99,1 % (фактически выполнено работ на сумму 262656,1 руб.).

По подпрограмме 2 «Совершенствование системы управления городским пассажирским транспортом, повышение качества пассажирских перевозок и экологической безопасности города Таганрога» с учетом принятых обязательств освоение средств составило 95,3 % (фактически выполнено услуг на сумму 45529,4 тыс. руб.).

На реализацию муниципальной программы средства внебюджетных источников не привлекались.

Оценка эффективности муниципальной программы.

Последовательная реализация мероприятий муниципальной программы способствует развитию современной и эффективной автомобильной дорожной инфраструктуры, обеспечивает население города Таганрога надежно функционирующей системой городского пассажирского транспорта общего пользования.

Реализация мероприятий муниципальной программы в 2019 году привела к достижению следующих результатов:

поддержание состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативными требованиями;

создание условий для безопасности дорожного движения, сохранения жизни и здоровья граждан;

сохранение экологически чистого транспорта в городе Таганроге.

Это позволило решить следующие задачи муниципальной программы:

проведение текущего ремонта автомобильных дорог местного значения;

ремонт и содержание сети автомобильных дорог местного значения в соответствии с нормативными требованиями;

обеспечение функционирования технических средств организации дорожного движения;

уменьшение уровня транспортной дискриминации населения;

уменьшение среднего времени передвижения на транспорте общего пользования;

снижение количества пересадок, коэффициента заполнения салона в часы пик;

обеспечена регулярность движения пассажирского транспорта.

Эффективность реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии с достигнутыми целевыми показателями характеризуется высоким уровнем исполнения – 100 %.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2019 году включает оценку по критерию «Степень соответствия запланированному уровню затрат»:

по подпрограмме 1 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования и повышение безопасности дорожного движения улично-дорожной сети города Таганрога»:

значение критерия по основному мероприятию 1.1 перевыполнено на 42,2 %;

значение критерия по основному мероприятию 1.2 перевыполнено на 12 %;

значение критерия по основному мероприятию 1.3 перевыполнено на 1,2 %;

по подпрограмме 2 «Совершенствование системы управления городским пассажирским транспортом, повышение качества пассажирских перевозок и экологической безопасности города Таганрога»:

значение критерия по основному мероприятию 2.1 равно 100 %;

значение критерия по основному мероприятию 2.2 равно 90,3 %.

В рамках реализации подпрограммы 1 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования и повышение безопасности дорожного движения улично-дорожной сети города Таганрога» в 2019 году выполнены следующие мероприятия:

ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования города Таганрога (устранение ямочности дорожного покрытия, уборка придорожных сметов, замена дорожных знаков, установка барьерных и дорожных ограждений, зимнее содержание автомобильных дорог, уборка снега и борьба с гололедными явлениями);

нанесение дорожной разметки, в том числе разметки пешеходных переходов;

установка (замена) дорожных знаков и др.;

текущий ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения.

В апреле 2019 года доведены лимиты – 50,5 млн руб. (50,0 млн руб. из средств областного бюджета и 0,5 млн руб. из местного бюджета) на текущий ремонт 10 автомобильных дорог общей площадью 76 312 м², протяженностью 7 864,94 м. Аукцион на определение подрядчиков состоялся 13.05.2019.

Перечень объектов, подлежащих текущему ремонту:

ул. Осипенко (на участке от пер. Паркового до ул. Заводской);

ул. Заводская (между ул. Дзержинского и тупиком);

Северная Площадь (между ул. Восточной и Большой Проспект);

ул. Котлостроительная (на участке от ж/д переезда до площади Марцевский Треугольник);

ул. Кузнечная (на участке от пер. Гоголевского до 2-й Переулок);

ул. Свободы (на участке от пер. Трудовых Резервов до ул. Инструментальной);

ул. Черняховского (на участке от ул. Сергея Лазо до ул. Зои Космодемьянской);

ул. 1-я Школьная (между пер. 1-й Артиллерийский и ул. Пальмиро Тольятти);

Большой Проспект (на участке от ул. Розы Люксембург до ул. Чехова и на участке от ул. Кузнечной до Северная Площадь);
ул. Толбухина (между проходной ТПЦ-2 ОАО «ТАГМЕТ» и ул. Дзержинского).

По состоянию на 19.09.2019 работы выполнены в полном объеме.

Карто-ямочный ремонт.

На 31.10.2019 выделенное финансирование на карто-ямочный ремонт автомобильных дорог освоено в полном объеме. Выполнены работы по ямочному ремонту дорог литой асфальтобетонной смесью общей площадью 2 127 м², традиционной асфальтобетонной смесью общей площадью 20 550,0 м². Выполнены работы по ямочному ремонту внутриквартальных проездов, также традиционной, а/бетонной смесью общей площадью 520,0 м².

Дополнительно силами производственного участка МКУ «Благоустройство» для устранения аварийности на автомобильных дорогах были выполнены работы по асфальтированию выбоин на площади 2240 м², а также по засыпке аварийно-опасных участков автомобильных дорог фалом, щебнем, шлаком в объеме 980 т.

В 2019 году производились работы по грейдированию проезжей части автомобильных дорог с гравийным и щебеночным покрытием с отсыпкой щебнем на площади 6285 м².

Работы по грейдированию проезжей части автомобильных дорог с гравийным и щебеночным покрытием без отсыпки щебнем выполнялись силами производственного участка МКУ «Благоустройство» на площади 4500 м².

С 2019 года по 2024 год действует национальная программа «Безопасные и качественные дороги». За указанный период в городе Таганроге будут отремонтированы 58 автомобильных дорог

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории города Таганрога в 2019 году заключены контракты на выполнение следующих работ:

Капитальный ремонт ул. Чехова, местного проезда по ул. Чехова, 11-го, 16-го Переулков в г. Таганроге на сумму 103322,9 тыс. руб. – от 12.04.2019 № 0158300007819000296.2019.149106, подрядная организация ООО «Таганрогское ДСУ».

Дата окончания работ по контракту – 12.10.2019.

Процент выполнения работ по объектам:

ул. Чехова (от 4-го Переулка до ж/д переезда, расположенного возле ул. Транспортной) – 100 %;

местный проезд по ул. Чехова с южной стороны – 100 %;

11-й Переулок (от ул. Энергетической до ул. Александровской) – 100 %;

16-й Переулок (от ул. Энергетической до ул. Октябрьской) – 100 %.

Капитальный ремонт 12-15-го Переулков в г. Таганроге на сумму 23 132 ,8 тыс. руб. – от 12.04.2019 № 0158300007819000297.2019.149113, подрядная организация ООО «Таганрогское ДРСУ».

Изготовлен 621 технический паспорт на автомобильные дороги на сумму 5225,9 тыс. руб.

Выполнено обследование и оценка искусственного сооружения (путепровода) на сумму 109,5 тыс. руб.

Изготовлены технические планы 3 дорог на сумму 60,0 тыс. руб.:

ул. Театральная;

ул. Генерала Армии Маргелова В.Ф. (между ул. Мирной и Ростовским Шоссе);

подходы к автомобильному путепроводу по ул. Бакинской, 2-1 (1 280 км ж.д. линии Ростов-Марцево ст. Таганрог СКЖД).

Подготовлено техническое заключение по обследованию состояния элементов дороги, подготовлена смета на изготовление проектно-сметной документации на ремонт объекта: пер. Дуровский Спуск, 2, в районе центрального пляжа на сумму 70,0 тыс. руб.

За 2019 год МКУ «Благоустройство» заключило 3 муниципальных контракта и 6 прямых закупок на установку и замену дорожных знаков в количестве 698 шт. общую сумму 2 957,7 тыс. руб. Из них произвели замену дорожных знаков 5.19 «Пешеходный переход» на знаки с использованием световозвращающей флуоресцентной пленки желто-зеленого цвета в количестве 60 шт., согласно изменениям ГОСТ Р-52290 2004.

За 2019 год пешеходные переходы вблизи дошкольных и общеобразовательных учреждений полностью приведены в соответствие с международным стандартом, а именно:

установлены дорожные знаки 1.23 «Дети», 3.24 «Ограничение максимальной скорости», 5.19.1, 5.19.2 «Пешеходный переход» на желто-зеленом фоне;

установлены дорожные знаки 3.28 «Стоянка запрещена».

Выполнены работы по обустройству новых пешеходных переходов по следующим адресам:

ул. Октябрьская, 7;

Мариупольское Шоссе, 3, в районе магазина «Лента» (светофорный объект, совмещенный с пешеходным переходом);

ул. Дачная/пер. 7-й Новый (пешеходный переход со светофором Т7 и ИДН);

ул. Социалистическая/пер. Парковый;

ул. Фрунзе/пер. Кавалерийский;

ул. Ленина/пер. Казачий;

ул. Александровская, 160 (пешеходный переход с ИДН).

Также были устранены нарушения по предписаниям ГИБДД по 250 адресным ориентирам.

На балансе МКУ «Благоустройство» находится 8 307 дорожных знаков.

В целях содержания дорожных знаков в 2019 году было заключено 2 муниципальных контракта на общую сумму 233,95 тыс. руб.

В состав мероприятий по содержанию дорожных знаков (490 шт.) входят следующие виды работ: очистка дорожных знаков; монтаж дорожных знаков; демонтаж дорожных знаков; монтаж и демонтаж стоек.

Содержание барьерных и турникетных ограждений.

В оперативном управлении МКУ «Благоустройство» находится 9 500 м² дорожных(турникетных) ограждений.

Всего за 2019 год заключен 1 муниципальный контракт на содержание автомобильных дорог (содержание дорожных знаков, турникетов, барьерных ограждений, остановок общественного пользования), сумма контракта в части содержания дорожных (турникетных) ограждений – 665,0 тыс. руб.

Виды работ: окраска дорожных ограждений; восстановление дорожных ограждений; демонтаж дорожных ограждений; монтаж дорожных ограждений.

Всего за 2019 году заключено 5 муниципальных контрактов на установку дорожных ограждений на сумму 472,8 тыс. руб.

Виды работ: установка дорожных ограждений – 334 м² (167 шт.).

В оперативном управлении МКУ «Благоустройство» находится 3 688 м² барьерных ограждений.

Всего за 2019 год заключен 1 муниципальный контракт на содержание автомобильных дорог (содержание дорожных знаков, турникетов, барьерных ограждений, остановок общественного пользования), сумма контракта в части содержания барьерных ограждений – 94,9 тыс. руб.

Виды работ: очистка и мойка барьерных ограждений – 1 299,0 м²; окраска барьерных ограждений – 184,0 м²; удаление продуктов коррозии и зачистка металла до 20 % – 56,50 м²; восстановление барьерных ограждений – 30 м²; демонтаж барьерных ограждений – 30 м²; монтаж барьерных ограждений – 30 м².

Нанесение дорожной разметки.

В оперативном управлении МКУ «Благоустройство» состоит 981 автомобильная дорога общей протяженностью 510,6 км, из них 238 дорог с асфальтовым покрытием протяженностью 286,8 км. Нанесение дорожной разметки выполняется на 96 улицах.

В 2019 году было заключено 8 муниципальных контрактов на общую сумму 8 354 891,16 руб.

За 2019 год нанесение дорожной горизонтальной и вертикальной разметок выполнено в объеме 16 857,45 м². По следующим видам работ:

«пешеходный переход» 1.14.1, термопластик, цвет белый – 2920,2 м²;

«пешеходный переход» 1.14.1, краска, цвет белый – 2012,8 м²;

«пешеходный переход» 1.14.1, термопластик, цвет белый-желтый – 2598,0 м²;

«осевая линия» 1.1,1.5,1.6,1.7, краска, цвет белый, ширина 0,1м – 7373,45 м²;

«стоп-линия» 1.12, термопластик, цвет белый – 503,2 м²;

«искусственная неровность» 1.25, термопластик, цвет белый – 115 м²;

«полоса для маршрутных транспортных средств» 1.23.1, холодный пластик, цвет белый 160 м²;

«обозначение границ стояночных мест»1.1, краска, цвет белый – 300 м²;

«инвалиды» 1.24.3, краска, цвет белый – 75,0 м²;

«остановки маршрутных транспортных средств» краска, цвет желтый – 1.17-1.17.2 – 32,08 м²;

«островки транспортных потоков» 1.16.-1.16.3, краска, цвет белый – 154,86 м2;

«стрелки» 1.18, холодный пластик, цвет белый – 84,4 м2;

«уступи дорогу» 1.20, холодный пластик, цвет белый – 15,99 м2;

«уступи дорогу» 1.13, термопластик, цвет белый – 11,75 м2;

«шумовые полосы», холодный пластик, цвет белый – 47,4 м2;

«вертикальная разметка» (бортовые камни) 2.7, краска, цвет белый-черный – 700 м2.

Установка недостающей искусственной неровности.

В 2019 году заключено 2 муниципальных контракта на установку 5 недостающих искусственных неровностей по ул. Александровской, 160, ул. Портовой, 2А, пер.7-й Новый в районе МБОДУ № 55 на общую сумму 338, 1 тыс. руб.

Приобретение дорожных знаков и стоек.

В 2019 году МКУ «Благоустройство» заключило 1 муниципальный контракт и 3 прямые закупки на приобретение дорожных знаков и стоек на склад МКУ «Благоустройство».

Приобретены дорожные знаки в количестве 335 шт. и дорожные стойки в количестве 40 шт. на общую сумму 534,94 тыс. руб.

Проведение инвентаризации технических средств организации дорожного движения (дорожных знаков) города Таганрога. 18.03.2019 МКУ «Благоустройство» с ООО «Стройкомплекс-Т» заключило 5 прямых закупок на проведение работ по инвентаризации технических средств организации дорожного движения (дорожных знаков) на общую сумму 311,7 тыс. руб. в границах:

Центрального района (69 автомобильных дорог);

Приморского района (45 автомобильных дорог);

Северного района (46 автомобильных дорог);

Промышленного района (32 автомобильные дороги);

Западного района (36 автомобильных дорог).

Документация разработана с целью приведения в соответствие с нормативной документацией имеющихся средств организации дорожного движения (дорожных знаков). В состав работ входит:

определение местонахождения дорожного знака путем привязки к адресному ориентиру;

оценка технического состояния дорожного знака;

оценка технического состояния стойки;

определение номера в соответствии с классификацией дорожных знаков;

фиксирование очередности размещения знаков разных групп на одной опоре;

определение соответствия покрытия (световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета) дорожных знаков 5.19.1 и 5.19.2 с ГОСТ Р 52289-2004;

отображение нарушений требований к установке дорожных знаков.

Участники подпрограммы 2«Совершенствование системы управления городским пассажирским транспортом, повышение качества пассажирских

перевозок и экологической безопасности города Таганрога»: отдел транспорта во взаимодействии с предприятиями, осуществляющими регулярные перевозки пассажиров и багажа транспортом общего пользования в городе Таганроге.

Взаимодействие Администрации города Таганрога с участниками вышеуказанной подпрограммы осуществляется в рамках полномочий по согласованию с ними.

Конкретными результатами реализации муниципальной подпрограммы, достигнутыми за отчетный 2019 год являются:

улучшение характеристик комфортабельности поездки за счет увеличения показателя средней вместимости парка транспортных средств общего пользования с 67 до 67,8 пассажиромест;

повышение экологической безопасности путем уменьшения среднего возраста парка автотранспортных средств общего пользования до 6,7 лет; всего парка транспортных средств – до 10,4 лет, при плановых показателях – 11 лет;

выполнение сменно-суточного плана рейсов в общем объеме всех пассажирских перевозок (в том числе по нерегулируемым тарифам) составили: 85,2 % (плановые показатели – 83 %) в связи с выходом трамваев и троллейбусов на линию не в полном объеме (по техническим причинам);

доля пассажиров, перевезенных электротранспортом, в общем объеме пассажирских перевозок по регулируемым тарифам составила 34,6 % в связи с выходом трамваев и троллейбусов на линию не в полном объеме.

Достигнутые основные результаты в 2019 году являются вкладом в решение задач и достижение целей муниципальной подпрограммы, а именно: повышение качества регулярных перевозок пассажиров и багажа транспортом общего пользования в городе Таганроге, совершенствование системы управления городским пассажирским транспортом общего пользования; поддержание городского электротранспорта как наиболее экологически чистого вида транспорта.

Данные индикаторы решают следующие задачи:

уменьшение уровня транспортной дискриминации населения;

уменьшение среднего времени передвижения на транспорте общего пользования;

снижение количества пересадок, коэффициента заполнения салона в часы пик;

обеспечение регулярности движения пассажирского транспорта;

обновление парка подвижного состава автотранспорта;

улучшение показателя комфортабельности поездки автотранспорта;

улучшение показателей безопасности перевозки пассажиров и экологической безопасности.

Источниками финансирования вышеуказанной подпрограммы являются средства бюджета города Таганрога в сумме 45529,4 тыс. рублей. В том числе: 23700,0 тыс. рублей – субсидия для МУП «ТТУ» в целях возмещения затрат или недополученных доходов.

Субсидии транспортным предприятиям (МУП «Трамвайно-троллейбусное управление» г. Таганрога, АО «Автоколонна № 1423», ООО «Автолайн-К», ООО «Маршрутное такси «Южный город») в целях реализации мер социальной

поддержки пенсионеров, получающих пенсии по Федеральным законам от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» и от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» и не имеющих права на получение компенсационных денежных выплат, установленных федеральными и областными нормативными правовыми актами, а также обучающихся общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования очной формы обучения в 2019 году из бюджета муниципального образования «Город Таганрог» составили 19701,9 тыс. руб.

Муниципальная программа рассчитана до 2030 года.

Объем финансирования корректируется:

в пределах средств, предусмотренных на данные цели бюджетом города Таганрога на соответствующий финансовый год;

после проведения очередного обследования пассажиропотока на маршрутах регулярных перевозок пассажиров и багажа транспортом общего пользования в городе Таганроге и утверждения результатов обследования;

в случае изменения стоимости проезда к возмещению за перевезенного пенсионера, обучающегося общеобразовательной организации, профессиональной образовательной организации, образовательной организации высшего образования очной формы обучения.

Общим направлением деятельности в сфере управления общественным транспортом города Таганрога является сохранение единой инфраструктуры городского пассажирского транспорта, создание интегрированной системы общественного транспорта, привлечение и закрепление на рынке перевозчиков различных форм собственности, использование конкуренции. Данное направление позволило сохранить высокий уровень объемов перевозок на общественном транспорте, несмотря на высокие темпы автомобилизации в последние годы.

Транспортные предприятия продолжают использовать спутниковую систему слежения ГЛОНАСС/GPS за работой городского транспорта общего пользования.

Улучшение экологической безопасности достигается участием в перевозочном процессе перевозок городского наземного электротранспорта. Снижение выбросов CO и CH достигается ужесточением экологических нормативов, путем перехода автобусов на топливо марки EURO V.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы содержатся в приложении № 1 к настоящему отчету.

2. Результаты реализации мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 2019 году

Достижению указанных результатов в 2019 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками мероприятий муниципальной программы. Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы представлены в приложении № 1 к настоящему отчету.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Основным фактором, влияющим на ход реализации муниципальной программы, является финансирование основных мероприятий. В 2019 году в муниципальную программу внесены 7 изменений, которые касались изменения финансирования муниципальной программы.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2019 году

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2019 году приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы по итогам 2019 года

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы по итогам 2019 года представлены в приложении № 3 к настоящему отчету.

6. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы в 2019 году

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена в соответствии с постановлением Администрации города Таганрога от 06.11.2018 № 2085 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Таганрога».

1. Степень достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы:

значение по показателю (индикатору) 1 составило 3,12;
значение по показателю (индикатору) 2 составило 3,17;
значение по показателю (индикатору) 3 составило 1,38;
значение по показателю (индикатору) 1.1 составило 0;
значение по показателю (индикатору) 1.2 составило 1,0;
значение по показателю (индикатору) 1.3 составило 1,0;
значение по показателю (индикатору) 2.1 составило 0,94;
значение по показателю (индикатору) 2.2 составило 1,49;
значение по показателю (индикатору) 2.3 составило 0,99;
значение по показателю (индикатору) 2.4 составило 0,58;

Таким образом, суммарная оценка степени достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы равна 0,85, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых индикаторов.

2. Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме и равна 1,0 (11/11), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет бюджетных средств, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме и равна 1,0 (11/11);

степень соответствия запланированному уровню расходов за счет бюджетных средств равна 0,91.

Таким образом, эффективность использования бюджетных средств равна 1,1 (1,0/0,91), что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы.

4. Уровень реализации муниципальной программы в целом равен 0,945 ($0,85 * 0,5 + 1,0 * 0,3 + 1,1 * 0,2$), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы в 2019 году.

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Реализация задач в области развития транспортной системы в городе Таганроге будет производиться в рамках действующей муниципальной программы.

Начальник общего отдела
Администрации города Таганрога

И.В. Адова

Приложение № 1
к отчету о реализации в 2019 году
муниципальной программы
города Таганрога
«Развитие транспортной
системы»

СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города Таганрога
«Развитие транспортной системы» за 2019 год

№ п/п	Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы	Ответственный исполнитель (должность, Ф.И.О.)	Плановый срок окончания реализации	Фактический срок		Результаты		Причины нереализации/реализации не в полном объеме
				начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования и повышение безопасности дорожного движения улично-дорожной сети города Таганрога»	Х	Х	Х	Х	Выполнение капитального ремонта автомобильных дорог, а также работ по текущему ремонту автомобильных дорог	Информация изложена в разделе мероприятий	
1.1	Основное мероприятие 1.1. Содержание и ремонт автомобильных дорог и внутриквартальных проездов общего пользования муниципального образования «Город Таганрог» и искусственных сооружений на них (мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения)	Директор МКУ «Благоустройство» Куранов А.И.	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	Развитие улично-дорожной сети города Таганрога	В 2019 году работы по капитальному ремонту 8 автомобильных дорог выполнены по адресу: ул. Чехова, местный проезд по ул. Чехова с южной стороны; 11-й Переулок; 16-й Переулок; 12-й Переулок - 15-й Переулок. А также работы по текущему ремонту автомобильных дорог	Экономия от производства работ в размере 4 005,3 тыс. руб. по ремонту автомобильных дорог образовалась по причине ошибки в расчете физических объемов работ при проведении замеров и формировании сметного расчета

1.2	Основное мероприятие 1.2. Капитальный ремонт автомобильных дорог и внутриквартальных проездов общего пользования муниципального образования «Город Таганрог» и искусственных сооружений на них	Директор МКУ «Благоустройство» Куранов А.И.						
1.3	Основное мероприятие 1.3. Выполнение работ по текущему ремонту и содержанию уличного освещения	Директор МКУ «Благоустройство» Куранов А.И.	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	Повышение общего уровня благоустройства города	Обеспечение освещенности улично-дорожной сети	
1.4	Основное мероприятие 1.4. Оплата за электроэнергию, потребляемую сетями уличного освещения	Директор МКУ «Благоустройство» Куранов А.И.	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	Повышение общего уровня благоустройства города	Обеспечение освещенности улично-дорожной сети	
1.5	Основное мероприятие 1.5. Федеральный проект «Дорожная сеть» - расходы на капитальный ремонт муниципальных объектов транспортной инфраструктуры. Объекты: капитальный ремонт ул. Чехова, местного проезда по ул. Чехова, 11, 16-го Переулков в г. Таганроге; капитальный ремонт 12-15-го Переулков в г. Таганроге	Директор МКУ «Благоустройство» Куранов А.И.	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	Развитие улично-дорожной сети города Таганрога	Капитальный ремонт сети автомобильных дорог ул. Чехова, местного проезда по ул. Чехова, 11, 16-го Переулков в г. Таганроге; капитальный ремонт 12-15-го Переулков в г. Таганроге в запланированном объеме	Экономия от производства работ составила 11 961,1 тыс. руб. в связи с изменением ситуации за период с момента изготовления ПСД и до начала производства работ, а также в связи с тем, что работы по переустройству сетей связи, электрических сетей, канализации, водопровода, ремонту тротуаров выполнены владельцами коммуникаций и частных домовладений

1.6	Основное мероприятие 1.6. Федеральный проект «Дорожная сеть» - расходы на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. В том числе объекты 2019 г.: ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения - пер. 10-й Новый (на участке от ул. Лизы Чайкиной до ул. Дачная), содержание Автомобильных дорог	Директор МКУ «Благоустройство» Куранов А.И.	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	Развитие улично-дорожной сети города Таганрога	Ремонт сети автомобильных дорог общего пользования местного значения - пер. 10-й Новый (на участке от ул. Лизы Чайкиной до ул. Дачная), содержание автомобильных дорог в запланированном объеме	
1.7	Основное мероприятие 1.7. Разработка проектной документации на строительство, реконструкцию, ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Таганрог» и искусственных сооружений на них	Директор МКУ «Благоустройство» Куранов А.И.	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	Развитие улично-дорожной сети города Таганрога	Разработана документация на строительство, реконструкцию, ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Таганрог» и искусственных сооружений на них	
1.8	Основное мероприятие 1.8. Развитие комплекса мероприятий по обеспечению безопасности и качества автомобильных дорог	Директор МКУ «Благоустройство» Куранов А.И.	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	Развитие улично-дорожной сети города Таганрога	Повышение уровня безопасности дорожного движения	
1.9	Основное мероприятие 1.9. Разработка проектной документации на капитальный ремонт, строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Таганрог» и искусственных сооружений на них: объект - пер. 15-й Новый (между ул. 3-я Линия и ул. Очистная)	Директор МКУ «Благоустройство» Куранов А.И.	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	Развитие улично-дорожной сети города Таганрога	Разработка проектной документации на капитальный ремонт сети автомобильных дорог: объект - пер. 15-й Новый (между ул. 3-я Линия и ул. Очистная)	

2	Подпрограмма 2 «Совершенствование системы управления городским пассажирским транспортом, повышение качества пассажирских перевозок и экологической безопасности города Таганрога»	X	X	X	X	Повышение качества регулярных перевозок пассажиров. Улучшение характеристик комфортабельности поездки за счет увеличения показателя средней вместимости парка транспортных средств	Информация изложена в разделе мероприятий	
2.1	Основное мероприятие 2.1. Возмещение затрат или недополученных доходов	Отдел транспорта Администрации города Таганрога во взаимодействии с МУП «ТТУ» и автотранспортными организациями	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	Улучшение характеристик комфортабельности поездки за счет увеличения показателя средней вместимости парка транспортных средств общего пользования	Повышение качества регулярных перевозок пассажиров и багажа транспортом общего пользования в городе Таганроге, совершенствование системы управления городским пассажирским транспортом общего пользования	
2.2	Основное мероприятие 2.2. Меры социальной поддержки населения города Таганрога	Отдел транспорта Администрации города Таганрога во взаимодействии с МУП «ТТУ» и автотранспортными организациями	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	Улучшение характеристик комфортабельности поездки за счет увеличения показателя средней вместимости парка транспортных средств общего пользования	Повышение качества регулярных перевозок пассажиров и багажа транспортом общего пользования в городе Таганроге, совершенствование системы управления городским пассажирским транспортом общего пользования	

Приложение № 2
к отчету о реализации в 2019 году
муниципальной программы
города Таганрога
«Развитие транспортной
системы»

СВЕДЕНИЯ
об использовании федерального, областного, местного бюджетов
и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы города Таганрога
«Развитие транспортной системы» за 2019 год

Наименование муниципальной программы, подпрограммы основного мероприятия	Источники финансирования	Объем расходов, предусмотренных (тыс. руб.)		Фактический расход (тыс. руб.) <1>
		муниципальной программой	сводной бюджетной росписью	
1	2	3	4	5
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы»	Всего	406072,4	406072,4	369320,3
	Местный бюджет	152782,0	152782,0	133908,8
	Областной бюджет	130 404,6	130 404,6	123 970,6
	Федеральный бюджет	122 885,8	122 885,8	111 440,9
	Внебюджетные источники			
Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования и повышение безопасности дорожного движения улично- дорожной сети города Таганрога»	Всего	360 543,00	360 543,00	325 918,5
	Местный бюджет	107 252,58	107 252,58	90 506,8
	Областной бюджет	130 404,6	130 404,6	123 970,7
	Федеральный бюджет	122 885,8	122 885,8	111 441,0
	Внебюджетные источники			
Основное мероприятие 1.1. Содержание и ремонт автомобильных дорог и внутриквартальных проездов общего пользования муниципального образования «Город Таганрог» и искусственных сооружений на них (мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения)	Всего	149 894,1	149 894,1	137 343,6
	Местный бюджет	33 486,1	33 486,1	26 111,7
	Областной бюджет	116 408,0	116 408,0	111 231,8
	Федеральный бюджет			
	Внебюджетные источники			

Основное мероприятие 1.2. Капитальный ремонт автомобильных дорог и внутриквартальных проездов общего пользования муниципального образования «Город Таганрог» и искусственных сооружений на них	Всего			
	Местный бюджет			
	Областной бюджет			
	Федеральный бюджет			
	Внебюджетные источники			
Основное мероприятие 1.3. Выполнение работ по текущему ремонту и содержанию уличного освещения	Всего	5 380,96	5 380,96	4 730,0
	Местный бюджет	5 380,96	5 380,96	4 730,0
	Областной бюджет			
	Федеральный бюджет			
	Внебюджетные источники			
Основное мероприятие 1.4. Оплата за электроэнергию, потребляемую сетями уличного освещения	Всего	59 694,82	59 694,2	52 117,8
	Местный бюджет	59 694,82	59 694,2	52 117,8
	Областной бюджет			
	Федеральный бюджет			
	Внебюджетные источники			
Основное мероприятие 1.5. Федеральный проект «Дорожная сеть» - расходы на капитальный ремонт муниципальных объектов транспортной инфраструктуры. Объекты: капитальный ремонт ул. Чехова, местного проезда по ул. Чехова, 11, 16-го Переулков в г. Таганроге; капитальный ремонт 12-15-го Переулков в г. Таганроге	Всего	126 456,5	126 456,5	114 495,5
	Местный бюджет	127,1	127,1	114,5
	Областной бюджет	12 519,2	12 519,2	11 335,1
	Федеральный бюджет	113 810,2	113 810,2	103 045,9
	Внебюджетные источники			
Основное мероприятие 1.6. Федеральный проект «Дорожная сеть» - расходы на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. В том числе объекты: ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения - пер. 10-й Новый (на участке от ул. Лизы Чайкиной до ул. Дачная), содержание автомобильных дорог (мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения)	Всего	10 082,8	10 082,8	9 327,9
	Местный бюджет	10,1	10,1	9,3
	Областной бюджет	997,1	997,1	923,5
	Федеральный бюджет	9 075,6	9 075,6	8 395,1
	Внебюджетные источники			
Основное мероприятие 1.7. Разработка проектной документации на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Таганрог»	Всего	1 944,7	1 944,7	1 944,7
	Местный бюджет	1 944,7	1 944,7	1 944,7
	Областной бюджет			
	Федеральный бюджет			
	Внебюджетные источники			

Основное мероприятие 1.8. Разработка комплекса мероприятий по обеспечению безопасности и качества автомобильных дорог	Всего	6 603,9	6 603,9	5 473,9
	Местный бюджет	6 603,9	6 603,9	5 473,9
	Областной бюджет			
	Федеральный бюджет			
	Внебюджетные источники			
Основное мероприятие 1.9. Разработка проектной документации на капитальный ремонт, строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Таганрог» и искусственных сооружений на них: объект - пер. 15-й Новый (между ул. 3-я Линия и ул. Очистная)	Всего	485,2	485,2	485,2
	Местный бюджет	4,9	4,9	4,9
	Областной бюджет	480,3	480,3	480,3
	Федеральный бюджет			
	Внебюджетные источники			
Подпрограмма 2 «Совершенствование системы управления городским пассажирским транспортом, повышение качества пассажирских перевозок и экологической безопасности города Таганрога»	Всего	45529,4	45529,4	43401,9
	Местный бюджет	45529,4	45529,4	43401,9
	Областной бюджет			
	Федеральный бюджет			
	Внебюджетные источники			
Основное мероприятие 2.1. Возмещение затрат или недополученных доходов	Всего	23700,0	23700,0	23700,0
	Местный бюджет	23700,0	23700,0	23700,0
	Областной бюджет			
	Федеральный бюджет			
	Внебюджетные источники			
Основное мероприятие 2.2. Меры социальной поддержки населения города Таганрога	Всего	21829,4	21829,4	19701,9
	Местный бюджет	21829,4	21829,4	19701,9
	Областной бюджет			
	Федеральный бюджет			
	Внебюджетные источники			

<1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

<2> По основным мероприятиям подпрограмм в графе 3 «Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных муниципальной программой» сумма должна соответствовать данным приложения № 7 к муниципальной программе города Таганрога «Развитие транспортной системы».

Приложение № 3
к отчету о реализации в 2019 году
муниципальной программы
города Таганрога
«Развитие транспортной
системы»

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы города Таганрога
«Развитие транспортной системы» за 2019 год

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			2018 год	Отчетный год (2019)		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа города Таганрога «Развитие транспортной системы»						
1	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Таганрог»	процентов	63,9	20,5	63,9	
2	Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий	человек	8	19	6	Количество погибших в 2019 году составило 6 при планируемом 19. В соответствии с комплексным анализом аварийности на территории города Таганрога за 2019 год, предоставленном ОГИБДД Управления МВД России по г. Таганрогу, количество погибших в 2019 году - 6 (АППГ - 14), снижение на 20,0 %, тяжесть последствий (количество погибших на 100 пострадавших) составила 3,8 % (АППГ - 3,3), увеличение на 31,0 %
3	Снижение тяжести последствий (количество погибших на 100 пострадавших)	количество погибших на 100 пострадавших	3,3	5,26	3,8	

Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования и повышение безопасности дорожного движения улично-дорожной сети города Таганрога»						
1.1	Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Таганрог»	км	0	7	0	В 2019 году работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог не выполнялись
1.2	Протяженность капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Таганрог»	км	1,2	6,1	6,1	В 2019 году работы по капитальному ремонту автомобильных дорог выполнены по адресу: ул. Чехова, местный проезд по ул. Чехова с южной стороны; 11-й Переулок; 16-й Переулок; 12-й Переулок-15-й Переулок
1.3	Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	10,8	7,8	7,8	Выполнены работы по текущему ремонту 5 участков автомобильных дорог по следующим адресам: - ул. Осипенко (на участке от пер. Паркового до ул. Заводской); ул. Заводская (между ул. Дзержинского и тупиком); Северная Площадь (между ул. Восточной и Большой Проспект); ул. Котлостроительная (на участке от ж/д переезда до площади Марцевский Треугольник); ул. Кузнечная (на участке от пер. Гоголевского до 2-й Переулок); ул. Свободы (на участке от пер. Трудовых Резервов до ул. Инструментальной); ул. Черняховского (на участке от ул. Сергея Лазо до ул. Зои Космодемьянской); ул. 1-я Школьная (между пер. 1-й Артиллерийский и ул. Пальмиро Тольятти); Большой Проспект (на участке от ул. Розы Люксембург до ул. Чехова и на участке от ул. Кузнечной до Северная Площадь); ул. Толбухина (между проходной ТПЦ-2 ОАО «ТАГМЕТ» и ул. Дзержинского)

Подпрограмма 2 «Совершенствование системы управления городским пассажирским транспортом, повышение качества пассажирских перевозок и экологической безопасности города Таганрога»							
2.1	Средняя вместимость парка транспортных средств общего пользования	количество мест	67	72	67,8	Улучшение характеристик комфортабельности поездки за счет увеличения показателя средней вместимости парка транспортных средств общего пользования. Повышение экологической безопасности путем уменьшения среднего возраста парка автотранспортных средств общего пользования	
2.2	Средний возраст парка транспортных средств общего пользования	лет	11	10	6,7		
2.3	Процент выполнения рейсов согласно сменно-суточному плану	%	85,3	86	85,2	Выполнение сменно-суточного плана рейсов в общем объеме всех пассажирских перевозок (в том числе по нерегулируемым тарифам)	
2.4	Доля пассажиров, перевезенных электротранспортом, в общем объеме перевозок	%	34,6	42	24,2	Доля пассажиров, перевезенных электротранспортом, в общем объеме пассажирских перевозок по регулируемым тарифам составила 24,2 % в связи с выходом трамваев и троллейбусов на линию не в полном объеме	