

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ТАГАНРОГ»**

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАГАНРОГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.04.2020

№ 806

г. Таганрог

Об утверждении отчета о реализации в 2019 году муниципальной программы города Таганрога «Формирование современной городской среды»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации города Таганрога от 06.11.2018 № 2085 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Таганрога» **постановляю:**

1. Утвердить отчет о реализации в 2019 году муниципальной программы города Таганрога «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением Администрации города Таганрога от 18.12.2017 № 2228, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит размещению на официальном портале Администрации города Таганрога в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Таганрога Михайлова В.В.

Глава Администрации
города Таганрога

А.В. Лисицкий

ОТЧЕТ

о реализации в 2019 году муниципальной программы города Таганрога
«Формирование современной городской среды»

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые в 2019 году

На реализацию в 2019 году мероприятий муниципальной программы города Таганрога «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением Администрации города Таганрога от 18.12.2017 № 2228 (далее – муниципальная программа), было предусмотрено 186 838,4 тыс. руб., из них:

из бюджета города Таганрога – 20 983,2 тыс. руб.;

из средств областного бюджета – 55 337,4 тыс. руб.;

из средств федерального бюджета – 110 517,8 тыс. руб.;

кассовое исполнение составило 128 493,3 тыс. руб., в том числе по подпрограммам:

благоустройство общественных территорий и парков муниципального образования «Город Таганрог» – 128 493,3 тыс. руб.;

благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «Город Таганрог» не выполнялось.

Результатами реализации муниципальной программы стали:

повышение качества и комфорта проживания населения на территории города Таганрога;

увеличение количества благоустроенных дворовых и общественных территорий муниципального образования «Город Таганрог».

2. Результаты реализации мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 2019 году

Основными мероприятиями муниципальной программы являются:

увеличение количества благоустроенных дворовых территорий муниципального образования «Город Таганрог»;

увеличение количества благоустроенных территорий общего пользования муниципального образования «Город Таганрог»;

повышение удовлетворенности населения города Таганрога уровнем благоустройства территории проживания.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 2019 году содержатся в приложении № 1 к настоящему отчету.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Основным фактором, влияющим на ход реализации муниципальной программы, является финансирование основных мероприятий. В 2019 году в муниципальную программу были внесены изменения, которые касались изменения финансирования муниципальной программы.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2019 году

Сведения об использовании федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2019 год представлены в приложении № 2 к настоящему отчету.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2019 год представлены в приложении № 3 к настоящему отчету.

6. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы в 2019 году

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена в соответствии с постановлением Администрации города Таганрога от 06.11.2018 № 2085 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Таганрога».

1. Степень достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы:

значение по показателю (индикатору) 1.1 составило 1,0;

значение по показателю (индикатору) 1.2 составило 1,0;

значение по показателю (индикатору) 1.3 составило 1,0.

Таким образом, суммарная оценка степени достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы равна 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых индикаторов.

2. Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме и равна 1,0 (1/1), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет бюджетных средств, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, и равна 1,0 (1/1);

степень соответствия запланированному уровню расходов за счет бюджетных средств равна 0,69.

Таким образом, эффективность использования бюджетных средств равна 1,45 ($1,0/0,69$), что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы.

4. Уровень реализации муниципальной программы в целом равен 1,09 ($1,0 * 0,5 + 1,0 * 0,3 + 1,45 * 0,2$), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы в 2019 году.

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В 2020 году в рамках муниципальной программы планируются мероприятия по благоустройству общественных территорий.

Начальник общего отдела
Администрации города Таганрога

И.В. Адова

Приложение № 1
к отчету о реализации в 2019 году
муниципальной программы
города Таганрога
«Формирование современной
городской среды»

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города Таганрога «Формирование современной городской среды» за 2019 год

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ Ф.И.О.)	Плановый срок окончания реализации	Фактический срок		Результаты		Причины нереализации/ реализации не в полном объеме
				начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий и парков муниципального образования «Город Таганрог»	Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога Каргаев В.Ф.	-	-	-	Благоустройство общественных территорий	Достигнутые результаты отражены в разрезе мероприятий	-
1.1	Основное мероприятие 1.1. Благоустройство общественных территорий муниципального образования «Город Таганрог»	Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога Каргаев В.Ф.	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	Благоустройство общественных территорий	В 2019 году благоустроены две общественные территории: 1. Приморский парк (III этап) по адресу: г. Таганрог, ул. Инструментальная, 13А и 11Е.	Один объект является переходящим на 2019 год (Приморский парк)

							2. Октябрьская площадь по адресу: г. Таганрог, между ул. Петровской – ул. Александровской и пер. Добролюбовским и пер. Украинским	
1.2	Основное мероприятие 1.2. Благоустройство мест массового отдыха населения (городских парков)	Начальник Управления жилищно- коммунального хозяйства г. Таганрога Каргаев В.Ф.	-	-	-	-	-	На 2019 год средства не предусматривались
2	Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «Город Таганрог»	Начальник Управления жилищно- коммунального хозяйства г. Таганрога Каргаев В.Ф.	-	-	-	-	-	На 2019 год средства не предусматривались
2.1	Основное мероприятие 2.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «Город Таганрог»	Начальник Управления жилищно- коммунального хозяйства г. Таганрога Каргаев В.Ф.	-	-	-	-	-	На 2019 год средства не предусматривались
2.2	Основное мероприятие 2.2. Обучение руководителей и специалистов жилищно- коммунального комплекса в сфере благоустройства	Начальник Управления жилищно- коммунального хозяйства г. Таганрога Каргаев В.Ф.	-	-	-	-	-	На 2019 год средства не предусматривались

Приложение № 2
к отчету о реализации в 2019 году
муниципальной программы
города Таганрога
«Формирование современной
городской среды»

СВЕДЕНИЯ

об использовании федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию
муниципальной программы города Таганрога «Формирование современной городской среды» за 2019 год

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источники финансирования	Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных		Фактические расходы (тыс. руб.)
		муниципальной программой	сводной бюджетной росписью	
«Формирование современной городской среды»	Всего	186 838,4	186 838,4	128 493,3
	Местный бюджет	20 983,2	20 983,2	20 900,4
	Областной бюджет	55 337,4	55 337,4	53 501,3
	Федеральный бюджет	110 517,8	110 517,8	54 091,6
	Внебюджетные источники	-	-	-
Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий и парков муниципального образования «Город Таганрог»	Всего	186 838,4	186 838,4	128 493,3
	Местный бюджет	20 983,2	20 983,2	20 900,4
	Областной бюджет	55 337,4	55 337,4	53 501,3
	Федеральный бюджет	110 517,8	110 517,8	54 091,6
	Внебюджетные источники	-	-	-
Основное мероприятие 1.1. Благоустройство общественных территорий муниципального образования «Город Таганрог»	Всего	186 838,4	186 838,4	128 493,3
	Местный бюджет	20 983,2	20 983,2	20 900,4
	Областной бюджет	55 337,4	55 337,4	53 501,3
	Федеральный бюджет	110 517,8	110 517,8	54 091,6
	Внебюджетные источники	-	-	-
Основное мероприятие 1.2. Благоустройство мест массового отдыха населения	Всего	0,0	0,0	0,0

Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «Город Таганрог»	Всего	0,0	0,0	0,0
	Местный бюджет	0,0	0,0	0,0
	Областной бюджет	0,0	0,0	0,0
	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «Город Таганрог»	Всего	0,0	0,0	0,0
	Местный бюджет	0,0	0,0	0,0
	Областной бюджет	0,0	0,0	0,0
	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.2. Обучение руководителей и специалистов жилищно- коммунального комплекса в сфере благоустройства	Всего	0,0	0,0	0,0

Приложение № 3
к отчету о реализации в 2019 году
муниципальной программы
города Таганрога
«Формирование современной
городской среды»

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы города Таганрога
«Формирование современной городской среды» за 2019 год

№ п/п	Номер и наименование	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			2018 год, предшествующий отчетному <1>	2019 отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа города Таганрога «Формирование современной городской среды»						
Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий и парков муниципального образования «Город Таганрог»						
1.1	Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий муниципального образования «Город Таганрог»	процент	60	60	60	1
1.2	Доля благоустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) от общего количества таких территорий	процент	70	70	70	1
1.3	Количество благоустроенных общественных территорий, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды	ед.	2	2	2	
Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «Город Таганрог»						
2.1	Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «Город Таганрог»	процент	40	-	-	В 2019 году средства не предусматривались
2.2	Количество руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса в сфере благоустройства, прошедших обучение в специализированных организациях	единиц	-	-	-	В 2019 году средства не предусматривались

<1> Приводится фактическое значение показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному.