

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ТАГАНРОГ»**

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАГАНРОГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.04.2021

№ 685

г. Таганрог

Об утверждении отчета о реализации в 2020 году муниципальной программы города Таганрога «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Таганрога»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации города Таганрога от 06.11.2018 № 2085 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Таганрога» и распоряжением заместителя главы Администрации города Таганрога от 06.11.2018 № 1 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Таганрога» **постановляю:**

1. Утвердить отчет о реализации в 2020 году муниципальной программы города Таганрога «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Таганрога», утвержденной постановлением Администрации города Таганрога от 13.11.2018 № 2139, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит размещению на официальном портале Администрации города Таганрога в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Таганрога по вопросам городского хозяйства Михайлова В.В.

Глава Администрации
города Таганрога

А.В. Лисицкий

ОТЧЕТ

о реализации в 2020 году муниципальной программы города Таганрога
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения
города Таганрога»

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2020 год

В целях создания условий для повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, безопасных и благоприятных условий проживания граждан, улучшения технического состояния многоквартирных домов, а также создания условий для управления многоквартирными домами на территории города Таганрога в рамках реализации муниципальной программы города Таганрога «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Таганрога», утвержденной постановлением Администрации города Таганрога от 13.11.2018 № 2139 (далее – программа), ответственным исполнителем и участником программы в 2020 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

созданы условия для формирования конкурентной среды в сфере управления многоквартирными домами, их содержания и ремонта;

созданы условия для развития системы общественного самоуправления в жилищной сфере на территории города Таганрога, включая информационно-консультационное обеспечение и финансовую поддержку некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере управления многоквартирными домами;

обеспечено эффективное использование, по назначению и сохранности имущества, сданного в аренду и безвозмездное пользование;

созданы условия для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг;

созданы условия для благоустройства общественных территорий, осуществлялся регулярный сбор, вывоз и утилизация бытовых и производственных отходов, производилась качественная и своевременная уборка городских территорий, санитарная очистка территорий, содержание мест захоронения, а также технического оснащения предприятий ЖКХ;

повышена надежность работы сетей и сооружений водоснабжения, замена сетей водоснабжения и водоотведения осуществляется согласно утвержденной Региональной службой по тарифам Ростовской области производственной программе предприятия. Также для устранения аварийных ситуаций в МУП «Управление «Водоканал» созданы аварийные бригады по

обеспечению бесперебойного функционирования объектов водоснабжения и водоотведения, работающие в круглосуточном режиме;

предоставлены субсидии на возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан, возмещены расходы на уплату процентов за пользование займом или кредитом, использованным в целях оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, а также возмещены недополученные доходы и возмещены затраты в связи с оказанными услугами предприятиям ЖКХ.

В результате реализации программы в отчетном периоде:

обеспечено стабильное функционирование региональной системы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах; улучшено техническое состояние многоквартирных домов.

2. Результат реализации основных мероприятий и мероприятий подведомственных целевых программ, а также сведения о достижении контрольных событий программы

Достижению результатов в 2020 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание условий для управления многоквартирными домами на территории города Таганрога» предусмотрена реализация 10 основных мероприятий:

основное мероприятие 1.1 «Реализация законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства» выполнено;

основное мероприятие 1.2 «Капитальный ремонт муниципальных квартир»: в 2020 году МКУ «ОДСО ЖКХ г. Таганрога» проведены работы по капитальному и текущему ремонту 10 муниципальных квартир на общую сумму 2 331,9 тыс. рублей, основное мероприятие выполнено;

основное мероприятие 1.3 «Мероприятия по благоустройству городских территорий» в части благоустройства на содержание кладбищ города Таганрога заключено контрактов на сумму 8 596,9 тыс. рублей.

В 2020 году выделены бюджетные ассигнования, на выполнение работ по обустройству нового Мариупольского кладбища (1 этап), в размере 2 840,0 тыс. рублей.

Заключен контракт от 20.07.2020 № 2020.18, стоимость контракта – 2 173,1 тыс. рублей.

Перечень работ первого этапа устройства кладбища:

1. Устройство дорог.
2. Обваловка по периметру.
3. Высадка деревьев (санитарно-защитная зона).
4. Установка биотуалетов (2 шт.).
5. Установка бочки для воды (1 шт. * 6 м³).
6. Устройство площадки для сбора ТКО (баки 3 шт * 0,75 м³).

В 2020 году МКУ «Ритуал» были приняты и поставлены на баланс 193 памятника ансамбля Христианского наследия, расположенных на территории Старого кладбища, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, пер. Лагерный, 2-а. Проведено выездное совещание, намечен дальнейший план работ по сохранению этих объектов.

Текущие расходы на содержание и обслуживание кладбищ составили 6 423,8 тыс. рублей, а именно:

уборка мусора;

содержание туалетов на территории Николаевского кладбища;

покос травы на территориях кладбищ;

акарицидные и дератизационные обработки кладбищ;

вывоз ТКО;

лабораторный анализ проб почвы на кладбище.

Также в рамках программы выполнялись мероприятия по благоустройству территорий города, в том числе вывоз свалок бытового и строительного мусора, уборка береговой полосы и склонов, борьба с вредными насекомыми, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории города, уборка и ремонт трамвайных остановок, ремонт и содержание детских игровых и спортивных площадок.

Основное мероприятие выполнено;

основное мероприятие 1.4 «Возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан»: выделена субсидия на возмещение части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги, заключено соглашение с министерством жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области от 24.01.2020 № 21/20С на общую сумму 206 931,5 тыс. рублей. Из них областной бюджет – на сумму 153 543,1 тыс. рублей, местный бюджет – на сумму 53 388,4 тыс. рублей.

В рамках заключенного с министерством жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области соглашения заключены соглашения с теплоснабжающими предприятиями города:

МУП «Городское хозяйство» освоены средства на общую сумму 90 004,7 тыс. рублей. Из них областной бюджет – на сумму 66 783,5 тыс. рублей, местный бюджет – на сумму 23 221,2 тыс. рублей.

МУП «Управление «Водоканал» освоены средства на общую сумму 99 961,5 тыс. рублей. Из них областной бюджет – на сумму 74 171,4 тыс. рублей, местный бюджет – на сумму 25 790,1 тыс. рублей.

АО ТЭПТС «Теплоэнерго» освоены средства на общую сумму 10 806,6 тыс. рублей. Из них областной бюджет – на сумму 8 018,5 тыс. рублей, местный бюджет – на сумму 2 788,1 тыс. рублей.

ООО «Таганрогская генерирующая компания» освоены средства на общую сумму 5 378,8 тыс. рублей. Из них областной бюджет – на сумму 3 990,9 тыс. рублей, местный бюджет – на сумму 1 387,9 тыс. рублей.

Основное мероприятие выполнено;

основное мероприятие 1.5 «Обеспечение реализации мероприятий по замене лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонту лифтовых шахт в многоквартирных домах за счет средств субсидии некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов» произведена замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонту шахт в многоквартирных домах (ул. Чехова, 355), освоены средства местного бюджета в размере 2 361,1 тыс. рублей.

Основное мероприятие выполнено;

основное мероприятие 1.6 «Арендная плата за пользование имуществом». В рамках контрактов, заключенных с Донским бассейновым водным управлением Федерального агентства водных ресурсов, осуществляется арендная плата за эксплуатацию пляжей по береговой линии морского дна.

Основное мероприятие выполнено;

основное мероприятие 1.7 «Субсидия на возмещение части расходов на уплату процентов за пользование займом или кредитом, использованным в целях оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах».

Предоставлена субсидия ЖСК на возмещение части расходов на уплату процентов за пользование займом или кредитом, использованным в целях оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, освоены средства областного бюджета в размере 397,6 тыс. рублей.

Основное мероприятие выполнено;

основное мероприятие 1.9 «Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам, оказывающим услуги по содержанию и ремонту объектов жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства на территории города Таганрога, из бюджета муниципального образования «Город Таганрог» в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с оказанием услуг в рамках подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание условий для управления многоквартирными домами на территории города Таганрога».

МУП «Городское хозяйство» выделена субсидия на финансовое обеспечение затрат, связанных с обеспечением теплоснабжения на территории города Таганрога. Согласно распоряжению Правительства Ростовской области от 02.11.2020 № 127 «О выделении средств» за счет средств резервного фонда выделены и освоены средства в размере 28 934,1 тыс. рублей. Из средств местного бюджета в рамках софинансирования выделены и освоены средства в размере 10 060,7 тыс. рублей.

Субсидия в полном объеме пошла на погашение кредиторской задолженности за потребленный природный газ.

Также МУП «Городское хозяйство» выделена субсидия на возмещение понесенных затрат, связанных с содержанием и ремонтом объектов жилищно-

коммунального хозяйства за счет средств местного бюджета, выделены и освоены средства в размере 1 798,7 тыс. рублей. Субсидия выделена на переподключение подвальной котельной по адресу ул. Дзержинского 171/2, на ул. Заводская, 1, произведена прокладка трубопровода по ул. Дзержинского (под проезжей частью) и по ул. Заводской.

Основное мероприятие выполнено;

основное мероприятие 1.12 «Расходы на приобретение информационных адресных табличек (аншлагов) в рамках проведения Всероссийской переписи населения 2020 года» выполнено;

основное мероприятие 1.14 «Обеспечение реализации отдельных мероприятий за счет средств субсидии некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов: усиление грунтов оснований фундаментов и (или) несущих конструкций, в том числе разработка проектной документации»: субсидия на проведение работ по усилению грунтов оснований фундаментов и несущих конструкций многоквартирных домов – I этап (ул. Инструментальная, 15), освоены средства областного бюджета в размере 9 674,9 тыс. рублей.

Основное мероприятие выполнено.

В рамках подпрограммы 2 «Модернизация систем водоснабжения и водоотведения города Таганрога» предусмотрена реализация 3 основных мероприятий:

основное мероприятие 2.3 «Восстановление аварийных участков канализационных коллекторов, мероприятия, работы, услуги по объектам восстановления аварийных участков канализационных коллекторов».

В 2020 году велись работы на четырех участках канализационного коллектора, а именно:

самотечный коллектор от пересечения улицы Дзержинского и улицы Ивановская, по улице Дзержинского до ул. Штыба, по ул. Штыба до пересечения с улицей Доменная, протяженностью 915 метров. Работы проводились с сентября 2019 года и в полном объеме были завершены в феврале 2020 года;

самотечный коллектор № 31, протяженностью 11088 м, восстановление аварийного участка Ду 2000 мм. и Ду 1000 мм. на пересечении ул. Ломоносова и ул. С. Шило. Работы завершены с опережением утвержденного плана производства работ;

восстановление аварийного участка Ду 1000 мм. от колодца на пересечении пер. 14-й Артиллерийский и пер. Батайский, по пер. Батайскому до ул. Железная, по ул. Железная до пер. 3-й Артиллерийский до ул. Железнодорожная. Работы завершены с опережением плана производства работ;

с октября 2020 года ведутся восстановительные работы на объекте «Самотечный канализационный коллектор № 15». Кадастровый номер: 61:58:0000000:45095. Восстановление аварийного участка по ул. Петровской

Ду-500 мм. и Ду-600 мм. от пер. Некрасовского до пер. Малого Садового». Сметная стоимость объекта составляет 59 832,7 тыс. рублей.

До конца 2020 года восстановлено около 920 метров канализационного трубопровода на данном объекте. Оплачено из средств местного бюджета 9 997,3 тыс. рублей.

Основное мероприятие выполнено в рамках ассигнований 2020 года.

Завершение работ запланировано на 2021 год в соответствии с заключенным контрактом;

основное мероприятие 2.5 «Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам, оказывающим услуги по содержанию и ремонту объектов жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства на территории города Таганрога, из бюджета муниципального образования «Город Таганрог» в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с оказанием услуг в рамках подпрограммы «Модернизация систем водоснабжения и водоотведения города Таганрога».

В рамках основного мероприятия предоставлена субсидия на финансовое обеспечение затрат, связанных с обеспечением водоснабжением и водоотведением на территории города Таганрога. Согласно распоряжению Правительства Ростовской области от 21.12.2020 № 285 «О выделении средств» МУП «Управление «Водоканал» за счет средств резервного фонда выделены и освоены средства в размере 152 048,7 тыс. рублей. Из средств местного бюджета в рамках софинансирования освоены средства в размере 52 868,7 тыс. рублей. Субсидия в полном объеме пошла на погашение кредиторской задолженности за потребленную электрическую энергию.

Основное мероприятие выполнено;

основное мероприятие 2.6 «Расходы на разработку проектной документации на реконструкцию Донского водопровода, водозаборных сооружений из реки Дон, насосных станций I и II подъемов, очистных сооружений системы водоснабжения города Таганрога».

В рамках мероприятия на его реализацию в 2020 году предусмотрено 13 026,1 тыс. рублей, из них областной бюджет – 9 665,3 тыс. рублей и местный бюджет – 3 360,8 тыс. рублей.

Основное мероприятие выполнено в рамках ассигнований 2020 года.

В рамках заключенного контракта проведены работы по разработке проектной документации на реконструкцию Донского водопровода, водозаборных сооружений из реки Дон, насосных станций I и II подъемов, очистных сооружений системы водоснабжения города Таганрога (I этап), проектировщиком выполнены следующие инженерные изыскания:

1. Инженерно-гидрометеорологические изыскания.
2. Инженерно-экологические изыскания.
3. Горно-геологическое обоснование.
4. Инженерно-геодезические изыскания.
5. Инженерно- геологические изыскания.
6. Инженерно-гидрогеологические изыскания.

7. Историко-культурная экспертиза.
8. Археологическое обследование.
9. Проект планировки и проект межевания территории.

Второй этап разработки проектной документации запланирован на 2021 год, общая сумма составляет 68 974,2 тыс. рублей, из них областной бюджет – 52 282,4 тыс. рублей и местный бюджет – 16 691,8 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» предусмотрена реализация 3 основных мероприятий:

основное мероприятие 3.1 «Обеспечение деятельности УЖКХ г. Таганрога» выполнено;

основное мероприятие 3.2 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» выполнено;

основное мероприятие 3.3 «Прочие мероприятия, обеспечивающие функционирование системы жилищно-коммунального хозяйства» выполнено.

Сведения о выполнении основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации программы.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы

Основным фактором, влияющим на ход реализации программы, является финансирование основных мероприятий. В 2020 году в программу были внесены изменения, которые касались изменения финансирования программы.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию программы

Объем запланированных расходов на реализацию программы на 2020 год составил 708 870,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 383 820,4 тыс. рублей;

местный бюджет – 325 050,5 тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью 708 890,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 383 820,4 тыс. рублей;

местный бюджет – 325 070,1 тыс. рублей.

Исполнение расходов по программе составило 706 623,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 382 894,3 тыс. рублей;

местный бюджет – 323 729,1 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных средств составил 2 267,1 тыс. рублей, из них:

779,9 тыс. рублей – возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги, в том числе средства областного бюджета –

578,8 тыс. рублей, местного бюджета – 201,1 тыс. рублей. Неисполнение сложилось по причине экономии средств, в связи с фактически предоставленными расчетами;

4,5 тыс. рублей – экономия в результате производства работ (восстановление коллектора, реконструкция Донского водопровода);

347,0 тыс. рублей – субсидия на уплату процентов за пользование займом или кредитом, использованным в целях оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах. Неисполнение сложилось по причине экономии средств, в связи с фактически предоставленными расчетами;

1 135,7 тыс. рублей – расторжение муниципальных контрактов по итогам выполненных работ.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию программы за 2020 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации программы.

5. Сведения о достижении значений показателей программы (подпрограмм) за 2020 год

Программой (подпрограммами) предусмотрено 13 показателей, по 6 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 7 показателям не достигнуты плановые значения.

Показатель 1 «Доля многоквартирных домов в целом по городу Таганрогу, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива»: плановое значение – 14,0 %, фактическое значение – 9,8 %. Показатель не достигнут, в связи с изменением способа управления общим имуществом МКД доля ТСЖ уменьшилась.

Показатель 2 «Количество управляющих организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами»: плановое значение – 50 ед., фактическое значение – 42 ед. Плановый показатель не достигнут, но увеличился по сравнению с предыдущим годом на 12 % в связи с изменением способа управления общим имуществом.

Показатель 3 «Уровень износа коммунальной инфраструктуры»: плановое значение – 50 %, фактическое значение – 75,1 %. Показатель превышен в связи с большим износом сетей водоснабжения и водоотведения, а также трубопроводов теплоснабжения.

Показатель 1.1 «Доля ТСЖ, созданных собственниками помещений в многоквартирном доме (от количества многоквартирных домов)»: плановое значение – 14 %, фактическое значение – 7,2 %. Показатель не достигнут, в связи с изменением способа управления общим имуществом МКД доля ТСЖ уменьшилась.

Показатель 1.2 «Общая площадь многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт»: плановое значение – 180,8 тыс. кв. м, фактическое значение – 180,8 тыс. кв. м. Показатель достигнут.

Показатель 1.3 «Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт»: плановое значение – 391 ед., фактическое значение – 391 ед. Показатель достигнут.

Показатель 1.4 «Количество лифтов, отработавших нормативный срок службы, которые планируется заменить»: плановое значение – 21 ед., фактическое значение – 21 ед. Показатель достигнут.

Показатель 1.5 «Количество обученных и повысивших квалификацию физических лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами или имеющих намерение осуществлять такую деятельность»: плановое значение – 50 человек, фактическое значение – 50 человек. Показатель достигнут.

Показатель 1.6 «Освещение в средствах массовой информации вопросов выбора способа управления многоквартирными домами, деятельности управляющих организаций, ТСЖ либо жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, организаций по обслуживанию жилищного фонда»: плановое значение – 12, фактическое значение – 12. Показатель достигнут.

Показатель 2.1 «Уровень износа сетей водоснабжения»: плановое значение – 50 %, фактическое значение – 87 %. Показатель превышен, увеличение связано с тем, что проводятся работы по текущему ремонту и не производится замена.

Показатель 2.2 «Уровень износа сетей водоотведения»: плановое значение – 50 %, фактическое значение – 88 %. Показатель превышен из-за отсутствия финансирования предприятия, выполняются работы по текущему ремонту.

Показатель 2.3 «Уровень обеспеченности населения услугами водоснабжения и водоотведения»: плановое значение – 98 %, фактическое значение – 100 % (водоснабжение), 96 % (водоотведение). Показатель достигнут.

Показатель 3.1 «Уровень экономии бюджетных средств при проведении процедур муниципального заказа»: плановое значение – 2,45 %, фактическое значение – 1,0 %. Показатель достигнут не в полном объеме.

Сведения о достижении значений показателей программы (подпрограмм) с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации программы.

6. Результаты оценки эффективности реализации программы

Эффективность программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности программы.

1. Степень достижения целевых показателей программы (подпрограмм):

степень достижения целевого показателя 1 составила 0,7;
степень достижения целевого показателя 2 составила 0,84;
степень достижения целевого показателя 3 составила 0,67;
степень достижения целевого показателя 1.1 составила 0,52;
степень достижения целевого показателя 1.2 составила 1,0;
степень достижения целевого показателя 1.3 составила 1,0;
степень достижения целевого показателя 1.4 составила 1,0;
степень достижения целевого показателя 1.5 составила 1,0;
степень достижения целевого показателя 1.6 составила 1,0;
степень достижения целевого показателя 2.1 составила 0,58;
степень достижения целевого показателя 2.2 составила 0,57;
степень достижения целевого показателя 2.3 (водоснабжение) составила 1,02;
степень достижения целевого показателя 2.3 (водоотведение) составила 0,98;
степень достижения целевого показателя 3.1 (водоотведение) составила 0,4.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей программы (подпрограмм) составляет 0,80, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ составляет 0,87 (14/16), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации программы по степени реализации основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

3. Бюджетная эффективность реализации программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств федерального, областного и местного бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ составляет 0,87 (14/16).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств федерального, областного бюджета и местного бюджета оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов 0,99.

3.3. Эффективность использования средств федерального, областного и местного бюджетов рассчитывается как отношение степени реализации

основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы: 0,88 (0,87/0,99), в связи с чем бюджетная эффективность реализации программы является удовлетворительной.

Уровень реализации программы в целом равен 0,84 (0,80 * 0,5 + 0,87 * 0,3 + 0,88 * 0,2), в связи с чем уровень реализации программы является удовлетворительным.

7. Предложения по дальнейшей реализации программы

В 2021 году в рамках программы планируется реализация законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, проведение капитального ремонта в муниципальных квартирах, проведение мероприятий по благоустройству.

Начальник общего отдела
Администрации города Таганрога

И.В. Адова

Приложение № 1
к отчету о реализации
в 2020 году муниципальной
программы города Таганрога
«Обеспечение качественными
жилищно-коммунальными
услугами населения
города Таганрога»

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий
подпрограмм программы города Таганрога за 2020 год

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ Ф.И.О.)	Плановый срок окончания реализации	Фактический срок		Результаты		Причины нереализации/ реализации не в полном объеме
				начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Подпрограмма 1 «Развитие жилищно- коммунального хозяйства и создание условий для управления многоквартирными домами на территории города Таганрога»	УЖКХ г. Таганрога	Х	Х	Х	проведение капитального ремонта в муниципальных квартирах, проведение мероприятий по благоустройству городских территорий города Таганрога	достигнутые результаты изложены в разрезе мероприятий	-

1.1	Реализация законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства	УЖКХ г. Таганрога	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	исполнение законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства	в рамках реализации мероприятия с казенным предприятием Ростовской области «Информационная база ЖКХ» заключен лицензионный договор на предоставление доступа к системе «ИБ ЖКХ»	-
1.1.1	Субсидия лицам, уполномоченным в установленном законом порядке осуществлять государственную регистрацию товариществ собственников жилья в г. Таганроге	УЖКХ г. Таганрога	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	предоставление субсидий	-	-
1.1.2	Предоставление неисключительных прав использования портала программного обеспечения интернет-сайта жилищно-коммунального хозяйства	УЖКХ г. Таганрога	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	получение программного обеспечения	-	-
1.1.3	Программный комплекс «САУ-ГИС» модуль «Реестр мест накопления ТКО»	УЖКХ г. Таганрога	31.12.2020	23.10.2020	31.12.2020	программный комплекс «САУ-ГИС»	-	-
1.2	Капитальный ремонт муниципальных квартир	УЖКХ г. Таганрога (МКУ «ОДСО ЖКХ г. Таганрога»)	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	выполнение ремонта муниципальных квартир	достигнутые результаты изложены в разрезе мероприятий	-

1.3	Мероприятия по благоустройству городских территорий	УЖКХ г. Таганрога	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	в рамках реализации мероприятия осуществляется плата за коммунальные услуги и содержание территории общественных пространств города Таганрога. Кроме того, осуществляется плата за содержание кладбищ города Таганрога, включая сбор и вывоз ТКО, озеленение, подачу воды для технических нужд, установку емкостей для воды и прочие затраты	достигнутые результаты изложены в разрезе мероприятий	-
1.3.1	Прочие расходы по благоустройству городских территорий	УЖКХ г. Таганрога (МКУ «Благоустройство», МКУ «Приморье»)	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	выполнение благоустройства муниципальных территорий	достигнутые результаты изложены в разрезе мероприятий	-
1.3.2	Содержание городских кладбищ	УЖКХ г. Таганрога (МКУ «Ритуал»)	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	выполнение благоустройства муниципальных территорий	достигнутые результаты изложены в разрезе мероприятий	-
1.4	Возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан	УЖКХ г. Таганрога	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за коммунальные услуги	достигнутые результаты изложены в разрезе мероприятий	мероприятие выполнено

1.5	Обеспечение реализации мероприятий по замене лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонту лифтовых шахт в многоквартирных домах за счет средств субсидии некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов	УЖКХ г. Таганрога	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	предоставление субсидий НКО «Фонд капремонта» на ремонт лифтов	достигнутые результаты изложены в разрезе мероприятий	мероприятие выполнено
1.6	Арендная плата за пользование имуществом	УЖКХ г. Таганрога (МКУ «Приморье»)	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	оплата аренды имущества	осуществляется арендная плата за эксплуатацию пляжей по береговой линии морского дна	-
1.7	Субсидия на возмещение части расходов на уплату процентов за пользование займом или кредитом, использованным в целях оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах	УЖКХ г. Таганрога	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	возмещение процентных ставок за пользование кредитом	достигнутые результаты изложены в разрезе мероприятий	мероприятие выполнено

1.9	Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам, оказывающим услуги по содержанию и ремонту объектов жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства на территории города Таганрога, из бюджета муниципального образования «Город Таганрог» в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с оказанием услуг в рамках подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание условий для управления многоквартирными домами на территории города Таганрога»	УЖКХ г. Таганрога	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	субсидия на возмещение недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат	достигнутые результаты изложены в разрезе мероприятий	мероприятие выполнено
1.12	Расходы на приобретение информационных адресных табличек (аншлагов) в рамках проведения Всероссийской переписи населения 2020 года	УЖКХ г. Таганрога	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	приобретение информационных адресных табличек	-	мероприятие выполнено
1.14	Обеспечение реализации отдельных мероприятий за счет средств субсидии некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов: усиление грунтов оснований фундаментов и (или) несущих конструкций, в том числе разработка проектной документации	УЖКХ г. Таганрога	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	усиление грунтов оснований фундаментов и (или) несущих конструкций	достигнутые результаты изложены в разрезе мероприятий	мероприятие выполнено

2	Подпрограмма 2 «Модернизация систем водоснабжения и водоотведения города Таганрога»	УЖКХ г. Таганрога, УКС г. Таганрога	X	X	X	-	достигнутые результаты изложены в разрезе мероприятий	-
2.3	Восстановление аварийных участков канализационных коллекторов, мероприятия, работы, услуги по объектам восстановления аварийных участков канализационных коллекторов	УЖКХ г. Таганрога	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	восстановление аварийных участков канализационных коллекторов	достигнутые результаты изложены в разрезе мероприятий	-
2.5	Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам, оказывающим услуги по содержанию и ремонту объектов жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства на территории города Таганрога, из бюджета муниципального образования «Город Таганрог» в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с оказанием услуг	УЖКХ г. Таганрога	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	субсидия на возмещение затрат, связанных с выполнением работ, оказанием услуг по водоснабжению, водоотведению на территории муниципального образования «Город Таганрог»	достигнутые результаты изложены в разрезе мероприятий	мероприятие выполнено
2.6	Расходы на разработку проектной документации на реконструкцию Донского водопровода, водозаборных сооружений из реки Дон, насосных станций I и II подъемов, очистных сооружений системы водоснабжения города Таганрога	УЖКХ г. Таганрога	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	разработка проектной документации	достигнутые результаты изложены в разрезе мероприятий	-

3	Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»	УЖКХ г. Таганрога	X	X	X	-	достигнутые результаты изложены в разрезе мероприятий	-
3.1	Обеспечение деятельности УЖКХ г. Таганрога	УЖКХ г. Таганрога	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	эффективное управление в сфере ЖКХ	созданы условия для реализации муниципальной программы в целом и реализации ее подпрограмм	мероприятие выполнено
3.2	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	УЖКХ г. Таганрога (МКУ «Ритуал», МКУ «Приморье», МКУ «Благо устройство», МКУ «ОДСО ЖКХ г. Таганрога»	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	обеспечение деятельности подведомственных учреждений	обеспечение деятельности подведомственных учреждений	мероприятие выполнено
3.2.1	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	УЖКХ г. Таганрога (МКУ «Ритуал», МКУ «Приморье», МКУ «Благо устройство», МКУ «ОДСО ЖКХ г. Таганрога»	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	обеспечение деятельности подведомственных учреждений	обеспечение деятельности подведомственных учреждений	-
3.3	Прочие мероприятия, обеспечивающие функционирование системы жилищно-коммунального хозяйства	УЖКХ г. Таганрога	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	прочие мероприятия, обеспечивающие функционирование системы жилищно- коммунального хозяйства	выполнены мероприятия, обеспечивающие функционирование системы жилищно- коммунального хозяйства	мероприятие выполнено
3.3.1	Ремонт и содержание помещений КТОС	УЖКХ г. Таганрога	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	ремонт и содержание помещений КТОС	ремонт и содержание помещений КТОС	-
3.3.2	Уплата налогов и иных платежей	УЖКХ г. Таганрога	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	уплата налогов и иных платежей	уплата налогов и иных платежей	-

Приложение № 2
к отчету о реализации
в 2020 году муниципальной
программы города Таганрога
«Обеспечение качественными
жилищно-коммунальными
услугами населения
города Таганрога»

СВЕДЕНИЯ

об использовании федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию программы города Таганрога «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Таганрога» за 2020 год

Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия <1>	Источники финансирования	Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных		Фактические расходы (тыс. рублей) <2>
		программой	сводной бюджетной росписью	
Муниципальная программа города Таганрога «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Таганрога»	всего	708 870,9	708 890,5	706 623,4
	местный бюджет	325 050,5	325 070,1	323 729,1
	областной бюджет	383 820,4	383 820,4	382 894,3
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники	-	-	-
Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание условий для управления многоквартирными домами на территории города Таганрога»	всего	293 248,5	292 948,5	291 443,9
	местный бюджет	100 351,7	100 051,7	99 473,0
	областной бюджет	192 896,8	192 896,8	191 970,9
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники	-	-	-

Основное мероприятие 1.1. Реализация законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства	всего	155,8	155,8	155,8
Мероприятие 1.1.2. Предоставление неисключительных прав использования портала программного обеспечения интернет- сайта жилищно-коммунального хозяйства	местный бюджет	85,8	85,8	85,8
Мероприятие 1.1.3. Программный комплекс «САУ-ГИС» модуль «Реестр мест накопления ТКО»	местный бюджет	70,0	70,0	70,0
Основное мероприятие 1.2. Капитальный ремонт муниципальных квартир	местный бюджет	2 530,2	2 530,2	2 530,1
Основное мероприятие 1.3. Мероприятия по благоустройству городских территорий	всего	28 610,5	28 310,6	27 935,2
Мероприятие 1.3.1. Прочие расходы по благоустройству городских территорий	местный бюджет	18 752,6	18 452,7	18 077,6
Мероприятие 1.3.2. Содержание городских кладбищ	местный бюджет	9 857,9	9 857,9	9 857,6
Основное мероприятие 1.4. Возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан	всего	206 931,5	206 931,5	206 151,6
	местный бюджет	53 388,4	53 388,4	53 187,3
	областной бюджет	153 543,1	153 543,1	152 964,3

Основное мероприятие 1.5. Обеспечение реализации мероприятий по замене лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонту лифтовых шахт в многоквартирных домах за счет средств субсидии некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов	всего	2 361,1	2 361,1	2 361,1
	местный бюджет	2 361,1	2 361,1	2 361,1
Основное мероприятие 1.6. Арендная плата за пользование имуществом	всего	101,0	101,0	101,0
	местный бюджет	101,0	101,0	101,0
Основное мероприятие 1.7. Субсидия на возмещение части расходов на уплату процентов за пользование займом или кредитом, использованным в целях оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах	всего	744,6	744,6	397,6
	областной бюджет	744,6	744,6	397,6
Основное мероприятие 1.9. Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам, оказывающим услуги по содержанию и ремонту объектов жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства на территории города Таганрога, из бюджета муниципального образования «Город Таганрог» в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с оказанием услуг	всего	40 794,8	40 794,8	40 793,4
	местный бюджет	11 860,7	11 860,7	11 859,3
	областной бюджет	28 934,1	28 934,1	28 934,1

Основное мероприятие 1.12. Расходы на приобретение информационных адресных табличек (аншлагов) в рамках проведения Всероссийской переписи населения 2020 года	всего	425,0	425,0	424,3
	местный бюджет	425,0	425,0	424,3
Основное мероприятие 1.14. Обеспечение реализации отдельных мероприятий за счет средств субсидии некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов: усиление грунтов оснований фундаментов и (или) несущих конструкций, в том числе разработка проектной документации	всего	10 593,9	10 593,9	10 593,8
	местный бюджет	918,9	918,9	918,9
	областной бюджет	9 675,0	9 675,0	9 674,9
Подпрограмма 2 «Модернизация систем водоснабжения и водоотведения города Таганрога»	всего	266 959,5	267 309,5	267 306,4
	местный бюджет	76 035,9	76 385,9	76 383,0
	областной бюджет	190 923,6	190 923,6	190 923,4
	федеральный бюджет	0,0	-	-
	внебюджетные источники	0,0	-	-
Мероприятие 2.3. Восстановление аварийных участков канализационных коллекторов, мероприятия, работы, услуги по объектам восстановления аварийных участков канализационных коллекторов	всего	49 365,9	49 365,9	49 363,1
	местный бюджет	20 156,4	20 156,4	20 153,6
	областной бюджет	29 209,5	29 209,5	29 209,5

Мероприятие 2.5. Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам, оказывающим услуги по содержанию и ремонту объектов жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства на территории города Таганрога, из бюджета муниципального образования «Город Таганрог» в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с оказанием услуг	всего	204 917,5	204 917,5	204 917,4
	местный бюджет	52 868,7	52 868,7	52 868,7
	областной бюджет	152 048,8	152 048,8	152 048,7
Мероприятие 2.6. Расходы на разработку проектной документации на реконструкцию Донского водопровода, водозаборных сооружений из реки Дон, насосных станций I и II подъемов, очистных сооружений системы водоснабжения города Таганрога	всего	12 676,1	13 026,1	13 025,9
	местный бюджет	3 010,8	3 360,8	3 360,7
	областной бюджет	9 665,3	9 665,3	9 665,2
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»	всего	148 662,9	148 632,5	147 873,1
	местный бюджет	148 662,9	148 632,5	147 873,1
Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности УЖКХ г. Таганрога	всего	17 228,2	17 173,9	16 891,3
	местный бюджет	17 228,2	17 173,9	16 891,3
Основное мероприятие 3.2. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	всего	131 382,7	131 402,3	130 932,2
	местный бюджет	131 382,7	131 402,3	130 932,2

Основное мероприятие 3.2.1. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	всего	803,3	803,3	803,3
	местный бюджет	803,3	803,3	803,3
Основное мероприятие 3.3. Прочие мероприятия, обеспечивающие функционирование системы жилищно-коммунального хозяйства	всего	52,1	56,3	49,6
	местный бюджет	52,1	56,3	49,6
Мероприятие 3.3.1. Ремонт и содержание помещений КТОС	всего	35,0	35,0	32,6
	местный бюджет	35,0	35,0	32,6
Мероприятие 3.3.2. Уплата налогов и иных платежей	всего	17,1	21,3	17,0
	местный бюджет	17,1	21,3	17,0

Приложение № 3
к отчету о реализации
в 2020 году муниципальной
программы города Таганрога
«Обеспечение качественными
жилищно-коммунальными
услугами населения
города Таганрога»

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей

№ п/п	Показатель и наименование	Единица измерения	Значения показателей программы, (подпрограммы)			Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
			Год, предшествующий отчетному <*>	Отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа города Таганрога «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Таганрога»						
1	Доля многоквартирных домов в целом по городу Таганрогу, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива	процентов	9,41	14,0	9,8	в связи с изменением способа управления общим имуществом МКД доля ТСЖ уменьшилась

2	Количество управляющих организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами	единиц	37	50	42,0	в связи с изменением способа управления общим имуществом МКД количество управляющих компаний увеличилось
3	Уровень износа коммунальной инфраструктуры	процентов	73,5	50	75,1	увеличение связано с большим износом сетей водоснабжения и водоотведения, а также трубопроводов теплоснабжения
Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание условий для управления многоквартирными домами на территории города Таганрога»						
1.1	Доля ТСЖ, созданных собственниками помещений в многоквартирном доме (от количества многоквартирных домов)	процентов	9,41	14,0	7,2	в связи с изменением способа управления общим имуществом МКД доля ТСЖ уменьшилась
1.2	Общая площадь многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт	тыс. кв. м	195,5	180,8	180,8	-
1.3	Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт	единиц	122	391	391	-
1.4	Количество лифтов, отработавших нормативный срок службы, которые планируется заменить	единиц	11	21	21	-
1.5	Количество обученных и повысивших квалификацию физических лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами или имеющих намерение осуществлять такую деятельность	человек	50	50	50	-

1.6	Освещение в средствах массовой информации вопросов выбора способа управления многоквартирными домами, деятельности управляющих организаций, ТСЖ либо жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, организаций по обслуживанию жилищного фонда	репортаж	12	12	12	-
Подпрограмма 2 «Модернизация систем водоснабжения и водоотведения города Таганрога»						
2.1	Уровень износа сетей водоснабжения	процентов	82,0	50	87	увеличение связано с тем, что проводятся работы по текущему ремонту и не производится замена
2.2	Уровень износа сетей водоотведения	процентов	88,0	50	88	из-за отсутствия финансирования предприятия выполняют работы по текущему ремонту
2.3	Уровень обеспеченности населения услугами водоснабжения и водоотведения	процентов	водоснабжение - 100, водоотведение - 96	98	водоснабжение - 100, водоотведение - 96	-
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»						
3.1	Уровень экономии бюджетных средств при проведении процедур муниципального заказа	процентов	1,0	2,45	1,0	-

<*> Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.