

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ТАГАНРОГ»**

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАГАНРОГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.05.2021

№ 809

г. Таганрог

Об утверждении отчета о реализации в 2020 году муниципальной программы города Таганрога «Развитие транспортной системы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации города Таганрога от 06.11.2018 № 2085 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Таганрога» и распоряжением заместителя главы Администрации города Таганрога от 06.11.2018 № 1 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Таганрога» **постановляю:**

1. Утвердить отчет о реализации в 2020 году муниципальной программы города Таганрога «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Администрации города Таганрога от 13.11.2018 № 2138, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит размещению на официальном портале Администрации города Таганрога в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Таганрога по вопросам экономики Корякина Р.В.

Глава Администрации
города Таганрога

А.В. Лисицкий

ОТЧЕТ
о реализации в 2020 году муниципальной программы города Таганрога
«Развитие транспортной системы»

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2020 год

В целях создания условий для обеспечения развития и функционирования транспортной системы г. Таганрога, развития системы городского пассажирского транспорта и повышения качества пассажирских перевозок, повышения уровня безопасности дорожного движения в рамках муниципальной программы города Таганрога «Развитие транспортной системы» (далее – Программа), утвержденной постановлением Администрации города Таганрога от 13.11.2018 № 2138, ответственным исполнителем и участниками Программы в 2020 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

выполнены мероприятия по поддержанию состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативными требованиями;

созданы условия для безопасности дорожного движения, сохранения жизни и здоровья граждан;

созданы условия для сохранения экологически чистого транспорта в городе Таганроге.

Это позволило решить следующие задачи Программы:

проведение текущего ремонта автомобильных дорог местного значения;

ремонт и содержание сети автомобильных дорог местного значения в соответствии с нормативными требованиями;

обеспечение функционирования технических средств организации дорожного движения;

уменьшение уровня транспортной дискриминации населения;

уменьшение среднего времени передвижения на транспорте общего пользования;

снижение количества пересадок, коэффициента заполнения салона в часы пик;

обеспечена регулярность движения пассажирского транспорта.

2. Результат реализации основных мероприятий Программы

Достижению результатов в 2020 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками Программы основных

мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования и повышение безопасности дорожного движения улично-дорожной сети города Таганрога» предусмотрена реализация 15 основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1 «Содержание и ремонт автомобильных дорог и внутриквартальных проездов общего пользования муниципального образования «Город Таганрог» и искусственных сооружений на них (мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения)» выполнено.

Выполнены ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования города Таганрога (устранение деформаций дорожного покрытия, уборка прибордюрной части автомобильных дорог, замена дорожных знаков, установка барьерных и дорожных ограждений, зимнее содержание автомобильных дорог, уборка снега и борьба с гололедными явлениями, нанесение дорожной разметки, в том числе разметки пешеходных переходов установка (замена) дорожных знаков и др.).

Основное мероприятие 1.3 «Выполнение работ по текущему ремонту и содержанию уличного освещения» выполнено.

По текущему ремонту и техобслуживанию сетей уличного освещения за 12 месяцев 2020 года ежедневно выполнялись работы по устранению аварийных ситуаций и устранению их последствий (выход из строя светильников и их замена, короткие замыкания (схлест проводов), ревизия светильников, установка опор уличного освещения, обрывы проводов, замена неизолированного провода на СИП, устранение аварий в шкафах управления уличного освещения).

Основное мероприятие 1.4 «Оплата за электроэнергию, потребленную сетями уличного освещения» выполнено.

Проведена оплата за электроэнергию, потребленную сетями уличного освещения.

Основное мероприятие 1.5 «Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» – расходы на капитальный ремонт муниципальных объектов транспортной инфраструктуры» выполнено:

капитальный ремонт а/д 2-й Переулок (ул. Карла Либкнехта – ул. Октябрьская);

капитальный ремонт а/д пер. 2-й Лодочный (ул. Адмирала Крюйса – ул. Лесная Биржа);

капитальный ремонт дороги общего пользования местного значения по пер. Каркасный (между тупиком и ул. Ленина);

капитальный ремонт а/д ул. Лесная Биржа (пер. Малый Садовый – пер. Большой Садовый).

Основное мероприятие 1.6 «Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» – расходы на ремонт и содержание муниципальных объектов транспортной инфраструктуры» выполнено:

ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Чехова (на участке от 4-й Переулок до дома № 96 по ул. Чехова);

ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Морозова (между ул. Дзержинского и ул. Шаумяна);

ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Сызранова (на участке от ул. Чучева до ул. Чехова).

Основное мероприятие 1.7 «Разработка проектной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Таганрог» и искусственных сооружений на них» выполнено.

Разработана проектная и рабочая документация, получены положительные заключения экспертизы.

Основное мероприятие 1.8 «Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» – расходы на реконструкцию муниципальных объектов транспортной инфраструктуры выполнено:

реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Мирная (между ул. Хоменко и границей города);

реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения по пер. 15-й Новый (между ул. 3-я Линия и ул. Очистная).

Основное мероприятие 1.9 «Разработка проектной и рабочей документации по объектам: «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Чучева, г. Таганрог, Ростовская область»; «Строительство автомобильной дороги по ул. Чучева с подъездом к общеобразовательной организации вместимостью 1340 учащихся, по адресу: ул. Галицкого, 49-б, г. Таганрог, Ростовская область»; «Строительство автомобильной дороги по ул. Галицкого, г. Таганрог, Ростовская область»; «Строительство автомобильной дороги по ул. Шолоховская с подъездом к общеобразовательной организации вместимостью 1340 учащихся, по адресу: ул. Галицкого, 49-б, г. Таганрог, Ростовская область»; «Реконструкция автомобильной дороги в городе Таганроге по ул. Сергея Шило (от проезда около ул. Сергея Шило, 259 до ул. Айвазовского)» выполнено.

Разработана проектная и рабочая документация, получены положительные заключения экспертизы по объектам:

«Реконструкция автомобильной дороги по ул. Чучева, г. Таганрог, Ростовская область»;

«Строительство автомобильной дороги по ул. Чучева с подъездом к общеобразовательной организации вместимостью 1340 учащихся, по адресу: ул. Галицкого, 49-б, г. Таганрог, Ростовская область»;

«Строительство автомобильной дороги по ул. Галицкого, г. Таганрог, Ростовская область»;

«Строительство автомобильной дороги по ул. Шолоховская с подъездом к общеобразовательной организации вместимостью 1340 учащихся, по адресу: ул. Галицкого, 49-б, г. Таганрог, Ростовская область».

Основное мероприятие 1.10 «Развитие комплекса мероприятий по обеспечению и безопасности и качества автомобильных дорог» выполнено.

Разработаны проекты организации дорожного движения в 2020 году.

Основное мероприятие 1.11 «Расходы на реализацию проектов инициативного бюджетирования в рамках программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования и повышение безопасности дорожного движения улично-дорожной сети города Таганрога» муниципальной программы города Таганрога «Развитие транспортной системы» (иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд)» выполнено.

Выполнены работы по объектам:

ремонт тротуара вдоль ул. Инструментальной от проходной ТАНТК им. Г.М. Бериева до пересечения с ул. Спортивной;

обустройство пешеходного перехода по адресу: г. Таганрог, ул. 4-я Линия, 2.

Основное мероприятие 1.13 «Строительство и реконструкция автомобильных дорог в городе Таганроге. Строительство автомобильной дороги по ул. Шолоховская с подъездом к общеобразовательной организации вместимостью 1340 учащихся, по адресу: ул. Галицкого, 49-б, г. Таганрог, Ростовская область. Строительство автомобильной дороги по ул. Чучева с подъездом к общеобразовательной организации вместимостью 1340 учащихся, по адресу: ул. Галицкого, 49-б, г. Таганрог, Ростовская область. Реконструкция автомобильной дороги по ул. Чучева с подъездом к общеобразовательной организации вместимостью 1340 учащихся, по адресу: ул. Галицкого, 49-б, г. Таганрог, Ростовская область» выполнено.

Заклучен муниципальный контракт от 07.07.2020 № 39 с ООО «ДРСУ» на строительство дороги по ул. Чучева. Работы выполнены. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 04.03.2021. Также выполнены работы по технологическому присоединению объекта к электрическим сетям, вынос сетей газораспределения и авторский надзор.

Заклучен муниципальный контракт от 07.07.2020 № 38 с ООО «ДРСУ» на строительство дороги по ул. Шолоховской. Работы выполнены. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 04.03.2021. Также выполнены работы по технологическому присоединению объекта к электрическим сетям и авторский надзор.

В рамках подпрограммы 2 «Совершенствование системы управления городским пассажирским транспортом, повышение качества пассажирских перевозок и экологической безопасности города Таганрога» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий.

Основное мероприятие 2.1 «Возмещение затрат или недополученных доходов» выполнено.

Предоставлены субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом в г. Таганроге в целях возмещения части затрат, не обеспеченных тарифом.

Основное мероприятие 2.2 «Меры социальной поддержки населения города Таганрога» выполнено.

Произведено субсидирование по льготному проезду.

Сведения о выполнении основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий подпрограмм Программы за 2020 год приведены в приложении № 1 к отчету о реализации в 2020 году Программы.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы

В 2020 году на ход реализации Программы оказывали влияние следующие факторы:

финансирование Программы;
распространение коронавирусной инфекции.

В связи с принятием мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции, ряд мероприятий, запланированных к исполнению в 2020 году, отменен.

В 2020 году в Программу внесены 6 изменений, которые касались изменения финансирования Программы.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию Программы

Объем запланированных расходов на реализацию Программы на 2020 год составил 496252,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 16263,4 тыс. рублей;
местный бюджет – 353355,4 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 126633,4 тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью – 496252,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 16263,4 тыс. рублей;
местный бюджет – 353355,4 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 126633,4 тыс. рублей.

Исполнение расходов по программе составило 475448,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 349704,3 тыс. рублей;
областной бюджет – 14140,7 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 111603,2 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных средств составил 20804,0 тыс. рублей (экономия от производства работ – несоответствие проектно-сметной документации фактической инфраструктуре объектов, экономия от закупочных процедур).

Сведения об использовании федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию Программы за 2020 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации в 2020 году Программы.

5. Сведения о достижении значений показателей Программы (подпрограмм) за 2020 год

Программой (подпрограммами) предусмотрено 10 показателей, по 2 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 3 – фактические значения превышают плановые, по 5 – не достигнуты плановые значения.

Показатель 1 «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Таганрог» – плановое значение – 20,2 %, фактическое значение – 63,9 %.

Показатель 2 «Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий» – плановое значение – 18 чел., фактическое значение – 4 чел.

Показатель 3 «Снижение тяжести последствий (количество погибших на 100 пострадавших)» – плановое значение 5,2 чел., фактическое значение – 3,7 чел.

Показатель 1.1 «Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Таганрог» – плановое значение – 7,1 км, фактическое значение – 2,08 км.

Показатель 1.2 «Протяженность капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Таганрог»» – плановое значение – 1,88 км, фактическое значение – 1,88 км.

Показатель 1.3 «Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения» – плановое значение – 4,35 км, фактическое значение – 4,35 км.

Показатель 2.1 «Средняя вместимость парка транспортных средств общего пользования» – плановое значение – 77 ед., фактическое значение – 52 ед. (в связи с отсутствием статистических данных за 2020 год приводится значение за 9 месяцев 2020 года).

Показатель 2.2 «Средний возраст парка транспортных средств общего пользования» – плановое значение – 10 ед., фактическое значение – 8,2 ед. (в связи с ведением ограничительных мер в деятельности СМСП в условиях распространения коронавирусной инфекции (COVID-2019) показатель не достигнут).

Показатель 2.3 «Процент выполнения рейсов согласно сменно-суточному плану» – плановое значение – не менее 90 %, фактическое значение – 79,1 %.

Показатель 2.4 «Доля пассажиров, перевезенных электротранспортом, в общем объеме перевозок» в общей численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей)» – плановое значение – 45 %, фактическое значение – 16,6 %.

Сведения о достижении значений показателей Программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации в 2020 году Программы.

6. Результаты оценки эффективности реализации Программы

Эффективность Программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности Программы.

1. Степень достижения целевых показателей Программы (подпрограмм):

степень достижения целевого показателя 1 – 3,1;

степень достижения целевого показателя 2 – 4,5;

степень достижения целевого показателя 3 – 1,4;

степень достижения целевого показателя 1.1 – 0,3;

степень достижения целевого показателя 1.2 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.3 – 1;

степень достижения целевого показателя 2.1 – 0,68;

степень достижения целевого показателя 2.2 – 0,82;

степень достижения целевого показателя 2.3 – 0,88;

степень достижения целевого показателя 2.4 – 0,37.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей Программы (подпрограмм) составляет 0,81, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации Программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации Программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств федерального, областного и местного бюджета, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ составляет 1 (14/14).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств федерального, областного и местного бюджета оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию Программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

475448,2 тыс. рублей / 496252,2 тыс. рублей = 0,96.

3.3. Эффективность использования средств федерального, областного и местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств федерального, областного и местного бюджета.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию Программы:

$1/0,96 = 1,04$, в связи с чем бюджетная эффективность реализации Программы является высокой.

Уровень реализации Программы в целом определяется на основании степени выполнения достижения целевых показателей, выполнения основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности Программы:

$0,81 \times 0,5 + 1 \times 0,3 + 1 \times 0,2 = 0,91$, в связи с чем уровень реализации Программы является высоким.

7. Предложения по дальнейшей реализации Программы

Реализация задач в области развития транспортной системы в городе Таганроге будет производиться в рамках действующей Программы.

Начальник общего отдела
Администрации города Таганрога

И.В. Адова

Приложение № 1
к отчету о реализации в 2020 году
муниципальной программы
города Таганрога
«Развитие транспортной системы»

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий подпрограмм муниципальной программы города Таганрога
«Развитие транспортной системы» за 2020 год

№ п/п	Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы	Ответственный исполнитель (должность, Ф.И.О.)	Плановый срок окончания реализации	Фактический срок		Результаты		Причины нереализации/реализации не в полном объеме
				начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования и повышение безопасности дорожного движения улично-дорожной сети города Таганрога»	X	X	X	X	выполнение капитального ремонта автомобильных дорог, а также работ по текущему ремонту автомобильных дорог	информация изложена в разделе мероприятий	
1.1	Основное мероприятие 1.1. Содержание и ремонт муниципальных объектов транспортной инфраструктуры (мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения)	МКУ «Благоустройство»	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	развитие улично-дорожной сети города Таганрога		
1.2	Основное мероприятие 1.3. Выполнение работ по текущему ремонту и содержанию уличного освещения	МКУ «Благоустройство»	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	повышение общего уровня благоустройства города	обеспечение освещенности улично-дорожной сети	
1.3	Основное мероприятие 1.4. Оплата за электроэнергию, потребляемую сетями уличного освещения	МКУ «Благоустройство»	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	повышение общего уровня благоустройства города	обеспечение освещенности улично-дорожной сети	
1.4	Основное мероприятие 1.5. Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» - расходы на капитальный ремонт муниципальных объектов транспортной инфраструктуры. капитальный ремонт а/д 2-й Переулок (ул. Карла Либкнехта – ул. Октябрьская); капитальный ремонт а/д пер. 2-й Лодочный (ул. Адмирала Крюйса – ул. Лесная Биржа); капитальный ремонт дороги общего пользования местного значения по пер. Каркасный (между тупиком и ул. Ленина); капитальный ремонт а/д ул. Лесная Биржа (пер. Малый Садовый – пер. Большой Садовый)	МКУ «Благоустройство»	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	развитие улично-дорожной сети города Таганрога		
1.5	Основное мероприятие 1.6. Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» - расходы на ремонт и содержание муниципальных объектов транспортной инфраструктуры, в том числе объекты 2020 г.: ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Чехова (на участке от 4-й Переулок до дома № 96 по ул. Чехова); ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Морозова (между ул. Дзержинского и ул. Шаумяна); ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Сыранова (на участке от ул. Чучева до ул. Чехова) (мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения)	МКУ «Благоустройство»	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	развитие улично-дорожной сети города Таганрога		
1.6	Основное мероприятие 1.7. Разработка проектной документации на строительство, реконструкцию, ремонт, капитальный ремонт автомобильных	МКУ «Благоустройство»	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	развитие улично-дорожной сети города Таганрога		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	дорог общего пользования муниципального образования «Город Таганрог» и искусственных сооружений на них							
1.7	Основное мероприятие 1.8. Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» - расходы на реконструкцию муниципальных объектов транспортной инфраструктуры. В том числе объекты 2020 г.: Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Мирная (между ул. Хоменко и границей города); «Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения по пер. 15-й Новый (между ул. 3-я Линия и ул. Очистная)»	МКУ «Благоустройство»	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	развитие улично-дорожной сети города Таганрога		
1.8	Основное мероприятие 1.9. Разработка проектной и рабочей документации по объектам: «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Чучева, г. Таганрог, Ростовская область»; «Строительство автомобильной дороги по ул. Чучева с подъездом к общеобразовательной организации вместимостью 1340 учащихся, по адресу: ул. Галицкого, 49-б, г. Таганрог, Ростовская область»; «Строительство автомобильной дороги по ул. Галицкого, г. Таганрог, Ростовская область»; «Строительство автомобильной дороги по ул. Шолоховская с подъездом к общеобразовательной организации вместимостью 1340 учащихся, по адресу: ул. Галицкого, 49-б, г. Таганрог, Ростовская область»; «Реконструкция автомобильной дороги в городе Таганроге по ул. Сергея Шило (от проезда около ул. Сергея Шило, 259 до ул. Айвазовского)»	УКС г. Таганрога	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	разработанная документация на строительство, реконструкцию муниципальных объектов транспортной инфраструктуры	разработана проектная и рабочая документация, получены положительные заключения экспертизы по объектам: «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Чучева, г. Таганрог, Ростовская область»; «Строительство автомобильной дороги по ул. Чучева с подъездом к общеобразовательной организации вместимостью 1340 учащихся, по адресу: ул. Галицкого, 49-б, г. Таганрог, Ростовская область»; «Строительство автомобильной дороги по ул. Галицкого, г. Таганрог, Ростовская область»; «Строительство автомобильной дороги по ул. Шолоховская с подъездом к общеобразовательной организации вместимостью 1340 учащихся, по адресу: ул. Галицкого, 49-б, г. Таганрог, Ростовская область»	
1.9	Основное мероприятие 1.10. Развитие комплекса мероприятий по обеспечению и безопасности и качества автомобильных дорог	МКУ «Благоустройство»	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	повышение общего уровня безопасности и качества автомобильных дорог		
1.10	Основное мероприятие 1.11. Расходы на реализацию проектов инициативного бюджетирования в рамках программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования и повышение безопасности дорожного движения улично-дорожной сети города Таганрога» муниципальной программы города Таганрога «Развитие транспортной системы» (иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд). В том числе объекты 2020 года: ремонт тротуара вдоль ул. Инструментальной от проходной ТАНТК им. Г.М. Бериева до пересечения с ул. Спортивной; обустройство пешеходного перехода по адресу: г. Таганрог, ул. 4-я Линия, 2	МКУ «Благоустройство»	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	развитие улично-дорожной сети города Таганрога	разработанная документация на строительство, реконструкцию муниципальных объектов транспортной инфраструктуры	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.11	<p>Основное мероприятие 1.13. Строительство и реконструкция автомобильных дорог в городе Таганроге. Строительство автомобильной дороги по ул. Шолоховская с подъездом к общеобразовательной организации вместимостью 1340 учащихся, по адресу: ул. Галицкого, 49-б, г. Таганрог, Ростовская область. Строительство автомобильной дороги по ул. Чучева с подъездом к общеобразовательной организации вместимостью 1340 учащихся, по адресу: ул. Галицкого, 49-б, г. Таганрог, Ростовская область. Реконструкция автомобильной дороги по ул. Чучева с подъездом к общеобразовательной организации вместимостью 1340 учащихся, по адресу: ул. Галицкого, 49-б, г. Таганрог, Ростовская область</p>	УКС г. Таганрога	31.12.2020	07.07.2020	-	строительство и реконструкция сети автомобильных дорог в запланированном объеме	<p>заключен муниципальный контракт от 07.07.2020 № 39 с ООО «ДРСУ» на строительство дороги по ул. Чучева. Работы выполнены. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 04.03.2021. Также выполнены работы по технологическому присоединению объекта к электрическим сетям, вынос сетей газораспределения и авторский надзор Заключен муниципальный контракт от 07.07.2020 № 38 с ООО «ДРСУ» на строительство дороги по ул. Шолоховской. Работы выполнены. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 04.03.2021. Также выполнены работы по технологическому присоединению объекта к электрическим сетям и авторский надзор</p>	
2	Подпрограмма 2 «Совершенствование системы управления городским пассажирским транспортом, повышение качества пассажирских перевозок и экологической безопасности города Таганрога»	X	X	X	X	повышение качества регулярных перевозок пассажиров. Улучшение характеристик комфортабельности поездки за счет увеличения показателя средней вместимости парка транспортных средств	информация изложена в разделе мероприятий	
2.1	Основное мероприятие 2.1. Возмещение затрат или недополученных доходов	отдел транспорта Администрации города Таганрога во взаимодействии с МУП «ТТУ» и автотранспортными организациями	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	улучшение характеристик комфортабельности поездки за счет увеличения показателя средней вместимости парка транспортных средств общего пользования		
2.2	Основное мероприятие 2.2. Меры социальной поддержки населения города Таганрога	отдел транспорта Администрации города Таганрога во взаимодействии с МУП «ТТУ» и автотранспортными организациями	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	улучшение характеристик комфортабельности поездки за счет увеличения показателя средней вместимости парка транспортных средств общего пользования		

Приложение № 2
к отчету о реализации
в 2020 году муниципальной
программы города Таганрога
«Развитие транспортной
системы»

СВЕДЕНИЯ

об использовании федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию
муниципальной программы города Таганрога «Развитие транспортной системы» за 2020 год

Наименование муниципальной программы, подпрограммы основного мероприятия	Источники финансирования	Объем расходов, предусмотренных (тыс. руб.)		Фактический расход (тыс. руб.) ^{<1>}
		муниципальной программой	сводной бюджетной росписью	
1	2	3	4	5
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы»	всего	496252,2	496252,2	475448,2
	местный бюджет	353355,4	353355,4	349704,3
	областной бюджет	16263,4	16263,4	14140,7
	федеральный бюджет	126633,4	126633,4	111603,2
	внебюджетные источники			
Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования и повышение безопасности дорожного движения улично- дорожной сети города Таганрога»	всего	453303,2	453303,2	432500,1
	местный бюджет	310406,4	310406,4	306756,2
	областной бюджет	16263,4	16263,4	14140,7
	федеральный бюджет	126633,4	126633,4	111603,2
	внебюджетные источники			
Основное мероприятие 1.1. Содержание и ремонт автомобильных дорог и внутриквартальных проездов общего пользования муниципального образования «Город Таганрог» и искусственных сооружений на них (мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения)	всего	168307,5	168307,5	164700,1
	местный бюджет	168307,5	168307,5	164700,1
	областной бюджет			
	федеральный бюджет			
	внебюджетные источники			

1	2	3	4	5
Основное мероприятие 1.3. Выполнение работ по текущему ремонту и содержанию уличного освещения	всего	3544,1	3544,1	3544,1
	местный бюджет	3544,1	3544,1	3544,1
	областной бюджет			
	федеральный бюджет			
	внебюджетные источники			
Основное мероприятие 1.4. Оплата за электроэнергию, потребляемую сетями уличного освещения	всего	79242,3	79242,3	79237,9
	местный бюджет	79242,3	79242,3	79237,9
	областной бюджет			
	федеральный бюджет			
	внебюджетные источники			
Основное мероприятие 1.5. Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» – расходы на капитальный ремонт муниципальных объектов транспортной инфраструктуры: капитальный ремонт а/д 2-й Переулок (ул. Карла Либкнехта – ул. Октябрьская); капитальный ремонт а/д пер. 2-й Лодочный (ул. Адмирала Крюйса – ул. Лесная Биржа); капитальный ремонт дороги общего пользования местного значения по пер. Каркасный (между тупиком и ул. Ленина); капитальный ремонт а/д ул. Лесная Биржа (пер. Малый Садовый – пер. Большой Садовый)»	всего	44360,6	44360,6	37871,4
	местный бюджет	45,0	45,0	37,9
	областной бюджет	4391,9	4391,9	3749,3
	федеральный бюджет	39923,7	39923,7	34084,2
	внебюджетные источники			
Основное мероприятие 1.6. Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» - расходы на ремонт и содержание муниципальных объектов транспортной инфраструктуры. В том числе объекты 2020 г.: ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Чехова (на участке от 4-й Переулок до дома № 96 по ул. Чехова); ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Морозова (между ул. Дзержинского и ул. Шаумяна); ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Сызранова (на участке от ул. Чучева до ул. Чехова)	всего	52361,9	52361,9	51710,4
	местный бюджет	54	54	51,7
	областной бюджет	5183,8	5183,8	5119,3
	федеральный бюджет	47124,1	47124,1	46539,4
	внебюджетные источники			

1	2	3	4	5
(мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения)				
Основное мероприятие 1.7. Разработка проектной документации на строительство, реконструкцию, ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Таганрог» и искусственных сооружений на них	всего	2930,0	2930,0	2918,5
	местный бюджет	2930,0	2930,0	2918,5
	областной бюджет			
	федеральный бюджет			
	внебюджетные источники			
Основное мероприятие 1.8. Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» – расходы на реконструкцию муниципальных объектов транспортной инфраструктуры. В том числе объекты 2020 г.: реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Мирная (между ул. Хоменко и границей города); «Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения по пер. 15-й Новый (между ул. 3-я Линия и ул. Очистная)»	всего	43984,1	43984,1	34421,7
	местный бюджет	44,1	44,1	34,4
	областной бюджет	4354,4	4354,4	3407,7
	федеральный бюджет	39585,6	39585,6	30979,6
	внебюджетные источники			
Основное мероприятие 1.9. Разработка проектной и рабочей документации по объектам: «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Чучева, г. Таганрог, Ростовская область»; «Строительство автомобильной дороги по ул. Чучева с подъездом к общеобразовательной организации вместимостью 1340 учащихся, по адресу: ул. Галицкого, 49-б, г. Таганрог, Ростовская область»; «Строительство автомобильной дороги по ул. Галицкого, г. Таганрог, Ростовская область»; «Строительство автомобильной дороги по ул. Шолоховская с подъездом к общеобразовательной организации вместимостью 1340	всего	23 000,0	23 000,0	23 000,0
	местный бюджет	23 000,0	23 000,0	23 000,0
	областной бюджет			
	федеральный бюджет			
	внебюджетные источники			

1	2	3	4	5
учащихся, по адресу: ул. Галицкого, 49-б, г. Таганрог, Ростовская область»				
Основное мероприятие 1.10. «Развитие комплекса мероприятий по обеспечению и безопасности и качества автомобильных дорог»	всего	2176,4	2176,4	2176,3
	местный бюджет	2176,4	2176,4	2176,3
	областной бюджет			
	федеральный бюджет			
	внебюджетные источники			
Основное мероприятие 1.11. «Расходы на реализацию проектов инициативного бюджетирования в рамках программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования и повышение безопасности дорожного движения улично-дорожной сети города Таганрога» муниципальной программы города Таганрога «Развитие транспортной системы» (иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд)». В том числе объекты 2020 г.: ремонт тротуара вдоль ул. Инструментальной от проходной ТАНТК им. Г.М. Бериева до пересечения с ул. Спортивной. Обустройство пешеходного перехода по адресу: г. Таганрог, ул. 4-я Линия, 2	всего	3001,9	3001,9	2532,9
	местный бюджет	668,6	668,6	668,5
	областной бюджет	2333,3	2333,3	1864,4
	федеральный бюджет			
	внебюджетные источники			
Основное мероприятие 1.13. «Строительство автомобильной дороги по ул. Чучева с подъездом к общеобразовательной организации вместимостью 1340 учащихся, по адресу: ул. Галицкого, 49-б, г. Таганрог, Ростовская область»; «Строительство автомобильной дороги по ул. Шолоховская с подъездом к общеобразовательной организации вместимостью 1340 учащихся, по адресу: ул. Галицкого, 49-б, г. Таганрог, Ростовская область»	всего	30394,4	30394,4	30386,8
	местный бюджет	30394,4	30394,4	30386,8
	областной бюджет			
	федеральный бюджет			
	внебюджетные источники			
Подпрограмма 2 «Совершенствование системы управления городским пассажирским транспортом, повышение качества пассажирских перевозок и экологической безопасности города Таганрога»	всего	42949,0	42949,0	42948,1
	местный бюджет	42949,0	42949,0	42948,1
	областной бюджет			
	федеральный бюджет			
	внебюджетные источники			

1	2	3	4	5
Основное мероприятие 2.1. Возмещение затрат или недополученных доходов	всего	20541,7	20541,7	20541,7
	местный бюджет	20541,7	20541,7	20541,7
	областной бюджет			
	федеральный бюджет			
	внебюджетные источники			
Основное мероприятие 2.2. Меры социальной поддержки населения города Таганрога	всего	22407,3	22407,3	22406,4
	местный бюджет	22407,3	22407,3	22406,4
	областной бюджет			
	федеральный бюджет			
	внебюджетные источники			

Приложение № 3
к отчету о реализации
в 2020 году муниципальной
программы города Таганрога
«Развитие транспортной
системы»

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы города Таганрога «Развитие транспортной системы»

№ п/п	Показатель (наименование)	Единица измерения	Значения показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
			2019 год	Отчетный год (2020)		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа города Таганрога «Развитие транспортной системы»						
1	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Таганрог»	процентов	63,9	20,2	63,9	
2	Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий	человек	6	18	4	за 2020 год на территории г. Таганрога зарегистрировано 1975 ДТП (АППГ - 2356), снижение на 16,2 %, при которых погибших 4 (АППГ – 8), и получили ранения 160 (АППГ - 212) человека, снижение на 24,5 %
3	Снижение тяжести последствий (количество погибших на 100 пострадавших)	количество погибших на 100	3,8	5,2	3,7	

1	2	3	4	5	6	7
		пострадавших				
Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования и повышение безопасности дорожного движения улично-дорожной сети города Таганрога»						
1.1	Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Таганрог»	км	0	7,1	2,08	в 2020 году выполнены работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог: реконструкция ул. Мирная (ул. Хоменко – граница города); реконструкция 15-й Новый пер. (между ул. 3-я Линия и ул. Очистная)
1.2	Протяженность капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Таганрог»	км	6,1	1,88	1,88	в 2020 году работы по капитальному ремонту автомобильных дорог выполнены по адресу: капитальный ремонт пер. 2-й Лодочный (ул. Адмирала Крюйса – ул. Лесная Биржа); капитальный ремонт пер. Каркасный (тупик – ул. Ленина); капитальный ремонт 2-й Переулок (ул. Октябрьская – ул. Карла Либкнехта); капитальный ремонт ул. Лесная Биржа (пер. Малый Садовый – пер. Большой Садовый)
1.3	Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	7,8	4,35	4,35	выполнены работы по текущему ремонту 3 участков автомобильных дорог по следующим адресам: ремонт ул. Морозова (ул. Дзержинского и ул. Шаумяна); ремонт ул. Сызранова (ул. Чучева – ул. Чехова); ремонт ул. Чехова (4-й Переулок – пер. Красный)
Подпрограмма 2 «Совершенствование системы управления городским пассажирским транспортом, повышение качества пассажирских перевозок и экологической безопасности города Таганрога»						
2.1	Средняя вместимость парка транспортных средств общего пользования	количество мест	67,8	77	52,1	снижение характеристик комфортабельности поездки за счет уменьшения показателя средней вместимости парка транспортных средств общего пользования, в связи со значительным недовыпуском электротранспорта
2.2	Средний возраст парка транспортных	лет	6,7	10	8,2	Повышение экологической безопасности путем

1	2	3	4	5	6	7
	средств общего пользования					уменьшения среднего возраста парка автотранспортных средств общего пользования по сравнению с плановыми показателями на 2020 год
2.3	Процент выполнения рейсов согласно сменно-суточному плану	%	85,2	90	79,1	выполнение сменно-суточного плана рейсов в общем объеме всех пассажирских перевозок (в том числе по нерегулируемым тарифам) снижено в связи пандемией
2.4	Доля пассажиров, перевезенных электротранспортом, в общем объеме перевозок	%	24,2	45	16,6	доля пассажиров, перевезенных электротранспортом, в общем объеме пассажирских перевозок составила 16,6 % в связи с выходом трамваев и троллейбусов на линию не в полном объеме