

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ТАГАНРОГ»**

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАГАНРОГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.03.2022

№ 365

г. Таганрог

Об утверждении отчета о реализации в 2021 году муниципальной программы города Таганрога «Доступная среда»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации города Таганрога от 06.11.2018 № 2085 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Таганрога» **постановляю:**

1. Утвердить отчет о реализации в 2021 году муниципальной программы города Таганрога «Доступная среда», утвержденной постановлением Администрации города Таганрога от 13.11.2018 № 2136, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит размещению на официальном портале Администрации города Таганрога в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Таганрога по социальным вопросам Голубеву И.В.

Глава Администрации
города Таганрога

М.В. Солоницин

ОТЧЕТ
о реализации в 2021 году муниципальной программы
города Таганрога «Доступная среда»

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год

В целях создания условий для обеспечения беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города Таганрога в рамках реализации муниципальной программы города Таганрога «Доступная среда» (далее – программа), утвержденной постановлением Администрации города Таганрога от 13.11.2018 № 2136, ответственным исполнителем и участниками программы в 2021 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

совместно с общественными организациями инвалидов проведен социологический опрос по доступности приоритетных объектов социальной инженерной инфраструктуры для инвалидов и мониторинг оценки отношения населения к проблемам инвалидов;

обеспечена 100 % паспортизация всех муниципальных объектов (паспортизация учреждений проведена при участии представителей общественных организаций инвалидов);

проведен мониторинг интерактивной карты города по объектам, доступным и ограниченным для доступа маломобильных групп населения, в том числе инвалидов (сведения о социально значимых объектах, прошедших процедуру паспортизации, размещены на федеральном сайте государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»);

проведены работы по адаптации 13 социально значимых объектов муниципальной собственности города Таганрога (учреждения образования, культуры, административной сферы);

для инвалидов по слуху организовано сопровождение сурдопереводом информационной программы на местном телевизионном канале;

инвалиды с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, инвалиды по зрению, инвалиды по слуху обеспечены техническими средствами реабилитации;

инвалидам произведены выплаты компенсаций страховых премий по договорам ОСАГО владельцев транспортных средств;

инвалидам оказаны транспортные услуги социального такси;

проведены экскурсии;

организованы информационно-правовые мероприятия в различных форматах (заседания, информационные встречи, семинары);

проведены городские мероприятия, приуроченные к социально значимым датам;

организованы благотворительные проекты в рамках социально ответственного бизнеса;

обеспечено сопровождение программных мероприятий в средствах массовой информации.

2. Результат реализации основных мероприятий программы, а также сведения о достижении контрольных событий программы

Достижению результатов в 2021 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками программы основных мероприятий программы.

В рамках подпрограммы 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и 2 контрольных событий:

Основное мероприятие 1.1 «Совершенствование нормативной основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» выполнено в полном объеме.

В течение 2021 года в рамках данного основного мероприятия Управлением социальной защиты населения г. Таганрога (далее – УСЗН г. Таганрога) совместно с общественными организациями инвалидов проведен социологический опрос по доступности приоритетных объектов социальной, инженерной инфраструктуры для инвалидов и мониторинг оценки отношения населения к проблемам инвалидов. Из 2510 опрошенных инвалидов 2079 человек (82,9 %) положительно оценили доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности и 1813 человек (72,2 %) положительно оценили отношение населения к проблемам инвалидов.

УСЗН г. Таганрога ежеквартально проводится мониторинг интерактивной карты города по объектам, доступным и ограниченным для доступа маломобильных групп населения, в том числе инвалидов. Сведения о 237 социально значимом объекте, прошедшем процедуру паспортизации, размещены на федеральном сайте государственной программы Российской Федерации «Доступная среда».

Постоянно проводилась информационно-организационная работа по сопровождению программных мероприятий.

В 2021 году проведено 7 информационно-правовых мероприятий в различных форматах:

3 заседания межведомственной рабочей группы по разработке и реализации плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг;

1 информационная встреча с руководителями общественных организаций инвалидов города;

3 семинара по вопросам паспортизации объектов и особенностей организации доступной среды в различных отраслях;

В целях своевременного обеспечения населения актуальной информацией в течение 2021 года в местных средствах массовой информации («ДОН -24», ТТС Таганрог, Медиа Холдинг Таганрога «5 канал Таганрог», газета «Таганрогская правда», интернет-ресурсы) размещены и опубликованы более 75 материалов по вопросам инвалидности: социальной защиты и реабилитации, предоставления технических средств реабилитации, оказания услуг по сурдопереводу и транспортных услуг социального такси.

Основное мероприятие 1.2 «Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры путем ремонта, реконструкции, дооборудования техническими средствами адаптации» выполнено в полном объеме.

С целью реализации мероприятия в течение 2021 года проведены работы по созданию доступности на 13 объектах социальной инфраструктуры:

объекты административной сферы:

Промышленный отдел территориального управления (г. Таганрог, ул. С. Лазо, 7, корпус 1)	разработан паспорт доступности
Промышленный отдел территориального управления, Северный отдел территориального управления (г. Таганрог, ул. С. Лазо, 7, корпус 1)	разработка и установка тактильных табличек по системе Брайля, тактильных мнемосхем и пиктограмм
Отдел транспорта Администрации города Таганрога (г. Таганрог, ул. Греческая, 90)	разработан паспорт доступности; разработка и установка тактильной таблички по системе Брайля
Центральный отдел территориального управления (г. Таганрог, ул. Фрунзе, 62-1)	разработка и установка тактильной таблички по системе Брайля, тактильной мнемосхемы и тактильных пиктограмм
Западный отдел территориального управления (г. Таганрог ул. Чехова, 337)	разработка и установка тактильной таблички по системе Брайля, тактильной пиктограммы
Приморский отдел территориального управления (г. Таганрог, ул. Инструментальная, 25/2)	разработка и установка тактильной таблички по системе Брайля, тактильных пиктограмм
Отдел муниципального жилищного контроля Администрации города Таганрога (г. Таганрог, ул. Инструментальная, 25/2)	разработка и установка тактильной таблички по системе Брайля, тактильных пиктограмм

Управление муниципальной инспекции Администрации города Таганрога (г. Таганрог, ул. Менделеева, 14)	разработка и установка тактильной таблички по системе Брайля, тактильных пиктограмм
Администрация города Таганрога (г. Таганрог, ул. Петровская, 73)	разработка и установка тактильной таблички по системе Брайля
Сектор по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации города Таганрога (г. Таганрог, ул. Фрунзе, 59)	разработка и установка тактильной таблички по системе Брайля
Отдел по работе с общественными объединениями Администрации города Таганрога (г. Таганрог, ул. Петровская, 42)	разработка и установка тактильной таблички по системе Брайля, тактильной пиктограммы

объекты образования:

МАО ДО «Дом детского творчества» (г. Таганрог, ул. Большая Бульварная, 12-1)	асфальтирование боковой части территории МАУ ДО «ДДТ»; устройство пандуса и наружных ступеней; установка вертикальной подъемной платформы с козырьком от осадков
--	--

объекты культуры:

Парк культуры и отдыха им. Горького (б. городской и аптекарский сады) (г. Таганрог, ул. Петровская, 104)	адаптация туалетной комнаты
--	-----------------------------

По подпрограмме 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» предусмотрено выполнение 2 контрольных событий, которые достигнуты в установленный срок.

В рамках подпрограммы 2 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» предусмотрена реализация 3 основных мероприятий:

Основное мероприятие 2.1 «Совершенствование социальной реабилитации инвалидов и маломобильных групп населения в обществе» выполнено в полном объеме.

С целью реализации мероприятия в течение 2021 года обеспечено следующее:

трансляция по местному каналу телевидения ООО «Телекомпания «Нева-ТВ» итоговой программы новостей «Объектив. Итоги недели»

с сурдопереводом (один раз в неделю продолжительностью 20 минут), сумма затрат – 202,8 тыс. рублей;

1041 инвалиду, в том числе 88 детям-инвалидам, оказана услуга социального такси для посещения учреждений здравоохранения, образования, культуры, сумма затрат – 647 тыс. рублей;

276 инвалидам с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и инвалидам по зрению выдано 411 технических средств реабилитации в рамках государственной программы Ростовской области «Доступная среда».

Также выполнены внепрограммные мероприятия, ориентированные на создание доступности и социальную интеграцию инвалидов:

функционирует пункт проката, насчитывающий 102 единицы технических средств реабилитации (костыли, инвалидные коляски, ходунки), данной услугой воспользовались 272 маломобильных гражданина;

услугами службы «Доступный город», основным направлением которой является оказание помощи по перевозке специализированным автотранспортным средством получателей социальных услуг, имеющих ограниченные возможности в передвижении, к социально значимым объектам воспользовались 531 человек, в том числе 221 инвалид.

Основное мероприятие 2.2 «Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам ОСАГО владельцев транспортных средств» выполнено в полном объеме. 19 инвалидам выплачены компенсации страховых премий по договорам ОСАГО владельцев транспортных средств на сумму 41,3 тыс. рублей.

Основное мероприятие 2.3 «Повышение уровня социально-культурной реабилитации инвалидов и маломобильных групп населения» выполнено в полном объеме.

Организованы 5 тематических экскурсий: в Ростовский зоопарк, с. Петровка к святому источнику, по храмам города Таганрога с посещением кельи Святого Павла Таганрогского, Ростовский дельфинарий, в Новочеркасск и Старочеркасск с посещением Атаманского дворца. В экскурсиях приняли участие более 200 инвалидов. Сумма затрат – 149,9 тыс. рублей.

В 2021 году на базе МБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города Таганрога» продолжена работа детского клуба «Солнышко». На протяжении трех смен 30 детей с ментальными нарушениями участвовали в различных творческих, музыкальных и танцевальных мастер-классах, спортивных мероприятиях, обучались компьютерной грамотности.

24-30 марта 2021 года прошел III-й открытый городской фестиваль-конкурс инвалидов «Весенняя капель», количество участников – 180 инвалидов, победители и участники фестиваля награждены дипломами.

26 ноября – 3 декабря 2021 года в рамках Международной декады инвалидов состоялся IV смотр-конкурс среди общественных организаций инвалидов города Таганрога; в связи с ограничениями, связанными с коронавирусной инфекцией, конкурс проходил дистанционно.

В рамках социально ответственного бизнеса и взаимодействия с предпринимателями города организованы благотворительные мероприятия для различных категорий граждан, в том числе инвалидов и семей с детьми-инвалидами:

показ сказок для детей-инвалидов в театре им. А.П. Чехова;

посещение Отделения верховой езды МБУ ДО «Центр внешкольной работы» г. Таганрога для детей-инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, слабослышащих и с ментальными нарушениями;

посещение детского развлекательного центра «Тортуга»;

экскурсия в Таганрогский государственный литературный и историко-архитектурный музей-заповедник «Долго пахнут порохом слова», посвященная 80-летию начала Великой Отечественной войны. В мероприятии приняли участие инвалиды по слуху;

посещение детьми-инвалидами в сопровождении взрослых «Живого уголка» в парке Горького;

посещение «Гринвич-Парка» инвалидами с ментальными нарушениями и заболеваниями опорно-двигательного аппарата из общественной организации «Мы есть»;

благотворительная экскурсия для 53 инвалидов с просмотром сказки в театре им. А.П. Чехова.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий подпрограмм программы за 2021 год приведены в приложении № 1 к отчету о реализации программы.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы

В 2021 году на ход реализации программы повлияли следующие факторы:

своевременное финансирование мероприятий программы;

перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы;

осуществление закупок товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» путем проведения конкурентных процедур;

внесение изменений в Областной закон от 21.12.2020 № 418-ЗС «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;

внесение изменений в Решение Городской Думы города Таганрога от 28.12.2020 № 140 «О бюджете муниципального образования «Город Таганрог» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

В целях усиления контроля за соблюдением эффективности использования бюджетных средств, а также недопущения их неэффективного использования проводились финансово-экономические экспертизы Контрольно-счетной палатой города Таганрога.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию программы

Объем запланированных расходов на реализацию программы на 2021 год составил 3 105,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 41,8 тыс. рублей;

местный бюджет – 3 063,2 тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью – 3 105,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 41,8 тыс. рублей;

местный бюджет – 3 063,2 тыс. рублей.

Исполнение расходов по программе составило 3 104,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 41,31 тыс. рублей;

местный бюджет – 3 062,84 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных средств составил 0,8 тыс. рублей, из них:

0,1 тыс. рублей – экономия по результатам закупки;

0,5 тыс. рублей – экономия денежных средств, образовавшаяся по причине превышения планового объема ассигнований над фактической потребностью;

0,2 тыс. рублей – экономия бюджетных ассигнований, образовавшаяся в связи с тем, что расчет потребности в денежных средствах на предоставление услуг «социального такси» в рамках основного мероприятия 2.1 производился исходя из среднего размера оплаты стоимости услуг, документы на оплату расходов были предоставлены на сумму ниже планируемой.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию программы за 2021 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации программы.

5. Сведения о достижении значений целевых показателей программы (подпрограмм) за 2021 год

Программой предусмотрено 2 показателя, фактические значения которых превышают плановые.

Показатель 1 «Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов, проживающих в городе Таганроге» – плановое значение 81 %, фактическое значение – 82,9 %.

Показатель 2 «Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры» – плановое значение 82 %, фактическое значение – 84,2 %.

Подпрограммой 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» предусмотрено 3 показателя, по двум из которых фактические значения соответствуют плановым, по одному показателю фактическое значение превышает плановое.

Показатель 1.1 «Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» – плановое значение 100 %, фактическое значение – 100 %.

Показатель 1.2 «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности этой категории граждан» – плановое значение 86,4 %, фактическое значение – 86,4 %.

Показатель 1.3 «Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций» – плановое значение 21,4 %, фактическое значение – 22,6 %. Из 31 общеобразовательного учреждения универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов создана в 7 школах.

Подпрограммой 2 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» предусмотрены 3 показателя, по одному из которых фактическое значение соответствует плановому, по двум показателям фактические значения превышают плановые.

Показатель 2.1 «Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации, от общего числа обратившихся инвалидов» – плановое значение 77,5 %, фактическое значение – 91,3 %. Рост значения показателя обусловлен снижением количества инвалидов, обратившихся за получением ТСР в связи с изменением нормативной базы, регламентирующей выдачу средств реабилитации.

Показатель 2.2 «Доля инвалидов по слуху, получивших услуги по сурдопереводу, от количества обратившихся за услугами» – плановое значение 100 %, фактическое значение – 100 %.

Показатель 2.3 «Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов» – плановое значение 71 %, фактическое значение – 72,2 %.

Сведения о достижении значений целевых показателей программы (подпрограмм) с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации программы.

6. Результаты оценки эффективности реализации программы

Эффективность программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности программы.

1. Степень достижения целевых показателей программы (подпрограмм):

степень достижения целевого показателя 1 – 1,02;

степень достижения целевого показателя 2 – 1,03;

степень достижения целевого показателя 1.1 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.2 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.3 – 1,06;

степень достижения целевого показателя 2.1 – 1,18;

степень достижения целевого показателя 2.2 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 2.3 – 1,02.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей программы и входящих в нее подпрограмм составляет 1 (8/8), что характеризует высокий уровень эффективности реализации программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1 (5/5), что характеризует высокий уровень эффективности реализации программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств федерального, областного и местного бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1 (4/4).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств федерального, областного и местного бюджетов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

$3\ 104,2 \text{ тыс. рублей} / 3\ 105,0 \text{ тыс. рублей} = 0,99$.

3.3. Эффективность использования средств федерального, областного и местного бюджетов рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы:

$1/0,99 = 1,01$, в связи с чем бюджетная эффективность реализации программы является высокой.

Уровень реализации программы в целом:

$1 \times 0,5 + 1 \times 0,3 + 1,01 \times 0,2 = 1$, в связи с чем уровень реализации программы является высоким.

В рамках программы в 2021 году не реализовывались основные мероприятия на условиях софинансирования расходных обязательств муниципального образования «Город Таганрог» с привлечением средств государственной программы Ростовской области «Доступная среда».

Экономия бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий программы составила 0,8 тыс. рублей.

7. Предложения по дальнейшей реализации программы

Учитывая то, что основные мероприятия муниципальной программы выполнены, значения целевых показателей в основном соответствуют запланированным, дальнейшая реализация программы считается целесообразной.

Начальник общего отдела
Администрации города Таганрога

И.В. Адова

Приложение № 1
к отчету о реализации
в 2021 году муниципальной
программы города Таганрога
«Доступная среда»

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий подпрограмм муниципальной программы
города Таганрога «Доступная среда» за 2021 год

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/Ф.И.О.)	Плановый срок окончания реализации	Фактический срок		Результаты		Причины нереализации/ реализации не в полном объеме
				начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения»	Ответственный исполнитель - УСЗН г. Таганрога (начальник - Котова В.А.), участник - Управление образования г. Таганрога (начальник - Морозова О.Л.), участник - Управление культуры г. Таганрога (начальник - Шелухина Е.Б.), участник – АХО Администрации города Таганрога (начальник-Давиденко Н.В.)	Х	Х	Х	Запланированные результаты изложены в разрезе мероприятий	Достигнутые результаты изложены в разрезе мероприятий	-
2	ОМ 1.1. Совершенствование нормативной основы формирования	Ответственный исполнитель – УСЗН г. Таганрога (начальник - Котова В.А.)	31.12.2021	01.01. 2021	31.12. 2021	Запланированные результаты изложены в разрезе мероприятий	Достигнутые результаты изложены в разрезе мероприятий	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения							
3	Мероприятие 1.1.1. Организация работы со средствами массовой информации	Ответственный исполнитель – УСЗН г. Таганрога (начальник - Котова В.А.)	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Формирование организационной основы по обеспечению доступности объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения	В целях своевременного обеспечения населения актуальной информацией в местных средствах массовой информации размещены и опубликованы более 75 материалов по вопросам инвалидности	-
4	Мероприятие 1.1.2. Проведение совещаний, круглых столов по проблемам инвалидов и инвалидности	Ответственный исполнитель – УСЗН г. Таганрога (начальник - Котова В.А.)	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Формирование организационной основы по обеспечению доступности объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения	Проведено 7 информационно-правовых мероприятий в различных форматах: 1 информационная встреча с руководителями общественных организаций инвалидов города, 3 заседания межведомственной рабочей группы по разработке и реализации плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг; 3 семинара по вопросам паспортизации объектов и особенностей организации доступной среды в различных отраслях.	-
5	Мероприятие 1.1.3. Координация деятельности	Ответственный исполнитель -	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Оценка состояния доступности	Осуществлен мониторинг интерактивной карты	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	по паспортизации и классификации действующих объектов социальной и транспортной инфраструктур, средств транспорта, связи и информации с целью их последующей модернизации (дооборудования) и обеспечения доступности для инвалидов, формирование карт доступности	УСЗН г. Таганрога (начальник - Котова В.А.)				объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения	города по объектам, доступным и ограниченным для доступа маломобильных групп населения, в т. ч. инвалидов. На федеральном сайте размещены сведения о 237 социально значимом объекте, прошедшем процедуру паспортизации	
6	ОМ 1.2. Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры путем ремонта, реконструкции, дооборудования техническими средствами адаптации	Участник - Управление образования г. Таганрога (начальник - Морозова О.Л.), участник - Управление культуры г. Таганрога (начальник - Шелухина Е.Б.), участник - АХО Администрации города Таганрога (начальник - Давиденко Н.В.)	31.12.2021	X	31.12.2021	Запланированные результаты изложены в разрезе мероприятий	Достигнутые результаты изложены в разрезе мероприятий	-
7	Мероприятие 1.2.8. Проведение работ в зданиях Администрации города Таганрога для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения	Участник – АХО Администрации города Таганрога (начальник- Давиденко Н.В.)	31.12.2021	23.04.2021	31.12.2021	Оснащение приоритетных объектов социальной инфраструктуры техническими средствами адаптации для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими	Разработаны паспорта доступности для Промышленного отдела территориального управления и отдела транспорта Администрации города Таганрога; 11 административных зданий и помещений, оснащены тактильными табличками,	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						маломобильными группами населения	мнемосхемами и пиктограммами	
8	Мероприятие 1.2.11. Проведение капитального ремонта объекта «Приспособление для современного использования (адаптации инфраструктуры парка для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и маломобильными группами населения) объекта культурного наследия регионального значения «Парк культуры и отдыха имени М. Горького» (большой городской и аптекарский сады)» (ул. Петровская, 104)	Участник - Управление культуры г. Таганрога (начальник - Шелухина Е.Б.)	31.12.2021	01.07. 2021	22.10. 2021	Оснащение приоритетных объектов социальной инфраструктуры техническими средствами адаптации для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения	Проведены работы по адаптации туалетной комнаты	-
9	Мероприятие 1.2.18. Обеспечение доступа маломобильных групп населения (в рамках разумного приспособления) МАУ ДО ДДТ по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Б. Бульварная, 12-1	Участник - Управление образования г. Таганрога (начальник - Морозова О.Л.)	31.12.2021	28.06. 2021	31.12. 2021	Оснащение приоритетных объектов социальной инфраструктуры техническими средствами адаптации для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения	Выполнены работы по адаптации объекта: асфальтирование боковой части территории МАУ ДО «ДДТ»; устройство пандуса и наружных ступеней; приобретение и установка вертикальной подъемной платформы с козырьком от осадков	-
10	Контрольное событие 1.2.11 Создание доступности инвалидам и другим маломобильным группам	Участник – Управление культуры г. Таганрога (начальник – Шелухина Е.Б.)	31.12.2021	Х	31.12. 2021	Адаптация общественного туалета в Парке культуры и отдыха имени М. Горького	Проведены работы по адаптации для обеспечения доступности для инвалидов общественного санузла в Парке культуры и отдыха	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	населения к объекту культурного наследия регионального значения «Парк культуры и отдыха имени М. Горького» (большой городской и аптекарский сады)» (ул. Петровская, 104)						имени М. Горького	
11	Контрольное событие 1.2.18. Создание доступности инвалидам и другим маломобильным группам населения объекта МАУ ДО ДДТ по адресу: Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Б. Бульварная, 12-1	Участник – Управление образования г. Таганрога (начальник Морозова О.Л.)	31.12.2021	X	31.12.2021	Адаптация объекта МАУ ДО ДДТ	Проведены работы по адаптации для обеспечения доступности для инвалидов объекта МАУ ДО «ДДТ»	-
12	Подпрограмма 2 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество»	Ответственный исполнитель - УСЗН г. Таганрога (начальник - Котова В.А.), участник - Управление культуры г. Таганрога (начальник - Шелухина Е.Б.), Участник - ГКУ РО «Центр занятости населения города Таганрога» (директор - Шапкина И.В.)	X	X	X	Запланированные результаты изложены в разрезе мероприятий	Достигнутые результаты изложены в разрезе мероприятий	-
13	ОМ 2.1. Основное мероприятие. Совершенствование социальной реабилитации инвалидов и маломобильных групп населения в общество	Ответственный исполнитель - УСЗН г. Таганрога (начальник - Котова В.А.)	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Запланированные результаты изложены в разрезе мероприятий	Достигнутые результаты изложены в разрезе мероприятий	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	Мероприятие 2.1.1. Организация предоставления услуг по сурдопереводу для инвалидов по слуху для обеспечения трансляции итоговой программы новостей по местному каналу телевидения	Ответственный исполнитель - УСЗН г. Таганрога (начальник - Котова В.А.)	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Реализация права инвалидов на предоставление услуг по сурдопереводу	Оказаны информационные услуги: трансляция по местному каналу телевидения ООО «Телекомпания «Нева-ТВ» итоговой программы новостей «Объектив. Итоги недели» с сурдопереводом	-
15	Мероприятие 2.1.2. Обеспечение инвалидов транспортными услугами для посещения учреждений здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иных учреждений социально-культурного и коммунально-бытового назначения («социальное такси»)	Ответственный исполнитель - УСЗН г. Таганрога (начальник - Котова В.А.)	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Реализация права инвалидов на предоставление транспортных услуг («социальное такси»)	Выдано 4164 талона для 1041 инвалида, в том числе 88 детей-инвалидов на проезд в «социальном такси»	-
16	Мероприятие 2.1.3. Организация мероприятий по обеспечению дополнительными техническими и тифлотехническими средствами реабилитации инвалидов с заболеванием опорно-двигательного аппарата, инвалидов по зрению и слуху	Ответственный исполнитель - УСЗН г. Таганрога (начальник - Котова В.А.)	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Реализация права инвалидов на обеспечение техническими средствами реабилитации	В рамках государственной программы Ростовской области «Доступная среда» выдано 411 технических средств реабилитации: специальный мини-ноутбук, радиоприемники, мобильные телефоны и часы-будильники, медицинские кровати и прикроватные столики, различные параподиумы, подъемники, роллеры. Охват – 276 граждан	-
17	ОМ 2.2. Выплаты инвалидам компенсаций страховых	Ответственный исполнитель - УСЗН г. Таганрога	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Повышение уровня предоставления услуг в сфере реабилитации	19 инвалидам выплачены компенсации страховых премий по договорам	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	премий по договорам ОСАГО владельцев транспортных средств	(начальник - Котова В.А.)				инвалидов	ОСАГО владельцев транспортных средств	
18	ОМ 2.3. Повышение уровня социально-культурной реабилитации инвалидов и маломобильных групп населения	Ответственный исполнитель - УСЗН г. Таганрога (начальник - Котова В.А.), участник - Управление культуры г. Таганрога (начальник - Шелухина Е.Б.), участник - ГКУ РО «Центр занятости населения города Таганрога» (директор - Шапкина И.В.)	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Запланированные результаты изложены в разрезе мероприятий	Достигнутые результаты изложены в разрезе мероприятий	-
19	Мероприятие 2.3.1. Участие в мероприятиях, связанных с подготовкой и проведением Международного дня инвалида	Ответственный исполнитель - УСЗН г. Таганрога (начальник - Котова В.А.)	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Повышение культурного развития инвалидов и других маломобильных групп населения путем участия в различных мероприятиях	26 ноября – 3 декабря 2021 года состоялся четвертый смотр-конкурс среди общественных организаций инвалидов города Таганрога и торжественное мероприятие. В связи с ограничениями, связанными с коронавирусной инфекцией, конкурс проходил дистанционно. Всем участникам и победителю вручены дипломы и ценные подарки	-
20	Мероприятие 2.3.2. Участие в мероприятиях по обеспечению бесплатными билетами детей-инвалидов на аттракционы и в	Ответственный исполнитель - УСЗН г. Таганрога (начальник - Котова В.А.), участник - Управление культуры	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Повышение культурного развития детей-инвалидов путем участия в аттракционах и в культурно-досуговых учреждениях	Для детей-инвалидов были организованы: экскурсия в «Живой уголок» в парке им. Горького; посещение	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	культурно-досуговые учреждения	г. Таганрога (начальник - Шелухина Е.Б.)					развлекательного центра «Тортуга» и термального комплекса «Гринвич Парк»; показ сказок в театре им. А.П. Чехова; посещение Отделения верховой езды МБУ ДО «Центр внешкольной работы» г. Таганрога. На базе МБУ «ЦСО г. Таганрога» для детей-инвалидов с ментальными нарушениями организованы 3 смены детского клуба «Солнышко»	
21	Мероприятие 2.3.3. Организация экскурсий и экскурсионных туров для инвалидов, в том числе для детей-инвалидов, в рамках развития социального туризма	Ответственный исполнитель - УСЗН г. Таганрога (начальник - Котова В.А.)	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Повышение культурного развития инвалидов и других маломобильных групп населения путем участия в различных мероприятиях	Организованы 5 тематических экскурсий для 200 инвалидов: Ростовский зоопарк, с. Петровка к святому источнику, по храмам города Таганрога с посещением кельи Святого Павла Таганрогского, Ростовский дельфинарий; в Новочеркасск и Старочеркасск. Кроме того, проведены благотворительные экскурсии: - для инвалидов по слуху, в т.ч. детей-инвалидов с нарушением слуха, – в Таганрогский государственный литературный и историко-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							архитектурный музей-заповедник «Долго пахнут порохом слова», посвященные 80-летию начала Великой Отечественной войны; - для 53 инвалидов – в театр им. А.П. Чехова.	
22	Мероприятие 2.3.4. Участие в проведении специализированных ярмарок вакансий и учебных мест для лиц с ограниченными возможностями	Ответственный исполнитель - УСЗН г. Таганрога (начальник - Котова В.А.), участник - ГКУ РО «Центр занятости населения города Таганрога» (директор - Шапкина И.В.)	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Обеспечение рабочими и учебными местами лиц с ограниченными возможностями	Проведены 5 специализированных ярмарок вакансий для граждан с ограниченными возможностями здоровья. В мероприятиях приняли участие 81 человек. По результатам мероприятий трудоустроен 41 человек	-

Приложение № 2
к отчету о реализации
в 2021 году муниципальной
программы города Таганрога
«Доступная среда»

СВЕДЕНИЯ

об использовании федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы города Таганрога «Доступная среда» за 2021 год

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источники финансирования	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных		Фактические расходы (тыс. рублей)
		муниципальной программой	сводной бюджетной росписью	
1	2	3	4	5
Муниципальная программа города Таганрога «Доступная среда»	всего	3105,0	3105,0	3104,2
	местный бюджет	3063.2	3063.2	3062,84
	областной бюджет	-	-	-
	федеральный бюджет	41.8	41.8	41,31
	внебюджетные источники	-	-	-
Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения»	всего	2062.8	2062.8	2062,8
	местный бюджет	2062.8	2062.8	2062,8
	областной бюджет	-	-	-
	федеральный бюджет	-	-	-
	внебюджетные источники	-	-	-
Мероприятие 1.2.8. Проведение работ в зданиях Администрации города Таганрога для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения	всего	182,0	182,0	182,0
	местный бюджет	182,0	182,0	182,0
	областной бюджет	-	-	-
	федеральный бюджет	-	-	-
	внебюджетные источники	-	-	-
Мероприятие 1.2.11. Проведение капитального ремонта объекта «Приспособление для современного использования (адаптации инфраструктуры парка для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и маломобильными группами населения) объекта культурного наследия	всего	160,0	160,0	160,0
	местный бюджет	160,0	160,0	160,0
	областной бюджет	-	-	-
	федеральный бюджет	-	-	-
	внебюджетные источники	-	-	-

1	2	3	4	5
регионального значения «Парк культуры и отдыха имени М. Горького» (большой городской и аптекарский сады)» (ул. Петровская, 104)				
Мероприятие 1.2.18. Обеспечение доступа маломобильных групп населения (в рамках разумного приспособления) МАУ ДО ДДТ по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Большая Бульварная, 12-1	всего	1720,8	1720,8	1720,8
	местный бюджет	1720,8	1720,8	1720,8
	областной бюджет	-	-	-
	федеральный бюджет	-	-	-
	внебюджетные источники	-	-	-
Подпрограмма 2 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество»	всего	1042,2	1042,2	1041,4
	местный бюджет	1000,4	1000,4	1000,04
	областной бюджет	-	-	-
	федеральный бюджет	41,8	41,8	41,31
	внебюджетные источники	-	-	-
Основное мероприятие 2.1. Совершенствование социальной реабилитации инвалидов и маломобильных групп населения в общество	всего	850,4	850,4	850,2
	местный бюджет	850,4	850,4	850,2
	областной бюджет	-	-	-
	федеральный бюджет	-	-	-
	внебюджетные источники	-	-	-
Мероприятие 2.1.1. Организация предоставления услуг по сурдопереводу для инвалидов по слуху для обеспечения трансляции итоговой программы новостей по местному каналу телевидения	всего	202,8	202,8	202,8
	местный бюджет	202,8	202,8	202,8
	областной бюджет	-	-	-
	федеральный бюджет	-	-	-
	внебюджетные источники	-	-	-
Мероприятие 2.1.2. Обеспечение инвалидов транспортными услугами для посещения учреждений здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иных учреждений социально-культурного и коммунально-бытового назначения («социальное такси»)	всего	647,6	647,6	647,39
	местный бюджет	647,6	647,6	647,39
	областной бюджет	-	-	-
	федеральный бюджет	-	-	-
	внебюджетные источники	-	-	-
Основное мероприятие 2.2. Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам ОСАГО владельцев транспортных средств	всего	41,8	41,8	41,31
	местный бюджет	-	-	-
	областной бюджет	-	-	-
	федеральный бюджет	41,8	41,8	41,31
	внебюджетные источники	-	-	-
Основное мероприятие 2.3. Повышение уровня социально-культурной реабилитации инвалидов и маломобильных групп населения	всего	150,0	150,0	149,85
	местный бюджет	150,0	150,0	149,85
	областной бюджет	-	-	-
	федеральный бюджет	-	-	-
	внебюджетные источники	-	-	-

1	2	3	4	5
Мероприятие 2.3.3.	всего	150,0	150,0	149,85
Организация экскурсий и экскурсионных туров для инвалидов, в том числе для детей-инвалидов, в рамках развития социального туризма	местный бюджет	150,0	150,0	149,85
	областной бюджет	-	-	-
	федеральный бюджет	-	-	-
	внебюджетные источники	-	-	-

Приложение № 3
к отчету о реализации
в 2021 году муниципальной
программы города Таганрога
«Доступная среда»

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений целевых показателей

№ п/п	Номер и наименование	Единица измерения	Значения показателей программы, подпрограмм программы			Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
			2020	2021		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
1. Муниципальная программа города Таганрога «Доступная среда»						
1	Показатель 1 «Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов, проживающих в городе Таганроге»	процентов	81,1	81	82,9	Показатель выполнен (проведено анкетирование 2510 инвалидов, из них 2079 человек дали положительную оценку доступности)
2	Показатель 2 «Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры»	процентов	82,2	82	84,2	Показатель выполнен (из 101 приоритетного объекта доступными для инвалидов являются 85 приоритетных объектов)
2. Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения»						
1.1	Показатель 1 «Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения»	процентов	100	100	100	Показатель выполнен (паспортизирован 101 объект)
1.2	Показатель 2 «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов	процентов	86,4	86,4	86,4	Показатель выполнен

1	2	3	4	5	6	7
	от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности этой категории граждан»					
1.3	Показатель 3 «Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций»	процентов	20,0	21,4	22,6	Показатель выполнен (из 31 общеобразовательного учреждения универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов создана в 7 школах)
3. Подпрограмма 2 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество»						
2.1	Показатель 1 «Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации, от общего числа обратившихся инвалидов»	процентов	81,4*	77,5	91,3	Показатель выполнен и превысил плановое значение (рост значения показателя обусловлен снижением количества инвалидов, обратившихся за получением ТСР в связи с изменением нормативной базы, регламентирующей выдачу средств реабилитации)
2.2	Показатель 2 «Доля инвалидов по слуху, получивших услуги по сурдопереводу, от количества обратившихся за услугами»	процентов	100	100	100	Показатель выполнен
2.3	Показатель 3 «Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов»	процентов	71,3	71	72,2	Показатель выполнен (1813 человек положительно оценили отношение населения к проблемам инвалидов)

*Технические и тифлотехнические средства реабилитации инвалидам выдает министерство труда и социального развития Ростовской области в рамках государственной программы Ростовской области «Доступная среда».