

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ТАГАНРОГ»**

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАГАНРОГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.04.2022

№ 736

г. Таганрог

Об утверждении отчета о реализации в 2021 году муниципальной программы города Таганрога «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Таганрога»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации города Таганрога от 06.11.2018 № 2085 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Таганрога» и распоряжением заместителя главы Администрации города Таганрога от 06.11.2018 № 1 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Таганрога» **постановляю:**

1. Утвердить отчет о реализации в 2021 году муниципальной программы города Таганрога «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Таганрога», утвержденной постановлением Администрации города Таганрога от 13.11.2018 № 2139, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит размещению на официальном портале Администрации города Таганрога в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации города Таганрога по вопросам городского хозяйства Махова А.В.

Глава Администрации
города Таганрога

М.В. Солоницин

ОТЧЕТ

о реализации в 2021 году муниципальной программы города Таганрога
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными
услугами населения города Таганрога»

1. Конкретные результаты, достигнутые в 2021 году

В целях создания условий для повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, безопасных и благоприятных условий проживания граждан, улучшения технического состояния многоквартирных домов, а также создания условий для управления многоквартирными домами на территории города Таганрога в рамках реализации муниципальной программы города Таганрога «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Таганрога», утвержденной постановлением Администрации города Таганрога от 13.11.2018 № 2139 (далее – программа), ответственным исполнителем и участником программы в 2021 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

созданы условия для формирования конкурентной среды в сфере управления многоквартирными домами, их содержания и ремонта;

созданы условия для развития системы общественного самоуправления в жилищной сфере на территории города Таганрога, включая информационно-консультационное обеспечение и финансовую поддержку некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере управления многоквартирными домами;

обеспечено эффективное использование по назначению и сохранности имущества, сданного в аренду и безвозмездное пользование;

созданы условия для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг;

созданы условия для благоустройства общественных территорий; осуществлялся регулярный сбор, вывоз и утилизация бытовых и производственных отходов, производилась качественная и своевременная уборка городских территорий, санитарная очистка территорий, содержание мест захоронения, а также технического оснащения предприятий ЖКХ;

повышена надежность работы сетей и сооружений водоснабжения, замена сетей водоснабжения и водоотведения осуществляется согласно производственной программе предприятия, утвержденной Региональной службой по тарифам РО. Также для устранения аварийных ситуаций в МУП «Управление «Водоканал» созданы аварийные бригады по обеспечению

бесперебойного функционирования объектов водоснабжения и водоотведения, работающие в круглосуточном режиме;

предоставлены субсидии на возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан, возмещены расходы на уплату процентов за пользование займом или кредитов, использованным в целях оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, а также возмещены недополученные доходы и возмещены затраты в связи с оказанными услугами предприятиям ЖКХ.

В результате реализации программы в отчетном периоде:

повышена удовлетворенность населения Ростовской области уровнем жилищно-коммунального обслуживания;

обеспечено стабильное функционирование региональной системы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;

улучшено техническое состояние многоквартирных домов.

2. Результаты реализации основных мероприятий и мероприятий подведомственных целевых программ, а также сведения о достижении контрольных событий программы

Достижению результатов в 2021 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрена реализация 15 мероприятий.

Основное мероприятие 1.1 «Реализация законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства». В рамках реализации мероприятия с казенным предприятием Ростовской области «Информационная база ЖКХ» заключен лицензионный договор на предоставление доступа к системе «САУ-ГИС» модуль «Реестр мест накопления ТКО».

Основное мероприятие 1.2 «Капитальный ремонт муниципальных квартир». В 2021 году МКУ «ОДСО ЖКХ г. Таганрога» на выполнение работ по мероприятию из средств местного бюджета выделено 927,3 тыс. руб.

Проведены работы по капитальному ремонту муниципальных квартир и монтаж газового оборудования в 5 муниципальных квартирах. Освоены средства в размере 927,1 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.3 «Мероприятия по благоустройству городских территорий». В рамках реализации мероприятия осуществляется плата за коммунальные услуги и содержание территории общественных пространств города Таганрога. Кроме того, осуществляется плата за содержание кладбищ города Таганрога, включая сбор и вывоз ТКО, озеленение, подачу воды для технических нужд, установку емкостей для воды и прочие затраты.

Основное мероприятие 1.4 «Возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан».

В рамках реализации мероприятия между министерством жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области и Администрацией города Таганрога заключено соглашение от 27.01.2021 № 25/21С о предоставлении субсидии. Предприятиям жилищно-коммунального комплекса г. Таганрога возмещены затраты, в том числе: МУП «Городское хозяйство», МУП «Управление «Водоканал», АО ТЭПТС «Теплоэнерго».

Всего по основному мероприятию 1.4 не освоено средств на 4 874,6 тыс. руб. – субсидия на возмещение части платы граждан за теплоснабжение (3 693,3 тыс. руб. – областной бюджет, 1 181,3 тыс. руб. – местный бюджет).

Неосвоение средств местного бюджета в размере 1 181,3 тыс. руб. связано с фактическим потреблением тепловой энергии.

Неосвоение средств областного бюджета в размере 3 693,3 тыс. руб. связано с фактическим потреблением тепловой энергии.

Основное мероприятие 1.5 «Обеспечение реализации мероприятий по замене лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонту лифтовых шахт в многоквартирных домах за счет средств субсидии некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов» на софинансирование работ по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджета города Таганрога».

В рамках соглашения от 25.08.2021 № 1-Л/2021 произведена замена лифтового оборудования, признанного непригодным к эксплуатации, в многоквартирных домах по адресам: г. Таганрог, ул. Ломакина, д. 10б; ул. Сергея Шило, 202. Освоено 3 059,6 тыс. руб. по факту предоставления актов выполненных работ.

Основное мероприятие 1.6 «Арендная плата за пользование имуществом». В рамках контрактов, заключенных с Донским бассейновым водным управлением Федерального агентства водных ресурсов, осуществляется арендная плата за эксплуатацию пляжей по береговой линии морского дна.

Основное мероприятие 1.7 «Субсидия на возмещение части расходов на уплату процентов за пользование займом или кредитом, использованным в целях оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах».

В рамках заключенных соглашений от 06.07.2020 № 1 и от 06.07.2020 № 2 товариществам собственников жилья возмещается процентная ставка за пользование кредитами/займами, предоставленными на оплату услуг и работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.

Основное мероприятие 1.8 «Приобретение коммунальной техники». В 2021 году средства по данному мероприятию не предусмотрены.

Основное мероприятие 1.9 «Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам, оказывающим услуги по содержанию и ремонту объектов жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства на территории города Таганрога, из бюджета

муниципального образования «Город Таганрог» в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с оказанием услуг в рамках подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание условий для управления многоквартирными домами на территории города Таганрога».

В рамках заключенного соглашения от 28.10.2021 № 1 МУП «Городское хозяйство» возмещены затраты. Мероприятие исполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 1.10 «Приобретение контейнеров для сбора ТКО на территории МО «Город Таганрог». В рамках реализации мероприятия средства не предусмотрены.

Основное мероприятие 1.11 «Разработка проектной документации на реконструкцию объекта: Пушкинская набережная, расположенного по адресу: г. Таганрог, ул. Адмирала Крюйса, 2, 2-8». В рамках реализации мероприятия средства не предусмотрены.

Основное мероприятие 1.12 «Расходы на приобретение информационных адресных табличек (аншлагов) в рамках проведения Всероссийской переписи населения 2020 года». В рамках реализации мероприятия средства не предусмотрены.

Основное мероприятие 1.13 «Расходы на реализацию проектов инициативного бюджетирования». В рамках реализации мероприятия средства не предусмотрены.

Основное мероприятие 1.14 «Обеспечение реализации отдельных мероприятий за счет средств субсидии некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов: усиление грунтов оснований фундаментов и (или) несущих конструкций, в том числе разработка проектной документации».

В рамках соглашения от 03.03.2021 № 1-2021 произведены мероприятия по усилению грунтов оснований фундаментов и (или) несущих конструкций в многоквартирном доме по адресу: г. Таганрог, ул. Инструментальная, 15 (II этап). Освоены средства областного бюджета 24 750,8 тыс. руб. в полном объеме.

Основное мероприятие 1.15 «Предпроектные и проектные работы на капитальный ремонт, строительство, реконструкцию муниципальных объектов, включая реставрацию и (или) приспособление для современного использования объектов культурного наследия».

В рамках подпрограммы 2 предусмотрена реализация 6 мероприятий.

Основное мероприятие 2.1 «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт». В 2021 году средства на реализацию мероприятия не предусмотрены.

Основное мероприятие 2.2 «Разработка ПСД на строительство, реконструкцию». С ООО «ТРОИЦКИЙ и К ЛТД» заключен муниципальный контракт на выполнение работ по разработке проектной документации по объекту «Строительство напорно-самотечного коллектора вдоль Северо-Западного шоссе и насосных станций для водоотведения перспективной

застройки I-II-III-IV мкр. СЖМ и перспективной застройки г. Таганрога, II этап».

В 2021 году выделены средства в размере 14 691,7 тыс. руб., в том числе средств областного бюджета – 11 136,3 тыс. руб., средств местного бюджета – 3 555,4 тыс. руб. Средства освоены в полном объеме.

Основное мероприятие 2.3 «Восстановление аварийных участков канализационных коллекторов, мероприятия, работы, услуги по объектам восстановления аварийных участков канализационных коллекторов».

В 2021 году на реализацию мероприятия выделено 41 740,5 тыс. руб. Из них: 4 544,6 тыс. руб. – местный бюджет, 37 195,9 тыс. руб. – областной бюджет.

Освоено средств – 41 646,3 тыс. руб. Из них: 4 450,4 тыс. руб. – местный бюджет, 37 195,9 тыс. руб. – областной бюджет.

Основное мероприятие 2.4 «Расходы на осуществление технологического присоединения объектов муниципальной собственности». В 2021 году средства на реализацию мероприятия не предусмотрены.

Основное мероприятие 2.5 «Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам, оказывающим услуги по содержанию и ремонту объектов жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства на территории города Таганрога, из бюджета муниципального образования «Город Таганрог» в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с оказанием услуг в рамках подпрограммы «Модернизация систем водоснабжения и водоотведения города Таганрога».

В рамках заключенного соглашения от 27.12.2021 № 1 за счет средств областного и местного бюджетов МУП «Управление «Водоканал» возмещены затраты в размере 213 494,7 тыс. руб. Из них: 161 829,0 тыс. руб. – областной бюджет, 51 665,7 тыс. руб. – местный бюджет. Средства освоены в полном объеме.

Основное мероприятие 2.6 «Расходы на разработку проектной документации на реконструкцию Донского водопровода, водоразборных сооружений из реки Дон, насосных станций I и II подъемов, очистных сооружений системы водоснабжения города Таганрога».

В 2021 году на реализацию мероприятия выделено средств областного бюджета – 52 282,4 тыс. рублей. Средства не освоены.

В ходе выполнения работ возникла необходимость в выделении дополнительных земельных участков с целью размещения на них объектов проектирования и последующего получения технических условий на подключение к сетям электроснабжения. Земельный участок с кадастровым номером 61:01:0600002:452 находится в собственности АО «Водоканал Ростова-на-Дону». Согласно Постановлению Ленинского районного суда г. Ростов-на-Дону от 13.10.2016 на данный участок наложено обременение в виде запрещения регистрации.

Проектные работы в срок до 01.10.2021 подрядчиком не выполнены, в связи с чем УЖКХ г. Таганрога ведется претензионно-исковая работа по проекту в отношении подрядной организации.

Проведены совещания в министерстве жилищно-коммунального хозяйства с заинтересованными лицами. Прорабатывается вопрос снятия запрета регистрационных действий для изъятия земельного участка на муниципальные нужды.

17.01.2022 постановлением Администрации Азовского района № 13 утвержден ППиМ. УЖКХ г. Таганрога направлено ходатайство в адрес Администрации Азовского района о формировании необходимых земельных участков под размещение на нем объекта проектирования.

Мероприятия по разработке проектной и рабочей документации по проекту продолжаются.

Основное мероприятие 2.7 «Расходы на разработку проекта зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения». В 2021 году средства на реализацию мероприятия не предусмотрены.

В рамках подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» предусмотрена реализация 3 мероприятий.

Основное мероприятие 3.1 «Обеспечение деятельности УЖКХ г. Таганрога» выполнено.

Основное мероприятие 3.2 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» выполнено.

Основное мероприятие 3.3 «Прочие мероприятия, обеспечивающие функционирование системы жилищно-коммунального хозяйства» выполнено.

Сведения о выполнении основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации программы.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы

Основным фактором, влияющим на ход реализации программы, является финансирование основных мероприятий. В 2021 году в программу были внесены изменения, которые касались изменения финансирования программы.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию программы

Объем запланированных расходов на реализацию программы на 2021 год составил 776 049,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0 тыс. рублей;
областной бюджет – 477 328,6 тыс. рублей;
местный бюджет – 298 721,3 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 0 тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью – 775 891,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 0 тыс. рублей;
областной бюджет – 477 328,7 тыс. рублей;
местный бюджет – 298 562,5 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по программе составило 716 603,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 0 тыс. рублей;
областной бюджет – 420 021,9 тыс. рублей;
местный бюджет – 296 581,5 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных средств составил 59 287,8 тыс. рублей.

Экономия сложилась по факту выполненных работ.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию программы за 2021 год приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

5. Сведения о достижении значений показателей подпрограммы за 2021 год

Программой (подпрограммами) предусмотрено 13 показателей, по 7 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 6 показателям не достигнуты плановые показатели.

Показатель 1 «Доля многоквартирных домов в целом по городу Таганрогу, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива»: плановое значение – 9,89 %, фактическое значение – 9,10 %. Показатель не достигнут в связи с изменением способа управления общим имуществом МКД, доля ТСЖ уменьшилась.

Показатель 2 «Количество управляющих организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами»: плановое значение – 39 ед., фактическое значение – 45 ед. Показатель увеличился в связи с изменением способа управления общим имуществом.

Показатель 3 «Уровень износа сетей коммунальной инфраструктуры»: плановое значение – 50 %, фактическое – 73,5 %. Показатель превышен в связи с большим износом сетей водоснабжения и водоотведения, а также трубопроводов теплоснабжения.

Показатель 1.1 «Количество ТСЖ, созданных собственниками помещений в многоквартирном доме (от количества многоквартирных домов)»: плановое значение – 9,89 %, фактическое изменение – 9,10 %. Показатель не достигнут в связи с изменением способа управления общим имуществом МКД, доля ТСЖ уменьшилась.

Показатель 1.2 «Общая площадь многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт»: плановое значение – 180,8 тыс. кв. м, фактическое значение – 180,8 тыс. кв. м. Показатель достигнут.

Показатель 1.3 «Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт»: плановое значение – 391 ед., фактическое значение – 21 ед. Показатель достигнут.

Показатель 1.4 «Количество лифтов, отработавших нормативный срок службы, которые планируются заменить»: плановое значение – 6 ед., фактическое значение – 6 ед. Показатель достигнут.

Показатель 1.5 «Количество обученных и повысивших квалификацию физических лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами или имеющих намерение осуществлять такую деятельность»: плановое значение – 45 чел., фактическое значение – 45 чел. Показатель достигнут.

Показатель 1.6 «Освещение в средствах массовой информации вопросов выбора способа управления многоквартирными домами, деятельности управляющих организаций, ТСЖ либо жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, организаций по обслуживанию жилищного фонда»: плановое значение – 12, фактическое значение – 12. Показатель достигнут.

Показатель 2.1 «Уровень износа сетей водоснабжения»: плановое значение – 84,75 %, фактическое значение – 82 %. Показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 2.2 «Уровень износа сетей водоотведения»: плановое значение – 90,54 %, фактическое значение – 88 %. Показатель достигнут не в полном объеме.

Показатель 2.3 «Уровень обеспечения населения услугами водоснабжения и водоотведения»: плановое значение – 98 %, фактическое значение – 100 % (водоснабжение), 96 % (водоотведение). Показатель достигнут.

Показатель 3.1 «Уровень освоения бюджетных средств»: плановое значение – 2,45 %, фактическое значение – 1,0 %. Показатель достигнут в полном объеме.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2021 год представлены в приложении № 3 к настоящему отчету.

6. Результаты оценки эффективности реализации программы

Эффективность программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности программы.

1. Степень достижения целевых показателей программы (подпрограммы):
степень достижения целевого показателя 1 составило 0,92;
степень достижения целевого показателя 2 составило 0,87;

степень достижения целевого показателя 3 составило 0,68;
степень достижения целевого показателя 1.1 составило 0,92;
степень достижения целевого показателя 1.2 составило 1,0;
степень достижения целевого показателя 1.3 составило 1,0;
степень достижения целевого показателя 1.4 составило 1,0;
степень достижения целевого показателя 1.5 составило 1,0;
степень достижения целевого показателя 1.6 составило 1,0;
степень достижения целевого показателя 2.1 составило 0,97;
степень достижения целевого показателя 2.2 составило 0,97;
степень достижения целевого показателя 2.3 (водоснабжение) составляет 1,02;
степень достижения целевого показателя 2.3 (водоотведение) составляет 0,98;
степень достижения целевого показателя 3.1 (водоотведение) составляет 0,5.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей (подпрограмм) составляет 0,91, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ составляет 0,6 (9/16), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

3. Бюджетная эффективность реализации программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств федерального, областного и местного бюджета, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ составляет 0,6 (9/16).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет федерального, областного бюджета и местного бюджета оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов – 0,94.

3.3. Эффективность использования средств федерального, областного и местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ

к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств федерального, областного и местного бюджета.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы:

0,64 (0,6/0,94), в связи с чем бюджетная эффективность реализации программы является удовлетворительной.

4. Уровень реализации программы в целом равен 0,76 ($0,91 * 0,5 + 0,6 * 0,3 + 0,64 * 0,2$), в связи с чем уровень реализации программы является удовлетворительным.

7. Предложения по дальнейшей реализации программы

В 2022 году в рамках программы планируется реализация законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, проведение капитального ремонта в муниципальных квартирах, проведение мероприятий по благоустройству.

Начальник общего отдела
Администрации города Таганрога

И.В. Адова

Приложение № 1
к отчету о реализации в 2021 году
муниципальной программы
города Таганрога «Обеспечение
качественными жилищно-
коммунальными услугами
населения города Таганрога»

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий
подпрограмм программы города Таганрога за 2021 год

№ п/п	Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/Ф.И.О.)	Плановый срок начала реализации/окончания реализации	Фактический срок		Результаты		Причины нереализации/реализации не в полном объеме
				начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание условий для управления многоквартирными домами на территории города Таганрога»	Заведующий сектором ресурсоснабжения и энергетики УЖКХ г. Таганрога Самойлов А.В., ведущий специалист ФЭО УЖКХ г. Таганрога Уткина Н.А.	X	X	X	проведение капитального ремонта в муниципальных квартирах, проведение мероприятий по благоустройству городских территорий города Таганрога	достигнутые результаты изложены в разрезе мероприятий	-
1.1	Основное мероприятие 1.1 Реализация законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства	УЖКХ г. Таганрога	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	исполнение законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства	в рамках реализации которого с казенным предприятием Ростовской области «Информационная база ЖКХ» заключен лицензионный договор на предоставление доступа к системе «САУ-ГИС» модуль «Реестр мест накопления ТКО»	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Субсидия лицам, уполномоченным в установленном законом порядке осуществлять государственную регистрацию товариществ собственников жилья в г. Таганроге	УЖКХ г. Таганрога	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	предоставление субсидий	-	-
	Предоставление неисключительных прав использования портала программного обеспечения интернет-сайта жилищно-коммунального хозяйства УЖКХ г. Таганрога Программный комплекс «САУ-ГИС» модуль «Реестр мест накопления ТКО»	УЖКХ г. Таганрога	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	-	результат достигнут	-
1.2	Основное мероприятие 1.2. Капитальный ремонт муниципальных квартир	УЖКХ г. Таганрога (МКУ «ОДСО ЖКХ г. Таганрога»)	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	выполнение ремонта муниципальных квартир	в 2021 году был запланирован ремонт 4-х муниципальных квартир, монтаж оборудования в 5-ти муниципальных квартирах	-
1.3	Основное мероприятие 1.3. Мероприятия по благоустройству городских территорий	УЖКХ г. Таганрога (МКУ «Благоустройство», МКУ «Приморье») МКУ «Ритуал»	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	оплата за коммунальные услуги и содержание территории общественных пространств города Таганрога. Кроме того, осуществляется плата за содержание кладбищ города Таганрога, включая сбор и вывоз ТКО, озеленение, подачу воды для технических нужд, установку емкостей для воды и прочие затраты	результат достигнут	-
1.4	Основное мероприятие 1.4. Возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за коммунальные услуги в объеме	УЖКХ г. Таганрога	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за коммунальные услуги	между министерством жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области и Администрацией города	мероприятие выполнено

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан						Таганрога заключено соглашение от 27.01.2021 № 25/21С о предоставлении субсидии. Предприятиям жилищно-коммунального комплекса г. Таганрога возмещены затраты, в том числе: МУП «Городское хозяйство», МУП «Управление «Водоканал», АО ТЭПТС «Теплоэнерго»	
1.5	Основное мероприятие 1.5. Обеспечение реализации мероприятий по замене лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонту лифтовых шахт в многоквартирных домах за счет средств субсидии некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов	УЖКХ г. Таганрога	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	предоставление субсидий НКО «Фонд капремонта» на ремонт лифтов	в рамках соглашения от 25.08.2021 № 1-Л/2021 произведена замена лифтового оборудования, признанного непригодным к эксплуатации в многоквартирном доме по адресу: г. Таганрог, ул. Ломакина, д. 106, Сергея Шило, 202	мероприятие выполнено
1.6	Основное мероприятие 1.6. Арендная плата за пользование имуществом	УЖКХ г. Таганрога (МКУ «Приморье»)	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	оплата аренды имущества	осуществляется арендная плата за эксплуатацию пляжей по береговой линии морского дна	-
1.7	Основное мероприятие 1.7. Субсидия на возмещение части расходов на уплату процентов за пользование займом или кредитом, использованным в целях оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах	УЖКХ г. Таганрога	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	возмещение процентных ставок за пользование кредитом	в рамках соглашений от 06.07.2020 № 1 и от 06.07.2020 № 2 товариществам собственников жилья возмещается процентная ставка за пользование кредитами/займами, предоставленными на оплату услуг и работ по капитальному	мероприятие выполнено

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							общего имущества в многоквартирных домах	
1.8	Основное мероприятие 1.8. Приобретение коммунальной техники	УЖКХ г. Таганрога	-	-	-	приобретение коммунальной техники	не предусмотрено	-
1.9	Основное мероприятие 1.9. Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам, оказывающим услуги по содержанию и ремонту объектов жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства на территории города Таганрога, из бюджета муниципального образования «Город Таганрог» в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с оказанием услуг в рамках подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание условий для управления многоквартирными домами на территории города Таганрога»	УЖКХ г. Таганрога	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	возмещение затрат на обеспечение теплоснабжения	в рамках заключенного соглашения от 28.10.2021 № 1 МУП «Городское хозяйство» возмещены затраты	мероприятие выполнено
1.10	Мероприятие 1.10. Приобретение контейнеров для сбора ТКО на территории муниципального образования «Город Таганрог»	УЖКХ г. Таганрога (МКУ «Благоустройство»)	-	-	-	приобретение контейнеров	не предусмотрено	-
1.11	Мероприятие 1.11. Разработка проектной документации на реконструкцию объекта «Пушкинская Набережная», расположенного по адресу: г. Таганрог, ул. Адмирала Крюйса, 2, 2-8	УЖКХ г. Таганрога (МКУ «Приморье»)	-	-	-	разработка проектной документации	не предусмотрено	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.12	Мероприятие 1.12. Расходы на приобретение информационных адресных табличек (аншлагов) в рамках проведения Всероссийской переписи населения 2020 года	УЖКХ г. Таганрога	-	-	-	-	не предусмотрено	-
1.13	Мероприятие 1.13 Расходы на реализацию инициативных проектов (приобретение и установка оборудования для обустройства контейнерной площадки для раздельного сбора твердых коммунальных отходов по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, от ул. Ремесленная до торцов домов ул. Ремесленная, 8-2, 14	УЖКХ г. Таганрога	-	-	-	-	не предусмотрено	-
1.14	Мероприятие 1.14. Обеспечение реализации отдельных мероприятий за счет средств субсидии некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов: усиление грунтов оснований фундаментов и (или) несущих конструкций, в том числе разработка проектной документации	УЖКХ г. Таганрога	-	-	-	усиление грунтов оснований фундаментов и несущих конструкций (II этап)	работы выполнены в полном объеме	-
1.15	Мероприятие 1.15. Предпроектные и проектные работы: на капитальный ремонт, строительство, реконструкцию муниципальных объектов, включая реставрацию и (или) приспособление для современного использования объектов культурного наследия	УЖКХ г. Таганрога (МКУ «Приморье», МКУ ОДСО ЖКХ г. Таганрога)	-	-	-	-	результаты достигнуты	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Подпрограмма 2 «Модернизация систем водоснабжения и водоотведения города Таганрога»	Заведующий сектором ресурсоснабжения и энергетики УЖКХ г. Таганрога Самойлов А.В., ведущий специалист ФЭО УЖКХ г. Таганрога Уткина Н.А., начальник управления капитального строительства города Таганрога Черненко О.Е.	X	X	X	-	достигнутые результаты изложены в разрезе мероприятий	-
2.1.	Основное мероприятие 2.1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт	-	x	x	x	-	-	-
2.2	Основное мероприятие 2.2. Разработка ПСД на строительство и реконструкцию	УКС г. Таганрога	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	-	работы выполнены в соответствии с графиками выполнения работ	мероприятие выполнено
2.2.1	Мероприятие 2.2.1. Разработка проектной и рабочей документаций по объекту: «Строительство напорно-самотечного коллектора вдоль Северо-Западного Шоссе и насосных станций для водоотведения перспективной застройки I-II-III-IV мкр. СЖМ и перспективной застройки г. Таганрога, II этап»	УКС г. Таганрога	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	разработка проектной документации	работы выполнены в соответствии с графиками выполнения работ	-
2.2.2	Мероприятие 2.2.2. Внесение изменений в проектную документацию по объекту: «Строительство напорно-самотечного коллектора вдоль Северо-Западного Шоссе и насосных станций для водоотведения перспективной застройки I-II-III-IV мкр. СЖМ и перспективной застройки г. Таганрога, I этап»	УКС г. Таганрога	X	X	X	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.3	Мероприятие 2.3 Восстановление аварийных участков канализационных коллекторов, мероприятия, работы, услуги по объектам восстановления аварийных участков канализационных коллекторов	УЖКХ г. Таганрога	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	восстановление аварийных участков канализационных коллекторов	работы выполнены в соответствии с графиками выполнения работ	-
2.4	Мероприятие 2.4. Расходы на осуществление технологического присоединения объектов муниципальной собственности	УКС г. Таганрога	-	-	-	-	не предусмотрено	-
2.5	Мероприятие 2.5. Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам, оказывающим услуги по содержанию и ремонту объектов жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства на территории города Таганрога, из бюджета муниципального образования «Город Таганрог» в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с оказанием услуг в рамках подпрограммы «Модернизация систем водоснабжения и водоотведения города Таганрога»	УЖКХ г. Таганрога	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	субсидия на финансовое обеспечение затрат, связанных с обеспечением водоснабжения и водоотведения на территории города Таганрога	в рамках заключенного соглашения от 27.12.2021 № 1 МУП «Управление «Водоканал» предоставлена субсидия на финансовое обеспечение затрат, связанных с обеспечением водоснабжения и водоотведения	мероприятие выполнено
2.6	Мероприятие 2.6. Расходы на разработку проектной документации на реконструкцию Донского водопровода, водоразборных сооружений из реки Дон, насосных станций I и II	УЖКХ г. Таганрога	-	-	-	-	мероприятие не выполнено	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	подъемов, очистных сооружений системы водоснабжения города Таганрога							
2.7.	Мероприятие 2.7. Расходы на разработку проекта зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения	УЖКХ г. Таганрога	X	X	X	-	не предусмотрено	-
3	Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»	Заведующий сектором ресурсоснабжения и энергетики УЖКХ г. Таганрога Самойлов А.В., ведущий специалист ФЭО УЖКХ г. Таганрога Уткина Н.А.	X	X	X	-	достигнутые результаты изложены в разрезе мероприятий	-
3.1	Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности УЖКХ г. Таганрога	УЖКХ г. Таганрога	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	эффективное управление в сфере ЖКХ	созданы условия для реализации муниципальной программы в целом и реализации ее подпрограмм	мероприятие выполнено
3.2	Основное мероприятие 3.2. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	УЖКХ г. Таганрога (МКУ «Ритуал», МКУ «Приморье», МКУ «Благоустройство», МКУ «ОДСО ЖКХ г. Таганрога»)	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	обеспечение деятельности подведомственных учреждений	обеспечение деятельности подведомственных учреждений	мероприятие выполнено
3.3	Основное мероприятие 3.3. Прочие мероприятия, обеспечивающие функционирование системы жилищно-коммунального хозяйства	УЖКХ г. Таганрога	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	прочие мероприятия, обеспечивающие функционирование системы жилищно-коммунального хозяйства	выполнены мероприятия, обеспечивающие функционирование системы жилищно-коммунального хозяйства	мероприятие выполнено
3.3.1	Ремонт и содержание помещений КТОС и отопление УЖКХ г. Таганрога	УЖКХ г. Таганрога	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	ремонт и содержание помещений КТОС	ремонт и содержание помещений КТОС	-
3.3.2	Уплата налогов и иных платежей УЖКХ г. Таганрога	УЖКХ г. Таганрога	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	уплата налогов и иных платежей	уплата налогов и иных платежей	-

Приложение № 2
к отчету о реализации в 2021 году
муниципальной программы
города Таганрога «Обеспечение
качественными жилищно-
коммунальными услугами
населения города Таганрога»

СВЕДЕНИЯ

об использовании федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию
программы города Таганрога «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения
города Таганрога» за 2021 год

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источники финансирования	Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных		Фактические расходы (тыс. рублей)
		муниципальной программой	сводной бюджетной рописью	
1	2	3	4	5
Муниципальная программа города Таганрога «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Таганрога»	всего	776 049,9	775 891,2	716 603,4
	местный бюджет	298 721,3	298 562,5	296 581,5
	областной бюджет	477 328,6	477 328,7	420 021,9
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники	-	-	-
Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание условий для управления многоквартирными домами на территории города Таганрога»	всего	301 281,8	301 024,2	294 646,4
	местный бюджет	86 396,8	86 139,1	84 785,6
	областной бюджет	214 885,0	214 885,1	209 860,8
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники	-	-	-
Основное мероприятие 1.1. Реализация законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства	всего	100,0	100,0	100,0

Субсидия лицам, уполномоченным в установленном законом порядке осуществить государственную регистрацию товариществ собственников жилья в г. Таганроге	местный бюджет	0,0	0,0	0,0
Предоставление неисключительных прав использования портала программного обеспечения интернет-сайта жилищно-коммунального хозяйства УЖКХ г. Таганрога (программный комплекс «САУ-ГИС» модуль «Реестр мест накопления ТКО»)	местный бюджет	100,0	100,0	100,0
Основное мероприятие 1.2. Капитальный ремонт муниципальных квартир	местный бюджет	927,3	927,3	927,1
Основное мероприятие 1.3. Мероприятия по благоустройству городских территорий	всего	21 702,2	21 486,6	21 314,9
Основное мероприятие 1.4. Возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан	всего	207 801,0	207 801,0	202 926,4
	местный бюджет	50 289,6	50 289,6	49 108,3
	областной бюджет	157 511,4	157 511,4	153 818,1
Основное мероприятие 1.5. Обеспечение реализации мероприятий по замене лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонту лифтовых шахт в многоквартирных домах за счет средств субсидии некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов	всего	3 101,7	3 059,7	3 059,5
	местный бюджет	3 101,7	3 059,7	3 059,6
Основное мероприятие 1.6. Арендная плата за пользование имуществом	всего	95,6	95,6	95,5
	местный бюджет	95,6	95,6	95,5
Основное мероприятие 1.7. Субсидия на возмещение части расходов на уплату процентов за пользование займом или кредитом, использованным в целях оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах	всего	1 410,9	1 411,0	80,4
	областной бюджет	1 410,9	1 411,0	80,4
Основное мероприятие 1.8. Приобретение коммунальной техники	всего	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0

Основное мероприятие 1.9. Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам, оказывающим услуги по содержанию и ремонту объектов жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства на территории города Таганрога, из бюджета муниципального образования «Город Таганрог» в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с оказанием услуг в рамках подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание условий для управления многоквартирными домами на территории города Таганрога»	всего	41 176,2	41 176,2	41 176,0
	местный бюджет	9 964,7	9 964,7	9 964,6
	областной бюджет	31 211,5	31 211,5	31 211,4
Мероприятие 1.10. Приобретение контейнеров для сбора ТКО на территории муниципального образования «Город Таганрог»	всего	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1.11. Разработка проектной документации на реконструкцию объекта «Пушкинская Набережная», расположенного по адресу: г. Таганрог, ул. Адмирала Крюйса 2, 2-8	всего	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1.12. Расходы на приобретение информационных адресных табличек (аншлагов) в рамках проведения Всероссийской переписи населения 2020 года	всего	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1.13. Расходы на реализацию инициативных проектов (приобретение и установка оборудования для обустройства контейнерной площадки для раздельного сбора твердых коммунальных отходов по адресу: Ростовская обл., г. Таганрог, от ул. Ремесленная до торцов ул. Ремесленная, 8-2, 14	всего	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1.14. Обеспечение реализации отдельных мероприятий за счет средств субсидии некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов: усиление грунтов оснований фундаментов и (или) несущих конструкций, в том числе разработка проектной документации	всего	24 751,2	24 751,2	24 750,8
	областной бюджет	24 751,2	24 751,2	24 750,8

Мероприятие 1.15. Предпроектные и проектные работы: на капитальный ремонт, строительство, реконструкцию муниципальных объектов, включая реставрацию и (или) приспособление для современного использования объектов культурного наследия	всего	215,6	215,6	215,6
	местный бюджет	215,6	215,6	215,6
Подпрограмма 2 «Модернизация систем водоснабжения и водоотведения города Таганрога»	всего	322 212,8	322 209,4	269 832,6
	местный бюджет	59 769,2	59 765,8	59 671,5
	областной бюджет	262 443,6	262 443,6	210 161,1
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт	всего	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.1.1. Строительство напорно-самотечного коллектора вдоль Северо-Западного Шоссе и насосных станций для водоотведения перспективной застройки I-II-III-IV мкр. СЖМ и перспективной застройки г. Таганрога, II этап	всего	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.2. Разработка ПСД на строительство и реконструкцию	всего	14 691,7	14 691,7	14 691,6
Мероприятие 2.2.1. Разработка проектной и рабочей документации по объекту: «Строительство напорно-самотечного коллектора вдоль Северо-Западного шоссе и насосных станций для водоотведения перспективной застройки I-II-III-IV мкр. СЖМ и перспективной застройки г. Таганрога, II этап»	местный бюджет	3 555,4	3 555,4	3 555,4
	областной бюджет	11 136,3	11 136,3	11 136,2
Мероприятие 2.2.2 Внесение изменений в проектную документацию по объекту «Строительство напорно-самотечного коллектора вдоль Северо-Западного Шоссе и насосных станций для водоотведения перспективной застройки I-II-III-IV мкр. СЖМ и перспективной застройки г. Таганрога, I этап	всего	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.3. Восстановление аварийных участков канализационных коллекторов, мероприятия, работы, услуги по объектам восстановления аварийных участков канализационных коллекторов	всего	41 743,9	41 740,5	41 646,3
	местный бюджет	4 548,0	4 544,6	4 450,4
	областной бюджет	37 195,9	37 195,9	37 195,9

Мероприятие 2.4. Расходы на осуществление технологического присоединения объектов муниципальной собственности	всего	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.5. Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам, оказывающим услуги по содержанию и ремонту объектов жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства на территории города Таганрога, из бюджета муниципального образования «Город Таганрог» в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с оказанием услуг в рамках подпрограммы «Модернизация систем водоснабжения и водоотведения города Таганрога»	всего	213 494,8	213 494,8	213 494,7
	местный бюджет	51 665,8	51 665,8	51 665,7
	областной бюджет	161 829,0	161 829,0	161 829,0
Мероприятие 2.6. Расходы на разработку проектной документации на реконструкцию Донского водопровода, водоразборных сооружений из реки Дон, насосных станций I и II подъемов, очистных сооружений системы водоснабжения города Таганрога	всего	-	-	-
	областной бюджет	52 282,4	52 282,4	0,0
Мероприятия 2.7. Расходы на разработку проекта зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения	всего	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»	всего	152 555,3	152 657,6	152 124,4
	местный бюджет	152 555,3	152 657,6	152 124,4
Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности УЖКХ г. Таганрога	всего	16 795,2	16 787,1	16 543,8
	местный бюджет	16 795,2	16 787,1	16 543,8
Основное мероприятие 3.2. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	всего	135 571,4	135 681,8	135 397,5
	местный бюджет	135 571,4	135 681,8	135 397,5
Основное мероприятие 3.3. Прочие мероприятия, обеспечивающие функционирование системы жилищно-коммунального хозяйства	всего	188,7	188,7	183,0
	местный бюджет	188,7	188,7	183,0
Ремонт и содержание помещений КТОС и отопление УЖКХ г. Таганрога	всего	175,5	175,5	169,9
	местный бюджет	175,5	175,5	169,9
Уплата налогов и иных платежей УЖКХ г. Таганрога	всего	13,2	13,2	13,1
	местный бюджет	13,2	13,2	13,1

Приложение № 3
к отчету о реализации в 2021 году
муниципальной программы
города Таганрога «Обеспечение
качественными жилищно-
коммунальными услугами
населения города Таганрога»

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			2020*	отчетный год (2021)		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа города Таганрога «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Таганрога»						
1	Доля многоквартирных домов в целом по городу Таганрогу, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива	процентов	9,8	9,89	9,10	в связи с ликвидацией и переходом отдельных ЖСК в управление управляющими организациями доля ТСЖ уменьшилась
2	Количество управляющих организаций, осуществляющих	единиц	42	39	45	-

1	2	3	4	5	6	7
	управление многоквартирными домами					
3	Уровень износа сетей коммунальной инфраструктуры	процентов	75,1	50,0	73,5	увеличение связано с большим износом сетей водоснабжения и водоотведения, а также трубопроводов теплоснабжения
Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание условий для управления многоквартирными домами на территории города Таганрога»						
1.1	Количество ТСЖ, созданных собственниками помещений в многоквартирном доме (от количества многоквартирных домов)	процентов	9,41	9,89	9,10	в связи с ликвидацией и переходом отдельных ЖСК в управление управляющими организациями доля ТСЖ уменьшилась
1.2	Общая площадь многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт	тыс. кв. м	195,5	180,8	180,8	причиной такого низкого показателя является совокупность двух факторов: недостаточность компетенции у собственников для организации процесса и необеспеченность деньгами
1.3	Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт	единиц	122	391	391	Жилищным кодексом Российской Федерации предусмотрено, что финансирование капремонта может проводиться с применением финансовой поддержки из федерального, регионального и местного бюджетов. Областным законом о капремонте предусматривается, что независимо от выбранного собственниками способа накопления могут предоставляться меры господдержки за счет средств областного бюджета. Причиной такого низкого показателя является совокупность двух факторов:

1	2	3	4	5	6	7
						недостаточность компетенции у собственников для организации процесса и необеспеченность деньгами
1.4	Количество лифтов, отработавших нормативный срок службы, которые планируется заменить	единиц	11	6	6	так как замена лифтов в доме является дорогостоящим мероприятием, жители не в состоянии произвести работы по замене лифтового оборудования за счет собственных средств без финансовой поддержки местного бюджета и областного бюджета
1.5	Количество обученных и повысивших квалификацию физических лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами или имеющих намерение осуществлять такую деятельность	человек	50	45	45	-
1.6	Освещение в средствах массовой информации вопросов выбора способа управления многоквартирными домами, деятельности управляющих организаций, ТСЖ либо жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, организаций по обслуживанию жилищного фонда	репортаж	12	12	12	-
Подпрограмма 2 «Модернизация систем водоснабжения и водоотведения города Таганрога»						
2.1	Уровень износа сетей водоснабжения	процентов	87,0	84,75	82	увеличение связано с тем, что проводятся работы по текущему ремонту и не производится замена

1	2	3	4	5	6	7
2.2	Уровень износа сетей водоотведения	процентов	88,0	90,54	88	из-за отсутствия финансирования предприятия выполняют работы по текущему ремонту
2.3	Уровень обеспеченности населения услугами водоснабжения и водоотведения	процентов	Водоснабжение 100, водоотведение 96	98	Водоснабжение 100, водоотведение 96	-
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»						
3.1	Уровень освоения бюджетных средств	процентов	15	2	1,0	-

*Представлены фактические значения показателей за год, предшествующий отчетному.