

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ТАГАНРОГ»**

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАГАНРОГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.06.2022

№ 1016

г. Таганрог

Об утверждении отчета о реализации в 2021 году муниципальной программы города Таганрога «Развитие транспортной системы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации города Таганрога от 06.11.2018 № 2085 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Таганрога» и распоряжением заместителя главы Администрации города Таганрога от 06.11.2018 № 1 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Таганрога» **постановляю:**

1. Утвердить отчет о реализации в 2021 году муниципальной программы города Таганрога «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Администрации города Таганрога от 13.11.2018 № 2138, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит размещению на официальном портале Администрации города Таганрога в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации города Таганрога по вопросам городского хозяйства Махова А.В.

Глава Администрации
города Таганрога

М.В. Солоницин

ОТЧЕТ

о реализации в 2021 году муниципальной программы города Таганрога
«Развитие транспортной системы»

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год

В целях создания условий для обеспечения развития и функционирования транспортной системы г. Таганрога, развития системы городского пассажирского транспорта и повышения качества пассажирских перевозок, повышения уровня безопасности дорожного движения в рамках муниципальной программы города Таганрога «Развитие транспортной системы» (далее – Программа), утвержденной постановлением Администрации города Таганрога от 13.11.2018 № 2138, ответственным исполнителем и участниками Программы в 2021 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- выполнены мероприятия по поддержанию состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативными требованиями;

- созданы условия для безопасности дорожного движения, сохранения жизни и здоровья граждан;

- созданы условия для сохранения экологически чистого транспорта в городе Таганроге.

Это позволило решить следующие задачи Программы:

- проведение текущего ремонта автомобильных дорог местного значения;

- ремонт и содержание сети автомобильных дорог местного значения в соответствии с нормативными требованиями;

- обеспечение функционирования технических средств организации дорожного движения;

- уменьшение уровня транспортной дискриминации населения;

- уменьшение среднего времени передвижения на транспорте общего пользования;

- снижение количества пересадок, коэффициента заполнения салона в часы пик;

- обеспечена регулярность движения пассажирского транспорта.

2. Результат реализации основных мероприятий Программы

Достижению результатов в 2021 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками Программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования и повышение безопасности дорожного движения улично-дорожной сети города Таганрога» предусмотрена реализация 12 основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1 «Содержание и ремонт автомобильных дорог и внутриквартальных проездов общего пользования муниципального образования «Город Таганрог» и искусственных сооружений на них (мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения)» выполнено.

Выполнены ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования города Таганрога (устранение деформаций дорожного покрытия, уборка прибордюрной части автомобильных дорог, замена дорожных знаков, установка барьерных и дорожных ограждений, зимнее содержание автомобильных дорог, уборка снега и борьба с гололедными явлениями, нанесение дорожной разметки, в том числе разметки пешеходных переходов установка (замена) дорожных знаков и др.).

Основное мероприятие 1.2 «Капитальный ремонт автомобильных дорог и внутриквартальных проездов общего пользования муниципального образования «Город Таганрог» и искусственных сооружений на них» в 2021 году не реализовывалось.

Основное мероприятие 1.3 «Выполнение работ по текущему ремонту и содержанию уличного освещения» выполнено.

По текущему ремонту и техобслуживанию сетей уличного освещения за 12 месяцев 2021 года ежедневно выполнялись работы по устранению аварийных ситуаций и устранению их последствий (выход из строя светильников и их замена, короткие замыкания (схлест проводов), ревизия светильников, установка опор уличного освещения, обрывы проводов, замена неизолированного провода на СИП, устранение аварий в шкафах управления уличного освещения).

Основное мероприятие 1.4 «Оплата за электроэнергию, потребленную сетями уличного освещения» выполнено.

Проведена оплата за электроэнергию, потребленную сетями уличного освещения.

Основное мероприятие 1.5 «Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» – расходы на капитальный ремонт муниципальных объектов транспортной инфраструктуры» выполнено:

капитальный ремонт а/д 2-й Переулок (ул. Карла Либкнехта – ул. Октябрьская);

капитальный ремонт а/д пер. 2-й Лодочный (ул. Адмирала Крюйса – ул. Лесная Биржа);

капитальный ремонт дороги общего пользования местного значения по пер. Каркасный (между тупиком и ул. Ленина);

капитальный ремонт а/д ул. Лесная Биржа (пер. Малый Садовый – пер. Большой Садовый).

Основное мероприятие 1.6 «Национальный проект «Безопасные и

качественные автомобильные дороги» – расходы на ремонт и содержание муниципальных объектов транспортной инфраструктуры» выполнено:

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» на капитальный ремонт, реконструкцию и ремонт автомобильных дорог на 2021 год выделено 118,6 млн руб. (в том числе: из средств федерального бюджета – 106,8 млн руб., областного бюджета – 11,7 млн руб., местного бюджета – 0,1 млн руб.). Выполнен ремонт автомобильных дорог общей протяженностью 14,72 км по следующим адресам:

ул. Урицкого (между пер. Конвейерным и ул. Морозова);
пер. Центральный (на участке от ул. Щаденко до ул. Шаумяна);
пер. Лермонтовский (между ул. Греческой и ул. Чехова);
пер. Комсомольский (между ул. Александровской и ул. Ломакина);
ул. 4-я Линия (между пер. 1-й Новый и пер. 14-й Новый);
ул. Химическая (между Николаевским Шоссе и ул. Котлостроительной);
площадь Марцевский Треугольник;
ул. Седова (на участке от ул. Большая Бульварная до ул. Восточной);
ул. Октябрьская (на участке от пер. Мечниковского до Большого

Проспекта);

ул. Сергея Шило (между ул. Транспортной и ул. Чехова);
ул. Розы Люксембург (на участке от пер. Гоголевского до д. 24 по ул. Розы Люксембург).

Основное мероприятие 1.7 «Разработка проектной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Таганрог» и искусственных сооружений на них» выполнено.

Разработана проектная и рабочая документация, получены положительные заключения экспертизы.

Основное мероприятие 1.8 «Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» – расходы на реконструкцию муниципальных объектов транспортной инфраструктуры» выполнено:

реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Мирной (между ул. Хоменко и границей города);

реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения по пер. 15-й Новый (между ул. 3-я Линия и ул. Очистой).

Основное мероприятие 1.9 «Развитие комплекса мероприятий по обеспечению безопасности и качества автомобильных дорог» не реализовывалось.

Основное мероприятие 1.10 «Расходы на реализацию проектов инициативного бюджетирования в рамках программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования и повышение безопасности дорожного движения улично-дорожной сети города Таганрога» муниципальной программы города Таганрога «Развитие транспортной системы» (иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд)» выполнено.

Выполнены работы по объектам:

ремонт тротуара вдоль ул. Инструментальной от проходной ТАНТК им. Г.М. Бериева до пересечения с ул. Спортивной;

обустройство пешеходного перехода по адресу: г. Таганрог, ул. 4-я Линия, 2.

Основное мероприятие 1.11 «Разработка проектной и рабочей документации по объектам: «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Чучева, г. Таганрог, Ростовская область»; «Строительство автомобильной дороги по ул. Чучева с подъездом к общеобразовательной организации вместимостью 1340 учащихся, по адресу: ул. Галицкого, 49-б, г. Таганрог, Ростовская область»; «Строительство автомобильной дороги по ул. Галицкого, г. Таганрог, Ростовская область»; «Строительство автомобильной дороги по ул. Шолоховская с подъездом к общеобразовательной организации вместимостью 1340 учащихся, по адресу: ул. Галицкого, 49-б, г. Таганрог, Ростовская область»; «Реконструкция автомобильной дороги в городе Таганроге по ул. Сергея Шило (от проезда около ул. Сергея Шило, 259 до ул. Айвазовского)»; «Строительство автомобильной дороги от ул. Очистная вдоль многоквартирных жилых домов по адресам: пер. 15-й Новый, 77 и 79 в г. Таганрог, Ростовской области»; «Строительство улично-дорожной сети к группе жилых домов по адресному ориентиру: Ростовская обл., г. Таганрог, пер. 1-й Новый, 26»; «Строительство внутриквартального проезда с подъездом к дошкольной образовательной организации на 220 мест в г. Таганрог, жилой массив Русское поле по Мариупольскому шоссе, 31-7»; «Реконструкция автомобильной дороги по пер. Кубанский с подъездом к дошкольной образовательной организации на 220 мест, г. Таганрог, ул. Адмирала Крюйса, 25-а»; «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Подгорная с подъездом к дошкольной образовательной организации на 220 мест, г. Таганрог, ул. Адмирала Крюйса, 25-а» частично выполнено. В 2021 году разработана проектная и рабочая документация, получены положительные заключения экспертизы по объекту: «Реконструкция автомобильной дороги в городе Таганроге по ул. Сергея Шило (от проезда около ул. Сергея Шило, 259 до ул. Айвазовского)». Начаты работы по проектированию объектов: Строительство улично-дорожной сети к группе жилых домов по адресному ориентиру: Ростовская обл., г. Таганрог, пер. 1-й Новый, 26»; «Строительство внутриквартального проезда с подъездом к дошкольной образовательной организации на 220 мест в г. Таганрог, жилой массив Русское поле по Мариупольскому шоссе, 31-7»; «Реконструкция автомобильной дороги по пер. Кубанский с подъездом к дошкольной образовательной организации на 220 мест, г. Таганрог, ул. Адмирала Крюйса, 25-а». По объекту: «Строительство автомобильной дороги от ул. Очистная вдоль многоквартирных жилых домов по адресам: пер. 15-й Новый, 77 и 79 в г. Таганрог, Ростовской области» проектирование приостановлено, принято решение о расторжении контракта.

Основное мероприятие 1.12 «Строительство и реконструкция автомобильных дорог в городе Таганроге» выполнено.

В 2021 году завершены работы по строительству автомобильных дорог по ул. Чучева и ул. Шолоховской, обеспечивающих транспортную доступность к школе по ул. Галицкого, 49 б. Объекты введены в эксплуатацию.

В рамках подпрограммы 2 «Совершенствование системы управления городским пассажирским транспортом, повышение качества пассажирских перевозок и экологической безопасности города Таганрога» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий.

Основное мероприятие 2.1 «Возмещение затрат или недополученных доходов» выполнено.

Предоставлены субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом в г. Таганроге в целях возмещения части затрат, не обеспеченных тарифом.

Основное мероприятие 2.2 «Меры социальной поддержки населения города Таганрога» выполнено.

Произведено субсидирование по льготному проезду.

Сведения о выполнении основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий подпрограмм Программы за 2021 год приведены в приложении № 1 к отчету о реализации в 2021 году Программы.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы

В 2021 году на ход реализации Программы оказывали влияние следующие факторы:

финансирование Программы;

распространение коронавирусной инфекции.

В связи с принятием мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции, ряд мероприятий, запланированных к исполнению в 2021 году, отменен.

В 2021 году в Программу внесены 6 изменений, которые касались изменения финансирования Программы.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию Программы

Объем запланированных расходов на реализацию Программы на 2021 год составил 523560,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 22361,3 тыс. рублей;

местный бюджет – 397 863,7 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 103335,9 тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью – 523560,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 22361,3 тыс. рублей;

местный бюджет – 397 863,7 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 103335,9 тыс. рублей.

Исполнение расходов по программе составило 474 665,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 352 859,4 тыс. рублей;
областной бюджет – 18 470,2 тыс. рублей;
федеральный бюджет- 103 335,7 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных средств составил 48 895,6 тыс. рублей (экономия от производства работ – несоответствие проектно-сметной документации фактической инфраструктуре объектов, экономия от закупочных процедур).

Сведения об использовании федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию Программы за 2021 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации в 2021 году Программы.

5. Сведения о достижении значений показателей Программы (подпрограмм) за 2021 год

Программой (подпрограммами) предусмотрено 10 показателей, по 2 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 3 – фактические значения превышают плановые, по 5 – не достигнуты плановые значения.

Показатель 1 «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Таганрог» – плановое значение – 20,2 %, фактическое значение – 63,9 %.

Показатель 2 «Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий» – плановое значение – 18 чел., фактическое значение – 11 чел.

Показатель 3 «Снижение тяжести последствий (количество погибших на 100 пострадавших)» – плановое значение 5,2 чел., фактическое значение – 7,6 чел.

Показатель 1.1 «Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Таганрог» – плановое значение – 7,1 км, фактическое значение – 0,8 км.

Показатель 1.2 «Протяженность капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Таганрог»» – плановое значение – 1,88 км, фактическое значение – 0 км.

Показатель 1.3 «Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения» – плановое значение – 4,35 км, фактическое значение – 14,7 км.

Показатель 2.1 «Средняя вместимость парка транспортных средств общего пользования» – плановое значение – 77 ед., фактическое значение – 52 ед. (в связи с отсутствием статистических данных за 2021 год приводится значение за 9 месяцев 2021 года).

Показатель 2.2 «Средний возраст парка транспортных средств общего пользования» – плановое значение – 10 ед., фактическое значение – 8,9 ед. (в связи с ведением ограничительных мер в деятельности СМСП в условиях

распространения коронавирусной инфекции (COVID-2019) показатель не достигнут).

Показатель 2.3 «Процент выполнения рейсов согласно сменно-суточному плану» – плановое значение – не менее 90 %, фактическое значение – 79,1 %.

Показатель 2.4 «Доля пассажиров, перевезенных электротранспортом, в общем объеме перевозок» в общей численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей)» – плановое значение – 45 %, фактическое значение – 14,4 %.

Сведения о достижении значений показателей Программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации в 2021 году Программы.

6. Результаты оценки эффективности реализации Программы

Эффективность Программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности Программы.

1. Степень достижения целевых показателей Программы (подпрограмм):

степень достижения целевого показателя 1 – 3,1;

степень достижения целевого показателя 2 – 1,6;

степень достижения целевого показателя 3 – 0,68;

степень достижения целевого показателя 1.1 – 0,1;

степень достижения целевого показателя 1.2 – 0;

степень достижения целевого показателя 1.3 – 3,3;

степень достижения целевого показателя 2.1 – 0,6;

степень достижения целевого показателя 2.2 – 1,1;

степень достижения целевого показателя 2.3 – 1,1;

степень достижения целевого показателя 2.4 – 0,3.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей Программы (подпрограмм) составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации Программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ составляет 0,85, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации Программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств федерального, областного и местного бюджета, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ составляет 0,85 (12/14).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств федерального, областного и местного бюджета оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию Программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

$474\,665,3 \text{ тыс. рублей} / 523\,560,9 \text{ тыс. рублей} = 0,90$.

3.3. Эффективность использования средств федерального, областного и местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств федерального, областного и местного бюджета.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию Программы:

$0,85/0,90 = 0,94$, в связи с чем бюджетная эффективность реализации Программы является высокой.

Уровень реализации Программы в целом определяется на основании степени выполнения достижения целевых показателей, выполнения основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности Программы:

$1 \times 0,5 + 0,85 \times 0,3 + 0,94 \times 0,2 = 0,94$, в связи с чем уровень реализации Программы является высоким.

7. Предложения по дальнейшей реализации Программы

Реализация задач в области развития транспортной системы в городе Таганроге будет производиться в рамках действующей Программы.

Начальник общего отдела
Администрации города Таганрога

И.В. Адова

Приложение № 1
к отчету о реализации в 2021 году
муниципальной программы
города Таганрога
«Развитие транспортной системы»

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий подпрограмм
муниципальной программы города Таганрога «Развитие транспортной системы» за 2021 год

№ п/п	Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы	Ответственный исполнитель (должность, Ф.И.О.)	Плановый срок окончания реализации	Фактический срок		Результаты		Причины не реализации/ реализации не в полном объеме
				начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования и повышение безопасности дорожного движения улично-дорожной сети города Таганрога»	Х	Х	Х	Х	выполнение капитального ремонта автомобильных дорог, а также работ по текущему ремонту автомобильных дорог	информация изложена в разделе мероприятий	
1.1	Основное мероприятие 1.1. Содержание и ремонт автомобильных дорог и внутриквартальных проездов общего пользования муниципального образования «Город Таганрог» и искусственных сооружений на них (мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения)	МКУ «Благоустройство»	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	развитие улично-дорожной сети города Таганрога		
	Основное мероприятие 1.2. Капитальный ремонт автомобильных дорог и внутриквартальных проездов общего пользования муниципального образования «Город Таганрог» и искусственных сооружений на них	МКУ «Благоустройство»	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021			
1.2	Основное мероприятие 1.3. Выполнение работ по текущему ремонту и содержанию уличного освещения	МКУ «Благоустройство»	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	повышение общего уровня благоустройства города	обеспечение освещенности улично-дорожной сети	
1.3	Основное мероприятие 1.4. Оплата за электроэнергию, потребляемую сетями уличного освещения	МКУ «Благоустройство»	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	повышение общего уровня благоустройства города	обеспечение освещенности улично-дорожной сети	
1.4	Основное мероприятие 1.5. Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» - расходы на капитальный ремонт муниципальных объектов транспортной инфраструктуры. Всего: в том числе по объектам 2019 года: капитальный ремонт ул. Чехова, местного проезда по ул. Чехова, 11–16 Переулков в г. Таганроге; капитальный ремонт 12-15 Переулков в г. Таганроге. Всего: в том числе по объектам 2020 года: капитальный ремонт а/д 2-й Переулков (ул. Карла Либкнехта – ул. Октябрьская); капитальный ремонт а/д пер. 2-й Лодочный (ул. Адмирала Крюйса – ул. Лесная Биржа); капитальный ремонт дороги общего пользования местного значения по пер. Каркасный (между тупиком и ул. Ленина); капитальный ремонт, а/д ул. Лесная Биржа (пер. Малый Садовый – пер. Большой Садовый)	МКУ «Благоустройство»	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	развитие улично-дорожной сети города Таганрога		
1.5	Основное мероприятие 1.6. Национальный проект «Безопасные и качественные	МКУ «Благоустройство»	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	развитие улично-дорожной сети города Таганрога		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<p>автомобильные дороги» – расходы на ремонт и содержание муниципальных объектов транспортной инфраструктуры.</p> <p>В том числе объекты на 2021 год:</p> <p>ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения:</p> <p>автомобильная дорога ул. Химическая (между Николаевским Шоссе и ул. Котлостроительной);</p> <p>автомобильная дорога ул. Октябрьской (на участке от пер. Мечниковского до Большого Проспекта);</p> <p>автомобильная дорога ул. Седова (на участке от ул. Большая Бульварная до ул. Восточной);</p> <p>автомобильная дорога площадь Марцевский Треугольник;</p> <p>ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения:</p> <p>автомобильная дорога ул. Урицкого (между пер. Конвейерным и ул. Морозова);</p> <p>автомобильная дорога пер. Центральный (на участке от ул. Щаденко до ул. Шаумяна);</p> <p>автомобильная дорога пер. Лермонтовский (между ул. Греческой и ул. Чехова);</p> <p>автомобильная дорога пер. Комсомольский (между ул. Александровской и ул. Ломакина);</p> <p>автомобильная дорога ул. 4-я Линия (между пер. 1-й Новый и пер. 14-й Новый);</p> <p>автомобильная дорога общего пользования местного значения ул. Сергея Шило (на участке от ул. Транспортной до дома № 200 по ул. Сергея Шило);</p> <p>ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Розы Люксембург (на участке от пер. Гоголевского до дома № 24 по ул. Розы Люксембург)</p>							
1.6	<p>Основное мероприятие 1.7.</p> <p>Разработка проектной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Таганрог» и искусственных сооружений на них, в том числе разработка проектной документации по объекту: «Реконструкция дороги общего пользования местного значения по пер. 15-й Новый (между ул. 3-я Линия и ул. Очистной)»</p>	МКУ «Благоустройство»	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	развитие улично-дорожной сети города Таганрога		
1.7	<p>Основное мероприятие 1.8.</p> <p>Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» - расходы на реконструкцию муниципальных объектов транспортной инфраструктуры.</p> <p>В том числе объекты 2020 года:</p> <p>«Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Мирной (между ул. Хоменко и границей города)»;</p> <p>«Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения по пер. 15-й Новый (между ул. 3-я Линия и ул. Очистной)»</p>	МКУ «Благоустройство»	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	развитие улично-дорожной сети города Таганрога		
	<p>Основное мероприятие 1.9.</p> <p>Развитие комплекса мероприятий по обеспечению безопасности и качества автомобильных дорог</p>	МКУ «Благоустройство»	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	развитие улично-дорожной сети города Таганрога		
1.9	<p>Основное мероприятие 1.10.</p> <p>Расходы на реализацию проектов инициативных проектов.</p> <p>В том числе объекты 2021 года:</p> <p>ремонт автомобильной дороги по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, между Ростовским Шоссе и ул. Фэтари Кола;</p>	МКУ «Благоустройство»	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	повышение общего уровня безопасности и качества, автомобильных дорог		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ремонт тротуара по адресу: Ростовская обл., г. Таганрог, пер. Смирновский (на участке от пер. Лагерный до ул. Ломакина); ремонт автомобильной дороги по адресу: Ростовская обл., г. Таганрог, дорога ул. Московская (на участке от пер. 14-й Артиллерийский до пер. 9-й Артиллерийский); ремонт автомобильной дороги по адресу: Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Ремесленная (на участке от ул. Котлостроительной до МКД по ул. Ремесленной, 14)							
1.10	Основное мероприятие 1.11. Разработка проектной и рабочей документаций по объектам: «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Чучева, г. Таганрог, Ростовская область»; «Строительство автомобильной дороги по ул. Чучева с подъездом к общеобразовательной организации вместимостью 1340 учащихся, по адресу: ул. Галицкого, 49-б, г. Таганрог, Ростовская область»; «Строительство автомобильной дороги по ул. Галицкого, г. Таганрог, Ростовская область»; «Строительство автомобильной дороги по ул. Шолоховская с подъездом к общеобразовательной организации вместимостью 1340 учащихся, по адресу: ул. Галицкого, 49-б, г. Таганрог, Ростовская область»; «Реконструкция автомобильной дороги в городе Таганроге по ул. Сергея Шилов (от проезда около ул. Сергея Шилов, 259 до ул. Айвазовского)»; «Строительство автомобильной дороги от ул. Очистная вдоль многоквартирных жилых домов по адресам: пер. 15-й Новый, 77 и 79 в г. Таганрог, Ростовской области»; «Строительство улично-дорожной сети к группе жилых домов по адресному ориентиру: Ростовская обл., г. Таганрог, пер. 1-й Новый, 26»; «Строительство внутриквартального проезда с подъездом к дошкольной образовательной организации на 220 мест в г. Таганрог, жилой массив Русское поле по Мариупольскому шоссе, 31-7»; «Реконструкция автомобильной дороги по пер. Кубанский с подъездом к дошкольной образовательной организации на 220 мест, г. Таганрог, ул. Адмирала Крюйса, 25-а»; «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Подгорная с подъездом к дошкольной образовательной организации на 220 мест, г. Таганрог, ул. Адмирала Крюйса, 25-а»	УКС г. Таганрога	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	разработанная документация на строительство, реконструкцию муниципальных объектов транспортной инфраструктуры	разработана проектная и рабочая документация, получены положительные заключения экспертизы по объектам: «Реконструкция автомобильной дороги в городе Таганроге по ул. Сергея Шилов (от проезда около ул. Сергея Шилов, 259 до ул. Айвазовского)»;	«Строительство автомобильной дороги от ул. Очистная вдоль многоквартирных жилых домов по адресам: пер. 15-й Новый, 77 и 79 в г. Таганрог, Ростовской области» Принято решение о расторжении контракта. Судебное заседание назначено на 17.05.2022.; «Строительство внутриквартального проезда с подъездом к дошкольной образовательной организации на 220 мест в г. Таганрог, жилой массив Русское поле по Мариупольскому шоссе, 31-7» Проектная документация разработана в полном объеме. Получено положительное заключение государственной экспертизы от 12.04.2022 № 61-1-1-3-022058-2022. Проектной организацией нарушен срок проектирования; -«Реконструкция автомобильной дороги по пер. Кубанский с подъездом к дошкольной образовательной организации на 220 мест, г. Таганрог, ул. Адмирала Крюйса, 25-а» Проектная документация разработана в полном объеме. Получено положительное заключение государственной экспертизы от 08.04.2022 № 61-1-1-3-021262-2022. Проектной организацией нарушен срок

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								проектирования; «Строительство улично-дорожной сети к группе жилых домов по адресному ориентиру: Ростовская обл., г. Таганрог, пер. 1-й Новый, 26». Проектная документация разработана в полном объеме. Получено положительное заключение государственной экспертизы от 28.04.2022 № 61-1-1-3-026856-2022. Проектной организацией нарушен срок проектирования
1.11	Основное мероприятие 1.12. Строительство и реконструкция автомобильных дорог в городе Таганроге	УКС г. Таганрога	31.12.2021	31.12.2021	-	строительство и реконструкция сети автомобильных дорог в запланированном объеме	выполнены работы по строительству следующих автомобильных дорог: «Строительство автомобильной дороги по ул. Чучева с подъездом к общеобразовательной организации вместимостью 1340 учащихся, по адресу: ул. Галицкого, 49-б, г. Таганрог, Ростовская область»; «Строительство автомобильной дороги по ул. Шолоховская с подъездом к общеобразовательной организации вместимостью 1340 учащихся, по адресу: ул. Галицкого, 49-б, г. Таганрог, Ростовская область»	
2	Подпрограмма 2 «Совершенствование системы управления городским пассажирским транспортом, повышение качества пассажирских перевозок и экологической безопасности города Таганрога»	X	X	X	X	повышение качества регулярных перевозок пассажиров. Улучшение характеристик комфортабельности поездки за счет увеличения показателя средней вместимости парка транспортных средств	информация изложена в разделе мероприятий	
2.1	Основное мероприятие 2.1. Возмещение затрат или недополученных доходов	отдел транспорта Администрации города Таганрога во взаимодействии с МУП «ТТУ» и автотранспортными организациями	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	улучшение характеристик комфортабельности поездки за счет увеличения показателя средней вместимости парка транспортных средств общего пользования		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.2	Основное мероприятие 2.2. Меры социальной поддержки населения города Таганрога	отдел транспорта Администрации города Таганрога во взаимодействии с МУП «ТТУ» и автотранспортными организациями	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	улучшение характеристик комфортабельности поездки за счет увеличения показателя средней вместимости парка транспортных средств общего пользования		

Приложение № 2
к отчету о реализации
в 2021 году муниципальной
программы города Таганрога
«Развитие транспортной
системы»

СВЕДЕНИЯ

об использовании федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы города Таганрога «Развитие транспортной системы» за 2021 год

Наименование муниципальной программы, подпрограммы основного мероприятия	Источники финансирования	Объем расходов, предусмотренных (тыс. руб.)		Фактический расход (тыс. руб.) <1>
		муниципальной программой	сводной бюджетной росписью	
1	2	3	4	5
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы»	Всего	523 560,9	523 560,9	474 665,3
	Местный бюджет	397 863,7	397 863,7	352 859,4
	Областной бюджет	22 361,3	22 361,3	18 470,2
	Федеральный бюджет	103 335,9	103 335,9	103 335,7
	Внебюджетные источники			
Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования и повышение безопасности дорожного движения улично-дорожной сети города Таганрога»	Всего	467 829 ,6	467 829 ,6	418 934,1
	Местный бюджет	342 132,4	342 132,4	297 128,2
	Областной бюджет	22 361,3	22 361,3	18 470,2
	Федеральный бюджет	103 335,9	103 335,9	103 335,7
	Внебюджетные источники			
Основное мероприятие 1.1. Содержание и ремонт автомобильных дорог и внутриквартальных проездов общего пользования муниципального образования «Город Таганрог» и искусственных сооружений на них (мероприятия,	Всего	206 903,7	206 903,7	181 737,1
	Местный бюджет	196 903,7	196 903,7	171 737,1
	Областной бюджет	10 000,0	10 000,0	10 000,0
	Федеральный бюджет			
	Внебюджетные источники			

1	2	3	4	5
направленные на повышение безопасности дорожного движения)				
Основное мероприятие 1.2. Капитальный ремонт автомобильных дорог и внутриквартальных проездов общего пользования муниципального образования «Город Таганрог» и искусственных сооружений на них	Всего			
	Местный бюджет			
	Областной бюджет			
	Федеральный бюджет			
Основное мероприятие 1.3. Выполнение работ по текущему ремонту и содержанию уличного освещения	Внебюджетные источники			
	Всего	6 121,9	6 121,9	6 121,8
	Местный бюджет	6 121,9	6 121,9	6 121,8
	Областной бюджет			
	Федеральный бюджет			
Основное мероприятие 1.4. Оплата за электроэнергию, потребляемую сетями уличного освещения	Внебюджетные источники			
	Всего	70 933,3	70 933,3	70 917,2
	Местный бюджет	70 933,3	70 933,3	70 917,2
	Областной бюджет			
	Федеральный бюджет			
Основное мероприятие 1.5. Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» - расходы на капитальный ремонт муниципальных объектов транспортной инфраструктуры	Внебюджетные источники			
	Всего			
	Местный бюджет			
	Областной бюджет			
	Федеральный бюджет			
Основное мероприятие 1.6. Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» – расходы на ремонт и содержание муниципальных объектов транспортной инфраструктуры.	Внебюджетные источники			
	Всего	108 657,9	108 657,9	108 657,5
	Местный бюджет	108,8	108,8	108,7
	Областной бюджет	5 213,2	5 213,2	5 213,1
	Федеральный бюджет	103 335,9	103 335,9	103 335,7
Основное мероприятие 1.7. Разработка проектной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Таганрог» и искусственных сооружений на них, в том числе разработка проектной документации по объекту: «Реконструкция	Внебюджетные источники			
	Всего	6 901,3	6 901,3	2 115,3
	Местный бюджет	6 901,3	6 901,3	2 115,3
	Областной бюджет			
	Федеральный бюджет			

1	2	3	4	5
дороги общего пользования местного значения по пер. 15-й Новый (между ул. 3-я Линия и ул. Очистная)»				
Основное мероприятие 1.8. Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» - расходы на реконструкцию муниципальных объектов транспортной инфраструктуры.	Всего			
	Местный бюджет			
	Областной бюджет			
	Федеральный бюджет			
	Внебюджетные источники			
Основное мероприятие 1.9. Развитие комплекса мероприятий по обеспечению безопасности и качества автомобильных дорог	Всего	600,0	600,0	600,0
	Местный бюджет	600,0	600,0	600,0
	Областной бюджет			
	Федеральный бюджет			
	Внебюджетные источники			
Основное мероприятие 1.10. Расходы на реализацию проектов инициативных проектов.	Всего	9 430,4	9 430,4	4 297,0
	Местный бюджет	2 282,3	2 282,3	1 039,9
	Областной бюджет	7 148,1	7 148,1	3 257,1
	Федеральный бюджет			
	Внебюджетные источники			
Основное мероприятие 1.11. Разработка проектной и рабочей документации по объектам: «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Чучева, г. Таганрог, Ростовская область»; «Строительство автомобильной дороги по ул. Чучева с подъездом к общеобразовательной организации вместимостью 1340 учащихся, по адресу: ул. Галицкого, 49-б, г. Таганрог, Ростовская область»; «Строительство автомобильной дороги по ул. Галицкого, г. Таганрог, Ростовская область»; «Строительство автомобильной дороги по ул. Шолоховская с подъездом к общеобразовательной организации вместимостью 1340 учащихся, по адресу: ул. Галицкого, 49-б, г. Таганрог, Ростовская область»; «Реконструкция автомобильной дороги в городе Таганроге по ул. Сергея Шило (от проезда около ул. Сергея Шило,	Всего	20 292,4	20 292,4	6 500,0
	Местный бюджет	20 292,4	20 292,4	6 500,0
	Областной бюджет			
	Федеральный бюджет			
	Внебюджетные источники			

1	2	3	4	5
259 до ул. Айвазовского)); «Строительство автомобильной дороги от ул. Очистная вдоль многоквартирных жилых домов по адресам: пер. 15-й Новый, 77 и 79 в г. Таганрог, Ростовской области»; «Строительство улично-дорожной сети к группе жилых домов по адресному ориентиру: Ростовская обл., г. Таганрог, пер. 1-й Новый, 26»; «Строительство внутриквартального проезда с подъездом к дошкольной образовательной организации на 220 мест в г. Таганрог, жилой массив Русское поле по Мариупольскому шоссе, 31-7»; «Реконструкция автомобильной дороги по пер. Кубанский с подъездом к дошкольной образовательной организации на 220 мест, г. Таганрог, ул. Адмирала Крюйса, 25-а»; «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Подгорная с подъездом к дошкольной образовательной организации на 220 мест, г. Таганрог, ул. Адмирала Крюйса, 25-а»				
Основное мероприятие 1.12. Строительство и реконструкция автомобильных дорог в городе Таганроге	Всего	37 988,7	37 988,7	37 988,2
	Местный бюджет	37 988,7	37 988,7	37 988,2
	Областной бюджет			
	Федеральный бюджет			
	Внебюджетные источники			
Подпрограмма 2 «Совершенствование системы управления городским пассажирским транспортом, повышение качества пассажирских перевозок и экологической безопасности города Таганрога»	Всего	55731,3	55731,3	55731,2
	Местный бюджет	55731,3	55731,3	55731,2
	Областной бюджет			
	Федеральный бюджет			
	Внебюджетные источники			
Основное мероприятие 2.1. Возмещение затрат или недополученных доходов	Всего	33 200,0	33 200,0	33 200,0
	Местный бюджет	33 200,0	33 200,0	33 200,0
	Областной бюджет			
	Федеральный бюджет			

1	2	3	4	5
	Внебюджетные источники			
Основное мероприятие 2.2. Меры социальной поддержки населения города Таганрога	Всего	22 531,3	22 531,3	22 531,2
	Местный бюджет	22531,3	22531,3	22531,2
	Областной бюджет			
	Федеральный бюджет			
	Внебюджетные источники			

Приложение № 3
к отчету о реализации
в 2021 году муниципальной
программы города Таганрога
«Развитие транспортной
системы»

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей муниципальной программы
города Таганрога «Развитие транспортной системы»

№ п/п	Показатель (наименование)	Единица измерения	Значения показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
			2020 год	Отчетный год (2021)		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа города Таганрога «Развитие транспортной системы»						
1	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Таганрог»	процентов	63,9	20,2	63,9	
2	Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий	человек	4	18	11	за 2021 год на территории г. Таганрога зарегистрировано 2308 ДТП (АППГ – 1975), снижение на 16,9 %, при которых погибших 11 (АППГ – 4), и получили ранения 134 (АППГ – 160) человека, снижение на 16,3 %
3	Снижение тяжести последствий (количество погибших на 100 пострадавших)	количество погибших на 100 пострадавших	3,7	5,2	7,6	

1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования и повышение безопасности дорожного движения улично-дорожной сети города Таганрога»						
1.1	Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Таганрог»	км	2,08	7,1	0,8	в 2021 году выполнены работы по строительству и автомобильных дорог: реконструкция ул. Чучева (ул. Галицкого – ул. Шолоховской); реконструкция ул. Шолоховской (между ул. Галицкого и подъездом к общеобразовательной организации вместимостью 1340 учащихся, по адресу: ул. Галицкого, 49-б)
1.2	Протяженность капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Таганрог»	км	1,88	1,88	0	в 2021 году работы по капитальному ремонту автомобильных дорог не выполнялись:
1.3	Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	4,35	4,35	14,5	выполнены работы по текущему ремонту 3 участков автомобильных дорог по следующим адресам: ремонт ул. Морозова (ул. Держинского и ул. Шаумяна); ремонт ул. Сызранова (ул. Чучева – ул. Чехова); ремонт ул. Чехова (4-й Переулок – пер. Красный)
Подпрограмма 2 «Совершенствование системы управления городским пассажирским транспортом, повышение качества пассажирских перевозок и экологической безопасности города Таганрога»						
2.1	Средняя вместимость парка транспортных средств общего пользования	количество мест	52,1	77	52,1	снижение характеристик комфортабельности поездки за счет уменьшения показателя средней вместимости парка транспортных средств общего пользования, в связи со значительным недовыпуском
2.2	Средний возраст парка транспортных средств общего пользования	лет	8,2	10	8,9	повышение среднего возраста парка автотранспортных средств общего пользования по сравнению с плановыми показателями на 2021 год в связи с отсутствием возможности обновления подвижного состава

1	2	3	4	5	6	7
2.3	Процент выполнения рейсов согласно сменно-суточному плану	процентов	79,1	90	79,1	выполнение сменно-суточного плана рейсов в общем объеме всех пассажирских перевозок (в том числе по нерегулируемым тарифам) снижено в связи с пандемией
2.4	Доля пассажиров, перевезенных электротранспортом, в общем объеме перевозок	процентов	16,6	45	14,4	доля пассажиров, перевезенных электротранспортом, в общем объеме пассажирских перевозок по регулируемым тарифам составила 14,4 % в связи с выходом трамваев и троллейбусов на линию не в полном объеме