

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ТАГАНРОГ»**

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАГАНРОГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.06.2023

№ 1272

г. Таганрог

Об утверждении отчета о реализации в 2022 году муниципальной программы города Таганрога «Развитие транспортной системы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации города Таганрога от 06.11.2018 № 2085 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Таганрога» и распоряжением заместителя главы Администрации города Таганрога от 06.11.2018 № 1 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Таганрога» **постановляю:**

1. Утвердить отчет о реализации в 2022 году муниципальной программы города Таганрога «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Администрации города Таганрога от 13.11.2018 № 2138, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит размещению на официальном портале Администрации города Таганрога в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Таганрога по вопросам городского хозяйства Долматова Е.Ю.

Глава Администрации
города Таганрога

А.Е. Фатеев

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы города Таганрога
«Развитие транспортной системы за 2022 год

1. Контрольные результаты, достигнутые за 2022 год

В целях создания условий для обеспечения развития и функционирования транспортной системы г. Таганрога, развития системы городского пассажирского транспорта и повышения качества пассажирских перевозок, повышения уровня безопасности дорожного движения в рамках муниципальной программы города Таганрога «Развитие транспортной системы» (далее – Программа), утвержденной постановлением Администрации города Таганрога от 13.11.2018 № 2138, ответственным исполнителем и участниками Программы в 2022 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

выполнены мероприятия по поддержанию состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативными требованиями;

созданы условия для безопасности дорожного движения, сохранения жизни и здоровья граждан;

созданы условия для сохранения экологически чистого транспорта в городе Таганроге.

2. Результат реализации основных мероприятий Программы,
а также сведения о достижении контрольных событий Программы

Достижению результатов в 2022 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками Программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования и повышение безопасности дорожного движения улично-дорожной сети города Таганрога» предусмотрена реализация 12 основных мероприятий, из которых в 2022 году осуществлялась реализация 7.

Основное мероприятие 1.1 «Содержание и ремонт автомобильных дорог и внутриквартальных проездов общего пользования муниципального образования «Город Таганрог» и искусственных сооружений на них (мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения)» выполнено.

Выполнены ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования города Таганрога (устранение деформаций дорожного покрытия, уборка прибордюрной части автомобильных дорог, замена дорожных знаков, установка барьерных и дорожных ограждений, зимнее содержание автомобильных дорог, уборка снега и борьба с гололедными явлениями, нанесение дорожной разметки, в том числе разметки пешеходных переходов установка (замена) дорожных знаков и др.).

Основное мероприятие 1.2 «Капитальный ремонт автомобильных дорог и внутриквартальных проездов общего пользования муниципального образования «Город Таганрог» и искусственных сооружений на них» в 2022 году не реализовывалось.

Основное мероприятие 1.3 «Выполнение работ по текущему ремонту и содержанию уличного освещения» выполнено.

По текущему ремонту и техобслуживанию сетей уличного освещения за 12 месяцев 2022 года ежедневно выполнялись работы по устранению аварийных ситуаций и устранению их последствий (выход из строя светильников и их замена, короткие замыкания (схлест проводов), ревизия светильников, установка опор уличного освещения, обрывы проводов, замена неизолированного провода на СИП, устранение аварий в шкафах управления уличного освещения).

Основное мероприятие 1.4 «Оплата за электроэнергию, потребляемую сетями уличного освещения» выполнено.

Проведена оплата за электроэнергию, потребленную сетями уличного освещения.

Основное мероприятие 1.5 «Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» – расходы на капитальный ремонт муниципальных объектов транспортной инфраструктуры» в 2022 году не выполнялось.

Основное мероприятие 1.6 «Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» – расходы на ремонт и содержание муниципальных объектов транспортной инфраструктуры» выполнено.

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» на капитальный ремонт, реконструкцию и ремонт автомобильных дорог на 2022 год выделено 131,7 млн руб. (в том числе: из средств областного бюджета – 130,4 млн руб., местного бюджета – 1,3 млн руб.). Выполнен ремонт автомобильных дорог по следующим адресам:

ул. Энгельса (на участке от пер. Некрасовского до пер. Антона Глушко);
ул. Шевченко (на участке от ул. Греческой до пер. Донского);
Комсомольский Бульвар (между ул. Греческой и ул. Шевченко);
ул. 1-я Линия (на участке от пер. 1-й Новый до ул. Бакинской);
ул. Восточная (на участке от ул. Седова до Северной Площади);
пер. 16-й Новый (на участке от ул. Лизы Чайкиной до ул. Канавной);
пер. 12-й Новый (на участке от ул. Лизы Чайкиной до ул. 4-я Линия);
ул. Ленинградская (на участке от ул. Спортивной до ул. Свободы);
ул. Максима Горького (на участке от ул. Фрунзе до ул. Ленина);

пер. Гоголевский (между ул. Петровской и ул. Ломакина);
пер. 1-й Новый (между ул. Инициативной и ул. 4-я Линия);
ул. Вишневая (на участке от ул. Театральной до ул. Циолковского);
ул. Плеханова (между ул. Энергетической и ул. Пархоменко);
ул. Пархоменко (на участке от Поляковского Шоссе до ул. Сергея Шило);
пер. 1-й Крепостной (между Комсомольским Бульваром и ул. Шевченко);
ул. Чехова (на участке от ул. Ломоносова до ул. Пархоменко).

Основное мероприятие 1.7 «Разработка проектной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Таганрог» и искусственных сооружений на них» выполнено.

Разработана проектная и рабочая документация, получены положительные заключения экспертизы.

Основное мероприятие 1.8 «Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» – расходы на реконструкцию муниципальных объектов транспортной инфраструктуры» в 2022 году не реализовывалось.

Основное мероприятие 1.9 «Развитие комплекса мероприятий по обеспечению безопасности и качества автомобильных дорог» не реализовывалось.

Основное мероприятие 1.10 «Расходы на реализацию проектов инициативного бюджетирования» выполнено.

Выполнены работы по объекту:

Ремонт автомобильной дороги по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, проезд Гобято (между ул. Сергея Шило и ул. Сергея Шило, 212-2).

Основное мероприятие 1.11 «Разработка проектной и рабочей документации» по объектам: «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Чучева, г. Таганрог, Ростовская область»; «Строительство автомобильной дороги по ул. Чучева с подъездом к общеобразовательной организации вместимостью 1340 учащихся, по адресу: ул. Галицкого, 49-б, г. Таганрог, Ростовская область»; «Строительство автомобильной дороги по ул. Галицкого, г. Таганрог, Ростовская область»; «Строительство автомобильной дороги по ул. Шолоховская с подъездом к общеобразовательной организации вместимостью 1340 учащихся, по адресу: ул. Галицкого, 49-б, г. Таганрог, Ростовская область»; «Реконструкция автомобильной дороги в городе Таганроге по ул. Сергея Шило (от проезда около ул. Сергея Шило, 259 до ул. Айвазовского)»; «Строительство автомобильной дороги от ул. Очистная вдоль многоквартирных жилых домов по адресам: пер. 15-й Новый, 77 и 79 в г. Таганрог, Ростовской области»; «Строительство улично-дорожной сети к группе жилых домов по адресному ориентиру: Ростовская обл., г. Таганрог, пер. 1-й Новый, 26»; «Строительство внутриквартального проезда с подъездом к дошкольной образовательной организации на 220 мест в г. Таганрог, жилой массив Русское поле по Мариупольскому шоссе, 31-7»; «Реконструкция автомобильной дороги по пер. Кубанский с подъездом к дошкольной образовательной организации на 220 мест, г. Таганрог, ул. Адмирала Крюса,

25-а»; «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Подгорная с подъездом к дошкольной образовательной организации на 220 мест, г. Таганрог, ул. Адмирала Крюйса, 25-а» частично выполнено.

В 2022 году получено положительное заключение от 12.04.2022 № 61-1-1-3-022058-2022 на строительство внутриквартального проезда с подъездом к детскому саду по Мариупольскому шоссе, 31-7.

Получено положительное заключение от 08.04.2022 № 61-1- 1-3-021262-2022 на реконструкцию автомобильной дороги по ул. Подгорная к детскому саду по ул. Адмирала Крюйса, 25-а.

Получено положительное заключение от 07.04.2022 № 61-1- 1-3-020972-2022 на реконструкцию автомобильной дороги по пер. Кубанский к детскому саду по ул. Адмирала Крюйса, 25-а.

Получено положительное заключение от «Строительство улично-дорожной сети к группе жилых домов по адресному ориентиру: Ростовская обл., г. Таганрог, пер. 1-й Новый, 26».

В 2022 году проводилась корректировка сметной документации и получение повторного заключения экспертизы о проверке сметной стоимости реконструкции существующей автомобильной дороги по ул. Чучева (участок от ул. Сызранова до ул. Галицкого), Заключен контракт от 26.10.2022 с ООО «Троицкий и К ЛТД» на сумму 250,0 тыс. рублей. Подрядчиком нарушен срок исполнения обязательств по контракту. Получено положительное заключение повторной государственной экспертизы от 24.03.2023.

Основное мероприятие 1.12 «Строительство и реконструкция автомобильных дорог в городе Таганроге» в 2022 году не реализовывалось ввиду отсутствия финансовой поддержки из вышестоящих бюджетов и с целью оптимизации.

В рамках подпрограммы 2 «Совершенствование системы управления городским пассажирским транспортом, повышение качества пассажирских перевозок и экологической безопасности города Таганрога» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий.

Основное мероприятие 2.1 «Возмещение затрат или недополученных доходов» выполнено.

Основное мероприятие 2.2 «Меры социальной поддержки населения города Таганрога» выполнено.

Предоставлены субсидии юридическим лицам, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в г. Таганроге в целях возмещения недополученных доходов.

Сведения о выполнении основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий подпрограмм Программы за 2022 год приведены в приложении № 1 к отчету о реализации в 2022 году Программы.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы

В 2022 году основным фактором, влияющим на ход реализации Программы, было ее финансирование.

В 2022 году в Программу внесены 4 изменения, которые касались изменения финансирования Программы.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию Программы

Объем запланированных расходов на реализацию Программы на 2022 год составил 773 652,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 349 637,7 тыс. рублей;

местный бюджет – 424 014,8 тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью – 768 164,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 346 815,4 тыс. рублей;

местный бюджет – 421 348,7 тыс. рублей.

Исполнение расходов по программе составило 756 235,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 409 438,7 тыс. рублей;

областной бюджет – 346 796,5 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных средств составил 11 928,9 тыс. рублей (экономия от производства работ – несоответствие проектно-сметной документации фактической инфраструктуре объектов, экономия от закупочных процедур).

Сведения об использовании федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию Программы за 2022 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации в 2022 году Программы.

5. Сведения о достижении значений показателей Программы (подпрограмм) за 2022 год

Программой (подпрограммами) предусмотрено 10 показателей, в 2022 году осуществлялось исполнение 8: по 3 – фактические значения превышают плановые, по 5 – не достигнуты плановые значения.

Показатель 1 «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Таганрог» – плановое значение – 20,2 %, фактическое значение – 63,9 %.

Показатель 2 «Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий» – плановое значение – 18 чел., фактическое значение – 8 чел.

Показатель 3 «Снижение тяжести последствий в результате дорожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 пострадавших)» – плановое значение 5,2 чел., фактическое значение – 6,8 чел.

Показатель 1.1 «Доля протяженности построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Таганрог» – плановое значение – 7,1 км, фактическое значение – 0,0 км.

Показатель 2.1 «Средняя вместимость парка транспортных средств общего пользования» – плановое значение – 77 мест, фактическое значение – 48,8 мест.

Показатель 2.2 «Средний возраст парка транспортных средств общего пользования» – плановое значение – 10 лет, фактическое значение – 8,1 лет.

Показатель 2.3 «Процент выполнения рейсов согласно сменно-суточному плану» – плановое значение – не менее 90 %, фактическое значение – 71,1 %.

Показатель 2.4 «Доля пассажиров, перевезенных электротранспортом, в общем объеме перевозок» – плановое значение – 45 %, фактическое значение – 19,1 %.

Сведения о достижении значений показателей Программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации в 2022 году Программы.

6. Результаты оценки эффективности реализации Программы

Эффективность Программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности Программы.

1. Степень достижения целевых показателей Программы (подпрограмм):

- степень достижения целевого показателя 1 – 3,2;
- степень достижения целевого показателя 2 – 2,25;
- степень достижения целевого показателя 3 – 0,76;
- степень достижения целевого показателя 1.1 – 0;
- степень достижения целевого показателя 2.1 – 0,68;
- степень достижения целевого показателя 2.2 – 1,1;
- степень достижения целевого показателя 2.3 – 0,88;
- степень достижения целевого показателя 2.4 – 0,32.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей Программы (подпрограмм) составляет 0,71 (5,64/8), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации Программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ составляет 0,88 (8/9), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации Программы по степени реализации основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается

в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств федерального, областного и местного бюджета, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ составляет 0,88 (7/8).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств федерального, областного и местного бюджета оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию Программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

$771\ 960,5$ тыс. рублей / $768\ 466,5$ тыс. рублей = 0,90.

3.3. Эффективность использования средств федерального, областного и местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств федерального, областного и местного бюджета.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию Программы:

$0,88/0,90 = 0,98$, в связи с чем бюджетная эффективность реализации Программы является высокой.

Уровень реализации Программы в целом определяется на основании степени выполнения достижения целевых показателей, выполнения основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности Программы:

$0,71 \times 0,5 + 0,88 \times 0,3 + 0,98 \times 0,2 = 0,83$, в связи с чем уровень реализации Программы является удовлетворительным.

7. Предложения по дальнейшей реализации Программы

Реализация задач в области развития транспортной системы в городе Таганроге будет производиться в рамках действующей Программы.

Начальник общего отдела
Администрации города Таганрога

И.В. Адова

Приложение № 1
к отчету о реализации в 2022 году
муниципальной программы
города Таганрога
«Развитие транспортной системы»

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий подпрограмм
муниципальной программы города Таганрога «Развитие транспортной системы» за 2022 год

№ п/п	Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы	Ответственный исполнитель (должность, Ф.И.О.)	Плановый срок окончания реализации	Фактический срок		Результаты		Причины не реализации/ реализации не в полном объеме
				начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования и повышение безопасности дорожного движения улично-дорожной сети города Таганрога»	Х	Х	Х	Х	выполнение капитального ремонта автомобильных дорог, а также работ по текущему ремонту автомобильных дорог	информация изложена в разделе мероприятий	
1.1	Основное мероприятие 1.1. Содержание и ремонт автомобильных дорог и внутриквартальных проездов общего пользования муниципального образования «Город Таганрог» и искусственных сооружений на них (мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения)	МКУ «Благоустройство»	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	развитие улично-дорожной сети города Таганрога	Выполнены ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования города Таганрога (устранение деформаций дорожного покрытия, уборка прибордюрной части автомобильных дорог, замена дорожных знаков, установка барьерных и дорожных ограждений, зимнее содержание автомобильных дорог, уборка снега и борьба с гололедными явлениями, нанесение дорожной разметки, в том числе разметки пешеходных переходов установка (замена) дорожных знаков и др.)	
1.2	Основное мероприятие 1.3. Выполнение работ по текущему ремонту и содержанию уличного освещения	МКУ «Благоустройство»	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	повышение общего уровня благоустройства города	По текущему ремонту и техобслуживанию сетей уличного освещения за 12 месяцев 2022 года ежедневно выполнялись работы по устранению аварийных ситуаций и устранению их последствий (выход из строя светильников и их замена, короткие замыкания (схлест проводов), ревизия светильников, установка опор уличного освещения, обрывы проводов, замена неизолированного провода на СИП, устранение аварий в шкафах управления уличного освещения)	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3	Основное мероприятие 1.4. Оплата за электроэнергию, потребляемую сетями уличного освещения	МКУ «Благоустройство»	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	повышение общего уровня благоустройства города	Проведена оплата за электроэнергию, потребленную сетями уличного освещения	
1.4	Основное мероприятие 1.6. Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» – расходы на ремонт и содержание муниципальных объектов транспортной инфраструктуры	МКУ «Благоустройство»	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	развитие улично-дорожной сети города Таганрога	В рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» на капитальный ремонт, реконструкцию и ремонт автомобильных дорог на 2022 год выделено 131,7 млн руб. (в том числе: из средств областного бюджета – 130,4 млн руб., местного бюджета – 1,3 млн руб.). Выполнен ремонт автомобильных дорог	
1.5	Основное мероприятие 1.7. Разработка проектной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Таганрог» и искусственных сооружений на них»	МКУ «Благоустройство»	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	развитие улично-дорожной сети города Таганрога	Разработана проектная и рабочая документация, получены положительные заключения экспертизы	
1.6	Основное мероприятие 1.10. Расходы на реализацию проектов инициативного бюджетирования	МКУ «Благоустройство»	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	повышение общего уровня безопасности и качества, автомобильных дорог	Выполнены работы по объекту: Ремонт автомобильной дороги по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, проезд Гобято (между ул. Сергея Шило и ул. Сергея Шило, 212-2)	
1.7	Основное мероприятие 1.11. Разработка проектной и рабочей документаций по объектам: «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Чучева, г. Таганрог, Ростовская область»; «Строительство автомобильной дороги по ул. Чучева с подъездом к общеобразовательной организации вместимостью 1340 учащихся, по адресу: ул. Галицкого, 49-б, г. Таганрог, Ростовская область»; «Строительство автомобильной дороги по ул. Шолоховская с подъездом к общеобразовательной организации вместимостью 1340 учащихся, по адресу: ул. Галицкого, 49-б, г. Таганрог, Ростовская область»; «Реконструкция автомобильной дороги в городе Таганроге по ул. Сергея Шило (от проезда около ул. Сергея Шило, 259 до ул. Айвазовского)»; «Строительство автомобильной дороги от ул. Очистная вдоль многоквартирных жилых домов по адресам: пер. 15-й Новый, 77 и 79 в г. Таганрог, Ростовской области»; «Строительство улично-дорожной сети к группе жилых домов по адресному ориентиру: Ростовская обл., г. Таганрог, пер. 1-й Новый, 26»; «Строительство внутриквартального проезда с подъездом к дошкольной образовательной организации на 220 мест в г. Таганрог, жилой массив Русское поле по Мариупольскому шоссе, 31-7»; «Реконструкция автомобильной дороги по пер. Кубанский с подъездом к дошкольной образовательной организации на 220 мест, г. Таганрог, ул. Адмирала Крюйса, 25-а»; «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Подгорная с подъездом к дошкольной образовательной организации на 220 мест, г. Таганрог, ул. Адмирала Крюйса, 25-а»	УКС г. Таганрога	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	разработанная документация на строительство, реконструкцию муниципальных объектов транспортной инфраструктуры	разработаны проектные и рабочие документации, получены положительные заключения экспертизы по объектам: «Строительство внутриквартального проезда с подъездом к дошкольной образовательной организации на 220 мест в г. Таганрог, жилой массив Русское поле по Мариупольскому шоссе, 31-7»; «Реконструкция автомобильной дороги по пер. Кубанский с подъездом к дошкольной образовательной организации на 220 мест, г. Таганрог, ул. Адмирала Крюйса, 25-а»; «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Подгорная с подъездом к дошкольной образовательной организации на 220 мест, г. Таганрог, ул. Адмирала Крюйса, 25-а» - «Строительство улично-дорожной сети к группе жилых домов по адресному ориентиру: Ростовская обл.,	В 2022 году проводилась корректировка сметной документации и получение повторного заключения экспертизы о проверке сметной стоимости реконструкции существующей автомобильной дороги по ул. Чучева (участок от ул. Сызранова до ул. Галицкого), Заключен контракт от 26.10.2022 с ООО «Троицкий и К ЛТД» на сумму 250,0 тыс. рублей. Подрядчиком нарушен срок исполнения обязательств по контракту. Получено положительное заключение повторной государственной экспертизы от 24.03.2023

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							г. Таганрог, пер. 1-й Новый, 26»	
2	Подпрограмма 2 «Совершенствование системы управления городским пассажирским транспортом, повышение качества пассажирских перевозок и экологической безопасности города Таганрога»	X	X	X	X	повышение качества регулярных перевозок пассажиров. Улучшение характеристик комфортабельности поездки за счет увеличения показателя средней вместимости парка транспортных средств	информация изложена в разделе мероприятий	
2.1	Основное мероприятие 2.1 Возмещение затрат или недополученных доходов	отдел транспорта Администрации города Таганрога во взаимодействии с МУП «ТТУ» и автотранспортными организациями	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	улучшение характеристик комфортабельности поездки за счет увеличения показателя средней вместимости парка транспортных средств общего пользования	Предоставлены субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом в г. Таганроге в целях возмещения части затрат, не обеспеченных тарифом	
2.2	Основное мероприятие 2.2. Меры социальной поддержки населения города Таганрога	отдел транспорта Администрации города Таганрога во взаимодействии с МУП «ТТУ» и автотранспортными организациями	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	улучшение характеристик комфортабельности поездки за счет увеличения показателя средней вместимости парка транспортных средств общего пользования	Предоставлены субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом в г. Таганроге в целях возмещения части затрат, не обеспеченных тарифом	

Приложение № 2
к отчету о реализации
в 2022 году муниципальной
программы города Таганрога
«Развитие транспортной
системы»

СВЕДЕНИЯ

об использовании федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы города Таганрога «Развитие транспортной системы» за 2022 год

Наименование муниципальной программы, подпрограммы основного мероприятия	Источники финансирования	Объем расходов, предусмотренных (тыс. руб.)		Фактический расход (тыс. руб.)
		муниципальной программой	сводной бюджетной росписью	
1	2	3	4	5
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы»	Всего	773 652,5	768 164,1	756 235,2
	Местный бюджет	424 014,8	421 348,7	409 438,7
	Областной бюджет	349 637,7	346 815,4	346 796,5
	Федеральный бюджет	-	-	-
Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования и повышение безопасности дорожного движения улично-дорожной сети города Таганрога»	Всего	755025,7	752 258,3	742 035,7
	Местный бюджет	405 388,0	405 442,9	395 239,2
	Областной бюджет	349 637,7	346 815,4	346 796,5
	Федеральный бюджет	-	-	-
Основное мероприятие 1.1. Содержание и ремонт автомобильных дорог и внутриквартальных проездов общего пользования муниципального образования «Город Таганрог» и искусственных сооружений на них (мероприятия,	Всего	525059,6	550935,6	544 335,4
	Местный бюджет	307596,5	333472,5	326 872,4
	Областной бюджет	217 463,1	217 463,1	217 463,0
	Федеральный бюджет	-	-	-

1	2	3	4	5
направленные на повышение безопасности дорожного движения)				
Основное мероприятие 1.2. Капитальный ремонт автомобильных дорог и внутриквартальных проездов общего пользования муниципального образования «Город Таганрог» и искусственных сооружений на них	Всего	-	-	-
	Местный бюджет	-	-	-
	Областной бюджет	-	-	-
	Федеральный бюджет	-	-	-
Основное мероприятие 1.3. Выполнение работ по текущему ремонту и содержанию уличного освещения	Всего	9345,8	9347,0	9285,2
	Местный бюджет	9345,8	9347,0	9285,2
	Областной бюджет	-	-	-
	Федеральный бюджет	-	-	-
Основное мероприятие 1.4. Оплата за электроэнергию, потребляемую сетями уличного освещения	Всего	61946,6	36133,3	33228,7
	Местный бюджет	61946,6	36133,3	33228,7
	Областной бюджет	-	-	-
	Федеральный бюджет	-	-	-
Основное мероприятие 1.5. Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» - расходы на капитальный ремонт муниципальных объектов транспортной инфраструктуры	Всего	-	-	-
	Местный бюджет	-	-	-
	Областной бюджет	-	-	-
	Федеральный бюджет	-	-	-
Основное мероприятие 1.6. Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» – расходы на ремонт и содержание муниципальных объектов транспортной инфраструктуры	Всего	131742,0	128919,7	128919,5
	Местный бюджет	1289,3	1289,3	1289,2
	Областной бюджет	130452,7	127630,4	127630,3
	Федеральный бюджет	-	-	-
Основное мероприятие 1.7. Разработка проектной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Таганрог» и искусственных сооружений на них, в том числе	Всего	9623,6	9623,6	9240,0
	Местный бюджет	9623,6	9623,6	9240,0
	Областной бюджет	-	-	-
	Федеральный бюджет	-	-	-

1	2	3	4	5
разработка проектной документации по объекту: «Реконструкция дороги общего пользования местного значения по пер. 15-й Новый (между ул. 3-я Линия и ул. Очистная)»				
Основное мероприятие 1.8. Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» - расходы на реконструкцию муниципальных объектов транспортной инфраструктуры	Всего	-	-	-
	Местный бюджет	-	-	-
	Областной бюджет	-	-	-
	Федеральный бюджет	-	-	-
Основное мероприятие 1.9. Развитие комплекса мероприятий по обеспечению безопасности и качества автомобильных дорог	Всего	-	-	-
	Местный бюджет	-	-	-
	Областной бюджет	-	-	-
	Федеральный бюджет	-	-	-
Основное мероприятие 1.10. Расходы на реализацию проектов инициативных проектов	Всего	2269,0	2269,0	2246,9
	Местный бюджет	547,1	547,1	543,7
	Областной бюджет	1721,9	1721,9	1703,2
	Федеральный бюджет	-	-	-
Основное мероприятие 1.11. Разработка проектной и рабочей документации по объектам: «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Чучева, г. Таганрог, Ростовская область»; «Строительство автомобильной дороги по ул. Чучева с подъездом к общеобразовательной организации вместимостью 1340 учащихся, по адресу: ул. Галицкого, 49-б, г. Таганрог, Ростовская область»; «Строительство автомобильной дороги по ул. Галицкого, г. Таганрог, Ростовская область»; «Строительство автомобильной дороги по ул. Шолоховская с подъездом к общеобразовательной организации вместимостью 1340 учащихся, по адресу: ул. Галицкого, 49-б, г. Таганрог, Ростовская область»; «Реконструкция автомобильной	Всего	15 030,1	15 030,1	14 780,0
	Местный бюджет	15 030,1	15 030,1	14 780,0
	Областной бюджет	-	-	-
	Федеральный бюджет	-	-	-

1	2	3	4	5
<p>дороги в городе Таганроге по ул. Сергея Шило (от проезда около ул. Сергея Шило, 259 до ул. Айвазовского)); «Строительство автомобильной дороги от ул. Очистная вдоль многоквартирных жилых домов по адресам: пер. 15-й Новый, 77 и 79 в г. Таганрог, Ростовской области»; «Строительство улично-дорожной сети к группе жилых домов по адресному ориентиру: Ростовская обл., г. Таганрог, пер. 1-й Новый, 26»; «Строительство внутриквартального проезда с подъездом к дошкольной образовательной организации на 220 мест в г. Таганрог, жилой массив Русское поле по Мариупольскому шоссе, 31-7»; «Реконструкция автомобильной дороги по пер. Кубанский с подъездом к дошкольной образовательной организации на 220 мест, г. Таганрог, ул. Адмирала Крюйса, 25-а»; «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Подгорная с подъездом к дошкольной образовательной организации на 220 мест, г. Таганрог, ул. Адмирала Крюйса, 25-а»</p>				
<p>Основное мероприятие 1.12. Строительство и реконструкция автомобильных дорог в городе Таганроге</p>	<p>Всего</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>
	<p>Местный бюджет</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>
	<p>Областной бюджет</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>
	<p>Федеральный бюджет</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>
<p>Подпрограмма 2 «Совершенствование системы управления городским пассажирским транспортом, повышение качества пассажирских перевозок и экологической безопасности города Таганрога»</p>	<p>Всего</p>	<p>18 626,8</p>	<p>15 905,8</p>	<p>14 199,6</p>
	<p>Местный бюджет</p>	<p>18 626,8</p>	<p>15 905,8</p>	<p>14 199,6</p>
	<p>Областной бюджет</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>
	<p>Федеральный бюджет</p>	<p>--</p>	<p>-</p>	<p>-</p>
<p>Основное мероприятие 2.1. Возмещение затрат или недополученных доходов</p>	<p>Всего</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>
	<p>Местный бюджет</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>
	<p>Областной бюджет</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>
	<p>Федеральный бюджет</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>

1	2	3	4	5
Основное мероприятие 2.2. Меры социальной поддержки населения города Таганрога	Всего	18 626,8	15 905,8	14 199,6
	Местный бюджет	18 626,8	15 905,8	14 199,6
	Областной бюджет	-	-	-
	Федеральный бюджет	-	-	-

Приложение № 3
к отчету о реализации
в 2022 году муниципальной
программы города Таганрога
«Развитие транспортной
системы»

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей муниципальной программы
города Таганрога «Развитие транспортной системы»

№ п/п	Показатель (наименование)	Единица измерения	Значения показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
			2020 год	Отчетный год (2021)		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа города Таганрога «Развитие транспортной системы»						
1	Показатель 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Таганрог»	процентов	63,9	20,2	63,9	–
2	Показатель 2. Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий	человек	4	18	8	за 2022 год на территории г. Таганрога зарегистрировано - 2414 ДТП (за 2021 год – 2308 ДТП) повышение на 4.6 %. Погибло в ходе ДТП 8 человек (За 2021 год – 9 человек), получили ранения 123 человек (За 2021 год – 134 человек)
3	Показатель 3. Снижение тяжести последствий в результате дорожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 пострадавших)	количество погибших на 100 пострадавших	3,7	5.2	7,6	

1	2	3	4	5	6	7
	пострадавших)					
Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования и повышение безопасности дорожного движения улично-дорожной сети города Таганрога»						
1.1	Показатель 1.1. Доля протяженности построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Таганрог	км	2,08	7,1	0	в 2022 году работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог не выполнялись
Подпрограмма 2 «Совершенствование системы управления городским пассажирским транспортом, повышение качества пассажирских перевозок и экологической безопасности города Таганрога»						
2.1	Показатель 2.1. Средняя вместимость парка транспортных средств общего пользования	количество мест	52,1	77	48,8	снижение характеристик комфортабельности поездки за счет уменьшения показателя средней вместимости парка транспортных средств общего пользования, в связи с недовыпуском подвижного состава, в том числе в связи с временной остановкой выпуска троллейбусов на линию с мая 2022 года
2.2	Показатель 2.2. Средний возраст парка транспортных средств общего пользования	лет	8,9	10	8,1	снижение среднего возраста парка транспортных средств общего пользования по сравнению с плановыми показателями на 2022 год связано с обновлением подвижного состава
2.3	Показатель 2.3. Процент выполнения рейсов согласно сменно-суточному плану	процентов	79,1	90	71,1	выполнение сменно-суточного плана рейсов в общем объеме всех пассажирских перевозок (в том числе по нерегулируемым тарифам) снижено в связи с выпуском подвижного состава не в полном объеме, в том числе троллейбусов и трамваев
2.4	Показатель 2.4. Доля пассажиров, перевезенных электротранспортом, в общем объеме перевозок	процентов	14,4	45	19,1	доля пассажиров, перевезенных электротранспортом, в общем объеме пассажирских перевозок по регулируемым тарифам составила 19,1 %, что больше на 4,7 % в связи с началом работы новых трамваев ООО «Синара – ГТР

1	2	3	4	5	6	7
						Таганрог»