

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ТАГАНРОГ»**

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАГАНРОГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.06.2023

№ 1304

г. Таганрог

Об утверждении отчета о реализации в 2022 году муниципальной программы города Таганрога «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Таганрога»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации города Таганрога от 06.11.2018 № 2085 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Таганрога» и распоряжением заместителя главы Администрации города Таганрога от 06.11.2018 № 1 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Таганрога» **постановляю:**

1. Утвердить отчет о реализации в 2022 году муниципальной программы города Таганрога «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Таганрога», утвержденной постановлением Администрации города Таганрога от 13.11.2018 № 2139, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит размещению на официальном портале Администрации города Таганрога в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Таганрога по вопросам городского хозяйства Долматова Е.Ю.

Глава Администрации
города Таганрога

А.Е. Фатеев

ОТЧЕТ

о реализации в 2022 году муниципальной программы города Таганрога
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными
услугами населения города Таганрога»

1. Конкретные результаты, достигнутые в 2022 году

В целях создания условий для повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, безопасных и благоприятных условий проживания граждан, улучшения технического состояния многоквартирных домов, а также создания условий для управления многоквартирными домами на территории города Таганрога в рамках реализации муниципальной программы города Таганрога «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Таганрога», утвержденной постановлением Администрации города Таганрога от 13.11.2018 № 2139 (далее – программа), ответственным исполнителем и участником программы в 2022 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

созданы условия для формирования конкурентной среды в сфере управления многоквартирными домами, их содержания и ремонта;

созданы условия для развития системы общественного самоуправления в жилищной сфере на территории города Таганрога, включая информационно-консультационное обеспечение и финансовую поддержку некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере управления многоквартирными домами;

обеспечено эффективное использование по назначению и сохранности имущества, сданного в аренду и безвозмездное пользование;

созданы условия для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг;

созданы условия для благоустройства общественных территорий; осуществляется регулярный сбор, вывоз и утилизация бытовых и производственных отходов, производилась качественная и своевременная уборка городских территорий, санитарная очистка территорий, содержание мест захоронения, а также технического оснащения предприятий ЖКХ;

повышена надежность работы сетей и сооружений водоснабжения, замена сетей водоснабжения и водоотведения осуществляется согласно производственной программе предприятия, утвержденной Региональной службой по тарифам РО. Также для устранения аварийных ситуаций в МУП «Управление «Водоканал» созданы аварийные бригады по обеспечению

бесперебойного функционирования объектов водоснабжения и водоотведения, работающие в круглосуточном режиме;

предоставлены субсидии на возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан, возмещены расходы на уплату процентов за пользование займом или кредитов, использованным в целях оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, а также возмещены недополученные доходы и возмещены затраты в связи с оказанными услугами предприятиям ЖКХ.

В результате реализации программы в отчетном периоде:

повышена удовлетворенность населения Ростовской области уровнем жилищно-коммунального обслуживания;

обеспечено стабильное функционирование региональной системы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;

улучшено техническое состояние многоквартирных домов.

2. Результаты реализации основных мероприятий и мероприятий подведомственных целевых программ, а также сведения о достижении контрольных событий программы

Достижению результатов в 2022 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрена реализация 10 мероприятий.

Основное мероприятие 1.1 «Реализация законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства».

В рамках реализации мероприятия с казенным предприятием Ростовской области «Информационная база ЖКХ» заключен лицензионный договор на предоставление доступа к системе «САУ-ГИС» модуль «Реестр мест накопления ТКО».

Основное мероприятие 1.2 «Капитальный ремонт муниципальных квартир». В 2022 году МКУ «ОДСО ЖКХ г. Таганрога».

На выполнение работ по мероприятию из средств местного бюджета выделено 3 018,0 тыс. руб.

Проведены работы по проверке сметной стоимости и капитальному ремонту 22 муниципальных квартир и монтаж газового оборудования в 1 муниципальной квартире. Освоены средства в размере 3 017,8 тыс. рублей.

На проверку сметной стоимости на выполнение работ по капитальному ремонту муниципальных жилых помещений по адресам: 1) ул. Менделеева, д. 4, кв. 19; 2) ул. Ремесленная, д. 14, кв. 24; 3) ул. Толбухина, д. 1, ж. п. 47; 4) ул. Победы, д. 101, кв. 1; 5) ул. Победы, д. 101, кв. 2; 6) ул. Победы, д. 101, кв. 3; 7) ул. Победы, д. 101, кв. 4; 8) ул. Победы, д. 101, кв. 5; 9) ул. Победы, д. 101, кв. 6; 10) ул. Победы, д. 101, кв. 7; 11) ул. Победы, д. 101, кв. 8; 12) ул. Победы, д. 101, кв. 9; 13) ул. Победы, д. 101, кв. 10; 14) ул. Победы, д. 101, кв. 13; 15) ул. Победы, д. 101, кв. 14; 16) ул. Победы, д. 101, кв. 15;

17) ул. Победы, д. 101, кв. 16; 18) ул. Победы, д. 101, кв. 17; 19) ул. Победы, д. 101, кв. 20; 20) ул. Калинина, д. 119, кв. 48; 21) ул. Пальмиро Тольятти, д. 26-1, кв. 40; 22) ул. Свободы, д. 42, кв. 17, выполнено 5 договора на общую сумму 98,0 тыс. руб.;

на капитальный ремонт муниципальных жилых помещений по адресам:
1) ул. Толбухина, д. 1, ж. п. 47; 2) ул. Менделеева, д. 4, кв. 19;
3) ул. Ремесленная, д. 14, кв. 24; 4) ул. Победы, д. 101, кв. 1; 5) ул. Победы, д. 101, кв. 2; 6) ул. Победы, д. 101, кв. 3; 7) ул. Победы, д. 101, кв. 4; 8) ул. Победы, д. 101, кв. 5; 9) ул. Победы, д. 101, кв. 6; 10) ул. Победы, д. 101, кв. 7; 11) ул. Победы, д. 101, кв. 8; 12) ул. Победы, д. 101, кв. 9; 13) ул. Победы, д. 101, кв. 10; 14) ул. Победы, д. 101, кв. 13; 15) ул. Победы, д. 101, кв. 14; 16) ул. Победы, д. 101, кв. 15; 17) ул. Победы, д. 101, кв. 16; 18) ул. Победы, д. 101, кв. 17; 19) ул. Победы, д. 101, кв. 20; 20) ул. Калинина, д. 119, кв. 48, выполнено 5 договоров на общую сумму 2 904,027 тыс. руб.;

на выполнение работ по монтажу газового (газоиспользующего) оборудования в муниципальном жилом помещении по адресу: ул. Победы, д. 101, кв. 155, выполнен 1 договор на общую сумму 15,810 тыс. руб.

Основное мероприятие 1.3 «Мероприятия по благоустройству городских территорий».

В рамках реализации мероприятия осуществляется плата за коммунальные услуги и содержание территории общественных пространств города Таганрога. Кроме того, осуществляется круглогодичное содержание городских кладбищ свободных от мест захоронений, включая сбор и вывоз ТКО, озеленение, подачу воды для технических нужд, установку емкостей для воды и прочие затраты.

Основное мероприятие 1.4 «Возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан».

В рамках реализации мероприятия между министерством жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области и Администрацией города Таганрога заключено соглашение от 14.02.2022 № 55/22В о предоставлении субсидии предприятиям жилищно-коммунального комплекса г. Таганрог.

Возмещены затраты МУП «Городское хозяйство» – 98 337,0 тыс. руб., МУП «Управление «Водоканал» – 52 501,9 тыс. руб., АО ТЭПТС «Теплоэнерго» – 18 830 ,4 тыс. руб.

Всего по основному мероприятию 1.4 не освоено средств на 15 154,1 тыс. руб. – субсидия на возмещение части платы граждан за теплоснабжение

Неосвоение средств областного бюджета в размере 15 154,1 тыс. руб. связано с фактическим потреблением тепловой энергии.

Основное мероприятие 1.6 «Арендная плата за пользование имуществом». В рамках контрактов, заключенных с Донским бассейновым водным управлением Федерального агентства водных ресурсов, осуществляется арендная плата за эксплуатацию пляжей по береговой линии морского дна.

Выделено – 92,1 тыс. рублей. Исполнено – 92,0 тыс. руб. Заключены

договора водопользования на Приморский и Центральный пляжи.

Основное мероприятие 1.7 «Субсидия на возмещение части расходов на уплату процентов за пользование займом или кредитом, использованным в целях оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах».

В 2022 году на реализацию мероприятия выделено средств областного бюджета – 1 064 тыс. рублей.

Между министерством жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области и Администрацией города Таганрога заключено Соглашение от 23.08.2022 № 1/л о предоставлении субсидии из областного бюджета в 2022 году бюджету города Таганрога на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального в размере 903,8 тыс. руб.

Ввиду риска неисполнения мероприятия и во исполнение пунктов 4.3.2, 4.3.8, соглашения Администрацией города Таганрога в министерство ЖКХ РО возвращен неиспользованный остаток средств субсидии на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от Фонда в сумме 903 703 рублей.

В рамках соглашения № 60.02.5-ДС/1 от 21.12.2022 товариществам собственников жилья возмещается процентная ставка за пользование кредитом/займом, предоставленными на оплату услуг и работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.

Средства освоены частично.

Основное мероприятие 1.9 «Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам, оказывающим услуги по содержанию и ремонту объектов жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства на территории города Таганрога, из бюджета муниципального образования «Город Таганрог» в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с оказанием услуг в рамках подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание условий для управления многоквартирными домами на территории города Таганрога».

В соответствии с распоряжением Правительства Ростовской области от 23.12.2022 № 1192 «О выделении средств» за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области с МУП «Городское хозяйство» заключено Соглашение № 2 от 27.12.2022 на возмещение затрат в сумме 96 712,4 тыс. рублей, в том числе: 73 308,0 тыс. рублей – на предоставление субсидии на возмещение затрат, связанных с обеспечением теплоснабжения на территории города Таганрога и 23 404,4 тыс. рублей – на предоставление иных межбюджетных трансфертов на софинансирование за счет средств бюджета муниципального образования «Город Таганрог» субсидии, указанной в настоящем пункте.

Основное мероприятие 1.13 «Расходы на реализацию инициативных проектов (приобретение и установка оборудования для обустройства

контейнерной площадки для раздельного сбора твердых коммунальных отходов по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, от ул. Ремесленная до торцов домов ул. Ремесленная, 8-2, 14)».

В рамках реализации мероприятия предусмотрено финансирование в размере 494,1 тыс. рублей, в том числе областной бюджет – 374,5 тыс. руб., средства юридических и физических лиц – 119,6 тыс. руб.) на приобретение и установку оборудования для обустройства контейнерной площадки для раздельного сбора твердых коммунальных отходов по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, от ул. Ремесленная до торцов домов ул. Ремесленная, 8-2, 14. Работы выполнены, установлено 5 мусорных контейнеров, 4 модуля для смешанных отходов, освоено 494,1 тыс. рублей.

Мероприятие исполнено в полном объеме

Основное мероприятие 1.14 «Обеспечение реализации отдельных мероприятий за счет средств субсидии некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов: усиление грунтов оснований фундаментов и (или) несущих конструкций, в том числе разработка проектной документации».

Администрацией города Таганрога заключено соглашение от 25.11.2022 № 99/д о предоставлении из бюджета города субсидии некоммерческой организации «Ростовский областной общественно полезный фонд содействия капитальному ремонту» на проведение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории города Таганрога на сумму 10 305 031,14 рублей. Соглашением предусматривалось выполнение капитальных ремонтов фасадов и кровель девяти многоквартирных домов, расположенных вдоль модернизируемых трамвайных маршрутов № 2 и № 3.

В связи с уменьшением объемов работ с девяти домов до одного многоквартирного дома по адресу: г. Таганрог, ул. Дзержинского, 111/20 (ремонт крыши), 27.12.2022 заключено дополнительное соглашение к соглашению от 25.11.2022 № 99/д, на сумму 1 855 262,93 рубля, проведен капитальный ремонт. Освоены средства областного бюджета 1 855,3 тыс. руб.

Основное мероприятие 1.16 «Обустройство (создание) мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов и/или крупногабаритных отходов (Поставка закрытых модулей и контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов)».

В рамках мероприятия заключены муниципальные контракты от 12.09.2022 № 0158300007822000919, от 01.11.2022 № 0158300007822001028 с ООО «Энергосервис». Поставщик поставил закрытые модули в количестве 1490 штук и контейнеры для сбора ТКО в количестве 1189 штук. Мероприятие исполнено в полном объеме

В рамках подпрограммы 2 предусмотрена реализация 4 мероприятий.

Основное мероприятие 2.2 «Разработка ПСД на строительство, реконструкцию». С ООО «ТРОИЦКИЙ и К ЛТД» заключен муниципальный контракт на выполнение работ по внесению изменений в проектную и рабочую

документации по объекту: «Строительство напорно-самотечного коллектора вдоль Северо-Западного шоссе и насосных станций для водоотведения перспективной застройки I-II-III-IV мкр. СЖМ и перспективной застройки г. Таганрога, I этап».

В 2022 году выделены средства в размере 2 700,0 тыс. руб., в том числе средств областного бюджета – 2 046,6 тыс. руб., средств местного бюджета – 653,4 тыс. руб. Средства освоены в полном объеме.

Основное мероприятие 2.3 «Восстановление аварийных участков канализационных коллекторов, мероприятия, работы, услуги по объектам восстановления аварийных участков канализационных коллекторов».

В 2022 году заключены муниципальные контракты на проведение государственной экспертизы проектной документации и на выполнение корректировки документации для проведения повторной государственной экспертизы выполненных работ по объектам восстановления аварийных участков канализационных коллекторов. Освоено 3 680,8 тыс. руб. местного бюджета.

Основное мероприятие 2.5 «Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам, оказывающим услуги по содержанию и ремонту объектов жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства на территории города Таганрога, из бюджета муниципального образования «Город Таганрог» в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с оказанием услуг в рамках подпрограммы «Модернизация систем водоснабжения и водоотведения города Таганрога».

В соответствии с распоряжением Правительства Ростовской области от 23.12.2022 № 1193 «О выделении средств» за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области МУП «Управление «Водоканал» возмещены затраты в размере 222 656,1 тыс. руб., из них: 168 773,3 тыс. руб. на предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных обеспечением водоснабжения водоотведения, и 53 882,8 тыс. руб. на предоставление иных межбюджетных трансферов на софинансирование за счет средств местного бюджета. Средства освоены в полном объеме.

Основное мероприятие 2.8 «Капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства (Капитальный ремонт на аварийном объекте самотечного канализационного коллектора, в границах которого введен режим чрезвычайной ситуации – «Самотечный коллектор № 31. Кадастровый номер: 61:00:0000000:1053. Восстановление аварийного участка Ду 2000 мм. под взлетно-посадочной полосой на территории ТАНТК им. Г.М. Бериева (в границах территории муниципального образования «Город Таганрог»))».

В декабре 2022 года начаты работы по восстановлению аварийного участка под взлетно-посадочной полосой.

ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» протяженностью 625 м. Выделены средства областного бюджета в размере 235 155,9 тыс. рублей, из них в 2022 году – 70 546,7 тыс. рублей, в 2023 году – 164 609,2 тыс. рублей. Софинансирование средств местного бюджета в размере 2 375,4 тыс. рублей

предусмотрено. Проведен электронный аукцион. По результатам аукциона сумма муниципального контракта составила 213 778,2 тыс. рублей. 05.12.2022 заключен муниципальный контракт № 0158300007822001154 от 05.12.2022 с ООО «ПолимерТехМонтаж» на выполнение работ по капитальному ремонту объекта: «Самотечный коллектор № 31. Кадастровый номер: 61:00:0000000:1053. Восстановление аварийного участка Ду 2000 мм под взлетно-посадочной полосой на территории ТАНТК им. Г.М. Бериева (в границах территории муниципального образования «Город Таганрог»)».

По итогам 2022 года выплачен авансовый платеж в размере 63 492,1 тыс. рублей за счет средств областного бюджета и 641,4 тыс. рублей за счет средств местного бюджета

В рамках подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» предусмотрена реализация 3 мероприятий.

Основное мероприятие 3.1 «Обеспечение деятельности УЖКХ г. Таганрога» выполнено.

Основное мероприятие 3.2 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» выполнено.

Основное мероприятие 3.3 «Прочие мероприятия, обеспечивающие функционирование системы жилищно-коммунального хозяйства» выполнено.

Сведения о выполнении основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации программы.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы

Основным фактором, влияющим на ход реализации муниципальной программы, является финансирование основных мероприятий.

В 2022 году в муниципальную программу 3 раза были внесены изменения, которые касались изменения финансирования муниципальной программы

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию программы

Объем запланированных расходов на реализацию программы на 2022 год составил 1 057 294,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0 тыс. рублей;
областной бюджет – 819 182,8 тыс. рублей;
местный бюджет – 238 111,6 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 0 тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью – 1 056 794,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0 тыс. рублей;
областной бюджет – 819 182,8 тыс. рублей;
местный бюджет – 237 611,6 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по программе составило 1 031 439,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0 тыс. рублей;

областной бюджет – 796 035,5 тыс. рублей;

местный бюджет – 235 404,2 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных средств составил 25 474,3 тыс. рублей.

Экономия сложилась по факту выполненных работ.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию программы за 2022 год приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

5. Сведения о достижении значений показателей подпрограммы за 2022 год

Программой (подпрограммами) предусмотрено 10 показателей, по 7 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 3 показателям не достигнуты плановые показатели.

Показатель 1 «Доля многоквартирных домов в целом по городу Таганрогу, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива»: плановое значение – 14 %, фактическое значение – 9,47 %.

Показатель не достигнут в связи с изменением способа управления общим имуществом МКД.

Показатель 2 «Количество управляющих организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами»: плановое значение – 50 ед., фактическое значение – 44 ед.

Показатель не достигнут в связи с изменением способа управления общим имуществом МКД.

Показатель 3 «Уровень износа сетей коммунальной инфраструктуры»: плановое значение – 50 %, фактическое – 75,3 %. Показатель превышен в связи с большим износом сетей водоснабжения и водоотведения, а также трубопроводов теплоснабжения.

Показатель 1.1 «Количество ТСЖ, созданных собственниками помещений в многоквартирном доме (от количества многоквартирных домов)»: плановое значение – 14 %, фактическое изменение – 6,8 %.

Доля ТСЖ уменьшилась в связи с ликвидацией и переходом отдельных ЖСК в управление управляющими организациями.

Показатель не достигнут.

Показатель 1.5 «Количество обученных и повысивших квалификацию физических лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами или имеющих намерение осуществлять такую деятельность»: плановое значение –

50 чел., фактическое значение – 50 чел. Показатель достигнут.

Показатель 1.6 «Освещение в средствах массовой информации вопросов выбора способа управления многоквартирными домами, деятельности управляющих организаций, ТСЖ либо жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, организаций по обслуживанию жилищного фонда»: плановое значение – 12, фактическое значение – 12. Показатель достигнут.

Показатель 2.1 «Уровень износа сетей водоснабжения»: плановое значение – 50 %, фактическое значение – 84,75 %. Показатель превышен в связи с большим износом сетей водоснабжения.

Показатель 2.2 «Уровень износа сетей водоотведения»: плановое значение – 50 %, фактическое значение – 90,54 %. Показатель превышен в связи с большим износом сетей и водоотведения.

Показатель 2.3 «Уровень обеспечения населения услугами водоснабжения и водоотведения»: плановое значение – 98 %, фактическое значение – 100 % (водоснабжение), 85,8 % (водоотведение). Показатель не достигнут.

Показатель 3.1 «Уровень освоения бюджетных средств»: плановое значение – 2,5 %, фактическое значение – 2,5 %. Показатель достигнут в полном объеме.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2022 год представлены в приложении № 3 к настоящему отчету.

6. Результаты оценки эффективности реализации программы

Эффективность программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности программы.

1. Степень достижения целевых показателей программы (подпрограммы):

- степень достижения целевого показателя 1 составило 0,68;
- степень достижения целевого показателя 2 составило 0,88;
- степень достижения целевого показателя 3 составило 1,51;
- степень достижения целевого показателя 1.1 составило 0,49;
- степень достижения целевого показателя 1.5 составило 1,0;
- степень достижения целевого показателя 1.6 составило 1,0;
- степень достижения целевого показателя 2.1 составило 1,7;
- степень достижения целевого показателя 2.2 составило 1,8;
- степень достижения целевого показателя 2.3 составляет 0,95;
- степень достижения целевого показателя 3.1 составляет 1,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей (подпрограмм) составляет 1,1 что характеризует высокий уровень эффективности реализации программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ составляет 0,88 (15/17), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

3. Бюджетная эффективность реализации программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации мероприятий, финансируемых за счет средств федерального, областного и местного бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме. Данный показатель составляет 0,88 (15/17), что характеризует высокий уровень эффективности реализации программы по степени реализации финансируемых мероприятий.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств федерального, областного и местного бюджета оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию программы к их плановым значениям. Степень соответствия запланированному уровню расходов:

Степень соответствия запланированному уровню расходов: $1\ 031\ 439,7 / 1\ 056\ 794,4$ тыс. рублей/тыс. рублей = 0,97.

3.3. Эффективность использования средств федерального, областного и местного бюджетов рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств федерального, областного и местного бюджетов

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы:

$0,97/1 = 0,97$, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом определяется на основании степени выполнения достижения целевых показателей, выполнения основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности программы:

$1,1 \times 0,5 + 0,88 \times 0,3 + 0,97 \times 0,2 = 1,0$, в связи с чем уровень реализации программы является высоким.

7. Предложения по дальнейшей реализации программы

В 2023 году в рамках программы планируется реализация законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, проведение капитального ремонта в муниципальных квартирах, проведение мероприятий по благоустройству.

Начальник общего отдела
Администрации города Таганрога

И.В. Адова

Приложение № 1
к отчету о реализации в 2022 году
муниципальной программы
города Таганрога «Обеспечение
качественными жилищно-
коммунальными услугами
населения города Таганрога»

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий
подпрограмм программы города Таганрога за 2022 год

№ п/п	Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/Ф.И.О.)	Плановый срок начала реализации/окончания реализации	Фактический срок		Результаты		Причины нереализации/реализации не в полном объеме
				начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание условий для управления многоквартирными домами на территории города Таганрога»	УЖКХ г. Таганрога	X	X	X	проведение капитального ремонта в муниципальных квартирах, проведение мероприятий по благоустройству городских территорий города Таганрога	достигнутые результаты изложены в разрезе мероприятий	-
1.1	Основное мероприятие 1.1 Реализация законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства	УЖКХ г. Таганрога	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	исполнение законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства	в рамках реализации которого с казенным предприятием Ростовской области «Информационная база ЖКХ» заключен лицензионный договор на предоставление доступа к системе «САУ-ГИС» модуль «Реестр мест накопления ТКО» не предусмотрено-результат достигнут	-
	Субсидия лицам, уполномоченным в установленном законом порядке осуществлять государственную регистрацию товариществ собственников жилья в г. Таганроге	УЖКХ г. Таганрога	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022			
	Предоставление	УЖКХ г. Таганрога	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	неисключительных прав использования портала программного обеспечения интернет-сайта жилищно-коммунального хозяйства УЖКХ г. Таганрога Программный комплекс «САУ-ГИС» модуль «Реестр мест накопления ТКО»							
1.2	Основное мероприятие 1.2. Капитальный ремонт муниципальных квартир	УЖКХ г. Таганрога (МКУ «ОДСО ЖКХ г. Таганрога»)	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	выполнение ремонта муниципальных квартир	Проведены работы по проверке сметной стоимости и капитальному ремонту 22 муниципальных квартир и монтаж газового оборудования в 1 муниципальной квартире. Освоены средства в размере 3 017,8 тыс. рублей	-
1.3	Основное мероприятие 1.3. Мероприятия по благоустройству городских территорий	УЖКХ г. Таганрога (МКУ «Благоустройство», МКУ «Приморье») МКУ «Ритуал»	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	оплата за коммунальные услуги и содержание территории общественных пространств города Таганрога. Кроме того, осуществляется плата за содержание кладбищ города Таганрога, включая сбор и вывоз ТКО, озеленение, подачу воды для технических нужд, установку емкостей для воды и прочие затраты	работы выполнены, установлено 5 мусорных контейнеров, 4 модуля для смешанных отходов, освоено 494,1 тыс. рублей.	
1.4	Основное мероприятие 1.4. Возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан	УЖКХ г. Таганрога	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за коммунальные услуги	возмещены затраты МУП «Городское хозяйство», МУП «Управление «Водоканал», АО ТЭПТС «Теплоэнерго»	
1.5	Основное мероприятие 1.5. Обеспечение реализации мероприятий по замене лифтового оборудования,	УЖКХ г. Таганрога	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	предоставление субсидий НКО «Фонд капремонта» на ремонт лифтов		Финансирование на данное мероприятие не предусмотрено

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	признанного непригодным для эксплуатации, ремонту лифтовых шахт в многоквартирных домах за счет средств субсидии некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов							
1.6	Основное мероприятие 1.6. Арендная плата за пользование имуществом	УЖКХ г. Таганрога (МКУ «Приморье»)	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	оплата аренды имущества	заключены договора водопользования на Приморский и Центральный пляжи	-
1.7	Основное мероприятие 1.7. Субсидия на возмещение части расходов на уплату процентов за пользование займом или кредитом, использованным в целях оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах	УЖКХ г. Таганрога	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	возмещение процентных ставок за пользование кредитом	в рамках соглашения №60.02.5-ДС/1 от 21.12.22 с товариществам собственников жилья возмещается процентная ставка за пользование кредитом/займом, предоставленными на оплату услуг и работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Средства освоены частично.	
1.8	Основное мероприятие 1.8. Приобретение коммунальной техники	УЖКХ г. Таганрога	-	-	-	приобретение коммунальной техники		Финансирование на данное мероприятие не предусмотрено -
1.9	Основное мероприятие 1.9. Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам, оказывающим услуги по содержанию и ремонту объектов жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства на	УЖКХ г. Таганрога	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	возмещение затрат на обеспечение теплоснабжения	заключено соглашение от 27.12.2022 № 2 о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с обеспечением теплоснабжения на территории города Таганрога	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	территории города Таганрога, из бюджета муниципального образования «Город Таганрог» в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с оказанием услуг в рамках подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание условий для управления многоквартирными домами на территории города Таганрога»							
1.10	Мероприятие 1.10. Приобретение контейнеров для сбора ТКО на территории муниципального образования «Город Таганрог»	УЖКХ г. Таганрога (МКУ «Благоустройство»)	-	-	-	приобретение контейнеров		Финансирование на данное мероприятие не предусмотрено
1.11	Мероприятие 1.11. Разработка проектной документации на реконструкцию объекта «Пушкинская Набережная», расположенного по адресу: г. Таганрог, ул. Адмирала Крюйса, 2, 2-8	УЖКХ г. Таганрога (МКУ «Приморье»)	-	-	-	разработка проектной документации		Финансирование на данное мероприятие не предусмотрено
1.12	Мероприятие 1.12. Расходы на приобретение информационных адресных табличек (аншлагов) в рамках проведения Всероссийской переписи населения 2020 года	УЖКХ г. Таганрога	-	-	-	-		Финансирование на данное мероприятие не предусмотрено
1.13	Мероприятие 1.13 Расходы на реализацию инициативных проектов (приобретение и установка оборудования для обустройства контейнерной площадки для раздельного сбора твердых коммунальных отходов по адресу: Ростовская	УЖКХ г. Таганрога	-	-	-	приобретение и установка оборудования	работы выполнены, установлено 5 мусорных контейнеров, 4 модуля для смешанных отходов, освоено 494,1 тыс. рублей	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	область, г. Таганрог, от ул. Ремесленная до торцов домов ул. Ремесленная, 8-2, 14							
1.14	Мероприятие 1.14. Обеспечение реализации отдельных мероприятий за счет средств субсидии некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов: усиление грунтов оснований фундаментов и (или) несущих конструкций, в том числе разработка проектной документации	УЖКХ г. Таганрога	-	-	-	ремонту многоквартирных домов	выполнен ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: г. Таганрог, ул. Дзержинского, 111/20	-
1.15	Мероприятие 1.15. Предпроектные и проектные работы: на капитальный ремонт, строительство, реконструкцию муниципальных объектов, включая реставрацию и (или) приспособление для современного использования объектов культурного наследия	УЖКХ г. Таганрога (МКУ «Приморье», МКУ ОДСО ЖКХ г. Таганрога)	-	-	-	предпроектные и проектные работы: на капитальный ремонт, строительство, реконструкцию		Финансирование на данное мероприятие не предусмотрено -
1.16	Мероприятие 1.16. Обустройство (создание) мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твёрдых коммунальных отходов и/или крупногабаритных отходов (Поставка закрытых модулей и контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов)	УЖКХ г. Таганрога	-	-	-	поставка закрытых модулей и контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов -	в рамках заключенных контрактов поставщик поставил закрытые модули в количестве 1490 штук и контейнеры для сбора ТКО в количестве 1189 штук	
2	Подпрограмма 2 «Модернизация систем водоснабжения и водоотведения города Таганрога»	УЖКХ г. Таганрога УКС г. Таганрога.	X	X	X	-	достигнутые результаты изложены в разрезе мероприятий	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1.	Основное мероприятие 2.1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт	-	x	x	x	-	-	Финансирование на данное мероприятие не предусмотрено
2.2	Основное мероприятие 2.2. Разработка ПСД на строительство и реконструкцию	УКС г. Таганрога	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	разработка проектной документации-	заключен муниципальный контракт на выполнение работ по внесению изменений в проектную и рабочую документации по объекту: «Строительство напорно-самотечного коллектора вдоль Северо-Западного шоссе и насосных станций для водоотведения перспективной застройки I-II-III-IV мкр. СЖМ и перспективной застройки г. Таганрога, II этап»	-
2.2.1	Мероприятие 2.2.1. 1 Разработка проектной и рабочей документации по объекту: «Строительство напорно-самотечного коллектора вдоль Северо-Западного Шоссе и насосных станций для водоотведения перспективной застройки I-II-III-IV мкр. СЖМ и перспективной застройки г. Таганрога, II этап»	УКС г. Таганрога	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022			-
2.2.2	Мероприятие 2.2.2. 2. Внесение изменений в проектную документацию по объекту: «Строительство напорно-самотечного коллектора вдоль Северо-Западного Шоссе и насосных станций для водоотведения перспективной застройки I-II-III-IV мкр. СЖМ и перспективной застройки г. Таганрога, I этап»	УКС г. Таганрога	X	X	X			работы выполнены в соответствии с графиками выполнения работ
2.3	Мероприятие 2.3 Восстановление аварийных участков канализационных коллекторов, мероприятия, работы, услуги по объектам восстановления аварийных участков канализационных коллекторов	УЖКХ г. Таганрога	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	восстановление аварийных участков канализационных коллекторов	заключены муниципальные контракты на проведение государственной экспертизы проектной документации и на выполнение корректировки документации для проведения повторной государственной экспертизы выполненных работ по объектам восстановления аварийных	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							участков канализационных коллекторов	
2.4	Мероприятие 2.4. Расходы на осуществление технологического присоединения объектов муниципальной собственности	УКС г. Таганрога	-	-	-	-		Финансирование на данное мероприятие не предусмотрено
2.5	Мероприятие 2.5. Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам, оказывающим услуги по содержанию и ремонту объектов жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства на территории города Таганрога, из бюджета муниципального образования «Город Таганрог» в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с оказанием услуг в рамках подпрограммы «Модернизация систем водоснабжения и водоотведения города Таганрога»	УЖКХ г. Таганрога	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	субсидия на финансовое обеспечение затрат, связанных с обеспечением водоснабжения и водоотведения на территории города Таганрога	в рамках заключенного соглашения от 26.12.2022г. № 1 МУП «Управление «Водоканал» предоставлена субсидия на финансовое обеспечение затрат, связанных с обеспечением водоснабжения и водоотведения	
2.6	Мероприятие 2.6. Расходы на разработку проектной документации на реконструкцию Донского водопровода, водоразборных сооружений из реки Дон, насосных станций I и II подъемов, очистных сооружений системы водоснабжения города Таганрога	УЖКХ г. Таганрога	-	-	-	-		Финансирование на данное мероприятие не предусмотрено
2.7.	Мероприятие 2.7. Расходы на разработку проекта зоны санитарной охраны	УЖКХ г. Таганрога	X	X	X	-		Финансирование на данное мероприятие не

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения							предусмотрено
3	Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»	УЖКХ г. Таганрога	X	X	X	-	достигнутые результаты изложены в разрезе мероприятий	-
3.1	Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности УЖКХ г. Таганрога	УЖКХ г. Таганрога	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	эффективное управление в сфере ЖКХ	созданы условия для реализации муниципальной программы в целом и реализации ее подпрограмм	
3.2	Основное мероприятие 3.2. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	УЖКХ г. Таганрога (МКУ «Ритуал», МКУ «Приморье», МКУ «Благоустройство», МКУ «ОДСО ЖКХ г. Таганрога»)	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	обеспечение деятельности подведомственных учреждений	обеспечение деятельности подведомственных учреждений	
3.3	Основное мероприятие 3.3. Прочие мероприятия, обеспечивающие функционирование системы жилищно-коммунального хозяйства	УЖКХ г. Таганрога	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	прочие мероприятия, обеспечивающие функционирование системы жилищно-коммунального хозяйства	выполнены мероприятия, обеспечивающие функционирование системы жилищно-коммунального хозяйства	
3.3.1	Ремонт и содержание помещений КТОС и отопление УЖКХ г. Таганрога	УЖКХ г. Таганрога	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	ремонт и содержание помещений КТОС	ремонт и содержание помещений КТОС	Финансирование на данное мероприятие не предусмотрено
3.3.2	Уплата налогов и иных платежей УЖКХ г. Таганрога	УЖКХ г. Таганрога	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	уплата налогов и иных платежей	уплата налогов и иных платежей	Финансирование на данное мероприятие не предусмотрено

Приложение № 2
к отчету о реализации в 2022 году
муниципальной программы
города Таганрога «Обеспечение
качественными жилищно-
коммунальными услугами
населения города Таганрога»

СВЕДЕНИЯ

об использовании федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию
программы города Таганрога «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения
города Таганрога» за 2022 год

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источники финансирования	Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных		Фактические расходы (тыс. рублей)
		муниципальной программой	сводной бюджетной рописью	
1	2	3	4	5
Муниципальная программа города Таганрога «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Таганрога»	всего	1 057 294,4	1 056 794 ,4	1 031 439,7
	местный бюджет	238 111,6	237 611,6	235 404,2
	областной бюджет	819 182,8	819 182,8	796 035,5
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники	-	-	-
Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание условий для управления многоквартирными домами на территории города Таганрога»	всего	598 188,5	597 947,0	580 517,1
	местный бюджет	74 255,1	74 013,6	72 676,4
	областной бюджет	523 933,4	523 933,4	507 840,7
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники	-	-	-
Основное мероприятие 1.1. Реализация законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства	всего	120,0	120,0	120,0

Субсидия лицам, уполномоченным в установленном законом порядке осуществить государственную регистрацию товариществ собственников жилья в г. Таганроге	местный бюджет	0,0	0,0	0,0
Предоставление неисключительных прав использования портала программного обеспечения интернет-сайта жилищно-коммунального хозяйства УЖКХ г. Таганрога (программный комплекс «САУ-ГИС» модуль «Реестр мест накопления ТКО»)	местный бюджет	120,0	120,0	120,0
Основное мероприятие 1.2. Капитальный ремонт муниципальных квартир	местный бюджет	3 018,0	3 018,0	3017,8
Основное мероприятие 1.3. Мероприятия по благоустройству городских территорий	местный бюджет	24 065,6	24 065,6	23 543,7
	местный бюджет	2,8	2,8	2,2
Основное мероприятие 1.4. Возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан	всего	184 823,4	184 823,4	169 669,3
	местный бюджет	44 727,3	41 077,0	41 077,0
	областной бюджет	140 096,1	143 746,4	128 592,3
Основное мероприятие 1.5. Обеспечение реализации мероприятий по замене лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонту лифтовых шахт в многоквартирных домах за счет средств субсидии некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов	всего	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.6. Арендная плата за пользование имуществом	всего	92,1	92,1	92,1
	местный бюджет	92,1	92,1	92,1
Основное мероприятие 1.7. Субсидия на возмещение части расходов на уплату процентов за пользование займом или кредитом, использованным в целях оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах	всего	1 064,0	1 064,0	125,4
	областной бюджет	1 064,0	1 064,0	125,4
Основное мероприятие 1.8. Приобретение коммунальной техники	всего	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.9. Субсидии юридическим	всего	96 712,4	96 712,4	96 712,3

лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам, оказывающим услуги по содержанию и ремонту объектов жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства на территории города Таганрога, из бюджета муниципального образования «Город Таганрог» в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с оказанием услуг в рамках подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание условий для управления многоквартирными домами на территории города Таганрога»	областной бюджет	23 404,4	23 404,4	23 404,4
	областной бюджет	73 308,0	73 308,0	73 307,9
Мероприятие 1.10. Приобретение контейнеров для сбора ТКО на территории муниципального образования «Город Таганрог»	всего	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1.11. Разработка проектной документации на реконструкцию объекта «Пушкинская Набережная», расположенного по адресу: г. Таганрог, ул. Адмирала Крюйса 2, 2-8	всего	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1.12. Расходы на приобретение информационных адресных табличек (аншлагов) в рамках проведения Всероссийской переписи населения 2020 года	всего	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1.13. Расходы на реализацию инициативных проектов (приобретение и установка оборудования для обустройства контейнерной площадки для раздельного сбора твердых коммунальных отходов по адресу: Ростовская обл., г. Таганрог, от ул. Ремесленная до торцов ул. Ремесленная, 8-2, 14	всего	494,1	494,1	494,0
	местный бюджет	119,6	119,6	119,5
	областной бюджет	374,5	374,5	374,5
Мероприятие 1.14. Обеспечение реализации отдельных мероприятий за счет средств субсидии некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов: усиление грунтов оснований фундаментов и (или) несущих конструкций, в том числе разработка проектной документации	всего	2 911,1	2669,6	1855,3
	местный бюджет	2 911,1	2669,6	1855,3
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1.15. Предпроектные и проектные работы: на капитальный ремонт, строительство, реконструкцию	всего	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0

муниципальных объектов, включая реставрацию и (или) приспособление для современного использования объектов культурного наследия				
Мероприятие 1.16 Обустройство (создание) мест (площадок) накопления (в том числе отдельного накопления) твёрдых коммунальных отходов и/или крупногабаритных отходов (Поставка закрытых модулей и контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов)	всего	284 885,0	284 885,0	284 884,9
	местный бюджет	2 848,9	2 848,9	2 848,8
	областной бюджет	282 036,1	282 036,1	282 036,1
Подпрограмма 2 «Модернизация систем водоснабжения и водоотведения города Таганрога»	всего	300 225,0	300 225,0	293 170,3
	местный бюджет	4 975,6	4 975,6	4 975,5
	областной бюджет	295 249,4	295 249,4	288 194,8
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт	всего	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.1.1. Строительство напорно-самотечного коллектора вдоль Северо-Западного Шоссе и насосных станций для водоотведения перспективной застройки I-II-III-IV мкр. СЖМ и перспективной застройки г. Таганрога, II этап	всего	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.2. Разработка ПСД на строительство и реконструкцию	всего	2700	2700	2700
Мероприятие 2.2.1. Разработка проектной и рабочей документации по объекту: «Строительство напорно-самотечного коллектора вдоль Северо-Западного шоссе и насосных станций для водоотведения перспективной застройки I-II-III-IV мкр. СЖМ и перспективной застройки г. Таганрога, II этап»	местный бюджет	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.2.2 Внесение изменений в проектную документацию по объекту «Строительство напорно-самотечного коллектора вдоль Северо-Западного Шоссе и насосных станций для водоотведения перспективной застройки I-II-III-IV мкр. СЖМ и перспективной застройки г. Таганрога, I этап	всего	2700,0	2700,0	2700,0
	местный бюджет	653,4	653,4	653,4
	областной бюджет	2 046,6	2 046,6	2 046,6
Мероприятие 2.3. Восстановление аварийных участков канализационных	всего	3 680,8	3 680,8	3 680,8
	местный бюджет	3 680,8	3 680,8	3 680,8

коллекторов, мероприятия, работы, услуги по объектам восстановления аварийных участков канализационных коллекторов	областной бюджет	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.4. Расходы на осуществление технологического присоединения объектов муниципальной собственности	всего	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.5. Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам, оказывающим услуги по содержанию и ремонту объектов жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства на территории города Таганрога, из бюджета муниципального образования «Город Таганрог» в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с оказанием услуг в рамках подпрограммы «Модернизация систем водоснабжения и водоотведения города Таганрога»	всего	222 656,1	222 656,1	222 656,1
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	53 882,8	53 882,8	53 882,8
	областной бюджет	168 773,3	168 773,3	168 773,3
Мероприятие 2.6. Расходы на разработку проектной документации на реконструкцию Донского водопровода, водоразборных сооружений из реки Дон, насосных станций I и II подъемов, очистных сооружений системы водоснабжения города Таганрога	всего	-	-	-
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0
Мероприятия 2.7. Расходы на разработку проекта зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения	всего	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.8 Капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства (Капитальный ремонт на аварийном объекте самотечного канализационного коллектора, в границах которого введен режим чрезвычайной ситуации – «Самотечный коллектор № 31. Кадастровый номер: 61:00:0000000:1053. Восстановление аварийного участка Ду 2000 мм. под взлетно-посадочной полосой на территории ТАНТК им. Г.М. Бериева (в границах территории муниципального образования «Город Таганрог»))	всего	71 188,1	71 188,1	64 133,4
	местный бюджет	641,4	641,4	641,3
	областной бюджет	70 546,7	70 546,7	63 492,1

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»	всего	158 880,9	158 622,4	157 752,3
	местный бюджет	158 880,9	158 622,4	157 752,3
Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности УЖКХ г. Таганрога	всего	22 307,8	22 049,3	21 821,9
	местный бюджет	22 307,8	22 049,3	21 821,9
Основное мероприятие 3.2. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	всего	136 506,4	136 506,4	135 878,7
	местный бюджет	136 506,4	136 506,4	135 878,7
Основное мероприятие 3.3. Прочие мероприятия, обеспечивающие функционирование системы жилищно-коммунального хозяйства	всего	66,7	66,7	51,7
	местный бюджет	66,7	66,7	51,7
Ремонт и содержание помещений КТОС и отопление УЖКХ г. Таганрога	всего	53,5	53,5	38,6
	местный бюджет	53,5	53,5	38,6
Уплата налогов и иных платежей УЖКХ г. Таганрога	всего	13,2	13,2	13,1
	местный бюджет	13,2	13,2	13,1

Приложение № 3
к отчету о реализации в 2022 году
муниципальной программы
города Таганрога «Обеспечение
качественными жилищно-
коммунальными услугами
населения города Таганрога»

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			2021*	отчетный год (2022)		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа города Таганрога «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Таганрога»						
1	Доля многоквартирных домов в целом по городу Таганрогу, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива	процентов	9,1	14,0	9,47	В связи с изменением способов управления общим имуществом многоквартирных домов
2	Количество управляющих организаций, осуществляющих управление многоквартирными	единиц	45	50	44	В связи с банкротством и отзывом лицензий у крупных организаций и переходом управления к вновь

1	2	3	4	5	6	7
	домами					зарегистрировавшимся организациям в управлении которых меньше количество МКД-
3	Уровень износа сетей коммунальной инфраструктуры	процентов	73,5	50,0	75,3	Увеличение процентной доли связано с большим износом коммунальной инфраструктуры
Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание условий для управления многоквартирными домами на территории города Таганрога»						
1.1	Количество ТСЖ, созданных собственниками помещений в многоквартирном доме (от количества многоквартирных домов)	процентов	9,1	14,0	6,8	В связи с ликвидацией и переходом отдельных ЖСК в управление управляющими организациями доля ТСЖ уменьшилась
1.5	Количество обученных и повысивших квалификацию физических лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами или имеющих намерение осуществлять такую деятельность	человек	45	50	50	-
1.6	Освещение в средствах массовой информации вопросов выбора способа управления многоквартирными домами, деятельности управляющих организаций, ТСЖ либо жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, организаций по обслуживанию жилищного фонда	репортаж	12	12	12	-
Подпрограмма 2 «Модернизация систем водоснабжения и водоотведения города Таганрога»						
2.1	Уровень износа сетей	процентов	82,0	50	84,75	Увеличение процентной доли связано с

1	2	3	4	5	6	7
	водоснабжения					большим износом коммунальной инфраструктуры
2.2	Уровень износа сетей водоотведения	процентов	88,0	50	90,71	Ввиду отсутствия финансирования предприятия выполняют работы по текущему ремонту
2.3	Уровень обеспеченности населения услугами водоснабжения и водоотведения	процентов	Водоснабжение 100,0 водоотведение 85,8	98,0	Водоснабжение 100,0 водоотведение 85,8	-
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»						
3.1	Уровень освоения бюджетных средств	процентов	1,0	2,5	2,5	-

*Представлены фактические значения показателей за год, предшествующий отчетному.