

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ТАГАНРОГ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАГАНРОГА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

23.04.2024

№ 849

г. Таганрог

Об утверждении отчета о реализации в 2023 году муниципальной программы города Таганрога «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Таганрога»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации города Таганрога от 06.11.2018 № 2085 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Таганрога» и распоряжением заместителя главы Администрации города Таганрога от 06.11.2018 № 1 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Таганрога» **постановляю:**

1. Утвердить отчет о реализации в 2023 году муниципальной программы города Таганрога «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Таганрога», утвержденной постановлением Администрации города Таганрога от 13.11.2018 № 2139, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит размещению на официальном портале Администрации города Таганрога в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации города Таганрога по вопросам городского хозяйства Долматова Е.Ю.

Глава Администрации  
города Таганрога

А.Е. Фатеев

## ОТЧЕТ

о реализации в 2023 году муниципальной программы города Таганрога  
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными  
услугами населения города Таганрога»

### 1. Контрольные результаты, достигнутые в 2023 году

В целях создания условий для повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, безопасных и благоприятных условий проживания граждан, улучшения технического состояния многоквартирных домов, а также создания условий для управления многоквартирными домами на территории города Таганрога в рамках реализации муниципальной программы города Таганрога «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Таганрога», утвержденной постановлением Администрации города Таганрога от 13.11.2018 № 2139 (далее – программа), ответственным исполнителем и участником программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

созданы условия для формирования конкурентной среды в сфере управления многоквартирными домами, их содержания и ремонта;

созданы условия для развития системы общественного самоуправления в жилищной сфере на территории города Таганрога, включая информационно-консультационное обеспечение и финансовую поддержку некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере управления многоквартирными домами;

обеспечено эффективное использование по назначению и сохранности имущества, сданного в аренду и безвозмездное пользование;

созданы условия для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг;

созданы условия для благоустройства общественных территорий; осуществляется регулярный сбор, вывоз и утилизация бытовых и производственных отходов, производилась качественная и своевременная уборка городских территорий, санитарная очистка территорий, содержание мест захоронения, а также технического оснащения предприятий ЖКХ;

повышена надежность работы сетей и сооружений водоснабжения, замена сетей водоснабжения и водоотведения осуществляется согласно производственной программе предприятия, утвержденной Региональной службой по тарифам РО. Также для устранения аварийных ситуаций в МУП «Управление «Водоканал» созданы аварийные бригады по обеспечению

бесперебойного функционирования объектов водоснабжения и водоотведения, работающие в круглосуточном режиме;

предоставлены субсидии на возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан, а также возмещены недополученные доходы и возмещены затраты в связи с оказанными услугами предприятиям ЖКХ.

## 2. Результаты реализации основных мероприятий и мероприятий подведомственных целевых программ, а также сведения о достижении контрольных событий программы

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание условий для управления многоквартирными домами на территории города Таганрога» предусмотрена реализация 9 мероприятий.

Основное мероприятие 1.1 «Реализация законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства» выполнено.

Основное мероприятие 1.2 «Капитальный ремонт муниципальных квартир» выполнено.

Выполнен капитальный ремонт 4 муниципальных квартир по адресам:

1. Ул. П. Тольятти, 26-1, кв. 40;
2. Ул. Свободы, 42, кв. 17;
3. Ул. Свободы, 18, кв. 31;
4. Ул.10-й пер.116, кв.27.

Основное мероприятие 1.3 «Мероприятия по благоустройству городских территорий» выполнено.

В рамках данного мероприятия указаны услуги и выполнен ряд работ в сфере благоустройства городских территорий.

Проведены работы по энтомологическому обследованию территорий на предмет обнаружения клещей, личинок комаров, а также оказаны услуги по дератизации городских территорий, акорицидной обработке территорий и против комаров имаго.

Проведены работы по отлову, содержанию 275 голов собак, подбору и утилизации 258 павших животных.

Выполнены работы по ликвидации свалочных очагов после демонтажа гаражей, вывозу ТКО около мусорных контейнеров, с городских территорий объемом 9 292,0 м<sup>3</sup>.

Разработана ПСД, получено положительное заключение госэкспертизы на благоустройство 7 дворовых территорий: пер. 1-й Новый, 16, ул. Циолковского, 32-а, ул. Социалистическая, 7-1, около ул. Чехова, 359, около ул. Свободы, 12, около ул. Свободы, 22-1, около пер. Каркасный, 11 и 7 детских игровых площадок, расположенных по адресам: пер. 1-й Новый, 16-1,

ул. Социалистическая, 7-1, ул. Москатова, 2-2, ул. Сергея Лазо, 1-3, ул. Дзержинского, 171-3, сквер им. А.П. Чехов, ул. Кленовая, 19.

Выполнены работы по устройству детских игровых площадок по адресам: ул. Дзержинского, 171/3, ул. С. Лазо, 1/3, установлены детские игровые комплексы, стационарное освещение, укладка тротуарной плитки и резинового покрытия. Работы оплачены в 2024 году.

Проведены работы по обследованию ливневой канализации закрытого типа от ул. Дзержинского до около Морозова, 27.

Содержание и обслуживание кладбищ, уход за могилами и местами захоронений (ручная уборка мусора – 25,59 Га, механизированная погрузка и транспортировка складированного мусора с выгрузкой в специально отведенных местах накопления ТКО (площадка для накопления) – 5666 м<sup>3</sup>, механизированная погрузка мусора в бункеры-накопители – 296 м<sup>3</sup>).

Покос территорий кладбищ (90,0 Га), акорицидные и дератизационные обработки территорий кладбищ (120 Га), энтомологическое обследование территории кладбищ.

Вывоз, обезвреживание, захоронение и размещение ТКО с территорий городских кладбищ, в течении 2023 года вывезено – 4693 м<sup>3</sup> мусора.

Транспортировка тел умерших (погибших) в морг города Таганрога в количестве 1 400 тел.

Основное мероприятие 1.4 «Возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан» выполнено.

В рамках реализации мероприятия между министерством жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области и Администрацией города Таганрога заключено соглашение от 14.02.2022 № 52/22-В о предоставлении субсидии предприятиям жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрог: МУП «Городское хозяйство», МУП «Управление «Водоканал» и АО ТЭПТС «Теплоэнерго».

Основное мероприятие 1.6 «Арендная плата за пользование имуществом» выполнено.

Основное мероприятие 1.8 «Приобретение коммунальной техники» выполнено.

МКУ «Благоустройство» приобретено 2 единицы коммунальной техники для уборки дорог – УКМ-2500М, УКМ-6500.

Основное мероприятие 1.14 «Обеспечение реализации отдельных мероприятий за счет средств субсидии некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов: усиление грунтов оснований фундаментов и (или) несущих конструкций, в том числе разработка проектной документации» выполнено.

Администрацией города Таганрога заключено соглашение от 02.08.2023 №60-д/80 о предоставлении из бюджета города субсидии некоммерческой организации «Ростовский областной общественно полезный фонд содействия

капитальному ремонту» на проведение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории города Таганрога, а именно выполнение капитального ремонта фасадов трех многоквартирных домов, расположенных вдоль модернизируемых трамвайных маршрутов № 2 и № 3: ул. Дзержинского, 37-1; пер. Некрасовский, 55; пер. Некрасовский 57.

Мероприятие 1.15 «Предпроектные и проектные работы: на капитальный ремонт, строительство, реконструкцию муниципальных объектов, включая реставрацию и (или) приспособление для современного использования объектов культурного наследия» выполнено.

В рамках данного мероприятия получено заключение по инструментальному обследованию для возможности дальнейшей разработки проектной документации по объекту: «Реконструкция (строительство) лестницы имени Межлумяна А.А. по адресу: Комсомольский бульвар, 12. В соответствии с данным заключением был заключен муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт лестницы имени Межлумяна А.А. по адресу: Комсомольский бульвар, 12 (срок окончания выполнения работ в 1 квартал 2024 года).

Основное мероприятие 1.19 «Субсидии юридическим лицам, ИП, осуществляющим деятельность в сфере ЖКХ, в целях возмещения недополученных доходов (или финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с оказанием коммунальных услуг» выполнено.

Заключено соглашение о предоставлении субсидии МУП «Городское хозяйство».

В рамках подпрограммы 2 «Модернизация систем водоснабжения и водоотведения города Таганрога» предусмотрена реализация 4 мероприятий.

Основное мероприятие 2.3 «Восстановление аварийных участков канализационных коллекторов, мероприятия, работы, услуги по объектам восстановления аварийных участков канализационных коллекторов» выполнено.

В 2023 году заключены муниципальные контракты на разработку и проведение государственной экспертизы проектной документации по объектам восстановления аварийных участков канализационных коллекторов, также на проведение экспертизы выполненных работ по капитальному ремонту аварийных участков канализационных коллекторов.

Основное мероприятие 2.5 «Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам, оказывающим услуги по содержанию и ремонту объектов жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства на территории города Таганрога, из бюджета муниципального образования «Город Таганрог» в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с оказанием услуг в рамках подпрограммы «Модернизация систем водоснабжения и водоотведения города Таганрога» выполнено.

Заключено соглашение о предоставлении субсидии МУП «Управление «Водоканал».

Основное мероприятие 2.8 «Капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства» выполнено.

В рамках данного основного мероприятия выполнен капитальный ремонт 5 участков канализационного коллектора.

Мероприятие 2.8.1. Капитальный ремонт: «Восстановление канализационного коллектора. Ду 2000 мм от ул. Чехова, 357 по улице Галицкого до пересечения улицы Галицкого и Поляковского Шоссе» (в границах территории города Таганрога). 2 этап К22-К26 протяженностью 478 м» выполнено.

Мероприятие 2.8.2 «Восстановление канализационного коллектора Ду 2000 мм, от ул. Чехова, 357 по улице Галицкого до пересечения улицы Галицкого и Поляковского Шоссе» (в границах территории города Таганрога). 3 этап К18.1-К22 протяженностью 498 м» выполнено.

Мероприятие 2.8.3. Капитальный ремонт: «Уличная канализация микрорайона Промышленное ТУ. Протяженность: 17237 м. Кадастровый номер 61:58:0000000:45240. Восстановление аварийного участка Ду 600 мм от ул. Максима Горького по ул. Войково в сторону ул. Дзержинского» выполнено.

Мероприятие 2.8.4. Капитальный ремонт: «Главный самотечный коллектор. Протяженность: 3801 м. Кадастровый номер 61:58:0000000:45193. Восстановление аварийного участка Ду 1000 мм от пересечения ул. 1-я Котельная и ул. Максима Горького по ул. 1-я Котельная до ул. Дзержинского» выполнено.

Мероприятие 2.8.9 «Капитальный ремонт на аварийном объекте самотечного канализационного коллектора, в границах которого введен режим чрезвычайной ситуации – «Самотечный коллектор № 31. Кадастровый номер: 61:00:0000000:1053. Восстановление аварийного участка Ду 2000 мм под взлетно-посадочной полосой на территории ТАНТК им. Г.М. Бериева (в границах территории муниципального образования «Город Таганрог»)» выполнено.

Мероприятие 2.10 «Расходы на реализацию мероприятия по актуализации (корректировке) схемы водоснабжения и водоотведения» выполнено.

В рамках подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» предусмотрена реализация 3 мероприятий.

Основное мероприятие 3.1 «Обеспечение деятельности УЖКХ г. Таганрога» выполнено.

Основное мероприятие 3.2 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» выполнено.

Основное мероприятие 3.3 «Прочие мероприятия, обеспечивающие функционирование системы жилищно-коммунального хозяйства» выполнено.

Сведения о выполнении основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации программы.

### 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы

На ход реализации муниципальной программы повлияли следующие факторы:

своевременное финансирование мероприятий муниципальной программы;

осуществление закупок товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» путем проведения конкурентных процедур;

внесение изменений в Решение Городской Думы города Таганрога от 23.12.2022 № 334 «О бюджете муниципального образования «Город Таганрог» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

В целях усиления контроля за соблюдением эффективности использования бюджетных средств, а также недопущения их неэффективного использования осуществлялись мероприятия по проведению внутреннего финансового контроля.

### 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию программы

Объем запланированных расходов на реализацию программы на 2023 год составил 1 388 910,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0 тыс. рублей;  
областной бюджет – 621 317,7 тыс. рублей;  
местный бюджет – 767 593,1 тыс. рублей;  
внебюджетные источники – 0 тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью – 1 388 910,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0 тыс. рублей;  
областной бюджет – 621 317,7 тыс. рублей;  
местный бюджет – 767 593,1 тыс. рублей;  
внебюджетные источники – 0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по программе составило 1 290 585,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0 тыс. рублей;  
областной бюджет – 536 255,8 тыс. рублей;  
местный бюджет – 754 329,3 тыс. рублей;  
внебюджетные источники – 0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных средств – 98 325,7 тыс. рублей.

Экономия сложилась по факту выполненных работ, перерегистрации муниципальных контрактов в части оплаты работ и услуг за декабрь 2023 года, а также в связи с образовавшейся кредиторской задолженностью.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию программы за 2023 год приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

#### 5. Сведения о достижении значений показателей подпрограммы за 2023 год

Программой (подпрограммами) предусмотрено 11 показателей, по 4 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 7 показателям не достигнуты плановые показатели.

Показатель 1 «Доля многоквартирных домов в целом по городу Таганрогу, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива»: плановое значение – 14 %, фактическое значение – 9,26 %.

Показатель не достигнут в связи с изменением способа управления общим имуществом МКД.

Показатель 2 «Количество управляющих организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами»: плановое значение – 50 ед., фактическое значение – 38 ед.

Показатель не достигнут в связи с изменением способа управления общим имуществом МКД.

Показатель 3 «Уровень износа коммунальной инфраструктуры»: плановое значение – 50 %, фактическое – 74,1 %. Показатель превышен в связи с большим износом сетей водоснабжения и водоотведения, а также трубопроводов теплоснабжения.

Показатель 1.1 «Доля ТСЖ, созданных собственниками помещений в многоквартирном доме (от количества многоквартирных домов)»: плановое значение – 14 %, фактическое изменение – 6,2 %.

Доля ТСЖ уменьшилась в связи с ликвидацией и переходом отдельных ЖСК в управление управляющими организациями.

Показатель не достигнут.

Показатель 1.5 «Количество обученных и повысивших квалификацию физических лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами или имеющих намерение осуществлять такую деятельность»: плановое значение – 50 чел., фактическое значение – 50 чел. Показатель достигнут.

Показатель 1.6 «Освещение в средствах массовой информации вопросов выбора способа управления многоквартирными домами, деятельности управляющих организаций, ТСЖ либо жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, организаций по обслуживанию жилищного фонда»: плановое значение – 12, фактическое значение – 12. Показатель достигнут.

Показатель 2.1 «Уровень износа сетей водоснабжения»: плановое значение – 50 %, фактическое значение – 86,7 %. Показатель не достигнут.

Показатель превышен в связи с большим износом сетей водоснабжения.

Показатель 2.2 «Уровень износа сетей водоотведения»: плановое значение – 50 %, фактическое значение – 87,8 %. Показатель не достигнут. Показатель превышен в связи с большим износом сетей и водоотведения.

Показатель 2.3 «Уровень обеспечения населения услугами водоснабжения и водоотведения»: плановое значение – 98 %, фактическое значение – 100 % (водоснабжение), 85,8 % (водоотведение). Показатель не достигнут.

Показатель 2.4 «Количество штук разработанной проектной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства»: плановое значение 1 шт., фактическое значение – 0. Показатель не достигнут.

Показатель 3.1 «Уровень освоения бюджетных средств»: плановое значение – 2,5 %, фактическое значение – 37,2 %. Показатель достигнут в полном объеме.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2023 год представлены в приложении № 3 к настоящему отчету.

## 6. Результаты оценки эффективности реализации программы

Эффективность программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности программы.

1. Степень достижения целевых показателей программы (подпрограммы):
  - степень достижения целевого показателя 1 составило 0,66;
  - степень достижения целевого показателя 2 составило 0,76;
  - степень достижения целевого показателя 3 составило 1,51;
  - степень достижения целевого показателя 1.1 составило 0,44;
  - степень достижения целевого показателя 1.5 составило 1,0;
  - степень достижения целевого показателя 1.6 составило 1,0;
  - степень достижения целевого показателя 2.1 составило 0,58;
  - степень достижения целевого показателя 2.2 составило 0,57;
  - степень достижения целевого показателя 2.3 составляет 0,95;
  - степень достижения целевого показателя 2.4 составляет 0;
  - степень достижения целевого показателя 3.1 составляет 37,2.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей (подпрограмм) составляет 0,72 (7,96:11), что характеризует высокий уровень эффективности реализации программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ составляет 1,0 (16/16), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

3. Бюджетная эффективность реализации программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации мероприятий, финансируемых за счет средств федерального, областного и местного бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме. Данный показатель составляет 1,0 (16/16), что характеризует высокий уровень эффективности реализации программы по степени реализации финансируемых мероприятий.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств федерального, областного и местного бюджета оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию программы к их плановым значениям. Степень соответствия запланированному уровню расходов:

Степень соответствия запланированному уровню расходов:  $1\ 290\ 585,1 / 1\ 388\ 910,8$  тыс. рублей/тыс. рублей = 0,93.

3.3. Эффективность использования средств федерального, областного и местного бюджетов рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств федерального, областного и местного бюджетов

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы:

$1/0,93 = 1,0$ , в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом определяется на основании степени выполнения достижения целевых показателей, выполнения основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности программы:

$0,72 \times 0,5 + 1,0 \times 0,3 + 1 \times 0,2 = 0,86$ , в связи с чем уровень реализации программы является удовлетворительным.

## 7. Предложения по дальнейшей реализации программы

В 2023 году в рамках программы планируется реализация законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, проведение капитального ремонта в муниципальных квартирах, проведение мероприятий по благоустройству.

Начальник общего отдела  
Администрации города Таганрога

И.В. Адова

Приложение № 1  
к отчету о реализации в 2023 году  
муниципальной программы  
города Таганрога «Обеспечение  
качественными жилищно-  
коммунальными услугами  
населения города Таганрога»

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий  
подпрограмм программы города Таганрога за 2023 год

№ п/п	Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/Ф.И.О.)	Плановый срок начала реализации/окончания реализации	Фактический срок		Результаты		Причины нереализации/реализации не в полном объеме
				начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание условий для управления многоквартирными домами на территории города Таганрога»	УЖКХ г. Таганрога	X	X	X	проведение капитального ремонта в муниципальных квартирах, проведение мероприятий по благоустройству городских территорий города Таганрога	достигнутые результаты изложены в разрезе мероприятий	-
2	Основное мероприятие 1.1. Реализация законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства	УЖКХ г. Таганрога	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	исполнение законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства	заключен лицензионный договор на предоставление доступа к системе «САУ-ГИС» модуль «Реестр мест накопления ТКО» результат достигнут	-
3	Предоставление неисключительных прав использования портала программного обеспечения интернет-сайта жилищно-коммунального хозяйства УЖКХ г. Таганрога. Программный комплекс «САУ-ГИС» модуль «Реестр	УЖКХ г. Таганрога	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023			

	мест накопления ТКО»							
4	Основное мероприятие 1.2. Капитальный ремонт муниципальных квартир	УЖКХ г. Таганрога (МКУ «ОДСО ЖКХ г. Таганрога»)	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	выполнение ремонта муниципальных квартир	Проведены работы по выполнению капитального ремонта 4 муниципальных квартир, результат достигнут	-
5	Основное мероприятие 1.3. Мероприятия по благоустройству городских территорий	УЖКХ г. Таганрога (МКУ «Благоустройство»), МКУ «Приморье») МКУ «Ритуал»	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	Устройство игровых площадок, энтомологическое обследование территорий, содержание и обслуживание кладбищ города Таганрога, включая сбор и вывоз ТКО, ликвидация свалочных очагов, озеленение, подачу воды для технических нужд, установку емкостей для воды и прочие затраты	Проведены работы по благоустройству, устройству игровых площадок, энтомологическому обследованию территорий, результат достигнут	-
6	Основное мероприятие 1.4. Возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан	УЖКХ г. Таганрога	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за коммунальные услуги	возмещены затраты МУП «Городское хозяйство», МУП «Управление «Водоканал», АО ТЭПТС «Теплоэнерго», результат достигнут	
7	Основное мероприятие 1.6. Арендная плата за пользование имуществом	УЖКХ г. Таганрога (МКУ «Приморье»)	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	оплата аренды имущества	заключены договоры водопользования	-
8	Основное мероприятие 1.8. Приобретение коммунальной техники	УЖКХ г. Таганрога	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	приобретение коммунальной техники	Приобретена коммунальная техника в количестве 2 единиц; УКМ-2500М, УКМ-6500, результат достигнут	-
9	Мероприятие 1.14. Обеспечение реализации отдельных мероприятий за счет средств субсидии некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному	УЖКХ г. Таганрога	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	ремонт многоквартирных домов	выполнен ремонт фасадов на трех многоквартирных домах по адресу: ул. Дзержинского, 37-1; пер. Некрасовский, 55 пер. Некрасовский, 57	-

	ремонту» на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов: усиление грунтов оснований фундаментов и (или) несущих конструкций, в том числе разработка проектной документации							
10	Мероприятие 1.15. Предпроектные и проектные работы: на капитальный ремонт, строительство, реконструкцию муниципальных объектов, включая реставрацию и (или) приспособление для современного использования объектов культурного наследия	УЖКХ г. Таганрога (МКУ «Приморье», МКУ ОДСО ЖКХ г. Таганрога»	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	предпроектные и проектные работы: на капитальный ремонт, строительство, реконструкцию	Проведено инструментальное исследование для разработки проектной документации по объекту: лестница имени Межлумяна, результат достигнут	-
11	Мероприятие 1.19. Субсидии юрлицам, ИП, осуществляющим деятельность в сфере ЖКХ, в целях возмещения недополученных доходов и (или) финобеспечения (возмещения) затрат	УЖКХ г. Таганрога	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	возмещение недополученных доходов	Возмещены затраты МУП «Городское хозяйство», результат достигнут	-
12	Подпрограмма 2 «Модернизация систем водоснабжения и водоотведения города Таганрога»	УЖКХ г. Таганрога ОКС Администрации города Таганрога	X	X	X	-	достигнутые результаты изложены в разрезе мероприятий	-
15	Основное мероприятие 2.2. Разработка ПСД на строительство и реконструкцию, в том числе:	ОКС Администрации города Таганрога				Разработка ПСБ		
16	Мероприятие 2.3 Восстановление аварийных участков канализационных коллекторов, мероприятия, работы, услуги по объектам восстановления аварийных	УЖКХ г. Таганрога	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	восстановление аварийных участков канализационных коллекторов	заключены муниципальные контракты на проведение государственной экспертизы проектной документации и на	-

	участков канализационных коллекторов						выполнение корректировки документации для проведения повторной государственной экспертизы выполненных работ по объектам восстановления аварийных участков канализационных коллекторов	
17	Мероприятие 2.5. Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам, оказывающим услуги по содержанию и ремонту объектов жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства на территории города Таганрога, из бюджета муниципального образования «Город Таганрог» в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с оказанием услуг в рамках подпрограммы «Модернизация систем водоснабжения и водоотведения города Таганрога»	УЖКХ г. Таганрога	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	субсидия на финансовое обеспечение затрат, связанных с обеспечением водоснабжения и водоотведения на территории города Таганрога	заключено соглашение с «Управлением «Водоканал» на предоставление субсидии по обеспечению затрат, связанных с водоснабжением и водоотведением, результат достигнут	
18	Основное мероприятие 2.8. Капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства УЖКХ г. Таганрога	УЖКХ г. Таганрога	X	X	X	Капитальный ремонт самотечного коллектора		
19	Мероприятие 2.8.1. Капитальный ремонт: Восстановление канализационного коллектора. Ду 2000 мм от ул. Чехова, 357 по улице Галицкого до	УЖКХ г. Таганрога	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	Капитальный ремонт канализационного коллектора	выполнен капитальный ремонт канализационного коллектора, результат достигнут	

	пересечения улицы Галицкого и Поляковского Шоссе» (в границах территории города Таганрога). 2 этап К22-К-26 протяженностью 478 м»							
20	Мероприятие 2.8.2. Капитальный ремонт: Восстановление канализационного коллектора. Ду 2000 мм. от ул. Чехова, 357 по улице Галицкого до пересечения улицы Галицкого и Поляковского Шоссе» (в границах территории города Таганрога). 3 этап К18.1-К-22 протяженностью 498 м»	УЖКХ г. Таганрога	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	Капитальный ремонт канализационного коллектора	выполнен капитальный ремонт канализационного коллектора, результат достигнут	
21	Мероприятие 2.8.3. Капитальный ремонт: «Уличная канализация микрорайона Промышленное ТУ. Протяженность 17237 м. Кадастровый номер 61:58:0000000:45240. Восстановление аварийного участка Ду 600 мм от ул. Максима Горького по ул. Войкова в сторону ул. Дзержинского»	УЖКХ г. Таганрога	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	Капитальный ремонт уличной канализации	выполнен капитальный ремонт канализации, результат достигнут	
22	Мероприятие 2.8.4. Капитальный ремонт: «Главный самотечный коллектор. Протяженность: 3801 м. Кадастровый номер 61:58:0000000:45193. Восстановление аварийного участка Ду 1000 мм. от пересечения 1-я Котельная и ул. Максима Горького по ул. 1-я Котельная до ул. Дзержинского»	УЖКХ г. Таганрога	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	Капитальный ремонт Главного самотечного коллектора	выполнен капитальный ремонт главного самотечного коллектора, результат достигнут	
23	Мероприятие 2.8.9. Капитальный ремонт	УЖКХ г. Таганрога	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	Капитальный ремонт аварийного самотечного	выполнен капитальный ремонт аварийного	

	на аварийном объекте самотечного канализационного коллектора, в границах которого введен режим чрезвычайной ситуации – «Самотечный коллектор № 31. Кадастровый номер: 61:00:0000000:1053. Восстановление аварийного участка Ду 2000 мм под взлетно-посадочной полосой на территории ТАНТК им.Г.М. Бериева (в границах территории муниципального образования «Город Таганрог»)					коллектора	самотечного канализационного коллектора, результат достигнут	
24	Мероприятие 2.10. Расходы на реализацию мероприятий по актуализации (корректировке) схемы водоснабжения и водоотведения	УЖКХ г. Таганрога	-	-	-	Ремонт водопровода объектов муниципальной собственности	Проведена актуализация (корректировка) схемы водоснабжения и водоотведения	
25	Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»	УЖКХ г. Таганрога	X	X	X	-	достигнутые результаты изложены в разрезе мероприятий	-
26	Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности УЖКХ г. Таганрога	УЖКХ г. Таганрога	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	эффективное управление в сфере ЖКХ	созданы условия для реализации муниципальной программы в целом и реализации ее подпрограмм	
27	Основное мероприятие 3.2. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	УЖКХ г. Таганрога (МКУ «Ритуал», МКУ «Приморье», МКУ «Благоустройство», МКУ «ОДСО ЖКХ г. Таганрога»)	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	обеспечение деятельности подведомственных учреждений	обеспечение деятельности подведомственных учреждений	
28	Основное мероприятие 3.3. Прочие мероприятия, обеспечивающие функционирование системы жилищно-коммунального хозяйства	УЖКХ г. Таганрога	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	прочие мероприятия, обеспечивающие функционирование системы жилищно-коммунального хозяйства	выполнены мероприятия, обеспечивающие функционирование системы жилищно-коммунального хозяйства	

29	Ремонт и содержание помещений КТОС и отопление УЖКХ г. Таганрога	УЖКХ г. Таганрога	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	ремонт и содержание помещений КТОС	ремонт и содержание помещений КТОС	
30	Уплата налогов и иных платежей УЖКХ г. Таганрога	УЖКХ г. Таганрога	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	уплата налогов и иных платежей	уплата налогов и иных платежей	

Приложение № 2  
к отчету о реализации в 2023 году  
муниципальной программы  
города Таганрога «Обеспечение  
качественными жилищно-  
коммунальными услугами  
населения города Таганрога»

СВЕДЕНИЯ

об использовании федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию  
программы города Таганрога «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения  
города Таганрога» за 2023 год

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источники финансирования	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных		Фактические расходы (тыс. рублей)
		муниципальной программой	сводной бюджетной росписью	
1	2	3	4	5
Муниципальная программа города Таганрога «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Таганрога»	всего	1 388 910,8	1 388 910,8	1 290 585,1
	местный бюджет	767 593,1	767 593,1	754 329,3
	областной бюджет	621 317,7	621 317,7	536 255,8
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники	-	-	-
Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание условий для управления многоквартирными домами на территории города Таганрога»	всего	548 343,3	548 343,3	532 165,0
	местный бюджет	344 470,7	344 470,7	336 183,0
	областной бюджет	203 872,6	203 872,6	195 982,0
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники	-	-	-
Основное мероприятие 1.1. Реализация законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства	всего	120,0	120,0	90,0

Субсидия лицам, уполномоченным в установленном законом порядке осуществить государственную регистрацию товариществ собственников жилья в г. Таганроге	местный бюджет	0,0	0,0	0,0
Предоставление неисключительных прав использования портала программного обеспечения интернет-сайта жилищно-коммунального хозяйства УЖКХ г. Таганрога (программный комплекс «САУ-ГИС» модуль «Реестр мест накопления ТКО»)	местный бюджет	120,0	120,0	90,0
Основное мероприятие 1.2. Капитальный ремонт муниципальных квартир	местный бюджет	2 328,6	2 328,6	1 864,2
Основное мероприятие 1.3. Мероприятия по благоустройству городских территорий	местный бюджет	43 349,3	43 349,3	36 606,4
	местный бюджет	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 1.4. Возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан	всего	224 755,0	224 755,0	216 863,9
	местный бюджет	52 481,5	52 481,5	52 481,1
	областной бюджет	172 273,5	172 273,5	164 382,8
Основное мероприятие 1.6. Арендная плата за пользование имуществом	всего	58,1	58,1	58,0
	местный бюджет	58,1	58,1	58,0
Основное мероприятие 1.8. Приобретение коммунальной техники	всего	31 005,6	31 005,6	31 005,5
	местный бюджет	310,2	310,2	310,1
	областной бюджет	30 695,4	30 695,4	30 695,4
Мероприятие 1.14. Обеспечение реализации отдельных мероприятий за счет средств субсидии некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов: усиление грунтов оснований фундаментов и (или) несущих конструкций, в том числе разработка проектной документации	всего	3 293,7	3 293,7	2 244,1
	местный бюджет	2 390,0	2 390,0	1 340,4
	областной бюджет	903,7	903,7	903,7
Мероприятие 1.15. Предпроектные и проектные работы: на капитальный ремонт, строительство, реконструкцию муниципальных объектов, включая реставрацию и (или) приспособление для современного использования объектов культурного наследия	всего	1 350,5	1 350,5	1 350,5
	местный бюджет	1 350,5	1 350,5	1 350,5
Основное мероприятие 1.19. Субсидии юридическим лицам, ИП, осуществляющим деятельность в сфере ЖКХ,	всего	242 082,5	242 082,5	242 082,4
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0

в целях возмещения недополученных доходов и (или фин. обеспечения (возмещения) затрат	областной бюджет	242 082,5	242 082,5	242 082,5
Подпрограмма 2 «Модернизация систем водоснабжения и водоотведения города Таганрога»	всего	683 701,1	683 701,1	603 232,0
	местный бюджет	266 256,0	266 256,0	262 958,1
	областной бюджет	417 445,1	417 445,1	340 273,9
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.3. Восстановление аварийных участков канализационных коллекторов, мероприятия, работы, услуги по объектам восстановления аварийных участков канализационных коллекторов	всего	5 006,3	5 006,3	2 123,7
	местный бюджет	5 006,3	5 006,3	2 123,7
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.4. Расходы на осуществление технологического присоединения объектов муниципальной собственности	всего	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.5. Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам, оказывающим услуги по содержанию и ремонту объектов жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства на территории города Таганрога, из бюджета муниципального образования «Город Таганрог» в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с оказанием услуг в рамках подпрограммы «Модернизация систем водоснабжения и водоотведения города Таганрога»	всего	254 405,0	254 405,0	254 405,00
	местный бюджет	254 405,0	254 405,0	254 405,0
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	0,0	0,0	
Мероприятие 2.8 Расходы на капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд), в том числе:	всего	421 661,8	421 661,8	344 073,5
	местный бюджет	4 216,7	4 216,7	3 801,5
	областной бюджет	417 445,1	417 445,1	340 273,8
Мероприятие 2.8.1. Капитальный ремонт: «Восстановление канализационного коллектора. Ду 2000 мм от ул. Чехова, 357 по улице Галицкого до пересечения улицы Галицкого и Поляковского Шоссе» (в границах территории города Таганрога). 2 этап К22-К-26 протяженностью 478 м»	всего	97 559,9	97 559,9	88 058,7
	местный бюджет	975,6	975,6	880,6
	областной бюджет	96 584,3	96 584,3	87 178,1

Мероприятие 2.8.2. «Восстановление канализационного коллектора Ду 2000 мм, от ул. Чехова,357 по улице Галицкого до пересечения улицы Галицкого»	всего	101 084,8	101 084,8	91 636,4
	местный бюджет	1 010,9	1 010,9	916,4
	областной бюджет	100 073,9	100 073,9	90 720,0
Мероприятие 2.8.3. Капитальный ремонт: «Уличная канализация микрорайона Промышленное ТУ. Протяженность: 17237 м. Кадастровый номер 61:58:000000:45240. Восстановление аварийного участка Ду 600 мм от ул. Максима Горького по ул. Войково в сторону ул. Дзержинского»	всего	17 555,3	17 555,3	14 140,4
	местный бюджет	175,6	175,6	141,4
	областной бюджет	17 379,7	17 379,7	13 999,0
Мероприятие 2.8.4. Капитальный ремонт: «Главный самотечный коллектор. Протяженность: 3801 м. Кадастровый номер 61:58:0000000:45193. Восстановление аварийного участка Ду 1000 мм от пересечения ул. 1-я Котельная и ул. Максима Горького по ул. Дзержинского»	всего	55 817,1	55 817,1	36 744,2
	местный бюджет	558,2	558,2	367,5
	областной бюджет	55 258,9	55 258,9	36 376,7
Основное мероприятие 2.8.9. Капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства (Капитальный ремонт на аварийном объекте самотечного канализационного коллектора, в границах которого введен режим чрезвычайной ситуации – «Самотечный коллектор № 31. Кадастровый номер: 61:00:0000000:1053. Восстановление аварийного участка Ду 2000 мм под взлетно-посадочной полосой на территории ТАНТК им. Г.М. Бериева (в границах территории муниципального образования «Город Таганрог»)	всего	149 644,7	149 644,7	113 495,6
	местный бюджет	1 496,4	1 496,4	1 495,6
	областной бюджет	148 148,3	148 148,3	112 000,0
Мероприятие 2.10. Расходы на реализацию мероприятий по актуализации (корректировке) схемы водоснабжения и водоотведения	всего	2 628,0	2 628,0	2 628,0
	местный бюджет	2 628,0	2 628,0	2 628,0
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»	всего	156 866,4	156 866,4	155 188,1
	местный бюджет	156 866,4	156 866,4	155 188,1
Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности УЖКХ г. Таганрога	всего	27 267,0	27 267,0	26 415,4
	местный бюджет	27 267,0	27 267,0	26 415,4

Основное мероприятие 3.2. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	всего	129 535,9	129 535,9	128 715,6
	местный бюджет	129 535,9	129 535,9	128 715,6
Основное мероприятие 3.3. Прочие мероприятия, обеспечивающие функционирование системы жилищно-коммунального хозяйства	всего	63,5	63,5	57,2
	местный бюджет	63,5	63,5	57,2
Ремонт и содержание помещений КТОС и отопление УЖКХ г. Таганрога	всего	50,3	50,3	44,0
	местный бюджет	50,3	50,3	44,0
Уплата налогов и иных платежей УЖКХ г. Таганрога	всего	13,2	13,2	13,2
	местный бюджет	13,2	13,2	13,2

Приложение № 3  
к отчету о реализации в 2023 году  
муниципальной программы  
города Таганрога «Обеспечение  
качественными жилищно-  
коммунальными услугами  
населения города Таганрога»

**СВЕДЕНИЯ**  
о достижении значений показателей

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			2022*	отчетный год (2023)		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа города Таганрога «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Таганрога»						
1	Доля многоквартирных домов в целом по городу Таганрогу, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива	процентов	9,47	14,0	9,3	В связи с изменением способов управления общим имуществом многоквартирных домов
2	Количество управляющих организаций, осуществляющих	единиц	44	50	38	В связи с банкротством и отзывом лицензий у крупных организаций и

1	2	3	4	5	6	7
	управление многоквартирными домами					переходом управления к вновь зарегистрировавшимся организациям в управлении которых меньшее количество МКД
3	Уровень износа сетей коммунальной инфраструктуры	процентов	75,3	50,0	74,1	Увеличение процентной доли связано с большим износом коммунальной инфраструктуры
Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание условий для управления многоквартирными домами на территории города Таганрога»						
1.1	Доля ТСЖ, созданных собственниками помещений в многоквартирном доме (от количества многоквартирных домов)	процентов	6,8	14,0	6,2	В связи с ликвидацией и переходом отдельных ЖСК в управление управляющими организациями доля ТСЖ уменьшилась
1.5	Количество обученных и повысивших квалификацию физических лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами или имеющих намерение осуществлять такую деятельность	человек	50	50	50	-
1.6	Освещение в средствах массовой информации вопросов выбора способа управления многоквартирными домами, деятельности управляющих организаций, ТСЖ либо жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, организаций по обслуживанию жилищного фонда	репортаж	12	12	12	-

1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма 2 «Модернизация систем водоснабжения и водоотведения города Таганрога»						
2.1	Уровень износа сетей водоснабжения	процентов	84,75	50	86,7	Увеличение процентной доли связано с большим износом коммунальной инфраструктуры
2.2	Уровень износа сетей водоотведения	процентов	90,71	50	87,8	Ввиду отсутствия финансирования предприятия выполняют работы по текущему ремонту
2.3	Уровень обеспеченности населения услугами водоснабжения и водоотведения	процентов	Водоснабжение 100,0 водоотведение 85,8	98,0	Водоснабжение 100,0 водоотведение 85,8	-
2.4	Количество разработанной проектной документации	штук	0	1	0	В связи с переносом срока по разработке проектной документации на 2024 год
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»						
3.1	Уровень освоения бюджетных средств	процентов	2,5	2,5	37,2	-

\*Представлены фактические значения показателей за год, предшествующий отчетному.