

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ТАГАНРОГ»**

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАГАНРОГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.05.2024

№ 938

г. Таганрог

Об утверждении отчета о реализации в 2023 году муниципальной программы города Таганрога «Развитие транспортной системы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации города Таганрога от 06.11.2018 № 2085 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Таганрога» и распоряжением заместителя главы Администрации города Таганрога от 06.11.2018 № 1 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Таганрога» **постановляю:**

1. Утвердить отчет о реализации в 2023 году муниципальной программы города Таганрога «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Администрации города Таганрога от 13.11.2018 № 2138, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит размещению на официальном портале Администрации города Таганрога в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Таганрога по вопросам городского хозяйства Долматова Е.Ю.

Глава Администрации
города Таганрога

А.Е. Фатеев

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы города Таганрога
«Развитие транспортной системы» за 2023 год

1. Контрольные результаты, достигнутые за 2023 год

В целях создания условий для обеспечения развития и функционирования транспортной системы г. Таганрога, развития системы городского пассажирского транспорта и повышения качества пассажирских перевозок, повышения уровня безопасности дорожного движения в рамках муниципальной программы города Таганрога «Развитие транспортной системы» (далее – Программа), утвержденной постановлением Администрации города Таганрога от 13.11.2018 № 2138, ответственным исполнителем и участниками Программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

выполнены мероприятия по поддержанию состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативными требованиями;

созданы условия для безопасности дорожного движения, сохранения жизни и здоровья граждан;

созданы условия для сохранения экологически чистого транспорта в городе Таганроге.

2. Результат реализации основных мероприятий Программы,
а также сведения о достижении контрольных событий Программы

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками Программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования и повышение безопасности дорожного движения улично-дорожной сети города Таганрога» предусмотрена реализация 12 основных мероприятий, из которых в 2023 году осуществлялась реализация 8.

Основное мероприятие 1.1 «Содержание и ремонт автомобильных дорог и внутриквартальных проездов общего пользования муниципального образования «Город Таганрог» и искусственных сооружений на них (мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения)» выполнено.

Выполнены ремонт и содержание автомобильных дорог общего

пользования города Таганрога (устранение деформаций дорожного покрытия, уборка прибордюрной части автомобильных дорог, замена дорожных знаков, установка барьерных и дорожных ограждений, зимнее содержание автомобильных дорог, уборка снега и борьба с гололедными явлениями, нанесение дорожной разметки, в том числе разметки пешеходных переходов установка (замена) дорожных знаков и др.).

Основное мероприятие 1.3 «Выполнение работ по текущему ремонту и содержанию уличного освещения» выполнено.

По текущему ремонту и техобслуживанию сетей уличного освещения за 12 месяцев 2023 года ежедневно выполнялись работы по устранению аварийных ситуаций и устранению их последствий (выход из строя светильников и их замена, короткие замыкания (схлест проводов), ревизия светильников, установка опор уличного освещения, обрывы проводов, замена неизолированного провода на СИП, устранение аварий в шкафах управления уличного освещения).

Основное мероприятие 1.4 «Оплата за электроэнергию, потребляемую сетями уличного освещения» выполнено.

Проведена оплата за электроэнергию, потребленную сетями уличного освещения.

Основное мероприятие 1.6 «Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» – расходы на ремонт и содержание муниципальных объектов транспортной инфраструктуры» выполнено.

С целью поддержания в нормативном состоянии дорожной сети г. Таганрога в 2023 году в рамках Национального проекта «Безопасные качественные дороги» заключены 2 муниципальных контракта.

Контракт от 16.12.2021 № 01583000078210008630001 на сумму 40,7 млн рублей с ГУП РО «РостовАвтоДор» (ИНН 6101033099). Срок выполнения работ с 17.04.2023 по 25.07.2023 по 2 объектам:

ул. Москатова (между ул. Бакинская и ул. Ленина), с 17.04.2023 по 15.06.2023 – ведется фрезерование верхнего слоя;

ул. Б. Бульварная (между ул. Седова и ул. Химическая), с 16.06.2023 по 25.07.2023.

Контракт от 06.03.2023 № 01583000078230000680001 с ООО «Дорожно-ремонтное строительное управление» (ИНН 6163150807) на сумму 97,0 млн рублей. Срок выполнения работ с 17.04.2023 по 30.09.2023 по 8 объектам:

пер. Дуровский Спуск (между ул. Шевченко и обрывом) – работы выполнены;

ул. Александровская (на участке от пер. Некрасовский до 19-й Переулков), с 01.05.2023 по 30.07.2023 – выполнены работы по фрезерованию асфальтового покрытия;

ул. Ломакина (между пер. Донской и пер. Колхозный), с 01.06.2023 по 31.07.2023;

пер. Красный (на участке от ул. Розы Люксембург до ул. Октябрьская), с 05.06.2023 по 29.06.2023;

пер. Тургеневский (между ул. Греческая и ул. Шевченко);
Мариупольское Шоссе (между ул. Ломоносова и участком Мариупольское Шоссе, 5-1), с 15.07.2023 по 31.08.2023;

ул. Большая Лиманная (на участке между пер. Центральный и пер. Вечность), 01.08.2023 по 15.09.2023;

ул. Сергея Шило (на участке от дома № 200 по ул. Сергея Шило до ул. Чехова), 15.08.2023 по 30.09.2023.

Основное мероприятие 1.7 «Разработка проектной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Таганрог» и искусственных сооружений на них» выполнено.

Разработана проектная и рабочая документация, получены положительные заключения экспертизы.

Основное мероприятие 1.10 «Расходы на реализацию инициативных проектов» выполнено.

Выполнены работы по объектам:

Ремонт автомобильной дороги по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Яблочкина (на участке ул. Транспортная до Николаевского Шоссе), проезд 5-й Линейный, на участке от пер. 7-й Новый до пер. 6-й Новый.

Основное мероприятие 1.11 «Разработка проектной и рабочей документации» по объектам: «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Чучева, г. Таганрог, Ростовская область»; «Строительство автомобильной дороги по ул. Чучева с подъездом к общеобразовательной организации вместимостью 1340 учащихся, по адресу: ул. Галицкого, 49-б, г. Таганрог, Ростовская область»; «Строительство автомобильной дороги по ул. Галицкого, г. Таганрог, Ростовская область»; «Строительство автомобильной дороги по ул. Шолоховская с подъездом к общеобразовательной организации вместимостью 1340 учащихся, по адресу: ул. Галицкого, 49-б, г. Таганрог, Ростовская область»; «Реконструкция автомобильной дороги в городе Таганроге по ул. Сергея Шило (от проезда около ул. Сергея Шило, 259 до ул. Айвазовского)»; «Строительство автомобильной дороги от ул. Очистная вдоль многоквартирных жилых домов по адресам: пер. 15-й Новый, 77 и 79 в г. Таганрог, Ростовской области»; «Строительство улично-дорожной сети к группе жилых домов по адресному ориентиру: Ростовская обл., г. Таганрог, пер. 1-й Новый, 26»; «Строительство внутриквартального проезда с подъездом к дошкольной образовательной организации на 220 мест в г. Таганрог, жилой массив Русское поле по Мариупольскому шоссе, 31-7»; «Реконструкция автомобильной дороги по пер. Кубанский с подъездом к дошкольной образовательной организации на 220 мест, г. Таганрог, ул. Адмирала Крюйса, 25-а»; «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Подгорная с подъездом к дошкольной образовательной организации на 220 мест, г. Таганрог, ул. Адмирала Крюйса, 25-а» выполнено.

В 2023 году внесены изменения в сметную документацию по объекту «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Чучева». Получено положительное заключение повторной государственной экспертизы

от 24.03.2023 № 61-1-1-2-014464-2023.

Разработан технический план на объект: «Улично-дорожная сеть к группе жилых домов по адресному ориентиру: Ростовская обл., г. Таганрог, пер. 1-й Новый, 26».

Основное мероприятие 1.12 «Строительство и реконструкция автомобильных дорог в городе Таганроге» в 2023 году выполнено частично.

В 2023 году проводилась работа по подписанию соглашений с собственниками 16-ти земельных участков об изъятии земельных участков в муниципальную собственность «Город Таганрог» для размещения объекта «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Сергея Шило (от около ул. Сергея Шило, 259 до ул. Айвазовского). В 2023 году выплачено возмещение собственникам земельных участков, подписавших соглашения, в сумме 2720,4 тыс. рублей. Комитетом по управлению имуществом г. Таганрога ведутся судебные разбирательства с собственниками, не подписавшими соглашения.

В рамках подпрограммы 2 «Совершенствование системы управления городским пассажирским транспортом, повышение качества пассажирских перевозок и экологической безопасности города Таганрога» предусмотрена реализация 5 основных мероприятий, из которых в 2023 году осуществлялась реализация 3.

Основное мероприятие 2.2 «Меры социальной поддержки населения города Таганрога» выполнено.

Предоставлены субсидии юридическим лицам, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в г. Таганроге в целях возмещения недополученных доходов.

Основное мероприятие 2.3 «Обеспечение реализации инфраструктурных проектов, направленных на комплексное развитие городского наземного электрического транспорта и автомобильного транспорта общего пользования, выполнение работ по освещению и благоустройству территорий, а также на закупку автобусов, приводимых в движение электрической энергией от батареи, заряжаемой от внешнего источника (электробусов), и объектов зарядной инфраструктуры для них (субсидии местным бюджетам на закупку электробусов и объектов зарядной инфраструктуры для них)» выполнено.

Основное мероприятие 2.4 «Обеспечение мероприятий в рамках реализации инфраструктурных проектов, направленных на комплексное развитие городского наземного электрического транспорта и автомобильного транспорта общего пользования» выполнено.

Сведения о выполнении основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий подпрограмм Программы за 2023 год приведены в приложении № 1 к отчету о реализации в 2023 году Программы.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы

В 2023 году основным фактором, влияющим на ход реализации

Программы, было ее финансирование.

В 2023 году в Программу внесены 7 изменений, которые касались изменения финансирования Программы.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию Программы

Объем запланированных расходов на реализацию Программы на 2023 год составил 1 218 714,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 173 133,8 тыс. рублей;

местный бюджет – 487 968,5 тыс. рублей.

федеральный бюджет – 557 943,1 тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью – 1 138 637,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 170 236,4 тыс. рублей;

местный бюджет – 441 502,3 тыс. рублей.

федеральный бюджет – 526 935,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по программе составило 1 104 237,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 412 399,9 тыс. рублей;

областной бюджет – 164 902,8 тыс. рублей.

федеральный бюджет – 526 934,9 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных средств составил 114 476,8 тыс. рублей (экономия от производства работ – несоответствие проектно-сметной документации фактической инфраструктуре объектов, экономия от закупочных процедур).

Сведения об использовании федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию Программы за 2023 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации в 2023 году Программы.

5. Сведения о достижении значений показателей Программы (подпрограмм) за 2023 год

Программой (подпрограммами) предусмотрено 10 показателей, в 2023 году осуществлялось исполнение 8: по 3 – фактические значения превышают плановые, по 5 – не достигнуты плановые значения.

Показатель 1 «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Таганрог» – плановое значение – 20,2 %, фактическое значение – 63,9 %.

Показатель 2 «Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий» – плановое значение – 17 чел., фактическое значение – 15 чел.

Показатель 3 «Снижение тяжести последствий в результате дорожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 пострадавших)» – плановое значение 5,26 чел, фактическое значение – 9,6 чел.

Показатель 1.1 «Доля протяженности построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Таганрог» – плановое значение – 7,1 км, фактическое значение – 0,0 км.

Показатель 2.1 «Средняя вместимость парка транспортных средств общего пользования» – плановое значение – 77 мест, фактическое значение – 66,8 мест.

Показатель 2.2 «Средний возраст парка транспортных средств общего пользования» – плановое значение – 10 лет, фактическое значение – 7,5 лет.

Показатель 2.3 «Процент выполнения рейсов согласно сменно-суточному плану» – плановое значение – не менее 90 %, фактическое значение – 71,1 %.

Показатель 2.4 «Доля пассажиров, перевезенных электротранспортом, в общем объеме перевозок» – плановое значение – 45 %, фактическое значение – 19,1 %.

Сведения о достижении значений показателей Программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации в 2023 году Программы.

6. Результаты оценки эффективности реализации Программы

Эффективность Программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности Программы.

1. Степень достижения целевых показателей Программы (подпрограмм):

степень достижения целевого показателя 1 – 3,16;

степень достижения целевого показателя 2 – 1,13;

степень достижения целевого показателя 3 – 0,55;

степень достижения целевого показателя 1.1 – 0;

степень достижения целевого показателя 2.1 – 0,87;

степень достижения целевого показателя 2.2 – 1,33;

степень достижения целевого показателя 2.3 – 0,79;

степень достижения целевого показателя 2.4 – 0,42.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей Программы (подпрограмм) составляет 0,7 (5,63/8), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации Программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ составляет 0,91 (10/11), что характеризует высокий уровень эффективности реализации Программы по степени реализации основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается

в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств федерального, областного и местного бюджета, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ составляет 0,91 (10/11).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств федерального, областного и местного бюджета оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию Программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

$1\ 103\ 955,5$ тыс. рублей/ $1\ 138\ 370,7$ тыс. рублей = 0,96.

3.3. Эффективность использования средств федерального, областного и местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств федерального, областного и местного бюджета.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию Программы:

$0,91/0,96 = 0,94$, в связи с чем бюджетная эффективность реализации Программы является высокой.

Уровень реализации Программы в целом определяется на основании степени выполнения достижения целевых показателей, выполнения основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности Программы:

$0,7 \times 0,5 + 0,91 \times 0,3 + 0,94 \times 0,2 = 0,81$, в связи с чем уровень реализации Программы является удовлетворительным.

7. Предложения по дальнейшей реализации Программы

Реализация задач в области развития транспортной системы в городе Таганроге будет производиться в рамках действующей Программы.

Начальник общего отдела
Администрации города Таганрога

И.В. Адова

Приложение № 1
к отчету о реализации в 2023 году
муниципальной программы
города Таганрога
«Развитие транспортной системы»

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий подпрограмм
муниципальной программы города Таганрога «Развитие транспортной системы» за 2023 год

№ п/п	Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы	Ответственный исполнитель (должность, Ф.И.О.)	Плановый срок окончания реализации	Фактический срок		Результаты		Причины не реализации/реализации не в полном объеме
				начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования и повышение безопасности дорожного движения улично-дорожной сети города Таганрога»	Х	Х	Х	Х	выполнение капитального ремонта автомобильных дорог, а также работ по текущему ремонту автомобильных дорог	информация изложена в разделе мероприятий	
1.1	Основное мероприятие 1.1. Содержание и ремонт автомобильных дорог и внутриквартальных проездов общего пользования муниципального образования «Город Таганрог» и искусственных сооружений на них (мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения)	МКУ «Благоустройство»	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	развитие улично-дорожной сети города Таганрога	Выполнены ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования города Таганрога (устранение деформаций дорожного покрытия, уборка прибордюрной части автомобильных дорог, замена дорожных знаков, установка барьерных и дорожных ограждений, зимнее содержание автомобильных дорог, уборка снега и борьба с гололедными явлениями, нанесение дорожной разметки, в том числе разметки пешеходных переходов установка (замена) дорожных знаков и др.)	
1.2	Основное мероприятие 1.3. Выполнение работ по текущему ремонту и содержанию уличного освещения	МКУ «Благоустройство»	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	повышение общего уровня благоустройства города	По текущему ремонту и техобслуживанию сетей уличного освещения за 12 месяцев 2022 года ежедневно выполнялись работы по устранению аварийных ситуаций и устранению их последствий (выход из строя светильников и их замена, короткие замыкания (схлест проводов), ревизия светильников, установка опор уличного освещения, обрывы проводов, замена неизолированного провода на СИП, устранение аварий в шкафах управления уличного освещения)	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3	Основное мероприятие 1.4. Оплата за электроэнергию, потребляемую сетями уличного освещения	МКУ «Благоустройство»	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	повышение общего уровня благоустройства города	Проведена оплата за электроэнергию, потребленную сетями уличного освещения	
1.4	Основное мероприятие 1.6. Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» – расходы на ремонт и содержание муниципальных объектов транспортной инфраструктуры	МКУ «Благоустройство»	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	развитие улично-дорожной сети города Таганрога	В рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» на капитальный ремонт, реконструкцию и ремонт автомобильных дорог на 2022 год выделено 131,7 млн руб. (в том числе: из средств областного бюджета – 130,4 млн руб., местного бюджета – 1,3 млн руб.). Выполнен ремонт автомобильных дорог	
1.5	Основное мероприятие 1.7. Разработка проектной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Таганрог» и искусственных сооружений на них»	МКУ «Благоустройство»	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	развитие улично-дорожной сети города Таганрога	Разработана проектная и рабочая документация, получены положительные заключения экспертизы	
1.6	Основное мероприятие 1.10. Расходы на реализацию инициативных проектов.	МКУ «Благоустройство»	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	повышение общего уровня безопасности и качества, автомобильных дорог	Выполнены работы по объекту: Ремонт автомобильной дороги по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, проезд Гобято (между ул. Сергея Шило и ул. Сергея Шило, 212-2)	
1.7	Основное мероприятие 1.11. Разработка проектной и рабочей документации по объектам: «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Чучева, г. Таганрог, Ростовская область»; «Строительство автомобильной дороги по ул. Чучева с подъездом к общеобразовательной организации вместимостью 1340 учащихся, по адресу: ул. Галицкого, 49-б, г. Таганрог, Ростовская область»; «Строительство автомобильной дороги по ул. Галицкого, г. Таганрог, Ростовская область»; «Строительство автомобильной дороги по ул. Шолоховская с подъездом к общеобразовательной организации вместимостью 1340 учащихся, по адресу: ул. Галицкого, 49-б, г. Таганрог, Ростовская область»; «Реконструкция автомобильной дороги в городе Таганроге по ул. Сергея Шило (от проезда около ул. Сергея Шило, 259 до ул. Айвазовского)»; «Строительство автомобильной дороги от ул. Очистная вдоль многоквартирных жилых домов по адресам: пер. 15-й Новый, 77 и 79 в г. Таганрог, Ростовской области»; «Строительство улично-дорожной сети к группе жилых домов по адресному ориентиру: Ростовская обл., г. Таганрог, пер. 1-й Новый, 26»; «Строительство внутриквартального проезда с подъездом к дошкольной образовательной организации на 220 мест в г. Таганрог, жилой массив Русское поле по Мариупольскому Шоссе, 31-7»; «Реконструкция автомобильной дороги по пер. Кубанский с подъездом к дошкольной образовательной организации на 220 мест, г. Таганрог, ул. Адмирала Крюйса, 25-а»; «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Подгорная с подъездом к дошкольной образовательной организации на 220 мест, г. Таганрог, ул. Адмирала Крюйса, 25-а»	УКС г. Таганрога	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	разработанная документация на строительство, реконструкцию муниципальных объектов транспортной инфраструктуры	В 2023 году внесены изменения в сметную документацию по объекту «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Чучева». Получено положительное заключение повторной государственной экспертизы от 24.03.2023 № 61-1-1-2-014464-2023. Разработан технический план на объект: «Улично-дорожная сеть к группе жилых домов по адресному ориентиру: Ростовская обл., г. Таганрог, пер. 1-й Новый, 26».	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Основное мероприятие 1.12. «Строительство и реконструкция автомобильных дорог в городе Таганроге»	УКС г. Таганрога	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	Подписание соглашения с собственниками 16-ти земельных участков	В 2023 году проводилась работа по подписанию соглашений с собственниками 16-ти земельных участков об изъятии земельных участков в муниципальную собственность «Город Таганрог» для размещения объекта «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Сергея Шило (от около ул. Сергея Шило, 259 до ул. Айвазовского).	В 2023 году выплачено возмещение собственникам земельных участков, подписавших соглашения, в сумме 2 720,4 тыс. рублей. Комитетом по управлению имуществом г. Таганрога ведутся судебные разбирательства с собственниками, не подписавшими соглашения.
2	Подпрограмма 2 «Совершенствование системы управления городским пассажирским транспортом, повышение качества пассажирских перевозок и экологической безопасности города Таганрога»	X	X	X	X	повышение качества регулярных перевозок пассажиров. Улучшение характеристик комфортабельности поездки за счет увеличения показателя средней вместимости парка транспортных средств	информация изложена в разделе мероприятий	
2.2	Основное мероприятие 2.2. Меры социальной поддержки населения города Таганрога	управление транспорта Администрации города Таганрога во взаимодействии автотранспортными организациями и ООО "Синара-ГТР Таганрог	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	улучшение характеристик комфортабельности поездки за счет увеличения показателя средней вместимости парка транспортных средств общего пользования	Предоставлены субсидии юридическим лицам, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом в г. Таганроге в целях возмещения недополученных доходов за перевозку граждан и льготных категорий пассажиров	
2.3	Основное мероприятие 2.3. Обеспечение реализации инфраструктурных проектов, направленных на комплексное развитие городского наземного электрического транспорта и автомобильного транспорта общего пользования	управление транспорта Администрации города Таганрога	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	улучшение характеристик комфортабельности поездки за счет увеличения показателя средней вместимости парка транспортных средств общего пользования	Закуплено 10 электробусов	
2.4	Основное мероприятие 2.4. Обеспечение мероприятий в рамках реализации инфраструктурных проектов, направленных на комплексное развитие городского наземного электрического транспорта и автомобильного транспорта общего пользования.	управление транспорта Администрации города Таганрога	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	улучшение характеристик комфортабельности поездки за счет увеличения показателя средней вместимости парка транспортных средств общего пользования	Закуплено 4 зарядные станции	

Приложение № 2
к отчету о реализации
в 2023 году муниципальной
программы города Таганрога
«Развитие транспортной
системы»

СВЕДЕНИЯ

об использовании федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы города Таганрога «Развитие транспортной системы» за 2023 год

Наименование муниципальной программы, подпрограммы основного мероприятия	Источники финансирования	Объем расходов, предусмотренных (тыс. руб.)		Фактический расход (тыс. руб.) <1>
		муниципальной программой	сводной бюджетной росписью	
1	2	3	4	5
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы»	Всего	1 218 714,4	1 139 093,8	1 104 237,6
	Местный бюджет	487 968,5	441 922,4	412 399,9
	Областной бюджет	173 133,8	170 236,4	164 902,8
	Федеральный бюджет	557 943,1	526 935,0	526 934,9
	Внебюджетные источники			
Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования и повышение безопасности дорожного движения улично-дорожной сети города Таганрога»	Всего	619 011,9	570 985,2	538 876,9
	Местный бюджет	457 264,7	412 135,4	384 728,0
	Областной бюджет	161 747,2	158 849,8	154 148,9
	Федеральный бюджет			
	Внебюджетные источники			
Основное мероприятие 1.1. Содержание и ремонт автомобильных дорог и внутриквартальных проездов общего пользования муниципального образования «Город Таганрог» и искусственных сооружений на них (мероприятия,	Всего	397 526,5	364 895,0	339 959,9
	Местный бюджет	374 526,5	341 895,0	316 959,9
	Областной бюджет	23 000,0	23 000,0	23 000,0
	Федеральный бюджет			
	Внебюджетные источники			

направленные на повышение безопасности дорожного движения)				
Основное мероприятие 1.3. Выполнение работ по текущему ремонту и содержанию уличного освещения	Всего	4 348,3	5 200,7	5 199,9
	Местный бюджет	4 348,3	5 200,7	5 199,9
	Областной бюджет			
	Федеральный бюджет			
	Внебюджетные источники			
Основное мероприятие 1.4. Оплата за электроэнергию, потребляемую сетями уличного освещения	Всего	48 368,1	46 848,2	46 798,4
	Местный бюджет	48 368,1	46 848,2	46 798,4
	Областной бюджет			
	Федеральный бюджет			
	Внебюджетные источники			
Основное мероприятие 1.6. Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» – расходы на ремонт и содержание муниципальных объектов транспортной инфраструктуры.	Всего	137 562,2	134 635,	130 025,3
	Местный бюджет	1 375,7	1 346,4	1 300,3
	Областной бюджет	136 186,5	133 289,1	128 725,0
	Федеральный бюджет			
	Внебюджетные источники			
Основное мероприятие 1.7. Разработка проектной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Таганрог» и искусственных сооружений на них, в том числе разработка проектной документации по объекту: «Реконструкция дороги общего пользования местного значения по пер. 15-й Новый (между ул. 3-я Линия и ул. Очистная)»	Всего	20 658,9	12 855,9	11 169,7
	Местный бюджет	20 658,9	12 855,9	11 169,7
	Областной бюджет			
	Федеральный бюджет			
	Внебюджетные источники			
Основное мероприятие 1.10. Расходы на реализацию проектов инициативных проектов.	Всего	5 305,2	2 892,7	2 733,4
	Местный бюджет	2 744,5	332,0	309,4
	Областной бюджет	2 560,7	2 560,7	2 424,0
	Федеральный бюджет			
	Внебюджетные источники			
Основное мероприятие 1.11. Разработка проектной и рабочей документации по объектам: «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Чучева, г. Таганрог, Ростовская область»; «Строительство автомобильной дороги по ул. Чучева с подъездом к общеобразовательной организации вместимостью 1340	Всего	275,0	270,0	270,0
	Местный бюджет	275,0	270,0	270,0
	Областной бюджет			
	Федеральный бюджет			
	Внебюджетные источники			

<p>учащихся, по адресу: ул. Галицкого, 49-б, г. Таганрог, Ростовская область»; «Строительство автомобильной дороги по ул. Галицкого, г. Таганрог, Ростовская область»; «Строительство автомобильной дороги по ул. Шолоховская с подъездом к общеобразовательной организации вместимостью 1340 учащихся, по адресу: ул. Галицкого, 49-б, г. Таганрог, Ростовская область»; «Реконструкция автомобильной дороги в городе Таганроге по ул. Сергея Шило (от проезда около ул. Сергея Шило, 259 до ул. Айвазовского)»; «Строительство автомобильной дороги от ул. Очистная вдоль многоквартирных жилых домов по адресам: пер. 15-й Новый, 77 и 79 в г. Таганрог, Ростовской области»; «Строительство улично-дорожной сети к группе жилых домов по адресному ориентиру: Ростовская обл., г. Таганрог, пер. 1-й Новый, 26»; «Строительство внутриквартального проезда с подъездом к дошкольной образовательной организации на 220 мест в г. Таганрог, жилой массив Русское поле по Мариупольскому Шоссе, 31-7»; «Реконструкция автомобильной дороги по пер. Кубанский с подъездом к дошкольной образовательной организации на 220 мест, г. Таганрог, ул. Адмирала Крюйса, 25-а»; «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Подгорная с подъездом к дошкольной образовательной организации на 220 мест, г. Таганрог, ул. Адмирала Крюйса, 25-а»</p>				
<p>Основное мероприятие 1.12. Строительство и реконструкция автомобильных дорог в городе Таганроге</p>	<p>Всего</p>	<p>4 967,7</p>	<p>3 387,2</p>	<p>2 720,4</p>
	<p>Местный бюджет</p>	<p>4 967,7</p>	<p>3 387,2</p>	<p>2 720,4</p>
	<p>Областной бюджет</p>			
	<p>Федеральный бюджет</p>			
	<p>Внебюджетные источники</p>			
<p>Подпрограмма 2 «Совершенствование системы управления городским пассажирским транспортом, повышение качества пассажирских перевозок и экологической безопасности города Таганрога»</p>	<p>Всего</p>	<p>600 033,5</p>	<p>568 108,6</p>	<p>565 360,7</p>
	<p>Местный бюджет</p>	<p>30 703,8</p>	<p>29 787,0</p>	<p>27 672,0</p>
	<p>Областной бюджет</p>	<p>11 386,6</p>	<p>11 386,6</p>	<p>10 753,8</p>
	<p>Федеральный бюджет</p>	<p>557 943,1</p>	<p>526 935,0</p>	<p>526 934,9</p>
	<p>Внебюджетные источники</p>			

Основное мероприятие 2.2. Меры социальной поддержки населения города Таганрога	Всего	21 290,0	19 953,1	18 530,7
	Местный бюджет	21 290,0	19 953,1	18 530,7
	Областной бюджет			
	Федеральный бюджет			
	Внебюджетные источники			
Основное мероприятие 2.3. Обеспечение реализации инфраструктурных проектов, направленных на комплексное развитие городского наземного электрического транспорта и автомобильного транспорта общего пользования, выполнение работ по освещению и благоустройству территорий, а также на закупку автобусов, приводимых в движение электрической энергией от батареи, заряжаемой от внешнего источника (электробусов), и объектов зарядной инфраструктуры для них (субсидии местным бюджетам на закупку электробусов и объектов зарядной инфраструктуры для них)	Всего	574 233,5	543 225,4	542 320,0
	Местный бюджет	4 903,8	4 903,8	4 631,3
	Областной бюджет	11 386,6	11 386,6	10 753,8
	Федеральный бюджет	557 943,1	526 935,0	526 934,9
	Внебюджетные источники			
Основное мероприятие 2.4. Обеспечение мероприятий в рамках реализации инфраструктурных проектов, направленных на комплексное развитие городского наземного электрического транспорта и автомобильного транспорта общего пользования.	Всего	4 510,0	4 510,0	4 510,0
	Местный бюджет	4 510,0	4 510,0	4 510,0
	Областной бюджет			
	Федеральный бюджет			
	Внебюджетные источники			
Основное мероприятие 2.4. Мероприятия по организации транспортного обслуживания населения, выполнение работ связанных с осуществлением регулярных перевозок.	Всего	420,1	420,1	0,0
	Местный бюджет	420,1	420,1	0,0
	Областной бюджет			
	Федеральный бюджет			
	Внебюджетные источники			

Приложение № 3
к отчету о реализации
в 2023 году муниципальной
программы города Таганрога
«Развитие транспортной
системы»

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей муниципальной программы
города Таганрога «Развитие транспортной системы»

№ п/п	Показатель (наименование)	Единица измерения	Значения показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
			2022 год	Отчетный год (2023)		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа города Таганрога «Развитие транспортной системы»						
1	Показатель 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Таганрог»	процентов	63,9	20,2	63,9	–
2	Показатель 2. Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий	человек	8	17	15	за 2023 год на территории г. Таганрога зарегистрировано - 2501 ДТП повышение на 3.6 %. Погибло в ходе ДТП 15 человек, получили ранения 141 человек
3	Показатель 3. Снижение тяжести последствий в результате дорожно-транспортных происшествий	количество погибших на 100	7,6	5.26	9,6	

1	2	3	4	5	6	7
	(количество погибших на 100 пострадавших)	пострадавших				
Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования и повышение безопасности дорожного движения улично-дорожной сети города Таганрога»						
1.1	Показатель 1.1. Доля протяженности построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Таганрог	км	0	7,1	0	в 2023 году работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог не выполнялись
Подпрограмма 2 «Совершенствование системы управления городским пассажирским транспортом, повышение качества пассажирских перевозок и экологической безопасности города Таганрога»						
2.1	Показатель 2.1. Средняя вместимость парка транспортных средств общего пользования	количество мест	48,8	77	66,8	повышение характеристик комфортабельности поездки за счет с обновления подвижного состава
2.2	Показатель 2.2. Средний возраст парка транспортных средств общего пользования	лет	8,1	10	7,5	снижение среднего возраста парка транспортных средств общего пользования по сравнению с плановыми показателями на 2023 год связано с обновлением подвижного состава
2.3	Показатель 2.3. Процент выполнения рейсов согласно сменно-суточному плану	процентов	71,1	90	71,1	выполнение сменно-суточного плана рейсов в общем объеме всех пассажирских перевозок (в том числе по нерегулируемым тарифам) снижено в связи с выпуском подвижного состава не в полном объеме, в том числе троллейбусов и трамваев
2.4	Показатель 2.4. Доля пассажиров, перевезенных электротранспортом, в общем объеме перевозок	процентов	19,1	45	19,1	доля пассажиров, перевезенных электротранспортом, в общем объеме пассажирских перевозок по регулируемым тарифам составила 19,1 %.