

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ТАГАНРОГ»**

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАГАНРОГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.03.2025

№ 739

г. Таганрог

Об утверждении отчета о реализации в 2024 году муниципальной программы города Таганрога «Создание и использование трамвайной сети в городе Таганроге»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации города Таганрога от 06.11.2018 № 2085 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Таганрога» и распоряжением заместителя главы Администрации города Таганрога от 06.11.2018 № 1 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Таганрога» **постановляю:**

1. Утвердить отчет о реализации в 2024 году муниципальной программы города Таганрога «Создание и использование трамвайной сети в городе Таганроге», утвержденной постановлением Администрации города Таганрога от 02.06.2021 № 956, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит размещению на официальном портале Администрации города Таганрога в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Таганрога по вопросам транспорта и дорожного строительства Григоряна М.Р.

Глава города Таганрога

С.А. Камбулова

ОТЧЕТ

о реализации в 2024 году муниципальной программы города Таганрога
«Создание и использование трамвайной сети в городе Таганроге»

1. Контрольные результаты, достигнутые в 2024 году

В целях создания условий для обеспечения развития и функционирования транспортной системы г. Таганрога, развития системы городского пассажирского транспорта и повышения качества пассажирских перевозок, повышения уровня безопасности дорожного движения в рамках муниципальной программы города Таганрога «Создание и использование трамвайной сети в городе Таганроге» (далее – Программа), утвержденной постановлением Администрации города Таганрога от 02.06.2021 № 956, ответственным исполнителем и участниками Программы в 2024 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

выполнены мероприятия по созданию трамвайной сети в соответствии с Программой;

созданы условия для использования трамвайной сети.

2. Результат реализации основных мероприятий, а также сведения о достижениях контрольных событий программы

Достижению результатов в 2024 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками Программы основных мероприятий в соответствии с концессионным соглашением от 25.05.2021 № 50/д, заключенным Администрацией города Таганрога и ООО «Синара – Городские транспортные решения Таганрог».

В рамках подпрограммы «Подготовка и эксплуатация трамвайной сети с целью обеспечения стабильных регулярных перевозок граждан города Таганрога» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1 «Реализация концессионного соглашения о создании и использовании (эксплуатации) трамвайной сети в городе Таганроге» выполнено.

По подпрограмме 1 предусмотрено выполнение 1 контрольного события, которое достигнуто в установленные сроки (приемка 2 Этапа).

Произведено создание и реконструкция муниципального имущества:

1) строительство трамвайных путей: (Ж/Д Вокзал – ул. Дзержинского) разворотное кольцо у ж/д вокзала в границах улиц: ул. Щаденко, ул. Москатова, ул. Турубаровых – далее в южном направлении,

до ул. Морозова – по ул. Морозова – ул. Дзержинского до пересечения ул. Дзержинского и ул. Ленина. Трамвайные пути (Завод «Прибой» – пер. Смирновский) кольцо вдоль ул. Большой Бульварной – по ул. Большой Бульварной – пер. Сквозной – ул. Октябрьская – в сторону ул. 2-й Советской – пересекая Северную площадь в направлении Большого просп. – по Большому просп. – ул. Кузнечная до пересечения с пер. Смирновский;

трамвайные пути (аэропорт в районе пл. Авиаторов – пер. Смирновский) кольцо рядом с пл. Авиаторов – от аэропорта по ул. Инструментальной (в районе пересечения с пер. Красногвардейским, трамвайная линия уходит правее перекрестка) – пер. Смирновский до пересечения с ул. Фрунзе. Трамвайные пути (ул. Карла Либкнехта от пер. Смирновского до пер. Добролюбовского) от пер. Смирновского – по ул. Карла Либкнехта – до пер. Добролюбовского;

2) реконструкция Трамвайного депо;

3) реконструкция в отношении Тяговых подстанций: Тяговая подстанция ТП-4, ул. Кузнечная 142/2, Тяговая подстанция ТП-11, ул. Плотникова, 87, Тяговая подстанция ТП-2, пер. Смирновский 52, Тяговая подстанция ТП-9, ул. Инструментальная, 19/5, Тяговая подстанция ТП-3, ул. Морозова 3;

4) приобретение подвижного состава в количестве 40 (сорока) единиц.

Основное мероприятие 1.2 «Эксплуатация модернизированного инфраструктурного объекта и подвижного состава» выполнено.

Улучшилось качество пассажирских перевозок. Количество пассажиров, перевезенных городским электротранспортом увеличилось более, чем в два раза.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий Программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации Программы.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы

Основным фактором, влияющим на ход реализации Программы «Создание и использование трамвайной сети в городе Таганроге», является фактическое исполнение Концессионером основных мероприятий.

В целях усиления контроля за соблюдением эффективности использования бюджетных средств, а также недопущения их неэффективного использования, осуществлялись мероприятия по проведению внутреннего финансового контроля.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию Программы «Создание и использование трамвайной сети в городе Таганроге»

Объем запланированных расходов на реализацию Программы на 2024 год составил 0,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 0,00 тыс. рублей;
местный бюджет 0,00 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 0,00 тыс. рублей.

Исполнение расходов по программе составило 0,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 0,00 тыс. рублей;
местный бюджет – 0,00 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 0,00 тыс. рублей.

Сведения об использовании федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию Программы приведены в приложении № 2 к отчету о реализации в 2024 году Программы.

5. Сведения о достижении в 2024 году значений показателей Программы (подпрограмм)

Программой (подпрограммой) предусмотрено 6 показателей.

Показатель 1 «Количество пассажиров, перевезенных городским электротранспортом» – плановое значение – 4 009 600 человек, фактическое значение – 9 237 418 человек. Показатель достигнут.

Показатель 2 «Количество пассажиров, перевезенных трамваями» – плановое значение – 4 009 600 человек, фактическое значение – 9 237 418 человек. Показатель достигнут.

Показатель 1.1 «Протяженность построенного трамвайного пути» в 2024 году – плановое значение – 0 км, фактическое значение – 0 км. Показатель достигнут.

Показатель 1.2 «Построенная контактно-кабельная сеть» – плановое значение 0 км, фактическое значение – 0 км. Показатель достигнут.

Показатель 1.3 «Количество приобретенного подвижного состава» – плановое значение – 0 единиц, фактическое значение – 0 единиц. Показатель достигнут.

Показатель 1.4 «Доля пассажиров, перевезенных трамваями от общего количества пассажиров, перевезенных городским электротранспортом» – плановое значение – 100%, фактическое значение – 100%. Показатель достигнут.

Сведения о достижении значений показателей Программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации Программы.

6. Результаты оценки эффективности реализации Программы

Эффективность Программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности Программы.

1. Степень достижения целевых показателей Программы (подпрограммы):

степень достижения целевого показателя 1 – 2,3;

степень достижения целевого показателя 2 – 2,3;

степень достижения целевого показателя 1.1 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.2 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.3 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.4 – 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей программы (подпрограмм) составляет – 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1 (2/2), что характеризует высокий уровень эффективности реализации программы по степени реализации основных мероприятий.

3. В связи с тем, что в 2024 году финансирование программы не предусмотрено, бюджетная эффективность не рассчитывается (1).

Уровень реализации муниципальной программы в целом равен 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации программы в 2024 году.

7. Предложения по дальнейшей реализации Программы

Реализация задач в области использования трамвайной сети в городе Таганроге будет производиться в рамках действующей Программы.

Начальник общего отдела
Администрации города Таганрога

О.С. Каренко

Приложение № 1
к отчету о реализации
в 2024 году муниципальной
программы города Таганрога
«Создание и использование
трамвайной сети в городе
Таганроге»

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города Таганрога
«Подготовка и эксплуатация трамвайной сети с целью обеспечения стабильных регулярных перевозок граждан города
Таганрога» за 2024 год

№ п/п	Номер и наименование основного мероприятия подпрограммы	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок окончания реализации	Фактический срок		Результаты		Причины нереализации /реализации не в полном объеме
				начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Подпрограмма «Подготовка и эксплуатация трамвайной сети с целью обеспечения стабильных регулярных перевозок граждан города Таганрога»	Управление транспорта и дорожного строительства г. Таганрога	X	X	X	X	X	
2	Основное мероприятие 1.1. Реализация концессионного соглашения о создании и использовании (эксплуатации) трамвайной сети в городе Таганроге	Управление транспорта и дорожного строительства г. Таганрога	25.05.2051	01.01.2024	31.12.2024	Ожидаемые результаты отражены в разрезе мероприятий	Достигнутые результаты отражены в разрезе мероприятий	

<p>Мероприятие 1.1.1 Строительство трамвайных путей: (Ж/Д Вокзал - ул. Дзержинского) разворотное кольцо у ж/д вокзала в границах улиц: ул. Щаденко, ул. Москатова, ул. Турубаровых – далее в южном направлении, до ул. Морозова – по ул. Морозова – ул. Дзержинского до пересечения ул. Дзержинского и ул. Ленина. Трамвайные пути (Завод «Прибой» - Смирновский пер.) кольцо вдоль Большой Бульварной ул. – по Большой Бульварной ул. – Сквозной пер.– Октябрьская ул. – в сторону 2-й Советской ул. – пересекая Северную площадь в направлении Большого просп. – по Большому просп. – Кузнечная ул. до пересечения с пер. Смирновский. Трамвайные пути (аэропорт в районе пл. Авиаторов - Смирновский пер.) кольцо рядом с пл. Авиаторов – от аэропорта по Инструментальной ул.</p>	<p>Заместитель главы Администрации города Таганрога по вопросам транспорта – начальник управления транспорта</p>	<p>25.05.2051</p>	<p>01.01.2024</p>	<p>31.12.2024</p>	<p>создание и реконструкция муниципального имущества</p>	<p>В рамках исполнения 2 Этапа концессионного соглашения Концессионером было произведено строительство трамвайных путей. Мероприятие Исполнено</p>	
---	--	-------------------	-------------------	-------------------	--	--	--

<p>(в районе пересечения с Красногвардейским пер., трамвайная линия уходит правее перекрестка) - Смирновский пер. до пересечения с ул. Фрунзе. Трамвайные пути (ул. Карла Либкнехта от Смирновского пер. до пер. Добролюбовского) от Смирновского пер.– по ул. Карла Либкнехта – до пер. Добролюбовского</p>							
<p>Мероприятие 1.1.2 Реконструкция Трамвайного депо</p>	<p>Заместитель главы Администрации города Таганрога по вопросам транспорта – начальник управления транспорта</p>	<p>25.05.2051</p>	<p>01.01.2024</p>	<p>31.12.2024</p>	<p>создание и реконструкц ия муниципальн ого имущества</p>	<p>В рамках исполнения 2 Этапа концессионного соглашения Концессионером была произведена реконструкция трамвайного депо. Мероприятие Исполнено</p>	
<p>Мероприятие 1.1.3 Реконструкция в отношении Тяговых подстанций: Тяговая подстанция ТП- 4, ул. Кузнечная 142\2, Тяговая подстанция ТП-11, ул. Плотникова, 87, Тяговая подстанция ТП-2 пер. Смирновский 52, Тяговая подстанция ТП-9, ул. Инструментальная, 19/5, Тяговая подстанция ТП-3 ул. Морозова 3</p>	<p>Заместитель главы Администрации города Таганрога по вопросам транспорта – начальник управления транспорта</p>	<p>25.05.2051</p>	<p>01.01.2024</p>	<p>31.12.2024</p>	<p>создание и реконструкц ия муниципальн ого имущества</p>	<p>В рамках исполнения 2 Этапа концессионного соглашения Концессионером была произведена реконструкция тяговых подстанций. Мероприятие Исполнено</p>	

	Мероприятие 1.1.4 Приобретение Подвижного состава в количестве 0 единиц	Заместитель главы Администрации города Таганрога по вопросам транспорта – начальник управления транспорта	25.05.2051	01.01.2024	31.12.2024	Приобретение Подвижного состава	Мероприятие Исполнено в полном объеме.	
3	Основное мероприятие 1.2. Эксплуатация модернизированного инфраструктурного объекта и подвижного состава	Управление транспорта и дорожного строительства г. Таганрога	25.05.2051	01.01.2024	31.12.2024	Увеличение количества перевезенных пассажиров	Улучшилось качество пассажирских перевозок. Количество пассажиров, перевезенных городским электротранспортом увеличилось более, чем в два раза. Мероприятие Исполнено	
4	Контрольное событие 1. Приемка 2 Этапа	Заместитель главы Администрации города Таганрога по вопросам транспорта – начальник управления транспорта	2023	01.01.2024	31.12.2024		В 2024 году объект полностью принят в эксплуатацию. Мероприятие Исполнено	

Приложение № 2
к отчету о реализации
в 2024 году муниципальной
программы города Таганрога
«Создание и использование
трамвайной сети в городе
Таганроге»

СВЕДЕНИЯ
об использовании федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников
на реализацию муниципальной программы «Создание и использование трамвайной сети в городе Таганроге»
за 2024 год

Наименование муниципальной программы, подпрограммы основного мероприятия	Источники финансирования	Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных		Фактические расходы (тыс. руб.)
		муниципальной программой	сводной бюджетной росписью	
1	2	3	4	5
Муниципальная программа «Создание и использование трамвайной сети в городе Таганроге»	Всего	0,00	0,00	0,00
	Местный бюджет	0,00	0,00	0,00
	Областной бюджет	0,00	0,00	0,00
	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
	Внебюджетные источники	0,00	0,0	0,00
Подпрограмма «Подготовка и эксплуатация трамвайной сети с целью обеспечения стабильных регулярных перевозок граждан города Таганрога»	Всего	0,00	0,00	0,00
	Местный бюджет	0,00	0,00	0,00
	Областной бюджет	0,00	0,00	0,00
	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 1.1. Реализация концессионного соглашения	Всего	0,00	0,00	0,00
	Местный бюджет	0,00	0,00	0,00

о создании и использовании (эксплуатации) трамвайной сети в городе Таганроге	Областной бюджет	0,00	0,00	0,00
	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 1.2. Эксплуатация модернизированного инфраструктурного объекта и подвижного состава	Всего	0,00	0,00	0,00
	Местный бюджет	0,00	0,00	0,00
	Областной бюджет	0,00	0,00	0,00
	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00

Приложение № 3
к отчету о реализации
в 2024 году муниципальной
программы города Таганрога
«Создание и использование
трамвайной сети в городе
Таганроге»

СВЕДЕНИЯ
о достижении в 2024 году значений показателей муниципальной программы
«Создание и использование трамвайной сети в городе Таганроге»

№	Наименование основного мероприятия подпрограммы, номер и наименование показателя	Единица измерения	Значения показателей программы (подпрограммы)			Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
			Отчетный год			
			2023	План	Факт	
Муниципальная программа города Таганрога «Создание и использование трамвайной сети в городе Таганроге»						
1	Показатель 1. Количество пассажиров, перевезенных городским электротранспортом	чел.	7 905 755	4 009 600	9 237 418	
2	Показатель 2. Количество пассажиров, перевезенных трамваями	чел	7 905 755	4 009 600	9 237 418	
Подпрограмма 1 «Подготовка и эксплуатация трамвайной сети с целью обеспечения стабильных регулярных перевозок граждан города Таганрога»						
Основное мероприятие 1.1. Реализация концессионного соглашения о создании и использовании (эксплуатации) трамвайной сети в городе Таганроге						

3	Показатель 1.1. Протяженность построенного трамвайного пути	км одиначного пути	0	0	0	
4	Показатель 1.2. Построенная контактно-кабельная сеть	км	0	0	0	
5	Показатель 1.3. Количество приобретенного подвижного состава	едини цы	0	0	0	
6	Показатель 1.4. Доля пассажиров, перевезенных трамваями от общего количества пассажиров, перевезенных городским электротранспортом	%	100	100	100	