

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ТАГАНРОГ»**

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАГАНРОГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.03.2025

№ 766

г. Таганрог

Об утверждении отчета о реализации в 2024 году муниципальной программы города Таганрога «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Таганрога»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации города Таганрога от 06.11.2018 № 2085 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Таганрога» и распоряжением заместителя главы Администрации города Таганрога от 06.11.2018 № 1 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Таганрога» **постановляю:**

1. Утвердить отчет о реализации в 2024 году муниципальной программы города Таганрога «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Таганрога», утвержденной постановлением Администрации города Таганрога от 13.11.2018 № 2139, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит размещению на официальном портале Администрации города Таганрога в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Таганрога по вопросам городского хозяйства Долматова Е.Ю.

Глава города Таганрога

С.А. Камбулова

ОТЧЕТ

о реализации в 2024 году муниципальной программы города Таганрога
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными
услугами населения города Таганрога»

1. Контрольные результаты, достигнутые в 2024 году

В целях создания условий для повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, безопасных и благоприятных условий проживания граждан, улучшения технического состояния многоквартирных домов, а также создания условий для управления многоквартирными домами на территории города Таганрога в рамках реализации муниципальной программы города Таганрога «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Таганрога», утвержденной постановлением Администрации города Таганрога от 13.11.2018 № 2139 (далее – программа), ответственным исполнителем и участником программы в 2024 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

созданы условия для формирования конкурентной среды в сфере управления многоквартирными домами, их содержания и ремонта;

созданы условия для развития системы общественного самоуправления в жилищной сфере на территории города Таганрога, включая информационно-консультационное обеспечение и финансовую поддержку некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере управления многоквартирными домами;

обеспечено эффективное использование по назначению и сохранности имущества, сданного в аренду и безвозмездное пользование;

созданы условия для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг;

созданы условия для благоустройства общественных территорий; осуществлялся регулярный сбор, вывоз и утилизация бытовых и производственных отходов, производилась качественная и своевременная уборка городских территорий, санитарная очистка территорий, содержание мест захоронения, а также технического оснащения предприятий ЖКХ;

повышена надежность работы сетей и сооружений водоснабжения, замена сетей водоснабжения и водоотведения осуществляется согласно производственной программе предприятия, утвержденной Региональной службой по тарифам РО. Также для устранения аварийных ситуаций в МУП «Управление «Водоканал» созданы аварийные бригады по обеспечению

бесперебойного функционирования объектов водоснабжения и водоотведения, работающие в круглосуточном режиме;

предоставлены субсидии на возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан, а также возмещены недополученные доходы и возмещены затраты в связи с оказанными услугами предприятиям ЖКХ.

2. Результаты реализации основных мероприятий и мероприятий подведомственных целевых программ, а также сведения о достижении контрольных событий программы

Достижению результатов в 2024 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание условий для управления многоквартирными домами на территории города Таганрога» предусмотрена реализация 9 мероприятий.

Основное мероприятие 1.1 «Реализация законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства» выполнено.

Основное мероприятие 1.2 «Капитальный ремонт муниципальных квартир» выполнено.

Выполнен капитальный ремонт 16 муниципальных квартир по адресам:

1. пер. Итальянский, 35, кв. 8;
2. ул. Петровская, 29/3, кв. 4;
3. ул. Александровская, 46, кв. 2;
4. пер. Трудовых Резервов, 8-1, кв. 2.
5. ул. Толбухина, 1, ж.п. 82;
6. ул. Ленинградская, 46, кв. 106;
7. ул. Ленинградская, 46, кв. 105;
8. ул. Свободы, 25, пер. Трудовых Резервов, 9, кв. 35;
9. ул. Чучева, 26, кв. 54;
10. Б. Проспект, 44, кв. 15;
11. ул. Греческая, 59/пер. Украинский, 13, кв. 12;
12. ул. Калинина, 111, кв. 39;
13. ул. Циолковского, 32-1, кв. 48;
14. ул. Генерала Армии Маргелова, 1, кв. 167;
15. ул. Северная Площадь, 3-1, кв. 9;
16. ул. Свободы, 18, кв. 31.

Основное мероприятие 1.3 «Мероприятия по благоустройству городских территорий» выполнено.

В рамках данного мероприятия указаны услуги и выполнен ряд работ в сфере благоустройства городских территорий.

Проведены работы по энтомологическому обследованию территорий на предмет обнаружения клещей, личинок комаров, а также оказаны услуги

по дератизации городских территорий, акорицидной обработке территорий и против комаров имаго. Проведены лабораторные исследования воды, песка на «Центральном» пляже и лабораторные исследования морской воды на территории Пушкинской набережной.

Проведены работы по отлову, содержанию 264 голов собак, подбору и утилизации 268 павших животных.

Выполнены работы по вывозу ТКО около мусорных контейнеров, с городских территорий объемом 17 289,0 м³.

Разработана ПСД, получено положительное заключение госэкспертизы на благоустройство 8 дворовых территорий: ул. Чехова, земельный участок 322-324; ул. Сергея Шило, д.186; ул. Прохладная, 7-4; около ул. Октябрьская, 18-1; около ул. Шаумяна, 17; около ул. Пальмиро Тольятти, 32-б; около ул. Лизы Чайкиной, 60; около ул. Ломоносова, д. 55.

Выполнены работы по устройству детских игровых площадок по адресам: ул. Москатова, 2-2, ул. Чехова, 107-2, ул. Кленовая, 19, около пер. 1-й Новый, 16, около ул. Социалистическая, 7-1, установлены детские игровые комплексы, стационарное освещение, укладка тротуарной плитки и резинового покрытия.

Приобретено 14 бункеров-накопителей для сбора твердых коммунальных отходов.

Проведена установка и обслуживание 11 мобильных туалетных кабин в период проведения спортивных и праздничных мероприятий, замена и установка 16 аншлагов, баннеров.

Проведено 3 строительно-технические экспертизы, получены заключения по 2 объектам благоустройства: Северная Площадь (между ул. Восточная и Большой проспект, а также в роще «Дубки»).

Проведены работы по ремонту и содержанию МАФ, скамеек, площадки для выгула собак.

Содержание и обслуживание кладбищ, уход за могилами и местами захоронений (ручная уборка мусора – 25,59 Га, механизированная погрузка и транспортировка складированного мусора с выгрузкой в специально отведенных местах накопления ТКО (площадка для накопления) – 2800 м³, механизированная погрузка мусора в бункеры-накопители – 140 м³).

Покос территорий кладбищ (66,0 Га), акорицидные и дератизационные обработки территорий кладбищ (360 Га), энтомологическое обследование территории кладбищ на заселенность клещами до акарицидной обработки и контроль ее эффективности после (360 Флаг/км), а также проведение санитарно-эпидемиологической оценки территории на заселенность членистоногими (иксодовыми клещами) – 3 экспертизы.

Вывоз, обезвреживание, захоронение и размещение ТКО с территорий городских кладбищ, в течении 2024 года вывезено – 4055 м³ мусора.

Транспортировка тел умерших (погибших) в морг города Таганрога в количестве 1 690 тел.

Основное мероприятие 1.4 «Возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан» выполнено.

В рамках реализации мероприятия между министерством жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области и Администрацией города Таганрога заключено соглашение от 14.02.2024 № 52/24. В о предоставлении субсидии предприятиям жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрог: МУП «Городское хозяйство», МУП «Управление «Водоканал», АО ТЭПТС «Теплоэнерго» и ООО «Приазовский Теплоцентр».

Основное мероприятие 1.6 «Арендная плата за пользование имуществом» выполнено.

Основное мероприятие 1.14 «Обеспечение реализации отдельных мероприятий за счет средств субсидии некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов: усиление грунтов оснований фундаментов и (или) несущих конструкций, в том числе разработка проектной документации» выполнено.

Администрацией города Таганрога заключено соглашение от 19.07.2024 №60-д/61 о предоставлении из бюджета города субсидии некоммерческой организации «Ростовский областной общественно полезный фонд содействия капитальному ремонту» на проведение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории города Таганрога, а именно выполнение капитального ремонта фасадов четырех многоквартирных домов, расположенных вдоль модернизируемых трамвайных маршрутов № 2 и № 3: ул. Дзержинского, 37; ул. Петровского, 130; ул. Александровская, 25, ул. Александровская, 46.

Мероприятие 1.15 «Предпроектные и проектные работы: на капитальный ремонт, строительство, реконструкцию муниципальных объектов, включая реставрацию и (или) приспособление для современного использования объектов культурного наследия» выполнено.

В рамках данного мероприятия получено заключение по инструментальному обследованию для возможности дальнейшей разработки проектной документации по объекту: «Территория Центрального пляжа, расположенного по адресу: переулок Дубровский спуск, 2». Проведены инженерно-геодезические, инженерно-геологические изыскания для возможности дальнейшей разработки проектной документации по объекты: «Территория Центрального пляжа, расположенного по адресу: переулок Дуровский спуск, 2. Выполнены работы по проектированию объекта «Капитальный ремонт лестницы имени Межлумяна А.А.», расположенного по адресу: Комсомольский Бульвар, 12.

Основное мероприятие 1.19 «Субсидии юридическим лицам, ИП, осуществляющим деятельность в сфере ЖКХ, в целях возмещения недополученных доходов (или финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с оказанием коммунальных услуг» выполнено.

Заключено соглашение о предоставлении субсидии МУП «Городское хозяйство».

В рамках подпрограммы 2 «Модернизация систем водоснабжения и водоотведения города Таганрога» предусмотрена реализация 4 мероприятий.

Мероприятие 2.2.2. Внесение изменений в проектную документацию по объекту «Строительство напорно-самотечного коллектора вдоль Северо-западного Шоссе и насосных станций для водоотведения перспективной застройки I-II-III-IV мкр. СЖМ и перспективной застройки г. Таганрога, I этап» не выполнено.

Мероприятие 2.2.3. Разработка и согласование специальных технических условий объекта «Строительство напорно-самотечного коллектора вдоль Северо-Западного шоссе и насосных станций для водоотведения перспективной застройки I-II-III-IV мкр. СМЖ и перспективной застройки г. Таганрога, I этап» не выполнено.

Мероприятие 2.2.4. Разработка проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы проектной документации по объекту: «Капитальный ремонт объекта «Донской водовод», протяженностью 24548 м. Кадастровый номер 61:00:000000:1079, от водозабора х. Дугино до насосной станции 11 подъема х. Недвиговка, участок диаметром 800 мм, протяженностью 12 400 метров» не выполнено.

Основное мероприятие 2.3 «Восстановление аварийных участков канализационных коллекторов, мероприятия, работы, услуги по объектам восстановления аварийных участков канализационных коллекторов» выполнено.

В 2024 году заключены муниципальные контракты на разработку и проведение государственной экспертизы проектной документации по объектам восстановления аварийных участков канализационных коллекторов, также на проведение экспертизы выполненных работ по капитальному ремонту аварийных участков канализационных коллекторов.

Основное мероприятие 2.8 «Капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства».

В рамках данного основного мероприятия выполнен капитальный ремонт 6 участков канализационного коллектора, 5 мероприятий выполнено.

Мероприятие 2.8.5. Капитальный ремонт: «Главный самотечный коллектор. Протяженность: 3801 м. Кадастровый номер 61:58:0000000:45193. Восстановление аварийного участка Ду-1000 мм от колодца на пересечении ул. 1-я Котельная и ул. Максима Горького далее по ул. 1-я Котельная до пер. Машинный далее по ул. Мало-Почтовая до колодца на пересечении ул. Мало-Почтовая и 2-я Котельная выполнено.

Мероприятие 2.8.6. Капитальный ремонт: «Восстановление канализационного коллектора. Ду 2000 мм от ул. Чехова, 357 по улице Галицкого до пересечения улицы Галицкого и Поляковского шоссе» (в границах территории города Таганрога). 4 этап К29-К-33 протяженностью 619 м» выполнено.

Мероприятие 2.8.7. Капитальный ремонт: «Главный самотечный коллектор. Протяженность: 3801 м. Кадастровый номер: 61:58:000000:45193. Восстановление аварийного участка Ду 1000 мм. от ул. Мало-Почтовой, 32 до ул. 2-я Котельная» не выполнено.

Мероприятие 2.8.8. Капитальный ремонт: «Самотечный коллектор № 31. Протяженность: 11088 м. Кадастровый номер 61:00:000000:1053. Восстановление аварийного участка Ду 2000 мм от ул. Ломоносова по ул. Сергея Шило, по ул. Энергетической до ул. Чехова, по ул. Чехова, 357» выполнено.

Мероприятие 2.8.9. Капитальный ремонт на аварийном объекте самотечного канализационного коллектора, в границах которого введен режим чрезвычайной ситуации «Самотечный коллектор № 31. Кадастровый номер: 61:00:000000:1053. Восстановление аварийного участка Ду 2000 мм под взлетно-посадочной полосой на территории ГАНТК им. Г.М. Бериева (в границах территории муниципального образования «Город Таганрог» выполнено.

Мероприятие 2.8.10. «Главный самотечный коллектор. Протяженность: 3801 м. Кадастровый номер: 61:58:000000:45193 Восстановление аварийного участка ДУ 1000 мм от пересечения ул. Железная и пер. Пионерский, по ул. Железная до пер. 3-й Артиллерийский, от пер. 3-й Артиллерийский до ул. Железнодорожная, далее от ул. Железнодорожной до пер. 3-й Артиллерийский до ул. Выгонная, по ул. Выгонной, до ул. Мало-Почтовой, 46» выполнено.

В рамках подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» предусмотрена реализация 3 мероприятий.

Основное мероприятие 3.1 «Обеспечение деятельности УЖКХ г. Таганрога» выполнено.

Основное мероприятие 3.2 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» выполнено.

Основное мероприятие 3.3 «Прочие мероприятия, обеспечивающие функционирование системы жилищно-коммунального хозяйства» выполнено.

Сведения о выполнении основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации программы.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы

На ход реализации муниципальной программы повлияли следующие факторы:

своевременное финансирование мероприятий муниципальной программы;

осуществление закупок товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» путем проведения конкурентных процедур;

внесение изменений в Решение Городской Думы города Таганрога от 20.12.2024 № 47 «О внесении изменений в Решение Городской Думы города Таганрога от 22.12.2023 № 425 «О бюджете муниципального образования «Город Таганрог» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

В целях усиления контроля за соблюдением эффективности использования бюджетных средств, а также недопущения их неэффективного использования осуществлялись мероприятия по проведению внутреннего финансового контроля.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию программы

Объем запланированных расходов на реализацию программы на 2024 год составил 2 592 511,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0 тыс. рублей;
областной бюджет – 2 183 249,3 тыс. рублей;
местный бюджет – 409 262,5 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 0 тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью – 2 592 511,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0 тыс. рублей;
областной бюджет – 2 183 249,3 тыс. рублей;
местный бюджет – 409 262,5 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по программе составило 2 548 262,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0 тыс. рублей;
областной бюджет – 2 155 074,0 тыс. рублей;
местный бюджет – 393 188,5 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных средств – 44 249,3 тыс. рублей.

Экономия сложилась по факту выполненных работ, перерегистрации муниципальных контрактов в части оплаты работ и услуг за декабрь 2024 года, а также в связи с образовавшейся кредиторской задолженностью.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию программы за 2024 год приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

5. Сведения о достижении значений показателей подпрограммы за 2024 год

Программой (подпрограммами) предусмотрено 10 показателей, по 3 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 7 показателям не достигнуты плановые показатели.

Показатель 1 «Доля многоквартирных домов в целом по городу Таганрогу, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива»: плановое значение – 14 %, фактическое значение – 9,3 %.

Показатель не достигнут в связи с изменением способа управления общим имуществом многоквартирных домов (далее -МКД).

Показатель 2 «Количество управляющих организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами»: плановое значение – 50 ед., фактическое значение – 40 ед.

Показатель не достигнут в связи с изменением способа управления общим имуществом МКД.

Показатель 3 «Уровень износа коммунальной инфраструктуры»: плановое значение – 50 %, фактическое – 74,1 %. Показатель не достигнут в связи с большим износом сетей водоснабжения и водоотведения, а также трубопроводов теплоснабжения.

Показатель 1.1 «Доля ТСЖ, созданных собственниками помещений в многоквартирном доме (от количества многоквартирных домов)»: плановое значение – 14 %, фактическое изменение – 9,4 %.

Доля ТСЖ уменьшилась в связи с ликвидацией и переходом отдельных ЖСК в управление управляющими организациями.

Показатель не достигнут.

Показатель 1.5 «Количество обученных и повысивших квалификацию физических лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами или имеющих намерение осуществлять такую деятельность»: плановое значение – 50 чел., фактическое значение – 50 чел. Показатель достигнут.

Показатель 1.6 «Освещение в средствах массовой информации вопросов выбора способа управления многоквартирными домами, деятельности управляющих организаций, ТСЖ либо жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, организаций по обслуживанию жилищного фонда»: плановое значение – 12, фактическое значение – 12. Показатель достигнут.

Показатель 2.1 «Уровень износа сетей водоснабжения»: плановое значение – 50 %, фактическое значение – 86,7 %. Показатель не достигнут. Показатель превышен в связи с большим износом сетей водоснабжения.

Показатель 2.2 «Уровень износа сетей водоотведения»: плановое значение – 50 %, фактическое значение – 87,8 %. Показатель не достигнут. Показатель превышен в связи с большим износом сетей и водоотведения.

Показатель 2.3 «Уровень обеспечения населения услугами водоснабжения и водоотведения»: плановое значение – 98 %, фактическое значение – 100 % (водоснабжение), 85,8 % (водоотведение). Показатель не достигнут.

Показатель 3.1 «Уровень освоения бюджетных средств»: плановое значение – 2,5 %, фактическое значение – 2,5 %. Показатель достигнут в полном объеме.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2024 год представлены в приложении № 3 к настоящему отчету.

6. Результаты оценки эффективности реализации программы

Эффективность программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности программы.

1. Степень достижения целевых показателей программы (подпрограммы):
степень достижения целевого показателя 1 составило 0,66;
степень достижения целевого показателя 2 составило 0,8;
степень достижения целевого показателя 3 составило 0,67;
степень достижения целевого показателя 1.1 составило 0,67;
степень достижения целевого показателя 1.5 составило 1,0;
степень достижения целевого показателя 1.6 составило 1,0;
степень достижения целевого показателя 2.1 составило 0,58;
степень достижения целевого показателя 2.2 составило 0,57;
степень достижения целевого показателя 2.3 составляет 0,95;
степень достижения целевого показателя 3.1 составляет 1,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей (подпрограмм) составляет 0,79 (7,9:10), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ составляет 0,86 (12/14), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

3. Бюджетная эффективность реализации программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации мероприятий, финансируемых за счет средств федерального, областного и местного бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме. Данный показатель составляет 0,86 (12/14), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации программы по степени реализации финансируемых мероприятий.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств федерального, областного и местного бюджета оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию программы к их плановым значениям. Степень соответствия запланированному уровню расходов:

Степень соответствия запланированному уровню расходов: $2\,548\,262,5 / 2\,592\,511,8$ тыс. рублей/тыс. рублей = 0,98.

3.3. Эффективность использования средств федерального, областного и местного бюджетов рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств федерального, областного и местного бюджетов

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы:

$0,86 / 0,98 = 0,88$, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является удовлетворительной.

Уровень реализации муниципальной программы в целом определяется на основании степени выполнения достижения целевых показателей, выполнения основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности программы:

$0,79 \times 0,5 + 0,86 \times 0,3 + 0,88 \times 0,2 = 0,83$, в связи с чем уровень реализации программы является удовлетворительным.

7. Предложения по дальнейшей реализации программы

В 2024 году в рамках программы планируется реализация законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, проведение капитального ремонта в муниципальных квартирах, проведение мероприятий по благоустройству.

Начальник общего отдела
Администрации города Таганрога

О.С. Каренко

Приложение № 1
к отчету о реализации в 2024 году
муниципальной программы
города Таганрога «Обеспечение
качественными жилищно-
коммунальными услугами
населения города Таганрога»

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий
подпрограмм программы города Таганрога за 2024 год

№ п/п	Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/Ф.И.О.)	Плановый срок начала реализации/окончания реализации	Фактический срок		Результаты		Причины нереализации/реализации не в полном объеме
				начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание условий для управления многоквартирными домами на территории города Таганрога»	УЖКХ г. Таганрога	X	X	X	проведение капитального ремонта в муниципальных квартирах, проведение мероприятий по благоустройству городских территорий города Таганрога	достигнутые результаты изложены в разрезе мероприятий	-
2	Основное мероприятие 1.1. Реализация законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства	УЖКХ г. Таганрога	31.12.2024	01.01.2024	31.12.2024	исполнение законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства	заключен лицензионный договор на предоставление доступа к системе «САУ-ГИС» модуль «Реестр мест накопления ТКО»	
3	Мероприятие 1.1.3 Программный комплекс «САУ-ГИС» модуль «Реестр мест накопления ТКО»	УЖКХ г. Таганрога	31.12.2024	01.01.2024	31.12.2024			

4	Основное мероприятие 1.2. Капитальный ремонт муниципальных квартир	УЖКХ г. Таганрога (МКУ «ОДСО ЖКХ г. Таганрога»)	31.12.2024	01.01.2024	31.12.2024	выполнение ремонта муниципальных квартир	Проведены работы по выполнению капитального ремонта 16 муниципальных квартир, результат достигнут	-
5	Основное мероприятие 1.3. Мероприятия по благоустройству городских территорий	УЖКХ г. Таганрога (МКУ «Благоустройство», МКУ «Приморье») МКУ «Ритуал»	31.12.2024	01.01.2024	31.12.2024	Устройство игровых площадок, энтомологическое обследование территорий, содержание и обслуживание кладбищ города Таганрога, включая сбор и вывоз ТКО, ликвидация свалочных очагов, озеленение, подачу воды для технических нужд и прочие затраты	Проведены работы по благоустройству, устройству игровых площадок, энтомологическому обследованию территорий, результат достигнут	-
6	Основное мероприятие 1.4. Возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан	УЖКХ г. Таганрога	31.12.2024	01.01.2024	31.12.2024	возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за коммунальные услуги	возмещены затраты МУП «Городское хозяйство», МУП «Управление «Водоканал», АО ТЭПТС «Теплоэнерго», ООО «Приазовский ТеплоЦентр» результат достигнут	
7	Мероприятие 1.4.1. Возмещение МУП «Городское хозяйство» части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги	УЖКХ г. Таганрога	31.12.2024	01.01.2024	31.12.2024	Возмещение МУП «Городское хозяйство» части платы граждан за коммунальные услуги	Затраты возмещены	
8	Мероприятие 1.4.2. Возмещение МУП «Управление «Водоканал» части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги	УЖКХ г. Таганрога	31.12.2024	01.01.2024	31.12.2024	Возмещение МУП «Управление «Водоканал» части платы граждан за коммунальные услуги	Затраты возмещены	

9	Мероприятие 1.4.3. Возмещение АО ТЭПТС «Теплоэнерго» части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги	УЖКХ г. Таганрога	31.12.2024	01.01.2024	31.12.2024	Возмещение АО ТЭПТС «Теплоэнерго» части платы граждан за коммунальные услуги	Затраты возмещены	
10	Возмещение ООО «Приазовский ТеплоЦентр» части платы граждан за коммунальные услуги	УЖКХ г. Таганрога	31.12.2024	01.01.2024	31.12.2024	Возмещение ООО «Приазовский ТеплоЦентр» части платы граждан за коммунальные услуги	Затраты возмещены	
11	Основное мероприятие 1.6. Арендная плата за пользование имуществом	УЖКХ г. Таганрога (МКУ «Приморье»)	31.12.2024	01.01.2024	31.12.2024	оплата аренды имущества	заключен договор водопользования	-
12	Мероприятие 1.14. Обеспечение реализации отдельных мероприятий за счет средств субсидии некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов: усиление грунтов оснований фундаментов и (или) несущих конструкций, в том числе разработка проектной документации	УЖКХ г. Таганрога	31.12.2024	01.01.2024	31.12.2024	ремонт многоквартирных домов	выполнен ремонт фасадов на четырех многоквартирных домах по адресу: ул. Держинского, 37; ул. Петровская, 130 ул. Александровская, 25 ул. Александровская, 46	-
13	Мероприятие 1.15. Предпроектные и проектные работы: на капитальный ремонт, строительство, реконструкцию муниципальных объектов, включая реставрацию и (или) приспособление для современного использования	УЖКХ г. Таганрога (МКУ «Приморье», МКУ ОДСО ЖКХ г. Таганрога)	31.12.2024	01.01.2024	31.12.2024	предпроектные и проектные работы: на капитальный ремонт, строительство, реконструкцию	Проведено инструментальное исследование для разработки проектной документации по объекту: территория Центрального пляжа результат достигнут	-

	объектов культурного наследия							
14	Мероприятие 1.19. Субсидии юрлицам, ИП, осуществляющим деятельность в сфере ЖКХ, в целях возмещения недополученных доходов и (или финобеспечения (возмещения) затрат	УЖКХ г. Таганрога	31.12.2024	01.01.2024	31.12.2024	возмещение недополученных доходов	Возмещены затраты МУП «Городское хозяйство», результат достигнут	-
15	Подпрограмма 2 «Модернизация систем водоснабжения и водоотведения города Таганрога»	УЖКХ г. Таганрога ОКС Администрации города Таганрога	X	X	X	-	Достигнутые результаты изложены в разрезе мероприятий	-
16	Основное мероприятие 2.2. Разработка ПСД на строительство и реконструкцию, в том числе:	ОКС Администрации города Таганрога				Разработка ПСБ	Достигнутые результаты изложены в разрезе мероприятий	Мероприятие не выполнено в связи с несогласованием ПАО Газпром специальных технических условий для сокращения охранной зоны газопровода
17	Мероприятие 2.2.2. Внесение изменений в проектную документацию по объекту «Строительство напорно-самотечного коллектора вдоль Северо-западного Шоссе и насосных станций для водоотведения перспективной застройки I-II-III-IV мкр. СЖМ и перспективной застройки г. Таганрога, I этап»	ОКС Администрации города Таганрога	31.12.2024	01.01.2024	31.12.2024	внесение изменений в проектную документацию	Результат не достигнут	Мероприятие не выполнено в связи с несогласованием ПАО Газпром специальных технических условий для сокращения охранной зоны газопровода
18.	Мероприятие 2.2.3. Разработка и согласование специальных технических условий объекта	ОКС Администрации города Таганрога	31.12.2024	01.01.2024	31.12.2024	разработка и согласование специальных технических условий объекта	Результат не достигнут	Мероприятие не выполнено в связи с несогласованием

	«Строительство напорно-самотечного коллектора вдоль Северо-Западного шоссе и насосных станций для водоотведения перспективной застройки I-II-III-IV мкр. СМЖ и перспективной застройки г. Таганрога, I этап»							ПАО Газпром специальных технических условий для сокращения охранной зоны газопровода
19	Основное мероприятие 2.3 Восстановление аварийных участков канализационных коллекторов, мероприятия, работы, услуги по объектам восстановления аварийных участков канализационных коллекторов	УЖКХ г. Таганрога	31.12.2024	01.01.2024	31.12.2024	восстановление аварийных участков канализационных коллекторов	заключены муниципальные контракты на проведение государственной экспертизы проектной документации и на выполнение корректировки документации для проведения повторной государственной экспертизы выполненных работ по объектам восстановления аварийных участков канализационных коллекторов	-
20	Основное мероприятие 2.8. Капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства	УЖКХ г. Таганрога	X	X	X	Капитальный ремонт самотечного коллектора	Достиженные результаты изложены в разрезе мероприятий	
21	Мероприятие 2.8.5. Капитальный ремонт: «Главный самотечный коллектор протяженностью 3801 м», кадастровый № 61:58:0000000:45193. Восстановление аварийного участка Ду-1000 мм от колодца на пересечении ул. 1-я Котельная и ул. Максима Горького далее по ул. 1-я Котельная до пер. Машинный далее по ул. Мало-Почтовая до колодца	УЖКХ г. Таганрога	31.12.2024	01.01.2024	31.12.2024	Капитальный ремонт Главного самотечного коллектора	выполнен капитальный ремонт главного самотечного коллектора, результат достигнут	

	на пересечении ул. Мало-Почтовая и 2-я Котельная							
22	Мероприятие 2.8.6. Капитальный ремонт: «Восстановление канализационного коллектора. Ду 2000 мм от ул. Чехова, 357 по улице Галицкого до пересечения улицы Галицкого и Поляковского шоссе» (в границах территории города Таганрога). 4 этап К29-К33 протяженностью 619 м»	УЖКХ г. Таганрога	31.12.2024	01.01.2024	31.12.2024	Капитальный ремонт канализационного коллектора	Выполнен капитальный ремонт канализационного коллектора, результат достигнут	
23	Мероприятие 2.8.7. Капитальный ремонт: «Главный самотечный коллектор. Протяженность: 3801 м. Кадастровый номер: 61:58:000000:45193. Восстановление аварийного участка Ду 1000 мм. от ул. Мало-Почтовой, 32 до ул. 2-я Котельная»	УЖКХ г. Таганрога	31.12.2024	01.01.2024	31.12.2024	Капитальный ремонт Главного самотечного коллектора	Мероприятие не выполнено	Отсутствие достаточного финансирования
24	Мероприятие 2.8.8. Капитальный ремонт: «Самотечный коллектор № 31. Протяженность: 11088 м. Кадастровый номер 61:00:0000000:1053. Восстановление аварийного участка Ду 2000 мм от ул. Ломоносова по ул. Сергея Шило, по ул. Энергетической до ул. Чехова, по ул. Чехова, 357»	УЖКХ г. Таганрога	31.12.2024	01.01.2024	31.12.2024	Капитальный ремонт самотечного коллектора	Выполнен капитальный ремонт самотечного коллектора, результат достигнут	
25	Мероприятие 2.8.9. Капитальный ремонт на аварийном объекте самотечного канализационного коллектора, в границах которого введен режим чрезвычайной ситуации – «Самотечный коллектор № 31. Кадастровый номер: 61:00:0000000:1053.	УЖКХ г. Таганрога	31.12.2024	01.01.2024	31.12.2024	Капитальный ремонт аварийного самотечного коллектора	выполнен капитальный ремонт аварийного самотечного коллектора, результат достигнут	

	Восстановление аварийного участка Ду 2000 мм под взлетно-посадочной полосой на территории ТАНТК им. Г.М. Бериева (в границах территории муниципального образования «Город Таганрог»							
26	Мероприятие 2.8.10. «Главный самотечный коллектор. Протяженность: 3801 м. Кадастровый номер: 61:58:0000000:45193. Восстановление аварийного участка Ду 1000 мм от пересечения ул. Железная и пер. Пионерский, по ул. Железная до пер. 3-й Артиллерийский, от пер. 3-й Артиллерийский до ул. Железнодорожная, далее от ул. Железнодорожной до пер. 3-й Артиллерийский до ул. Выгонная, по ул. Выгонной, до ул. Мало-Почтовой, 46»	УЖКХ г. Таганрога	31.12.2024	01.01.2024	31.12.2024	Капитальный ремонт главного самотечного коллектора	выполнен капитальный ремонт главного коллектора, результат достигнут	
27	Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»	УЖКХ г. Таганрога	X	X	X	-	достигнутые результаты изложены в разрезе мероприятий	-
28	Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности УЖКХ г. Таганрога	УЖКХ г. Таганрога	31.12.2024	01.01.2024	31.12.2024	эффективное управление в сфере ЖКХ	созданы условия для реализации муниципальной программы в целом и реализации ее подпрограмм	
29	Основное мероприятие 3.2. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	УЖКХ г. Таганрога (МКУ «Ритуал», МКУ «Приморье», МКУ «Благоустройство», МКУ «ОДСО ЖКХ г. Таганрога»)	31.12.2024	01.01.2024	31.12.2024	обеспечение деятельности подведомственных учреждений	обеспечение деятельности подведомственных учреждений	
30	Основное мероприятие 3.3. Прочие мероприятия, обеспечивающие функционирование системы	УЖКХ г. Таганрога	31.12.2024	01.01.2024	31.12.2024	прочие мероприятия, обеспечивающие функционирование системы жилищно-коммунального	выполнены мероприятия, обеспечивающие функционирование системы жилищно-	

	жилищно-коммунального хозяйства					хозяйства	коммунального хозяйства	
31	Мероприятие 3.3.1 Ремонт и содержание помещений КТОС	УЖКХ г. Таганрога	31.12.2024	01.01.2024	31.12.2024	ремонт и содержание помещений КТОС	ремонт и содержание помещений КТОС	
32	Мероприятие 3.3.2 Уплата налогов и иных платежей УЖКХ г. Таганрога	УЖКХ г. Таганрога	31.12.2024	01.01.2024	31.12.2024	уплата налогов и иных платежей	уплата налогов и иных платежей	

Приложение № 2
к отчету о реализации в 2024 году
муниципальной программы
города Таганрога «Обеспечение
качественными жилищно-
коммунальными услугами
населения города Таганрога»

СВЕДЕНИЯ

об использовании федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию
программы города Таганрога «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения
города Таганрога» за 2024 год

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источники финансирования	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных		Фактические расходы (тыс. рублей)
		муниципальной программой	сводной бюджетной росписью	
1	2	3	4	5
Муниципальная программа города Таганрога «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Таганрога»	всего	2 592 511,8	2 592 511,8	2 548 266,8
	местный бюджет	409 262,5	409 262,5	393 192,8
	областной бюджет	2 183 249,3	2 183 249,3	2 155 074,0
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники	-	-	-
Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание условий для управления многоквартирными домами на территории города Таганрога»	всего	1 646 339,9	1 646 339,9	1 637 863,5
	местный бюджет	1 397 340,8	1 397 340,8	240 523,9
	областной бюджет	248 999,1	248 999,1	1 397 339,6
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники	-	-	-
Основное мероприятие 1.1. Реализация законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства	всего	120,0	120,0	120,0

Мероприятие 1.1.3 Программный комплекс «САУ-ГИС» модуль «Реестр мест накопления ТКО»	местный бюджет	120,0	120,0	120,0
Основное мероприятие 1.2. Капитальный ремонт муниципальных квартир	местный бюджет	9 058,1	9 058,1	8086,4
Основное мероприятие 1.3. Мероприятия по благоустройству городских территорий	местный бюджет	67 964,8	67 964,8	60 461,9
	местный бюджет	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 1.4. Возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан	всего	1 411 455,5	1 411 455,5	1 411 454,1
	местный бюджет	14 114,7	14 114,7	14 114,5
	областной бюджет	1 397 340,8	1 397 340,8	1 397 339,6
Мероприятие 1.4.1. Возмещение МУП «Городское хозяйство» части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги	всего	157 150,4	157 150,4	157 149,4
	местный бюджет	1 571,5	1 571,5	1 571,5
	областной бюджет	155 578,9	155 578,9	155 577,9
Мероприятие 1.4.2. Возмещение МУП «Управление «Водоканал» части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги	всего	1 173 502,8	1 173 502,8	1 173 502,7
	местный бюджет	11 735,1	11 735,1	11 735,0
	областной бюджет	1 161 767,7	1 161 767,7	1 161 767,7
Мероприятие 1.4.3. Возмещение АО ТЭПТС «Теплоэнерго» части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги	всего	78 465,1	78 465,1	78 465,0
	местный бюджет	784,7	784,7	784,6
	областной бюджет	77 680,4	77 680,4	77 680,4
Мероприятие 1.4.4. Возмещение ООО «Приазовский ТеплоЦентр» части платы граждан за коммунальные услуги	всего	2 337,2	2 337,2	2 337,0
	местный бюджет	23,4	23,4	23,4
	областной бюджет	2 313,8	2 313,8	2 313,6
Основное мероприятие 1.6. Арендная плата за пользование имуществом	всего	49,5	49,5	49,4
	местный бюджет	49,5	49,5	49,4
Мероприятие 1.14. Обеспечение реализации отдельных мероприятий за счет средств субсидии некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов: усиление грунтов оснований фундаментов и (или) несущих	всего	3 956,4	3 956,4	3 956,3
	местный бюджет	3 956,4	3 956,4	3 956,3
	областной бюджет			

конструкций, в том числе разработка проектной документации				
Мероприятие 1.15. Предпроектные и проектные работы: на капитальный ремонт, строительство, реконструкцию муниципальных объектов, включая реставрацию и (или) приспособление для современного использования объектов культурного наследия	всего	3 759,5	3 759,5	3 759,5
	местный бюджет	3 759,5	3 759,5	3 759,5
Основное мероприятие 1.19. Субсидии юридическим лицам, ИП, осуществляющим деятельность в сфере ЖКХ, в целях возмещения недополученных доходов и (или) фин. обеспечения (возмещения) затрат	всего	149 976,1	149 976,1	149 975,9
	местный бюджет	149 976,1	149 976,1	149 975,9
	областной бюджет	-		
Подпрограмма 2 «Модернизация систем водоснабжения и водоотведения города Таганрога»	всего	801 560,8	801 560,8	769 879,8
	местный бюджет	15 652,3	15 652,3	12 145,4
	областной бюджет	785 908,5	785 908,5	757 734,4
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.2.2. Внесение изменений в проектную документацию по объекту «Строительство напорно-самотечного коллектора вдоль Северо-Западного Шоссе и насосных станций для водоотведения перспективной застройки I-II-III-IV мкр. СЖМ и	всего	10 800,0	10 800,0	0,0
	местный бюджет	2 613,6	2 613,6	0,0
	областной бюджет	8 186,4	8 186,4	0,0
	федеральный бюджет			
	внебюджетные источники			
Мероприятие 2.3. Восстановление аварийных участков канализационных коллекторов, мероприятия, работы, услуги по объектам восстановления аварийных участков канализационных коллекторов	всего	5 610,8	5 610,8	4 855,8
	местный бюджет	5 610,8	5 610,8	4 855,8
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.4. Расходы на осуществление технологического присоединения объектов муниципальной собственности	всего	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.8 Расходы на капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд), в том числе:	всего	785 150,0	785 150,0	765 024,0
	местный бюджет	7 427,9	7 427,9	7 289,6
	областной бюджет	777 722,1	777 722,1	757 734,4

<p>Мероприятие 2.8.5. Капитальный ремонт: «Главный самотечный коллектор протяженностью 3801 м», кадастровый № 61:58:0000000:45193. Восстановление аварийного участка Ду-1000 мм от колодца на пересечении ул. 1-я Котельная и ул. Максима Горького далее по ул. 1-я Котельная до пер. Машинный далее по ул. Мало-Почтовая до колодца на пересечении ул. Мало-Почтовая и 2-я Котельная</p>	всего	60 155,9	60 155,9	43 542,7
	местный бюджет	560,0	560,0	435,4
	областной бюджет	59 595,9	59 595,9	43 107,2
<p>Мероприятие 2.8.6. Капитальный ремонт: «Восстановление канализационного коллектора. Ду 2000 мм от ул. Чехова, 357 по улице Галицкого до пересечения улицы Галицкого и Поляковского шоссе» (в границах территории города Таганрога). 4 этап К29-К-33 протяженностью 619 м»</p>	всего	138 409,0	138 409,0	138 409,1
	местный бюджет	1384,1	1384,1	1 384,2
	областной бюджет	137 024,9	137 024,9	137 024,9
<p>Мероприятие 2.8.7. Капитальный ремонт: «Самотечный коллектор № 31. Протяженность: 11088 м. Кадастровый номер 61:00:0000000:1053. Восстановление аварийного участка Ду 2000 мм от ул. Ломоносова по ул. Сергея Шило, по ул. Энергетической до ул. Чехова, по ул. Чехова, 357»</p>	всего	515 221,5	515 221,5	513 071,5
	местный бюджет	5 130,8	5 130,8	5 130,7
	областной бюджет	510 090,7	510 090,7	507 940,8
	внебюджетные источники			
<p>Основное мероприятие 2.8.9. Капитальный ремонт на аварийном объекте самотечного канализационного коллектора, в границах которого введен режим чрезвычайной ситуации – «Самотечный коллектор № 31. Кадастровый номер: 61:00:0000000:1053. Восстановление аварийного участка Ду 2000 мм под взлетно-посадочной полосой на территории ТАНТК им. Г.М. Бериева (в границах территории муниципального образования «Город Таганрог»)</p>	всего	36 068,3	36 068,3	36 068,3
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	36 068,3	36 068,3	36 068,3
<p>Мероприятие 2.8.10. «главный самотечный коллектор. Протяженность: 3801 м. Кадастровый номер: 61:58:0000000:45193. Восстановление аварийного участка ДУ 1000 мм от пересечения ул. Железная и пер. Пионерский, по ул. Железная до пер. 3-й Артиллерийский, от пер. 3-й Артиллерийский до ул. Железнодорожная,</p>	всего	35 295,3	35 295,3	33 932,5
	местный бюджет	353,0	353,0	339,3
	областной бюджет	34 942,3	34 942,3	33 593,2

далее от ул. Железнодорожной до пер. 3-й Артиллерийский до ул. Выгонная, по ул. Выгонной, до ул. Мало-Почтовой, 46»				
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»	всего	144 611,1	144 611,1	140 523,5
	местный бюджет	144 611,1	144 611,1	140 523,5
Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности УЖКХ г. Таганрога	всего	36 058,1	36 058,1	34 665,1
	местный бюджет	36 058,1	36 058,1	34 665,1
Основное мероприятие 3.2. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	всего	108 490,6	108 490,6	105 799,8
	местный бюджет	108 490,6	108 490,6	105 799,8
Основное мероприятие 3.3. Прочие мероприятия, обеспечивающие функционирование системы жилищно-коммунального хозяйства	всего	62,4	62,4	58,6
	местный бюджет	62,4	62,4	58,6
Мероприятие 3.3.1 Ремонт и содержание помещений КТОС и отопление УЖКХ г. Таганрога	всего	49,4	49,4	45,7
	местный бюджет	49,4	49,4	45,7
Мероприятие 3.3.2 Уплата налогов и иных платежей УЖКХ г. Таганрога	всего	13,0	13,0	12,9
	местный бюджет	13,0	13,0	12,9

Приложение № 3
к отчету о реализации в 2024 году
муниципальной программы
города Таганрога «Обеспечение
качественными жилищно-
коммунальными услугами
населения города Таганрога»

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			2022*	отчетный год (2023)		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа города Таганрога «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Таганрога»						
1	Доля многоквартирных домов в целом по городу Таганрогу, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива	процентов	9,3	14,0	9,3	В связи с изменением способов управления общим имуществом многоквартирных домов
2	Количество управляющих организаций, осуществляющих	единиц	38	50	40	В связи с банкротством и отзывом лицензий у крупных организаций и

1	2	3	4	5	6	7
	управление многоквартирными домами					переходом управления к вновь зарегистрировавшимся организациям в управлении которых меньшее количество МКД
3	Уровень износа сетей коммунальной инфраструктуры	процентов	74,1	50,0	74,1	Увеличение процентной доли связано с большим износом коммунальной инфраструктуры
Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание условий для управления многоквартирными домами на территории города Таганрога»						
1.1	Доля ТСЖ, созданных собственниками помещений в многоквартирном доме (от количества многоквартирных домов)	процентов	6,2	14,0	9,4	В связи с ликвидацией и переходом отдельных ЖСК в управление управляющими организациями доля ТСЖ уменьшилась
1.5	Количество обученных и повысивших квалификацию физических лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами или имеющих намерение осуществлять такую деятельность	человек	50	50	50	-
1.6	Освещение в средствах массовой информации вопросов выбора способа управления многоквартирными домами, деятельности управляющих организаций, ТСЖ либо жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, организаций по обслуживанию жилищного фонда	репортаж	12	12	12	-

1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма 2 «Модернизация систем водоснабжения и водоотведения города Таганрога»						
2.1	Уровень износа сетей водоснабжения	процентов	86,75	50	86,7	Увеличение процентной доли связано с большим износом коммунальной инфраструктуры
2.2	Уровень износа сетей водоотведения	процентов	87,8	50	87,8	Ввиду отсутствия финансирования предприятия выполняют работы по текущему ремонту
2.3	Уровень обеспеченности населения услугами водоснабжения и водоотведения	процентов	Водоснабжение 100,0 водоотведение 85,8	98,0	Водоснабжение 100,0 водоотведение 85,8	-
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»						
3.1	Уровень освоения бюджетных средств	процентов	37,2	2,5	2,5	-

*Представлены фактические значения показателей за год, предшествующий отчетному.