

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ТАГАНРОГ»**

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАГАНРОГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.03.2025

№ 769

г. Таганрог

Об утверждении отчета о реализации в 2024 году муниципальной программы города Таганрога «Формирование современной городской среды»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации города Таганрога от 06.11.2018 № 2085 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Таганрога» **постановляю:**

1. Утвердить отчет о реализации в 2024 году муниципальной программы города Таганрога «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением Администрации города Таганрога от 18.12.2017 № 2228, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит размещению на официальном портале Администрации города Таганрога в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Таганрога по вопросам городского хозяйства Долматова Е.Ю.

Глава города Таганрога

С.А. Камбулова

ОТЧЕТ
о реализации в 2024 году муниципальной программы города Таганрога
«Формирование современной городской среды»

1. Контрольные результаты, достигнутые в 2024 году

В целях создания условий для повышения качества и комфорта проживания населения на территории города Таганрога в рамках реализации муниципальной программы города Таганрога «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением Администрации города Таганрога от 18.12.2017 № 2228 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками программы в 2024 году реализован комплекс мероприятий, в результате которого повышена удовлетворенность населения муниципального образования «Город Таганрог» уровнем обустройства мест массового отдыха населения.

2. Результаты реализации основных мероприятий

Достижению результатов в 2024 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Благоустройство общественных территорий и парков муниципального образования «Город Таганрог» предусмотрена реализация двух основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1 «Благоустройство общественных территорий муниципального образования «Город Таганрог» выполнено:

мероприятие 1.1.3 «Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Ростовская обл., г. Таганрог, Северная Площадь (между ул. Восточная и Большой Проспект). Этап 2» со сроком реализации 2023-2024 гг. Этап 2024 года выполнен;

мероприятие 1.1.4 «Благоустройство земельного участка общего пользования по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Кленовая, 19» выполнено.

Основное мероприятие 1.2 «Благоустройство мест массового отдыха населения (городских парков)» не выполнено:

мероприятие 1.2.3 «Благоустройство территории, расположенной по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, роща «Дубки» (приобретение детского игрового комплекса «Корабль» и 8 беседок)»

не исполнено ввиду поставки оборудования не соответствующего техническому заданию, муниципальный контракт расторгнут заказчиком;

мероприятие 1.2.4. «Благоустройство общественной территории – Приморского парка (устройство покрытия Научной детской площадки)» выполнено;

мероприятие 1.2.5. «Благоустройство общественной территории – Приморского парка (приобретение оборудования для Научной детской площадки)» выполнено.

В рамках подпрограммы 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «Город Таганрог» предусмотрена реализация двух основных мероприятий.

Основное мероприятие 2.1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «Город Таганрог» не выполнено по причине нарушения сроков разработки проектно-сметной документации:

мероприятие 2.1.1.8. «Благоустройство дворовой территории по адресу: Ростовская обл., г. Таганрог, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир около ул. Морозова, 9. Почтовый адрес ориентира: Ростовская обл., г. Таганрог; Ростовская обл., г. Таганрог, от ул. Пальмиро Тольятти до ул. Морозова, 9» не выполнено;

мероприятие 2.1.1.9 «Благоустройство дворовой территории по адресу: Ростовская обл., г. Таганрог, около ул. Ломоносова, д. 55» не выполнено;

мероприятие 2.1.1.10. «Благоустройство дворовой территории по адресу: Ростовская обл., г. Таганрог, около ул. Лизы Чайкиной, 60» не выполнено;

мероприятие 2.1.1.11. «Благоустройство дворовой территории по адресу: Ростовская обл., г. Таганрог, около ул. Пальмиро Тольятти, 32-б; Ростовская область, г. Таганрог, от ул. Пальмиро Тольятти, 34-1 до ул. Пальмиро Тольятти, 30-1» не выполнено;

мероприятие 2.1.1.12. «Благоустройство дворовой территории по адресу: Ростовская обл., г. Таганрог, около ул. Шаумяна, 17» не выполнено;

мероприятие 2.1.1.13. «Благоустройство дворовой территории по адресу: Ростовская обл., г. Таганрог, около ул. Октябрьская, 18-1» не выполнено;

мероприятие 2.1.1.14. «Благоустройство дворовой территории по адресу: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Прохладная, 7-4; Ростовская область, г. Таганрог, ул. Прохладная, 9 (вдоль юго-западной стороны дома)» не выполнено;

мероприятие 2.1.1.15. «Благоустройство дворовой территории по адресу: Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Сергея Шило, д. 186; Ростовская область, г. Таганрог, от ул. Сергея Шило, 188 до ул. Сергея Шило, 186-1» не выполнено;

мероприятие 2.1.1.16. «Благоустройство дворовой территории по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, городской округ город Таганрог, город Таганрог, улица Чехова, земельный участок 322-324; Ростовская обл., г. Таганрог, от ул. Чехова до ул. Чехова, 322-а со стороны ул. Чехова» не выполнено.

Сведения о выполнении основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий подпрограмм

муниципальной программы за 2024 год приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

На ход реализации муниципальной программы повлияли следующие факторы:

своевременное финансирование мероприятий муниципальной программы;

осуществление закупок товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» путем проведения конкурентных процедур;

внесение изменений в Решение Городской Думы города Таганрога от 22.12.2023 № 425 «О бюджете муниципального образования «Город Таганрог» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

В целях усиления контроля за соблюдением эффективности использования бюджетных средств, а также недопущения их неэффективного использования осуществлялись мероприятия по проведению внутреннего финансового контроля.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2024 году

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2024 год составил 84 127,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет 61 699,9 тыс. рублей;

местный бюджет – 22 427,6 тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью – 84 127,5 тыс. рублей, в том числе:

по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет 61 699,9 тыс. рублей;

местный бюджет – 22 427,6 тыс. рублей;

кассовое исполнение составило 54 166,6 тыс. рублей, в том числе:

по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 38 481,3 тыс. рублей;

местный бюджет – 15 685,3 тыс. рублей;

по подпрограммам:

благоустройство общественных территорий и парков муниципального образования «Город Таганрог» – 54 166,6 тыс. руб.;

благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «Город Таганрог» – 0.

Результатом реализации муниципальной программы стало: повышение доли благоустроенных общественных территорий муниципального образования «Город Таганрог».

Сведения об использовании федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2024 год представлены в приложении № 2 к настоящему отчету.

5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

Программой (подпрограммами) предусмотрено 4 показателя, плановые значения по которым не достигнуты.

Показатель 1. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий муниципального образования «Город Таганрог» – плановое значение – 75 %, фактическое значение – 64 %. Показатель не достигнут в связи с расторжением контракта на поставку оборудования в роще «Дубки».

Показатель 2. Доля благоустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) от общего количества таких территорий – плановое значение – 85 %, фактическое значение – 85 %. Показатель достигнут.

Показатель 3. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «Город Таганрог» – плановое значение – 65 %, фактическое значение – 42,1 %. Показатель не достигнут по причине срыва сроков разработки ПСД.

Показатель 4. Количество руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса в сфере благоустройства, прошедших обучение в специализированных организациях – плановое значение – 0 чел., фактическое значение – 0 чел. Показатель достигнут.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы за 2024 год представлены в приложении № 3 к настоящему отчету.

6. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы в 2024 году

1. Эффективность программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности программы. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы:

значение по показателю 1 составило 0,85;

значение по показателю 2 составило 1;

значение по показателю 3 составило 0,65;

значение по показателю 4 составило 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей программы (подпрограмм) составляет 0,88 (3,5/4), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 0,33 (1/3), что характеризует низкий уровень эффективности реализации программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет бюджетных средств, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет и равна 0,33 (1/3).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет бюджетных средств оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

$54\,166,6 \text{ тыс. рублей} / 84\,127,5 \text{ тыс. рублей}$ (берутся сведения из сводной бюджетной росписи) = 0,64.

3.3. Эффективность использования средств федерального, областного и местного бюджетов рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы: $0,33 / 0,64 = 0,51$, в связи с чем, бюджетная эффективность реализации программы признается низкой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом равен:

$0,88 \times 0,5 + 0,33 \times 0,3 + 0,51 \times 0,2 = 0,64$, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы в 2024 году.

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В 2025 году в рамках муниципальной программы планируются мероприятия по благоустройству общественных территорий и детских площадок на муниципальных территориях.

Начальник общего отдела
Администрации города Таганрога

О.С. Каренко

Приложение № 1
к отчету о реализации
в 2024 году муниципальной
программы города Таганрога
«Формирование современной
городской среды»

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города Таганрога
«Формирование современной городской среды» за 2024 год

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ Ф.И.О.)	Плановый срок окончания реализации	Фактический срок		Результаты		Причины нереализации/ реализации не в полном объеме
				начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий и парков муниципального образования «Город Таганрог» 1	Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога Самойлов А.В.	X	X	X	Благоустройство общественных территорий и парков	Достигнутые результаты изложены в разрезе мероприятий	-
1.1	Основное мероприятие «Благоустройство общественных территорий муниципального образования «Город Таганрог» 1.1.	Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога Самойлов А.В.	31.12.2024	09.01.2024	31.12.2024	Запланированные результаты отражены в разрезе мероприятий	Достигнутые результаты отражены в разрезе мероприятий	-
1.1.1	Мероприятие 1.1.3. «Благоустройство	Директор МКУ «Благоустройство»	27.04.2024	09.01.2024	27.04.2024 2 этап	Благоустройство общественной	выполнено. завершено	-

	общественной территории, расположенной по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Ростовская обл., г. Таганрог, Северная Площадь (между ул. Восточная и Большой Проспект). Этап 2	Кузьменко А.В.				территории, расположенной по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Ростовская обл., г. Таганрог, Северная Площадь (между ул. Восточная и Большой Проспект). Этап 2	благоустройство площади, благоустроенные пешеходные дорожки, детская площадка, спортивная площадка, освещение, видеонаблюдение и пр.	
1.1.2	Мероприятие 1.1.4. Благоустройство земельного участка общего пользования по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Кленовая, 19	Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога Самойлов А.В.	05.09.2024	17.04.2024	05.09.2024	Благоустройство земельного участка общего пользования по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Кленовая, 19	выполнено, благоустроено резиновое покрытие для открытой спортивной площадки.	-
1.2	Основное мероприятие 1.2. Благоустройство мест массового отдыха населения (городских парков)	Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога Самойлов А.В. Начальник Управления культуры Администрации г. Таганрога	31.10.2024	09.01.2024	31.12.2024	Благоустройство мест массового отдыха населения (городских парков)	Достигнутые результаты изложены в разрезе мероприятий	Расторжение контракта по результатам экспертизы поставленного оборудования

		Шелухина Е.Б.						
1.2.1	Мероприятие 1.2.3. Благоустройство территории, расположенной по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, роща «Дубки» (приобретение детского игрового комплекса «Корабль» и 8 беседок)	Директор МКУ «Благоустройство» Кузьменко А.В.	31.10.2023	29.09.2023	31.10.2023	Приобретение детского игрового комплекса «Корабль» и 8 беседок для роши «Дубки»	не выполнено	Расторжение контракта по результатам экспертизы поставленного оборудования
1.2.2	Мероприятие 1.2.4. «Благоустройство общественной территории – Приморского парка (устройство покрытия Научной детской площадки)»	Директор МАУ ЦКДД Ригерт О.В.	15.12.2024	13.09.2024	02.12.2024	устройство покрытия Научной детской площадки	выполнено, обустроено резиновое покрытие для установки детского игрового оборудования	-
1.2.3	Мероприятие 1.2.5. «Благоустройство общественной территории – Приморского парка (приобретение оборудования для Научной детской площадки)»	Директор МАУ ЦКДД Ригерт О.В.	20.11.2024	04.09.2024	19.11.2024	приобретение оборудования для Научной детской площадки	выполнено, установлено оборудование для научной площадки	-
2	Подпрограмма 2 «Благоустройство	Начальник Управления	X	X	X	Благоустройство дворовых	Достигнутые результаты	-

	дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «Город Таганрог»	жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога Самойлов А.В.				территорий многоквартирных домов муниципального образования «Город Таганрог»	изложены в разрезе мероприятий	
2.1	Основное мероприятие 2.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «Город Таганрог»	Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога Самойлов А.В.	31.12.2024	09.01.2024	31.12.2024	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «Город Таганрог»	Не выполнено	нарушение сроков разработки ПСД
2.1.1	Мероприятие 2.1.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «Город Таганрог»	Директор МКУ «Благоустройство» Кузьменко А.В.	01.11.2024	19.06.2024	01.11.2024	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «Город Таганрог»	не выполнено	-
2.1.2	Мероприятие 2.1.1.8. Благоустройство дворовой территории по адресу: Ростовская обл., г. Таганрог, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир около ул. Морозова, 9. Почтовый адрес ориентира: Ростовская обл., г. Таганрог; Ростовская обл.,	Директор МКУ «Благоустройство» Кузьменко А.В.	X	X	X	Благоустройство дворовой территории по адресу: Ростовская обл., г. Таганрог, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир около ул. Морозова, 9. Почтовый адрес ориентира: Ростовская обл.,	не выполнено	нарушение сроков разработки ПСД

	г. Таганрог, от ул. Пальмиро Тольятти до ул. Морозова, 9					г. Таганрог; Ростовская обл., г. Таганрог, от ул. Пальмиро Тольятти до ул. Морозова, 9		
2.1.3	Мероприятие 2.1.1.9 Благоустройство дворовой территории по адресу: Ростовская обл., г. Таганрог, около ул. Ломоносова, д. 55	Директор МКУ «Благоустройство» Кузьменко А.В.	X	X	X	Благоустройство дворовой территории по адресу: Ростовская обл., г. Таганрог, около ул. Ломоносова, д. 55	не выполнено	нарушение сроков разработки ПСД
2.1.4	Мероприятие 2.1.1.10. Благоустройство дворовой территории по адресу: Ростовская обл., г. Таганрог, около ул. Лизы Чайкиной, 60	Директор МКУ «Благоустройство» Кузьменко А.В.	X	X	X	Благоустройство дворовой территории по адресу: Ростовская обл., г. Таганрог, около ул. Лизы Чайкиной, 60	не выполнено	нарушение сроков разработки ПСД
2.1.5	Мероприятие 2.1.1.11. Благоустройство дворовой территории по адресу: Ростовская обл., г. Таганрог, около ул. Пальмиро Тольятти, 32-б; Ростовская область, г. Таганрог, от ул. Пальмиро Тольятти, 34-1 до ул. Пальмиро Тольятти, 30-1	Директор МКУ «Благоустройство» Кузьменко А.В.	X	X	X	Благоустройство дворовой территории по адресу: Ростовская обл., г. Таганрог, около ул. Пальмиро Тольятти, 32-б; Ростовская область, г. Таганрог, от ул. Пальмиро Тольятти, 34-1 до ул. Пальмиро Тольятти, 30-1	не выполнено	нарушение сроков разработки ПСД
2.1.6	Мероприятие 2.1.1.12. Благоустройство	Директор МКУ «Благоустройство»	X	X	X	Благоустройство дворовой	не выполнено	нарушение сроков разработки ПСД

	дворовой территории по адресу: Ростовская обл., г. Таганрог, около ул. Шаумяна, 17	Кузьменко А.В.				территории по адресу: Ростовская обл., г. Таганрог, около ул. Шаумяна, 17		
2.1.7	Мероприятие 2.1.1.13. Благоустройство дворовой территории по адресу: Ростовская обл., г. Таганрог, около ул. Октябрьская, 18-1	Директор МКУ «Благоустройство» Кузьменко А.В.	X	X	X	Благоустройство дворовой территории по адресу: Ростовская обл., г. Таганрог, около ул. Октябрьская, 18-1	не выполнено	нарушение сроков разработки ПСД
2.1.8	Мероприятие 2.1.1.14. Благоустройство дворовой территории по адресу: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Прохладная, 7-4; Ростовская область, г. Таганрог, ул. Прохладная, 9 (вдоль юго-западной стороны дома)	Директор МКУ «Благоустройство» Кузьменко А.В.	X	X	X	Благоустройство дворовой территории по адресу: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Прохладная, 7-4; Ростовская область, г. Таганрог, ул. Прохладная, 9 (вдоль юго-западной стороны дома)	не выполнено	нарушение сроков разработки ПСД
2.1.9	Мероприятие 2.1.1.15. Благоустройство дворовой территории по адресу: Ростовская	Директор МКУ «Благоустройство» Кузьменко А.В.	X	X	X	Благоустройство дворовой территории по адресу:	не выполнено	нарушение сроков разработки ПСД

	обл., г. Таганрог, ул. Сергея Шило, д. 186; Ростовская область, г. Таганрог, от ул. Сергея Шило, 188 до ул. Сергея Шило, 186-1					Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Сергея Шило, д.186; Ростовская область, г. Таганрог, от ул. Сергея Шило,188 до ул. Сергея Шило, 186-1		
2.1.1 0	Мероприятие 2.1.1.16. Благоустройство дворовой территории по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, городской округ город Таганрог, город Таганрог, улица Чехова, земельный участок 322-324; Ростовская обл., г. Таганрог, от ул. Чехова до ул. Чехова, 322-а со стороны ул. Чехова	Директор МКУ «Благоустройство» Кузьменко А.В.	X	X	X	Благоустройство дворовой территории по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, городской округ город Таганрог, город Таганрог, улица Чехова, земельный участок 322-324; Ростовская обл., г. Таганрог, от ул. Чехова до ул. Чехова, 322-а со стороны ул. Чехова	не выполнено	нарушение сроков разработки ПСД

Приложение № 2
к отчету о реализации
в 2024 году муниципальной
программы города Таганрога
«Формирование современной
городской среды»

СВЕДЕНИЯ

об использовании федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы города Таганрога «Формирование современной городской среды» за 2024 год

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источники финансирования	Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных		Фактические расходы (тыс. руб.)
		муниципальной программой	сводной бюджетной росписью	
1	2	3	4	5
«Формирование современной городской среды»	Всего	84 127,5	84 127,5	54 166,6
	Местный бюджет	22 427,6	22 427,6	15 685,3
	Областной бюджет	61 699,9	61 699,9	38 481,3
	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий и парков муниципального образования «Город Таганрог»	Всего	84 127,5	84 127,5	54 166,6
	Местный бюджет	22 427,6	22 427,6	15 685,3
	Областной бюджет	61 699,9	61 699,9	38 481,3
	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.1. Благоустройство общественных территорий муниципального образования «Город Таганрог»	Всего	46 763,2	46 763,2	44 633,9
	Местный бюджет	13 385,4	13 385,4	13 378,3
	Областной бюджет	33 377,8	33 377,8	31 255,6
	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.2. Благоустройство мест массового отдыха	Всего	37 964,3	37 364,3	9 532,7
	Местный бюджет	9 642,3	9 042,3	2 307,0

населения	Областной бюджет	28 322,0	28 322,0	7 225,7
	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «Город Таганрог»	Всего	0,0	0,0	0,0
	Местный бюджет	0,0	0,0	0,0
	Областной бюджет	0,0	0,0	0,0
	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «Город Таганрог»	Всего	0,0	0,0	0,0
	Местный бюджет	0,0	0,0	0,0
	Областной бюджет	0,0	0,0	0,0
	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0

Приложение № 3
к отчету о реализации
в 2024 году муниципальной
программы города Таганрога
«Формирование современной
городской среды»

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей муниципальной программы города Таганрога
«Формирование современной городской среды» за 2024 год

№ п/п	Номер и наименование	Единица измерения	Значения показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
			2023 год, предшествующий отчетному ^{<1>}	2024 отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа города Таганрога «Формирование современной городской среды»						
Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий и парков муниципального образования «Город Таганрог»						
1.1	Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий муниципального образования «Город Таганрог»	процент	53	75	64	недостаточный объем финансирования
1.2	Доля благоустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) от общего количества таких территорий	процент	75	85	85	
Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «Город Таганрог»						
2.1	Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «Город Таганрог»	процент	42,1	65	42,1	недостаточный объем финансирования
2.2	Количество руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса в сфере благоустройства, прошедших обучение в специализированных организациях	единиц	0	0	0	

^{<1>}Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.