

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ТАГАНРОГ»**

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАГАНРОГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.04.2025

№ 817

г. Таганрог

Об утверждении отчета о реализации в 2024 году муниципальной программы города Таганрога «Развитие транспортной системы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации города Таганрога от 06.11.2018 № 2085 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Таганрога» и распоряжением заместителя главы Администрации города Таганрога от 06.11.2018 № 1 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Таганрога» **постановляю:**

1. Утвердить отчет о реализации в 2024 году муниципальной программы города Таганрога «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Администрации города Таганрога от 13.11.2018 № 2138, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит размещению на официальном портале Администрации города Таганрога в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Таганрога по вопросам городского хозяйства Долматова Е.Ю.

Глава города Таганрога

С.А. Камбулова

ОТЧЕТ

о реализации в 2024 году муниципальной программы города Таганрога
«Развитие транспортной системы»

1. Контрольные результаты, достигнутые за 2024 год

В целях создания условий для обеспечения развития и функционирования транспортной системы г. Таганрога, развития системы городского пассажирского транспорта и повышения качества пассажирских перевозок, повышения уровня безопасности дорожного движения в рамках муниципальной программы города Таганрога «Развитие транспортной системы» (далее – Программа), утвержденной постановлением Администрации города Таганрога от 13.11.2018 № 2138, ответственным исполнителем и участниками Программы в 2024 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

выполнены мероприятия по поддержанию состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативными требованиями;

созданы условия для безопасности дорожного движения, сохранения жизни и здоровья граждан;

созданы условия для сохранения экологически чистого транспорта в городе Таганроге.

2. Результат реализации основных мероприятий Программы, а также сведения о достижении контрольных событий Программы

Достижению результатов в 2024 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками Программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования и повышение безопасности дорожного движения улично-дорожной сети города Таганрога» предусмотрена реализация 12 основных мероприятий, из которых в 2024 году осуществлялась реализация 8.

Основное мероприятие 1.1 «Содержание и ремонт автомобильных дорог и внутриквартальных проездов общего пользования муниципального образования «Город Таганрог» и искусственных сооружений на них (мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения)» выполнено.

Выполнены ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования города Таганрога (устранение деформаций дорожного покрытия, уборка прибордюрной части автомобильных дорог, замена дорожных знаков, установка барьерных и дорожных ограждений, зимнее содержание автомобильных дорог, уборка снега и борьба с гололедными явлениями, нанесение дорожной разметки, в том числе разметки пешеходных переходов установка (замена) дорожных знаков и др.).

Основное мероприятие 1.3 «Выполнение работ по текущему ремонту и содержанию уличного освещения» выполнено.

По текущему ремонту и техобслуживанию сетей уличного освещения за 12 месяцев 2024 года ежедневно выполнялись работы по устранению аварийных ситуаций и устранению их последствий (выход из строя светильников и их замена, короткие замыкания (схлест проводов), ревизия светильников, установка опор уличного освещения, обрывы проводов, замена неизолированного провода на СИП, устранение аварий в шкафах управления уличного освещения).

Основное мероприятие 1.4 «Оплата за электроэнергию, потребляемую сетями уличного освещения» выполнено.

Проведена оплата за электроэнергию, потребленную сетями уличного освещения.

Основное мероприятие 1.6 «Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» – расходы на ремонт и содержание муниципальных объектов транспортной инфраструктуры» выполнено.

С целью поддержания в нормативном состоянии дорожной сети г. Таганрога в 2024 году в рамках Национального проекта «Безопасные качественные дороги» заключен муниципальный контракт № 01583000078230008550001 от 29.01.2024 на ремонт автомобильных дорог по 7 следующим адресам:

автомобильная дорога 27-й Переулок (между ул. Кузнечная и ул. Энергетическая);

автомобильная дорога ул. Маршала Жукова (между пер. 1-й Новый и пер. 17-й Новый);

автомобильная дорога ул. Театральная (на участке от дома № 36 по ул. Театральная до Калужский проезд);

автомобильная дорога ул. Циолковского (между ул. Калинина и ул. Циолковского, 53-1);

автомобильная дорога ул. Щаденко (между ул. Бабушкина и Привокзальная Площадь);

автомобильная дорога Николаевское Шоссе (на участке от Северо-Западное Шоссе до дома № 7/8 по Николаевское Шоссе);

автомобильная дорога ул. Адмирала Крюйса (между пер. Биржевой Спуск и ул. Социалистическая).

Основное мероприятие 1.7 «Разработка проектной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных

дорог общего пользования муниципального образования «Город Таганрог» и искусственных сооружений на них» выполнено.

Разработана проектная и рабочая документация, получены положительные заключения экспертизы.

Основное мероприятие 1.10 «Расходы на реализацию инициативных проектов» выполнено.

Выполнены работы по объектам:

ремонт тротуаров по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Котлостроительная (на участке от дома № 17 до дома № 29), ул. Сызранова, в районе дома № 26.

Основное мероприятие 1.11 «Разработка проектной и рабочей документации» по объектам: «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Чучева, г. Таганрог, Ростовская область»; «Строительство автомобильной дороги по ул. Чучева с подъездом к общеобразовательной организации вместимостью 1340 учащихся, по адресу: ул. Галицкого, 49-б, г. Таганрог, Ростовская область»; «Строительство автомобильной дороги по ул. Галицкого, г. Таганрог, Ростовская область»; «Строительство автомобильной дороги по ул. Шолоховская с подъездом к общеобразовательной организации вместимостью 1340 учащихся, по адресу: ул. Галицкого, 49-б, г. Таганрог, Ростовская область»; «Реконструкция автомобильной дороги в городе Таганроге по ул. Сергея Шило (от проезда около ул. Сергея Шило, 259 до ул. Айвазовского)»; «Строительство автомобильной дороги от ул. Очистная вдоль многоквартирных жилых домов по адресам: пер. 15-й Новый, 77 и 79 в г. Таганрог, Ростовской области»; «Строительство улично-дорожной сети к группе жилых домов по адресному ориентиру: Ростовская обл., г. Таганрог, пер. 1-й Новый, 26»; «Строительство внутриквартального проезда с подъездом к дошкольной образовательной организации на 220 мест в г. Таганрог, жилой массив Русское поле по Мариупольскому шоссе, 31-7»; «Реконструкция автомобильной дороги по пер. Кубанский с подъездом к дошкольной образовательной организации на 220 мест, г. Таганрог, ул. Адмирала Крюйса, 25-а»; «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Подгорная с подъездом к дошкольной образовательной организации на 220 мест, г. Таганрог, ул. Адмирала Крюйса, 25-а» выполнено.

В 2024 году заключен муниципальный контракт по объекту «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Чучева». Данный контракт был расторгнут по причине некорректно составленной проектной документации. В настоящий момент разработано техзадание по внесению изменений в проектную документацию.

Разработан технический план на объект: «Улично-дорожная сеть к группе жилых домов по адресному ориентиру: Ростовская обл., г. Таганрог, пер. 1-й Новый, 26».

Основное мероприятие 1.12 «Строительство и реконструкция автомобильных дорог в городе Таганроге» в 2024 году выполнено частично.

В 2024 году проводилась работа по подписанию соглашений с собственниками 16 земельных участков об изъятии земельных участков

в муниципальную собственность «Город Таганрог» для размещения объекта «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Сергея Шило (от около ул. Сергея Шило, 259 до ул. Айвазовского). В декабре 2024 года УТиДС г. Таганрога завершено строительство наружного освещения 14 автомобильных дорог города Таганрога по следующим адресным ориентирам: ул. Вишневая; ул. Мичурина; ул. Московская; ул. Морозова; ул. Котлостроительная; ул. Михайловская; Николаевское Шоссе; пер. 7-й Новый; ул. Галицкого; ул. Сызранова; ул. Химическая; Большой Проспект; пер. 14-й Новый; ул. Заводская.

В рамках подпрограммы 2 «Совершенствование системы управления городским пассажирским транспортом, повышение качества пассажирских перевозок и экологической безопасности города Таганрога» предусмотрена реализация 5 основных мероприятий, из которых в 2024 году осуществлялась реализация 3 основных мероприятий.

Основное мероприятие 2.2 «Меры социальной поддержки населения города Таганрога» выполнено.

Предоставлены субсидии юридическим лицам, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в г. Таганроге в целях возмещения недополученных доходов.

Основное мероприятие 2.4 «Обеспечение мероприятий в рамках реализации инфраструктурных проектов, направленных на комплексное развитие городского наземного электрического транспорта и автомобильного транспорта общего пользования» выполнено.

Основное мероприятие 2.6 «Субсидия на обследование технического состояния контактной сети троллейбусов в городе Таганроге, в том числе опор контактной сети, подвесных конструкций кабельного подключения к тяговым подстанциям и обследование технического состояния подвижного состава десяти троллейбусов, находящихся на территории Муниципального унитарного предприятия «Трамвайно-троллейбусное управление» г. Таганрога по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Александровская, 16, выполнено.

Основное мероприятие 2.7. «Субсидия муниципальному унитарному предприятию «Трамвайно-троллейбусное управление» г. Таганрога, осуществляющему регулярные перевозки пассажиров и багажа автобусами, приводимыми в движение электрической энергией от батареи, заряжаемой от внешнего источника (электробусами) и (или) городским наземным электрическим транспортом (троллейбусами) по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах, на возмещение затрат, связанных с оказанием транспортных услуг населению города Таганрога» выполнено.

Основное мероприятие 3.1 «Обеспечение реализации муниципальной программы» выполнено.

Сведения о выполнении основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий подпрограмм Программы за 2024 год приведены в приложении № 1 к отчету о реализации в 2024 году Программы.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы

В 2024 году основным фактором, влияющим на ход реализации Программы, было ее финансирование.

В 2024 году в Программу внесены 2 изменения, которые касались изменения финансирования Программы.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию Программы

Объем запланированных расходов на реализацию Программы на 2024 год составил 822 870,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 472 053,4 тыс. рублей;

местный бюджет – 350 817,4 тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью – 822 870,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 472 053,4 тыс. рублей;

местный бюджет – 350 817,4 тыс. рублей.

Исполнение расходов по программе составило 757 989,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 457 132,5 тыс. рублей;

областной бюджет – 300 856,7 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных средств составил 64 881,6 тыс. рублей (экономия от производства работ – несоответствие проектно-сметной документации фактической инфраструктуре объектов, экономия от закупочных процедур).

Сведения об использовании федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию Программы за 2024 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации в 2024 году Программы.

5. Сведения о достижении значений показателей Программы (подпрограмм) за 2024 год

Программой (подпрограммами) предусмотрено 10 показателей: по 4 – фактические значения превышают плановые, по 6 – не достигнуты плановые значения.

Показатель 1 «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Таганрог» – плановое значение – 20,2 %, фактическое значение – 56 %. Показатель достигнут.

Показатель 2 «Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий» – плановое значение – 16 чел., фактическое значение – 6 чел. Показатель достигнут.

Показатель 3 «Снижение тяжести последствий в результате дорожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100

пострадавших)» – плановое значение 5,26 чел, фактическое значение – 3,9 чел. Показатель достигнут.

Показатель 1.1 «Доля протяженности построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Таганрог» – плановое значение – 7,1 км, фактическое значение – 0 км. Показатель не достигнут.

Показатель 1.3. «Увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения» плановое значение – 19,6 км, фактическое значение – 12,1 км. Показатель не достигнут.

Показатель 2.1 «Средняя вместимость парка транспортных средств общего пользования» – плановое значение – 77 мест, фактическое значение – 73,9 мест. Показатель не достигнут.

Показатель 2.2 «Средний возраст парка транспортных средств общего пользования» – плановое значение – 10 лет, фактическое значение – 7,7 лет. Показатель достигнут.

Показатель 2.3 «Процент выполнения рейсов согласно сменно-суточному плану» – плановое значение – не менее 90 %, фактическое значение – 60,4 %. Показатель не достигнут.

Показатель 2.4 «Доля пассажиров, перевезенных электротранспортом, в общем объеме перевозок» – плановое значение – 45 %, фактическое значение – 37,5 %. Показатель не достигнут.

Показатель 3.1 «Степень освоения объемов финансирования муниципальной программы» плановое значение – 95 %, фактическое значение – 71 %. Показатель не достигнут.

Сведения о достижении значений показателей Программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации в 2024 году Программы.

6. Результаты оценки эффективности реализации Программы

Эффективность Программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности Программы.

1. Степень достижения целевых показателей Программы (подпрограмм):

степень достижения целевого показателя 1 – 2,8;

степень достижения целевого показателя 2 – 2,6;

степень достижения целевого показателя 3 – 1,3;

степень достижения целевого показателя 1.1 – 0;

степень достижения целевого показателя 1.3 – 0,62;

степень достижения целевого показателя 2.1 – 0,96;

степень достижения целевого показателя 2.2 – 1,3;

степень достижения целевого показателя 2.3 – 0,67;

степень достижения целевого показателя 2.4 – 0,83;

степень достижения целевого показателя 3.1 – 0,74.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей Программы (подпрограмм) составляет 0,78 (7,82/10), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации Программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ составляет 1 (13/13), что характеризует высокий уровень эффективности реализации Программы по степени реализации основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств федерального, областного и местного бюджета, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ составляет 1 (13/13).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств федерального, областного и местного бюджета оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию Программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

$757\,989,2 \text{ тыс. рублей} / 822\,870,8 \text{ тыс. рублей} = 0,92$.

3.3. Эффективность использования средств федерального, областного и местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств федерального, областного и местного бюджета.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию Программы:

$1/0,92 = 1$, в связи с чем бюджетная эффективность реализации Программы является высокой.

Уровень реализации Программы в целом определяется на основании степени выполнения достижения целевых показателей, выполнения основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности Программы:

$0,78 \times 0,5 + 1 \times 0,3 + 1 \times 0,2 = 0,89$, в связи с чем уровень реализации Программы является удовлетворительным.

7. Предложения по дальнейшей реализации Программы

Реализация задач в области развития транспортной системы в городе Таганроге будет производиться в рамках действующей Программы.

Начальник общего отдела
Администрации города Таганрога
Каренко

О.С.

Приложение № 1
к отчету о реализации в 2024 году
муниципальной программы
города Таганрога
«Развитие транспортной системы»

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий подпрограмм муниципальной программы города Таганрога «Развитие транспортной системы» за 2024 год

№ п/п	Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы	Ответственный исполнитель (должность, Ф.И.О.)	Плановый срок окончания реализации	Фактический срок		Результаты		Причины нереализации/ реализации не в полном объеме
				начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования и повышение безопасности дорожного движения улично-дорожной сети города Таганрога»	X	X	X	X	Обеспечение развития улично-дорожной сети города Таганрога, предупреждение дорожно-транспортных происшествий на улично-дорожной сети города, снижение числа погибших в результате дорожно-транспортных происшествий	информация изложена в разделе мероприятий	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1	Основное мероприятие 1.1. Содержание и ремонт автомобильных дорог и внутриквартальных проездов общего пользования муниципального образования «Город Таганрог» и искусственных сооружений на них (мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения)	МКУ «Благоустройство» Директор Кузьменко А.В	31.12.2024	01.01.2024	31.12.2024	Содержание сети автомобильных дорог в полном объеме	Выполнены ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования города Таганрога (устранение деформаций дорожного покрытия, уборка прибордюрной части автомобильных дорог, замена дорожных знаков, установка барьерных и дорожных ограждений, зимнее содержание автомобильных дорог, уборка снега и борьба с гололедными явлениями, нанесение дорожной разметки, в том числе разметки пешеходных переходов установка (замена) дорожных знаков и др.)	
1.2	Основное мероприятие 1.3. Выполнение работ по текущему ремонту и содержанию уличного освещения	МКУ «Благоустройство» Директор Кузьменко А.В	31.12.2024	01.01.2024	31.12.2024	Обеспечение освещенности улично-дорожной сети	По текущему ремонту и техобслуживанию сетей уличного освещения за 12 месяцев 2024 года ежедневно выполнялись работы по устранению аварийных ситуаций и устранению их последствий (выход из строя светильников и их замена, короткие	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							замыкания (схлест проводов), ревизия светильников, установка опор уличного освещения, обрывы проводов, замена неизолированного провода на СИП, устранение аварий в шкафах управления уличного освещения)	
1.3	Основное мероприятие 1.4. Оплата за электроэнергию, потребляемую сетями уличного освещения	МКУ «Благоустройство» Директор Кузьменко А.В	31.12.2024	01.01.2024	31.12.2024	Обеспечение освещенности улично-дорожной сети	Проведена оплата за электроэнергию, потребленную сетями уличного освещения	
1.4	Основное мероприятие 1.6. Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» – расходы на ремонт и содержание муниципальных объектов транспортной инфраструктуры	МКУ «Благоустройство» Директор Кузьменко А.В	31.12.2024	01.01.2024	31.12.2024	Ремонт сети автомобильных дорог в запланированном объеме	В рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» на капитальный ремонт, реконструкцию и ремонт автомобильных дорог на 2024 год выделено 122 6 млн руб. (в том числе: из средств областного бюджета – 121,4 млн руб., местного бюджета – 1,2 млн руб.). Выполнен ремонт автомобильных дорог	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.5	Основное мероприятие 1.7. Разработка проектной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Таганрог» и искусственных сооружений на них»	МКУ «Благоустройство» Директор Кузьменко А.В	31.12.2024	01.01.2024	31.12.2024	Разработанная документация на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Таганрог» и искусственных сооружений на них	Разработана проектная и рабочая документация, получены положительные заключения экспертизы	
1.6	Основное мероприятие 1.10. Расходы на реализацию инициативных проектов	МКУ «Благоустройство» Директор Кузьменко А.В	31.12.2024	01.01.2024	31.12.2024	Развитие улично-дорожной сети города Таганрога в запланированном объеме	Выполнены работы по объекту: Ремонт тротуаров по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Котлостроительная (на участке от дома № 17 до дома № 29) ул. Сызранова, в районе дома № 26	
1.7	Основное мероприятие 1.11. Разработка проектной и рабочей документации по объектам: «Реконструкция автомобильной дороги по ул.	Управление транспорта и дорожного строительства г. Таганрога Начальник Ковалев М.А.	31.12.2024	01.01.2024	31.12.2024	Разработанная документация на строительство, реконструкцию муниципальных объектов транспортной инфраструктуры	В 2024 году заключен муниципальный контракт по объекту «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Чучева». Данный контракт был расторгнут по причине некорректно	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<p>Чучева, г. Таганрог, Ростовская область»; «Строительство автомобильной дороги по ул. Чучева с подъездом к общеобразователь ной организации вместимостью 1340 учащихся, по адресу: ул. Галицкого, 49-б, г. Таганрог, Ростовская область»; «Строительство автомобильной дороги по ул. Галицкого, г. Таганрог, Ростовская область»; «Строительство автомобильной дороги по ул. Шолоховская с подъездом к общеобразователь ной организации вместимостью 1340 учащихся, по адресу: ул. Галицкого, 49-б, г. Таганрог, Ростовская область»;</p>						<p>составленной проектной документации. В настоящий момент разработано техзадание по внесению изменений в проектную документацию. Разработан технический план на объект: «Улично- дорожная сеть к группе жилых домов по адресному ориентуру: Ростовская обл., г. Таганрог, пер. 1-й Новый, 2б»</p>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<p>«Реконструкция автомобильной дороги в городе Таганроге по ул. Сергея Шило (от проезда около ул. Сергея Шило, 259 до ул. Айвазовского)»;</p> <p>«Строительство автомобильной дороги от ул. Очистная вдоль многоквартирных жилых домов по адресам: пер. 15-й Новый, 77 и 79 в г. Таганрог, Ростовской области»;</p> <p>«Строительство улично-дорожной сети к группе жилых домов по адресному ориентиру: Ростовская обл., г. Таганрог, пер. 1-й Новый, 26»;</p> <p>«Строительство внутриквартального проезда с подъездом к дошкольной образовательной организации на 220 мест в г. Таганрог, жилой массив</p>							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Русское поле по Мариупольскому Шоссе, 31-7»; «Реконструкция автомобильной дороги по пер. Кубанский с подъездом к дошкольной образовательной организации на 220 мест, г. Таганрог, ул. Адмирала Крюйса, 25-а»; «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Подгорная с подъездом к дошкольной образовательной организации на 220 мест, г. Таганрог, ул. Адмирала Крюйса, 25-а»							
	Основное мероприятие 1.12. «Строительство и реконструкция автомобильных дорог в городе Таганроге»	Управление транспорта и дорожного строительства г. Таганрога Начальник Ковалев М.А.	31.12.2024	01.01.2024	31.12.2024	Строительство и реконструкцию сети автомобильных дорог в запланированном объеме	Обеспечение освещенности улично-дорожной сети	
2	Подпрограмма 2 «Совершенствование системы управления городским	X	X	X	X	Повышение качества регулярных перевозок пассажиров и	информация изложена в разделе мероприятий	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	пассажирским транспортом, повышение качества пассажирских перевозок и экологической безопасности города Таганрога»					багажа транспортом общего пользования; в городе Таганроге, совершенствование системы управления городским пассажирским транспортом общего пользования; развитие и восстановление городского электротранспорта как наиболее перспективного и экологически чистого вида транспорта		
	Основное мероприятие 2.2. Меры социальной поддержки населения города Таганрога	Управление транспорта и дорожного строительства г. Таганрога Начальник Ковалев М.А.				Повышение качества регулярных перевозок пассажиров и багажа транспортом общего пользования в городе Таганроге, совершенствование системы управления городским пассажирским транспортом общего	Предоставлены субсидии юридическим лицам, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом и автомобильным транспортом в г. Таганроге в целях возмещения недополученных доходов за перевозку граждан льготных категорий	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						пользования		
2.3	Основное мероприятие 2.4. Обеспечение мероприятий в рамках реализации инфраструктурных проектов, направленных на комплексное развитие городского наземного электрического транспорта и автомобильного транспорта общего пользования	Управление транспорта и дорожного строительства г. Таганрога Начальник Ковалев М.А.	31.12.2024	01.01.2024	31.12.2024	Повышение качества регулярных перевозок пассажиров и багажа транспортом общего пользования в городе Таганроге, совершенствование системы управления городским пассажирским транспортом общего пользования	Организация движения электробусами по новым маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа: № 2-Т и № 5/7-Т	
2.4	Основное мероприятие 2.6. Субсидия на обследование технического состояния контактной сети троллейбусов в городе Таганроге, в том числе опор контактной сети, подвесных конструкций кабельного подключения к тяговым подстанциям и обследование	Управление транспорта и дорожного строительства г. Таганрога Начальник Ковалев М.А.	31.12.2024	01.01.2024	31.12.2024	улучшение характеристик комфортабельности поездки за счет увеличения показателя средней вместимости парка транспортных средств общего пользования	Проведено обследование технического состояния контактной сети троллейбусов в городе Таганроге, в том числе опор контактной сети, подвесных конструкций кабельного подключения к тяговым подстанциям и обследование технического состояния подвижного состава десяти троллейбусов	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<p>технического состояния подвижного состава десяти троллейбусов находящихся на территории Муниципального унитарного предприятия «Трамвайно-троллейбусное управление» г. Таганрога по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Александровская, 160</p>							
2.5	<p>Мероприятие 2.7. Расходы на предоставление субсидии муниципальному унитарному предприятию «Трамвайно-троллейбусное управление» г. Таганрога, осуществляющему регулярные перевозки пассажиров и багажа автобусами, приводимыми в движение электрической</p>	<p>Управление транспорта и дорожного строительства г. Таганрога Начальник Ковалев М.А.</p>	31.12.2024	01.01.2024	31.12.2024	<p>Предоставление субсидии муниципальному унитарному предприятию «Трамвайно-троллейбусное управление» г. Таганрога</p>	<p>Предоставлены субсидии в 2024 году муниципальному унитарному предприятию «Трамвайно-троллейбусное управление» г. Таганрога</p>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	энергией от батареи, заряжаемой от внешнего источника (электробусами) и (или) городским наземным электрическим транспортом (троллейбусами) по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах, на возмещение затрат, связанных с оказанием транспортных услуг населению города Таганрога							
	Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»	Управление транспорта и дорожного строительства г. Таганрога Начальник Ковалев М.А.	31.12.2024	01.01.2024	31.12.2024	Обеспечение эффективной деятельности органов исполнительно й власти города Таганрога в сфере транспорта и дорожного строительства	информация изложена в разделе мероприятий	
2.6	Основное мероприятие 3.1 Обеспечение реализации муниципальной программы	Управление транспорта и дорожного строительства г. Таганрога Начальник Ковалев М.А.	31.12.2024	01.01.2024	31.12.2024	Обеспечение реализации муниципальной программы	обеспечена реализация муниципальной программы	

Приложение № 2
к отчету о реализации
в 2024 году муниципальной
программы города Таганрога
«Развитие транспортной
системы»

СВЕДЕНИЯ

об использовании федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы города Таганрога «Развитие транспортной системы» за 2024 год

Наименование муниципальной программы, подпрограммы основного мероприятия	Источники финансирования	Объем расходов, предусмотренных (тыс. руб.)		Фактический расход (тыс. руб.) ^{<1>}
		муниципальной программой	сводной бюджетной росписью	
1	2	3	4	5
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы»	Всего	822 870,8	822 870,8	757 989,2
	Местный бюджет	472 053,4	472 053,4	457 132,5
	Областной бюджет	350 817,4	350 817,4	300 856,7
	Федеральный бюджет			
	Внебюджетные источники			
Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования и повышение безопасности дорожного движения улично-дорожной сети города Таганрога»	Всего	753 266,0	753 266,0	688 951,8
	Местный бюджет	402 448,6	402 448,6	388 095,1
	Областной бюджет	350 817,4	350 817,4	300 856,7
	Федеральный бюджет			
	Внебюджетные источники			
Основное мероприятие 1.1. Содержание и ремонт автомобильных дорог и внутриквартальных проездов общего пользования муниципального образования «Город Таганрог» и	Всего	517 392,2	517 392,2	489 393,5
	Местный бюджет	324 266,7	324 266,7	316 921,1
	Областной бюджет	193 125,5	193 125,5	172 472,4
	Федеральный бюджет			

направленные на повышение безопасности дорожного движения)	Внебюджетные источники			
Основное мероприятие 1.3. Выполнение работ по текущему ремонту и содержанию уличного освещения	Всего	5 200,0	5 200,0	4 963,4
	Местный бюджет	5 200,0	5 200,0	4 963,4
	Областной бюджет			
	Федеральный бюджет			
	Внебюджетные источники			
Основное мероприятие 1.4. Оплата за электроэнергию, потребляемую сетями уличного освещения	Всего	55 243,5	55 243,5	55 184,7
	Местный бюджет	55 243,5	55 243,5	55 184,7
	Областной бюджет			
	Федеральный бюджет			
	Внебюджетные источники			
Основное мероприятие 1.6. Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» – расходы на ремонт и содержание муниципальных объектов транспортной инфраструктуры.	Всего	122 680,7	122 680,7	122 680,5
	Местный бюджет	1 226,9	1 226,9	1 226,8
	Областной бюджет	121 453,8	121 453,8	121 453,7
	Федеральный бюджет			
	Внебюджетные источники			
Основное мероприятие 1.7. Разработка проектной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Таганрог» и искусственных сооружений на них, в том числе разработка проектной документации по объекту: «Реконструкция дороги общего пользования местного значения по пер. 15-й Новый (между ул. 3-я Линия и ул. Очистная)»	Всего	14186,9	14186,9	8644,0
	Местный бюджет	14186,9	14186,9	8644,0
	Областной бюджет			
	Федеральный бюджет			
	Внебюджетные источники			
Основное мероприятие 1.10. Расходы на реализацию проектов инициативных проектов.	Всего	2 250,5	2 250,5	1 769,9
	Местный бюджет	544,7	544,7	428,3
	Областной бюджет	1 705,8	1 705,8	1 341,6
	Федеральный бюджет			
	Внебюджетные источники			
Основное мероприятие 1.11. Разработка проектной и рабочей документации по объектам: «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Чучева, г. Таганрог, Ростовская область»; «Строительство	Всего	300,0	300,0	300,0
	Местный бюджет	300,0	300,0	300,0
	Областной бюджет			
	Федеральный бюджет			

<p>автомобильной дороги по ул. Чучева с подъездом к общеобразовательной организации вместимостью 1340 учащихся, по адресу: ул. Галицкого, 49-б, г. Таганрог, Ростовская область»; «Строительство автомобильной дороги по ул. Галицкого, г. Таганрог, Ростовская область»; «Строительство автомобильной дороги по ул. Шолоховская с подъездом к общеобразовательной организации вместимостью 1340 учащихся, по адресу: ул. Галицкого, 49-б, г. Таганрог, Ростовская область»; «Реконструкция автомобильной дороги в городе Таганроге по ул. Сергея Шило (от проезда около ул. Сергея Шило, 259 до ул. Айвазовского)»; «Строительство автомобильной дороги от ул. Очистная вдоль многоквартирных жилых домов по адресам: пер. 15-й Новый, 77 и 79 в г. Таганрог, Ростовской области»; «Строительство улично-дорожной сети к группе жилых домов по адресному ориентиру: Ростовская обл., г. Таганрог, пер. 1-й Новый, 26»; «Строительство внутриквартального проезда с подъездом к дошкольной образовательной организации на 220 мест в г. Таганрог, жилой массив Русское поле по Мариупольскому Шоссе, 31-7»; «Реконструкция автомобильной дороги по пер. Кубанский с подъездом к дошкольной образовательной организации на 220 мест, г. Таганрог, ул. Адмирала Крюйса, 25-а»; «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Подгорная с подъездом к дошкольной образовательной организации на 220 мест, г. Таганрог, ул. Адмирала Крюйса, 25-а»</p>	<p>Внебюджетные источники</p>			
<p>Основное мероприятие 1.12. Строительство и реконструкция автомобильных дорог в городе Таганроге</p>	<p>Всего</p>	<p>36012,2</p>	<p>36012,2</p>	<p>6015,8</p>
	<p>Местный бюджет</p>	<p>1479,9</p>	<p>1479,9</p>	<p>426,8</p>
	<p>Областной бюджет</p>	<p>34532,3</p>	<p>34532,3</p>	<p>5589,0</p>
	<p>Федеральный бюджет</p>			
	<p>Внебюджетные источники</p>			
<p>Подпрограмма 2</p>	<p>Всего</p>	<p>42 715,7</p>	<p>42 715,7</p>	<p>42 714,7</p>
<p>«Совершенствование системы управления городским пассажирским транспортом, повышение качества</p>	<p>Местный бюджет</p>	<p>42 715,7</p>	<p>42 715,7</p>	<p>42 714,7</p>
	<p>Областной бюджет</p>			

пассажирских перевозок и экологической безопасности города Таганрога»	Федеральный бюджет			
	Внебюджетные источники			
Основное мероприятие 2.2. Меры социальной поддержки населения города Таганрога	Всего	21 167,2	21 167,2	21 166,4
	Местный бюджет	21 167,2	21 167,2	21 166,4
	Областной бюджет			
	Федеральный бюджет			
	Внебюджетные источники			
Основное мероприятие 2.4. Обеспечение мероприятий в рамках реализации инфраструктурных проектов, направленных на комплексное развитие городского наземного электрического транспорта и автомобильного транспорта общего пользования.	Всего	9184,1	9184,1	9184,1
	Местный бюджет	9184,1	9184,1	9184,1
	Областной бюджет			
	Федеральный бюджет			
	Внебюджетные источники			
Основное мероприятие 2.6 Субсидия на обследование технического состояния контактной сети троллейбусов в городе Таганроге, в том числе опор контактной сети, подвесных конструкций кабельного подключения к тяговым подстанциям и обследование технического состояния подвижного состава десяти троллейбусов находящихся на территории Муниципального унитарного предприятия «Трамвайно-троллейбусное управление » г.Таганрога по адресу: Ростовская область, г.Таганрог, ул.Александровская, 160	Всего	1899,4	1899,4	1899,3
	Местный бюджет	1899,4	1899,4	1899,3
	Областной бюджет			
	Федеральный бюджет			
	Внебюджетные источники			
Основное мероприятие 2.7. Субсидия муниципальному унитарному предприятию «Трамвайно-троллейбусное управление» г. Таганрога, осуществляющему регулярные перевозки пассажиров и багажа автобусами, приводимыми в движение электрической энергией от батареи, заряжаемой от внешнего источника (электробусами) и (или) городским наземным электрическим транспортом (троллейбусами) по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах, на	Всего	10465,0	10465,0	10465,0
	Местный бюджет	10465,0	10465,0	10465,0
	Областной бюджет			
	Федеральный бюджет			
	Внебюджетные источники			

возмещение затрат, связанных с оказанием транспортных услуг населению города Таганрога				
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»	Всего	26 889,1	26 889,1	26 322,7
	Местный бюджет	26 889,1	26 889,1	26 322,7
	Областной бюджет			
	Федеральный бюджет			
	Внебюджетные источники			
Основное мероприятие 3.1 Обеспечение реализации муниципальной программы	Всего	26 889,1	26 889,1	26 322,7
	Местный бюджет	26 889,1	26 889,1	26 322,7
	Областной бюджет			
	Федеральный бюджет			
	Внебюджетные источники			

Приложение № 3
к отчету о реализации
в 2024 году муниципальной
программы города Таганрога
«Развитие транспортной
системы»

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей муниципальной программы
города Таганрога «Развитие транспортной системы»

№ п/п	Показатель (наименование)	Единица измерения	Значения показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
			2023 год	Отчетный год (2024)		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа города Таганрога «Развитие транспортной системы»						
1	Показатель 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Таганрог»	процентов	63,9	20,2	56	с целью поддержания в нормативном состоянии дорожной сети г. Таганрога в 2024 году в рамках Национального проекта «Безопасные качественные дороги» заключен муниципальный контракт № 01583000078230008550001 от 29.01.2024 на ремонт автомобильных дорог по 7 адресам
2	Показатель 2. Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий	человек	8	16	6	за 2024 год на территории г. Таганрога зарегистрировано - 2548 ДТП, снижение на 59,4%. Погибло в ходе ДТП 6 человек, получили ранения 148 человек за 2024 год
3	Показатель 3. Снижение тяжести последствий в результате	количество погибших	7,6	5.26	3,9	

1	2	3	4	5	6	7
	дорожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 пострадавших)	на 100 пострадавших				
Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования и повышение безопасности дорожного движения улично-дорожной сети города Таганрога»						
4	Показатель 1.1. Доля протяженности построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Таганрог	км	0	7,1	0	в 2024 году работ по строительству и реконструированных автомобильных дорог не проводилось
5	Показатель 1.3. Увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	0	19,6	12,1	в рамках Национального проекта «Безопасные качественные дороги» заключен муниципальный контракт № 01583000078230008550001 от 29.01.2024 на ремонт автомобильных дорог по 7 адресам. Работы выполнялись в рамках выделенного финансирования
Подпрограмма 2 «Совершенствование системы управления городским пассажирским транспортом, повышение качества пассажирских перевозок и экологической безопасности города Таганрога»						
6	Показатель 2.1. Средняя вместимость парка транспортных средств общего пользования	количество мест	66,8	77	73,9	повышение характеристик комфортабельности поездки за счет поэтапного обновления подвижного состава и осуществления перевозок пассажиров и багажа новыми электробусами
7	Показатель 2.2. Средний возраст парка транспортных средств общего пользования	лет	7,5	10	7,7	снижение среднего возраста парка транспортных средств общего пользования по сравнению с плановыми показателями на 2024 год связано с обновлением подвижного состава
8	Показатель 2.3. Процент выполнения рейсов согласно сменно-суточному плану	процентов	71,1	90	60,4	выполнение сменно-суточного плана рейсов в общем объеме всех пассажирских перевозок снижено в связи с выпуском подвижного состава не в полном объеме из-за отсутствия водительского состава в необходимом объеме
9	Показатель 2.4. Доля пассажиров, перевезенных электротранспортом,	процентов	19,1	45	37,5	доля пассажиров, перевезенных электротранспортом, в общем объеме пассажирских перевозок по регулируемым

1	2	3	4	5	6	7
	в общем объеме перевозок					тарифам составила 37,5 % за счет того, что транспортная сеть организована таким образом, что электротранспорт дополняет автобусные маршруты. Реализованы мероприятия муниципальной программы
10	Показатель 3.1 Степень освоения объемов финансирования муниципальной программы	процентов	0	95	71	неполный процент освоения в связи с имеющейся кредиторской задолженностью, а также экономией по факту выполненных работ. Реализованы мероприятия муниципальной программы