

Ход реализации нацпроекта «Здравоохранение» (региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи» по состоянию на 26.03.2021)

Между главным распорядителем средств областного бюджета и администрацией муниципального образования заключено соглашение о предоставлении субсидии от 27.01.2020 № 339 на финансовое обеспечение мероприятий по проведению капитального ремонта муниципальных учреждений здравоохранения.

Для осуществления капитального ремонта объекта МБУЗ «Детская городская поликлиника № 2»:

- педиатрическое отделение № 4 и консультативно-диагностическое отделение по адресу: пер. Антона Глушко, 12 с ООО «Юг-Строй» заключен договор от 13.04.2020 № 10 на выполнение работ по капитальному ремонту объекта. Цена контракта на 2021 год составила - 44 337,8 тыс. руб., в том числе: областной бюджет - 33 608,0 тыс. руб., местный бюджет - 10 729,8 тыс. рублей.

Для осуществления капитального ремонта существующего здания перинатального центра на территории родильного дома по ул. Ленина, 153 с ООО «Спецкапстройростов» заключен договор от 28.04.2020 №203-А на выполнение работ по капитальному ремонту объекта на 84 531,7 тыс. руб., в том числе: областной бюджет – 63 363,3 тыс. руб., местный бюджет – 21 168,4 тыс. рублей.

В 2020 году было выполнено работ на сумму – 29 614,0 тыс. руб., в том числе: областной бюджет – 21 973,6 тыс. руб., местный бюджет – 7 640,4 тыс. руб.

Объем работ на 2021 год составляет – 54 917,7 тыс. руб. (остаток по договору), в том числе: областной бюджет – 41 389,7 тыс. руб., местный бюджет – 13 528,0 тыс. рублей. Согласно актам выполненных работ оплачено подрядчику 2429,8 тыс. рублей.