

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ТАГАНРОГ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАГАНРОГА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

28.04.2020

№ 785

г. Таганрог

Об утверждении отчета о реализации в 2019 году муниципальной программы города Таганрога «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Таганрога»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации города Таганрога от 06.11.2018 № 2085 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Таганрога» и распоряжением заместителя главы Администрации города Таганрога от 06.11.2018 № 1 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Таганрога» **постановляю:**

1. Утвердить отчет о реализации в 2019 году муниципальной программы города Таганрога «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Таганрога», утвержденной постановлением Администрации города Таганрога от 13.11.2018 № 2139, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит размещению на официальном портале Администрации города Таганрога в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Таганрога Михайлова В.В.

Глава Администрации  
города Таганрога

А.В. Лисицкий

## ОТЧЕТ

о реализации в 2019 году муниципальной программы города Таганрога  
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения  
города Таганрога»

### 1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые в 2019 году

На реализацию в 2019 году мероприятий муниципальной программы города Таганрога «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Таганрога», утвержденной постановлением Администрации города Таганрога от 13.11.2018 № 2139 (далее – муниципальная программа), было предусмотрено 786 541,7 тыс. руб. (из них 284 125,4 тыс. руб. – из бюджета города Таганрога, 502 416,3 тыс. руб. – из средств областного бюджета), кассовое исполнение составило 731 240,1 тыс. руб.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание условий для управления многоквартирными домами на территории города Таганрога» (далее – подпрограмма 1);

подпрограмма 2 – «Модернизация систем водоснабжения и водоотведения города Таганрога» (далее – подпрограмма 2);

подпрограмма 3 – «Обеспечение реализации муниципальной программы» (далее – подпрограмма 3).

На реализацию подпрограммы 1 на 2019 год муниципальным бюджетом предусмотрено 263 924,4 тыс. руб. Фактическое освоение средств составило 247 522,7 тыс. руб. или 93,8 %.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрена реализация 12 мероприятий, в том числе:

основное мероприятие 1.1 «Реализация законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства», в рамках реализации которого с казенным предприятием Ростовской области «Информационная база ЖКХ» заключен лицензионный договор на предоставление доступа к системе «ИБ ЖКХ»;

основное мероприятие 1.2 «Капитальный ремонт муниципальных квартир». В 2019 году МКУ «ОДСО ЖКХ г. Таганрога» на выполнение работ по основному мероприятию 1.2 «Капитальный ремонт муниципальных квартир» из средств местного бюджета выделено 2 084,0 тыс. руб.

Согласно дорожной карте Губернатора Ростовской области в 2019 году был запланирован ремонт 10-ти муниципальных квартир на общую сумму 1 547,1 тыс. руб., на эту сумму были проведены две конкурсные процедуры по капитальному ремонту муниципальных квартир на сумму 1 547,1 тыс. руб. В ходе выполнения работ по ремонту муниципальных квартир были частично уменьшены объемы из-за отсутствия необходимости их выполнения, что повлекло за собой экономию средств в размере 312,1 тыс. руб.

В октябре 2019 года дополнительно за счет сэкономленных средств был заключен договор на выполнение ремонтных работ муниципальной квартиры, расположенной по адресу: ул. Свободы, д. 15, кв. 58, на сумму 76,3 тыс. руб. В ходе выполнения работ по ремонту муниципальной квартиры были частично уменьшены объемы из-за отсутствия необходимости их выполнения, что повлекло за собой экономию средств в размере 6,6 тыс. руб.

В ноябре 2019 года приказом Комитета по управлению имуществом г. Таганрога в оперативное управление были переданы четыре муниципальные квартиры, расположенные по адресу: ул. Победы, 101, в которых необходимо было провести работы по монтажу газового оборудования. С ООО «Межрайгаз» были заключены четыре контракта на общую сумму 89,6 тыс. руб., по условиям контракта была предусмотрена уплата аванса в размере 30 %. Заявки на аванс были своевременно предоставлены в Финансовое управление г. Таганрога. В связи с неуплатой аванса до конца 2019 года договоры с ООО «Межрайгаз» были расторгнуты по соглашению сторон, в результате чего образовалась экономия средств в сумме 89,6 тыс. руб.

В ноябре 2019 года был заключен договор с АО «Приазовский Центр Смет и Оценки» на услуги по проверке сметной документации по ремонту муниципальной квартиры, расположенной по адресу: пер. Добролюбовский, 18, на сумму 13,5 тыс. руб. Эта сумма не была оплачена до конца 2019 года, что повлекло за собой перенос ремонта муниципальной квартиры, расположенной по адресу: пер. Добролюбовский, 18, на 2020 год. В результате чего сложилась экономия средств в сумме 245,7 тыс. руб.

Таким образом, по состоянию на 31.12.2019 по основному мероприятию 1.2 «Капитальный ремонт муниципальных квартир» за счет средств местного бюджета сложилась экономия в сумме 667,5 тыс. руб.;

основное мероприятие 1.3 «Мероприятия по благоустройству городских территорий». В рамках реализации мероприятия осуществляется плата за коммунальные услуги и содержание территории общественных пространств города Таганрога. Кроме того, осуществляется плата за содержание кладбищ города Таганрога, включая сбор и вывоз ТКО, озеленение, подачу воды для технических нужд, установку емкостей для воды и прочие затраты;

основное мероприятие 1.4 «Возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан». В рамках реализации мероприятия между министерством жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области и Администрацией города Таганрога заключено соглашение от 20.02.2019 № 52/19С о предоставлении субсидии. Предприятиям жилищно-коммунального комплекса г. Таганрога возмещены затраты, в том числе: МУП «Городское хозяйство», МУП «Управление «Водоканал», АО ТЭПТС «Теплоэнерго», ООО «Топливо-Энергетическая компания», ООО «Таганрогская генерирующая компания», ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»;

Всего по основному мероприятию 1.4 не освоено средств на 10,6 млн руб. – субсидия на возмещение части платы граждан за теплоснабжение (3,6 млн руб. – областной бюджет, 7,0 млн руб. – местный бюджет).

По неосвоению средств местного бюджета – 7,0 млн рублей:

Постановлением Администрации города Таганрога от 30.09.2019 № 1751 МУП «Городское хозяйство» присвоен статус единой теплоснабжающей

организации в зоне № 05 ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (арендатор котельной – ООО «Таганрогская генерирующая компания»).

Постановлением Администрации города Таганрога от 05.11.2019 № 1981 по МУП «Городское хозяйство» размер платы граждан за коммунальные услуги приведен в соответствие с установленными предельными индексами. Вследствие чего возникла необходимость в дополнительных средствах. В целях софинансирования расходных обязательств на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги были предусмотрены средства в размере 5,8 млн руб. в бюджете города Таганрога. Однако Ростовским Управлением Федеральной антимонопольной службы по Ростовской области вынесено предупреждение от 09.12.2019 № 24520/02 об изменении акта и прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства, с требованием отмены статуса ЕТО в зоне № 05, определенной схемой теплоснабжения города Таганрога, присвоенного МУП «Городское хозяйство» в октябре 2019 года. В настоящее время Администрацией города Таганрога подано заявление в Арбитражный суд Ростовской области о признании недействительным предупреждения от 09.12.2019 № 24520/02.

Средства для ООО «ТГК» по состоянию на 30.12.2019 не были предусмотрены.

С учетом вышеизложенного основание для выплаты субсидии в размере 5,8 млн руб. МУП «Городское хозяйство» отсутствует.

Неосвоение средств местного бюджета в размере 1,2 млн руб. связано с фактическим потреблением тепловой энергии (отсутствие потребности в средствах установлено по фактическому потреблению декабря 2019 года).

По неосвоению средств областного бюджета:

Неосвоение средств областного бюджета в размере 3,6 млн руб. связано с фактическим потреблением тепловой энергии;

основное мероприятие 1.5 «Субсидия некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на софинансирование работ по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджета города Таганрога». В рамках соглашения от 01.06.2019 № 150/19Л произведена замена лифтового оборудования, признанного непригодным к эксплуатации, в многоквартирном доме по адресу: г. Таганрог, ул. Котлостроительная, д. 33;

основное мероприятие 1.6 «Арендная плата за пользование имуществом». В рамках контрактов, заключенных с Донским бассейновым водным управлением Федерального агентства водных ресурсов, осуществляется арендная плата за эксплуатацию пляжей по береговой линии морского дна;

основное мероприятие 1.7 «Безвозмездное возмещение товариществам собственников жилья % за кредит». В рамках соглашения от 07.05.2018 № 1 товариществам собственников жилья возмещается процентная ставка за пользование кредитами/займами, предоставленными на оплату услуг и работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах;

основное мероприятие 1.8 «Приобретение коммунальной техники». В рамках мероприятия заключено соглашение с МинЖКХ от 24.09.2019 № 186/19с, по результатам которого планируется приобретение 4 единиц специализированной коммунальной техники, из них осуществлена поставка 4 единиц. На основании заключенного дополнительного соглашения сумма ассигнований уменьшена на 279,0 тыс. руб. в связи с экономией,

образовавшейся от заключенных контрактов. Средства областного и местного бюджетов освоены в полном объеме;

основное мероприятие 1.9 «Субсидия на возмещение затрат, связанных с обеспечением теплоснабжения на территории города Таганрога, МУП «Городское хозяйство». В рамках заключенного соглашения от 28.08.2019 № 1 МУП «Городское хозяйство» возмещены затраты. Мероприятие исполнено в полном объеме;

основное мероприятие 1.10 «Приобретение контейнеров для сбора ТКО на территории МО «Город Таганрог». В рамках реализации мероприятия заключено четыре муниципальных контракта на общую сумму 9 335,70 тыс. руб., по которым приобретено 720 контейнеров для сбора ТКО;

основное мероприятие 1.11 «Разработка проектной документации на реконструкцию объекта: Пушкинская набережная, расположенная по адресу: г. Таганрог, ул. Адмирала Крюйса, 2, 2-8». Заключен муниципальный контракт с ООО «Стройпроект» от 26.07.2019 № 0158300007819000707 на сумму 7,5 млн руб., из них в 2019 году освоено 1,5 млн. руб.

14.10.2019 постановлением комитета по охране объектов культурного наследия Ростовской области от 14.10.2019 № 20/01-01/875 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Пушкинская набережная» территория проектируемого участка была включена в границы объекта культурного наследия регионального значения «Пушкинская набережная».

Действующим законодательством установлен особый порядок выполнения работ на объектах культурного наследия, в связи с чем для подготовки проектно-сметной документации потребовалось проведение дополнительных работ по археологическим изысканиям.

Кроме того, вместе с прохождением государственной экспертизы, достоверности определения сметной стоимости объекта, государственной экологической экспертизы, предусмотренных техническим заданием к муниципальному контракту, проектно-сметная документация должна пройти государственную историко-культурную экспертизу (ГИКЭ).

Учитывая вышеизложенное, завершение работ по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию объекта «Пушкинская набережная», а также получение положительных заключений государственных экспертиз запланировано на 31.03.2020;

основное мероприятие 1.12 «Расходы на приобретение информационных адресных табличек (аншлагов) в рамках проведения Всероссийской переписи населения 2020 года».

На реализацию подпрограммы 2 на 2019 год муниципальным бюджетом предусмотрено 389 347,3 тыс. руб. Фактическое освоение средств составило 353 554,9 тыс. руб. или 90,8 %.

В рамках подпрограммы 2 предусмотрена реализация 8 мероприятий, в том числе:

основное мероприятие 2.1 «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт». В 2019 году средства на реализацию мероприятия не предусмотрены;

основное мероприятие 2.2 «Разработка ПСД на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт». С ООО «ТРОИЦКИЙ и К ЛТД» заключен муниципальный контракт от 05.11.2019 № 31 на выполнение работ по разработке проектной документации по объекту «Строительство напорно-самотечного коллектора вдоль Северо-Западного шоссе и насосных станций для водоотведения перспективной застройки I-II-III-IV мкр. СЖМ и перспективной

застройки г. Таганрога, II этап». Стоимость выполнения работ составляет 16 800,00 тыс. руб., в том числе по годам реализации: в 2019 году – 2 108,4 тыс. руб., в 2020 году – 14 691,6 тыс. руб. Срок завершения работ по контракту – октябрь 2020 года.

В 2019 году завершены и оплачены работы по 1-му этапу, выполнены разработка проекта планировки территории и проекта межевания территории, инженерно-геодезические изыскания.

Экономия в ходе проведения конкурсных процедур составила 6 547,7 тыс. руб.;

основное мероприятие 2.3 «Восстановление аварийных участков канализационных коллекторов с последующим возмещением затрат за счет резервного фонда Правительства Ростовской области». В соответствии с распоряжением Правительства Ростовской области от 05.08.2019 № 465 Администрации города Таганрога возмещаются затраты по восстановлению канализационного коллектора. Выполнение работ осуществляет ООО «ПолимерТехМонтаж».

По состоянию на 01.01.2020 неисполнение по заключенным контрактам составляет 31,9 млн руб., из них остаток средств по контракту от 05.06.2019 № 14-ЧС составляет 13,0 млн руб., завершение работ планируется в конце февраля 2020 года. 18,9 млн руб. – экономия после расторжения муниципальных контрактов 13.11.2019 исх. № 60.2/2791, была направлена просьба об уменьшении лимитов выделенных средств.

Контрагент	Реквизиты заключенного муниципального контракта (договора)	Сумма контракта	Оплачено	Остаток средств по счету	Примечание
ООО «ПолимерТехМонтаж»	муниципальный контракт 3-ЧС от 06.05.2018	-	-	341 445,58	спорные вопросы, связанные со сроком выполнения работ, проводится претензионно-исковая работа
ООО «ПолимерТехМонтаж»	муниципальный контракт 5-ЧС от 21.05.2018	-	-	30 207,26	
ООО «ПолимерТехМонтаж»	муниципальный контракт 1-ЧС от 05.04.2018	-	-	316 360,00	ведется претензионная исковая работа
ООО «ПолимерТехМонтаж»	муниципальный контракт 8-ЧС от 13.07.2018	-	-	35 293,46	ведется претензионная исковая работа
ООО «ПолимерТехМонтаж»	муниципальный контракт 11-ЧС от 19.10.2018	-	-	105 356,44	ведется претензионная исковая работа
ООО «ПолимерТехМонтаж»	муниципальный контракт 16-ЧС от 23.12.2018	5 787 638,40	5 072 840,00	714 798,00	не согласны с объемом выполненных работ, проводится претензионно-исковая работа
ООО «ПолимерТехМонтаж»	муниципальный контракт 2-ЧС от 22.02.2019, д/с от 09.09.2019	22 027 838,40	21 919 568,00	108 270,40	проведена экспертиза выполненных работ, планируется претензионно-исковая работа
ООО «ПолимерТехМонтаж»	муниципальный контракт 4-ЧС от 22.02.2019, д/с от 09.09.2019	3 134 510,40	3 000 000,00	134 510,40	
ООО «ПолимерТехМонтаж»	муниципальный контракт 10-ЧС от 05.06.2019, д/с от 09.09.2019	9 545 665,20	9 416 466,00	129 199,20	

ООО «ПолимерТехМонтаж»	муниципальный контракт 12-ЧС от 21.08.2019, д/с от 09.09.2019	72 208 310,40	70 243 692,00	1 964 618,40	спорные вопросы, связанные с объемом выполненных работ, ведется экспертиза выполненных работ
				3 880 059,14	
ООО «ПолимерТехМонтаж»	муниципальный контракт 14-ЧС от 14.09.2019, д/с от 09.09.2020	75 783 068,00	62 803 728,00	12 979 340,00	работы продолжаются
				12 979 340,00	

Кроме того, в рамках муниципальных контрактов заключенных с ООО «АЙ ЭМ СИ ТРЕЙДИНГ» проводится экспертиза выполненных работ по восстановлению канализационного коллектора.

Работы по экспертизе выполненных работ по восстановительным работам аварийных участков коллектора продолжаются в связи с продолжением работ по восстановлению коллектора. Окончание работ и предоставление документов на 790,0 тыс. руб. планируется в конце февраля 2020 года;

основное мероприятие 2.4 «Техприсоединение к электрическим сетям объектов систем водоснабжения и водоотведения». В 2019 году средства на реализацию мероприятия не предусмотрены;

основное мероприятие 2.5 «Субсидия на возмещение затрат, связанных с выполнением работ, оказанием услуг по водоснабжению, водоотведению на территории муниципального образования «Город Таганрог». В рамках заключенного соглашения от 14.11.2019 № 1 за счет средств областного и местного бюджетов МУП «Управление «Водоканал» возмещены затраты;

основное мероприятие 2.6 «Расходы на разработку проектной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводного хозяйства в рамках федерального проекта «Чистая вода» по национальному проекту «Экология». В 2019 году средства на реализацию мероприятия не предусмотрены;

основное мероприятие 2.7 «Расходы на разработку проекта зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения». В 2019 году средства на реализацию мероприятия не предусмотрены;

основное мероприятие 2.8 «Расходы на осуществление технологического присоединения объектов муниципальной собственности». В 2019 году средства на реализацию мероприятия не предусмотрены.

На реализацию подпрограммы 3 на 2019 год муниципальным бюджетом предусмотрено 133 269,9 тыс. руб. Фактическое освоение средств составило 130 163,0 тыс. руб. или 97,7 %.

## 2. Результаты реализации мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 2019 году

Основными мероприятиями муниципальной программы являются:  
повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению;  
создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, улучшение технического состояния многоквартирных домов;

развитие общественного самоуправления в рамках реформы жилищно-коммунального хозяйства;

создание условий для управления многоквартирными домами на территории города Таганрога.

За счет средств субсидии некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» был произведен капитальный ремонт 5 многоквартирных домов.

В рамках муниципальной программы выполнялись мероприятия по благоустройству территорий города, в том числе вывоз свалок бытового и строительного мусора, уборка береговой полосы и склонов, борьба с вредными насекомыми, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории города, уборка и ремонт трамвайных остановок, ремонт и содержание детских игровых и спортивных площадок. В 2019 году предприятиям жилищно-коммунального хозяйства была возмещена часть платы граждан за коммунальные услуги.

Сведения о степени выполнения в 2019 году основных мероприятий муниципальной программы содержатся в приложении № 1 к настоящему отчету.

### 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Основным фактором, влияющим на ход реализации муниципальной программы, является финансирование основных мероприятий. В 2019 году в муниципальную программу были внесены изменения, которые касались изменения финансирования муниципальной программы.

### 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2019 году

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2019 год представлены в приложении № 2 к настоящему отчету.

### 5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы по итогам 2019 года

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2019 год представлены в приложении № 3 к настоящему отчету.

### 6. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы в 2019 году

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена в соответствии с постановлением Администрации города Таганрога от 06.11.2018 № 2085 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Таганрога».

1. Степень достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы:

значение по показателю (индикатору) 1 составило 0,92;

значение по показателю (индикатору) 2 составило 0,95;  
значение по показателю (индикатору) 3 составило 0,73;  
значение по показателю (индикатору) 1.1 составило 0,95;  
значение по показателю (индикатору) 1.2 составило 0,92;  
значение по показателю (индикатору) 1.3 составило 0,59;  
значение по показателю (индикатору) 1.4 составило 0,73;  
значение по показателю (индикатору) 1.5 составило 0,18;  
значение по показателю (индикатору) 1.6 составило 1,0;  
значение по показателю (индикатору) 1.7 составило 1,0;  
значение по показателю (индикатору) 2.1 составило 1,02;  
значение по показателю (индикатору) 2.2 составило 1,03;  
значение по показателю (индикатору) 2.3 (водоснабжение) составило 1,02;  
значение по показателю (индикатору) 2.3 (водоотведение) составило 0,98;  
значение по показателю (индикатору) 3.1 (водоотведение) составило 0,5.

Таким образом, суммарная оценка степени достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы равна 0,83, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых индикаторов.

2. Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме и равна 0,65 (11/17), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет бюджетных средств, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, и равна 0,65 (11/17);

степень соответствия запланированному уровню расходов за счет бюджетных средств равна 0,93.

Таким образом, эффективность использования бюджетных средств равна 0,70 (0,65/0,93), что характеризует удовлетворительный уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы.

4. Уровень реализации муниципальной программы в целом равен 0,75 ( $0,83 * 0,5 + 0,65 * 0,3 + 0,70 * 0,2$ ), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы в 2019 году.

## 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В 2020 году в рамках муниципальной программы планируется реализация законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, проведение капитального ремонта в муниципальных квартирах, проведение мероприятий по благоустройству.

Начальник общего отдела  
Администрации города Таганрога

И.В. Адова

Приложение № 1  
к отчету о реализации в 2019 году  
муниципальной программы  
города Таганрога  
«Обеспечение качественными  
жилищно-коммунальными  
услугами населения  
города Таганрога»

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города Таганрога  
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Таганрога»

№ п/п	Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/Ф.И.О.)	Плановый срок начала реализации/окончания реализации	Фактический срок		Результаты		Причины нереализации/реализации не в полном объеме
				начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание условий для управления многоквартирными домами на территории города Таганрога»	Заведующий сектором ресурсоснабжения и энергетики УЖКХ г. Таганрога Самойлов А.В., ведущий бухгалтер ФЭО УЖКХ г. Таганрога Глоба П.А.	X	X	X	Проведение капитального ремонта в муниципальных квартирах, проведение мероприятий по благоустройству городских территорий города Таганрога	Достигнутые результаты изложены в разрезе мероприятий	-
1.1	Реализация законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства	УЖКХ г. Таганрога	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	Исполнение законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства	В рамках реализации мероприятия с казенным предприятием Ростовской области «Информационная база ЖКЖ» заключен лицензионный договор на предоставление доступа к системе «ИБ ЖКХ»	-

1.1.1	Субсидия лицам, уполномоченным в установленном законом порядке осуществлять государственную регистрацию товариществ собственников жилья в г. Таганроге	УЖКХ г. Таганрога	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	Предоставление субсидий	-	-
1.1.2	Предоставление неисключительных прав использования портала программного обеспечения интернет-сайта жилищно-коммунального хозяйства	УЖКХ г. Таганрога	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	Получение программного обеспечения	-	-
1.2	Капитальный ремонт муниципальных квартир	УЖКХ г. Таганрога (МКУ «ОДСО ЖКХ г. Таганрога»)	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	Выполнение ремонта муниципальных квартир	Согласно дорожной карте Губернатора Ростовской области в 2019 году был запланирован ремонт 10-ти муниципальных квартир на общую сумму 1 547,1 тыс. руб.	-
1.3	Мероприятия по благоустройству городских территорий	УЖКХ г. Таганрога	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	В рамках реализации мероприятия осуществляется плата за коммунальные услуги и содержание территории общественных пространств города Таганрога. Кроме того, осуществляется плата за содержание кладбищ города Таганрога, включая сбор и вывоз ТКО, озеленение, подачу воды для технических нужд, установку емкостей для воды и прочие затраты	-	-
1.3.1	Прочие расходы по благоустройству городских территорий	УЖКХ г. Таганрога (МКУ «Благоустройство», МКУ «Приморье»)	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	Выполнение благоустройства муниципальных территорий	-	-

1.3.2	Содержание городских кладбищ	УЖКХ г. Таганрога (МКУ «Ритуал»)	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	Выполнение благоустройства муниципальных территорий	-	-
1.4	Возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан	УЖКХ г. Таганрога	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	Возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за коммунальные услуги	Между министерством жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области и Администрацией города Таганрога заключено соглашение от 20.02.2019 № 52/19С о предоставлении субсидии. Предприятиям жилищно-коммунального комплекса г. Таганрога возмещены затраты, в том числе: МУП «Городское хозяйство», МУП «Управление «Водоканал», АО ТЭПТС «Теплоэнерго», ООО «Топливо-Энергетическая компания», ООО «Таганрогская генерирующая компания», ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»	Мероприятие выполнено
1.5	Субсидия некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на софинансирование работ по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджета города Таганрога	УЖКХ г. Таганрога	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	Предоставление субсидий НКО «Фонд капремонта» на ремонт лифтов	В рамках соглашения от 01.06.2019 № 150/19Л произведена замена лифтового оборудования, признанного непригодным к эксплуатации в многоквартирном доме по адресу: г. Таганрог, ул. Котлостроительная, д. 33	Мероприятие выполнено
1.6	Арендная плата за пользование имуществом	УЖКХ г. Таганрога (МКУ «Приморье»)	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	Оплата аренды имущества	Осуществляется арендная плата за эксплуатацию пляжей по береговой линии морского дна	-

1.7	Безвозмездное возмещение товариществам собственников жилья % за кредит	УЖКХ г. Таганрога	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	Возмещение процентных ставок за пользование кредитом	В рамках соглашения от 07.05.2018 № 1 товариществам собственников жилья возмещается процентная ставка за пользование кредитами/займами, предоставленными на оплату услуг и работ по капитальному общему имуществу в многоквартирных домах	Мероприятие выполнено
1.8	Приобретение коммунальной техники	УЖКХ г. Таганрога	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	Приобретение коммунальной техники	В рамках мероприятия заключено соглашение с МинЖКХ от 24.09.2019 № 186/19с, по итогам которого приобретено 4 единицы специализированной коммунальной техники	Мероприятие выполнено
1.9	Субсидия на возмещение затрат, связанных с обеспечением теплоснабжения на территории города Таганрога	УЖКХ г. Таганрога	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	Возмещение затрат на обеспечение теплоснабжения	В рамках заключенного соглашения от 28.08.2019 № 1 МУП «Городское хозяйство» возмещены затраты	Мероприятие выполнено
1.10	Приобретение контейнеров для сбора ТКО на территории муниципального образования «Город Таганрог»	УЖКХ г. Таганрога (МКУ «Благоустройство»)	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	Приобретение контейнеров	В рамках реализации мероприятия заключено четыре муниципальных контракта на общую сумму 9 335,70 тыс. рублей, по которым приобретено 720 контейнеров для сбора ТКО	Мероприятие выполнено
1.11	Разработка проектной документации на реконструкцию объекта «Пушкинская Набережная», расположенного по адресу: г. Таганрог, ул. Адмирала Крюйса, 2, 2-8	УЖКХ г. Таганрога (МКУ «Приморье»)	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	Разработка проектной документации	Территория проектируемого участка была включена в границы объекта культурного наследия регионального значения, в связи с этим разработка проектно-сметной документации, а также получение положительного заключения государственных экспертиз запланировано на 31.03.2020	Территория проектируемого участка была включена в границы объекта культурного наследия регионального значения, в связи с этим разработка проектно-

								сметной документации, а также получение положительного заключения государственной экспертизы запланировано на 31.03.2020
2	Подпрограмма 2 «Модернизация систем водоснабжения и водоотведения города Таганрога»	Заведующий сектором ресурсоснабжения и энергетики УЖКХ г. Таганрога Самойлов А.В., ведущий бухгалтер ФЭО УЖКХ г. Таганрога Глоба П.А., начальник управления капитального строительства города Таганрога Черненко О.Е.	X	X	X		Достигнутые результаты изложены в разрезе мероприятий	-
2.2	Разработка ПСД на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт, в том числе:	УКС г. Таганрога	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	-	Работы выполнены в соответствии с графиками выполнения работ	Мероприятие выполнено
2.2.1	Разработка проектной и рабочей документации по объекту: «Строительство напорно-самотечного коллектора вдоль Северо-Западного шоссе и насосных станций для водоотведения перспективной застройки I-II-III-IV мкр. СЖМ и перспективной застройки г. Таганрога, II этап»	УКС г. Таганрога	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	Разработка проектной документации	Работы выполнены в соответствии с графиками выполнения работ	-

2.3	Восстановление аварийных участков канализационных коллекторов с последующим возмещением затрат за счет резервного фонда Правительства Ростовской области	УЖКХ г. Таганрога	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	Восстановление аварийных участков канализационных коллекторов	Выполнение работ осуществляет ООО «ПолимерТехМонтаж». По состоянию на 01.01.2020 неисполнение по заключенным контрактам составляет 31,9 млн рублей, из них остаток средств по контракту от 05.06.2019 № 14-ЧС составляет 13,0 млн рублей. Завершение работ планируется в конце февраля 2020 года	-
2.5	Субсидия на возмещение затрат, связанных с выполнением работ, оказанием услуг по водоснабжению, водоотведению на территории муниципального образования «Город Таганрог»	УЖКХ г. Таганрога	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	Субсидия на возмещение затрат, связанных с выполнением работ, оказанием услуг по водоснабжению, водоотведению на территории муниципального образования «Город Таганрог»	В рамках заключенного соглашения от 14.11.2019 № 1 МУП «Управление «Водоканал» предоставлена субсидия на возмещение затрат, связанных с выполнением работ, оказанием услуг по водоснабжению, водоотведению	Мероприятие выполнено
3	Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»	Заведующий сектором ресурсоснабжения и энергетики УЖКХ г. Таганрога Самойлов А.В., ведущий бухгалтер ФЭО УЖКХ г. Таганрога Глоба П.А.	X	X	X		Достигнутые результаты изложены в разрезе мероприятий	-
3.1	Обеспечение деятельности УЖКХ г. Таганрога	УЖКХ г. Таганрога	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	Эффективное управление в сфере ЖКХ	Созданы условия для реализации муниципальной программы в целом и реализации ее подпрограмм	Мероприятие выполнено

3.2	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	УЖКХ г. Таганрога (МКУ «Ритуал», МКУ «Приморье», МКУ «Благоустройство», МКУ «ОДСО ЖКХ г. Таганрога»	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	Мероприятие выполнено
3.2.1	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	УЖКХ г. Таганрога (МКУ «Ритуал», МКУ «Приморье», МКУ «Благоустройство», МКУ «ОДСО ЖКХ г. Таганрога»	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	-
3.3	Прочие мероприятия, обеспечивающие функционирование системы жилищно-коммунального хозяйства	УЖКХ г. Таганрога	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	Прочие мероприятия, обеспечивающие функционирование системы жилищно-коммунального хозяйства	Выполнены мероприятия, обеспечивающие функционирование системы жилищно-коммунального хозяйства	Мероприятие выполнено
3.3.1	Ремонт и содержание помещений КТОС	УЖКХ г. Таганрога	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	Ремонт и содержание помещений КТОС	Ремонт и содержание помещений КТОС	-
3.3.2	Уплата налогов и иных платежей	УЖКХ г. Таганрога	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	Уплата налогов и иных платежей	Уплата налогов и иных платежей	-

Приложение № 2  
к отчету о реализации в 2019 году  
муниципальной программы  
города Таганрога  
«Обеспечение качественными  
жилищно-коммунальными  
услугами населения  
города Таганрога»

СВЕДЕНИЯ

об использовании федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы города Таганрога «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Таганрога» за 2019 год

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источники финансирования	Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных		Фактические расходы* (тыс. рублей)
		муниципальной программой	сводной бюджетной росписью	
Муниципальная программа города Таганрога «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Таганрога»	Всего	786 541,7	786 541,7	731 240,1
	Местный бюджет	284 125,4	284 125,4	267 406,8
	Областной бюджет	502 416,3	502 416,3	463 833,3
	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
	Внебюджетные источники	-	-	-
Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание условий для управления многоквартирными домами на территории города Таганрога»	Всего	263 924,4	263 924,4	247 522,3
	Местный бюджет	103 301,8	103 301,8	90 520,3
	Областной бюджет	160 622,6	160 622,6	157 002,0
	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
	Внебюджетные источники	-	-	-
Основное мероприятие 1.1. Реализация законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства	Всего	404,8	404,8	315,4

Мероприятие 1.1.1. Субсидия лицам, уполномоченным в установленном законом порядке осуществить государственную регистрацию товариществ собственников жилья в г. Таганроге	Местный бюджет	4,8	4,8	2,2
Мероприятие 1.1.2. Предоставление неисключительных прав использования портала программного обеспечения интернет-сайта жилищно-коммунального хозяйства	Местный бюджет	400,0	400,0	313,2
Основное мероприятие 1.2. Капитальный ремонт муниципальных квартир	Местный бюджет	2 084,0	2 084,0	1 416,4
Основное мероприятие 1.3. Мероприятия по благоустройству городских территорий	Всего	27 248,9	27 248,9	22 294,6
Мероприятие 1.3.1. Прочие расходы по благоустройству городских территорий	Местный бюджет	19 276,8	19 276,8	15 610,5
Мероприятие 1.3.2. Содержание городских кладбищ	Местный бюджет	7 972,1	7 972,1	6 684,1
Основное мероприятие 1.4. Возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан	Всего	155 830,2	155 830,2	145 215,2
	Местный бюджет	44 493,8	44 493,8	37 465,5
	Областной бюджет	111 336,4	111 336,4	107 749,7
Основное мероприятие 1.5. Субсидия некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на софинансирование работ по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджета города Таганрога	Всего	941,9	941,9	918,3
	Местный бюджет	941,9	941,9	918,3

Основное мероприятие 1.6. Арендная плата за пользование имуществом	Всего	184,0	184,0	165,8
	Местный бюджет	184,0	184,0	165,8
Основное мероприятие 1.7. Безвозмездное возмещение товариществам собственников жилья % за кредит	Всего	82,2	82,2	48,2
	Областной бюджет	82,2	82,2	48,2
Основное мероприятие 1.8. Приобретение коммунальной техники	Всего	19 121,1	19 121,1	19 121,1
	Местный бюджет	4 933,2	4 933,2	4 933,2
	Областной бюджет	14 187,8	14 187,8	14 187,8
Основное мероприятие 1.9. Субсидия на возмещение затрат, связанных с обеспечением теплоснабжения на территории города Таганрога, МУП «Городское хозяйство»	Всего	47 191,7	47 191,7	47 191,6
	Местный бюджет	12 175,5	12 175,5	12 175,4
	Областной бюджет	35 016,2	35 016,2	35 016,2
Мероприятие 1.10. Приобретение контейнеров для сбора ТКО на территории муниципального образования «Город Таганрог»	Всего	9 335,7	9 335,7	9 335,7
	Местный бюджет	9 335,7	9 335,7	9 335,7
Мероприятие 1.11. Разработка проектной документации на реконструкцию объекта «Пушкинская Набережная», расположенного по адресу: г. Таганрог, ул. Адмирала Крюйса 2, 2-8	Всего	1 500,0	1 500,0	1 500,0
	Местный бюджет	1 500,0	1 500,0	1 500,0
Подпрограмма 2 «Модернизация систем водоснабжения и водоотведения города Таганрога»	Всего	389 347,3	389 347,3	353 554,9
	Местный бюджет	47 553,6	47 553,6	46 723,5
	Областной бюджет	341 793,7	341 793,7	306 831,4
	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0

Основное мероприятие 2.2. Разработка ПСД на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт, в том числе:	Всего	2 108,6	2 108,6	2 108,4
Мероприятие 2.2.1. Разработка проектной и рабочей документаций по объекту: «Строительство напорно- самотечного коллектора вдоль Северо-Западного шоссе и насосных станций для водоотведения перспективной застройки I-II-III-IV мкр. СЖМ и перспективной застройки г. Таганрога, II этап»	Местный бюджет	544,1	544,1	544,0
	Областной бюджет	1 564,5	1 564,5	1 564,4
Мероприятие 2.3. Восстановление аварийных участков канализационных коллекторов с последующим возмещением затрат за счет резервного фонда Правительства Ростовской области	Всего	208 248,5	208 248,5	172 456,3
	Местный бюджет	830,0	830,0	0,0
	Областной бюджет	207 418,5	207 418,5	172 456,3
Мероприятие 2.5. Субсидия на возмещение затрат связанных с выполнением работ, оказанием услуг по водоснабжению, водоотведению на территории муниципального образования «Город Таганрог»	Всего	178 990,2	178 990,2	178 990,2
	Местный бюджет	46 179,5	46 179,5	46 179,5
	Областной бюджет	132 810,7	132 810,7	132 810,7
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»	Всего	133 269,9	133 269,9	130 163,0
	Местный бюджет	133 269,9	133 269,9	130 163,0
Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности УЖКХ г. Таганрога	Всего	14 359,9	14 359,9	13 075,6
	Местный бюджет	14 359,9	14 359,9	13 075,6
Основное мероприятие 3.2. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	Всего	117 613,2	117 613,2	115 862,9
	Местный бюджет	117 613,2	117 613,2	115 862,9

Основное мероприятие 3.2.1. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	Всего	884,3	884,3	884,3
	Местный бюджет	884,3	884,3	884,3
Основное мероприятие 3.3. Прочие мероприятия, обеспечивающие функционирование системы жилищно-коммунального хозяйства	Всего	412,5	412,5	
	Местный бюджет	412,5	412,5	340,1
Мероприятие 3.3.1. Ремонт и содержание помещений КТОС	Всего	24,8	24,8	16,0
	Местный бюджет	24,8	24,8	16,0
Мероприятие 3.3.2. Уплата налогов и иных платежей	Всего	387,7	387,7	324,1
	Местный бюджет	387,7	387,7	324,1

Приложение № 3  
к отчету о реализации в 2019 году  
муниципальной программы  
города Таганрога  
«Обеспечение качественными  
жилищно-коммунальными  
услугами населения  
города Таганрога»

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы города Таганрога «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Таганрога» за 2019 год

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			2018*	Отчетный год (2019)		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа города Таганрога «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Таганрога»						
1	Доля многоквартирных домов в целом по городу Таганрогу, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива	процентов	9,41	10,2	9,41	В связи с ликвидацией и переходом отдельных ЖСК в управление управляющими организациями доля ТСЖ уменьшилась

2	Количество управляющих организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами	единиц	37	39	37	Изменения связаны с банкротством, а также перерегистрацией управляющих организаций, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами
3	Уровень износа коммунальной инфраструктуры	процентов	73,5	53,5	73,5	Увеличение связано с большим износом сетей водоснабжения и водоотведения, а также трубопроводов теплоснабжения
Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание условий для управления многоквартирными домами на территории города Таганрога»						
1.1	Количество управляющих организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами	единиц	37	39	37	Изменения связаны с банкротством, а также перерегистрацией управляющих организаций, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами
1.2	Доля ТСЖ, созданных собственниками помещений в многоквартирном доме (от количества многоквартирных домов)	процентов	9,41	10,2	9,41	В связи с ликвидацией и переходом отдельных ЖСК в управление управляющими организациями доля ТСЖ уменьшилась
1.3	Общая площадь многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт	тыс. кв. м	0,0	330	195,5	Причиной такого низкого показателя является совокупность двух факторов: недостаточность компетенции у собственников для организации процесса и необеспеченность деньгами
1.4	Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт	единиц	-	167	122	Жилищным кодексом Российской Федерации предусмотрено, что финансирование капремонта может проводиться с применением финансовой поддержки из федерального, регионального и местного бюджетов. Областным законом о капремонте предусматривается, что независимо от выбранного собственниками способа накопления могут предоставляться меры

						господдержки за счет средств областного бюджета. Причиной такого низкого показателя является совокупность двух факторов: недостаточность компетенции у собственников для организации процесса и необеспеченность деньгами
1.5	Количество лифтов, отработавших нормативный срок службы, которые планируется заменить	единиц	-	62	11	Так как замена лифтов в доме является дорогостоящим мероприятием, жители не в состоянии произвести работы по замене лифтового оборудования за счет собственных средств без финансовой поддержки местного бюджета и областного бюджета
1.6	Количество обученных и повысивших квалификацию физических лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами или имеющих намерение осуществлять такую деятельность	человек	50	50	50	-
1.7	Освещение в средствах массовой информации вопросов выбора способа управления многоквартирными домами, деятельности управляющих организаций, ТСЖ либо жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, организаций по обслуживанию жилищного фонда	репортаж	12	12	12	-
Подпрограмма 2 «Модернизация систем водоснабжения и водоотведения города Таганрога»						
2.1	Уровень износа сетей водоснабжения	процентов	60,1	83,53	82	Увеличение связано с тем, что проводятся работы по текущему ремонту и не производится замена

2.2	Уровень износа сетей водоотведения	процентов	83,7	90,37	88	Из-за отсутствия финансирования предприятия выполняют работы по текущему ремонту
2.3	Уровень обеспеченности населения услугами водоснабжения и водоотведения	процентов	Водоснабжение 100, водоотведение 96	98	Водоснабжение 100, водоотведение 96	-
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»						
3.1	Уровень экономии бюджетных средств при проведении процедур муниципального заказа	процентов	15	2	1,0	-

\* Представлены фактические значения показателей по итогам 2018 года.