

Ход реализации нацпроекта «Здравоохранение» (региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи» по состоянию на 30.07.2020)

Между главным распорядителем средств областного бюджета и администрацией муниципального образования заключено соглашение о предоставлении субсидии от 27.01.2020 № 339 на финансовое обеспечение мероприятий по проведению капитального ремонта муниципальных учреждений здравоохранения.

Для осуществления капитального ремонта объекта МБУЗ «Детская городская поликлиника № 2»:

- педиатрическое отделение № 2 по адресу: ул. Пальмиро Тольятти, 18 определен подрядчик в лице ООО «Ронадо-Строй» заключен договор от 27.03.2020 № 6 Цена контракта составила в сумме 31 565,6 тыс. руб., в том числе: средства областного бюджета - 23 421,7 тыс. руб., средства бюджета города - 8 143,9 тыс. рублей. Согласно актам выполненных работ оплачено подрядчику 3 680,9 тыс. рублей.

- педиатрическое отделение № 3 по адресу: ул. Лизы Чайкиной, 45 с ООО «Строймонтажсервис-Юг» заключен договор от 13.04.2020 № 11 на выполнение работ по капитальному ремонту объекта. Цена контракта составила в сумме 34 802,4 тыс. руб., в том числе: средства областного бюджета – 25 823,4 тыс. руб., средства бюджета города - 8 979,0 тыс. рублей.

Согласно актам выполненных работ оплачено подрядчику 1 452,2 тыс. рублей.

- педиатрическое отделение № 4 и консультативно - диагностическое отделение по адресу: пер Антона Глушко, 12. с ООО «Юг-Строй» заключен договор от 13.04.2020 № 10 на выполнение работ по капитальному ремонту объекта Цена контракта составила 47 824,9 тыс. руб., из них: 2020 год - 3 487, 1 тыс. руб., в том числе: областной бюджет - 2 587, 4 тыс. руб., местный бюджет - 899, 7 тыс. руб.; 2021 год - 44 337, 8 тыс. руб., в том числе: областной бюджет - 33 608, 0 тыс. руб., местный бюджет - 10 729,8 тыс. рублей.

Для осуществления капитального ремонта существующего здания перинатального центра на территории родильного дома по ул. Ленина, 153 с ООО «Спецкапстройростов» заключен договор от 28.04.2020 № 203-

А на выполнение работ по капитальному ремонту объекта Цена контракта составила в сумме 84 531, 6 тыс. рублей. определен подрядчик в лице ООО «Спецкапстройростов». Цена контракта составила 84 531, 6 тыс. рублей, из них: 2020 год – 44 478,8 тыс. руб., в том числе: областной бюджет – 33 003,3 тыс. руб., местный бюджет – 11 475,57 тыс. руб.; 2021 год – 40 052, 8 тыс. руб., в том числе: областной бюджет – 30 360, 0 тыс. руб., местный бюджет – 9 692,8 тыс. рублей. Согласно актам выполненных работ оплачено подрядчику 588,8 тыс. рублей.

Профилактические осмотры несовершеннолетних врачами-специалистами детских городских поликлиник проводятся согласно утвержденному плану-графику. Организовано диспансерное наблюдение детей с впервые в жизни установленными диагнозами болезней: костно-мышечной системы и соединительной ткани; глаза и его придаточного аппарата; органов пищеварения; кровообращения; эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ.