

Ход реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» (региональный проект «Дорожная сеть» 2019 год)

В городе Таганроге, в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» на капитальный ремонт 8-ми участков автомобильных дорог в 2019 году выделено 137 миллионов рублей. (Общая протяженность втомобильных дорог – 5,84 км. Общая площадь покрытия автомобильных дорог – 55 936 м2. Общая площадь покрытия тротуаров – 18 102 м2.). В соответствии с проектно-сметной документацией были сформированы два лота для проведения конкурсных процедур.

Для определения подрядной организации были проведены аукционы, состоявшиеся 25 марта 2019, по итогам которых установлены победители:

1 лот: ООО «Таганрогское ДСУ» по объектам капитального ремонта:
- ул. Чехова (от 4 Переулка до ж/д переезда, расположенного возле ул.Транспортная);
- местный проезд по ул. Чехова с южной стороны;
- 11 Переулок (от ул. Энергетическая до ул. Александровская);
- 16 Переулок (от ул. Энергетическая до ул. Октябрьская);
Сумма с учетом падения – 103,32 млн. руб.

Контракт заключен – 12 апреля 2019 г.

2 лот: ООО «Таганрогское ДРСУ» по объектам капитального ремонта:
- 12 Переулок (от ул. Энергетическая до ул. Чехова);
- 13 Переулок (от ул. Энергетическая до ул. Чехова);
- 14 Переулок (от ул. Энергетическая до ул. Чехова);
- 15 Переулок (от ул. Энергетическая до ул. Чехова).
Сумма с учетом падения – 23,13 млн. руб.

Контракт заключен – 12 апреля 2019 г.

Экономия от торгов составила 10,24 млн. руб., планируется перераспределение экономии для дальнейшего использования этих средств на работы по организации безопасности дорожного движения и ремонт дорог.

На 16.08.2019, в рамках заключенных контрактов, работы выполнены ориентировочно на 40% (проведены работы по устройству корыта, укладке геосетки, фрезерованию; укладке выравнивающего слоя; выполнены и продолжаются работы по установке бордюрного камня, укладке нижнего и верхнего слоев, выполнены и продолжаются работы ремонту тротуаров, установлено ограждение, выполнено устройство разметки, устанавливаются дорожные знаки.

Процент выполнения работ по объектам:

1 лот: ООО «Таганрогское ДСУ» по объектам капитального ремонта:
- ул. Чехова (от 4 Переулка до ж/д переезда, расположенного возле ул.Транспортная) - 98%;

- местный проезд по ул. Чехова с южной стороны - 0%;
- 11 Переулок (от ул. Энергетическая до ул. Александровская) - 10%;
- 16 Переулок (от ул. Энергетическая до ул. Октябрьская) – 40%;

2 лот: ООО «Таганрогское ДРСУ» по объектам капитального ремонта:
- 12 Переулок (от ул. Энергетическая до ул. Чехова) - 99%;
- 13 Переулок (от ул. Энергетическая до ул. Чехова) – 30 %;
- 14 Переулок (от ул. Энергетическая до ул. Чехова) – 0 %;
- 15 Переулок (от ул. Энергетическая до ул. Чехова) - 0%.

Технический надзор за выполнением работ осуществляет МКУ «Благоустройство», осуществлено более 100 выездов сотрудников.

В соответствии с требованиями национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и требованиями нормативных документов, выполнены следующие мероприятия:

Проведены работы по оценке технического состояния (диагностике) 8-ми автомобильных дорог. Подрядная организация ООО «ОценкаПроектСервис». Установлены информационные щиты и билборды. Заполнены соответствующие разделы системы «Эталон»:

- внесены основные данные по объектам;
- внесены сведения о реализации: сроки выполнения работ, стоимость МК;
- внесены характеристики конструктивных элементов объектов;
- заполняется дневник куратора;
- заполняется журнал посещений объектов;
- объекты нанесены на карту города;
- внесены данные по источникам финансирования.

Размещены 24 публикаций по БКАД на официальных ресурсах города Таганрога и МКУ «Благоустройство», в частности.

Размещено 20 публикаций в группе ВКонтакте «Дороги Ростовской области».

Осуществлены 9 медиа-выездов.

Выпущено 3 видеоролика на местном телевидении.

Размещена 1 публикация в местной газете.

Два раза в неделю проводятся рабочие совещания с подрядными организациями.