

**Информация**  
**по результатам контрольного мероприятия**  
**«Проверка законности и эффективности использования средств дорожного фонда**  
**(выборочно)» (в части объектов контрольного мероприятия МКУ «Благоустройство»,**  
**УЖКХ г. Таганрога, УКС г. Таганрога)**

Основание для проведения мероприятия: пункт 1.8 плана работы Контрольно-счетной палаты города Таганрога на 2022 год, утвержденного приказом председателя Контрольно-счетной палаты города Таганрога от 29.12.2021 № 18.

Цель мероприятия: проверка законности и эффективности использования средств дорожного фонда (выборочно).

Предмет мероприятия: законность и эффективность использования средств дорожного фонда (выборочно).

Объект мероприятия (перечень проверяемых объектов): Управление жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога (далее также – УЖКХ, УЖКХ г. Таганрога), МКУ «Благоустройство» (далее также - Учреждение), УКС г. Таганрога.

Проверяемый период: 2021 – текущий период 2022 года.

Сроки проведения мероприятия: с 15.11.2022 по 22.12.2022 (включительно).

Состав ответственных исполнителей: аудитор Контрольно-счетной палаты города Таганрога Саак Светлана Алексеевна, инспекторы Контрольно-счетной палаты города Таганрога Николаева Виктория Викторовна, Спасибенко Эмма Леонидовна.

По результатам контрольного мероприятия был составлен сводный акт от 22.12.2022 № 22 (в части объектов контрольного мероприятия – УЖКХ г. Таганрога, МКУ «Благоустройство»), акт от 22.12.2022 № 23 (в части объекта контрольного мероприятия – УКС г. Таганрога). Акты были подписаны без пояснений и замечаний (возражений).

Общий объем проверенных средств составил 234 794,5 тыс. рублей.

Проверка была проведена выборочным методом.

**В результате проведения контрольного мероприятия установлено следующее.**

В соответствии с пунктом 1.8 плана работы на 2022 год, утвержденного приказом председателя Контрольно-счетной палаты города Таганрога от 29.12.2021 № 18, распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты города Таганрога от 11.11.2022 № 42 «О проведении контрольного мероприятия» и распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты города Таганрога от 15.12.2022 № 46 «О продлении срока контрольного мероприятия» в УЖКХ г. Таганрога, МКУ «Благоустройство» и УКС г. Таганрога проведено контрольное мероприятие «Проверка законности и эффективности использования средств дорожного фонда (выборочно)» за проверяемый период 2021-текущий период 2022. По итогам контрольного мероприятия составлены сводный акт от 22.12.2022 № 22 и акт от 22.12.2022 № 23.

В соответствии с годовым отчетом об использовании средств дорожного фонда за 2021, подготовленным УЖКХ г. Таганрога кассовый расход составил 297,5 млн. рублей, из которых: 103,3 млн. рублей средства федерального бюджета, 18,5 млн. рублей – средства областного бюджета, 175,4 млн. рублей – средства местного бюджета и 0,2 млн. рублей - средства физических и юридических лиц.

По состоянию на 30.11.2022 кассовый расход использования средств дорожного фонда составил 414 млн. рублей, из которых: 151,7 млн. рублей – средства областного бюджета, 262,2 млн. рублей – средства местного бюджета и 0,09 млн. рублей - средства физических и юридических лиц.

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.

1. Согласно Положению об осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах города Таганрога, утвержденному Решением Городской Думы города

Таганрога от 29.12.2021 № 234 УЖКХ г. Таганрога наделено полномочиями по осуществлению муниципального контроля в области автомобильных дорог и дорожной деятельности на территории муниципального образования «Город Таганрог». Предметом муниципального контроля является, в том числе соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами обязательных требований в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установленных в отношении автомобильных дорог, в том числе к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений на них (включая требования к дорожно-строительным материалам и изделиям) в части обеспечения сохранности автомобильных дорог.

Вместе с тем, в ходе контрольного мероприятия установлено, что УЖКХ г. Таганрога муниципальный контроль в области автомобильных дорог и дорожной деятельности не осуществлялся.

УЖКХ г. Таганрога также не производится работа по утверждению перечня объектов проектирования капитального ремонта и перечня участков автомобильных дорог, подлежащих ремонту в следующем за текущим годом, проведение которой предусмотрено Порядком организации и финансирования из бюджета города Таганрога работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов, выполнению мероприятий по благоустройству территории, а также ремонту автомобильных дорог, утвержденным постановлением Администрации города Таганрога от 03.06.2019 № 915.

В 2022 Контрольно-счетной палатой города Таганрога по результатам проведенного контрольного мероприятия «Проверка деятельности главного администратора (администратора) доходов бюджета - УЖКХ г. Таганрога, в том числе проверка обоснованности и полноты планирования источников доходов при формировании и исполнении бюджета» в УЖКХ г. Таганрога за 2020 год – текущий период 2022 года, было установлено, что УЖКХ г. Таганрога с 2017 года не актуализируется утвержденный постановлением Администрации города Таганрога от 19.09.2017 № 1626 перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, в частности в Перечень не включены две вновь построенные автомобильные дороги, а также не внесены изменения в отношении одной автомобильной дороги, протяженность которой изменилась в результате проведенной реконструкции. Также, УЖКХ г. Таганрога не обеспечена разработка и принятие муниципальных правовых актов, наличие которых предусмотрено статьей 17 Закона № 257-ФЗ: Порядка содержания автомобильных дорог местного значения и Порядка ремонта автомобильных дорог местного значения. До настоящего времени УЖКХ г. Таганрога указанные правовые акты не приняты.

2. МКУ «Благоустройство» (далее - Учреждение) не проводится оценка технического состояния автомобильных дорог в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти в целях определения соответствия транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог требованиям технических регламентов.

3. Выборочный анализ использования средств дорожного фонда, направленных на содержание и ремонт автомобильных дорог и внутриквартальных проездов общего пользования муниципального образования «Город Таганрог» и искусственных сооружений на них показал следующее:

3.1. В части содержания автомобильных дорог (нанесение дорожной разметки).

В рамках контрольного мероприятия проанализированы контракты, заключенные в 2021 и 2022 с ООО «МОП КОМПЛЕКС 1» на сумму 14,0 млн. рублей и 15,0 млн. рублей соответственно.

По результатам выборочного осмотра работ (выборочных контрольных обмеров работ) установлено, что Подрядчиком предъявлены, а Заказчиком приняты и оплачены фактически невыполненные работы по нанесению дорожной разметки (искусственная дорожная неровность, пешеходный переход) общей площадью 252,6 м<sup>2</sup> на сумму 0,31 млн. рублей (в ходе контрольного мероприятия Подрядчиком произведен возврат денежный

средств).

На автомобильных дорогах по ряду адресов, на которых проводились работы по нанесению дорожной разметки в период с 25.04.2022 по 28.09.2022 установлено, что дорожная разметка находится в ненадлежащем состоянии (установлено частичное стирание (отсутствие) дорожной разметки, дефекты и недостатки в виде сколов). При этом Учреждением работа в рамках гарантийных обязательств, в том числе диагностика (анализ) фактического состояния дорожной разметки в целях выявления в течение гарантийного срока нарушений, недостатков и дефектов, и предъявления требований о безвозмездном устранении выявленных недостатков не проводится.

Кроме того, необходимо отметить, что проведенный анализ показал, что в 2022 в рамках муниципального контракта от 25.04.2022 выполнялись работы по нанесению дорожной разметки по ряду адресов, которые были выполнены в 2021 в рамках муниципального контракта от 27.04.2021 (акты приемки выполненных работ (форма КС-2) были подписаны Учреждением в период с 28.05.2021 по 23.09.2021) и на которые не истек гарантийный срок функциональной долговечности разметки (гарантийные обязательства на данные работы) - 1 год с момента подписания акта приемки, как непосредственно на момент проведения самих работ, так и на момент размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении закупки в 2022 (извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме было размещено на сайте ЕИС ([zakupki.gov.ru](http://zakupki.gov.ru)) - 28.03.2022).

Так, на работы по нанесению дорожной разметки общей площадью 1 861,18 м<sup>2</sup> на сумму 2,3 млн. рублей, выполненные в 2022, действовали гарантийные обязательства в рамках муниципального контракта от 2021. В случае своевременного предъявления Учреждением (в период гарантийного срока на выполненные работы по нанесению дорожной разметки) соответствующего требования о безвозмездном устранении выявленных недостатков с учетом условий муниципального контракта 2021 работы по нанесению дорожной разметки должны были бы быть выполнены безвозмездно, что привело бы к экономии бюджетных средств – средств дорожного фонда в 2022 году в рамках муниципального контракта 2022 в размере 2,3 млн. рублей.

Кроме того, ряд работ по нанесению дорожной разметки общей площадью 1007 м<sup>2</sup> на сумму 1,3 млн. рублей были выполнены в рамках муниципального контракта 2022 в срок от 5 дней до 21 дня после истечения гарантийного срока функциональной долговечности разметки.

Таким образом, бездействие Учреждения, выразившееся в отсутствии организации работы по выявлению в период гарантийного срока по муниципальному контракту 2021 нарушений, недостатков и дефектов функциональной долговечности дорожной разметки и не предъявлении в период гарантийного срока требований о безвозмездном устранении выявленных нарушений, недостатков и дефектов (что могло бы привести к экономии бюджетных средств (средств дорожного фонда г. Таганрога) указывает на неэффективные расходы бюджетных средств - средств дорожного фонда г. Таганрога в размере 3,6 млн. рублей.

3.2. В части ремонта искусственного сооружения (путепровода) по ул. Шевченко (проанализирован муниципальный контракт от 15.03.2021, заключенный с ООО «СТРОЙКОМПЛЕКС-Т», стоимость работ -10,9 млн. рублей, работы приняты - 13.04.2022).

Выборочный осмотр выполненных работ по контракту показал, что в месте стыковочных швов между проезжей частью и искусственным сооружением (путепроводом), наблюдается поперечная трещина, просадка дорожного полотна, а также на дорожном покрытии искусственного сооружения (путепровода) по ул. Шевченко имеются две вырубки примерным диаметром 15 см.

3.3. В части содержания автомобильных дорог - устранения деформаций и повреждений дорожного покрытия (проанализирован контракт от 17.03.2021, с ООО «ДорСтройИнвест», цена контракта – 5,2 млн. рублей).

По результатам выборочного осмотра выполненных работ установлены недостатки выполненных работ (выбоины на местах выполнения работ, в которых устранялись

деформации и повреждения дорожного покрытия) на участках по адресам: ул. Бакинская (между ул. Инициативная и ул. 4-я Линия) и от ул. Ломоносова до ул. 1-я Аллея.

3.4. Выборочный осмотр объектов (автомобильных дорог) в рамках действующих гарантийных обязательств по муниципальным контрактам на выполнение работ по их ремонту, а именно по муниципальным контрактам от 20.11.2019 «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Сызранова (на участке от ул. Чучева до ул. Чехова)» и от 27.05.2021 «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Розы Люксембург», показал, что на участках автомобильных дорог по адресам: ул. Сызранова (между ул. Чучева и ул. Чехова) и ул. Розы Люксембург (на участке от пер. Гоголевский до дома № 24 по ул. Розы Люксембург) имеются дефекты асфальтобетонного покрытия в виде трещин, просадки участков дороги.

В целях устранения, выявленных по результатам выездных выборочных осмотров недостатков выполненных работ по вышеуказанным контрактам, Контрольно-счетной палатой города Таганрога было рекомендовано Учреждению по каждому выявленному факту рассмотреть вопрос о принятии комплекса мер, направленных на реализацию, предусмотренных муниципальными контрактами прав в рамках гарантийных обязательств.

В ходе контрольного мероприятия также установлены случаи несоблюдения сроков оплаты выполненных работ со стороны Учреждения (что может привести к дополнительным расходам бюджета, в том числе, в виде расходов на оплату неустоек, пеней, штрафов, судебных издержек), случаи ненадлежащей организации со стороны Учреждения претензионно-исковой работы по взысканию сумм неустоек (штрафов, пеней) ввиду ненадлежащего исполнения условий заключенных муниципальных контрактов со стороны Подрядчиков (нарушение срока выполнения работ), что привело к недопоступлению в бюджет города Таганрога неналоговых доходов в размере 0,35 млн. рублей (расчетно).

3.5. Выборочным анализом использования средств дорожного фонда, направленных на разработку проектной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Таганрог» и искусственных сооружений на них в рамках заключенных МКУ «Благоустройство» муниципальных контрактов установлено следующее.

На реализацию основного мероприятия 1.7 «Разработка проектной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог муниципальной программы «Развитие транспортной системы» в бюджете муниципального образования «Город Таганрог» было предусмотрено:

- в 2021 году в сумме 6,9 млн. рублей (кассовый расход – 2,1 млн. рублей или 30,6%);
- в 2022 году в сумме 15,1 млн. рублей (кассовый расход – 5,2 млн. рублей или 33,9 %).

В 2021 году заключены контракты на общую сумму 6,9 млн. рублей (на разработку проектной документации «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Чехова»; на проведение достоверности сметных нормативов на ремонт объектов на реализацию инициативных проектов; на экспертизу выполненных работ; проведение строительно-технической экспертизы по определению соответствия требованиям ГОСТ; на проектно-изыскательские работы).

В 2022 году заключены контракты на общую сумму 15,1 млн. рублей (на разработку проектной и рабочей документации «Строительство наружного освещения автомобильных дорог»; на проведение проверки определения сметной стоимости по видам работ; проведение строительно-технической экспертизы по определению соответствия требованиям ГОСТ; проведение строительно-технической экспертизы соответствия асфальтобетонного покрытия; разработку разделов проектов; разработку проекта по содержанию автомобильных дорог; разработку рабочей документации по объекту; проведение проверки достоверности стоимости проектных и изыскательских работ).

В рамках контрольного мероприятия проанализированы контракты, заключенные в 2021 и 2022:

- контракт на разработку проектной документации по объекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Чехова (на участке между ул. Сызранова и ул. Галицкого) с ценой 1,4 млн. рублей заключен с ООО «ЭНЕРДИСПРОЕКТ». Срок исполнения по контракту 15.12.2021. Работы по контракту подрядчиком не выполнены. Заказчиком в ходе исполнения контракта направлялись претензии Подрядчику, однако на момент проведения проверки в добровольном порядке Подрядчиком претензии не оплачены. Контракт расторгнут 30.09.2022.

Следует отметить, что не качественно составленная аукционная документация (в техническом задании не включены основные технико-экономические показатели, а также график выполнения работ не содержит последовательные виды работ и соответствующие сроки их выполнения), а также нарушение Заказчиком условий контракта явилось причинами невозможности выполнения работ Подрядчиком в установленный контрактом срок (до 15.12.2021). Указанный факт установлен Решением УФАС от 29.07.2022 № РНП-61-346, которым добросовестность подрядчика подтверждена при исполнении контракта.

- три контракта, заключенные 08.04.2022 с Подрядной организацией ООО «Диара» на общую сумму 5,9 млн. рублей, на разработку проектной и рабочей документации «Строительство наружного освещения автомобильных дорог». Подрядчиком нарушены установленные сроки выполнения работ (03.11.2022). В настоящее время работы не выполнены. Только 29.11.2022 МКУ «Благоустройство» направлены претензии ООО «Диара» с суммой штрафов по 1,0 тыс. рублей по каждому контракту. На момент направления претензий нарушения не устранены, в адрес Заказчика информация о сроках и порядке устранения нарушений не поступала.

При этом Заказчиком (МКУ «Благоустройство») не использовано право, установленное п.13.2 контрактов в части расторжения контракта в одностороннем порядке, а также в части организации надлежащей претензионно - исковой работы.

- по контракту, заключенному 08.07.2022 МКУ «Благоустройство» с ООО «ЦВБ» с ценой контракта 2,1 млн. рублей на разработку проектной и рабочей документации «Строительство наружного освещения автомобильных дорог» (срок выполнения работ - 29.11.2022) Подрядчиком приостановлено исполнение контракта, в связи с не предоставлением Подрядчику решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объект муниципальной собственности, необходимого для получения положительного заключения проектной, рабочей и сметной документации и инженерных изысканий.

На основании вышеизложенного ни по одному из пяти контрактов, заключенных в проверяемом периоде (2021-2022) Подрядчиками работы не выполнены в полном объеме, проектная документация не разработана.

3.6. За счет Дорожного фонда осуществлялись расходы по оплате энергосервисного контракта, заключенного МКУ «Благоустройство» 18.12.2018. Сумма запланированных расходов бюджета на 2022 (на 21.12.2022) составила - 48,3 млн. рублей, оплачено – 47,7 млн. рублей за период с января по май 2022. По состоянию на 01.12.2022 принято актов о достигнутой экономии электрической энергии на сумму 51,2 млн. рублей, в том числе за период с августа 2021 по декабрь 2021 – 26,4 млн. рублей, за период с января 2022 по май 2022 – 24,7 млн. рублей.

#### (в части объекта контрольного мероприятия УКС г. Таганрога)

##### *1. В части разработки проектной и рабочей документации.*

На реализацию основного мероприятия 1.11. «Разработка проектной и рабочей документации» муниципальной программы «Развитие транспортной системы» в бюджете муниципального образования «Город Таганрог» было предусмотрено:

- в 2021 году в сумме 20,3 млн. рублей (кассовый расход – 6,5 млн. рублей или 32,0%);
- в 2022 году в сумме 15,0 млн. рублей (кассовый расход – 14,8 млн. рублей или 98,6 %).

УКС г. Таганрога в проверяемом периоде по разработке проектной и рабочей документации исполнен один и заключено четыре муниципальных контракта (далее – МК, контракт), а именно:

- реконструкция автомобильной дороги по ул. Сергея Шило (МК № 40) исполнен в 2021, заключен в 2020 на сумму 6,5 млн. рублей;
- строительство автомобильной дороги по пер. 15-й Новый (МК № 42) на сумму 2,9 млн. рублей;
- строительство улично-дорожной сети к группе жилых домов по пер. 1-й Новый, 26 (МК № 46) на сумму 3,2 млн. рублей;
- строительство внутриквартального проезда по Мариупольскому шоссе, 31-7, реконструкция автомобильной дороги по пер. Кубанский и по ул. Подгорная (МК № 48) на сумму 11,6 млн. рублей;
- реконструкция автомобильной дороги по ул. Чучева (МК № 20/П) на сумму 0,25 млн. рублей.

В рамках контрольного мероприятия проанализированы вышеуказанные контракты.

По трем муниципальным контрактам нарушены сроки выполнения работ, установленные условиями контракта:

- 1) МК № 40 (по ул. Сергея Шило) на 86 дней;
- 2) МК № 46 (пер. 1-й Новый, 26) на 155 дней;
- 3) МК № 48: - по Мариупольскому шоссе, 31-7 на 136 дней,
  - по пер. Кубанский на 134 дня,
  - по ул. Подгорная на 82 дня.

Сроки нарушены по причине неисполнения Заказчиком встречных обязательств по предоставлению документации для выполнения работ.

Один контракт (МК № 42) по проектированию объекта: «Строительство автомобильной дороги по адресу: Ростовская обл., г. Таганрог, пер. 15-й Новый (от ул. Очистная вдоль многоквартирных жилых домов по адресам: пер. 15-й Новый, 77 и 79)» расторгнут, так как принято решение о нецелесообразности дальнейшего выполнения работ в связи с необходимостью проведения работ по проектированию дороги по пер. 15-й Новый от ул. Очистная с учетом дополнительных работ по организации перекрестка по пер. 15-й Новый/ул. Очистная.

ООО «Главстандартпроект» подано в Арбитражный суд заявление к УКС г. Таганрога о взыскании задолженности за выполнение по Контракту работы в размере 322,5 тыс. рублей.

Решение Арбитражного суда Ростовской области от 10.08.2022: взыскать с УКС г. Таганрога в пользу ООО «Главстандартпроект» сумму в размере 387,9 тыс. рублей, (в том числе задолженность, расходы за проведение судебной экспертизы, судебные расходы по уплате государственной пошлины).

Постановлением Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 11.10.2022 Решение Арбитражного суда Ростовской области от 10.08.2022 в обжалуемой части оставить без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Кассационная жалоба УКС г. Таганрога, направленная в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа, принята 11.12.2022. Информация о дате судебного заседания на официальном сайте арбитражного суда Ростовской области отсутствует.

Один муниципальный контракт (МК № 20/П) по ул. Чучева находится в стадии исполнения (срок выполнения работ 23.12.2022).

Кроме того, необходимо отметить, проведенный анализ показал, что указанные контракты заключены ранее даты государственной регистрации прав на земельные участки в Едином государственном реестре недвижимости.

*2. В части строительства и реконструкции автомобильных дорог в городе Таганроге.*

На реализацию основного мероприятия 1.12. «Строительство и реконструкция автомобильных дорог в городе Таганроге» в бюджете муниципального образования «Город Таганрог» было предусмотрено:

- в 2021 году в сумме 38,0 млн. рублей (кассовый расход – 38,0 млн. рублей или 100%);
- в 2022 году в сумме 0,8 млн. рублей (кассовый расход отсутствует).

В рамках указанного мероприятия в 2021 исполнено два муниципальных контракта, заключенных в 2020 с ООО «ДРСУ», на строительство автомобильных дорог по ул. Шолоховская на сумму 28,0 млн. рублей и по ул. Чучева на сумму 37,6 млн. рублей.

По двум муниципальным контрактам нарушены сроки выполнения работ, установленные условиями контракта (срок выполнения работ до 23.11.2020, работы выполнены по двум контрактам 29.12.2020). Нарушение срока исполнения контрактов связано с необходимостью согласования внесенных изменений в проектную документацию и последующим выполнением работ. Претензионная работа за нарушение срока строительства объектов УКС г. Таганрога не велась.

Объекты строительства (автомобильные дороги) введены в эксплуатацию раньше, чем подписан акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (форма № КС-14), который, согласно контракту, является окончательным документом о приемке выполненной работы.

По объекту по ул. Чучева в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 04.03.2021 № 61-58-10-2021 (площадь земельного участка 168 кв.м.) не включен земельный участок с кадастровым номером 61:26:0600024:5401, который согласно постановлению Администрации города Таганрога от 14.12.2020 № 2011 предоставлен в постоянное (бессрочное) пользование УКС г. Таганрога.

При визуальном осмотре автомобильных дорог и тротуаров по ул. Шолоховской и ул. Чучева установлены дефекты асфальтового покрытия, а именно образование продольных и поперечных трещин в дорожном покрытии и тротуара, а также дефекты бортовых камней в виде сколов и разрушений (крошение) открытой поверхности бортового камня примыкающего к проезжей части. По ул. Шолоховская крыша автопавильона (остановочного павильона) повреждена.

По ул. Чучева на тротуаре, имеется видимое нарушение (от разрытия в районе электроопор) поверхностного слоя асфальтобетонного покрытия и бортового камня, примыкающего к тротуару с двух сторон.

Контрактами установлен гарантийный срок на выполненные работы - для верхнего слоя покрытия из асфальтобетона при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте дорожной одежды – 7 лет с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (т.е. до января 2028).

Контрольно-счетной палатой города Таганрога в рамках контрольного мероприятия в целях устранения, выявленных по результатам выездного выборочного контрольного обмера работ, дефектов и недостатков УКС г. Таганрога рекомендовано рассмотреть вопрос о принятии комплекса мер, направленных на реализацию, предусмотренного контрактом права в рамках гарантийных обязательств. А так же принять меры по устранению выявленных разрытий на тротуарах и обустроенных въездах.

В сводном акте от 22.12.2022 № 22 и акте от 22.12.2022 № 23 по результатам контрольного мероприятия изложены и иные нарушения и недостатки, установленные Контрольно-счетной палатой горда Таганрога.

#### **По результатам контрольного мероприятия:**

1. Отчет утвержден председателем Контрольно-счетной палаты города Таганрога 30.12.2022 (рассмотрены на заседании Коллегии Контрольно-счетной палаты города Таганрога 30.12.2022 протокол № 36.5).

2. Контрольно-счетной палатой города Таганрога в адрес УЖКХ г. Таганрога, МКУ «Благоустройство», УКС г. Таганрога направлены представления.

3. Информационное письмо с изложением результатов контрольного мероприятия направлено главе Администрации города Таганрога.

4. Информационное письмо с изложением результатов контрольного мероприятия направлено в Городскую Думу города Таганрога.

5. Информация по результатам контрольного мероприятия направлена в Прокуратуру города Таганрога.

В ходе исполнения представления УЖКХ г. Таганрога была проведена работа по устранению выявленных нарушений и недостатков.

УЖКХ г. Таганрога представлена информация о достаточности принятых в целях реализации результатов проведенного контрольного мероприятия, об устранении нарушений, выявленных в ходе контрольного мероприятия, в том числе об устранении/прекращении в части:

- не утверждения перечня объектов проектирования капитального ремонта и перечня участков автомобильных дорог, подлежащих ремонту;

- не обеспечения координации и контроля за деятельностью подведомственного учреждения – МКУ «Благоустройство»;

- не осуществления муниципального контроля в области автомобильных дорог и дорожной деятельности.

Так, УЖКХ г. Таганрога представлена информация об утверждении перечня участков автомобильных дорог общего пользования местного значения подлежащих ремонту и объектов проектирования капитального ремонта на территории муниципального образования «Город Таганрог» на 2023 год, а также о том, что с сентября по декабрь 2023 будет проведено обследование автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, с целью утверждения перечня участков автомобильных дорог общего пользования местного значения подлежащих ремонту и объектов проектирования капитального ремонта на территории муниципального образования «Город Таганрог» на 2024 год.

Кроме того, представлена информация о том, что УЖКХ г. Таганрога утверждена программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба), охраняемых законом ценностям при организации и осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах города Таганрога»; назначен ответственный исполнитель за осуществлением муниципального контроля. На официальном портале города Таганрога размещена информация по соблюдению обязательных требований законодательства, оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля в дорожном хозяйстве. УЖКХ г. Таганрога осуществляются мероприятия по регистрации в Едином реестре видов контроля и Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.

УЖКХ г. Таганрога проведена служебная проверка по выявленным нарушениям, усилен контроль за координацией и деятельностью подведомственного учреждения МКУ «Благоустройство».

За ненадлежащий контроль в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, ответственному должностному лицу объявлено замечание.

Проверка в части УЖКХ г. Таганрога снята с контроля Контрольно-счетной палаты города Таганрога (протокол заседания коллегии Контрольно-счетной палаты города Таганрога от 18.09.2023 № 19).

В ходе исполнения представления МКУ «Благоустройство» была проведена работа по устранению выявленных нарушений и недостатков. Так, в том числе, на объекты основных средств (специальную технику) нанесены инвентарные номера.

В части недостатков, выявленных по результатам выборочных осмотров работ по содержанию автомобильных дорог (в период действия гарантийного срока на выполненные работы) – все выявленные недостатки устранены.

С действующими сотрудниками проведена разъяснительная работа, о недопустимости впредь аналогичных нарушений.

Проверка в части МКУ «Благоустройство» снята с контроля Контрольно-счетной палаты города Таганрога (протокол заседания коллегии Контрольно-счетной палаты города Таганрога от 21.11.2023 № 29).

Исполнение представления, направленного в адрес УКС г. Таганрога находится на контроле Контрольно-счетной палаты города Таганрога.

Аудитор Контрольно-счетной  
палаты города Таганрога

С.А. Саак