

**Ход реализации нацпроекта  
«Формирование комфортной городской среды» (30.08.2022)  
Благоустройство общественной территории парка «имени 300-летия  
города Таганрога», расположенного по адресу: г. Таганрог, ул. Сергея  
Шило, 210, I этап**

Заключено соглашение между министерством жилищно-коммунального хозяйства РО и Администрацией города Таганрога в системе «Электронный бюджет» на 2022 год от 11.02.2022 № 60737000-1-2022-009 на сумму 47138,7 тыс. руб.

Заключено соглашение между министерством жилищно-коммунального хозяйства РО и Администрацией города Таганрога на 2022 год от 28.07.2022 № 7/22-О на сумму 45000,0 тыс.руб.

Договор подряда от 20.05.2020 №72-Д с ООО «СТРОЙЭНЕРГОСИТИ», ИНН 2315989790. Начаты работы по благоустройству 21.05.2020. Цена договора (три года с 2020 по 2022) – 166 537,5 тыс. рублей, в том числе 2022 год – 47 138,7 тыс. рублей.

Срок реализации проекта – с 21.05.2020 по 31.07.2022.

29.07.2022 заключено дополнительное соглашение № 18 на увеличение суммы контракта на 2020-2022 гг. до 211537,5 тыс. рублей, в том числе 2022 год – до 92138,7 тыс. рублей (увеличение на 45000,0 тыс. руб. (областной бюджет – 44550,0 тыс. руб., местный бюджет – 450,0 тыс. рублей) и продление сроков выполнения работ до 15.11.2022.

Объем выполненных работ на объекте согласно актам КС-2 составил сумму 21 151,3 тыс. рублей.

Оплачено подрядчику на сумму 37 463,5 тыс. рублей. (с учетом аванса 18 000,0 тыс. рублей в соответствии с подписанным дополнительным соглашением № 20 от 23.08.2022г. к контракту № 72-Д от 20.05.2020).