

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Таганрога»
На 30.09.2023 года

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ Ф.И.О.)	Результат реализации (краткое описание, причины нереализации/реализации не в полном объеме)		Плановый срок реализации (дата)	Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.									
			запланированные	достигнутые			Предусмотрено программой */ Предусмотрено сводной бюджетной росписью					Фактические расходы				
							Всего	ФБ	ОБ	МБ	ВИ	Всего	ФБ	ОБ	МБ	ВИ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание условий для управления многоквартирными домами на территории города Таганрога»	Х	Х	Х	Х	Х	284 238,3		173 177,2	111 061,1		148 158,4		89 106,1	59 052,3	-
2	Основное мероприятие 1.1. Реализация законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства	Начальник УЖКХ г. Таганрога Сагайдачная Л.В."	Программный комплекс «САУ-ГИС» модуль «Реестр мест накопления ТКО»	Услуги в области информационных технологий	Декабрь 2023	На исполнении	120,0	-	-	120,0	-	60,0	-	-	60,0	-

3	Основное мероприятие 1.2. Капитальный ремонт муниципальных квартир	Заместитель директора МКУ «ОДСО ЖК» г. Таганрога Рамазанов М.Р.	г. Таганрог, ул. Свободы 18 кв 31 г. Таганрог, ул. Свободы, д.42, кв.17 г. Таганрог, ул. Пальмиро Тольятти, д.26-1, кв.40 г. Таганрог, 10-й переулок 116 кв.27 г. Таганрог, ул. Ленинградская 46 кв.105, кв.48	Выполнение ремонта муниципальных квартир: г. Таганрог, ул. Свободы 18 кв 31 г. Таганрог, ул. Свободы, д.42, кв.17 г. Таганрог, ул. Пальмиро Тольятти, д.26-1, кв.40	28.04.2023 08.04.2023 01.03.2023 Декабрь 2023 Декабрь 2023	28.04.2023 08.04.2023 01.03.2023 На исполнении На исполнении	2450,4 - - - -	- - - - -	2450,4 - - - -	- - - - -	1746,9 - - - -	- - - - -	- - - - -	1746,9 - - - -	- - - - -	
4	Основное мероприятие 1.3. Мероприятия по благоустройству городских территорий	Х Заместитель директора по благоустройству у МКУ «Приморье» Кузнецов С.А.	Х МКУ «Приморье» Коммунальные услуги (водоснабжение, водоотведение, электроэнергия, вывоз ЖБО), дератизация городских территорий, энтомологическое обследование, ларвицидная и акарицидная обработки, услуги	Х Заключены контракты на коммунальные услуги (водоснабжение, водоотведение, электроэнергия, вывоз ЖБО). Оказаны услуги дератизации территорий города, энтомологическому обследованию, акарицидной обработке территорий, обработке территорий против комаров	Х Декабрь 2023	Х На исполнении	43 703,9 10 301,5	- -	- -	43 703,9 10 301,5	- -	23 417,2 8 974,6	- -	- -	23 417,2 8 974,6	- -

			охраны, лабораторные исследования воды и песка на пляжах, покраска на территории Приморского парка, услуги страхования	имаго. Проводятся лабораторные исследования воды, песка пляж «Центральный». Заключен контракт на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности и владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.												
	Директор МКУ «Ритуал» г. Таганрога Бородовский В.И.	МКУ «Ритуал» Мероприятия по содержанию кладбищ, коммунальные услуги.	Мероприятия по содержанию кладбищ: поставка хол. воды в колонку, очистка от снега, погрузка ТКО в технику ООО «Экотранс», механизированная погрузка и транспортировка ТКО, распиловка аварийных и упавших деревьев, энтомологическое обследование территорий,	Декабрь 2023	На исполнении	12 827,4	-	-	12 827,4	-	8 249,1	-	-	8 249,1	-	

				покос травы, акарицидная и дератизационная обработка территорий, лабораторное исследование почв. Вывоз ТКО. Транспортные услуги по перевозке трупов. Отпуск воды в бочки.												
		Директор МКУ «Благоустройство» г. Таганрога Руф С.	<u>МКУ «Благоустройство»</u> Мероприятия по благоустройству территорий, штраф за несвоевременную оплату электроэнергии	Мероприятия по благоустройству городских территорий: Вывоз ТКО, обслуживание передвижных б/туалетов, дератизация, содержание мемориала ВО, разработка ПСД, штрафы за нарушение законодательства	Декабрь 2023	На исполнении	20 575,0	-	-	20 575,0	-	6 193,6	-	-	6 193,6	
5	Основное мероприятие 1.4. Возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан	X	X	X	X	X	227 273,8	-	172 273,5	55 000,3	-	122 325,2	-	89 106,1	33 219,1	-

Мероприятие 1.4.1. Возмещение МУП «Городское хозяйство» части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги	Директор МУП «Городское хозяйство» Самойленко А.С.	Возмещение МУП «Городское хозяйство» части платы граждан за коммунальные услуги	Произведено возмещение МУП «Городское хозяйство» части платы граждан за коммунальные услуги	Декабрь 2023	На исполнении	112 235,6	-	85 074,6	27 161,0	-	63 480,4	-	47 727,0	15 753,4	
Мероприятие 1.4.2. Возмещение МУП «Управление "Водоканал»» части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги	Директор МУП «Управление «Водоканал»» Неснов М.В.	Возмещение МУП «Управление «Водоканал»» части платы граждан за коммунальные услуги	Произведено возмещение МУП «Управление «Водоканал»» части платы граждан за коммунальные услуги	Декабрь 2023	На исполнении	103 144,7	-	78 183,6	24 961,1	-	52 045,7	-	36 225,4	15 820,3	
Мероприятие 1.4.3. Возмещение АО ТЭПТС «Теплоэнерго» части платы граждан за коммунальные	Генеральный директор АО ТЭПТС «Теплоэнерго» Дворянинов Г.В.	Возмещение АО ТЭПТС «Теплоэнерго» части платы граждан за коммунальные услуги	Произведено возмещение АО ТЭПТС «Теплоэнерго» части платы граждан за коммунальные услуги	Декабрь 2023	На исполнении	11 893,5	-	9 015,3	2 878,2	-	6 799,1	-	5 153,7	1 645,4	-

	услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги															
6	Основное мероприятие 1.6. Арендная плата за пользование имуществом	Заместитель директора по благоустройству МКУ «Приморье» С.А. Кузнецов	Поквартальная оплата по договорам водопользования (два пляжа – Приморский и Центральный)	Заключен 1 договор водопользования на Центральный пляж. Производится поквартальная плата.	Декабрь 2023	На исполнении	63,2	-	-	63,2	-	29,0	-	-	29,0	-
7	Основное мероприятие 1.8. Приобретение коммунальной техники	Начальник УЖКХ г. Таганрога Сагайдачная Л.В.	Приобретение техники в количестве 2-х единиц; вакуумных подметально-уборочных машин-	Подготовлены документы для проведения закупки	Декабрь 2023	На исполнении	310,2-	-	-	310,2	-	0,0	-	-	0,0	-
8	Мероприятие 1.14. Обеспечение реализации отдельных мероприятий за счет средств субсидии некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных	Начальник УЖКХ г. Таганрога Сагайдачная Л.В.	Проведение капитальных ремонтов фасадов и кровель восьми многоквартирных домов, расположенных вдоль модернизируемых трамвайных путей	По результатам проведенных конкурсных процедур заключены договора на выполнение капитальных ремонтов фасадов трех многоквартирных домов. В отношении пяти многоквартирных домов, аукционы не состоялись.	Декабрь 2023	На исполнении	8 394,8	-	903,7	7 491,1	-	0,0	-	-	0,0	-

	х домов: усиление грунтов оснований фундаментов и (или) несущих конструкций, в том числе разработка проектной документации															
9	Мероприятие 1.15. Предпроектные и проектные работы: на капитальный ремонт, строительство, реконструкцию муниципальных объектов, включая реставрацию и (или) приспособление для современного использования объектов культурного наследия	Заместитель директора по благоустройств у МКУ «Приморье» С.А. Кузнецов	Инструменталь ное обследование для возможности дальнейшей разработки проектной документации по объекту: "Реконструкци я (строительство) лестницы по адресу : г. Таганрог, Комсомольски й бульвар, 12» Проектировани е объекта: «Кап. ремонт лестницы им. Межлумяна»	Выполнено инструментальное обследование . Контракт на проектирование на стадии заключения	Декабрь 2023	На исполне нии	1900,0	-	-	1900,0	-	580,0-	-	-	580,0-	
10	Основное мероприятие 1.17. Благоустройств о общественной территории расположенной по адресному ориенту: Ростовская	Начальник УЖКХ г. Таганрога Сагайдачная Л.В.	Выполнение благоустройств а муниципально й территории	Недоведены лимнты областного бюджета	Декабрь 2023	-	22,0	-	-	22,0	-	0,0	-	-	0,0	-

	обл., г. Таганрог, «Земельный участок около улицы Маршала Жуков 2-б»															
11	Мероприятие 1.20. Переустройство в исторической части города Таганрога воздушных линий электропередач в кабельные в рамках реализации II этапа проекта «Чистое небо»	Начальник УЖКХ г. Таганрога Сагайдачная Л.В.	Переустройство воздушных линий электропередач	Срок выполнения мероприятия перенесен на 2024-2025 годы	Декабрь 2023	-	0,0	-	-	0,0	-	0,0	-	-	0,0	-
12	Подпрограмма 2 «Модернизация систем водоснабжения и водоотведения города Таганрога»	X	X	X	X	X	451 314,8	-	435 252,4	16 062,4	-	9 009,8	-	7 861,5	1 148,3	-
		Начальник УЖКХ г. Таганрога Сагайдачная Л.В.	X	X	X	X	438 964,8	-	427 066,0	11 898,8	-	9 009,8	-	7 861,5	1 148,3	-
		Начальник Управления капитального строительства: г. Таганрога Бульга С.В	X	X	X	X	12 350,0	-	8 186,4	4 163,6	-	0,0	-	0,0	0,0	-
13	Основное мероприятие 2.1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт	Начальник УЖКХ г. Таганрога Сагайдачная Л.В.	Обеспечение населения качественными жилищно-коммунальными услугами	Лимиты на предоставление финансовой поддержки за счет средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий» на модернизацию	Декабрь 2023	-	647,5	-	-	647,5	-	-	-	-	-	-

				систем коммунальной инфраструктуры не распределены.												
14	Основное мероприятие 2.2. Разработка ПСД на строительство и реконструкцию	Начальник Управления капитального строительства г. Таганрога. Булыга С.В.	Внесение изменений в проектную документацию по объекту «Строительство о напорно-самотечного коллектора вдоль Северо-Западного Шоссе и насосных станций для водоотведения перспективной застройки I-II-III-IV мкр. СЖМ г. Таганрога, I этап» 12,9 км, коллектора	Перенос сроков реализации мероприятия на 2024 год в связи с необходимостью получения специальных технических условий	Декабрь 2023	-	12350,0	-	8186,4	4163,6	-	0,0	-	0,0	0,0	-
15	Основное мероприятие 2.3. Восстановление аварийных участков канализационных коллекторов, мероприятия, работы, услуги по объектам восстановления аварийных участков канализационных коллекторов.	Начальник УЖКХ г. Таганрога Сагайдачная Л.В.	Разработка ПСД, проведение определения достоверности и сметной стоимости (экспертиза выполненных работ, по капитальному ремонту аварийного участка)	Оплата работ согласно условиям муниципального контракта	Декабрь 2023	На исполнении	4309,3	-	-	4309,3	-	801,4	-	-	3007,4	-
16	Основное мероприятие 2.8. Капитальный ремонт объектов водопроводно-	Начальник УЖКХ г. Таганрога Сагайдачная Л.В.	Капитальный ремонт самотечного коллектора	Ведутся работы согласно установленным срокам муниципального	Ноябрь 2023	На исполнении	166272,0	-	164609,2	1662,8	-	0,0	-	0,0	0,0	-

<p>канализационно го хозяйства (Капитальный ремонт на аварийном объекте самотечного канализационно го коллектора, в границах которого введен режим чрезвычайной ситуации – «Самотечный коллектор № 31. Кадастровый номер: 61:00:0000000:1 053. Восстановление аварийного участка Ду 2000 мм. под взлетно- посадочной полосой на территории ТАНТК им. Г.М. Бериева (в границах территории муниципального образования «Город Таганрог»))</p>	<p>Начальник УЖКХг. Таганрога Сагайдачная Л.В.</p>		<p>контракта</p>												
<p>Мероприятие 2.8.1. Капитальный ремонт: "Восстановление канализационно го коллектора. Ду 2000 мм. от ул. Чехова, 357 по улице</p>		<p>Капитальный ремонт самотечного коллектора</p>	<p>Ведутся работы согласно установленным срокам муниципального контракта</p>	<p>Декабрь 2023</p>	<p>На исполнении</p>	<p>129 768,5</p>	<p>-</p>	<p>128 488,6</p>	<p>1 297,9</p>	<p>-</p>	<p>8 208,4</p>	<p>-</p>	<p>7 861,5</p>	<p>346,9</p>	<p>-</p>

	Галицкого до пересечения улицы Галицкого и Поляковского шоссе» (в границах территории города Таганрога). 2 этап К22-К26 протяженностью 478 м."															
	Мероприятие 2.8.2. Капитальный ремонт: «Восстановление канализационного коллектора. Ду 2000 мм. от ул. Чехова, 357 по улице Галицкого до пересечения улицы Галицкого и Поляковского шоссе» (в границах территории города Таганрога). 3 этап К18.1-К22 протяженностью 498 м.»		Капитальный ремонт самотечного коллектора	Ведутся работы согласно установленным срокам муниципального контракта	Декабрь 2023	На исполнении	135 321,5	-	133 968,2	1 353,3	-	0,0	-	0,0	0,0	-
17	Основное мероприятие 2.10. Расходы на реализацию мероприятия по актуализации (корректировке) схемы	Начальник УЖКХ г. Таганрога Сагайдачная Л.В. Начальник УЖКХ г. Таганрога Сагайдачная	Корректировка схемы водоснабжения и водоотведения	Оплата работ согласно условиям муниципального контракта	Октябрь 2023	На исполнении	2 628,0	-	-	0,0	-	0,0	-	-	0,0	-

	водоснабжения и водоотведения	Л.В.														
18	Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»	Начальник УЖКХ г. Таганрога Сагайдачная Л.В.	X	X	X	X	165 001,5	-	-	165 001,5	-	107 326,7	-	-	107 326,7	-
19	Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности УЖКХ г. Таганрога	Начальник УЖКХ г. Таганрога Сагайдачная Л.В.	Расходы на содержание аппарата	Зарплата, начисления на выплаты по оплате труда, услуги связи, коммунальные услуги, содержание имущества, медицинские услуги, услуги в области ИТ, страхование, приобретение ОС, канцтоваров и хозтоваров, ГСМ, уплата налогов,	декабрь 2023	На исполнении	24 619,3	-	-	24 619,3	-	17 312,0	-	-	17 312,0	-
20	Основное мероприятие 3.2. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	Начальник УЖКХ г. Таганрога Сагайдачная Л.В.	X	X	X	X	140 299,9	-	-	140 299,9	-	89 961,5	-	-	89 961,5	-
		Заместитель директора МКУ «ОДСО» ЖК г. Таганрога Рамазанов М.Р.	<u>МКУ «ОДСО»</u> 1. Зарплата, 2. Начисления на выплаты по оплате труда, 3. Услуги связи, 4. Коммунальные услуги, 5. Содержание имущества, 6. Приобретение ГСМ. 7. Уплата налогов.	Зарплата, начисления на выплаты по оплате труда, услуги связи, коммунальные услуги, содержание имущества, приобретение ГСМ, оплата транспортного налога, земельного налога, налога на имущество,	декабрь 2023	На исполнении	9 388,7	-	-	9 388,7	-	3 649,9	-	-	3 649,9	-
		Директор МКУ «Благоустройство» г.	<u>МКУ «Благоустройство»</u> 1. Зарплата,	Зарплата, начисления на выплаты по оплате труда, услуги связи,	декабрь 2023	На исполнении	67 029,2	-	-	67 029,2	-	44 659,1	-	-	44 659,1	-

	Таганрога Руф С.	2. Начисления на выплаты по оплате труда, 3. Услуги связи, 4. Коммунальные услуги, 5. Содержание имущества, 6. Страхование, 7. Приобретение канцтоваров и хозтоваров, ГСМ. 8. Уплата налогов.	коммунальные услуги (водоснабжение, ТКО), содержание имущества, ремонт и тех. обслуживание оборудования, охрана труда, повышение квалификации, услуги в области информационных технологий, страхование, приобретение канцтоваров, хозтоваров и ГСМ, оплата транспортного налога, земельного налога, налога на имущество,												
	Заместитель директора по благоустройству МКУ «Приморье» Кузнецов С.А.	МКУ «Приморье» Заработная плата, начисления на выплаты по зарплате, транспортный налог, земельный налог, налог на имущество, услуги связи, коммунальные услуги (водоснабжение), услуги в области информационных технологий, ремонт и тех. обслуж. оборудования, предрейсовый и послерейсовый медосмотры, приобретение ГСМ, приобретение основных средств, повышение квалификации, оплата транспортного налога, земельного налога, налога на	Зарплата, начисления на выплаты по оплате труда, заключены контракты на услуги связи, коммунальные услуги (водоснабжение), услуги в области информационных технологий, ремонт и тех. обслуж. оборудования, предрейсовый и послерейсовый медосмотры, приобретение ГСМ, приобретение основных средств, повышение квалификации, оплата транспортного налога, земельного налога, налога на	декабрь 2023	На исполнении	25 597,4	-	-	25 597,4	-	12 338,7	-	-	12 338,7	-

			медосмотр, приобретение ГСМ, приобретение основных средств	имущество;												
		Директор МКУ «Ритуал» г. Таганрога Бородовский В.И.	МКУ «Ритуал» 1. Зарплата 2. Начисления на выплаты по оплате труда 3. Услуги связи 4. Содержание имущества 5. Техническое обслуживание оргтехники 6. Приобретение спецодежды и канцтоваров 7. Уплата налогов	Зарплата, начисления на выплаты по оплате труда, услуги связи, содержание имущества, изготовление бланков удостоверений о захоронении, лицензии СБИС и Kaspersky Endpoint, компакт-диск VipNet, программа «Парус», приобретение спецодежды и канцтоваров, уплата налогов(земельный и имущество)	декабрь 2023	На исполнении	38 284,6	-	-	38 284,6	-	29 429,2	-	-	29 429,2	-
21	Основное мероприятие 3.3. Прочие мероприятия, обеспечивающие функционирование системы жилищно-коммунального хозяйства	Начальник УЖКХ г. Таганрога Сагайдачная Л.В	Ремонт и содержание помещений КТОС, отопление уплата налогов и иных платежей УЖКХ г. Таганрога	Ремонт и содержание помещений КТОС, отопление, уплата налогов и иных платежей УЖКХ г. Таганрога	декабрь 2023	На исполнении	82,3	-	-	82,3	-	53,2	-	-	53,2	-
22	Итого по программе	X	X	X	X	X	900 554,6		608 429,6	292 125,0		264 494,9		96 967,7	167 527,2	
		УЖКХ г. Таганрога	X	X	X	X	888 204,6		600 243,2	287 961,4		264 494,9		96 967,7	167 527,2	

		Управление капитального строительст ва города Таганрога	X	X	X	X	12350,0	-	8186,4	4163,6	-	0,0	-	0,0	0,0	-
--	--	---	---	---	---	---	---------	---	--------	--------	---	-----	---	-----	-----	---