

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации программы: «Развитие транспортной системы» за отчетный период 9 мес. 2023 г.

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/Ф.И.О.)	Результат реализации (краткое описание, причины нереализации/реализации не в полном объеме)		Плановый срок реализации (дата)	Фактическая дата окончания реализации наступления контрольного события	Расходы на реализацию программы, тыс. рублей									
			запланированные	достигнутые			Предусмотрено программой					Фактические расходы				
							Всего	ФБ	ОБ	МБ	ВИ	Всего	ФБ	ОБ	МБ	ВИ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования и повышение безопасности дорожного движения улично-дорожной сети города Таганрога»	Начальник УЖКХ г. Таганрога Сагайдачная Л.В.	X	X	X	X	595150,4	-	138747,2	456100,2	303,0	393210,3	-	99230,0	293980,3	-
	Основное мероприятие 1.1. Содержание и ремонт автомобильных дорог и внутриквартальных проездов общего пользования муниципального образования «Город Таганрог» и искусственных сооружений на них (мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения).	Директор МКУ «Благоустройство» Руф С.Ю.	содержание сети автомобильных дорог в полном объеме	заключены контракты на содержание и ремонт автомобильных дорог. работы оплачиваются по мере выполнения	31.12.2023	01.10.2023*	374195,5	-	-	374195,5	-	237052,5	-	-	237052,5	-
	Основное мероприятие	Директор	обеспечен	освещен	31.12.2023	01.10.2023*	5200,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.3. Выполнение работ по текущему ремонту и содержанию уличного освещения	МКУ «Благоустройство» Руф С.Ю.	ие освещенности улично-дорожной сети	ность обеспечивается	3						5200,0		3702,7			3702,7	
Основное мероприятие 1.4. Оплата за электроэнергию, потребленную сетями уличного освещения	Директор МКУ «Благоустройство» Руф С.Ю.	обеспечение освещенности улично-дорожной сети	освещенность обеспечивается	31.12.2023	01.10.2023*	46985,9	-	-	46985,9	-	39934,5	-	-	39934,5	-	
Основное мероприятие 1.6. Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» - расходы на ремонт и содержание муниципальных объектов транспортной инфраструктуры.	Директор МКУ «Благоустройство» Руф С.Ю.	капитальный ремонт сети автомобильных дорог в запланированном объеме	заключены контрактны ремонт 10 автомобильных дорог, по 8 дорогам работы выполнены и оплачены в полном объеме	30.12.2023	01.10.2023*	137562,2	-	136186,5	1375,7	-	100271,0	-	99230,0	1041,0	-	
Основное мероприятие 1.7. Разработка проектной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования	Директор МКУ «Благоустройство» Руф С.Ю.	содержание сети автомобильных дорог в полном объеме	ведется работа по разработке документации на строительство сетей	31.12.2023	01.10.2023*	20658,9	-	-	20658,9	-	9953,1	-	-	9953,1	-	

	муниципального образования «Город Таганрог» и искусственных сооружений на них			уличного освещения												
	Основное мероприятие 1.10. Расходы на реализацию инициативных проектов. ^{4>}	Директор МКУ «Благоустройство» Руф С.Ю.	X	заключены 2 контракта на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог	31.12.2023	01.10.2023*	5305,2	-	2560,7	2441,5	303,0	-	-	-	-	-
	Основное мероприятие 1.11. Разработка проектной и рабочей документации	УКС г. Таганрога Булыга С.В.	строительство и реконструкцию сети автомобильных дорог в запланированном объеме	внесение изменений в сметную документацию по объекту: «Реконструкция автомобильной дороги по ул.Чехова»	31.12.2023	01.10.2023*	275,0-	-	-	275,0	-	250,0	-	-	250,0	-
	Основное мероприятие 1.12. Строительство и реконструкция автомобильных дорог в городе Таганроге	УКС г. Таганрога Булыга С.В.	строительство и реконструкцию сети автомобильных дорог в запланированном объеме	подписание соглашений с собственниками земельных участков об изъятии земельных	31.12.2023	01.10.2023*	4967,7	-	-	4967,7	-	2046,6	-	-	2046,6	-

				ых участков для размеще ния объекта: «Реконст рукция дороги по ул.С.Ши ло»												
	Подпрограмма 2 «Совершенствование системы управления городским пассажирским транспортом, повышение качества пассажирских перевозок и экологической безопасности города Таганрога»	Управление транспорта и дорожного строительств а города Таганрога Забродина Е.А.					600453, 5	5579 43,1	11386 ,6	31123 ,8	-	39349,6	-	-	39349 ,6	-
	Основное мероприятие 2.2. Меры социальной поддержки населения города Таганрога	Отдел транспорта Администрац ии г. Таганрога Беликов Д.С	повышени е качества регулярны х перевозок пассажиро в и багажа транспорт ом общего пользован ия в городе Таганроге,	заключе ны соглаше ния с транспорт ными предпри тиями	31.12.202 3	01.10.2023*	26 220	-	-	26 220	-	15 649, 6	-	-	15 649, 6	-
	основное мероприятие 2.3. Обеспечение реализации инфраструктурных проектов, направленных на	Отдел транспорта Администрац ии г. Таганрога Беликов Д.С	повышени е качества регулярны х перевозок пассажиро	заключе ны контракт ы на поставку электроб	31.12.202 3	01.10.2023*	574233, 5	5579 43,1	11386 ,6	4 903,8	-	23700,0	-	-	23700 ,0	-

	<p>комплексное развитие городского наземного электрического транспорта и автомобильного транспорта общего пользования, выполнение работ по освещению и благоустройству территорий, а также на закупку автобусов, приводимых в движение электрической энергией от батареи, заряжаемой от внешнего источника (электробусов), и объектов зарядной инфраструктуры для них (субсидии местным бюджетам на закупку электробусов и объектов зарядной инфраструктуры для них</p>		<p>в и багажа транспорт ом общего пользования в городе Таганроге,</p>	<p>усов и зарядных станций</p>												
	<p>Итого по программе</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>119560 3,9</p>	<p>5579 43,1</p>	<p>150 133,8</p>	<p>48722 4,0</p>	<p>303, 0</p>	<p>432 559,9</p>	<p>0</p>	<p>99230 ,0</p>	<p>333 329,9</p>	<p>0</p>

*Промежуточные результаты исполнения