

**Информация**  
**по результатам проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных на реализацию муниципальной программы города Таганрога «Развитие транспортной системы» в 2018 - 2019 годах и текущем периоде 2020 года» в части МКУ «Благоустройство».**

**Основание для проведения проверки:** пункт 1.3 плана работы Контрольно-счетной палаты города Таганрога на 2020 год, утвержденного приказом председателя Контрольно-счетной палаты города Таганрога от 27.12.2019 г. № 24, распоряжение председателя Контрольно-счетной палаты города Таганрога от 21.08.2020 № 50.

**Цели проверки:** проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных на реализацию муниципальной программы города Таганрога «Развитие транспортной системы» в 2018 - 2019 годах и текущем периоде 2020 года».

**Предмет проверки:** бюджетные средства, выделенные на реализацию муниципальной программы города Таганрога «Развитие транспортной системы» в 2018 - 2019 годах и текущем периоде 2020 года (в части отдельных мероприятий муниципальной программы); бухгалтерские, финансовые и иные документы, финансовая, бухгалтерская и иная отчетность; справочные и информационные материалы.

**Перечень проверенных объектов:** МКУ «Благоустройство».

**Сроки проведения проверки:** с 31.08.2020 по 30.10.2020 (включительно).

**Проверяемый период:** 2018 - 2019 годы и текущий период 2020 года.

**Состав лиц, участвовавших в мероприятии:**

- Саак Светлана Алексеевна - аудитор Контрольно-счетной палаты города Таганрога (руководитель проверки);

- Бондарев Дмитрий Александрович - инспектор Контрольно-счетной палаты города Таганрога.

- Николаева Виктория Викторовна - инспектор Контрольно-счетной палаты города Таганрога.

Проверка проведена выборочным методом. Объем проверенных средств составил 554 616,23 тыс. рублей. По результатам контрольного мероприятия подписан акт без возражений и замечаний от 30.10.2020 № 19.

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.

1. Силами производственного участка МКУ «Благоустройство» выполняются функции и полномочия муниципального образования «Город Таганрог» по осуществлению дорожной деятельности в отношении дорог местного значения на территории муниципального образования. Финансирование расходов на содержание и функционирования производственного участка осуществляется, в том числе за счет средств запланированных на реализацию мероприятия 1.1. «Содержание и ремонт автомобильных дорог и внутриквартальных проездов общего пользования муниципального образования «Город Таганрог» и искусственных сооружений на них (мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения)» Подпрограммы 1 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования и повышение безопасности дорожного движения улично - дорожной сети города Таганрога» (далее – Мероприятие 1.1.) по КБК 910 0409 1610025000 244.

Так, в период времени с 01.04.2018 по 01.10. 2020 за счет средств, запланированных по КБК 910 0409 1610025000 244 на нужды производственного участка МКУ «Благоустройство» было приобретено услуг и материальных запасов на общую сумму 19 599,1 тыс. рублей, в т.ч. 8 638,7 тыс. рублей за 2018 год, 4 643,4 тыс. рублей за 2019 год, 6 317,0 тыс. рублей за 2020 год.

Всего на нужды производственного участка произведено расходов на общую сумму 55 782,9 тыс. рублей, в т.ч. 14 079,4 тыс. рублей за 2018 год, 20 182,8 тыс. рублей за 2019 год, 21 520,7 тыс. рублей за 2020 год.

За счет средств, запланированных на реализацию Мероприятия 1.1. для нужд производственного участка приобретались следующие материалы: песок, соль, ГСМ. Остальные расходы (зарботная плата, коммунальные услуги, расходы на содержание специализированной техники и прочее) финансировались по КБК 910 0505 0730002310 111, 910 0505 0730002310 244.

В целях экономического обоснования деятельности производственного участка в Контрольно-счетную палату города Таганрога МКУ «Благоустройство» предоставлены внутренние акты выполненных работ формы КС-2, с указанием стоимости выполненных работ.

В ходе контрольного мероприятия произведен анализ указанных внутренних актов выполненных работ формы КС-2. С целью определения экономической выгоды от функционирования производственного участка, стоимость работ согласно, представленных актов соотнесена с общей суммой произведенных расходов на содержание и функционирование производственного участка. Так, согласно полученным данным, в период времени с 01.04.2018 по 01.10.2020 общая стоимость работ, выполненных производственным участком, составила 60 237,61 тыс. рублей, в т.ч. 9 801,33 тыс. рублей за 2018 год, 21 678,58 тыс. рублей за 2019 год, 28 757,70 тыс. рублей за 2020 год (согласно внутренним актам формы КС-2), произведено расходов на общую сумму 55 782,9 тыс. рублей, в т.ч. 14 079,4 тыс. рублей за 2018 год, 20 182,8 тыс. рублей за 2019 год, 21 520,7 тыс. рублей за 2020 год (согласно информации полученной от МКУ «Благоустройство»). Экономическая выгода от функционирования производственного участка вычислялась как разность между стоимостью выполненных работ и произведенными расходами и составила 4 454,71 тыс. рублей, в т.ч. - 4 278,07 тыс. рублей за 2018 год, 1 495,78 тыс. рублей за 2019 год, 7 237,0 тыс. рублей за 2020 год.

Стоит отметить, что предоставленные в Контрольно-счетную палату города Таганрога внутренние акты формы КС-2, не принимаются к бухгалтерскому учету МКУ «Благоустройство» и не являются первичной документацией, подтверждающей выполненные работы и произведенные расходы, поскольку фактическими расходами на содержание и функционирование производственного участка является: зарботная плата его сотрудников и израсходованные материальные запасы учреждения, а также расходы на коммунальные услуги, медицинские осмотры, страхование и технические осмотры техники, приобретение оборудования.

Кроме этого, в указанных внутренних актах формы КС-2 в расчет стоимости включены накладные расходы на фонд оплаты труда в размере 80 %. Накладные расходы, при сметном расчете, включают в себя, в частности, аренду и содержание помещений, зарботную плату административно-управленческого персонала, затраты на рекламу, оплату информационных, консультационных, юридических услуг, затраты на услуги связи (телефон, интернет) начисления на зарботную плату и прочие затраты.

Также, в указанных внутренних актах выполненных работ, при расчете стоимости работы сотрудников производственного участка применена сомнительная, ничем не установленная цена произведенных трудозатрат (чел.-ч.).

Исходя из вышеизложенного, стоит учитывать, что представленная во внутренних актах стоимость выполненных производственным участком работ, на основании которой была определена экономическая выгода от функционирования производственного участка, представляется условной и не может отражать фактической действительности.

В ходе контрольного мероприятия произведен анализ штатной численности производственного участка МКУ «Благоустройство». По результатам анализа установлено, что в ноябре 2018 и январе 2019 года происходит стремительный рост штатной численности производственного участка (с 33 до 112 шт. ед.), согласно пояснениям заместителя директора МКУ «Благоустройство» обусловленный необходимостью выполнения работ по содержанию дорог в зимний период. В тоже время по состоянию на 01.10.2020 штатная численность производственного участка снижена более чем в 2 раза и составляет 62 шт. ед., при этом

работы по зимнему содержанию автомобильных дорог на протяжении всего проверяемого периода выполнялись и продолжают выполняться силами учреждения. Кроме этого, не наблюдается снижение объема и стоимости всех работ, выполняемых силами производственного участка, согласно предоставленным внутренним актам формы КС-2, указанный показатель, наоборот, увеличивается.

Кроме этого, установлено, что доля вакантных должностей в производственном участке МКУ «Благоустройство» за период с 01.04.2018 по 01.10.2020 в среднем составляла 52 % (средняя арифметическая за весь проанализированный период). Сокращение штатной численности производственного участка со 112 до 62 шт. единиц произведено по большей части за счет вакантных должностей и в рассматриваемом периоде не приводит к уменьшению производительности производственного участка.

2. МКУ «Благоустройство» на постоянной основе проводятся работы по организации, обустройству и восстановлению пешеходных переходов. Финансирование указанных работ производится, в том числе по КБК 910 0409 1610025000 244, 910 0409 16100S3510 244 (Мероприятие 1.1.).

Стоит отметить, что с 28 февраля 2014 года введены в действие изменения национальных стандартов, предъявляемых к техническим средствам организации дорожного движения и другим элементам обустройства дорог.

Совершенствование национальных стандартов, в первую очередь, ориентировано на решение сложившейся проблемы обеспечения безопасности пешеходов. Вносимые изменения уточняют и дополняют требования, направленные на предупреждение водителей транспортных средств о приближении к пешеходному переходу как к опасному участку и на информирование пешеходов о месте расположения пешеходного перехода.

Изменения также касаются требований к обустройству пешеходных переходов, а именно обустройству их искусственными неровностями, дорожными ограждениями, светофорной сигнализацией с использованием кнопки включения зеленого сигнала для пешеходов, применение дорожных знаков на щитах желто-зеленого цвета и дорожной разметки бело-желтого цвета. Особое внимание уделено улично-дорожной сети около образовательных организаций.

В связи с необходимостью приведения в соответствие с национальными стандартами пешеходных переходов, расположенных на территории муниципального образования «Город Таганрог», а также с необходимостью контроля за их состоянием и обустройством МКУ «Благоустройство» совместно с УГИБДД г. Таганрога 24.08.2020 проведено обследование.

Согласно указанному акту обследования и информации представленной МКУ «Благоустройство» по состоянию на 24.08.2020 на территории города обустроено 380 пешеходных переходов, из них 58 вблизи дошкольных и общеобразовательных учреждений. Пешеходные переходы в количестве 140 шт. (36,8 % от общего числа пешеходных переходов) не отвечают требованиям действующих национальных стандартов, из них 20 расположены в районе детских и общеобразовательных учреждений.

Согласно информации предоставленной МКУ «Благоустройство» общий объем средств необходимых для приведения в соответствие с национальными стандартами, оставшихся пешеходных переходов в количестве 140 шт. составляет ориентировочно 12 886,00 тыс. рублей, указанная сумма может быть уточнена при следующем совместном обследовании пешеходных переходов.

В настоящее время МКУ «Благоустройство» заключено 4 контракта на выполнение работ по замене дорожных знаков, установлению недостающих ИДН (искусственных дорожных неровностей), установлению пешеходных ограждений, нанесению и восстановлению горизонтальной дорожной разметки на общую сумму 2 200 000 рублей. Других расходов на приведение в соответствие с национальными стандартами пешеходных переходов до конца 2020 года МКУ «Благоустройство» не запланировано.

В 2021 году МКУ «Благоустройство» будут приняты меры по уточнению необходимой суммы расходов на приведение в соответствие всех пешеходных переходов и

включению необходимых бюджетных ассигнований в бюджетную смету. Устранить все выявленные нарушения по оставшимся 140 пешеходным переходам МКУ «Благоустройство» планирует в срок до 31.05.2021.

3. Между МКУ «Благоустройство» (заказчик) и ПАО «Ростелеком» (исполнитель) заключен энергосберегающий контракт № 6 от 18.12.2018 (далее – Контракт).

Согласно пункту 2.7. Контракта размер экономии электрической энергии в денежном выражении, обеспеченный за счет реализации энергосберегающих мероприятий, и подлежащий уплате исполнителю по настоящему контракту, составляет 95%. При этом 5 % экономии электрической энергии в денежном выражении остаются в распоряжении заказчика.

Пунктом 2.8 Контракта установлено, что в случае достижения дополнительной экономии, сверх экономии указанной в пункте 2.5 настоящего Контракта, размер дополнительной экономии электрической энергии в денежном выражении распределяются между Сторонами в соответствии с пунктом 2.7 настоящего контракта.

Цена Контракта рассчитана с учетом фактического объема потребления энергетического ресурса за 2017 год (базовый уровень потребления), но без учета мощности не работающих светильников, при этом, информация о количестве и мощности не работающих светильников в конкурсной документации отсутствовала. То есть расход электрической энергии в размере 6 977 666 кВт/ч (базовый уровень потребления) определен только исходя из работающих светильников согласно актам приема-передачи за 2017 год ПАО «ТНС-энерго Ростов-на-Дону».

Согласно акту обследования системы уличного освещения объекта энергосервиса (приложение № 1 к акту фиксации базовых значений (параметров) объекта энергосервиса от 16.04.2019 года) и пояснительной записке МКУ «Благоустройство» (вх. от 21.10.2020 № 60.30.38/11365) обследование объекта выявило 3 436 не работающих светильника (общая расчетная мощность не работающих светильников составила 785,8 кВт). Данным актом Стороны по контракту подтверждают увеличение мощности оборудования (11 758 светильников, в том числе работающих 8 322 светильников) с 1 689,96 кВт (в среднем) за месяц до 2 569,47 кВт в месяц (увеличение на 52%), соответственно Стороны подтверждают увеличение объема потребления электрической энергии объектом энергосервиса с 6 977 666 кВт/час (4 128,89 час\*1 689,96кВт) до 10 609 059 кВт/час (4 128,89 час\*2 569,47 кВт). В приложении № 2 к контракту «Сведения об объекте энергосервиса» информация о не работающих светильниках отсутствует.

Фактическая экономия в актах о достигнутой экономии по Контракту рассчитана с учетом объема потребления электроэнергии ранее неработающих светильников. Таким образом, базовый уровень потребляемой энергии увеличен на объем неработающих светильников и составил 10 609 059 кВт/ч. Однако, размер минимальной экономии, который необходимо достичь исполнителю, в Контракте указан исходя из первоначальных значений базового уровня 2017 г – 6 977 667 кВт/ч.

При условии, что в момент исполнения энергосберегающего контракта мощность и объем потребления электроэнергии увеличились за счет не работающих на момент заключения контракта светильников в количестве 3 436 штук, сделать вывод о достижении исполнителем минимального размера фактической экономии не представляется возможным, по причине отсутствия в расчете базового уровня потребления электроэнергии всех светильников, включая не работающие светильники на момент заключения контракта.

Объем световых приборов в количестве 11 758 шт., указанных в конкурсной документации, с учетом которых Исполнитель обязан выполнить энергосберегающие мероприятия не подтвержден соответствующей первичной документацией на момент проведения конкурса. Так, на момент подготовки технического задания для проведения открытого конкурса в 2018 г. по бухгалтерии числилось 10 870 светильников, то есть 888 светильников не значились в учете.

В нарушение условий открытого конкурса, которые определены в техническом задании (приложение № 4 к проекту муниципального контракта) Сторонами заключен контракт с измененными условиями, а именно изменены «Требования к Автоматизированной системе управления наружным освещением и коммерческого учета (АСУНОиКУЭ)» (приложение № 3 к техническому заданию, являющемуся приложением № 4 к муниципальному контракту), а именно согласно ч.2 «Требования к программному обеспечению АСУНОиКУЭ» приложения № 3 к техническому заданию конкурсной документации в Управлении линиями освещения устанавливаемые режимы освещения: освещение включено/выключено, тогда как согласно ч.2 приложения 3 к техническому заданию контракта управление линиями наружного освещения: освещение выключено, вечернее освещение, ночное освещение. Измененное условие нарушает режим потребления электрической энергии, указанный в приложении № 5 к контракту.

Пунктом 3.2 ч.2 «Требования к программному обеспечению АСУНОиКУЭ» Средства контроля состояния и диагностики работы линий наружного освещения и оборудования шкафа управления наружным освещением (ШУНО):

- контроль наличия напряжения на входе в ШУНО по электросчетчику, тогда как п.2.3.2 контракта условие «по электросчетчику» отсутствует.

- контроль энергопотребления объекта в режиме on-line с задаваемой частотой опроса, тогда как п.2.3.2 Контракта условие «с задаваемой частотой опроса» отсутствует.

Пунктом 6.5 Контракта установлено, что в случае выявления недостатков при приемке Энергосберегающего мероприятия Стороны составляют двусторонний Акт с перечнем недостатков и сроков их устранения. Исполнитель устраняет допущенные недостатки, если они были допущены по вине Исполнителя, в течение срока, определенного в Акте. Акт сдачи-приемки Энергосберегающих мероприятий подписывается Заказчиком после устранения Исполнителем всех выявленных при приемке недостатков. Дата подписания данного Акта является датой окончания Энергосберегающих мероприятий.

Однако, в ходе проверки представлено два акта сдачи-приемки, в том числе:

- от 26.06.2019 г., в котором зафиксированы недостатки и которым подтверждено выполнение качественно и в срок и принятие мероприятий на сумму 177 423,277 тыс. рублей;

- от 01.07 2019 г., которым подтверждено выполнение мероприятий на сумму 157 337,622 тыс. рублей.

В ходе проверки представлено письмо МКУ «Благоустройство» (исх. от 14.10.2020 № 60.30.38/11064), в котором указано, что сумма актов определена Исполнителем. Однако, условиями заключенного Контракта не предусмотрено разграничение стоимости по видам и объемам работ.

В нарушение пункта 6.5 Контракта Сторонами:

- не составлен Акт с перечнем недостатков и сроков их устранения;
- принят акт сдачи-приемки от 26.06.2019 г. с указанием в нем недостатков, без их устранения;

- приняты акты выполненных работ не в соответствии с условиями заключенного контракта.

Пунктом 3.2 Контракта установлен срок выполнения энергосберегающих мероприятий не более 6 (шести) календарных месяцев с даты подписания контракта обеими Сторонами, то есть срок выполнения энергосберегающих мероприятий приходится на 18.06.2019 г., однако в нарушение установленных контрактом сроков Заказчиком приняты акты сдачи-приемки энергосберегающих мероприятий от 26.06.2019 г. и от 01.07.2019 г. В нарушение п.11.4 Контракта Заказчиком необоснованно не направлено Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

В нарушение п.3.3 Контракта, которым установлены промежуточные сроки выполнения Энергосберегающих мероприятий, указанные в Приложении № 3 к Контракту контрольные замеры параметров эксплуатации Объекта энергосервиса (объемов потребления

электрической энергии; мощности энергопотребителей, в том числе светильников, установленных на Объекте энергосервиса) оформлены 16.04.2019 г., тогда как срок осуществления осмотра и замеров установлен в течение 1 (одного) месяца с момента заключения контракта, то есть в срок до 18.01.2019 г.

В нарушение п. 4.6 Контракта размер экономии электрической энергии Исполнителем определен без учета факторов, оказывающих влияние на объемы потребления электрической энергии Заказчиком, что подтверждается актами экономии, в которых объем потребленной электроэнергии не корректируется на количество работающего в отчетном периоде оборудования и не учитывает изменение графика работы оборудования в отчетном периоде. Для расчета размера экономии, подлежащей перечислению Исполнителем, берутся только данные согласно актам приема-передачи электроэнергии ПАО «ТНС», которые из месяца в месяц существенно разнятся из-за изменения количества работающих светильников и графика работы. Соответственно размер перечисленной Исполнителю стоимостной величины процента экономии в денежном выражении соответствующих расходов Заказчика на поставки энергетического ресурса определяется необоснованно, в нарушение установленных условий Контракта.

В нарушение п.7.2 Контракта акты о достигнутой экономии электрической энергии предоставлялись позднее 30 (тридцати) календарных дней после окончания отчетного периода (кроме акта за март 2020 г.). В нарушение п.11.4 Контракта Заказчиком необоснованно не направлено Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Анализ мощности оборудования, установленного после энергосервисных мероприятий показал, что до энергосервисных мероприятий средняя мощность 1 лампы составила 220 Вт, тогда как после энергосервисных мероприятий средняя мощность одной лампы составила 70 Вт. Общая мощность до мероприятий составила 2 569,47 кВт, тогда как после мероприятий 742,85 кВт.

При измерении светотехнических характеристик согласно протоколу измерений освещенности в установке наружного освещения от 01.04.2019 г. № 43/19-Е до выполнения энергосервисных мероприятий по адресу исследуемого объекта 4 Линия коэффициент естественной освещенности (Еср) составил 13,5, в то время как после энергосервисных мероприятий этот коэффициент составил 12,9 (протокол от 19.07.19 № 82/19-Е по тому же адресу). Согласно пояснительной МКУ, «Благоустройство» (вх. от 21.10.2020 № 60.30.38/11365) снижение данного коэффициента произошло из-за смены типа фонаря и геометрического коэффициента естественного освещения, но коэффициент естественной освещенности (Еср) не выходит за рамки нормативов, что отражено в протоколах. Кроме того, коэффициент равномерности  $U_h$  был 0,75, стал 0,58, при норме 0,25. В связи с чем, по мнению МКУ «Благоустройство» данные показатели допустимы, так как не ниже установленной нормы.

В акте по результатам проверки от 30.10.2020 № 19 изложены и иные нарушения и недостатки, установленные Контрольно-счетной палатой города Таганрога.

#### **По результатам контрольного мероприятия:**

1. Отчет утвержден председателем Контрольно-счетной палаты города Таганрога 03.12.2020 (рассмотрен на заседании Коллегии Контрольно-счетной палаты города Таганрога от 03.12.2020).
2. Контрольно-счетной палатой города Таганрога направлено представление в адрес МКУ «Благоустройство».
3. Информационное письмо с изложением результатов проверки направлено главе Администрации города Таганрога.
4. Информационное письмо с изложением результатов проверки направлено в Городскую Думу города Таганрога.
5. Информация по результатам проверки направлена в Прокуратуру города Таганрога.

В ходе исполнения Представления была проведена работа по устранению выявленных нарушений и недостатков.

Письмами директора, заместителя директора МКУ «Благоустройство» представлена информация об устранении нарушений, выявленных в ходе контрольного мероприятия, в том числе:

- разработана и утверждена Приказом учреждения форма внутреннего акта расхода и стоимости материалов;
- два работника учреждения привлечены к дисциплинарному взысканию;
- в соответствии с п. 4.4 муниципального энергосервисного контракта № 6 от 18.12.2018 г. внесены изменения в приложение №7 к контракту «Плановые показатели экономии электрической энергии» путем подписания Дополнительного соглашения № 4 от 27.01.2021г.

Кроме того, внесены изменения дополнительным соглашением от 13.08.2021 № 5 в п. 2.5 вышеуказанного контракта о плановом показателе экономии электрической энергии в натуральном выражении соответствующих расходов Заказчика на поставку электрической энергии, без учета экономии в стоимостном выражении, который должен обеспечиваться Исполнителем, за весь срок достижения экономии электрической энергии, определенный в п. 3.4 контракта.

На основании заключенных дополнительных соглашений от 27.01.2021 № 4, от 13.08.2021 № 5, не была достигнута экономия за отчетный период: сентябрь 2020 года, в связи с этим, в адрес ПАО «Ростелеком» была направлена претензия о наложении штрафных санкций в сумме 39 380,38 рублей, штраф оплачен в сумме 39 380,38 рублей.

Сотрудниками отдела энергетики МКУ «Благоустройство» ежедневно проводится мониторинг работы сетей уличного освещения системой АСУ УО и ведется журнал учета аварий по подстанциям, где учитываются все повреждения в сетях УО, а также время отсутствия уличного освещения. На основании журнала, по истечению отчетного периода, МКУ «Благоустройство» составляет акт фиксации факторов, влияющих на объем потребления электрической энергии.

Кроме того, проведён анализ состояния пешеходных переходов города, по итогам которого выявлено 140 пешеходных переходов, не соответствующих требованиям действующего законодательства РФ. По вопросу приведения в соответствие к национальным стандартам пешеходных переходов, расположенных на территории муниципального образования «Город Таганрог», проведён анализ состояния пешеходных переходов города, по итогам которого выявлено 140 пешеходных переходов, не соответствующих требованиям действующего законодательства РФ.

В рамках заключенных муниципальных контрактов за 2021 года приведено в нормативное состояние 47 пешеходных переходов.

По оставшимся пешеходным переходам в количестве 93 штук, не отвечающим требованиям ГОСТ, согласно утвержденному плану финансирования «Благоустройство» планируется привести к нормативу до конца 2022 года.

В 2022 году для повышения уровня безопасности дорожного движения заключены контракты на выполнение следующих работ:

- установка дорожных знаков количестве 510 шт. на общую сумму 5 000 000 руб.;
- установка дорожных ограждений – 430 п.м. на сумму 2 000 000 руб.;

Также ведется работа для заключения муниципального контракта на общую сумму 15 000 000 рублей для нанесения дорожной разметки, объемом:

- краска – 8 000 м;
- термопластик – 1 900 м.

Данные работы также направлены на приведение в соответствие с национальными стандартами пешеходных переходов в количестве 93 шт.

Таким образом, МКУ «Благоустройство» приняты достаточные меры в целях реализации результатов контрольного мероприятия.

Представление снято с контроля Контрольно-счетной палатой города Таганрога (протокол заседания Коллегии Контрольно-счетной палаты города Таганрога от 04.04.2022 № 5).

Аудитор Контрольно-счетной  
палаты города Таганрога

С.А. Саак