

Ход реализации нацпроекта «Здравоохранение» (региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи» по состоянию на 01.07.2020)

На 2020 год на реализацию проекта, в том числе: на проведение капитального ремонта муниципальных учреждений здравоохранения предусмотрено 258 794,0 тыс. руб., из них: средства областного бюджета - 192 025,0 тыс. руб., средства местного бюджета - 66 769,0 тыс. руб. Заключено соглашение между главным распорядителем средств областного бюджета и администрацией муниципального образования о предоставлении субсидии от 27.01.2020 № 339 на финансовое обеспечение мероприятий по проведению капитального ремонта муниципальных учреждений здравоохранения.

Для осуществления капитального ремонта объекта МБУЗ «Детская городская поликлиника № 2»:

- педиатрическое отделение № 2 по адресу: ул. Пальмиро Тольятти, 18 - по результатам аукциона, проведенного 12.03.2020, определен подрядчик в лице ООО «Ронадо-Строй». Цена контракта составила в сумме 31 565,6 тыс. руб., в том числе: средства областного бюджета - 23 421,7 тыс. руб., средства бюджета города - 8 143,9 тыс. рублей. С подрядчиком ООО «Ронадо-Строй» 27.03.2020 заключен договор № 6 на выполнение работ по капитальному ремонту объекта.

- педиатрическое отделение № 3 по адресу: ул. Лизы Чайкиной, 45 на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети Интернет размещено извещение от 23.03.2020 № 0158300007820000210 с начальной максимальной ценой 37 221,9 тыс. рублей. По результатам аукциона, проведенного 31.03.2020, определен подрядчик в лице ООО «Строймонтажсервис-Юг». Цена контракта составила в сумме 34 802,4 тыс. руб., в том числе: средства областного бюджета – 25 823,4 тыс. руб., средства бюджета города - 8 979,0 тыс. рублей. С ООО «Строймонтажсервис-Юг» заключен договор от 13.04.2020 № 11 на выполнение работ по капитальному ремонту объекта.

- педиатрическое отделение № 4 и консультативно - диагностическое отделение по адресу: пер Антона Глушко, 12 на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети Интернет размещено извещение от 23.03.2020 № 0158300007820000212 с начальной максимальной ценой 54 039,5 тыс. рублей. По результатам аукциона, проведенного 31.03.2020, определен подрядчик в лице ООО «Юг-Строй». Цена контракта составила 47 824,9 тыс. руб., из них: 2020 год - 3 487, 1 тыс. руб., в том числе: областной бюджет - 2 587, 4 тыс. руб., местный бюджет - 899, 7 тыс. руб.; 2021 год - 44 337, 8 тыс. руб., в том числе: областной бюджет - 33 608, 0 тыс. руб., местный бюджет - 10 729,8 тыс. рублей. С ООО «Юг-Строй» заключен договор от 13.04.2020 № 10 на выполнение работ по капитальному ремонту объекта.

Для осуществления капитального ремонта существующего здания перинатального центра на территории родильного дома по ул. Ленина, 153 на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети Интернет размещено извещение от 18.03.2020 № 0158300007820000203 с начальной максимальной ценой 84 956, 4 тыс. рублей. По результатам аукциона, проведенного 26.03.2020, определен подрядчик в лице ООО «Спецкапстройростов». Цена контракта составила в сумме 84 531, 6 тыс. рублей. Решением ФАС г. Москвы заключение договора приостановлено. Комиссией ФАС г. Москвы жалоба ООО «УК «Арти-Строй» на действия Оператора электронной площадки признана обоснованной. Выдано предписание об устранении нарушения законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок. Проведение аукциона будет продолжено 16.04.2020. Аукцион состоялся 16.04.2020, определен подрядчик в лице ООО «Спецкапстройростов». Цена контракта составила 84 531, 6 тыс. рублей, из них: 2020 год – 44 478,8 тыс. руб., в том числе:

областной бюджет – 33 003,3 тыс. руб., местный бюджет – 11 475,57 тыс. руб.; 2021 год – 40 052, 8 тыс. руб., в том числе: областной бюджет – 30 360, 0 тыс. руб., местный бюджет – 9 692,8 тыс. рублей. С ООО «Спецкапстройростов» заключен договор от 28.04.2020 № 203-А на выполнение работ по капитальному ремонту объекта.

Профилактические осмотры несовершеннолетних врачами-специалистами детских городских поликлиник проводятся согласно утвержденному плану-графику. Организовано диспансерное наблюдение детей с впервые в жизни установленными диагнозами болезней: костно-мышечной системы и соединительной ткани; глаза и его придаточного аппарата; органов пищеварения; кровообращения; эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ.

Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19.03.2020 № 198н «О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19» проведение профилактических медицинских осмотров отменено. Диспансерное наблюдение детей временно приостановлено. При снятии ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции профилактические осмотры и диспансеризация детей будут возобновлены.