

**Ход реализации нацпроекта «Демография» (региональный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» по состоянию на 30.08.2023**

В данный проект включены мероприятия по строительству следующих объектов:

**- строительство дошкольной образовательной организации на 220 мест в г. Таганрог, жилой массив Русское поле по Мариупольскому шоссе, 31-7.**

По результатам аукциона в электронной форме 30.03.2020 заключен контракт № 35 с АО «СМУ-Донаэродорстрой». Стоимость работ – 342 406,7 тыс. рублей. Работы на объекте завершены.

29.12.2022 объект введен в эксплуатацию.

Открытие детского сада состоялось 16.03.2023.

С начала строительства оплачено работ на сумму 316 991,2 тыс. рублей.

На 2023 год предусмотрены средства для окончательного расчета с подрядчиком в объеме 30 993,0 тыс. рублей, в том числе – 30 683,1 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, 309,9 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

На 2023 год предусмотрены средства для окончательной оплаты за осуществление авторского надзора и технологическое присоединение в объеме 56,8 тыс. рублей, из них оплачено – 0,1 тыс. рублей.

В 2023 году оплачено работ на сумму – 5 697,1 тыс. рублей, из них 5 521,7 тыс. рублей – областной бюджет, 175,4 тыс. рублей – местный бюджет.

**- строительство дошкольной образовательной организации на 220 мест, г. Таганрог, ул. Адмирала Крюйса, 25-а.**

По результатам аукциона в электронной форме 16.03.2020 заключен контракт № 34 с ООО «ГК Мегаполис». Стоимость работ - 312 128,9 тыс. рублей. Работы на объекте завершены.

29.12.2022 объект введен в эксплуатацию.

Открытие детского сада состоялось 01.03.2023.

С начала строительства оплачено работ на сумму 280 021,9 тыс. рублей.

На 2023 год предусмотрены средства для окончательного расчета с подрядчиком в объеме 32 492,7 тыс. рублей, в том числе – 32 167,7 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, 325,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

В 2023 году оплачено работ на сумму 385,6 тыс. рублей, из них 278,3 тыс. рублей – частичная оплата областного бюджета, 107,3 тыс. рублей – средства местного бюджета.